Счет-фактура № 0000000182 от 28 ноября 2018 г.

Дата совершения оборота: 28.11.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0048092, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ764500239870001617, в банке АО "Банк Астаны" , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №73 от 08.11.2018г (Ынтымак 3 этап)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Абая, 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140008504, г.Талдыкорган, ул. Абая, 241

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы на объекте "Строительство инженерно-коммуникационных сетей по ИЖС в с.Ынтымак г. Талдыкорган (3этап) (Электроснабжение)"		1	87 918 714,28	87 918 714,28	12%	10 550 245,71	98 468 959,99		
Всего по счету:					**87 918 714,28**		**10 550 245,71**	**98 468 959,99**		

Руководитель: Есбергенов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Атыманова К. У.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана» БИН 060140008504
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97" БИН 041140010872
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖСв с.Ынтымак г.Талдыкорган (3-этап) (Электроснабжение)

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за ноябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименов	Источник: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№73	08.11.2018г.				

Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь м-ц) без НДС	из графы 1: СМР в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные: на приобретение	другие дополнительные	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖСв с.Ынтымак г.Талдыкорган (3-этап) (Электроснабжение)	98 468 959,99	87 918 714,28							10 550 245,71	**98 468 959,99**

М.П. Заказчик Руководитель отдела Телеубаев Ж.Д _____ 2018 года

М.П. Подрядчик Директор Есбергенов Н.М. _____ 2018 года

М.П. Технический надзор ТОО "Крав Engineering" Ярополова Д.А. _____ 2018 года

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Ынтымак г.Талдыкорган (3-этап) (Электроснабжение)

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"
Договор №73 от 08.11.2018г.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (1ТП)								
3	51-080102-0410(о	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric *шт.*	1	945879		945879				
4	51-080101-0105(о	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	682510		682510				

		шт.			
16	58-100000-0000(п.				
		Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-11-1Н-NS-08 в нем установлено: -PLC-концентратор "SAIMAN-1000"; -GSM/GPRS-антенна; -3-х фазный многотарифный счетчик СА4У-Э720 PLC TX IP, 5(7.5 А), 3х220/380В, со встроенным PLC-модемом; -автоматический выключатель ВА 47-29 3Р-25 А; -автоматический выключатель ВА 47-29 2Р-25 А; -нагревательный прибор с собственной конвекцией типа FLH 060, 60 Вт, 110-250В, (для поддержание необ.темп. в распределительном шкафу); -термостат типа FLZ 520.10(2А), 240В,0С...60С; -колодка соединительная для 3-х фазного счетчика; -колодка клеммная ALTB 2504; Устройство сборai передача данных УСПД СЕ 805	1	416863	416863
		шт			
Раздел 2 Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (2ТП)					
22	51-080102-0413(о				
		Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	1	977370	977370
		шт.			
23	51-080101-0106(о	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	844924	844924
		шт.			

35	58-100000-0000(п.	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-11-1Н-NS-08 в нем установлено: -PLC-концентратор "SAIMAN-1000"; -GSM/GPRS-антенна; -3-х фазный многотарифный счетчик СА4У-Э720 PLC TX IP, 5(7.5 А), 3х220/380В, со встроенным PLC-модемом; -автоматический выключатель ВА 47-29 3Р-25 А; -автоматический выключатель ВА 47-29 2Р-25 А; -нагревательный прибор с собственной конвекцией типа FLH 060, 60 Вт, 110-250В, (для поддержание необ.темп. в распределительном шкафу); -термостат типа FLZ 520.10(2А), 240В,0С...60С; -колодка соединительная для 3-х фазного счетчика; -колодка клеммная ALTB 2504; Устройство сбораи передача данных УСПД СЕ 805 *шт*	1	416863	416863

Раздел 3 Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ЗТП)

41	51-080102-0413(о	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric *шт.*	1	977370	977370
42	51-080101-0106(о	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 *шт.*	1	844924	844924

54	58-100000-0000(п.	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-11-1Н-NS-08 в нем установлено: -PLC-концентратор "SAIMAN-1000"; -GSM/GPRS-антенна; -3-х фазный многотарифный счетчик СА4У-Э720 PLC TX IP, 5(7.5 А), 3х220/380В, со встроенным PLC-модемом; -автоматический выключатель ВА 47-29 3Р-25 А; -автоматический выключатель ВА 47-29 2Р-25 А; -нагревательный прибор с собственной конвекцией типа FLH 060, 60 Вт, 110-250В, (для поддержание необ.темп. в распределительном шкафу); -термостат типа FLZ 520.10(2А), 240В,0С...60С; -колодка соединительная для 3-х фазного счетчика; -колодка клеммная ALTB 2504; Устройство сбораи передача данных УСПД СЕ 805 *шт*	1	416863	416863

Раздел 4 Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (4ТП)

60	51-080102-0413(о	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric *шт.*	1	977370	977370
61	51-080101-0106(о	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 *шт.*	1	844924	844924

73	58-100000-0000(п	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-11-1Н-NS-08 в нем установлено: -PLC-концентратор "SAIMAN-1000"; -GSM/GPRS-антенна; -3-х фазный многотарифный счетчик СА4У-Э720 PLC TX IP, 5(7.5 А), 3х220/380В, со встроенным PLC-модемом; -автоматический выключатель ВА 47-29 3Р-25 А; -автоматический выключатель ВА 47-29 2Р-25 А; -нагревательный прибор с собственной конвекцией типа FLH 060, 60 Вт, 110-250В, (для поддержание необ.темп. в распределительном шкафу); -термостат типа FLZ 520.10(2А), 240В,0С...60С; -колодка соединительная для 3-х фазного счетчика; -колодка клеммная ALTB 2504; Устройство сбораи передача данных УСПД СЕ 805 *шт*	1	416863	416863

Раздел 5 Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (5ТП)

79	51-080102-0413(о	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric *шт.*	1	977370	977370
80	51-080101-0106(о	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 *шт.*	1	844924	844924

92 58-100000-0000(п	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-11-1Н-NS-08 в нем установлено: -PLC-концентратор "SAIMAN-1000"; -GSM/GPRS-антенна; -3-х фазный многотарифный счетчик СА4У-Э720 PLC TX IP, 5(7.5 А), 3х220/380В, со встроенным PLC-модемом; -автоматический выключатель ВА 47-29 3Р-25 А; -автоматический выключатель ВА 47-29 2Р-25 А; -нагревательный прибор с собственной конвекцией типа FLH 060, 60 Вт, 110-250В, (для поддержание необ.темп. в распределительном шкафу); -термостат типа FLZ 520.10(2А), 240В,0С...60С; -колодка соединительная для 3-х фазного счетчика; -колодка клеммная ALTB 2504; Устройство сбораи передача данных УСПД СЕ 805 *шт*	1	416863	416863

Раздел 6 Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (6ТП)

98 51-080102-0413(о	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric *шт.*	1	977370	977370
99 51-080101-0106(о	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 *шт.*	1	844924	844924

111	58-100000-0000(п	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-11-1Н-NS-08 в нем установлено: -PLC-концентратор "SAIMAN-1000"; -GSM/GPRS-антенна; -3-х фазный многотарифный счетчик СА4У-Э720 PLC TX IP, 5(7.5 А), 3х220/380В, со встроенным PLC-модемом; -автоматический выключатель ВА 47-29 3Р-25 А; -автоматический выключатель ВА 47-29 2Р-25 А; -нагревательный прибор с собственной конвекцией типа FLH 060, 60 Вт, 110-250В, (для поддержание необ.темп. в распределительном шкафу); -термостат типа FLZ 520.10(2А), 240В,0С...60С; -колодка соединительная для 3-х фазного счетчика; -колодка клеммная ALTB 2504; Устройство сбораи передача данных УСПД СЕ 805 *шт*	1	416863	416863

Раздел 7 Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (7ТП)

117	51-080102-0410(о	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric *шт.*	1	945879	945879
118	51-080101-0105(о	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 *шт.*	1	682510	682510

130	58-100000-0000(п.	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-11-1Н-NS-08 в нем установлено: -PLC-концентратор "SAIMAN-1000"; -GSM/GPRS-антенна; -3-х фазный многотарифный счетчик СА4У-Э720 PLC TX IP, 5(7.5 А), 3х220/380В, со встроенным PLC-модемом; -автоматический выключатель ВА 47-29 3Р-25 А; -автоматический выключатель ВА 47-29 2Р-25 А; -нагревательный прибор с собственной конвекцией типа FLH 060, 60 Вт, 110-250В, (для поддержание необ.темп. в распределительном шкафу); -термостат типа FLZ 520.10(2А), 240В,0С...60С; -колодка соединительная для 3-х фазного счетчика; -колодка клеммная ALTB 2504; Устройство сбораи передача данных УСПД СЕ 805 *шт*	1	416863	416863

Раздел 8 Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (8ТП)

135	51-080102-0410(о	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric *шт.*	1	945879	945879
136	51-080101-0105(о	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 *шт.*	1	682510	682510

148	58-100000-0000(п.	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-11-1Н-NS-08 в нем установлено: -PLC-концентратор "SAIMAN-1000"; -GSM/GPRS-антенна; -3-х фазный многотарифный счетчик СА4У-Э720 PLC TX IP, 5(7.5 А), 3х220/380В, со встроенным PLC-модемом; -автоматический выключатель ВА 47-29 3Р-25 А; -автоматический выключатель ВА 47-29 2Р-25 А; -нагревательный прибор с собственной конвекцией типа FLH 060, 60 Вт, 110-250В, (для поддержание необ.темп. в распределительном шкафу); -термостат типа FLZ 520.10(2А), 240В,0С...60С; -колодка соединительная для 3-х фазного счетчика; -колодка клеммная ALTB 2504; Устройство сбораи передача данных УСПД СЕ 805	1	416863	416863
		шт			

Раздел 9 Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (9ТП)

153	51-080102-0413(о	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	1	977370	977370
		шт.			
154	51-080101-0106(о	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	844924	844924
		шт.			

166	58-100000-0000(п.	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-11-1Н-NS-08 в нем установлено: -PLC-концентратор "SAIMAN-1000"; -GSM/GPRS-антенна; -3-х фазный многотарифный счетчик СА4У-Э720 PLC TX IP, 5(7.5 А), 3х220/380В, со встроенным PLC-модемом; -автоматический выключатель ВА 47-29 3Р-25 А; -автоматический выключатель ВА 47-29 2Р-25 А; -нагревательный прибор с собственной конвекцией типа FLH 060, 60 Вт, 110-250В, (для поддержание необ.темп. в распределительном шкафу); -термостат типа FLZ 520.10(2А), 240В,0С...60С; -колодка соединительная для 3-х фазного счетчика; -колодка клеммная ALTB 2504; Устройство сбораи передача данных УСПД СЕ 805 *шт*	1	416863	416863

Раздел 10 Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (10ТП)

172	51-080102-0410(о	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric *шт.*	1	945879	945879
173	51-080101-0105(о	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 *шт.*	1	682510	682510

185	58-100000-0000(п.	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-11-1Н-NS-08 в нем установлено: -PLC-концентратор "SAIMAN-1000"; -GSM/GPRS-антенна; -3-х фазный многотарифный счетчик СА4У-Э720 PLC TX IP, 5(7.5 А), 3х220/380В, со встроенным PLC-модемом; -автоматический выключатель ВА 47-29 3Р-25 А; -автоматический выключатель ВА 47-29 2Р-25 А; -нагревательный прибор с собственной конвекцией типа FLH 060, 60 Вт, 110-250В, (для поддержание необ.темп. в распределительном шкафу); -термостат типа FLZ 520.10(2А), 240В,0С...60С; -колодка соединительная для 3-х фазного счетчика; -колодка клеммная ALTB 2504; Устройство сборai передача данных УСПД СЕ 805 *шт*	1	416863	416863

Раздел 11 Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (11ТП)

190	51-080102-0410(о	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric *шт.*	1	945879	945879
191	51-080101-0105(о	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 *шт.*	1	682510	682510

203	58-100000-0000(п	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-11-1Н-NS-08 в нем установлено: -PLC-концентратор "SAIMAN-1000"; -GSM/GPRS-антенна; -3-х фазный многотарифный счетчик СА4У-Э720 PLC TX IP, 5(7.5 А), 3х220/380В, со встроенным PLC-модемом; -автоматический выключатель ВА 47-29 3Р-25 А; -автоматический выключатель ВА 47-29 2Р-25 А; -нагревательный прибор с собственной конвекцией типа FLH 060, 60 Вт, 110-250В, (для поддержание необ.темп. в распределительном шкафу); -термостат типа FLZ 520.10(2А), 240В,0С...60С; -колодка соединительная для 3-х фазного счетчика; -колодка клеммная ALTB 2504; Устройство сбораи передача данных УСПД СЕ 805 *шт*	1	416863	416863

Раздел 12 Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (12ТП)

208	51-080102-0410(о	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric *шт.*	1	945879	945879
209	51-080101-0105(о	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 *шт.*	1	682510	682510

221	58-100000-0000(п.	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-11-1Н-NS-08 в нем установлено: -PLC-концентратор "SAIMAN-1000"; -GSM/GPRS-антенна; -3-х фазный многотарифный счетчик СА4У-Э720 PLC TX IP, 5(7.5 А), 3х220/380В, со встроенным PLC-модемом; -автоматический выключатель ВА 47-29 3Р-25 А; -автоматический выключатель ВА 47-29 2Р-25 А; -нагревательный прибор с собственной конвекцией типа FLH 060, 60 Вт, 110-250В, (для поддержание необ.темп. в распределительном шкафу); -термостат типа FLZ 520.10(2А), 240В,0С...60С; -колодка соединительная для 3-х фазного счетчика; -колодка клеммная ALTB 2504; Устройство сбораи передача данных УСПД СЕ 805 *шт*	1	416863	416863

Раздел 13 Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (13ТП)

227	51-080102-0410(о	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric *шт.*	1	945879	945879
228	51-080101-0105(о	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 *шт.*	1	682510	682510

240	58-100000-0000(п.	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-11-1Н-NS-08 в нем установлено: -PLC-концентратор "SAIMAN-1000"; -GSM/GPRS-антенна; -3-х фазный многотарифный счетчик СА4У-Э720 PLC TX IP, 5(7.5 А), 3х220/380В, со встроенным PLC-модемом; -автоматический выключатель ВА 47-29 3Р-25 А; -автоматический выключатель ВА 47-29 2Р-25 А; -нагревательный прибор с собственной конвекцией типа FLH 060, 60 Вт, 110-250В, (для поддержание необ.темп. в распределительном шкафу); -термостат типа FLZ 520.10(2А), 240В,0С...60С; -колодка соединительная для 3-х фазного счетчика; -колодка клеммная ALTB 2504; Устройство сбораи передача данных УСПД СЕ 805	1	416863	416863
		шт			

Раздел 14 Железобетонные опоры ВЛИ -10кВ. Опора анкерная А10-1.2с "Ensto" - 1 шт

245	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	2	37562,98	75126
		шт.			

Раздел 15 Железобетонные опоры ВЛИ -10кВ. Опора анкерная П10-1.2с "Ensto" - 35 шт

263	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	35	37562,98	1314704
		шт.			

Раздел 16 Железобетонные опоры ВЛИ -10кВ. Опора анкерная с установкой Ар10-1.2с "Ensto" - 5 шт

271	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	10	37562,98	375630
		шт.			

Раздел 17 Железобетонные опоры ВЛИ -10кВ. Опора угловая анкерная УА10-1.2с "Ensto" - 2 шт

301	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	6	37562,98	225378
		шт.			

Раздел 18 Железобетонные опоры ВЛИ -10кВ для совместной подвески с ВЛИ-0,4кВ (одноцепная). Опора промежуточная П10/0.38-1 "Ensto" - 37 шт

320	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	74	37562,98	2779661
		шт.			

Раздел 19 Железобетонные опоры ВЛИ -10кВ для совместной подвески с ВЛИ-0,4кВ (одноцепная). Опора промежуточная П10/0.38-3 "Ensto" - 1 шт

343	21-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	2	38174	76348
		шт.			

Раздел 20 Железобетонные опоры ВЛИ -10кВ для совместной подвески с ВЛИ-0,4кВ (одноцепная). Опора промежуточная П10/0.38-5 "Ensto" - 1 шт

366	21-040405-0104	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-10,3 СТ РК 2387-2013	1	129827,69	129828
		шт.			

Раздел 21 Железобетонные опоры ВЛИ -10кВ для совместной подвески с ВЛИ-0,4кВ (одноцепная). Опора анкерная П10/0.38-1 "Ensto" - 5 шт

389	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	10	37562,98	375630
		шт.			

Раздел 22 Железобетонные опоры ВЛИ -10кВ для совместной подвески с ВЛИ-0,4кВ (одноцепная). Опора анкерная А10/0.38-3 "Ensto" - 3 шт

422	21-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	6	38174	229044
		шт.			

Раздел 23 Железобетонные опоры ВЛИ -10кВ для совместной подвески с ВЛИ-0,4кВ (одноцепная). Опора анкерная А10/0.38-5 "Ensto" - 1 шт

455	21-040405-0104	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-10,3 СТ РК 2387-2013	2	129827,69	259655
		шт.			

Раздел 24 Железобетонные опоры ВЛИ -10кВ для совместной подвески с ВЛИ-0,4кВ (одноцепная). Опора угловая анкерная УА10/0.38-1 "Ensto" - 6 шт

488	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	12	37562,98	450756
		шт.			

Раздел 25 Железобетонные опоры ВЛИ -10кВ для совместной подвески с ВЛИ-0,4кВ (одноцепная). Опора угловая анкерная УА10/0.38-3 "Ensto" - 6 шт

520	21-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	18	38174		687132				
		шт.								

Раздел 26 Железобетонные опоры ВЛИ -10кВ для совместной подвески с ВЛИ-0,4кВ (одноцепная). Опора угловая анкерная УА10/0.38-1 "Ensto" - 1 шт

552	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	3	37562,98		112689				
		шт.								

Раздел 27 Железобетонные опоры ВЛИ -10кВ для совместной подвески с ВЛИ-0,4кВ (двухцепная). Опора промежуточная П10/0.38-2 "Ensto" - 11 шт

577	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	11	37562,98		413193				
		шт.								

Раздел 28 Железобетонные опоры ВЛИ -10кВ для совместной подвески с ВЛИ-0,4кВ (двухцепная). Опора угловая анкерная УАм10/0.38-2 "Ensto" - 17 шт

597	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	51	37562,98		1915712				
		шт.								

Раздел 29 Железобетонные опоры ВЛИ -10кВ для совместной подвески с ВЛИ-0,4кВ (двухцепная). Опора анкерная А10/0.38-2 "Ensto" - 9 шт

628	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	18	37562,98		676134				
		шт.								

Раздел 30 Железобетонные опоры ВЛИ -10кВ для совместной подвески с ВЛИ-0,4кВ (двухцепная). Опора ответвительная угловая 10/0.38-2 "Ensto" - 3 шт

659	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	9	37562,98		338067				
		шт.								

Раздел 31 Опоры ВЛИ -0,4 кВ одноцепная. Опора промежуточная П1 "Ensto" - 339 шт

686	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	60	6303,89	3119,55	378232	187173	135873	3,06	183,6
		опора								