	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«23» июля 2019 г.

г. Аксу

Заказчик ГУ " Отдел строительства города Аксу ", г. Аксу, ул. Астана, 52

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 22 июля 2019 г., ТОО «Агропромремстрой», директор – ЖолдыбаевСатыбалдыАманбекович, Карагандинская область, Шетский район, Акчатауская п.а., п.Акчатау, ШАХТЕРОВ,8

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 22 июля 2019 г., ТОО «Бестау - С»,экспертШакимовЕрланКапатаевич, аттестат № KZ52VJE00023899 выдан от 13.03.2017 г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 22 июля 2019 г., ТОО «Павлодарэнергопроект»Ушаков И.М.,№ 13015367, 11.09.2013 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приёмке в эксплуатацию объекта «Строительство водопровода в селе Алгабас (сельская зона) города Аксу Павлодарской области».

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу г. Аксу, село Алгабас

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)

Проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решении о предоставлении права на землю выдано акиматом Алгабасского сельского округа № 1-05/38 от 02.03.2018 года.

наименование органа, вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий от 09.07.2018 г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

утвержденного(й) приказом ГУ «Отдел строительства города Аксу», приказом № 1-06/02 от 03.01.2018 года

наименование организации, утвердившей проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ в 2018 году: 20 июля;

месяц, год

окончание работ в 2018 году: 20 октября;

месяц, год

начало работ в 2019 году: 10 апреля;

месяц, год

окончание работ в 2019 году: 23 июля;

месяц, год

при продолжительности строительства, 6,5 месяц:

по норме или по проекту организации строительства 6,5;

фактически 6,5.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно:

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Эксплуатационная скважина	шт.	2	2
Здание насосной станции НС I	шт.	2	2
Здание насосной станции НС II	шт.	1	1
Протяженность поселковых сетей из труб полиэтиленовых PE100 SDR17 110х6,6	м	8030	8589
Протяженность поселковых сетей из труб полиэтиленовых PE100 SDR17 63х3,8	м	148	160
Протяженность поселковых сетей из труб полиэтиленовых PE100 SDR17 50х3	м	323	350
Протяженность поселковых сетей из труб полиэтиленовых PE100 SDR17 40х2,4	м	170	240
Пожарные гидранты	шт.	27	24
Водопроводные колодцы ж/б	шт.	122	133
Погружной многоступенчатый насос WilloQ16,92 м3/ч	К-т	2	2
Установка очистки воды комбинированная «ДВУ10-247» производительностью 246,63 м3/час	К-т	1	1
Резервуар чистой воды пластиковый СПИРОЛАЙН SN2 2800х17320 мм V100/103,4	шт.	2	2
Многонасосная установка повышения давления с частотным преобразователем Q24,6 м3/ч	шт.	1	1
Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки мщностью160кВА, 2КТПН-160/10/0,4 У1	К-т	1	1
Дизельная генераторная установка мощностью 120 кВа	К-т	1	1
Опоры электрические	шт.	37	37

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, $м^2$		числоквартир	площадьквартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Вода насосной станцией I подъема подается на водоочистные сооружения, затем под остаточным напором - в резервуары чистой воды. Забор воды из резервуаров и подача к потребителю

существляется насосной станцией II подъема. Для хранения регулирующего и противопожарного апаса воды на территории водозаборных сооружений предусмотрена установка двух резервуаров истой воды объемом 2х100 м3. Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода апроектирована из напорных полиэтиленовых труб (питьевая) диаметрами 32, 40, 50, 63, 110 мм PE100, SDR17 по СТ РК ИСО 4427-2-2004. Проектируемый водопровод – кольцевой, обеспечивающий одачу воды на хозяйственно-бытовые нужды и наружное пожаротушение зданий. Для подключения вновь устанавливаемого оборудования, на территории насосной станции второго подъема предусматривается установка комплектной трансформаторной подстанции наружной установки, киоскового типа, с сухими трансформаторами мощностью 160 кВА, напряжением 10/0,4 кВ. Проектом предусматривается устройство освещения в помещениях насосных станций и наружное освещение территории.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): 480 158,0тыс.тенге, в том числе
строительно-монтажных работ 319 941,0тыс.тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря – 160 217,0тыс.тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 396 198,184тыс.тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ – 389 502,4тыс.тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря – _____тыс.тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство водопровода в селе Алгабас (сельская зона) города Аксу Павлодарской области»принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____Мұздыбаев Т. У..____
фамилия, имя, отчество руководителя

подпись М.П.

Технический надзор_____Мусин С.К._____
фамилия, имя, отчество эксперта

подпись М.П.

Авторский надзор_____Ефимов А.В._____
фамилия, имя, отчество эксперта

подпись М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ___Жолдыбаев С.А._____
фамилия, имя, отчество руководителя

подпись М.П.

	Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Техническиехарактеристикиобъекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицыизмерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	9 339	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	9 339	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Смотровой колодец	шт	133	
4	Задвижка d- 125	шт		
	" d- 100	шт		
	" d- 50	шт		
5	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
6	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
7	Гидрант	шт	24	
8	Водопроводный ввод	шт		
9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		

	6)	м		
3	Смотровойколодец	шт		
	Выпуск	шт		

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П