Закзчик: Государственное учреждение "Бесагашская средняя школа"
Подрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"
Наименование стройки: Работы по текущему ремонту котельной Государственное учреждение "Бесагашская средняя школа"

Акт приемки в эксплуатацию

выполненных работ от 20 июля 2011 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E65-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм *шт*	2	309,45 301,5	7,95 1,26	619 603	16 3	776 128	1,91 0,0108	4 0
2	E65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг *шт*	2	197,2 181,24	15,96 2,52	394 362	32 5	470 128	1,2059 0,0217	2 0
3	E16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм *м трубопровода*	25	425,7 100,35	14,12 5,29	10643 2509	353 132	3380 128	0,553 0,0258	14 1
4	E16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм *м трубопровода*	16	935,75 130,5	20,8 7,79	14972 2088	333 125	2833 128	0,725 0,038	12 1
5	E16-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм *м трубопровода*	4	1379,64 128,7	15,98 5,99	5519 515	64 24	690 128	0,726 0,0292	3 0
6	E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3

	шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
7 Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,6	5
	шт		447,75	33,75	896	68	128	0,16	0
8 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	41	11,13	0	456	0	561	0,0501	2
	м трубопровода		10,69	0	438	0	128	0	0
9 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	1,73	4327,14	34,73	7486	60	270	0,682	1
	кВт		108,45	13,01	188	23	128	0,0635	0
10 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	2	62,13	0	124	0	58	0,12	0
	комплект		22,5	0	45	0	128	0	0
11 Е19-3-1	Замена горелки	1	1850,95	1,57	1851	2	1403	5,28	5
	устройство		1095,75	0	1096	0	128	0	0
12 Е65-35-5	Ремонт центробежных насосов при диаметре патрубка до 150 мм	1	4338,8	0,31	4339	0	3890	16,786	17
	шт		3039,08	0	3039	0	128	0	0
13 Е22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм	0,428	8170,63	0	3497	0	4469	51,5	22
	км трубопровода		8032,5	0	3438	0	130	0	0
	Всего прямые затраты				**52631**	**1118**			**90**
					15726	**412**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				35787				
	Накладные расходы, тенге				20726				
	- заработная плата, тенге				3109				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4401				
	Всего по смете				**77758**				
	Сметная заработная плата, тенге				13512				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				102				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	778
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	311
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**78847**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге (Имрп = 1,951)	**121500**
Налог (2 %)	2430
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**123930**
НДС (12 %)	14872
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**138802**

Заказчик

Государственное учреждение "Бесагашская средняя школа"
Алматинская обл., Алакольский район, с.Бесагаш,

БИН 470740000010
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Комитет Казначейства МФ РК

Директор _____ **Шералиева Ж.К.**

Подрядчик

ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Алматинская область, Алакольский район,
г.Булакты, ул.Ауэзова 39
БИН 100940012968
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ95926090118Z620004
АО "Казкоммерцбанк"

Подрядчик _____ **Коныгин Д.Г.**