Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"**
Подрядчик: **ТОО "Агропромремстрой"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопровода в селе имени Мамаит Омарова (сельская зона) города Аксу, Павлодарской**

С П Р А В К А №1 от 16.08.2018 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
		113	18.06.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы I							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по договору	372 960 000	333 000 000							39 960 000	372 960 000
в том числе за месяц	50 567 766	45 149 791							5 417 975	50 567 766
удержание 5%	2 528 388	2 257 489							270 899	2 528 388
итого	48 039 378	42 892 302							5 147 076	48 039 378
Итого к оплате	**48 039 378**	**42 892 302**							**5 147 076**	**48 039 378**

Всего к оплате: Пятьдесят восемь миллионов сто восемьдесят восемь тысяч триста восемьдесят восемь тенге

Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Отдел строительства города Аксу" **Мұздыбаев Төлеухан Уәлиханұлы**

Подрядчик: Директор ТОО "Агропромремстрой" **Жолдыбаев Сатыбалды Аманбекович**

810100

Форма №2-в

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"
Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"
Наименование объекта: Строительство водопровода в селе имени Мамаит Омарова (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области
Договор о государственных закупках № 113 от 18.06.2018г.

АКТ № 1 от 16.08.2018 г.
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах IV квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы / тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ I ПОДЪЕМА.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.								
		ВОДОЗАБОРНАЯ СКВАЖИНА								
1	Е11-040101-2901 11-040101-2901 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 24 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 1 группы**	39	873,04	623,03	34049	24298	13495	0,30	12
		м бурения		250,01	195,81	9750	7636	67,1	0,16	6
2	Е11-040101-2901 11-040101-2901 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 24 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 1 группы**	26	873,04	623,03	22699	16199	8997	0,30	8
		м бурения		250,01	195,81	6500	5091	67,1	0,16	4
3	С Т Прайс-лист ООО "Завод промышленные установки"	**Буровой шнек д.400 1500мм**	4,368	41519,09	--	181355	--	7254	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С124-030101-0322 24-030101-0322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки 3Л-393,7 МС**	0,0936	131165,44	--	12277	--	491	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	Е11-040201-0221 11-040201-0221 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при колонковом бурении. Грунты 1 группы по устойчивости**	42	1514,74	622,24	63619	26134	33680	1,04	44
		м закрепленной скважины		858,11	204,18	36041	8576	67,1	0,24	10
6	С Т Прайс-лист ООО "Пластиковые трубопроводы"	**Труба пластиковая (обсадная) нПВХ д.280х13 L 3000мм**	14	33225,56	--	465158	--	18606	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е11-040201-0219 11-040201-0219 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при колонковом бурении. Грунты 1 группы по устойчивости								
		м закрепленной скважины	21	1465,61	600,22	30778	12605	16339	1,01	21
				833,36	197,58	17501	4149	67,1	0,23	5
8	С Т Прайс-лист ООО "Пластиковые трубопроводы"	Труба пластиковая (обсадная) нПВХ д.225х10 L 3000мм								
		шт	7	22241,51	--	155691	--	6228	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	Е11-040401-0104 11-040401-0104 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения								
		м труб	11,2	548,08	277,65	6139	3110	2819	0,29	3
				239,28	90,02	2680	1008	67,1	0,11	1
10	Е11-040201-0405 11-040201-0405 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении комплектом шнекового бурения								
		м спуска или подъема труб	11,2	265,71	156,07	2976	1748	1183	0,11	1
				94,06	42,04	1054	471	67,1	0,04	--
11	С Т Прайс-лист ООО "Пластиковые трубопроводы"	Фильтр каркасно-стержневой (щель 0,75мм)д.225мм, длина фильтрующего элемента 10м, общая длина 10,2м								
		комплект	1	1327605,11	--	1327605	--	53104	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	С Т Прайс-лист ООО "Пластиковые трубопроводы"	Отстойник нПВХ 225х10,8, длиной 1 метр с заглушкой								
		комплект	1	20072,30	--	20072	--	803	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство//ЗАДЕЛКА УСТЬЯ СКВАЖИНЫ БЕТОНОМ В15/								
		м3	0,03	22799,62	647,68	684	19	74	3,94	--
				2855,20	216,51	86	6	48,5	0,23	--
14	Е11-040301-0102 11-040301-0102 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг								
		колонна	1	338692,20	217401,03	338692	217401	134954	147,00	147
				121291,17	52683,40	121291	52683	67,1	51,30	51
15	С121-020401-2806 21-020401-2806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98								
		м3	0,035	19237,30	--	673	--	27	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	Е11-060301-0406 11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка								
		т	0,037	47872,88	11404,00	1771	422	802	42,50	2
				35067,18	4106,80	1297	152	48,5	4,38	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С123-020103-0215 23-020103-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80 шт.	1	5863,71 --	-- --	5864 --	-- --	235 --	-- --	-- --
18	С123-021101-0141 23-021101-0141 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-250-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86 1000 шт.	0,001	318829,92 --	-- --	319 --	-- --	13 --	-- --	-- --
19	С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 т	0,01242	329946,41 --	-- --	4098 --	-- --	164 --	-- --	-- --
20	С123-020103-0215 23-020103-0215 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80//ФЛАНЕЦ СВОБОДНЫЙ 1-250-10/ шт.	1	5863,71 --	-- --	5864 --	-- --	235 --	-- --	-- --
21	С123-020302-8018 23-020302-8018 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	6461,46 --	-- --	6461 --	-- --	258 --	-- --	-- --
22	С121-130812-0302 21-130812-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Устройства отбойные резиновые диаметром 300-400 мм кг	0,66	603,84 --	-- --	399 --	-- --	16 --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2687242	301936			238
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			196200	79773			78
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2172885				
		Накладные расходы -	Тенге			2172885				
		Сметная прибыль -	Тенге			86915				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			180784				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2440585				
		Материалы -	Тенге			514357				
		Всего заработная плата -	Тенге			3271				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				275973			
		Накладные расходы -	Тенге			12950				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			212861				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					184891		
		Сметная прибыль -	Тенге			58177		27970		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			785395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							316
		Сметная заработная плата -	Тенге				275973			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3225980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							316
		Сметная заработная плата -	Тенге				275973			
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИЕ ПОД КОМПЛЕКТНУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
23	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. м3 грунта	8,8752	111,57 6,53	104,97 34,09	990 58	932 303	261 59,1	0,01 0,03	-- --
24	С341-020101-1003 41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/ т	15,442848	157,47 --	-- --	2432 --	-- --	97 --	-- --	-- --
25	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. м3 грунта	39,974	72,61 6,09	66,52 21,91	2902 243	2659 876	804 59,1	0,01 0,02	-- 1
26	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 м3 грунта	1,5108	1077,77 1077,77	-- --	1628 1628	-- --	1066 59,1	1,50 --	2 --
27	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	6,22272	578,07 578,07	-- --	3597 3597	-- --	2355 59,1	0,89 --	6 --
28	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 м3 грунта	35,26208	21,93 --	21,93 7,66	773 --	773 270	197 59,1	-- 0,01	-- --
29	Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 м3 грунта	35,26208	10,83 --	10,83 3,78	382 --	382 133	97 59,1	-- --	-- --
30	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	35,26208	116,96 66,55	50,41 21,66	4124 2347	1777 764	2077 59,1	0,11 0,03	4 1
31	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство м3 основания	1,2	3480,56 546,02	669,23 249,29	4177 655	803 299	671 50,8	0,78 0,29	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка шт. сборных конструкций	18	1154,40 356,97	531,80 188,08	20779 6425	9572 3385	7167 62,1	0,48 0,20	9 4
33	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка шт. сборных конструкций	9	1637,64 500,95	746,30 264,92	14739 4509	6717 2384	5041 62,1	0,67 0,28	6 3
34	Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка шт. сборных конструкций	6	2461,51 720,01	1180,97 423,63	14769 4320	7086 2542	5022 62,1	0,94 0,45	6 3
35	Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка шт. сборных конструкций	3	3474,46 906,74	1767,55 651,91	10423 2720	5303 1956	3437 62,1	1,18 0,69	4 2
36	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	6,147	20303,36 --	-- --	124805 --	-- --	4992 --	-- --	-- --
37	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	5,703	15455,24 --	-- --	88141 --	-- --	3526 --	-- --	-- --
38	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015 примен.	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство//МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ м3	0,6	21428,68 2087,00	789,55 187,66	12857 1252	474 113	1203 48,5	2,82 0,23	2 --
39	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство м2 стяжки	7,6666667	593,32 242,41	18,29 9,28	4549 1858	140 71	1404 60,9	0,36 0,01	3 --
40	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 м2 стяжки	7,6666667	178,08 5,99	6,23 3,07	1365 46	48 24	99 60,9	0,01 --	-- --
41	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	38,376	726,26 172,96	11,68 1,65	27871 6638	448 63	4655 50,8	0,21 --	8 --
42	Е11-130301-0101 11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой м2	15,99	95,14 37,18	1,02 0,17	1521 595	16 3	397 54,2	0,04 --	1 --
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			342826	37130			50
			Тенге			36892	13185			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			342826				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			53426				
		Всего заработная плата -	Тенге				50077			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			212946				
		Транспортные расходы -	Тенге			2432				
		Накладные расходы -	Тенге			44569				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					29669		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14900		
		Сметная прибыль -	Тенге			30992				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			418386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				50077			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			418386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				50077			
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОД БЛОК-КОНТЕЙНЕРНУЮ ДИЗЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ МОЩНОСТЬЮ 150КВА								
		ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИЕ ПОД БЛОК-КОНТЕЙНЕРНУЮ ДИЗЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ МОЩНОСТЬЮ 150КВА								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
43	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.	13,7878	111,57	104,97	1538	1447	406	0,01	--
		м3 грунта		6,53	34,09	90	470	59,1	0,03	--
44	С341-020101-1003 41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	23,990772	157,47	--	3778	--	151	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	16,3986	72,61	66,52	1191	1091	330	0,01	--
		м3 грунта		6,09	21,91	100	359	59,1	0,02	--
46	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	1,0236	1077,77	--	1103	--	722	1,50	2
		м3 грунта		1077,77	--	1103	--	59,1	--	--
47	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	3,04983	578,07	--	1763	--	1154	0,89	3
		м3 грунта		578,07	--	1763	--	59,1	--	--
48	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	17,28237	21,93	21,93	379	379	97	--	--
		м3 грунта		--	7,66	--	132	59,1	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 м3 грунта	17,28237	10,83 --	10,83 3,78	187 --	187 65	48 59,1	-- --	-- --
50	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	17,28237	116,96 66,55	50,41 21,66	2021 1150	871 374	1018 59,1	0,11 0,03	2 --
51	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство м3 основания	0,7	3480,56 546,02	669,23 249,29	2436 382	468 175	392 50,8	0,78 0,29	1 --
52	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка шт. сборных конструкций	18	1154,40 356,97	531,80 188,08	20779 6425	9572 3385	7167 62,1	0,48 0,20	9 4
53	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка шт. сборных конструкций	10	1637,64 500,95	746,30 264,92	16376 5010	7463 2649	5601 62,1	0,67 0,28	7 3
54	Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка шт. сборных конструкций	4	2461,51 720,01	1180,97 423,63	9846 2880	4724 1695	3348 62,1	0,94 0,45	4 2
55	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	6,16	20303,36 --	-- --	125069 --	-- --	5003 --	-- --	-- --
56	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	2,172	15455,24 --	-- --	33569 --	-- --	1343 --	-- --	-- --
57	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015 примен.	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство//МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ м3	0,72	21218,90 2087,00	789,55 187,66	15278 1503	568 135	1437 48,5	2,82 0,23	2 --
58	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство м2 стяжки	5	593,32 242,41	18,29 9,28	2967 1212	91 46	916 60,9	0,36 0,01	2 --
59	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 м2 стяжки	5	178,08 5,99	6,23 3,07	890 30	31 15	64 60,9	0,01 --	-- --
60	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	43,626	726,26 172,96	11,68 1,65	31684 7546	509 72	5292 50,8	0,21 --	9 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**270854**	**27403**			**39**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**29194**	**9574**			**10**
		Материалы -	Тенге			**270854**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**51842**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**38768**			
		Транспортные расходы -	Тенге			**158637**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3778**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**34488**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**22744**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**11744**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**24427**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**329770**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38768**			**49**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**329770**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38768**			**49**
		РАЗДЕЛ 4. ВНЕШНИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ.РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД.								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		ВОДООТЛИВ								
61	**Е11-010102-0301 11-010102-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**906,7501**	**87,73**	**83,52**	**79548**	**75733**	**21713**	**0,01**	**5**
		м3 грунта		**4,14**	**29,11**	**3754**	**26395**	**59,1**	**0,03**	**25**
62	**Е11-010102-0301 11-010102-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.50 Кзтр=1,32, Кэм=1,32**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32**	**185,7199**	**115,78**	**110,25**	**21503**	**20475**	**5870**	**0,01**	**1**
		м3 грунта		**5,46**	**38,43**	**1015**	**7136**	**59,1**	**0,03**	**5**
63	**С341-020101-1003 41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/**	**1879,0484**	**157,47**	**--**	**295894**	**--**	**11836**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
64	**Е11-010101-0301 11-010101-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**29282,179**	**63,26**	**60,07**	**1852443**	**1758861**	**516629**	**--**	**140**
		м3 грунта		**3,20**	**21,39**	**93582**	**626403**	**59,1**	**0,02**	**609**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е11-010101-0301 11-010101-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	6350,1998	69,59	66,07	441897	419574	123241	0,01	33
		м3 грунта		3,52	23,53	22324	149428	59,1	0,02	132
66	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	2224,89225	1077,77	--	2397911	--	1569768	1,50	3337
		м3 грунта		1077,77	--	2397911	--	59,1	--	--
67	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	482,244	1185,54	--	571720	--	374271	1,65	796
		м3 грунта		1185,54	--	571720	--	59,1	--	--
68	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	34,845	1032,86	--	35990	--	23560	1,44	50
		м3 грунта		1032,86	--	35990	--	59,1	--	--
69	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕСКОМ/	11,3253	578,07	--	6547	--	4286	0,89	10
		м3 грунта		578,07	--	6547	--	59,1	--	--
70	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕСКОМ/	150,4647	18,80	18,80	2829	2829	720	--	--
		м3 грунта		--	6,57	--	988	59,1	0,01	1
71	Е11-010104-0407 11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1/ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕСКОМ/	150,4647	10,53	10,53	1584	1584	403	--	--
		м3 грунта		--	3,68	--	553	59,1	--	1
72	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	161,79	2055,91	--	332626	--	13305	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	101,13	3093,74	118,21	312869	11955	61036	1,02	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 основания		714,02	28,88	72209	2921	62,1	0,04	4
74	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	2005,67729	578,07	--	1159428	--	759008	0,89	1775
		м3 грунта		578,07	--	1159428	--	59,1	--	--
75	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	435,486527	635,88	--	276917	--	181281	0,97	424
		м3 грунта		635,88	--	276917	--	59,1	--	--
76	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	35688,1223	18,80	18,80	670908	670908	170861	--	--
		м3 грунта		--	6,57	--	234324	59,1	0,01	247
77	Е11-010104-0407 11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	35688,1223	10,53	10,53	375748	375748	95692	--	--
		м3 грунта		--	3,68	--	131235	59,1	--	138
78	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	35688,1223	116,96	50,41	4173975	1798906	2101872	0,11	3854
		м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	2375069	772974	59,1	0,03	937
		ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								
79	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	4,07425	1775493,47	61216,26	7233804	249410	748332	194,00	790
		км трубопровода		154571,44	19858,44	629763	80908	62,1	26,83	109
80	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	4,6695	17756,20	12321,19	82913	57534	20037	6,30	29
		км кабеля		5435,01	2609,42	25379	12185	42,8	9,04	42
81	С121-130809-9901 21-130809-9901 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Лента бутиловая/ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ВНИМАНИЕ ВОДОПРОВОД" ЛСВ-200/	4669,5	48,98	--	228712	--	9148	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
82	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм//ДЛЯ ГИЛЬЗ НА ТРУБУ Д.110ММ/	0,024	6629656,23	299720,34	159112	7193	13107	376,00	9
		км трубопровода		333872,96	101150,71	8013	2428	62,1	107,34	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм//ДЛЯ ГИЛЬЗ НА ТРУБУ Д.63,50,40ММ/	0,00625	2592048,48	65319,72	16200	408	1717	270,00	2
		км трубопровода		239749,20	25021,68	1498	156	62,1	27,65	--
84	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	4	839,40	517,20	3358	2069	1394	0,41	2
		шт.		322,21	165,48	1289	662	62,1	0,23	1
85	С123-020302-2410 23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1462,37	--	5849	--	234	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Для изготовления отводов	0,023	1775493,47	61216,26	40836	1408	4224	194,00	4
		км трубопровода		154571,44	19858,44	3555	457	62,1	26,83	1
		КОЛОДЦЫ								
87	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	113,1795	44125,98	5897,30	4994156	667454	1172675	13,90	1573
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11074,96	2235,07	1253459	252965	62,1	2,23	253
88	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	26,09325	25828,32	5848,05	673945	152595	176414	8,86	231
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6644,38	2224,35	173373	58040	62,1	2,22	58
89	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	28	13538,76	--	379085	--	15163	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	28	19299,55	--	540387	--	21615	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	24	11475,93	--	275422	--	11017	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
92	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9а	65	14032,84	--	912135	--	36485	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6, КС20.6а шт.	26	14384,22 --	-- --	373990 --	-- --	14960 --	-- --	-- --
94	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9, КС20.9а шт.	65	19405,80 --	-- --	1261377 --	-- --	50455 --	-- --	-- --
95	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 1ПП15-2 шт.	30	13128,12 --	-- --	393844 --	-- --	15754 --	-- --	-- --
96	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 шт.	16	18922,72 --	-- --	302764 --	-- --	12111 --	-- --	-- --
97	С121-040302-0114 21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2 шт.	15	25479,86 --	-- --	382198 --	-- --	15288 --	-- --	-- --
98	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 шт.	112	2035,84 --	-- --	228014 --	-- --	9121 --	-- --	-- --
99	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 шт.	51	2967,82 --	-- --	151359 --	-- --	6054 --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			31649797	6274645			13170
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			9112794	2360158			2565
		Всего заработная плата -	Тенге			82913				
		Накладные расходы -	Тенге				37563			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			20037				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16077		
		Сметная прибыль -	Тенге					3960		
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			8236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			111185				
		Сметная заработная плата -	Тенге				37563			72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31566884				
		Материалы -	Тенге			10198703				
		Всего заработная плата -	Тенге				11435389			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5767762				
		Транспортные расходы -	Тенге			295894				
		Накладные расходы -	Тенге			8370624				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6834566		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1536058		
		Сметная прибыль -	Тенге			3195001				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43132509				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15663
		Сметная заработная плата -	Тенге				11435389			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			43243694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15735
		Сметная заработная плата -	Тенге				11472953			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			34950719	6641114			13497
			Тенге			9375080	2462690			2667
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2255798				
		Всего заработная плата -	Тенге				37563			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2172885				
		Накладные расходы -	Тенге			106952				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					16077		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					90875		
		Сметная прибыль -	Тенге			189020				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2551770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				37563			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32694921				
		Материалы -	Тенге			10307241				
		Всего заработная плата -	Тенге				11800207			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6152295				
		Транспортные расходы -	Тенге			302103				
		Накладные расходы -	Тенге			8662542				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7071871		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1590671		
		Сметная прибыль -	Тенге			3308597				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44666061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16093
		Сметная заработная плата -	Тенге				11800207			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			47217831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16164
		Сметная заработная плата -	Тенге				11837770			
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			47217831				
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге			944 357				
		ИТОГО	Тенге			48 162 188				
		Дополнительные затратыпри производстве работ в зимнее время,	Тенге			1 589 352				
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			49 751 540				
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2018 г. К=1,0599383	Тенге			52 733 563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС-12%	Тенге			6 328 028				
		ВСЕГО по акту:	Тенге			59 061 590				
		С понижающим коэфициентом К=0,856187	Тенге			50 567 766				

Заказчик:

Технический надзор ТОО " Бестау-С "

Омаров Т.М.

Подрядчик:

Заместитель директора ТОО "Агропромремстрой"

Медиев С.Д.