Ф-3

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"**

Подрядчик: **ТОО "Агропромремстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопровода в селе имени Мамаит Омарова (сельская зона) города Аксу, Павлодарской**

СПРАВКА №2 от 18.09.2018 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
		113	18.06.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты: на преобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по договору	372 960 000	333 000 000							39 960 000	372 960 000
в том числе за месяц	44 596 940	39 818 696							4 778 244	44 596 940
удержание 5%	2 229 847	1 990 935							238 912	2 229 847
итого	42 367 093	37 827 762							4 539 331	42 367 093
Итого к оплате	**42 367 093**	**37 827 762**							**4 539 331**	**42 367 093**

Всего к оплате: Сорок два миллиона триста шестьдесят семь тысяч девяносто три тенге

Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Отдел строительства города Аксу" — **Мұздыбаев Төлеухан Уәлиханұлы**

Подрядчик: Директор ТОО "Агропромремстрой" — **Жолдыбаев Сатыбалды Аманбекович**

Форма №2-в

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"
Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"
Наименование объекта: Строительство водопровода в селе имени Мамаит Омарова (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области

Договор о государственных закупках № 113 от 18.06.2018г.

АКТ № 2 от 18.09.2018 г.
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах IV квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-7. РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД.								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		ВОДООТЛИВ								
1	Е11-010102-0301 11-010102-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	362,70004	87,73	83,52	31819	30293	8685	0,01	2
		м3 грунта		4,14	29,11	1501	10558	59,1	0,03	10
2	Е11-010101-0301 11-010101-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	11712,8716	63,26	60,07	740977	703545	206652	--	56
		м3 грунта		3,20	21,39	37433	250561	59,1	0,02	244
3	Е11-010101-0301 11-010101-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	2540,07992	69,59	66,07	176759	167829	49296	0,01	13
		м3 грунта		3,52	23,53	8930	59771	59,1	0,02	53
4	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	889,9569	1077,77	--	959164	--	627907	1,50	1335
		м3 грунта		1077,77	--	959164	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	192,8976	1185,54	--	228688	--	149708	1,65	318
		м3 грунта		1185,54	--	228688	--	59,1	--	--
6	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	13,938	1032,86	--	14396	--	9424	1,44	20
		м3 грунта		1032,86	--	14396	--	59,1	--	--
7	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	40,452	3093,74	118,21	125148	4782	24415	1,02	41
		м3 основания		714,02	28,88	28884	1168	62,1	0,04	1
8	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	802,270914	578,07	--	463771	--	303603	0,89	710
		м3 грунта		578,07	--	463771	--	59,1	--	--
9	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	174,194611	635,88	--	110767	--	72512	0,97	170
		м3 грунта		635,88	--	110767	--	59,1	--	--
10	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	14275,2489	18,80	18,80	268363	268363	68344	--	--
		м3 грунта		--	6,57	--	93730	59,1	0,01	99
11	Е11-010104-0407 11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	14275,2489	10,53	10,53	150299	150299	38277	--	--
		м3 грунта		--	3,68	--	52494	59,1	--	55
12	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	14275,2489	116,96	50,41	1669590	719562	840749	0,11	1542
		м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	950028	309190	59,1	0,03	375
		ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	1,6297	1775493,47	61216,26	2893522	99764	299333	194,00	316
		км трубопровода		154571,44	19858,44	251905	32363	62,1	26,83	44
14	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм//ДЛЯ ГИЛЬЗ НА ТРУБУ Д.110ММ/	0,0096	6629656,23	299720,34	63645	2877	5243	376,00	4
		км трубопровода		333872,96	101150,71	3205	971	62,1	107,34	1
15	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм//ДЛЯ ГИЛЬЗ НА ТРУБУ Д.63,50,40ММ/	0,0025	2592048,48	65319,72	6480	163	687	270,00	1
		км трубопровода		239749,20	25021,68	599	63	62,1	27,65	--
16	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	1,8678	17756,20	12321,19	33165	23014	8015	6,30	12
		км кабеля		5435,01	2609,42	10152	4874	42,8	9,04	17
17	С121-130809-9901 21-130809-9901 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Лента бутиловая/ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ВНИМАНИЕ ВОДОПРОВОД" ЛСВ-200/	1867,8	48,98	--	91485	--	3659	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	8	839,40	517,20	6715	4138	2788	0,41	3
		шт.		322,21	165,48	2578	1324	62,1	0,23	2
19	С123-020302-2410 23-020302-2410 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1462,37	--	2925	--	117	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С123-020302-1010 23-020302-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	3	1303,62 --	-- --	3911 --	-- --	156 --	-- --	-- --
21	С123-020302-1010 23-020302-1010 РСНБ РК 2015 примен.	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	3	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка км трубопровода	0,002	572414,02 137839,48	42618,76 13752,16	1145 276	85 28	242 62,1	173,00 18,65	-- --
23	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка км трубопровода	0,003	388280,92 137839,48	42618,76 13752,16	1165 414	128 41	340 62,1	173,00 18,65	1 --
		КОЛОДЦЫ								
24	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	50,302	44125,98 11074,96	5897,30 2235,07	2219625 557093	296646 112429	521189 62,1	13,90 2,23	699 112
25	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,597	25828,32 6644,38	5848,05 2224,35	299531 77055	67820 25796	78406 62,1	8,86 2,22	103 26
26	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 шт.	12	13538,76 --	-- --	162465 --	-- --	6499 --	-- --	-- --
27	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 шт.	12	19299,55 --	-- --	231595 --	-- --	9264 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	11	11475,93	--	126235	--	5049	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9а	28	14032,84	--	392920	--	15717	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6, КС20.6а	10	14384,22	--	143842	--	5754	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9, КС20.9а	26	19405,80	--	504551	--	20182	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 1ПП15-2	12	13128,12	--	157537	--	6301	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	6	18922,72	--	113536	--	4541	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С121-040302-0114 21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	6	25479,86	--	152879	--	6115	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
		шт.	45	2035,84	--	91613	--	3665	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3								
		шт.	21	2967,82	--	62324	--	2493	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	С123-030101-1012 23-030101-1012 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	-							
		комплект	30	26427,51	--	792825	--	31713	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	С123-030101-1004 23-030101-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	-							
		комплект	31	39579,62	--	1226968	--	49079	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	Е11-220301-0110 11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426Х6 мм. /ДЛЯ ФУТЛЯРА/								
		км трубопровода	0,006	19342422,48	549521,72	116055	3297	7633	662,00	4
				587829,52	183993,76	3527	1104	62,1	194,34	1
40	Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325Х6 мм. /ДЛЯ ФУТЛЯРА/								
		км трубопровода	0,081	14336756,53	404467,01	1161277	32762	76997	504,00	41
				447531,84	136364,96	36250	11046	62,1	145,33	12
41	Е11-220301-0107 11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273Х6 мм. /ДЛЯ ФУТЛЯРА/	-							
		км трубопровода	0,011	12007433,47	320766,85	132082	3528	8837	441,00	5
				391590,36	108700,63	4307	1196	62,1	115,86	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е11-220601-0310 11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции км трубопровода	0,006	5085144,82 293207,68	465108,65 126641,30	30511 1759	2791 760	2847 62,1	368,00 120,66	2 1
43	Е11-220601-0308 11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции км трубопровода	0,081	3745230,88 287745,57	184648,18 32187,23	303364 23307	14957 2607	28871 62,1	357,00 29,21	29 2
44	Е11-220601-0307 11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции км трубопровода	0,011	3176527,86 260341,23	166886,24 28947,68	34942 2864	1836 318	3453 62,1	323,00 26,27	4 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16500576	2598479			5430
			Тенге			3778852	972391			1056
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			33165				
		Всего заработная плата -	Тенге				15025			
		Накладные расходы -	Тенге			8015				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6431		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1584		
		Сметная прибыль -	Тенге			3294				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			44474				29
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15025			
		Сметная заработная плата -	Тенге			16467411				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5865633				
		Материалы -	Тенге				4736217			
		Всего заработная плата -	Тенге			4257611				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3606744				
		Накладные расходы -	Тенге					2834661		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					772083		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			1605932				
		Сметная прибыль -	Тенге			21680088				6457
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				4736217			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			21724562				
		Сметная заработная плата -	Тенге							6486
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч				4751243			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ I ПОДЪЕМА.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.								
		ВОДОЗАБОРНАЯ СКВАЖИНА								
45	Е11-040101-2901 11-040101-2901 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 24 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 1 группы м бурения	39	873,04 250,01	623,03 195,81	34049 9750	24298 7636	13495 67,1	0,30 0,16	12 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е11-040101-2901 11-040101-2901 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 24 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 1 группы	26	873,04	623,03	22699	16199	8997	0,30	8
		м бурения		250,01	195,81	6500	5091	67,1	0,16	4
47	С Т Прайс-лист ООО "Завод промышленные установки"	Буровой шнек д.400 1500мм	4,368	41519,09	--	181355	--	7254	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С124-030101-0322 24-030101-0322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки ЗЛ-393,7 МС	0,0936	131165,44	--	12277	--	491	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	Е11-040201-0221 11-040201-0221 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при колонковом бурении. Грунты 1 группы по устойчивости	42	1514,74	622,24	63619	26134	33680	1,04	44
		м закрепленной скважины		858,11	204,18	36041	8576	67,1	0,24	10
50	С Т Прайс-лист ООО "Пластиковые трубопроводы"	Труба пластиковая (обсадная) нПВХ д.280х13 L 3000мм	14	33225,56	--	465158	--	18606	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е11-040201-0219 11-040201-0219 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при колонковом бурении. Грунты 1 группы по устойчивости	21	1465,61	600,22	30778	12605	16339	1,01	21
		м закрепленной скважины		833,36	197,58	17501	4149	67,1	0,23	5
52	С Т Прайс-лист ООО "Пластиковые трубопроводы"	Труба пластиковая (обсадная) нПВХ д.225х10 L 3000мм	7	22241,51	--	155691	--	6228	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е11-040401-0104 11-040401-0104 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения	11,2	548,08	277,65	6139	3110	2819	0,29	3
		м труб		239,28	90,02	2680	1008	67,1	0,11	1
54	Е11-040201-0405 11-040201-0405 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении комплектом шнекового бурения	11,2	265,71	156,07	2976	1748	1183	0,11	1
		м спуска или подъема труб		94,06	42,04	1054	471	67,1	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С Т Прайс-лист ООО "Пластиковые трубопроводы"	Фильтр каркасно-стержневой (щель 0,75мм)д.225мм, длина фильтрующего элемента 10м, общая длина 10,2м	1	1327605,11	--	1327605	--	53104	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
56	С Т Прайс-лист ООО "Пластиковые трубопроводы"	Отстойник нПВХ 225х10,8, длиной 1 метр с заглушкой	1	20072,30	--	20072	--	803	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
57	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство//ЗАДЕЛКА УСТЬЯ СКВАЖИНЫ БЕТОНОМ В15/	0,03	22799,62	647,68	684	19	74	3,94	--
		м3		2855,20	216,51	86	6	48,5	0,23	--
58	Е11-040301-0102 11-040301-0102 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	1	338692,20	217401,03	338692	217401	134954	147,00	147
		колонна		121291,17	52683,40	121291	52683	67,1	51,30	51
59	С121-020401-2806 21-020401-2806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	0,035	19237,30	--	673	--	27	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	Е11-060301-0406 11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,037	47872,88	11404,00	1771	422	802	42,50	2
		т		35067,18	4106,80	1297	152	48,5	4,38	--
61	С123-020103-0215 23-020103-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	1	5863,71	--	5864	--	235	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	С123-021101-0141 23-021101-0141 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-250-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	0,001	318829,92	--	319	--	13	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,01242 т	329946,41 --	-- --	4098 --	-- --	164 --	-- --	-- --
64	С123-020103-0215 23-020103-0215 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80//ФЛАНЕЦ СВОБОДНЫЙ 1-250-10/	1 шт.	5863,71 --	-- --	5864 --	-- --	235 --	-- --	-- --
65	С123-020302-8018 23-020302-8018 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1 шт.	6461,46 --	-- --	6461 --	-- --	258 --	-- --	-- --
66	С121-130812-0302 21-130812-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Устройства отбойные резиновые диаметром 300-400 мм	0,66 кг	603,84 --	-- --	399 --	-- --	16 --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2687242**	**301936**			**238**
			Тенге			**196200**	**79773**			**78**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**2172885**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2172885**				
		Накладные расходы -	Тенге			**86915**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**180784**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**2440585**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**514357**				
		Материалы -	Тенге			**3271**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**275973**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**12950**				
		Накладные расходы -	Тенге			**212861**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**184891**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**27970**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**58177**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**785395**				**316**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**275973**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**3225980**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				275973			316
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-3. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

67	Цена заводаАО"Кэмонт "	**Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки блочно-модульная 2КНТП-160/10/0,4 У1, в составе: блочно-модульное здание из 2-х блоков из "сэндвич-панелей" с системами освещения, отопления, вентиляции, пожарно-охранной сигнализацией; силовые трансформаторы сухие ТС-160-10/0,4-2шт.; РУ-0,4кВ из 5-ти панелей ЩО-70 с авт.выкл.LS в комплекте конденсаторная установка УКМ63-0,4-10-5У3-1шт.**	компл	1	15566943,87	--	15566944	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				15566944	--	--		--
			Тенге				--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге				15566944				
		Накладные расходы -	Тенге				622678				
		Сметная прибыль -	Тенге				1295170				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				17484791				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17484791				
			Тенге				34754762	2900415			5668
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				3975052	1052164			1134
			Тенге								
		Стоимость оборудования -	Тенге				15566944				
		Накладные расходы -	Тенге				622678				
		Сметная прибыль -	Тенге				1295170				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				17484791				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				2206050				
		Всего заработная плата -	Тенге					15025			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2172885				
		Накладные расходы -	Тенге				94930				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге						6431		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						88499		
		Сметная прибыль -	Тенге				184078				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				2485059				29
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					15025			
		Сметная заработная плата -	Тенге				16981768				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5868904				
		Материалы -	Тенге					5012190			
		Всего заработная плата -	Тенге				4270562				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3819605				
		Накладные расходы -	Тенге						3019552		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге						800053		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1664110				
		Сметная прибыль -	Тенге				22465483				6773
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					5012190			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				42435333				
		Сметная заработная плата -	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5027215			6802
		Сметная заработная плата -	Тенге			26868389				
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			537 368				
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге			27 405 757				
		ИТОГО	Тенге			904 390				
		Дополнительные затратыпри производстве работ в зимнее время, 3,3%	Тенге			43 877 091				
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			46 507 009				
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2018 г. К=1,0599383	Тенге			5 580 841				
		НДС-12%	Тенге			52 087 850				
		ВСЕГО по акту:	Тенге			44 596 940				
		С понижающим коэфициентом К=0,856187	Тенге							

Заказчик:

Технический надзор ТОО " Бестау С "

_____ Омаров Т.М.

Подрядчик:

Заместитель директора ТОО "Агропромремстрой"

_____ Медиев С.Д.