Заказчик: ГКП на ПХВ "Алакөлжылу" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" Акимата Алакольского района

Подрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Наименование стройки: Работы по текущему ремонту центральной котельной г.Ушарал Алакольского района

Акт приемки

выполненных работ от 29 августа 2015

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е65-35-6	Ремонт центробежных двухступенчатых насосов при диаметре патрубка до 200 мм	2	4884,78	0,31	9770	1	8193	19,674	39
		шт		3561,98	0	7124	0	115	0	0
2	Е65-38-3	Смена набивки сальников диаметром до 50 мм	2	54	0	108	0	124	0,29	1
		клапан		54	0	108	0	115	0	0
3	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2049	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	86	0,644	1
4	Ц11-233-4	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации пайкой	4	25,24	0	101	0	58	0,1	0
		конец		17,73	0	71	0	81	0	0
5	Ц20-201-12	Устройство автоматического переключения УАП-1	2	1696,02	3,21	3392	6	2495	5,55	11
		шт		1417,5	0	2835	0	88	0	0
6	Ц8-530-2	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А	2	1799,3	51,3	3599	103	1041	3	6
		шт		596	9	1192	18	86	0,053	0

7	18-1-51	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80), тип ПВ3-16 М1 56, 67, силумин	2	1230		2460			
		шт							
8	Ц8-530-4								
		Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,9	17,9	783	18	335	3	3
		шт		387	2,3	387	2	86	0,013	0
9	18-1-34								
		Выключатели и переключатели пакетные открытые (степень защиты IP00), тип ПВ2-60 М3Б	1	912		912			
		шт							
10	Ц7-186-1	Дымососы одностороннего всасывания, масса 0,67 т. Ремонт оборудования	1	9251	2941	9251	2941	4113	25	25
		шт		4455	623	4455	623	81	3,643	4
11	Е9-5-3	Защита листовой сталью на сварке металлических бункеров	0,68	59461,61	2468,83	40434	1679	2620	22,31	15
		т конструкций		4347	410,63	2956	279	81	1,5625	1
		Всего прямые затраты				**73899**	**5245**			**113**
						21401	**1032**			**6**
		Стоимость: материалов, тенге				47253				
		Накладные расходы, тенге				21028				
		- заработная плата, тенге				3154				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5696				
		Всего по смете				**100623**				
		Сметная заработная плата, тенге				25587				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				130				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1006				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				402				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**102031**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**260894**				

Налог (2 %)	5218
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**266112**
НДС (12 %)	31933
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**298046**

Принял:
Заказчик
ГКП на ПХВ "Алакелжылу" государственного учреждения "Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района" Акимата Алакольского района
Алакольский район г.Ушарал, ул.Победа 148

БИН 140540000878
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ68319U010006045953
Банк АО «БТА Банк»

Заказчик _____ **Коныгин Г.П.**

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Алматинская область, Алакольский район, г.Булакты, ул.Ауэзова 39
БИН 100940012968
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ03319U010003559170
АО "БТА Банк"

Подрядчик _____ **Безменов А.Ю.**

Произведя осмотр установлено, что вышеперечисленные виды работ выполнены в срок и в полном объеме согласно технических условий . Все виды работ принимаются без замечаний.

принял: Коныгин Г.П

сдал: Безменов А.Ю