Форма КС-3
Заказчик: ТОО «ВЭН»
Подрядчик ТОО «НС-Союзинвестстрой»
Наименование строительства и его адрес:
«Строительство Пристройки 4-х этажного операционного блока с приемным отделением НИИ травматологии и ортопедии в г.Астана»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2009 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		05/08	06.08.2009				

Наименование пусковых комплексов, объектов, Комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на		Налоги на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц включ.	в отчетном месяце	из гр. 1				Дополнительные затраты				
			СМР (в сметн., базисн. Ценах 1991 г.)	из них		стоимость пр. Затрат, не вход. В СМР (в сметных базисных ценах					
				в отчетн. месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	друг. дополн. расходы	Отчисления в фонд занятости	Дор. фонд	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО:	8 033 595										860 742
в т ч. ноябрь		8 033 595									860 742

Заказчик: **Подрядчик:**

Заказчик: ТОО "ВЭН"

Субподрядчик: ТОО "НС-Союзинвестстрой"

Наименование стройки - Пристройка 4-х этажного операционного блока с приемным отделением РГКП НИИ Травматологии и ортопедии в г. Астана по

Наименование объекта - Наружные сети водопровода,бытовой и ливневой канализации

Объект номер - 2-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

ЗА ноябрь 2009г.

на Наружные сети водопровода,бытовой и ливневой канализации

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1								
		Земляные работы								
1	**Е0101-17-15 т.ч. п-3.46 к=1,1**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	2329	55,93	53,22	130257	123947	40901	0,02	43
		м3		2,63	15,48	6123	36043	97	0,05	123
2	**Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-3.182 к=1,15**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	60	537,17	--	32230	--	36420	3,42	205
		м3		537,17	--	32230	--	113	--	--
3	**Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	148	560,52	--	82957	--	93741	3,57	529
		м3		560,52	--	82957	--	113	--	--
4	**Е0101-17-14**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	208	39,75	37,82	8268	7866	2596	0,01	3
		м3		1,87	11,00	389	2288	97	0,04	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е010333-А12 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	4439,75	98,12	98,12	435628	435628	87126	--	--
		т		--	19,62	--	87126	100	0,41	1830
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2537	3,79	3,24	9611	8230	3937	--	8
		м3		0,48	1,12	1218	2841	97	--	9
7	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	1077	289,15	289,15	311410	311410	194955	--	--
		м3		--	186,62	--	200984	97	0,86	924
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	30	134,10	--	4023	--	4546	0,97	29
		м3		134,10	--	4023	--	113	--	--
9	С143008-92	Песок природный	33	844,00	--	27852	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2400	39,75	37,82	95401	90759	29957	0,01	31
		м3		1,87	11,00	4488	26395	97	0,04	90
11	Е010333-А12 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	4200	98,12	98,12	412104	412104	82421	--	--
		т		--	19,62	--	82421	100	0,41	1731
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	347	134,10	--	46533	--	52582	0,97	337
		м3		134,10	--	46533	--	113	--	--
13	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2053	6,48	6,48	13302	13302	4189	--	--
		м3		--	2,10	--	4319	97	0,01	17
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2053	21,55	4,52	44234	9271	33914	0,11	222
		м3		17,03	--	34963	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	8	209,01	180,88	1672	1447	642	0,20	2
		яма		28,13	54,63	225	437	97	0,21	2
				Трубопроводы						
16	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	15	1234,60	152,52	18519	2288	4111	1,02	15
		м3		153,68	57,15	2305	857	130	0,28	4
17	Е0122-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,1263	201132,09	23430,96	25403	2959	11317	359,00	45
		км		60075,00	8851,50	7587	1118	130	43,23	5
18	Прайс	Трубы чугунные канализационные диам.200 мм	126,3	5854,92	--	739477	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,015	70153,47	10674,97	1052	160	1031	270,00	4
		км		48825,00	4032,00	732	60	130	19,69	--
20	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,014	204666,79	85907,16	2865	1203	2335	504,00	7
		км		95850,00	32451,75	1342	454	130	158,50	2
21	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,018	270167,88	115634,50	4863	2081	3971	662,00	12
		км		126000,00	43681,50	2268	786	130	213,34	4
22	С130806-82	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	15	1080,00	--	16200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С130806-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	14	4800,00	--	67200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С130806-124	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм	18	7460,00	--	134280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--
26	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	3	1230,66	466,78	3692	1400	2685	3,04	9
		шт		513,00	175,50	1539	527	130	0,86	3
27	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 200 мм	3	16300,00	--	48900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-50-3	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 200 мм	0,1263	11168,47	2130,34	1411	269	308	6,72	1
		км		1068,75	805,50	135	102	130	3,93	--
30	Е0122-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 100 мм	0,015	7395,28	2006,35	111	30	31	5,34	--
		км		846,00	758,25	13	11	130	3,70	--
31	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	32	313,94	0,42	10046	13	6512	0,90	29
		м		156,38	0,16	5004	5	130	--	--
32	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
33	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	1	1782,26	318,13	1782	318	886	2,81	3
		врезка		562,50	119,25	563	119	130	0,59	1
34	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	1	2567,11	394,36	2567	394	1144	3,64	4
		врезка		731,25	148,50	731	149	130	0,73	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	0,482	95357.30	3488,98	45962	1682	3928	32,70	16
		т		4950.00	1318,50	2386	636	130	6,44	3
36	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242.08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144.00	2,25	144	2	130	0,01	--
37	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	500.00	--	500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,015	285120,61	30429,76	4277	456	917	205,00	3
		км		35550,00	11495,25	533	172	130	56,14	1
39	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,014	815772,84	104398,81	11421	1462	1848	357,00	5
		км		62100,00	39438,00	869	552	130	192,61	3
40	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,018	1071733,23	154581,10	19291	2782	2846	368,00	7
		км		63225,00	58394,25	1138	1051	130	285,20	5
41	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,0432	20732,90	424,40	896	18	542	59,30	3
		км		9495,00	159,75	410	7	130	0,78	--
				Колодцы						
42	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	17,11	19734,66	2104,76	337660	36012	66417	13,90	238
		м3		2362,50	623,48	40422	10668	130	2,48	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С143018-24	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные**	5,76	27300,00	--	157248	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143018-37	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм**	9,3	6950,00	--	64635	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С143018-38	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм**	3,3	8730,00	--	28809	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С131104-8	**Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79**	3	8060,00	--	24180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С131104-10	**Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89**	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-773	**Скобы ходовые**	47	221,00	--	10387	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3484618	1467574			1814
			Тенге			282022	460158			4808
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			739477				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			739477				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44369				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			783845				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2427521				
	Материалы -		Тенге			205217				
	Всего заработная плата -		Тенге				742180,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10387				
	Местные материалы -		Тенге			462322				
		Накладные расходы -	Тенге			779958				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р -	чел.-ч							390
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				116994,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192449				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3399928				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7012
		Сметная заработная плата -	Тенге				859173,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			317620				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			317620				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19057				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			336677				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4520451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7012
		Сметная заработная плата -	Тенге				859173,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3484618	1467574			1814
			Тенге			282022	460158			4808
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			739477				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			739477				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44369				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			783845				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2427521				
	Материалы -		Тенге			205217				
	Всего заработная плата -		Тенге				742180,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10387				
	Местные материалы -		Тенге			462322				
		Накладные расходы -	Тенге			779958				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							390
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				116994,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192449				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3399928				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7012
		Сметная заработная плата -	Тенге				859173,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			317620				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			317620				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19057				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			336677				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4520451				
		Всего в ценах 2001 г.				4 520 451				
		Временные здания и сооружения 1,44%				65 094				
		Зимние удорожания 2,31%				105 926				
		Выслуга лет 1%				45 855				
		доп.отпуска 0,4%				18 342				
		Итого в ценах 2001 г.				4 755 669				
		Итого в текущих ценах инд.1,643				7 813 565				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги и обязательные платежи 2%				156 271				
		НДС 12%				956 380				
		Всего:				**8 926 216**				
		Генподрядные 10%				**892 622**				
		Итого:				**8 033 595**				

Заказчик:

Субподрядчик: