Заказчик: ГКП на ПХВ "Алакөлжылу" ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" Акимата Алакольского района

Подрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Наименование стройки: Работы по текущему ремонту малой котельной п.Сахзавод Алакольского района

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2014 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	2 196 348				263 562	2 459 910

Заказчик _____ **Коныгин Г.П.**

Подрядчик _____ **Безменов А.Ю.**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Алакөлжылу" ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" Акимата Алакольского района

Подрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Наименование стройки: Работы по текущему ремонту малой котельной п.Сахзавод Алакольского района

Акт
выполненных работ от 20 октября 2014

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	2	92,82	63,34	186	127	94	0,231	0
		м коллектора		29,48	18,88	59	38	97	0,0769	0
2	Ц7-186-1	Дымососы одностороннего всасывания, масса до 0,67 т. Монтаж оборудования	2	9251	2941	18502	5882	9140	25	50
		шт		4455	623	8910	1246	90	3,643	7
3	Е65-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	4	309,45	7,95	1238	32	1550	1,91	8
		шт		301,5	1,26	1206	5	128	0,0108	0
4	Е16-16-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм	4	595,88	12,33	2384	49	1382	1,58	6
		шт		265,5	4,5	1062	18	128	0,02	0
5	Е65-20-4	Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 2,25 м3	1	1037,14	63,79	1037	64	1258	6,5246	7
		прибор		973,35	10,08	973	10	128	0,0867	0
6	Е18-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1	24655,84	155,59	24656	156	879	3,58	4
		шт		627,75	58,5	628	59	128	0,28	0

7	Е65-32-2	Демонтаж манометров *шт*	2	3,65 3,65	0 0	7 7	0 0	9 128	0,0231 0	0 0
8	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	2	858,7 40,5	1,57 0	1717 81	3 0	104 128	0,22 0	0 0
9	Е65-32-3	Демонтаж термометров *шт*	2	6,95 6,95	0 0	14 14	0 0	18 128	0,0441 0	0 0
10	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых *комплект*	2	63 54	0 0	126 108	0 0	138 128	0,31 0	1 0
11	Н7-6-1	Котел водогрейный, работающий на твердом топливе, теплопроизводительность до 1 Гкал/ч. Демонтаж *котел*	2	87409,73 87409,73	0 0	174819 174819	0 0	131114 75	326 0	652 0
12	Е65-35-5	Ремонт центробежных двухступенчатых насосов при диаметре патрубка до 150 мм *шт*	2	4338,8 3039,08	0,31 0	8678 6078	1 0	7780 128	16,786 0	34 0
13	Н7-6-2	Котел водогрейный, работающий на твердом топливе, теплопроизводительность свыше 1 до 4 Гкал/ч. Монтаж оборудования *котел*	2	128969,57 128969,57	0 0	257939 257939	0 0	193454 75	481 0	962 0
		Всего прямые затраты				**491303** **451884**	**6314** **1376**			**1724** **7**
		Стоимость: материалов, тенге				33105				
		Накладные расходы, тенге				346920				
		- заработная плата, тенге				52038				
		- трудоемкость, чел-ч				173				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				50293				
		Всего по смете				**888516**				
		Сметная заработная плата, тенге				505298				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1904				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8885				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3554				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**900955**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**2153282**
Налог (2 %)	43066
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2196348**
НДС (12 %)	263562
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2459910**

Заказчик

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алакелжылу" государственного учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной - инспекции Алакольского района" Акимата Алакольского района

РК, Алматинская обл, Алакольский р/н, г.Ушарал, ул.Победа 148,

БИН 140540000878
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ68319U010006045953
Банк: АО «БТА Банк»

Заказчик _____ **Коныгин Г.П.**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»

Алматинская область , Алакольский район, с.Булакты, Ауезова дом №39

БИН 100940012968
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ03319U010003559170
АО "БТА Банк"

Подрядчик _____ **Безменов А.Ю.**