ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Железнодорожный тупик ж.д.станция Жем(Эмба)-месторождение "Кундызды"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Железнодорожный тупик ж.д.станция Жем(Эмба)-месторождение "Кундызды"
Договор подряда № КГР-10/16 от 08.07.2016г.

АКТ № 1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы(2-1-1)									
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы погрузкой на автомобили - самосвалы экваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	30000	42,21	40,26	1266300	1207800	371898	0,01	2107
		м3		1,86	10,92	55800	327600	97	0,04	6098
2	Е10333-А6-1	Перевозка грузаов автомобилями-самосвалами/работающих вне карьеров/ ,расстояние перевозки 6 км, 1 класс груза	48000	51,3	51,3	2462400	2462400	492480	–	–
		т		0	10,26	0	492480	100	0,22	60188
3	Е1-24-6	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещении 2 группы грунтов до 10 м	40000	6,01	6,01	240400	240400	80704	0	0
		м3		0	2,08	0	83200	97	0,01	339
4	единич.раз. СЦ.п10	Сопутствующие работы в обыкновенных грунтах	3550,24	4069,78	2947,87	14448696	10465646	7714960	8,18	29041
		100м3		1116,56	1123,73	3964056	3989511	97	6,52	23139
5	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	240	4,75	4,75	1140	1140	384	0	0
		м3 грунта								

			0	1,65	0	396	97	0,01	191
	Итого по разделу 1				**18418936**				
	Накладные расходы, тенге				8660426				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1624762				
	Всего по разделу, тенге				**28704124**				
Раздел 2 На верхнее строение пути(2-1и-2)									
1 С11051-89 Изм.и доп.вып.22	Перевод стрелочный ,тип рельсов Р65,марка 1/9 *компл*	1,00	2353211	0	2353211	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
Строительные материалы (2-1и-2)									
1 23001С	Накладки двухголовные стыковые для рельсов Р75,Р65,Р50, Р43 *т*	6	118024,1		708145				
2 23002С	Накладки двухголовные для изолирующих стыков рельсов Р65,Р50, Р43 *т*	32	142147,02		4548705				
3 23006С	Рельсы старогодные ,1 группа *т*	248	48284,25		11974494				
4 38804С С11051-332	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками деаметром М27, длиной от 160мм до 180мм ГОСТ 11530-93,ГОСТ11532-93 *т*	3	104129		312387				
5 38956С С11051-355	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственнницы,ГОСТ 78-2004,тип II ,для железной дороги широкой колеи *т*	2400	1981		4754400				
	Итого по разделу2				**24651341**				
	Накладные расходы, тенге				0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1479080				
	Всего по разделу, тенге				**26130422**				
Раздел 3 На Новая КЖБТ диам.2.0м на ПК 26+90.78(2-3-3)									
	ТЕЛО ТРУБЫ								
1 Е0101-12-15	Разработка в отвал грунта 3	27,3	35,29	33,19	963	906	297	0,01	0

		группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5/0,5-0,63/м3,(0,4м)			2,1	9,13	57	249	97	0,03	1
			м3								
2	Е0101-138-5	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну менее 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу		37,2	87,66	57,94	3261	2155	1275	0,11	4
					15,64	19,7	582	733	97	0,07	3
			м3								
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группыс уплотнением		11,92	134,1	0	1598	0	1806	0,97	12
					134,1	0	1598	0	113	0	0
			м3								
4	Е0130-3-1	-Подготовка из щебня		2,11	3045,77	38,67	6427	82	747	1,99	4
			м3		310,5	14,24	655	30	109	0,07	0
5	Е0130-6-1	-Устройство сборных фундаментов бетонных		11,27	1828,33	922,5	20605	10397	7839	2,44	27
			м3		398,25	239,85	4488	2703	109	0,82	9
6	С143023-138 Изм. и доп. вып. 21	Блоки фундаментов железобетонные водопропускных труб Ф3.400,Ф4.300 /ТП 3.501.1-144/		1	82853		82853				
			шт								
7	С143023-138 К=1,2 изм.веса	Блоки фундаментов железобетонные водопропускных труб Ф4.400 /ТП 3.501.1-144/		1	99423,6		99424				
			шт								
8	Е0130-54-11	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 2 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3;5м		9,24	2812,93	1192,5	25991	11019	10827	4,55	42
					765	310,05	7069	2865	109	1,06	10
			м3								
9	С143023-34 Изм. и доп. вып.21	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 8.200 /ТП 3.501.1-144/		1	73222		73222				
			шт								

10	С143023-34 К=1,5 изм.вес	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 8.300 /ТП 3.501.1-144/	1	109833		109833				
		шт								
11	Е0113-13-1	-Слой битумной грунтовки бетонных поверхностей	46,3	13,91	0,07	644	3	337	0,04	2
		м2		8,06	0,02	373	1	90	0	0
12	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной из 2-слоев стеклоткани между тремя слоями битумной мастики	46,3	488,11	20,67	22599	957	8333	0,91	42
		м2		157,5	7,61	7292	352	109	0,31	14
13	С11011-966	Ткань стеклянная А-1 ГОСТ 8481-75 для гидроизо ляций проезжей части мостов	1,08342	21800		23619				
		100м2								
14	С11011-457	-Пакля пропитанная кг	9,7	195		1892				
			1,4	6063,37	66,01	8489	92	337	1,35	2
15	Е0106-1-1	Проливка щебеночного слоя цементным раствором		195,75	24,93	274	35	109	0,12	0
		м3								
		ОГОЛОВОК								
16	Е0101-12-15	-Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5/0,5-0,63/ м3	170,4	35,29	33,19	6013	5656	1856	0,01	2
		м3		2,1	9,13	358	1556	97	0,03	5
17	Е0101-138-5	-Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну менее 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 плитами диаметром 1,5 м, 6-9	68	87,66	57,94	5961	3940	2331	0,11	8
		м2		15,64	19,7	1064	1340	97	0,07	5
18	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группыс уплотнением	123,4	134,1	0	16548	0	18699	0,97	120
		м3		134,1	0	16548	0	113	0	0
19	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	3,2	3045,77	38,67	9746	124	1133	1,99	6
		м3		310,5	14,24	994	46	109	0,07	0
20	Е0130-60-1	-Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы из гофрированного металла	8,6	2770,28	516,53	23824	4442	3674	1,63	14
		м3		254,25	137,7	2187	1184	109	0,48	4
21	Е0130-6-1	-Устройство сборных фундаментов	13,56	1828,33	922,3	24792	12506	9431	2,44	33

		м3		398,25	239,85	5400	3252	109	0,82	11
			15,64	2938,05	945	45951	14780	11055	2,46	38
22	Е0130-64-1	-Укладка откосных стенок и фундаментных плит *м3*		402,75	245,7	6299	3843	109	0,84	13
23	С143023-60 Изм. и 21	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 58пл (ст2пл)труб Блок № 58пл (ст2пл), размерами 2770 мм х 4150 мм х300 мм ГОСТ 13015-2012/ТП *шт*	4	51225		204900				
24	С143023-61 Изм. и 21	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 59пл (ст3пл), размерами 1750 мм х 2790 мм х300 мм ГОСТ 13015-2012/ТП 3.501.1-144/ *шт*	4	23023		92092				
25	С143023-136 Изм. и доп. вып. 21	Плиты фундамента № 19 /ТП 3.501-104/ *шт*	4	4258		17032				
26	С143023-137 Изм. и доп. вып. 21	Плиты фундаментные железобетонные водопропус кных труб Блок № 20, размерами 500 мм х 2400 мм х 200 мм ГОСТ 13015-2012/ТП 3.501-104/ *шт*	4	5327		21308				
27	С143023-139	Блоки фундаментов железобетонные водопропуск ных труб Ф8/ТП 3.501.1-144/ *шт*	4	53798		215192				
28	Е0130-62-3	Сооружение оголовков попр.на одноочковых круглых труб сульф.,Мрз отверстием 1-2 м	6,8	3158,56	686,25	21478	4667	4758	2,79	19
		м3		463,5	178,43	3152	1213	109	0,61	4
29	С143023-36 К=1,2изм. массы	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опираниемконические ЗКП14.170/ТП 3.501.1-144/ *шт*	2	72554,4		145109				
			89,8	13,91	0,07	1249	6	653	0,04	4
30	Е0113-13-1	Слой битумной грунтовки бетонных поверхностей *м2*		8,06	0,02	724	2	90	0	0
31	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	89,8	324,77	13,7	29164	1230	10559	0,61	54
		м2		102,83	5,04	9234	453	109	0,02	2

перевозка строительных грузов

32	С010332-А18 0-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 180 км,класс груза 1	116,16	646,3	0	75074	0	15015	2,71	315
				129,26	0	15015	0	100	0	0
		т								
		Всего по разделу 3, тенге				**1436855**				
		Накладные расходы, тенге				110961				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				92869				
		Всего по разделу, тенге				**1640685**				

Раздел 4 На Новая ПЖБТ отв.2мх2м на59+21.30(2-3-5)

ТЕЛО ТРУБЫ

1	С143023-34 Изм. и доп. вып.21	-Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП11.100 ГОСТ 24547-81/ТП 501.1-177.93/	12	48165	577980
		шт			
2	С143023-88	-Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП11.200 ГОСТ 24547-81/ТП 501.1-177.93/	12	94151	1129812
		шт			
3	С143023-140 Изм. и доп. вып.21	Блоки фундаментов железобетонные водопропуск ных труб Ф9.302,размерами2420мм х 3020мм х 700мм ГОСТ 24547-81 /ТП501.1-177.93/	12	81790	981480
		шт			
4	С143023-139 Изм. и доп. вып. 21	Блоки фундаментов железобетонные водопропускных труб Ф9.201,размерами 2420 мм х 2010 мм х 700 мм ГОСТ 13015-2012 /ТП 501.1-177.93/	8	53798	430384
		шт			
5	С143023-59 Изм. и 21	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ 1пл/ТП 501.1-177.93/	4	31837	127348
		шт			
6	С143023-61	Стенки откосные железобетонные водопропускных			

	Изм. и 21	труб СТ 3пл/ТП 501.1-177.93/	4	23023	92092
		шт			
7	С143023-132 Изм. и доп. вып. 21	Плиты фундаментные железобетонные водопропус кных труб Ф11, размерами 950 мм х 500 мм х 200 мм ГОСТ 13015-2012/ТП 501.1-177.93/	4	2610	10440
		шт			
8	С143023-134 Изм. и доп. вып. 21	Плиты фундаментные железобетонные водопропус кных труб Ф13, размерами 2400 мм х 500 мм х 200 мм ГОСТ 13015-2012/ТП 501.1-177.93/	4	5090	20360
		шт			
9	С143023-77 Изм. и доп. вып.21	-Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП35 (Блок№53) ГОСТ 24547-81	4	45531	182124
		шт			
10	С143023-84 Изм. и доп. вып.21	-Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП11.100 (Блок№48) ГОСТ 24547-81	4	48165	192660
		шт			
11	С143023-152 Изм. и доп. вып. 11	Блоки упора У-1/ТП3.501.1-156/	12	7680	92160
		шт			
12	С143023-152 Изм. и доп. вып. 11	Блоки упора У-2/ТП3.501.1-156/	12	10200	122400
		шт			
13	С143023-137 Изм. и доп. вып. 21	Плиты фундаментные железобетонные водопропус кных труб Блок № 6, /ТП инв.№1000/	2	5327	10654
		шт			
		Всего по разделу 4, тенге			**3969894**
		Накладные расходы, тенге			0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			238194
		Всего по разделу, тенге			**4208088**

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ С НАКЛАДНЫМИ		**60683319**
Временные здания и сооружения 3,44%	Тенге	2087506
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	**62770825**
ИТОГО в текущих ценах: (2,7367)	Тенге	**171784916**
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	3435698
ИТОГО	Тенге	**175220614**
НДС12%	Тенге	21026474
ВСЕГО	Тенге	**196247088**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**196247088**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "КазГеоруд" **Кошик А.А.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" **Проскурин В.В.**

НАЧАЛЬНИК ОКС ТОО "КазГеоруд" **Таскинбаев Б.К.**