"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "КазГеоРуд"

Подрядчик: ТОО "Коквест"

Наименование объекта: Железнодорожный тупик ж.д. станция Жем (Эмба) - месторождение Кундызды

Договор № КГР -10/16 от 08.07.2016г. доп.соглашение №1 от 05.10.2017г.

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь 2017г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	50000	42,12	40,26	2106000	2013000	619345	0,0129	645
				1,86	10,91	93000	545500	97	0,03733	1867
2	П7-6-1	Перевозка грузов на 6 км, 1 класс груза	85500	56,2	56,2	4805100	4805100	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
3	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	50000	3,66	3,18	183000	159000	76630	0,00332	166
		м3 грунта		0,48	1,1	24000	55000	97	0,00371	186
		Всего прямые затраты				**7094100**	**6977100**			**811**
						117000	**600500**			**2053**

В том числе стоимость: материалов, тенге	–
Накладные расходы, тенге	695975
- заработная плата, тенге	104396
- трудоемкость, чел-ч	348
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	467405
Всего	**8257480**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	82575
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	33030
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8373085**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**24516393**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	2745003
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3212
Налог (2 %)	490328
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**25006721**
НДС (12 %)	3000807
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**28007528**

Заказчик _____ Кошик А.А.

Подрядчик _____ Проскурин В.В.

ИП Баязитов
инженер по технологическому сопровождению за ходом строительства Мухамбеталин А.Е.

Нач. ОИС Оскинбаев Б.Н.

Мухамбеталин А.Е.

Шарсепер Стр-контр. Тех. надзор: Калбаев Д.

(Краснов В.Ч.)