"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "КазГеоРуд"

Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"

Наименование объекта: Железнодорожный тупик ж.д. станция Жем (Эмба) - месторождение "Кундызды"

Договор № КГР-10/16 от 08.07.2016г., доп.соглашение №1 от 05.10.2017г.

Акт №3
приемки выполненных работ за январь 2018г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	30000	42,12	40,26	1263600	1207800	371607	0,0129	387
		м3 грунта		1,86	10,91	55800	327300	97	0,03733	1120
2	П7-6-1	Перевозка грузов на 6 км, 1 класс грузаК=1,710;	51300	56,2	56,2	2883060	2883060	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
3	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	30000	3,66	3,18	109800	95400	45978	0,00332	100
		м3 грунта		0,48	1,1	14400	33000	97	0,00371	111
		Всего прямые затраты				**4256460**	**4186260**			**487**
						70200	**360300**			**1231**

В том числе стоимость: материалов, тенге	–
Накладные расходы, тенге	417585
- заработная плата, тенге	62638
- трудоемкость, чел-ч	209
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	280443
Всего	**4954488**
Временные здания и сооружения (3,44 %)	170434
- сметная заработная плата, тенге	24031
- нормативная трудоемкость, чел-ч	136
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5124922**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**14026912**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	1415492
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2063
Налог (2 %)	280538
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14307450**
НДС (12 %)	1716894
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16024344**

Заказчик _____ Кошик А.А.

Подрядчик _____ Проскурин В.В.

Гонгоренко Г.Б.

ИП Баязитов
ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНОЛОГ-МУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗА ХОДОМ
РАБОТ Мухамбеталин А.Е.