"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Казгеоруд"

Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"

Наименование объекта: Железнодорожный тупик ж.д. станция Жем (Эмба) - месторождение "Кундызды"

Договор № КГР-10/16 от 08.07.2016г., доп.соглашение №1 от 05.10.2017г.

Акт №4

приемки выполненных работ за февраль 2018г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	5000	42,12 1,86	40,26 10,91	210600 9300	201300 54550	61935 97	0,0129 0,03733	65 187
2	П7-6-1	Перевозка грузов на 6 км, 1 класс грузаК=1,710; *т*	14620,5	56,2 –	56,2 –	821672 –	821672 –	– 100	– –	– –
3	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	5000	3,66 0,48	3,18 1,1	18300 2400	15900 5500	7663 97	0,00332 0,00371	17 19
		Раздел 2 ПК 56+33.12								
4	30-23-140	Блоки фундаментов железобетонные водопропускных труб Ф9.403,ГОСТ 13015-2012/ТП501.1-177.93/ *шт*	15	106327		1594905				

5	30-23-84	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 11.100 ГОСТ 24547-81/ТП501.1-177.93/	4	48165		192660				
		шт								
6	30-23-88	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 11.200 ГОСТ 24547-81/ТП 501.1-177.93/	27	94151		2542077				
		шт								
7	30-23-139	Блоки фундаментов железобетонные водопропускных труб Ф9.201, размерами 2420 мм х 2010 мм х 700 мм СТ РК 937-92	1	53798		53798				
		шт								
8	30-23-52	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92	2	23023		46046				
		шт								
9	П7-176-1	Перевозка грузов на 180 км, 1 класс груза	114,8	646,3	646,3	74195	74195	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
	Раздел 4 ПК 67+08.65									
10	30-23-84	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 11.100 (Блок № 48) ГОСТ 24547-81	2	48165		96330				
		шт								
11	П7-176-1	Перевозка грузов на 180 км, 1 класс груза	8,4	646,3	646,3	5429	5429	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
	Раздел 7 ПК 77+87.50									
12	30-23-33	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 6.200 ГОСТ 24547-81	4	45696		182784				
		шт								
13	30-23-34	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 5.300 ГОСТ 24547-81	4	73222		292888				
		шт								

14	30-23-36	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием конические ЗКП 13.170 ГОСТ 24547-81	4	60462		241848				
		шт								
15	30-23-52	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92	4	39706		158824				
		шт								
16	П7-176-1	Перевозка грузов на 180 км, 1 класс груза	68,8	646,3	646,3	44465	44465	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–

Раздел 8 ПК 113+66.30

17	30-23-34	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 5.300 ГОСТ 24547-81	2	73222		146444				
		шт								
18	30-23-52	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92	4	39706		158824				
		шт								
19	30-23-36	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием конические ЗКП 13.170 ГОСТ 24547-81	2	60462		120924				
		шт								
20	П7-176-1	Перевозка грузов на 180 км, 1 класс груза	35,2	646,3	646,3	22750	22750	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–

Раздел 9 ПК 121+96.30

21	30-23-34	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 5.300 ГОСТ 24547-81	8	73222		585776				
		шт								
22	30-23-36	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием конические ЗКП 13.170 ГОСТ 24547-81	2	60462		120924				
		шт								
23	П7-176-1	Перевозка грузов на -180 км, 1 класс груза	62,4	646,3	646,3	40329	40329	–	–	–

			т							
				–	–	–	–	100	–	–
Раздел 10 ПК 155+15.41										
24	30-23-51	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл /ТП 3.501.1-144/	4	21838		87352				
			шт							
25	П7-176-1	Перевозка грузов на 180 км, 1 класс груза	10	646,3	646,3	6463	6463	–	–	–
			т							
				–	–	–	–	100	–	–
		Всего прямые затраты				**7866607**	**1232503**			**82**
						11700	**60050**			**206**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6622404				
		Накладные расходы, тенге				69598				
		- заработная плата, тенге				10440				
		- трудоемкость, чел-ч				35				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				476172				
		Всего				**8412377**				
		Временные здания и сооружения (3,44 %)				289386				
		- сметная заработная плата, тенге				40803				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				232				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8701763**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**23816725**				
		- материалы, тенге				18125520				
		- сметная заработная плата, тенге				336632				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				555				
		Налог (2 %)				476335				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**24293060**				
		НДС (12 %)				2915167				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**27208227**				

Заказчик _____ Кодин А.А.

Подрядчик _____ Проскурин В.В.

ООО «ПРОФСТРОЙ» СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КРАСНОВ В И

ИП БАЯЗИТОВ ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНОЛОГ-МУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗА ХОДОМ РАБОТ МУХАМБЕТАЛИН А. Е.