Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бағалы-Алакөл"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»
Наименование стройки: Работы по текущему ремонту котельной здания офиса по ул.Гагарина 41

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2013 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	2 196 348				263 562	2 459 910

Заказчик _____ **Слямов А.С.**

Подрядчик_____**Коныгин Д.Г.**

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бағалы-Алакөл"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»
Наименование стройки: Работы по текущему ремонту котельной здания офиса по ул.Гагарина 41

Акт
выполненных работ от 10 сентября 2013

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	1	197,2	15,96	197	16	236	1,2059	1
		шт		181,24	2,52	181	3	128	0,0217	0
2	Е65-20-1	Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 0,4 м3	1	322,98	10	323	10	403	1,9953	2
		прибор		312,98	1,58	313	2	128	0,0136	0
3	Е60-6-1	Демонтаж водогрейных котлов вместимостью 75 л	1	389,46	13,55	389	14	354	2,2375	2
		котел		352,04	2,48	352	2	100	0,0144	0
4	Н7-7-1	Котел паро-водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, суммарная теплопроизводительность до 30 Гкал/ч. Монтаж оботудования	1	314504,74	0	314505	0	235879	1112	1112
		котел		314504,74	0	314505	0	75	0	0
5	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	0
		комплект		40,5	0	41	0	128	0	0
6	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	604	0	604	0	69	0,31	0
		комплект		54	0	54	0	128	0	0

7	Е16-15-1								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
	шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
8	9-4-67								
	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	1	2760		2760				
	шт								
9	9-4-66								
	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	3	2580		7740				
	шт								
10	Е16-15-2								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
	шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
11	9-4-69								
	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	2	3510		7020				
	шт								
12	Е16-11-1								
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм	8	580,44	3,74	4644	30	722	0,374	3
	м трубопровода		69,08	1,4	553	11	128	0,0069	0
	Всего прямые затраты				**341408**	**268**			**1127**
					317271	**97**			**0**
	Стоимость: материалов, тенге				23869				
	Накладные расходы, тенге				239444				
	- заработная плата, тенге				35917				
	- трудоемкость, чел-ч				120				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34851				
	Всего по смете				**615703**				
	Сметная заработная плата, тенге				353285				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1247				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6157				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2463				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**624323**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**1394737**
Налог (2 %)	27895
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1422632**
НДС (12 %)	170716
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1593348**

Заказчик

ТОО "Бағалы-Алакөл"
БИН 081040013830
ИИК KZ399650000061129869
БИК IRTYKZKA
АО «Альянс Банк»
Адрес: Алматинская обл., Алакольский район,
г.Ушарал, ул.Бексултан торе №36

Заказчик _____ **Слямов А.С.**

Подрядчик

ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Алматинская область, Алакольский район,
г.Булакты, ул.Ауэзова 39
БИН 100940012968
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ95926090118Z620004
АО "Казкоммерцбанк"

Подрядчик _____ **Коныгин Д.Г.**