Заказчик: ТОО "Казгеоруд"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование объекта: Железнодорожный тупик ж.д. станция Жем (Эмба) - месторождение "Кундызды"
Договор № КГР-10/16 от 08.07.2016г., доп.соглашение №1 от 05.10.2017г.

Акт №6
приемки выполненных работ за май 2018г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 кзпр2=1,046;	14800	42,21	40,26	624708	595848	184618	0,0129	191
		м3 грунта		1,95	10,91	28860	161468	97	0,03733	552
2	П7-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работющими вне карьеров/ расстояние перевозки 6 км, класс груза 1К=1,710; кзкс3=0,912;	25308	51,25	51,25	1297035	1297035	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
3	Е1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов (отсыпка насыпи от выемки) кзпр3=1,3;	14800	3,8	3,18	56240	47064	24692	0,00332	49
		м3 грунта		0,62	1,1	9176	16280	97	0,00371	55
4	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 кзпр2=1,025;	11528	42,21	40,26	486597	464117	143354	0,0129	149
		м3 грунта								

			1,91	10,91	22018	125770	97	0,03733	430
5 Е1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	14800	14	14	207200	207200	68909	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	4,8	–	71040	97	0,01567	232
6 Е1-153-1	Полив посевов трав водой	40000	19,29	16,91	771600	676400	232412	0,0159	636
	м2								
			2,12	3,87	84800	154800	97	0,0172	688
	Всего прямые затраты				**3443380**	**3287664**			**1025**
					144854	**529358**			**1957**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				10861				
	Накладные расходы, тенге				653985				
	- заработная плата, тенге				98098				
	- трудоемкость, чел-ч				327				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				245842				
	Всего				**4343207**				
	Временные здания и сооружения (3,44 %)				149406				
	- сметная заработная плата, тенге				21066				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				120				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4492613**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**12296282**				
	- материалы, тенге				29727				
	- сметная заработная плата, тенге				2171470				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3429				
	Налог (2 %)				245926				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**12542208**				
	НДС (12 %)				1505065				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**14047273**				

Заказчик _____ **Кошик А.А.**

Подрядчик _____ **Проскурин В.В.**

ИП Жамалов
Инженер по технолог-му
сопровождению за ходом
работ Мухамбеталин А.Е.