Заказчик: ТОО "Казгеоруд"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование объекта: Железнодорожный тупик ж.д. станция Жем (Эмба) - месторождение "Кундызды"
Договор № КГР-10/16 от 08.07.2016г., доп.соглашение №1 от 05.10.2017г.

Акт №7
приемки выполненных работ за июнь 2018г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 кзпр2=1,025; *м3 грунта*	26454	42,21 1,91	40,26 10,91	1116623 50527	1065038 288613	328966 97	0,0129 0,03733	341 988
2	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы ктрр1=1,011; ктрм1=1,011; кзпр1=1,011; кэкс1=1,011; кзпм1=1,011; кмат1=1,011; *м3 грунта*	26463	3,8 0,49	3,28 1,14	100559 12967	86799 30168	41841 97	0,00336 0,00375	89 99
3	П7-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работющими вне карьеров/ расстояние перевозки 6 км, класс груза 1К=1,710; кзкс3=0,913; *т*	45236,34	51,31 –	51,31 –	2321077 –	2321077 –	– 100	– –	– –
4	Е1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *м3 уплотненного грунта*	100000	14 –	14 4,8	1400000 –	1400000 480000	465600 97	– 0,01567	– 1567

5	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см ктрр1=5,01; ктрм1=5,01; кзпр1=5,01; кэкс1=5,01; кзпм1=5,01; кмат1=5,01; *м3 уплотненного грунта*	115000	6,98	6,98	802700	802700	234255	–	–
				–	2,1	–	241500	97	0,00686	789
6	Е1-153-1	Полив посевов трав водой ктрр1=0,98; ктрм1=0,97; кзпр1=0,97; кэкс1=0,975; кзпм1=0,98; кмат1=0,98; *м2*	40000	19,29	16,49	771600	659600	226204	0,01558	623
				2,06	3,77	82400	150800	97	0,01668	667
	Раздел 2 ПК 56+33.12									
7	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 /0,5-0,63/м3,(0,4м) *м3 грунта*	276	35,29	33,19	9740	9160	3007	0,0146	4
				2,1	9,13	580	2520	97	0,0317	9
8	Е1-138-5	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну менее 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; кмат1=1,05; *м2 уплотненной поверхности основания*	233	87,67	60,83	20427	14173	8388	0,11865	28
				16,42	20,69	3826	4821	97	0,07505	17
9	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки ктрр1=1,971; ктрм1=1,971; кзпр1=1,971; кэкс1=1,971; кзпм1=1,971; кмат1=1,97; *м3*	19,14	3045,9	76,22	58299	1459	13354	3,92229	75
				612	28,07	11714	537	109	0,13698	3
10	Е30-6-1	Устройство сборных фундаментов бетонных ктрр1=1,039; ктрм1=1,039; кзпр1=1,039; кэкс1=1,039; кзпм1=1,039; кмат1=1,04; *м3*	129,76	1828,33	958,48	237244	124372	93771	2,53516	329
				413,78	249,2	53692	32336	109	0,85198	111
11	30-23-140	Блоки фундаментов железобетонные водопропускных труб Ф9.302, размерами 2420 мм х 3020 мм х 700 мм ГОСТ 13015-2012 /ТП 501.1 - 177.93/ *шт*	4	81790		327160				

12	30-23-140	Блоки фундаментов железобетонные водопропускных труб Ф9.403 ГОСТ 13015-2012 /ТП501.1-177.93/	*шт*	1	106327		106327		
13	Е30-64-9	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных труб отверстием 2 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3,5; 5 м	*м3*	128,44	3837,06	753,75	492832	96812	145247	4,96	637
					841,5	195,98	108082	25172	109	0,67	86
14	Е13-13-1	Слой битумной грунтовки бетонных поверхностей ктрр1=0,57; ктрм1=0,57; кзпр1=0,57; кэкс1=0,57; кзпм1=0,57; кмат1=0,57; ктрр2=0,57;	*м2*	490	13,91	0,04	6816	20	2029	0,01342	7
					4,59	0,01	2249	5	90	0,00006	–
15	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной из 2-слоев стеклоткани между тремя слоями битумной мастики ктрр1=0,45; ктрм1=0,45; кзпр1=0,45; кэкс1=0,45; кзпм1=0,45; кмат1=0,45;	*м2*	245	488,61	9,3	119709	2279	19842	0,4095	100
					70,88	3,42	17366	838	109	0,01674	4
16	1-1-966	Ткань стеклянная для гидроизоляций проезжей части мостов, марка А-1 (ГОСТ 8481-75)	*100м2*	5,733	21800		124979				
17	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты ктрр1=1,97; ктрм1=1,97; кзпр1=1,971; кэкс1=1,97; кзпм1=1,97; кмат1=1,97;	*м3*	7	3045,86	76,18	21321	533	4883	3,9203	27
					612	28,05	4284	196	109	0,13692	1
18	Е6-1-1	Проливка щебеночного слоя цементным раствором ктрр1=1,431; ктрм1=1,431; кзпр1=1,431; кэкс1=1,431; кзпм1=1,432; кмат1=1,432;	*м3*	1,4	6063,59	94,49	8489	132	464	1,93185	3
					280,12	35,7	392	50	105	0,1743	–
19	Е30-13-3	Монолитный бетон под изоляцию кл.В20 ктрр1=1,391; ктрм1=1,391; кзпр1=1,392; кэкс1=1,391; кзпм1=1,391; кмат1=1,413;	*м3*	3,83	13154,46	1635,88	50382	6265	11365	13,24232	51
					2229,98	492,35	8541	1886	109	2,00652	8

20 П8-176-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 180 км, 1 класс груза	500	646,3	646,3	323150	323150	–	–	–
	т		–	–	–	–	100	–	–
Раздел 3 ПК 59+21.30									
21 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 /0,5-0,63/м3, (0,4м)	130,5	35,29	33,19	4605	4331	1421	0,0146	2
	м3 грунта		2,1	9,13	274	1191	97	0,0317	4
22 Е1-138-5	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну менее 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; кмат1=1,05;	140	87,67	60,83	12274	8516	5040	0,11865	17
	м2 уплотненной поверхности основания		16,42	20,69	2299	2897	97	0,07505	11
23 Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки ктрр1=1,97; ктрм1=1,971; кзпр1=1,971; кэкс1=1,97; кзпм1=1,964; кмат1=1,97;	9,1	3045,77	76,09	27717	692	6348	3,9203	36
	м3		612	27,97	5569	255	109	0,13698	1
24 Е30-6-1	Устройство сборных фундаментов бетонных ктрр1=1,04; ктрм1=1,04; кзпр1=1,039; кэкс1=1,039; кзпм1=1,039; кмат1=1,04;	61,44	1828,33	958,48	112333	58889	44400	2,5376	156
	м3		413,78	249,2	25423	15311	109	0,8528	52
25 30-23-140	Блоки фундаментов железобетонные водопропускных труб Ф9.302, размерами 2420 мм х 3020 мм х 700 мм ГОСТ 13015-2012 /ТП501.1-177.93/	1	81790		81790				
	шт								
26 Е30-64-9	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных труб отверстием 2 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3,5; 5 м	60,84	3837,06	753,75	233447	45858	68801	4,96	302
	м3		841,5	195,98	51197	11923	109	0,67	41
27 Е13-13-1	Слой битумной грунтовки бетонных поверхностей ктрр1=0,569; ктрм1=0,569; кзпр1=0,569; кэкс1=0,569; кзпм1=0,569; кмат1=0,57;	231,9	13,91	0,04	3226	9	959	0,0235	5

	м2								
			4,59	0,01	1064	2	90	0,00006	–
28 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной из 2-слоев стеклоткани между тремя слоями битумной мастики ктрр1=0,45; ктрм1=0,45; кзпр1=0,45; кэкс1=0,45; кзпм1=0,45; кмат1=0,45;	115,95	488,61	9,3	56654	1078	9391	0,4095	47
	м2								
			70,88	3,42	8219	397	109	0,01674	2
29 1-1-966	Ткань стеклянная для гидроизоляций проезжей части мостов, марка А-1 (ГОСТ 8481-75)	2,71323	21800		59148				
	100м2								
30 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты ктрр1=1,97; ктрм1=1,97; кзпр1=1,971; кэкс1=1,97; кзпм1=1,97; кмат1=1,97;	7	3045,86	76,18	21321	533	4883	3,9203	27
	м3								
			612	28,05	4284	196	109	0,13692	1
31 Е6-1-1	Проливка щебеночного слоя цементным раствором ктрр1=1,431; ктрм1=1,431; кзпр1=1,431; кэкс1=1,431; кзпм1=1,432; кмат1=1,432;	1,4	6063,59	94,49	8489	132	464	1,93185	3
	м3								
			280,12	35,7	392	50	105	0,1743	–
32 Е30-13-3	Монолитный бетон под изоляцию кл.В20 ктрр1=1,391; ктрм1=1,391; кзпр1=1,392; кэкс1=1,391; кзпм1=1,391; кмат1=1,413;	1,81	13154,46	1635,88	23810	2961	5370	13,24232	24
	м3								
			2229,98	492,35	4036	891	109	2,00652	4
33 П8-176-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 180 км, 1 класс груза	300	646,3	646,3	193890	193890	–	–	–
	т								
			–	–	–	–	100	–	–
	Всего прямые затраты				**9258138**	**7230458**			**2933**
					459377	**1292555**			**4465**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1568301				
	Накладные расходы, тенге				1746293				
	- заработная плата, тенге				261944				
	- трудоемкость, чел-ч				873				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				660266				

Всего	**11664697**
Временные здания и сооружения (3,44 %)	401266
- сметная заработная плата, тенге	56579
- нормативная трудоемкость, чел-ч	321
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12065963**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**33024541**
- материалы, тенге	4292440
- сметная заработная плата, тенге	5666835
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8592
Налог (2 %)	660491
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**33685032**
НДС (12 %)	4042204
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**37727236**

Заказчик _____ **Кошик А.А.**

Подрядчик _____ **Проскурин В.В.**

ИП Жамалов
Инженер по технолог-му
сопровождению за ходом
работ Мухаметалин А.Е.

ООО «Профстрой»
Строительный контроль
Краснов В И