Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №23"
Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания коммунального государственного учреждения "Общеобразовательная средняя школа №23"
Основание: дополнительное соглашение № 1 от 13.07.2017г.к договору №3 от 31.03.2017г.

АКТ №2

приемки выполненных работ и произведенных затрат за **июль 2017г.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт I ЭТАЖА										
		8)Коридор БЛОК А								
1	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	70	6,77	0,23	474	16	509	0,05	3
		1м		6,54	0,02	458	2	110,7	--	--
2	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	80	745,72	40,55	59657	3244	35677	2,72	218
		м2		465,18	6,74	37214	540	94,5	0,04	3
3	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	4,5	1334,51	81,34	6005	366	3346	4,62	21
		м2		773,20	13,55	3479	61	94,5	0,07	--
4	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	3,75	869,99	41,47	3262	156	2067	3,36	13
		м2		576,53	6,89	2162	26	94,5	0,04	--
5	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	6	258,68	25,49	1552	153	1537	1,54	9
		шт		233,20	3,97	1399	24	108	0,03	--
6	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	14,04	89,88	8,17	1262	115	1259	0,55	8
		м2		81,71	1,30	1147	18	108	0,01	--
7	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с	14,04	5206,00	--	73092	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	7,8	2030,00	--	15834	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
10	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	4,14	71,86	7,86	297	33	292	0,44	2
		м2		64,00	1,25	265	5	108	0,01	--
11	С12062-6	Блоки дверные	4,14	3760,00	--	15566	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 1 (КЛАСС)								
14	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	55	20,86	1,12	1147	61	1212	0,14	8
		1м2		19,74	0,17	1086	9	110,7	--	--
15	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
		1м		6,54	0,02	196	1	110,7	--	--
16	Е0157-6-1	Острожка ручным рубанком дощатых покрытий площадью до 5 м2	55	144,48	--	7946	--	8797	0,92	50
		1м2		144,48	--	7946	--	110,7	--	--
17	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	80	745,72	40,55	59657	3244	35677	2,72	218
		м2		465,18	6,74	37214	540	94,5	0,04	3
18	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	11,88	1334,51	81,34	15854	966	8832	4,62	55
		м2		773,20	13,55	9186	161	94,5	0,07	1
19	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,5	869,99	41,47	4785	228	3032	3,36	18
		м2		576,53	6,89	3171	38	94,5	0,04	--
20	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	258,68	25,49	1293	127	1281	1,54	8
		шт		233,20	3,97	1166	20	108	0,03	--
21	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	10,98	89,88	8,17	987	90	984	0,55	6
		м2		81,71	1,30	897	14	108	0,01	--
22	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,62	5206,00	--	8434	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными	9,36	5206,00	--	48728	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	6,2	2030,00	--	12586	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
26	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
27	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
29	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 2 (КЛАСС)								
30	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	56	20,86	1,12	1168	62	1234	0,14	8
		1м2		19,74	0,17	1105	9	110,7	--	--
31	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
		1м		6,54	0,02	196	1	110,7	--	--
32	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	56	61,60	5,87	3449	329	3516	0,40	23
		1м2		55,73	1,00	3121	56	110,7	0,01	1
33	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	56	781,73	1,37	43777	77	4360	0,46	26
		1м2		70,12	0,22	3926	12	110,7	--	--
34	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	56	333,08	16,81	18652	941	6546	0,70	39
		1м2		102,95	2,65	5765	149	110,7	0,01	1
35	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	80	745,72	40,55	59657	3244	35677	2,72	218
		м2		465,18	6,74	37214	540	94,5	0,04	3
36	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	11,88	1334,51	81,34	15854	966	8832	4,62	55
		м2		773,20	13,55	9186	161	94,5	0,07	1
37	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,6	869,99	41,47	4872	232	3087	3,36	19
		м2		576,53	6,89	3229	39	94,5	0,04	--
38	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	258,68	25,49	1293	127	1281	1,54	8
		шт		233,20	3,97	1166	20	108	0,03	--
39	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	10,98	89,88	8,17	987	90	984	0,55	6
		м2		81,71	1,30	897	14	108	0,01	--
40	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,62	5206,00	--	8434	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	9,36	5206,00	--	48728	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	6,2	2030,00	--	12586	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
44	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
45	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
47	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 3 (КЛАСС)								
48	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	53	20,86	1,12	1105	59	1168	0,14	7
		1м2		19,74	0,17	1046	9	110,7	--	--
49	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
		1м		6,54	0,02	196	1	110,7	--	--
50	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	53	61,60	5,87	3265	311	3328	0,40	21
		1м2		55,73	1,00	2954	53	110,7	0,01	1
51	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	53	781,73	1,37	41432	73	4126	0,46	24
		1м2		70,12	0,22	3716	11	110,7	--	--
52	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	53	333,08	16,81	17653	891	6196	0,70	37
		1м2		102,95	2,65	5456	141	110,7	0,01	1
53	Е0157-11-1	Заделка выбоин в цементной стяжке	14	114,24	3,30	1599	46	1206	0,49	7
		1место		77,33	0,52	1083	7	110,7	--	--
54	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	75	745,72	40,55	55929	3041	33448	2,72	204
		м2		465,18	6,74	34889	506	94,5	0,04	3
55	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	13,84	1334,51	81,34	18470	1126	10290	4,62	64
		м2		773,20	13,55	10701	188	94,5	0,07	1
56	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,3	869,99	41,47	4611	220	2922	3,36	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		576,53	6,89	3056	37	94,5	0,04	--
57	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	6	258,68	25,49	1552	153	1537	1,54	9
		шт		233,20	3,97	1399	24	108	0,03	--
58	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	14,04	89,88	8,17	1262	115	1259	0,55	8
		м2		81,71	1,30	1147	18	108	0,01	--
59	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	14,04	5206,00	--	73092	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
60	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	7,8	2030,00	--	15834	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
62	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
63	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
64	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
65	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		4,5,6,7- САНУЗЕЛ, УМЫВАЛЬНАЯ								
66	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	18	139,96	12,67	2519	228	2576	0,84	15
		1м2		127,28	2,00	2291	36	110,7	0,02	--
67	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	24	24,91	0,23	598	5	656	0,17	4
		1м		24,68	0,02	592	1	110,7	--	--
68	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	24	185,00	2,71	4440	65	1600	0,35	8
		1м		59,81	0,41	1435	10	110,7	--	--
69	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	18	333,08	16,81	5995	303	2104	0,70	13
		1м2		102,95	2,65	1853	48	110,7	0,01	--
70	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	78,64	159,79	28,30	12566	2225	10143	0,89	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		131,50	4,99	10341	393	94,5	0,03	2
71	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	2,1	869,99	41,47	1827	87	1158	3,36	7
		м2		576,53	6,89	1211	14	94,5	0,04	--
72	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	258,68	25,49	517	51	512	1,54	3
		шт		233,20	3,97	466	8	108	0,03	--
73	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	1,68	89,88	8,17	151	14	151	0,55	1
		м2		81,71	1,30	137	2	108	0,01	--
74	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,68	5206,00	--	8746	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
75	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	5,6	2030,00	--	11368	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки откосов цементным раствором после разборки дверного блока	3,36	1334,51	81,34	4484	273	2498	4,62	16
		м2		773,20	13,55	2598	46	94,5	0,07	--
77	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой	4	385,02	36,18	1540	145	1522	2,35	9
		шт		348,84	3,48	1395	14	108	0,22	1
78	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	5,88	71,86	7,86	423	46	414	0,44	3
		м2		64,00	1,25	376	7	108	0,01	--
79	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7	5,88	4250,00	--	24990	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
80	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
81	С11011-816	Замок врезной	4	583,00	--	2332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 10(КЛАСС)								
82	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	55	20,86	1,12	1147	61	1212	0,14	8
		1м2		19,74	0,17	1086	9	110,7	--	--
83	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
		1м		6,54	0,02	196	1	110,7	--	--
84	Е0157-6-1	Острожка ручным рубанком дощатых покрытий площадью до 5 м2	55	144,48	--	7946	--	8797	0,92	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		144,48	--	7946	--	110,7	--	--
85	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	80	745,72	40,55	59657	3244	35677	2,72	218
		м2		465,18	6,74	37214	540	94,5	0,04	3
86	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	11,88	1334,51	81,34	15854	966	8832	4,62	55
		м2		773,20	13,55	9186	161	94,5	0,07	1
87	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,5	869,99	41,47	4785	228	3032	3,36	18
		м2		576,53	6,89	3171	38	94,5	0,04	--
88	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	258,68	25,49	1293	127	1281	1,54	8
		шт		233,20	3,97	1166	20	108	0,03	--
89	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	10,98	89,88	8,17	987	90	984	0,55	6
		м2		81,71	1,30	897	14	108	0,01	--
90	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,62	5206,00	--	8434	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
91	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	9,36	5206,00	--	48728	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
92	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные металлопластиковые	6,2	2030,00	--	12586	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
94	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
95	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
97	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 11(КЛАСС)								
98	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	55	20,86	1,12	1147	61	1212	0,14	8
		1м2		19,74	0,17	1086	9	110,7	--	--
99	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
		1м		6,54	0,02	196	1	110,7	--	--
100	Е0157-6-1	Острожка ручным рубанком дощатых покрытий площадью до 5 м2	55	144,48	--	7946	--	8797	0,92	50
		1м2		144,48	--	7946	--	110,7	--	--
101	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	80	745,72	40,55	59657	3244	35677	2,72	218
		м2		465,18	6,74	37214	540	94,5	0,04	3
102	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	11,88	1334,51	81,34	15854	966	8832	4,62	55
		м2		773,20	13,55	9186	161	94,5	0,07	1
103	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,5	869,99	41,47	4785	228	3032	3,36	18
		м2		576,53	6,89	3171	38	94,5	0,04	--
104	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	258,68	25,49	1293	127	1281	1,54	8
		шт		233,20	3,97	1166	20	108	0,03	--
105	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	10,98	89,88	8,17	987	90	984	0,55	6
		м2		81,71	1,30	897	14	108	0,01	--
106	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,62	5206,00	--	8434	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	9,36	5206,00	--	48728	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
108	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные металлопластиковые	6,2	2030,00	--	12586	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
110	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
111	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
112	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
113	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		36)КОРИДОР (ПЕРЕХОД)								
114	Е0157-20-2	Ремонт ступеней лестниц	2,43	1938,83	17,82	4711	43	795	1,84	4
		1м2		292,74	2,78	711	7	110,7	0,03	--
115	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	40	6,77	0,23	271	9	291	0,05	2
		1м		6,54	0,02	262	1	110,7	--	--
116	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	105,2	745,72	40,55	78450	4266	46916	2,72	286
		м2		465,18	6,74	48937	709	94,5	0,04	4
117	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	19,04	1334,51	81,34	25409	1549	14156	4,62	88
		м2		773,20	13,55	14722	258	94,5	0,07	1
118	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,49	869,99	41,47	4776	228	3027	3,36	18
		м2		576,53	6,89	3165	38	94,5	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	8	258,68	25,49	2069	204	2049	1,54	12
		шт		233,20	3,97	1866	32	108	0,03	--
120	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	12,96	89,88	8,17	1165	106	1162	0,55	7
		м2		81,71	1,30	1059	17	108	0,01	--
121	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	12,96	5206,00	--	67470	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
122	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	8	2030,00	--	16240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
124	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	4,14	71,86	7,86	297	33	292	0,44	2
		м2		64,00	1,25	265	5	108	0,01	--
125	С12062-6	Блоки дверные	4,14	3760,00	--	15566	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
126	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
127	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		13) КОРИДОР БЛОК Б								
128	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	70	6,77	0,23	474	16	509	0,05	3
		1м		6,54	0,02	458	2	110,7	--	--
129	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	80	745,72	40,55	59657	3244	35677	2,72	218
		м2		465,18	6,74	37214	540	94,5	0,04	3
130	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	4,5	1334,51	81,34	6005	366	3346	4,62	21
		м2		773,20	13,55	3479	61	94,5	0,07	--
131	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	3,75	869,99	41,47	3262	156	2067	3,36	13
		м2		576,53	6,89	2162	26	94,5	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	6	258,68	25,49	1552	153	1537	1,54	9
		шт		233,20	3,97	1399	24	108	0,03	--
133	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	14,04	89,88	8,17	1262	115	1259	0,55	8
		м2		81,71	1,30	1147	18	108	0,01	--
134	С12061-186 Изм. и	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	14,04	5206,00	--	73092	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
135	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	7,8	2030,00	--	15834	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
137	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	4,14	71,86	7,86	297	33	292	0,44	2
		м2		64,00	1,25	265	5	108	0,01	--
138	С12062-6	Блоки дверные	4,14	3760,00	--	15566	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
139	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
140	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 22(КЛАСС)								
141	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	56	20,86	1,12	1168	62	1234	0,14	8
		1м2		19,74	0,17	1105	9	110,7	--	--
142	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
		1м		6,54	0,02	196	1	110,7	--	--
143	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	56	61,60	5,87	3449	329	3516	0,40	23
		1м2		55,73	1,00	3121	56	110,7	0,01	1
144	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	56	781,73	1,37	43777	77	4360	0,46	26
		1м2		70,12	0,22	3926	12	110,7	--	--
145	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	56	333,08	16,81	18652	941	6546	0,70	39
		1м2		102,95	2,65	5765	149	110,7	0,01	1
146	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	80	745,72	40,55	59657	3244	35677	2,72	218
		м2		465,18	6,74	37214	540	94,5	0,04	3
147	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов	11,88	1334,51	81,34	15854	966	8832	4,62	55
		м2		773,20	13,55	9186	161	94,5	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,6	869,99	41,47	4872	232	3087	3,36	19
		м2		576,53	6,89	3229	39	94,5	0,04	--
149	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	258,68	25,49	1293	127	1281	1,54	8
		шт		233,20	3,97	1166	20	108	0,03	--
150	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	10,98	89,88	8,17	987	90	984	0,55	6
		м2		81,71	1,30	897	14	108	0,01	--
151	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,62	5206,00	--	8434	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
152	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	9,36	5206,00	--	48728	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
153	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	6,2	2030,00	--	12586	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
155	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
156	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
157	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
158	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 21(КОРИДОР)								
159	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	19,8	20,86	1,12	413	22	436	0,14	3
		1м2		19,74	0,17	391	3	110,7	--	--
160	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	22,5	6,77	0,23	152	5	163	0,05	1
		1м		6,54	0,02	147	1	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	Е0157-6-1	Острожка ручным рубанком дощатых покрытий площадью до 5 м2	19,8	144,48	--	2861	--	3167	0,92	18
		1м2		144,48	--	2861	--	110,7	--	--
162	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1,9	745,72	40,55	1417	77	847	2,72	5
		м2		465,18	6,74	884	13	94,5	0,04	--
163	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,8	1334,51	81,34	2402	146	1338	4,62	8
		м2		773,20	13,55	1392	24	94,5	0,07	--
164	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-	1,5	869,99	41,47	1305	62	827	3,36	5
		м2		576,53	6,89	865	10	94,5	0,04	--
165	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
166	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
167	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
168	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
169	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 35(КЛАСС)								
170	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	54	20,86	1,12	1126	60	1190	0,14	7
		1м2		19,74	0,17	1066	9	110,7	--	--
171	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
		1м		6,54	0,02	196	1	110,7	--	--
172	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	54	61,60	5,87	3326	317	3391	0,40	22
		1м2		55,73	1,00	3009	54	110,7	0,01	1
173	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	54	781,73	1,37	42214	74	4204	0,46	25
		1м2		70,12	0,22	3786	12	110,7	--	--
174	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	54	333,08	16,81	17986	908	6313	0,70	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		102,95	2,65	5559	143	110,7	0,01	1
175	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	12	745,72	40,55	8949	487	5352	2,72	33
		м2		465,18	6,74	5582	81	94,5	0,04	--
176	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,72	1334,51	81,34	4964	303	2766	4,62	17
		м2		773,20	13,55	2876	50	94,5	0,07	--
177	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,3	869,99	41,47	4611	220	2922	3,36	18
		м2		576,53	6,89	3056	37	94,5	0,04	--
178	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой	4	258,68	25,49	1035	102	1025	1,54	6
		шт		233,20	3,97	933	16	108	0,03	--
179	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	9,36	89,88	8,17	841	76	839	0,55	5
		м2		81,71	1,30	765	12	108	0,01	--
180	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	9,36	5206,00	--	48728	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
181	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	4,2	2030,00	--	8526	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
183	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
184	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
185	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
186	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 24(КЛАСС)								
187	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	40,5	20,86	1,12	845	45	893	0,14	6
		1м2		19,74	0,17	799	7	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
		1м		6,54	0,02	196	1	110,7	--	--
189	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	40,5	61,60	5,87	2495	238	2543	0,40	16
		1м2		55,73	1,00	2257	40	110,7	0,01	--
190	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	40,5	781,73	1,37	31660	55	3153	0,46	19
		1м2		70,12	0,22	2840	9	110,7	--	--
191	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	40,5	333,08	16,81	13490	681	4734	0,70	28
		1м2		102,95	2,65	4169	107	110,7	0,01	1
192	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	12	745,72	40,55	8949	487	5352	2,72	33
		м2		465,18	6,74	5582	81	94,5	0,04	--
193	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,72	1334,51	81,34	4964	303	2766	4,62	17
		м2		773,20	13,55	2876	50	94,5	0,07	--
194	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1,5	869,99	41,47	1305	62	827	3,36	5
		м2		576,53	6,89	865	10	94,5	0,04	--
195	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	258,68	25,49	1035	102	1025	1,54	6
		шт		233,20	3,97	933	16	108	0,03	--
196	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	9,36	89,88	8,17	841	76	839	0,55	5
		м2		81,71	1,30	765	12	108	0,01	--
197	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	9,36	5206,00	--	48728	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
198	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	6,2	2030,00	--	12586	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
201	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
202	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
203	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 23(КОРИДОР)								
204	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	26	20,86	1,12	542	29	573	0,14	4
		1м2		19,74	0,17	513	4	110,7	--	--
205	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	27	6,77	0,23	183	6	196	0,05	1
		1м		6,54	0,02	177	1	110,7	--	--
206	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	26	61,60	5,87	1601	153	1633	0,40	10
		1м2		55,73	1,00	1449	26	110,7	0,01	--
207	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из	26	781,73	1,37	20325	36	2024	0,46	12
		1м2		70,12	0,22	1823	6	110,7	--	--
208	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	26	333,08	16,81	8660	437	3039	0,70	18
		1м2		102,95	2,65	2677	69	110,7	0,01	--
209	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	12	745,72	40,55	8949	487	5352	2,72	33
		м2		465,18	6,74	5582	81	94,5	0,04	--
210	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,72	1334,51	81,34	4964	303	2766	4,62	17
		м2		773,20	13,55	2876	50	94,5	0,07	--
211	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1,5	869,99	41,47	1305	62	827	3,36	5
		м2		576,53	6,89	865	10	94,5	0,04	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 33(КЛАСС)								
212	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	54	20,86	1,12	1126	60	1190	0,14	7
		1м2		19,74	0,17	1066	9	110,7	--	--
213	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м		6,54	0,02	196	1	110,7	--	--
214	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	54	61,60	5,87	3326	317	3391	0,40	22
		1м2		55,73	1,00	3009	54	110,7	0,01	1
215	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из	54	781,73	1,37	42214	74	4204	0,46	25
		1м2		70,12	0,22	3786	12	110,7	--	--
216	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	54	333,08	16,81	17986	908	6313	0,70	38
		1м2		102,95	2,65	5559	143	110,7	0,01	1
217	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	12	745,72	40,55	8949	487	5352	2,72	33
		м2		465,18	6,74	5582	81	94,5	0,04	--
218	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,72	1334,51	81,34	4964	303	2766	4,62	17
		м2		773,20	13,55	2876	50	94,5	0,07	--
219	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,3	869,99	41,47	4611	220	2922	3,36	18
		м2		576,53	6,89	3056	37	94,5	0,04	--
220	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	258,68	25,49	1035	102	1025	1,54	6
		шт		233,20	3,97	933	16	108	0,03	--
221	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	9,36	89,88	8,17	841	76	839	0,55	5
		м2		81,71	1,30	765	12	108	0,01	--
222	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	9,36	5206,00	--	48728	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
223	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Доски подоконные металлопластиковые	6,2	2030,00	--	12586	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
224	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
225	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
226	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
227	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
228	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 25(КЛАСС)								
229	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	54	20,86	1,12	1126	60	1190	0,14	7
		1м2		19,74	0,17	1066	9	110,7	--	--
230	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
		1м		6,54	0,02	196	1	110,7	--	--
231	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	54	61,60	5,87	3326	317	3391	0,40	22
		1м2		55,73	1,00	3009	54	110,7	0,01	1
232	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	54	781,73	1,37	42214	74	4204	0,46	25
		1м2		70,12	0,22	3786	12	110,7	--	--
233	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	54	333,08	16,81	17986	908	6313	0,70	38
		1м2		102,95	2,65	5559	143	110,7	0,01	1
234	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	12	745,72	40,55	8949	487	5352	2,72	33
		м2		465,18	6,74	5582	81	94,5	0,04	--
235	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,72	1334,51	81,34	4964	303	2766	4,62	17
		м2		773,20	13,55	2876	50	94,5	0,07	--
236	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,3	869,99	41,47	4611	220	2922	3,36	18
		м2		576,53	6,89	3056	37	94,5	0,04	--
237	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	258,68	25,49	1035	102	1025	1,54	6
		шт		233,20	3,97	933	16	108	0,03	--
238	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	9,36	89,88	8,17	841	76	839	0,55	5
		м2		81,71	1,30	765	12	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	9,36	5206,00	--	48728	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
240	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	6,2	2030,00	--	12586	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
241	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
242	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
243	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
244	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
245	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 26(КЛАСС)								
246	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	54	20,86	1,12	1126	60	1190	0,14	7
		1м2		19,74	0,17	1066	9	110,7	--	--
247	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
		1м		6,54	0,02	196	1	110,7	--	--
248	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	54	61,60	5,87	3326	317	3391	0,40	22
		1м2		55,73	1,00	3009	54	110,7	0,01	1
249	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	54	781,73	1,37	42214	74	4204	0,46	25
		1м2		70,12	0,22	3786	12	110,7	--	--
250	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	54	333,08	16,81	17986	908	6313	0,70	38
		1м2		102,95	2,65	5559	143	110,7	0,01	1
251	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	12	745,72	40,55	8949	487	5352	2,72	33
		м2		465,18	6,74	5582	81	94,5	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
252	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,72	1334,51	81,34	4964	303	2766	4,62	17
		м2		773,20	13,55	2876	50	94,5	0,07	--
253	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-	5,3	869,99	41,47	4611	220	2922	3,36	18
		м2		576,53	6,89	3056	37	94,5	0,04	--
254	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой	4	258,68	25,49	1035	102	1025	1,54	6
		шт		233,20	3,97	933	16	108	0,03	--
255	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	9,36	89,88	8,17	841	76	839	0,55	5
		м2		81,71	1,30	765	12	108	0,01	--
256	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	9,36	5206,00	--	48728	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
257	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	6,2	2030,00	--	12586	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
258	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
259	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
260	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
261	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
262	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 32(КОРИДОР)								
263	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	99,5	20,86	1,12	2075	111	2193	0,14	14
		1м2		19,74	0,17	1964	17	110,7	--	--
264	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	45	6,77	0,23	305	10	327	0,05	2
		1м		6,54	0,02	294	1	110,7	--	--
265	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	99,5	61,60	5,87	6129	584	6248	0,40	40
		1м2		55,73	1,00	5545	99	110,7	0,01	1
266	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	99,5	781,73	1,37	77783	136	7747	0,46	46
		1м2		70,12	0,22	6977	21	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	99,5	333,08	16,81	33141	1673	11631	0,70	70
		1м2		102,95	2,65	10243	264	110,7	0,01	1
268	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	21	745,72	40,55	15660	852	9365	2,72	57
		м2		465,18	6,74	9769	142	94,5	0,04	1
269	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	6,6	1334,51	81,34	8808	537	4907	4,62	31
		м2		773,20	13,55	5103	89	94,5	0,07	--
270	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	9,95	869,99	41,47	8656	413	5486	3,36	33
		м2		576,53	6,89	5736	69	94,5	0,04	--
271	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	6	258,68	25,49	1552	153	1537	1,54	9
		шт		233,20	3,97	1399	24	108	0,03	--
272	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	14,04	89,88	8,17	1262	115	1259	0,55	8
		м2		81,71	1,30	1147	18	108	0,01	--
273	С12061-186 Изм. и	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	14,04	5206,00	--	73092	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
274	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	6,5	2030,00	--	13195	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 27(КЛАСС)								
275	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	54	20,86	1,12	1126	60	1190	0,14	7
		1м2		19,74	0,17	1066	9	110,7	--	--
276	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
		1м		6,54	0,02	196	1	110,7	--	--
277	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	54	61,60	5,87	3326	317	3391	0,40	22
		1м2		55,73	1,00	3009	54	110,7	0,01	1
278	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	54	781,73	1,37	42214	74	4204	0,46	25
		1м2		70,12	0,22	3786	12	110,7	--	--
279	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	54	333,08	16,81	17986	908	6313	0,70	38
		1м2		102,95	2,65	5559	143	110,7	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	12	745,72	40,55	8949	487	5352	2,72	33
		м2		465,18	6,74	5582	81	94,5	0,04	--
281	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,72	1334,51	81,34	4964	303	2766	4,62	17
		м2		773,20	13,55	2876	50	94,5	0,07	--
282	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,3	869,99	41,47	4611	220	2922	3,36	18
		м2		576,53	6,89	3056	37	94,5	0,04	--
283	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	258,68	25,49	1035	102	1025	1,54	6
		шт		233,20	3,97	933	16	108	0,03	--
284	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	9,36	89,88	8,17	841	76	839	0,55	5
		м2		81,71	1,30	765	12	108	0,01	--
285	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	9,36	5206,00	--	48728	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
286	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	6,2	2030,00	--	12586	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
287	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
288	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
289	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
290	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
291	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		28,29,30,31- САНУЗЕЛ, УМЫВАЛЬНАЯ								
292	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	18	139,96	12,67	2519	228	2576	0,84	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		127,28	2,00	2291	36	110,7	0,02	--
293	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	24	24,91	0,23	598	5	656	0,17	4
		1м		24,68	0,02	592	1	110,7	--	--
294	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	24	185,00	2,71	4440	65	1600	0,35	8
		1м		59,81	0,41	1435	10	110,7	--	--
295	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	18	333,08	16,81	5995	303	2104	0,70	13
		1м2		102,95	2,65	1853	48	110,7	0,01	--
296	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	78,64	159,79	28,30	12566	2225	10143	0,89	70
		м2		131,50	4,99	10341	393	94,5	0,03	2
297	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	2,1	869,99	41,47	1827	87	1158	3,36	7
		м2		576,53	6,89	1211	14	94,5	0,04	--
298	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	258,68	25,49	517	51	512	1,54	3
		шт		233,20	3,97	466	8	108	0,03	--
299	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	1,68	89,88	8,17	151	14	151	0,55	1
		м2		81,71	1,30	137	2	108	0,01	--
300	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,68	5206,00	--	8746	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
301	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	5,6	2030,00	--	11368	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
302	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки откосов цементным раствором после разборки дверного блока	3,36	1334,51	81,34	4484	273	2498	4,62	16
		м2		773,20	13,55	2598	46	94,5	0,07	--
303	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	385,02	36,18	1540	145	1522	2,35	9
		шт		348,84	3,48	1395	14	108	0,22	1
304	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	5,88	71,86	7,86	423	46	414	0,44	3
		м2		64,00	1,25	376	7	108	0,01	--
305	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7	5,88	4250,00	--	24990	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
306	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
307	С11011-816	Замок врезной	4	583,00	--	2332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 14(КЛАСС)								
308	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	55	20,86	1,12	1147	61	1212	0,14	8
		1м2		19,74	0,17	1086	9	110,7	--	--
309	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
		1м		6,54	0,02	196	1	110,7	--	--
310	Е0157-6-1	Острожка ручным рубанком дощатых покрытий площадью до 5 м2	55	144,48	--	7946	--	8797	0,92	50
		1м2		144,48	--	7946	--	110,7	--	--
311	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	80	745,72	40,55	59657	3244	35677	2,72	218
		м2		465,18	6,74	37214	540	94,5	0,04	3
312	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	11,88	1334,51	81,34	15854	966	8832	4,62	55
		м2		773,20	13,55	9186	161	94,5	0,07	1
313	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,5	869,99	41,47	4785	228	3032	3,36	18
		м2		576,53	6,89	3171	38	94,5	0,04	--
314	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	258,68	25,49	1293	127	1281	1,54	8
		шт		233,20	3,97	1166	20	108	0,03	--
315	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	10,98	89,88	8,17	987	90	984	0,55	6
		м2		81,71	1,30	897	14	108	0,01	--
316	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,62	5206,00	--	8434	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
317	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	9,36	5206,00	--	48728	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
318	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	6,2	2030,00	--	12586	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
319	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
320	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
321	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
322	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
323	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 15(КЛАСС)								
324	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	56	20,86	1,12	1168	62	1234	0,14	8
		1м2		19,74	0,17	1105	9	110,7	--	--
325	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
		1м		6,54	0,02	196	1	110,7	--	--
326	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	56	61,60	5,87	3449	329	3516	0,40	23
		1м2		55,73	1,00	3121	56	110,7	0,01	1
327	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	56	781,73	1,37	43777	77	4360	0,46	26
		1м2		70,12	0,22	3926	12	110,7	--	--
328	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	56	333,08	16,81	18652	941	6546	0,70	39
		1м2		102,95	2,65	5765	149	110,7	0,01	1
329	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	80	745,72	40,55	59657	3244	35677	2,72	218
		м2		465,18	6,74	37214	540	94,5	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	11,88	1334,51	81,34	15854	966	8832	4,62	55
		м2		773,20	13,55	9186	161	94,5	0,07	1
331	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,6	869,99	41,47	4872	232	3087	3,36	19
		м2		576,53	6,89	3229	39	94,5	0,04	--
332	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой	5	258,68	25,49	1293	127	1281	1,54	8
		шт		233,20	3,97	1166	20	108	0,03	--
333	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	10,98	89,88	8,17	987	90	984	0,55	6
		м2		81,71	1,30	897	14	108	0,01	--
334	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,62	5206,00	--	8434	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
335	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	9,36	5206,00	--	48728	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
336	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	6,2	2030,00	--	12586	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
337	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
338	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
339	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
340	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
341	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 16(КЛАСС)								
342	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	53	20,86	1,12	1105	59	1168	0,14	7
		1м2		19,74	0,17	1046	9	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
		1м		6,54	0,02	196	1	110,7	--	--
344	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	53	61,60	5,87	3265	311	3328	0,40	21
		1м2		55,73	1,00	2954	53	110,7	0,01	1
345	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	53	781,73	1,37	41432	73	4126	0,46	24
		1м2		70,12	0,22	3716	11	110,7	--	--
346	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	53	333,08	16,81	17653	891	6196	0,70	37
		1м2		102,95	2,65	5456	141	110,7	0,01	1
347	Е0157-11-1	Заделка выбоин в цементной стяжке	14	114,24	3,30	1599	46	1206	0,49	7
		1место		77,33	0,52	1083	7	110,7	--	--
348	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	75	745,72	40,55	55929	3041	33448	2,72	204
		м2		465,18	6,74	34889	506	94,5	0,04	3
349	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	13,84	1334,51	81,34	18470	1126	10290	4,62	64
		м2		773,20	13,55	10701	188	94,5	0,07	1
350	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,3	869,99	41,47	4611	220	2922	3,36	18
		м2		576,53	6,89	3056	37	94,5	0,04	--
351	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	6	258,68	25,49	1552	153	1537	1,54	9
		шт		233,20	3,97	1399	24	108	0,03	--
352	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	14,04	89,88	8,17	1262	115	1259	0,55	8
		м2		81,71	1,30	1147	18	108	0,01	--
353	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	14,04	5206,00	--	73092	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
354	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	14,04	284,71	8,37	3997	118	2016	0,81	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		129,79	3,18	1822	45	108	0,02	--
355	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные металлопластиковые	7,8	2030,00	--	15834	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
356	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
357	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
358	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
359	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
360	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		17.18.19.20- САНУЗЕЛ, УМЫВАЛЬНАЯ								
361	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	18	139,96	12,67	2519	228	2576	0,84	15
		1м2		127,28	2,00	2291	36	110,7	0,02	--
362	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	24	24,91	0,23	598	5	656	0,17	4
		1м		24,68	0,02	592	1	110,7	--	--
363	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	18	333,08	16,81	5995	303	2104	0,70	13
		1м2		102,95	2,65	1853	48	110,7	0,01	--
364	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	2,1	869,99	41,47	1827	87	1158	3,36	7
		м2		576,53	6,89	1211	14	94,5	0,04	--
365	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой	2	258,68	25,49	517	51	512	1,54	3
		шт		233,20	3,97	466	8	108	0,03	--
366	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	1,68	89,88	8,17	151	14	151	0,55	1
		м2		81,71	1,30	137	2	108	0,01	--
367	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,68	5206,00	--	8746	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
368	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные металлопластиковые	5,6	2030,00	--	11368	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
369	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки откосов цементным раствором после разборки дверного блока	3,36	1334,51	81,34	4484	273	2498	4,62	16
		м2		773,20	13,55	2598	46	94,5	0,07	--
370	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	385,02	36,18	1540	145	1522	2,35	9
		шт		348,84	3,48	1395	14	108	0,22	1
371	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	5,88	71,86	7,86	423	46	414	0,44	3
		м2		64,00	1,25	376	7	108	0,01	--
372	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7	5,88	4250,00	--	24990	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
373	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
374	С11011-816	Замок врезной	4	583,00	--	2332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		36)КОРИДОР (ПЕРЕХОД)								
375	Е0157-20-2	Ремонт ступеней лестниц	2,43	1938,83	17,82	4711	43	795	1,84	4
		1м2		292,74	2,78	711	7	110,7	0,03	--
376	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	40	6,77	0,23	271	9	291	0,05	2
		1м		6,54	0,02	262	1	110,7	--	--
377	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	105,2	745,72	40,55	78450	4266	46916	2,72	286
		м2		465,18	6,74	48937	709	94,5	0,04	4
378	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	19,04	1334,51	81,34	25409	1549	14156	4,62	88
		м2		773,20	13,55	14722	258	94,5	0,07	1
379	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,49	869,99	41,47	4776	228	3027	3,36	18
		м2		576,53	6,89	3165	38	94,5	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
380	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	8	258,68	25,49	2069	204	2049	1,54	12
		шт		233,20	3,97	1866	32	108	0,03	--
381	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	12,96	89,88	8,17	1165	106	1162	0,55	7
		м2		81,71	1,30	1059	17	108	0,01	--
382	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	12,96	5206,00	--	67470	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
383	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	8	2030,00	--	16240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
384	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
385	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	4,14	71,86	7,86	297	33	292	0,44	2
		м2		64,00	1,25	265	5	108	0,01	--
386	С12062-6	Блоки дверные	4,14	3760,00	--	15566	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
387	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
388	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		37) ВЕСТИБЮЛЬ БЛОК В								
389	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	110	6,77	0,23	744	25	799	0,05	5
		1м		6,54	0,02	719	3	110,7	--	--
390	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	272	745,72	40,55	202835	11029	121303	2,72	740
		м2		465,18	6,74	126529	1834	94,5	0,04	10
391	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	23	869,99	41,47	20010	954	12681	3,36	77
		м2		576,53	6,89	13260	158	94,5	0,04	1
392	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
393	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	4,14	71,86	7,86	297	33	292	0,44	2
		м2		64,00	1,25	265	5	108	0,01	--
394	С12062-6	Блоки дверные	4,14	3760,00	--	15566	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
395	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
396	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		54) УМЫВАЛЬНАЯ ПЕРЕД СТОЛОВОЙ								
397	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	25	6,77	0,23	169	6	182	0,05	1
		1м		6,54	0,02	164	1	110,7	--	--
398	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов	2,6	1334,51	81,34	3470	211	1933	4,62	12
		м2		773,20	13,55	2010	35	94,5	0,07	--
399	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-	6,58	869,99	41,47	5725	273	3628	3,36	22
		м2		576,53	6,89	3794	45	94,5	0,04	--
400	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	20	745,72	40,55	14914	811	8919	2,72	54
		м2		465,18	6,74	9304	135	94,5	0,04	1
401	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	22	159,79	28,30	3515	623	2838	0,89	20
		м2		131,50	4,99	2893	110	94,5	0,03	1
402	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
403	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	4,37	71,86	7,86	314	34	308	0,44	2
		м2		64,00	1,25	280	5	108	0,01	--
404	С12062-7	Блоки дверные ДГ 23-19	4,37	3660,00	--	15994	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
405	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
406	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		45,46,47,48,49,50,51,52,53) ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ								
407	С12062-7	Блоки дверные ДГ 23-19	4,37	3660,00	--	15994	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
408	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
409	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		55) СТОЛОВАЯ								
410	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	189	745,72	40,55	140941	7664	84288	2,72	514
		м2		465,18	6,74	87919	1275	94,5	0,04	7
411	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	16,04	1334,51	81,34	21406	1305	11925	4,62	74
		м2		773,20	13,55	12402	217	94,5	0,07	1
412	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	244	869,99	41,47	212278	10119	134524	3,36	820
		м2		576,53	6,89	140673	1681	94,5	0,04	9
413	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
414	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	4,37	71,86	7,86	314	34	308	0,44	2
		м2		64,00	1,25	280	5	108	0,01	--
415	С12062-7	Блоки дверные ДГ 23-19	4,37	3660,00	--	15994	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
416	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
417	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
418	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	258,68	25,49	1293	127	1281	1,54	8
		шт		233,20	3,97	1166	20	108	0,03	--
419	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	15,12	89,88	8,17	1359	124	1355	0,55	8
		м2		81,71	1,30	1235	20	108	0,01	--
420	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	15,12	5206,00	--	78715	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
421	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные металлопластиковые	8,4	2030,00	--	17052	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		56) МОЕЧНАЯ								
422	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	17	8,56	0,11	145	2	136	0,06	1
		м2		8,45	0,02	144	--	94,5	--	--
423	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	17	745,72	40,55	12677	689	7581	2,72	46
		м2		465,18	6,74	7908	115	94,5	0,04	1
424	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	2,08	1334,51	81,34	2776	169	1546	4,62	10
		м2		773,20	13,55	1608	28	94,5	0,07	--
425	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	50	159,79	28,30	7990	1415	6449	0,89	45
		м2		131,50	4,99	6575	250	94,5	0,03	1
426	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	50	745,72	40,55	37286	2027	22298	2,72	136
		м2		465,18	6,74	23259	337	94,5	0,04	2
427	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	24,6	8,56	0,11	210	3	197	0,06	1
		м2		8,45	0,02	208	1	94,5	--	--
428	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	24,6	869,99	41,47	21402	1020	13563	3,36	83
		м2		576,53	6,89	14183	169	94,5	0,04	1
429	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	385,02	36,18	770	72	761	2,35	5
		шт		348,84	3,48	698	7	108	0,22	--
430	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	4,2	71,86	7,86	302	33	296	0,44	2
		м2		64,00	1,25	269	5	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
431	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	4,2	4010,00	--	16842	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
432	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
433	С11011-816	Замок врезной	2	583,00	--	1166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		57) КУХНЯ								
434	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	51	8,56	0,11	436	6	408	0,06	3
		м2		8,45	0,02	431	1	94,5	--	--
435	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	51	745,72	40,55	38032	2068	22744	2,72	139
		м2		465,18	6,74	23724	344	94,5	0,04	2
436	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,68	1334,51	81,34	4911	299	2736	4,62	17
		м2		773,20	13,55	2845	50	94,5	0,07	--
437	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	58	159,79	28,30	9268	1641	7481	0,89	52
		м2		131,50	4,99	7627	290	94,5	0,03	2
438	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	58	745,72	40,55	43252	2352	25866	2,72	158
		м2		465,18	6,74	26980	391	94,5	0,04	2
439	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	66	8,56	0,11	565	7	528	0,06	4
		м2		8,45	0,02	558	2	94,5	--	--
440	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	66	869,99	41,47	57419	2737	36388	3,36	222
		м2		576,53	6,89	38051	455	94,5	0,04	3
441	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
442	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	3,45	71,86	7,86	248	27	243	0,44	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		64,00	1,25	221	4	108	0,01	--
443	С12062-6	Блоки дверные ДГ 23-15	3,45	3760,00	--	12972	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
444	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
445	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
446	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530,00	--	530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
447	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой	3	258,68	25,49	776	76	768	1,54	5
		шт		233,20	3,97	700	12	108	0,03	--
448	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	6,48	89,88	8,17	582	53	581	0,55	4
		м2		81,71	1,30	529	8	108	0,01	--
449	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	6,48	5206,00	--	33735	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
450	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	3,6	2030,00	--	7308	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
451	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	3	530,00	--	1590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		62)РАЗДЕВАЛКА								
452	Е0157-2-12	Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	14	20,27	1,04	284	15	301	0,13	2
		1м2		19,22	0,17	269	2	110,7	--	--
453	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	14	20,86	1,12	292	16	309	0,14	2
		1м2		19,74	0,17	276	2	110,7	--	--
454	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	18	6,77	0,23	122	4	131	0,05	1
		1м		6,54	0,02	118	--	110,7	--	--
455	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	14	781,73	1,37	10944	19	1090	0,46	6
		1м2		70,12	0,22	982	3	110,7	--	--
456	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	14	333,08	16,81	4663	235	1637	0,70	10
		1м2		102,95	2,65	1441	37	110,7	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
457	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	48	745,72	40,55	35794	1946	21406	2,72	131
		м2		465,18	6,74	22329	324	94,5	0,04	2
458	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	2,98	1334,51	81,34	3977	242	2216	4,62	14
		м2		773,20	13,55	2304	40	94,5	0,07	--
459	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	14	869,99	41,47	12180	581	7719	3,36	47
		м2		576,53	6,89	8071	96	94,5	0,04	1
460	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	258,68	25,49	259	25	256	1,54	2
		шт		233,20	3,97	233	4	108	0,03	--
461	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	2,16	89,88	8,17	194	18	194	0,55	1
		м2		81,71	1,30	176	3	108	0,01	--
462	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	2,16	5206,00	--	11245	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
463	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	1,2	2030,00	--	2436	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
464	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	385,02	36,18	770	72	761	2,35	5
		шт		348,84	3,48	698	7	108	0,22	--
465	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	4,2	71,86	7,86	302	33	296	0,44	2
		м2		64,00	1,25	269	5	108	0,01	--
466	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	4,2	4010,00	--	16842	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
467	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
468	С11011-816	Замок врезной	2	583,00	--	1166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		58) КОРИДОР								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
469	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	18	6,77	0,23	122	4	131	0,05	1
		1м		6,54	0,02	118	--	110,7	--	--
470	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	90	745,72	40,55	67115	3649	40137	2,72	245
		м2		465,18	6,74	41866	607	94,5	0,04	3
471	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,84	1334,51	81,34	5125	312	2855	4,62	18
		м2		773,20	13,55	2969	52	94,5	0,07	--
472	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	2,83	869,99	41,47	2462	117	1560	3,36	10
		м2		576,53	6,89	1632	19	94,5	0,04	--
473	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
474	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	4,14	71,86	7,86	297	33	292	0,44	2
		м2		64,00	1,25	265	5	108	0,01	--
475	С12062-6	Блоки дверные	4,14	3760,00	--	15566	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
476	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
477	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
478	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	258,68	25,49	517	51	512	1,54	3
		шт		233,20	3,97	466	8	108	0,03	--
479	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	4,32	89,88	8,17	388	35	387	0,55	2
		м2		81,71	1,30	353	6	108	0,01	--
480	С12061-184 Изм. и	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	4,32	5206,00	--	22490	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
481	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Доски подоконные металлопластиковые	2,4	2030,00	--	4872	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
482	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
483	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	3,45	71,86	7,86	248	27	243	0,44	2
		м2		64,00	1,25	221	4	108	0,01	--
484	С12062-6	Блоки дверные ДГ 23-15	3,45	3760,00	--	12972	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
485	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
486	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		59-60) ТУАЛЕТ, УМЫВАЛЬНАЯ								
487	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	2,5	139,96	12,67	350	32	358	0,84	2
		1м2		127,28	2,00	318	5	110,7	0,02	--
488	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных	2,5	349,88	16,81	875	42	339	0,81	2
		1м2		119,75	2,65	299	7	110,7	0,01	--
489	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	30	745,72	40,55	22372	1216	13379	2,72	82
		м2		465,18	6,74	13955	202	94,5	0,04	1
490	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	2,08	1334,51	81,34	2776	169	1546	4,62	10
		м2		773,20	13,55	1608	28	94,5	0,07	--
491	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	18	159,79	28,30	2876	509	2322	0,89	16
		м2		131,50	4,99	2367	90	94,5	0,03	1
492	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	18	8,56	0,11	154	2	144	0,06	1
		м2		8,45	0,02	152	--	94,5	--	--
493	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	18	745,72	40,55	13423	730	8027	2,72	49
		м2		465,18	6,74	8373	121	94,5	0,04	1
494	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	2,5	8,56	0,11	21	--	20	0,06	--
		м2		8,45	0,02	21	--	94,5	--	--
495	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	2,5	869,99	41,47	2175	104	1378	3,36	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		576,53	6,89	1441	17	94,5	0,04	--
496	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	385,02	36,18	770	72	761	2,35	5
		шт		348,84	3,48	698	7	108	0,22	--
497	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,94	71,86	7,86	211	23	207	0,44	1
		м2		64,00	1,25	188	4	108	0,01	--
498	С12062-2	Блоки дверные ДГ 21-7	2,94	4250,00	--	12495	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
499	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
500	С11011-816	Замок врезной	2	583,00	--	1166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		61) ДУШЕВАЯ								
501	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1,7	139,96	12,67	238	22	243	0,84	1
		1м2		127,28	2,00	216	3	110,7	0,02	--
502	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных	1,7	349,88	16,81	595	29	230	0,81	1
		1м2		119,75	2,65	204	5	110,7	0,01	--
503	Е0165-24-4	Прочистка сливного трапа	1	526,50	--	527	--	607	3,28	3
		шт		526,50	--	527	--	115,2	--	--
504	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	12	159,79	28,30	1918	340	1548	0,89	11
		м2		131,50	4,99	1578	60	94,5	0,03	--
505	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	12	8,56	0,11	103	1	96	0,06	1
		м2		8,45	0,02	101	--	94,5	--	--
506	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	12	745,72	40,55	8949	487	5352	2,72	33
		м2		465,18	6,74	5582	81	94,5	0,04	--
507	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,6	1334,51	81,34	2135	130	1190	4,62	7
		м2		773,20	13,55	1237	22	94,5	0,07	--
508	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1,7	869,99	41,47	1479	71	937	3,36	6
		м2		576,53	6,89	980	12	94,5	0,04	--
509	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
510	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	1,47	71,86	7,86	106	12	104	0,44	1
		м2		64,00	1,25	94	2	108	0,01	--
511	С12062-2	Блоки дверные ДГ 21-7	1,47	4250,00	--	6248	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
512	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
513	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		63) ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА								
514	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	40	159,79	28,30	6392	1132	5159	0,89	36
		м2		131,50	4,99	5260	200	94,5	0,03	1
515	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	40	8,56	0,11	342	4	320	0,06	2
		м2		8,45	0,02	338	1	94,5	--	--
516	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	40	745,72	40,55	29829	1622	17839	2,72	109
		м2		465,18	6,74	18607	270	94,5	0,04	1
517	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,96	1334,51	81,34	2616	159	1457	4,62	9
		м2		773,20	13,55	1515	27	94,5	0,07	--
518	Е0162-10-6	Улучшенная масляная окраска откосов за 2 раза с	1,96	220,78	0,17	433	--	297	1,01	2
		м2		160,55	0,04	315	--	94,5	--	--
519	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	10,2	869,99	41,47	8874	423	5624	3,36	34
		м2		576,53	6,89	5881	70	94,5	0,04	--
520	Е0156-12-1	Снятие дверных заполнений	2,52	71,86	7,86	181	20	178	0,44	1
		м2		64,00	1,25	161	3	108	0,01	--
521	Е0120-28-5	Установка дверей герметических утепленных	1	38353,61	146,08	38354	146	646	2,40	2
		шт		450,90	54,00	451	54	128	0,26	--
522	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		64) СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
523	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	24	159,79	28,30	3835	679	3096	0,89	21
		м2		131,50	4,99	3156	120	94,5	0,03	1
524	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	24	8,56	0,11	205	3	192	0,06	1
		м2		8,45	0,02	203	1	94,5	--	--
525	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	24	745,72	40,55	17897	973	10703	2,72	65
		м2		465,18	6,74	11164	162	94,5	0,04	1
526	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	21	745,72	40,55	15660	852	9365	2,72	57
		м2		465,18	6,74	9769	142	94,5	0,04	1
527	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,96	1334,51	81,34	2616	159	1457	4,62	9
		м2		773,20	13,55	1515	27	94,5	0,07	--
528	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	8,4	8,56	0,11	72	1	67	0,06	--
		м2		8,45	0,02	71	--	94,5	--	--
529	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	8,4	869,99	41,47	7308	348	4631	3,36	28
		м2		576,53	6,89	4843	58	94,5	0,04	--
530	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков,	8,4	653,13	0,13	5486	1	525	0,41	3
		м2		66,13	0,06	556	1	94,5	--	--
		66,69,70) КОРИДОР								
531	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	112	6,77	0,23	758	26	814	0,05	5
		1м		6,54	0,02	732	3	110,7	--	--
532	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	332	745,72	40,55	247578	13462	148061	2,72	903
		м2		465,18	6,74	154440	2239	94,5	0,04	12
533	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	5,88	1334,51	81,34	7847	478	4372	4,62	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		773,20	13,55	4546	80	94,5	0,07	--
534	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	46,8	869,99	41,47	40716	1941	25802	3,36	157
		м2		576,53	6,89	26982	322	94,5	0,04	2
535	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	385,02	36,18	1155	109	1142	2,35	7
		шт		348,84	3,48	1047	10	108	0,22	1
536	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	11,04	71,86	7,86	793	87	778	0,44	5
		м2		64,00	1,25	707	14	108	0,01	--
537	С12062-6	Блоки дверные ДГ 23-15	6,9	3760,00	--	25944	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
538	С12062-7	Блоки дверные ДГ 23-18	4,14	3660,00	--	15152	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
539	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
540	С11011-816	Замок врезной	3	583,00	--	1749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		65) СКЛАД								
541	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	10	61,60	5,87	616	59	628	0,40	4
		1м2		55,73	1,00	557	10	110,7	0,01	--
542	Е0157-17-3	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм	10	1970,95	6,28	19709	63	1885	1,08	11
		1м2		169,32	1,00	1693	10	110,7	0,01	--
543	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	12	6,77	0,23	81	3	87	0,05	1
		1м		6,54	0,02	78	--	110,7	--	--
544	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных	0,1	33086,11	11250,13	3309	1125	1997	109,20	11
		т		19656,00	2528,80	1966	253	90	8,83	1
545	С12021-268	Сварная решетка	0,1	134000,00	--	13400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
546	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,8	22,97	0,06	110	--	30	0,04	--
		м2		6,97	0,02	33	--	90	--	--
547	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	36	745,72	40,55	26846	1460	16055	2,72	98
		м2		465,18	6,74	16746	243	94,5	0,04	1
548	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	10,9	869,99	41,47	9483	452	6009	3,36	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		576,53	6,89	6284	75	94,5	0,04	--
		96) СПОРТЗАЛ								
549	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	55,08	5206,00	--	286746	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
550	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	34	530,00	--	18020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
551	С11011-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,399	53400,00	--	21307	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
		75,90) СКЛАД								
552	Е0157-2-12	Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	13,9	20,27	1,04	282	15	298	0,13	2
		1м2		19,22	0,17	267	2	110,7	--	--
553	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	13,9	20,86	1,12	290	16	306	0,14	2
		1м2		19,74	0,17	274	2	110,7	--	--
554	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	18	6,77	0,23	122	4	131	0,05	1
		1м		6,54	0,02	118	--	110,7	--	--
555	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	13,9	781,73	1,37	10866	19	1082	0,46	6
		1м2		70,12	0,22	975	3	110,7	--	--
556	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	13,9	333,08	16,81	4630	234	1625	0,70	10
		1м2		102,95	2,65	1431	37	110,7	0,01	--
557	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	57	745,72	40,55	42506	2311	25420	2,72	155
		м2		465,18	6,74	26515	384	94,5	0,04	2
558	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,68	1334,51	81,34	2242	137	1249	4,62	8
		м2		773,20	13,55	1299	23	94,5	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
559	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	2	869,99	41,47	1740	83	1103	3,36	7
		м2		576,53	6,89	1153	14	94,5	0,04	--
560	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
561	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	1,89	71,86	7,86	136	15	133	0,44	1
		м2		64,00	1,25	121	2	108	0,01	--
562	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9	1,89	4010,00	--	7579	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
563	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
564	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		76,77) САН-УЗЕЛ								
565	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	6,2	139,96	12,67	868	79	887	0,84	5
		1м2		127,28	2,00	789	12	110,7	0,02	--
566	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементны	6,2	333,08	16,81	2065	104	725	0,70	4
		1м2		102,95	2,65	638	16	110,7	0,01	--
567	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	2	24,91	0,23	50	--	55	0,17	--
		1м		24,68	0,02	49	--	110,7	--	--
568	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	20	159,79	28,30	3196	566	2580	0,89	18
		м2		131,50	4,99	2630	100	94,5	0,03	1
569	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	20	8,56	0,11	171	2	160	0,06	1
		м2		8,45	0,02	169	--	94,5	--	--
570	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	20	745,72	40,55	14914	811	8919	2,72	54
		м2		465,18	6,74	9304	135	94,5	0,04	1
571	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	6,2	869,99	41,47	5394	257	3418	3,36	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		576,53	6,89	3574	43	94,5	0,04	--
572	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
573	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	1,47	71,86	7,86	106	12	104	0,44	1
		м2		64,00	1,25	94	2	108	0,01	--
574	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7	1,47	4250,00	--	6248	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
575	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
576	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		71,73,78) ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ								
577	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	42,14	61,60	5,87	2596	247	2646	0,40	17
		1м2		55,73	1,00	2348	42	110,7	0,01	--
578	Е0157-17-3	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм	42,14	1970,95	6,28	83056	264	7945	1,08	46
		1м2		169,32	1,00	7135	42	110,7	0,01	1
579	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	43	6,77	0,23	291	10	312	0,05	2
		1м		6,54	0,02	281	1	110,7	--	--
580	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	139	745,72	40,55	103655	5636	61990	2,72	378
		м2		465,18	6,74	64660	937	94,5	0,04	5
581	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	42,14	869,99	41,47	36661	1748	23233	3,36	142
		м2		576,53	6,89	24295	290	94,5	0,04	2
582	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	258,68	25,49	517	51	512	1,54	3
		шт		233,20	3,97	466	8	108	0,03	--
583	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	3,24	89,88	8,17	291	26	290	0,55	2
		м2		81,71	1,30	265	4	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
584	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	3,24	5206,00	--	16867	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
585	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные металлопластиковые	3,6	2030,00	--	7308	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
586	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	385,02	36,18	770	72	761	2,35	5
		шт		348,84	3,48	698	7	108	0,22	--
587	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	5,52	71,86	7,86	397	43	389	0,44	2
		м2		64,00	1,25	353	7	108	0,01	--
588	С12062-4	Блоки дверные ДГ 21-12	5,52	3760,00	--	20755	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
589	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
590	С11011-816	Замок врезной	2	583,00	--	1166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		80,81,82,89) РАЗДЕВАЛКА								
591	Е0157-2-12	Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	54	20,27	1,04	1094	56	1159	0,13	7
		1м2		19,22	0,17	1038	9	110,7	--	--
592	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	54	20,86	1,12	1126	60	1190	0,14	7
		1м2		19,74	0,17	1066	9	110,7	--	--
593	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	65,5	6,77	0,23	443	15	476	0,05	3
		1м		6,54	0,02	428	2	110,7	--	--
594	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	54	781,73	1,37	42214	74	4204	0,46	25
		1м2		70,12	0,22	3786	12	110,7	--	--
595	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	54	333,08	16,81	17986	908	6313	0,70	38
		1м2		102,95	2,65	5559	143	110,7	0,01	1
596	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	6,3	1334,51	81,34	8407	512	4684	4,62	29
		м2		773,20	13,55	4871	85	94,5	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
597	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1,5	869,99	41,47	1305	62	827	3,36	5
		м2		576,53	6,89	865	10	94,5	0,04	--
598	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	385,02	36,18	1540	145	1522	2,35	9
		шт		348,84	3,48	1395	14	108	0,22	1
599	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	8,4	71,86	7,86	604	66	592	0,44	4
		м2		64,00	1,25	538	10	108	0,01	--
600	С12062-3	Блоки дверные	8,4	4010,00	--	33684	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
601	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
602	С11011-816	Замок врезной	4	583,00	--	2332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		83,84,86,87) ТУАЛЕТ, УМЫВАЛЬНАЯ								
603	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	5,4	139,96	12,67	756	68	773	0,84	5
		1м2		127,28	2,00	687	11	110,7	0,02	--
604	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных	5,4	333,08	16,81	1799	91	631	0,70	4
		1м2		102,95	2,65	556	14	110,7	0,01	--
605	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	14,8	24,91	0,23	369	3	405	0,17	3
		1м		24,68	0,02	365	--	110,7	--	--
606	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	48,4	745,72	40,55	36093	1963	21585	2,72	132
		м2		465,18	6,74	22515	326	94,5	0,04	2
607	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	2,08	1334,51	81,34	2776	169	1546	4,62	10
		м2		773,20	13,55	1608	28	94,5	0,07	--
608	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	29,6	159,79	28,30	4730	838	3818	0,89	26
		м2		131,50	4,99	3892	148	94,5	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
609	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	29,6	8,56	0,11	253	3	237	0,06	2
		м2		8,45	0,02	250	1	94,5	--	--
610	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	29,6	745,72	40,55	22073	1200	13201	2,72	80
		м2		465,18	6,74	13769	200	94,5	0,04	1
611	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	5,4	8,56	0,11	46	1	43	0,06	--
		м2		8,45	0,02	46	--	94,5	--	--
612	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,4	869,99	41,47	4698	224	2977	3,36	18
		м2		576,53	6,89	3113	37	94,5	0,04	--
613	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	385,02	36,18	1540	145	1522	2,35	9
		шт		348,84	3,48	1395	14	108	0,22	1
614	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	5,88	71,86	7,86	423	46	414	0,44	3
		м2		64,00	1,25	376	7	108	0,01	--
615	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7	5,88	4250,00	--	24990	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
616	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
617	С11011-816	Замок врезной	4	583,00	--	2332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		85,88) ДУШЕВАЯ								
618	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	7,4	139,96	12,67	1036	94	1059	0,84	6
		1м2		127,28	2,00	942	15	110,7	0,02	--
619	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных	7,4	333,08	16,81	2465	124	865	0,70	5
		1м2		102,95	2,65	762	20	110,7	0,01	--
620	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	7,4	1195,25	17,82	8845	132	2421	1,84	14
		1м2		292,74	2,78	2166	21	110,7	0,03	--
621	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	13,4	24,91	0,23	334	3	367	0,17	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м		24,68	0,02	331	--	110,7	--	--
622	Е0165-24-4	Прочистка сливного трапа	2	526,50	--	1053	--	1213	3,28	7
		шт		526,50	--	1053	--	115,2	--	--
623	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	30	159,79	28,30	4794	849	3869	0,89	27
		м2		131,50	4,99	3945	150	94,5	0,03	1
624	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	30	8,56	0,11	257	3	240	0,06	2
		м2		8,45	0,02	253	1	94,5	--	--
625	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	30	745,72	40,55	22372	1216	13379	2,72	82
		м2		465,18	6,74	13955	202	94,5	0,04	1
626	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	45,4	745,72	40,55	33856	1841	20247	2,72	123
		м2		465,18	6,74	21119	306	94,5	0,04	2
627	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,2	1334,51	81,34	4270	260	2379	4,62	15
		м2		773,20	13,55	2474	43	94,5	0,07	--
628	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	7,4	869,99	41,47	6438	307	4080	3,36	25
		м2		576,53	6,89	4266	51	94,5	0,04	--
629	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	385,02	36,18	770	72	761	2,35	5
		шт		348,84	3,48	698	7	108	0,22	--
630	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,94	71,86	7,86	211	23	207	0,44	1
		м2		64,00	1,25	188	4	108	0,01	--
631	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7	2,94	4250,00	--	12495	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
632	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
633	С11011-816	Замок врезной	2	583,00	--	1166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		91,92,93,94,95) ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ								
634	Е0162-2-4	Расчистка старой краски	96	106,58	0,08	10232	8	8894	0,65	62
		м2		98,02	0,02	9410	2	94,5	--	--
635	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	96	745,72	40,55	71589	3893	42813	2,72	261
		м2		465,18	6,74	44657	647	94,5	0,04	4
636	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	21	869,99	41,47	18270	871	11578	3,36	71
		м2		576,53	6,89	12107	145	94,5	0,04	1
637	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	385,02	36,18	770	72	761	2,35	5
		шт		348,84	3,48	698	7	108	0,22	--
638	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	7,68	71,86	7,86	552	60	541	0,44	3
		м2		64,00	1,25	491	10	108	0,01	--
639	С12062-6	Блоки дверные ДГ 24-16	7,68	3760,00	--	28877	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
640	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
641	С11011-816	Замок врезной	2	583,00	--	1166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		67,73,74) КАБИНЕТ РУЧНОГО ТРУДА								
642	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	116	20,86	1,12	2419	129	2556	0,14	16
		1м2		19,74	0,17	2290	19	110,7	--	--
643	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	65	24,91	0,23	1619	15	1778	0,17	11
		1м		24,68	0,02	1604	2	110,7	--	--
644	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	116	61,60	5,87	7145	681	7284	0,40	47
		1м2		55,73	1,00	6464	116	110,7	0,01	1
645	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	116	781,73	1,37	90681	159	9031	0,46	53
		1м2		70,12	0,22	8133	25	110,7	--	--
646	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных	116	333,08	16,81	38637	1950	13560	0,70	81
		1м2		102,95	2,65	11942	308	110,7	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
647	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	182	745,72	40,55	135721	7380	81166	2,72	495
		м2		465,18	6,74	84663	1227	94,5	0,04	7
648	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	9,76	1334,51	81,34	13025	794	7256	4,62	45
		м2		773,20	13,55	7546	132	94,5	0,07	1
649	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	11,6	869,99	41,47	10092	481	6395	3,36	39
		м2		576,53	6,89	6688	80	94,5	0,04	--
650	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	9	258,68	25,49	2328	229	2305	1,54	14
		шт		233,20	3,97	2099	36	108	0,03	--
651	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	12,96	89,88	8,17	1165	106	1162	0,55	7
		м2		81,71	1,30	1059	17	108	0,01	--
652	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	12,96	5206,00	--	67470	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
653	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	12,96	266,11	6,70	3449	87	1795	0,70	9
		м2		112,86	2,54	1463	33	120	0,01	--
654	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные металлопластиковые	9	2030,00	--	18270	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
655	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	385,02	36,18	770	72	761	2,35	5
		шт		348,84	3,48	698	7	108	0,22	--
656	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	6,9	71,86	7,86	496	54	486	0,44	3
		м2		64,00	1,25	442	9	108	0,01	--
657	С12062-6	Блоки дверные ДГ 23-15	6,9	3760,00	--	25944	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
658	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
659	С11011-816	Замок врезной	2	583,00	--	1166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		69) ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ								
660	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	18,5	20,86	1,12	386	21	408	0,14	3
		1м2		19,74	0,17	365	3	110,7	--	--
661	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	18	6,77	0,23	122	4	131	0,05	1
		1м		6,54	0,02	118	--	110,7	--	--
662	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	18,5	61,60	5,87	1140	109	1162	0,40	7
		1м2		55,73	1,00	1031	18	110,7	0,01	--
663	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	18,5	781,73	1,37	14462	25	1440	0,46	8
		1м2		70,12	0,22	1297	4	110,7	--	--
664	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	18,5	333,08	16,81	6162	311	2163	0,70	13
		1м2		102,95	2,65	1905	49	110,7	0,01	--
665	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	54	745,72	40,55	40269	2190	24082	2,72	147
		м2		465,18	6,74	25120	364	94,5	0,04	2
666	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	18,5	869,99	41,47	16095	767	10200	3,36	62
		м2		576,53	6,89	10666	127	94,5	0,04	1
667	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой	1	258,68	25,49	259	25	256	1,54	2
		шт		233,20	3,97	233	4	108	0,03	--
668	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	2,16	89,88	8,17	194	18	194	0,55	1
		м2		81,71	1,30	176	3	108	0,01	--
669	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	2,16	5206,00	--	11245	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
670	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные металлопластиковые	1,2	2030,00	--	2436	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
671	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
672	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
673	С12062-3	Блоки дверные ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
674	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
675	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		72) КАБИНЕТ СЛЕСАРНОЙ МАСТЕРСКОЙ								
676	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	66	61,60	5,87	4065	387	4144	0,40	27
		1м2		55,73	1,00	3678	66	110,7	0,01	1
677	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	34	6,77	0,23	230	8	247	0,05	2
		1м		6,54	0,02	222	1	110,7	--	--
678	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	66	781,73	1,37	51594	90	5139	0,46	30
		1м2		70,12	0,22	4628	14	110,7	--	--
679	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	66	333,08	16,81	21983	1110	7715	0,70	46
		1м2		102,95	2,65	6795	175	110,7	0,01	1
680	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	93	745,72	40,55	69352	3771	41475	2,72	253
		м2		465,18	6,74	43262	627	94,5	0,04	3
681	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	7,68	1334,51	81,34	10249	625	5710	4,62	36
		м2		773,20	13,55	5938	104	94,5	0,07	1
682	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	66	869,99	41,47	57419	2737	36388	3,36	222
		м2		576,53	6,89	38051	455	94,5	0,04	3
683	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	258,68	25,49	1035	102	1025	1,54	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		233,20	3,97	933	16	108	0,03	--
684	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	8,64	89,88	8,17	777	71	775	0,55	5
		м2		81,71	1,30	706	11	108	0,01	--
685	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,62	5206,00	--	8434	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
686	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	7,02	5206,00	--	36546	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
687	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные металлопластиковые	4,8	2030,00	--	9744	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
688	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
689	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	3,45	71,86	7,86	248	27	243	0,44	2
		м2		64,00	1,25	221	4	108	0,01	--
690	С12062-6	Блоки дверные ДГ 23-15	3,45	3760,00	--	12972	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
691	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
692	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		103,104,105,106) ТУАЛЕТ, УМЫВАЛЬНАЯ								
693	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	18	139,96	12,67	2519	228	2576	0,84	15
		1м2		127,28	2,00	2291	36	110,7	0,02	--
694	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	24	24,91	0,23	598	5	656	0,17	4
		1м		24,68	0,02	592	1	110,7	--	--
695	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных	18	333,08	16,81	5995	303	2104	0,70	13
		1м2		102,95	2,65	1853	48	110,7	0,01	--
696	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	78,64	159,79	28,30	12566	2225	10143	0,89	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		131,50	4,99	10341	393	94,5	0,03	2
697	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	2,1	869,99	41,47	1827	87	1158	3,36	7
		м2		576,53	6,89	1211	14	94,5	0,04	--
698	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	258,68	25,49	517	51	512	1,54	3
		шт		233,20	3,97	466	8	108	0,03	--
699	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	1,68	89,88	8,17	151	14	151	0,55	1
		м2		81,71	1,30	137	2	108	0,01	--
700	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,68	5206,00	--	8746	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
701	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные металлопластиковые	2,8	2030,00	--	5684	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
702	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,36	1334,51	81,34	4484	273	2498	4,62	16
		м2		773,20	13,55	2598	46	94,5	0,07	--
703	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой	4	385,02	36,18	1540	145	1522	2,35	9
		шт		348,84	3,48	1395	14	108	0,22	1
704	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	5,88	71,86	7,86	423	46	414	0,44	3
		м2		64,00	1,25	376	7	108	0,01	--
705	С12062-2	Блоки дверные ДГ 21-7	5,88	4250,00	--	24990	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
706	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
707	С11011-816	Замок врезной	4	583,00	--	2332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		102) КОРИДОР								
708	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	9	139,96	12,67	1260	114	1288	0,84	8
		1м2		127,28	2,00	1146	18	110,7	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	15	24,91	0,23	374	3	410	0,17	3
		1м		24,68	0,02	370	--	110,7	--	--
710	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных	9	333,08	16,81	2998	151	1052	0,70	6
		1м2		102,95	2,65	927	24	110,7	0,01	--
711	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	40	745,72	40,55	29829	1622	17839	2,72	109
		м2		465,18	6,74	18607	270	94,5	0,04	1
712	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	6,08	1334,51	81,34	8114	495	4520	4,62	28
		м2		773,20	13,55	4701	82	94,5	0,07	--
713	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	9	8,56	0,11	77	1	72	0,06	1
		м2		8,45	0,02	76	--	94,5	--	--
714	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	9	869,99	41,47	7830	373	4962	3,36	30
		м2		576,53	6,89	5189	62	94,5	0,04	--
715	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	258,68	25,49	259	25	256	1,54	2
		шт		233,20	3,97	233	4	108	0,03	--
716	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	1,62	89,88	8,17	146	13	145	0,55	1
		м2		81,71	1,30	132	2	108	0,01	--
717	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,62	5206,00	--	8434	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
718	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные металлопластиковые	0,9	2030,00	--	1827	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
719	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
720	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	3,45	71,86	7,86	248	27	243	0,44	2
		м2		64,00	1,25	221	4	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721	С12062-6	Блоки дверные ДГ 23-15	3,45	3760,00	--	12972	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
722	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
723	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		101) КАБИНЕТ АВТОДЕЛ								
724	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	45,7	20,86	1,12	953	51	1007	0,14	6
		1м2		19,74	0,17	902	8	110,7	--	--
725	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых	28	6,77	0,23	190	6	203	0,05	1
		1м		6,54	0,02	183	1	110,7	--	--
726	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	45,7	781,73	1,37	35725	63	3558	0,46	21
		1м2		70,12	0,22	3204	10	110,7	--	--
727	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	45,7	333,08	16,81	15222	768	5342	0,70	32
		1м2		102,95	2,65	4705	121	110,7	0,01	1
728	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	84	745,72	40,55	62640	3406	37461	2,72	228
		м2		465,18	6,74	39075	566	94,5	0,04	3
729	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	5,68	1334,51	81,34	7580	462	4223	4,62	26
		м2		773,20	13,55	4392	77	94,5	0,07	--
730	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	45,7	869,99	41,47	39759	1895	25196	3,36	154
		м2		576,53	6,89	26347	315	94,5	0,04	2
731	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	258,68	25,49	517	51	512	1,54	3
		шт		233,20	3,97	466	8	108	0,03	--
732	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	3,78	89,88	8,17	340	31	339	0,55	2
		м2		81,71	1,30	309	5	108	0,01	--
733	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	2,16	5206,00	--	11245	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
734	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная	1,62	5206,00	--	8434	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
735	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные металлопластиковые	2,1	2030,00	--	4263	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
736	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
737	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	3,45	71,86	7,86	248	27	243	0,44	2
		м2		64,00	1,25	221	4	108	0,01	--
738	С12062-6	Блоки дверные ДГ 23-15	3,45	3760,00	--	12972	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
739	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
740	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		76,77,81,82) СКЛАД, КЛАДОВАЯ								
741	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	28,7	20,86	1,12	599	32	632	0,14	4
		1м2		19,74	0,17	567	5	110,7	--	--
742	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	40	6,77	0,23	271	9	291	0,05	2
		1м		6,54	0,02	262	1	110,7	--	--
743	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	28,7	781,73	1,37	22436	39	2235	0,46	13
		1м2		70,12	0,22	2012	6	110,7	--	--
744	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	28,7	333,08	16,81	9559	483	3355	0,70	20
		1м2		102,95	2,65	2955	76	110,7	0,01	--
745	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	118	745,72	40,55	87995	4785	52624	2,72	321
		м2		465,18	6,74	54891	796	94,5	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
746	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	9,6	1334,51	81,34	12811	781	7137	4,62	44
		м2		773,20	13,55	7423	130	94,5	0,07	1
747	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	28,7	869,99	41,47	24969	1190	15823	3,36	97
		м2		576,53	6,89	16546	198	94,5	0,04	1
748	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	28,7	653,13	0,13	18745	4	1795	0,41	12
		м2		66,13	0,06	1898	2	94,5	--	--
749	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	258,68	25,49	517	51	512	1,54	3
		шт		233,20	3,97	466	8	108	0,03	--
750	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	3,24	89,88	8,17	291	26	290	0,55	2
		м2		81,71	1,30	265	4	108	0,01	--
751	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	3,24	5206,00	--	16867	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
752	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные металлопластиковые	1,8	2030,00	--	3654	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
753	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	385,02	36,18	770	72	761	2,35	5
		шт		348,84	3,48	698	7	108	0,22	--
754	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	5,55	71,86	7,86	399	44	391	0,44	2
		м2		64,00	1,25	355	7	108	0,01	--
755	С12062-6	Блоки дверные ДГ 23-15	3,45	3760,00	--	12972	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
756	С12062-3	Блоки дверные ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
757	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	С11011-816	Замок врезной	2	583,00	--	1166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		38,98) РАЗДЕВАЛКА								
759	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	28	6,77	0,23	190	6	203	0,05	1
		1м		6,54	0,02	183	1	110,7	--	--
760	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	80	745,72	40,55	59657	3244	35677	2,72	218
		м2		465,18	6,74	37214	540	94,5	0,04	3
761	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	6,7	1334,51	81,34	8941	545	4981	4,62	31
		м2		773,20	13,55	5180	91	94,5	0,07	1
762	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	3,6	869,99	41,47	3132	149	1985	3,36	12
		м2		576,53	6,89	2076	25	94,5	0,04	--
763	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	6	258,68	25,49	1552	153	1537	1,54	9
		шт		233,20	3,97	1399	24	108	0,03	--
764	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	9,72	89,88	8,17	874	79	871	0,55	5
		м2		81,71	1,30	794	13	108	0,01	--
765	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	9,72	5206,00	--	50602	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
766	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные металлопластиковые	5,4	2030,00	--	10962	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
767	Е0109-62-3 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	демонтаж решетки	0,1	21848,67	7875,09	2185	788	1221	65,52	7
		т		11793,60	1770,16	1179	177	90	6,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
768	С12069-24	Стоимость столешницы	5	1520,00	--	7600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
769	Е0164-50-1	Демонтаж вешалок настенных металлических	7	34,30	1,90	240	13	27	0,20	1
		изделие		32,40	--	227	--	12	--	--
770	Е0109-36-3 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	демонтаж напольных металлических вешал	64	95,21	3,60	6093	230	3438	0,34	22
		м2		58,32	1,36	3732	87	90	0,01	--
		97) ТАМБУР								
771	Е0110-93-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Разборка дверных блоков из ПХВ профилей с перегородкой	15	353,37	17,96	5301	269	2543	0,81	12
		м2		135,03	6,24	2025	94	120	0,03	--
772	Е0155-1-1	Разборка деревянных перегородок	8,6	228,88	34,24	1968	294	1860	1,37	12
		м2		194,64	5,57	1674	48	108	0,05	--
773	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость перегородки из ПХВ профилей спаренные теплозащитные	23,6	13000,00	--	306800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		41,40) КАБИНЕТ								
774	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	29,5	20,86	1,12	615	33	650	0,14	4
		1м2		19,74	0,17	582	5	110,7	--	--
775	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	34	6,77	0,23	230	8	247	0,05	2
		1м		6,54	0,02	222	1	110,7	--	--
776	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	29,5	781,73	1,37	23061	40	2297	0,46	13
		1м2		70,12	0,22	2068	6	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
777	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	29,5	333,08	16,81	9826	496	3449	0,70	21
		1м2		102,95	2,65	3037	78	110,7	0,01	--
778	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	12	745,72	40,55	8949	487	5352	2,72	33
		м2		465,18	6,74	5582	81	94,5	0,04	--
779	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	5	1334,51	81,34	6673	407	3717	4,62	23
		м2		773,20	13,55	3866	68	94,5	0,07	--
780	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,3	869,99	41,47	4611	220	2922	3,36	18
		м2		576,53	6,89	3056	37	94,5	0,04	--
781	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	258,68	25,49	1293	127	1281	1,54	8
		шт		233,20	3,97	1166	20	108	0,03	--
782	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	8,1	89,88	8,17	728	66	726	0,55	4
		м2		81,71	1,30	662	10	108	0,01	--
783	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	8,1	5206,00	--	42169	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
784	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные металлопластиковые	4,5	2030,00	--	9135	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
785	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	385,02	36,18	1155	109	1142	2,35	7
		шт		348,84	3,48	1047	10	108	0,22	1
786	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	6,3	71,86	7,86	453	50	444	0,44	3
		м2		64,00	1,25	403	8	108	0,01	--
787	С12062-3	Блоки дверные ДГ 21-10	6,3	4010,00	--	25263	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
788	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
789	С11011-816	Замок врезной	3	583,00	--	1749	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПРИЕМНАЯ								
790	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	14	20,86	1,12	292	16	309	0,14	2
		1м2		19,74	0,17	276	2	110,7	--	--
791	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	18	6,77	0,23	122	4	131	0,05	1
		1м		6,54	0,02	118	--	110,7	--	--
792	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	14	781,73	1,37	10944	19	1090	0,46	6
		1м2		70,12	0,22	982	3	110,7	--	--
793	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	14	333,08	16,81	4663	235	1637	0,70	10
		1м2		102,95	2,65	1441	37	110,7	0,01	--
794	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	9,2	745,72	40,55	6861	373	4103	2,72	25
		м2		465,18	6,74	4280	62	94,5	0,04	--
795	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,6	1334,51	81,34	2135	130	1190	4,62	7
		м2		773,20	13,55	1237	22	94,5	0,07	--
796	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	14	869,99	41,47	12180	581	7719	3,36	47
		м2		576,53	6,89	8071	96	94,5	0,04	1
797	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	258,68	25,49	517	51	512	1,54	3
		шт		233,20	3,97	466	8	108	0,03	--
798	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	3,24	89,88	8,17	291	26	290	0,55	2
		м2		81,71	1,30	265	4	108	0,01	--
799	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	3,24	5206,00	--	16867	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
800	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	1,8	2030,00	--	3654	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
801	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
802	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	1,89	71,86	7,86	136	15	133	0,44	1
		м2		64,00	1,25	121	2	108	0,01	--
803	С12062-3	Блоки дверные ДГ 21-9	1,89	4010,00	--	7579	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
804	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
805	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		43) КАБИНЕТ								
806	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	13	20,86	1,12	271	15	286	0,14	2
		1м2		19,74	0,17	257	2	110,7	--	--
807	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	18	6,77	0,23	122	4	131	0,05	1
		1м		6,54	0,02	118	--	110,7	--	--
808	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из	13	781,73	1,37	10163	18	1012	0,46	6
		1м2		70,12	0,22	912	3	110,7	--	--
809	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	13	333,08	16,81	4330	219	1520	0,70	9
		1м2		102,95	2,65	1338	34	110,7	0,01	--
810	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	9,2	745,72	40,55	6861	373	4103	2,72	25
		м2		465,18	6,74	4280	62	94,5	0,04	--
811	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,6	1334,51	81,34	2135	130	1190	4,62	7
		м2		773,20	13,55	1237	22	94,5	0,07	--
812	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	13	869,99	41,47	11310	539	7167	3,36	44
		м2		576,53	6,89	7495	90	94,5	0,04	--
813	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	258,68	25,49	517	51	512	1,54	3
		шт		233,20	3,97	466	8	108	0,03	--
814	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	3,24	89,88	8,17	291	26	290	0,55	2
		м2		81,71	1,30	265	4	108	0,01	--
815	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	3,24	5206,00	--	16867	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
816	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные металлопластиковые	1,8	2030,00	--	3654	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
817	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
818	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	1,89	71,86	7,86	136	15	133	0,44	1
		м2		64,00	1,25	121	2	108	0,01	--
819	С12062-3	Блоки дверные ДГ 21-9	1,89	4010,00	--	7579	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
820	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
821	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		107) КОРИДОР (ПЕРЕХОД между корпусов)								
822	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	37	6,77	0,23	250	8	269	0,05	2
		1м		6,54	0,02	242	1	110,7	--	--
823	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	40	745,72	40,55	29829	1622	17839	2,72	109
		м2		465,18	6,74	18607	270	94,5	0,04	1
824	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	15,26	1334,51	81,34	20365	1241	11345	4,62	71
		м2		773,20	13,55	11799	207	94,5	0,07	1
825	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	39	869,99	41,47	33930	1617	21502	3,36	131
		м2		576,53	6,89	22485	269	94,5	0,04	1
826	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	6	258,68	25,49	1552	153	1537	1,54	9
		шт		233,20	3,97	1399	24	108	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
827	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	9,72	89,88	8,17	874	79	871	0,55	5
		м2		81,71	1,30	794	13	108	0,01	--
828	С12061-184 Изм. и	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	9,72	5206,00	--	50602	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
829	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные металлопластиковые	5,4	2030,00	--	10962	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
830	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
831	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	4,14	71,86	7,86	297	33	292	0,44	2
		м2		64,00	1,25	265	5	108	0,01	--
832	С12062-7	Блоки дверные ДГ 23-18	4,14	3660,00	--	15152	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
833	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
834	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		108) ВЕСТИБЮЛЬ БЛОК В								
835	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	30,42	5206,00	--	158367	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
836	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные металлопластиковые	16,9	2030,00	--	34307	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
837	С12062-7	Блоки дверные ДГ 23-18	4,14	3660,00	--	15152	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
838	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
839	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		110,109) ТУАЛЕТ, УМЫВАЛЬНАЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
840	С12062-3	Блоки дверные ДГ 21-10	4,2	4010,00	--	16842	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
841	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
842	С11011-816	Замок врезной	2	583,00	--	1166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 111(КЛАСС)								
843	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	28	781,73	1,37	21889	38	2180	0,46	13
		1м2		70,12	0,22	1963	6	110,7	--	--
844	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	28	333,08	16,81	9326	471	3273	0,70	20
		1м2		102,95	2,65	2883	74	110,7	0,01	--
845	С12061-186 Изм. и	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	7,02	5206,00	--	36546	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
846	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,62	5206,00	--	8434	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
847	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные металлопластиковые	4,9	2030,00	--	9947	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
848	С12062-3	Блоки дверные ДГ 21-9	1,89	4010,00	--	7579	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
849	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
850	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 112,113,114,115(КЛАСС)								
851	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	291,7	781,73	1,37	228032	399	22711	0,46	133
		1м2		70,12	0,22	20453	63	110,7	--	1
852	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	291,7	333,08	16,81	97159	4904	34099	0,70	204
		1м2		102,95	2,65	30030	774	110,7	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	393,142	745,72	40,55	293173	15941	175329	2,72	1069
		м2		465,18	6,74	182882	2651	94,5	0,04	15
854	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	46,44	1334,51	81,34	61975	3777	34527	4,62	215
		м2		773,20	13,55	35907	629	94,5	0,07	3
855	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	100,6	869,99	41,47	87521	4172	55464	3,36	338
		м2		576,53	6,89	57999	693	94,5	0,04	4
856	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	70,2	5206,00	--	365461	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
857	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-	1,62	5206,00	--	8434	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
858	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные металлопластиковые	40	2030,00	--	81200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
859	С12062-4	Блоки дверные ДГ 21-12	7,56	3760,00	--	28426	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
860	С12062-5	Блоки дверные ДГ 21-15	3,15	3540,00	--	11151	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
861	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
862	С11011-816	Замок врезной	4	583,00	--	2332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 116,117,118(КЛАСС)								
863	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	180	781,73	1,37	140712	246	14014	0,46	82
		1м2		70,12	0,22	12621	39	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
864	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	222	333,08	16,81	73944	3732	25952	0,70	155
		1м2		102,95	2,65	22854	589	110,7	0,01	3
865	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	33	745,72	40,55	24609	1338	14717	2,72	90
		м2		465,18	6,74	15351	223	94,5	0,04	1
866	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	25,64	1334,51	81,34	34217	2085	19063	4,62	119
		м2		773,20	13,55	19825	347	94,5	0,07	2
867	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	58	869,99	41,47	50459	2405	31977	3,36	195
		м2		576,53	6,89	33439	400	94,5	0,04	2
868	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	28,08	5206,00	--	146184	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
869	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные металлопластиковые	15,6	2030,00	--	31668	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
870	С12062-4	Блоки дверные ДГ 21-12	5,04	3760,00	--	18950	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
871	С12062-5	Блоки дверные ДГ 21-15	3,15	3540,00	--	11151	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
872	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
873	С11011-816	Замок врезной	3	583,00	--	1749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		120,122) ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ								
874	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	25,6	781,73	1,37	20012	35	1993	0,46	12
		1м2		70,12	0,22	1795	6	110,7	--	--
875	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	25,6	333,08	16,81	8527	430	2993	0,70	18
		1м2		102,95	2,65	2635	68	110,7	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
876	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	84	745,72	40,55	62640	3406	37461	2,72	228
		м2		465,18	6,74	39075	566	94,5	0,04	3
877	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	25,6	869,99	41,47	22272	1062	14114	3,36	86
		м2		576,53	6,89	14759	176	94,5	0,04	1
878	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	6,3	89,88	8,17	566	51	565	0,55	3
		м2		81,71	1,30	515	8	108	0,01	--
879	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с	4,68	5206,00	--	24364	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
880	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,62	5206,00	--	8434	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
881	С12062-3	Блоки дверные ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
882	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
883	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
884	Е0155-7-3	Устройство встроенного шкафа вокруг дверей	15	975,36	3,18	14630	48	4286	1,75	26
		м2		264,04	0,52	3961	8	108	0,01	--
		121) БИБЛИОТЕКА								
885	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	72,1	781,73	1,37	56363	99	5614	0,46	33
		1м2		70,12	0,22	5055	16	110,7	--	--
886	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	72,1	333,08	16,81	24015	1212	8428	0,70	50
		1м2		102,95	2,65	7423	191	110,7	0,01	1
887	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	85	745,72	40,55	63386	3447	37907	2,72	231
		м2		465,18	6,74	39540	573	94,5	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
888	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	11,88	1334,51	81,34	15854	966	8832	4,62	55
		м2		773,20	13,55	9186	161	94,5	0,07	1
889	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	19	869,99	41,47	16530	788	10475	3,36	64
		м2		576,53	6,89	10954	131	94,5	0,04	1
890	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	18,72	5206,00	--	97456	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
891	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные металлопластиковые	10,4	2030,00	--	21112	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
892	С12062-6	Блоки дверные ДГ 23-15	3,15	3760,00	--	11844	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
893	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
894	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		123,124,125,126) САНУЗЕЛ, УМЫВАЛЬНАЯ, ТУАЛЕТ								
895	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных	5,4	333,08	16,81	1799	91	631	0,70	4
		1м2		102,95	2,65	556	14	110,7	0,01	--
896	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20мм	48,4	745,72	40,55	36093	1963	21585	2,72	132
		м2		465,18	6,74	22515	326	94,5	0,04	2
897	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	2,08	1334,51	81,34	2776	169	1546	4,62	10
		м2		773,20	13,55	1608	28	94,5	0,07	--
898	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	29,6	8,56	0,11	253	3	237	0,06	2
		м2		8,45	0,02	250	1	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
899	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20мм	29,6	745,72	40,55	22073	1200	13201	2,72	80
		м2		465,18	6,74	13769	200	94,5	0,04	1
900	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,4	869,99	41,47	4698	224	2977	3,36	18
		м2		576,53	6,89	3113	37	94,5	0,04	--
901	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	18	8,56	0,11	154	2	144	0,06	1
		м2		8,45	0,02	152	--	94,5	--	--
902	С12062-2	Блоки дверные ДГ 21-7	5,88	4250,00	--	24990	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
903	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
904	С11011-816	Замок врезной	4	583,00	--	2332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12348751	330855			22193
			Тенге			3688308	54843			332
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12283831				
	Материалы -		Тенге			1398759				
	Всего заработная плата -		Тенге				3733672			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4968347				
	Местные материалы -		Тенге			1908759				
		Накладные расходы -	Тенге			3622774				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1811
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				543416			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			954396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16861002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24283
		Сметная заработная плата -	Тенге				4277089			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24987				
	Материалы -		Тенге			2567				
	Всего заработная плата -		Тенге				7394			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13400				
		Накладные расходы -	Тенге			6655				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				998			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1899				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8393			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			39933				
	Материалы -		Тенге			37757				
	Всего заработная плата -		Тенге				2084			
		Накладные расходы -	Тенге			2466				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				370			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2544				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			44943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2454			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16939485				
		Капитальный ремонт II ЭТАЖА								
		КОРИДОР БЛОК А								
1	Е0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	70	6,77	0,23	474	16	509	0,05	3
		1м		6,54	0,02	458	2	110,7	--	--
2	Е0161-2-7	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм**	22	745,72	40,55	16406	892	9811	2,72	60
		м2		465,18	6,74	10234	148	94,5	0,04	1
3	Е0161-7-1	**Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором**	10,6	1334,51	81,34	14146	862	7881	4,62	49
		м2		773,20	13,55	8196	144	94,5	0,07	1
4	Е0161-4-7	**Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм**	6,1	869,99	41,47	5307	253	3363	3,36	21
		м2		576,53	6,89	3517	42	94,5	0,04	--
5	Е0156-1-1	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	7	258,68	25,49	1811	178	1793	1,54	11
		шт		233,20	3,97	1632	28	108	0,03	--
6	Е0156-2-2	**Снятие оконных переплетов**	15,66	89,88	8,17	1408	128	1404	0,55	9
		м2		81,71	1,30	1280	20	108	0,01	--
7	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2**	14,04	455,06	28,12	6389	395	3327	1,26	18
		м2		210,12	9,28	2950	130	108	0,05	1
8	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками**	14,04	5206,00	--	73092	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,62	565,05	28,51	915	46	542	1,80	3
		м2		300,47	9,28	487	15	108	0,05	--
10	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,62	5206,00	--	8434	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	15,66	266,11	6,70	4167	105	2169	0,70	11
		м2		112,86	2,54	1767	40	120	0,01	--
12	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	8,7	2030,00	--	17661	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	385,02	36,18	770	72	761	2,35	5
		шт		348,84	3,48	698	7	108	0,22	--
14	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	8,28	71,86	7,86	595	65	583	0,44	4
		м2		64,00	1,25	530	10	108	0,01	--
15	С12062-7	Блоки дверные ДГ 23-18	8,28	3660,00	--	30305	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-816	Замок врезной	2	583,00	--	1166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		9,10,11,12) ТУАЛЕТ, УМЫВАЛЬНАЯ								
18	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	18	139,96	12,67	2519	228	2576	0,84	15
		1м2		127,28	2,00	2291	36	110,7	0,02	--
19	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	24	24,91	0,23	598	5	656	0,17	4
		1м		24,68	0,02	592	1	110,7	--	--
20	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных	18	333,08	16,81	5995	303	2104	0,70	13
		1м2		102,95	2,65	1853	48	110,7	0,01	--
21	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	78,64	159,79	28,30	12566	2225	10143	0,89	70
		м2		131,50	4,99	10341	393	94,5	0,03	2
22	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	2,1	869,99	41,47	1827	87	1158	3,36	7
		м2		576,53	6,89	1211	14	94,5	0,04	--
23	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	258,68	25,49	517	51	512	1,54	3
		шт		233,20	3,97	466	8	108	0,03	--
24	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	1,68	89,88	8,17	151	14	151	0,55	1
		м2		81,71	1,30	137	2	108	0,01	--
25	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,68	565,05	28,51	949	48	562	1,80	3
		м2		300,47	9,28	505	16	108	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,68	5206,00	--	8746	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	1,68	266,11	6,70	447	11	233	0,70	1
		м2		112,86	2,54	190	4	120	0,01	--
28	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	5,6	2030,00	--	11368	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки откосов цементным раствором после разборки дверного блока	3,36	1334,51	81,34	4484	273	2498	4,62	16
		м2		773,20	13,55	2598	46	94,5	0,07	--
30	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	385,02	36,18	1155	109	1142	2,35	7
		шт		348,84	3,48	1047	10	108	0,22	1
31	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	5,88	71,86	7,86	423	46	414	0,44	3
		м2		64,00	1,25	376	7	108	0,01	--
32	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8	5,88	4250,00	--	24990	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-816	Замок врезной	3	583,00	--	1749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 2(КЛАСС)								
35	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	53	20,86	1,12	1105	59	1168	0,14	7
		1м2		19,74	0,17	1046	9	110,7	--	--
36	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
		1м		6,54	0,02	196	1	110,7	--	--
37	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	53	61,60	5,87	3265	311	3328	0,40	21
		1м2		55,73	1,00	2954	53	110,7	0,01	1
38	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	53	781,73	1,37	41432	73	4126	0,46	24
		1м2		70,12	0,22	3716	11	110,7	--	--
39	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	53	333,08	16,81	17653	891	6196	0,70	37
		1м2		102,95	2,65	5456	141	110,7	0,01	1
40	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	75	745,72	40,55	55929	3041	33448	2,72	204
		м2		465,18	6,74	34889	506	94,5	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	13,84	1334,51	81,34	18470	1126	10290	4,62	64
		м2		773,20	13,55	10701	188	94,5	0,07	1
42	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,3	869,99	41,47	4611	220	2922	3,36	18
		м2		576,53	6,89	3056	37	94,5	0,04	--
43	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	6	258,68	25,49	1552	153	1537	1,54	9
		шт		233,20	3,97	1399	24	108	0,03	--
44	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	14,04	89,88	8,17	1262	115	1259	0,55	8
		м2		81,71	1,30	1147	18	108	0,01	--
45	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	14,04	455,06	28,12	6389	395	3327	1,26	18
		м2		210,12	9,28	2950	130	108	0,05	1
46	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	14,04	5206,00	--	73092	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	14,04	284,71	8,37	3997	118	2016	0,81	11
		м2		129,79	3,18	1822	45	108	0,02	--
48	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	7,8	2030,00	--	15834	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
50	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
51	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
53	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 4 (КЛАСС)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	50,5	20,86	1,12	1053	56	1113	0,14	7
		1м2		19,74	0,17	997	8	110,7	--	--
55	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
		1м		6,54	0,02	196	1	110,7	--	--
56	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	50,5	61,60	5,87	3111	296	3171	0,40	20
		1м2		55,73	1,00	2814	50	110,7	0,01	1
57	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	50,5	781,73	1,37	39478	69	3932	0,46	23
		1м2		70,12	0,22	3541	11	110,7	--	--
58	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	75	745,72	40,55	55929	3041	33448	2,72	204
		м2		465,18	6,74	34889	506	94,5	0,04	3
59	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	11,88	1334,51	81,34	15854	966	8832	4,62	55
		м2		773,20	13,55	9186	161	94,5	0,07	1
60	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5	869,99	41,47	4350	207	2757	3,36	17
		м2		576,53	6,89	2883	34	94,5	0,04	--
61	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	258,68	25,49	1293	127	1281	1,54	8
		шт		233,20	3,97	1166	20	108	0,03	--
62	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	10,98	89,88	8,17	987	90	984	0,55	6
		м2		81,71	1,30	897	14	108	0,01	--
63	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,62	565,05	28,51	915	46	542	1,80	3
		м2		300,47	9,28	487	15	108	0,05	--
64	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	9,36	455,06	28,12	4259	263	2218	1,26	12
		м2		210,12	9,28	1967	87	108	0,05	--
65	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,62	5206,00	--	8434	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	9,36	5206,00	--	48728	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	10,98	266,11	6,70	2922	74	1521	0,70	8
		м2		112,86	2,54	1239	28	120	0,01	--
68	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	6,2	2030,00	--	12586	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
70	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
71	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
72	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
73	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 5(КАБИНЕТ)								
74	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	10,5	20,86	1,12	219	12	231	0,14	1
		1м2		19,74	0,17	207	2	110,7	--	--
75	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	12	6,77	0,23	81	3	87	0,05	1
		1м		6,54	0,02	78	--	110,7	--	--
76	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	10,5	61,60	5,87	647	62	659	0,40	4
		1м2		55,73	1,00	585	10	110,7	0,01	--
77	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	39	745,72	40,55	29083	1581	17393	2,72	106
		м2		465,18	6,74	18142	263	94,5	0,04	1
78	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	2	1334,51	81,34	2669	163	1487	4,62	9
		м2		773,20	13,55	1546	27	94,5	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1	869,99	41,47	870	41	551	3,36	3
		м2		576,53	6,89	577	7	94,5	0,04	--
80	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	258,68	25,49	259	25	256	1,54	2
		шт		233,20	3,97	233	4	108	0,03	--
81	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	2,34	89,88	8,17	210	19	210	0,55	1
		м2		81,71	1,30	191	3	108	0,01	--
82	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	2,34	455,06	28,12	1065	66	554	1,26	3
		м2		210,12	9,28	492	22	108	0,05	--
83	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	2,34	5206,00	--	12182	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	2,34	284,71	8,37	666	20	336	0,81	2
		м2		129,79	3,18	304	7	108	0,02	--
85	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	1,3	2030,00	--	2639	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 6(КЛАСС)								
86	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	55	20,86	1,12	1147	61	1212	0,14	8
		1м2		19,74	0,17	1086	9	110,7	--	--
87	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
		1м		6,54	0,02	196	1	110,7	--	--
88	Е0157-6-1	Острожка ручным рубанком дощатых покрытий площадью до 5 м2	55	144,48	--	7946	--	8797	0,92	50
		1м2		144,48	--	7946	--	110,7	--	--
89	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	80	745,72	40,55	59657	3244	35677	2,72	218
		м2		465,18	6,74	37214	540	94,5	0,04	3
90	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	11,88	1334,51	81,34	15854	966	8832	4,62	55
		м2		773,20	13,55	9186	161	94,5	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,5	869,99	41,47	4785	228	3032	3,36	18
		м2		576,53	6,89	3171	38	94,5	0,04	--
92	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	258,68	25,49	1293	127	1281	1,54	8
		шт		233,20	3,97	1166	20	108	0,03	--
93	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	10,98	89,88	8,17	987	90	984	0,55	6
		м2		81,71	1,30	897	14	108	0,01	--
94	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,62	565,05	28,51	915	46	542	1,80	3
		м2		300,47	9,28	487	15	108	0,05	--
95	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	9,36	455,06	28,12	4259	263	2218	1,26	12
		м2		210,12	9,28	1967	87	108	0,05	--
96	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,62	5206,00	--	8434	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
97	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	9,36	5206,00	--	48728	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	10,98	266,11	6,70	2922	74	1521	0,70	8
		м2		112,86	2,54	1239	28	120	0,01	--
99	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	6,2	2030,00	--	12586	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
101	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
102	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
103	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 7(КЛАСС)								
105	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	56	20,86	1,12	1168	62	1234	0,14	8
		1м2		19,74	0,17	1105	9	110,7	--	--
106	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
		1м		6,54	0,02	196	1	110,7	--	--
107	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	56	61,60	5,87	3449	329	3516	0,40	23
		1м2		55,73	1,00	3121	56	110,7	0,01	1
108	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	56	781,73	1,37	43777	77	4360	0,46	26
		1м2		70,12	0,22	3926	12	110,7	--	--
109	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	56	333,08	16,81	18652	941	6546	0,70	39
		1м2		102,95	2,65	5765	149	110,7	0,01	1
110	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	80	745,72	40,55	59657	3244	35677	2,72	218
		м2		465,18	6,74	37214	540	94,5	0,04	3
111	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	11,88	1334,51	81,34	15854	966	8832	4,62	55
		м2		773,20	13,55	9186	161	94,5	0,07	1
112	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,6	869,99	41,47	4872	232	3087	3,36	19
		м2		576,53	6,89	3229	39	94,5	0,04	--
113	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	258,68	25,49	1293	127	1281	1,54	8
		шт		233,20	3,97	1166	20	108	0,03	--
114	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	10,98	89,88	8,17	987	90	984	0,55	6
		м2		81,71	1,30	897	14	108	0,01	--
115	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,62	565,05	28,51	915	46	542	1,80	3
		м2		300,47	9,28	487	15	108	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	9,36	455,06	28,12	4259	263	2218	1,26	12
		м2		210,12	9,28	1967	87	108	0,05	--
117	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,62	5206,00	--	8434	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
118	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	9,36	5206,00	--	48728	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	10,98	266,11	6,70	2922	74	1521	0,70	8
		м2		112,86	2,54	1239	28	120	0,01	--
120	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	6,2	2030,00	--	12586	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
122	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
123	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
124	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
125	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 8 (КЛАСС)								
126	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	53	20,86	1,12	1105	59	1168	0,14	7
		1м2		19,74	0,17	1046	9	110,7	--	--
127	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
		1м		6,54	0,02	196	1	110,7	--	--
128	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	53	61,60	5,87	3265	311	3328	0,40	21
		1м2		55,73	1,00	2954	53	110,7	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	53	781,73	1,37	41432	73	4126	0,46	24
		1м2		70,12	0,22	3716	11	110,7	--	--
130	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	53	333,08	16,81	17653	891	6196	0,70	37
		1м2		102,95	2,65	5456	141	110,7	0,01	1
131	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	5,3	101,45	0,05	538	--	409	0,46	2
		м2		81,73	0,01	433	--	94,5	--	--
132	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	75	745,72	40,55	55929	3041	33448	2,72	204
		м2		465,18	6,74	34889	506	94,5	0,04	3
133	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	13,84	1334,51	81,34	18470	1126	10290	4,62	64
		м2		773,20	13,55	10701	188	94,5	0,07	1
134	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,3	869,99	41,47	4611	220	2922	3,36	18
		м2		576,53	6,89	3056	37	94,5	0,04	--
135	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	258,68	25,49	1293	127	1281	1,54	8
		шт		233,20	3,97	1166	20	108	0,03	--
136	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	14,04	89,88	8,17	1262	115	1259	0,55	8
		м2		81,71	1,30	1147	18	108	0,01	--
137	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	14,04	455,06	28,12	6389	395	3327	1,26	18
		м2		210,12	9,28	2950	130	108	0,05	1
138	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	14,04	5206,00	--	73092	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	14,04	284,71	8,37	3997	118	2016	0,81	11
		м2		129,79	3,18	1822	45	108	0,02	--
140	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	7,8	2030,00	--	15834	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
142	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
143	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
144	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
145	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		13) КОРИДОР БЛОК Б								
146	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	70	6,77	0,23	474	16	509	0,05	3
		1м		6,54	0,02	458	2	110,7	--	--
147	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	22	745,72	40,55	16406	892	9811	2,72	60
		м2		465,18	6,74	10234	148	94,5	0,04	1
148	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	10,6	1334,51	81,34	14146	862	7881	4,62	49
		м2		773,20	13,55	8196	144	94,5	0,07	1
149	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	6,1	869,99	41,47	5307	253	3363	3,36	21
		м2		576,53	6,89	3517	42	94,5	0,04	--
150	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	7	258,68	25,49	1811	178	1793	1,54	11
		шт		233,20	3,97	1632	28	108	0,03	--
151	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	15,66	89,88	8,17	1408	128	1404	0,55	9
		м2		81,71	1,30	1280	20	108	0,01	--
152	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	14,04	455,06	28,12	6389	395	3327	1,26	18
		м2		210,12	9,28	2950	130	108	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	14,04	5206,00	--	73092	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,62	565,05	28,51	915	46	542	1,80	3
		м2		300,47	9,28	487	15	108	0,05	--
155	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,62	5206,00	--	8434	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	15,66	284,71	8,37	4459	131	2249	0,81	13
		м2		129,79	3,18	2032	50	108	0,02	--
157	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	8,7	2030,00	--	17661	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	385,02	36,18	770	72	761	2,35	5
		шт		348,84	3,48	698	7	108	0,22	--
159	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	8,28	71,86	7,86	595	65	583	0,44	4
		м2		64,00	1,25	530	10	108	0,01	--
160	С12062-7	Блоки дверные ДГ 23-18	8,28	3660,00	--	30305	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
161	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
162	С11011-816	Замок врезной	2	583,00	--	1166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		9,10,11,12) ТУАЛЕТ, УМЫВАЛЬНАЯ								
163	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	18	139,96	12,67	2519	228	2576	0,84	15
		1м2		127,28	2,00	2291	36	110,7	0,02	--
164	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	24	6,77	0,23	162	5	174	0,05	1
		1м		6,54	0,02	157	1	110,7	--	--
165	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	18	333,08	16,81	5995	303	2104	0,70	13
		1м2		102,95	2,65	1853	48	110,7	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	78,64	159,79	28,30	12566	2225	10143	0,89	70
		м2		131,50	4,99	10341	393	94,5	0,03	2
167	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	2,1	869,99	41,47	1827	87	1158	3,36	7
		м2		576,53	6,89	1211	14	94,5	0,04	--
168	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	258,68	25,49	517	51	512	1,54	3
		шт		233,20	3,97	466	8	108	0,03	--
169	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	1,68	89,88	8,17	151	14	151	0,55	1
		м2		81,71	1,30	137	2	108	0,01	--
170	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	1,68	455,06	28,12	765	47	398	1,26	2
		м2		210,12	9,28	353	16	108	0,05	--
171	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	1,68	5206,00	--	8746	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	1,68	266,11	6,70	447	11	233	0,70	1
		м2		112,86	2,54	190	4	120	0,01	--
173	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	5,6	2030,00	--	11368	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки откосов цементным раствором после разборки дверного блока	3,36	1334,51	81,34	4484	273	2498	4,62	16
		м2		773,20	13,55	2598	46	94,5	0,07	--
175	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	385,02	36,18	1155	109	1142	2,35	7
		шт		348,84	3,48	1047	10	108	0,22	1
176	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	5,88	71,86	7,86	423	46	414	0,44	3
		м2		64,00	1,25	376	7	108	0,01	--
177	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8	5,88	4250,00	--	24990	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
178	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
179	С11011-816	Замок врезной	3	583,00	--	1749	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 5(КАБИНЕТ)								
180	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	10,5	20,86	1,12	219	12	231	0,14	1
		1м2		19,74	0,17	207	2	110,7	--	--
181	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	12	6,77	0,23	81	3	87	0,05	1
		1м		6,54	0,02	78	--	110,7	--	--
182	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	10,5	61,60	5,87	647	62	659	0,40	4
		1м2		55,73	1,00	585	10	110,7	0,01	--
183	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	39	745,72	40,55	29083	1581	17393	2,72	106
		м2		465,18	6,74	18142	263	94,5	0,04	1
184	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	2	1334,51	81,34	2669	163	1487	4,62	9
		м2		773,20	13,55	1546	27	94,5	0,07	--
185	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1	869,99	41,47	870	41	551	3,36	3
		м2		576,53	6,89	577	7	94,5	0,04	--
186	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	258,68	25,49	259	25	256	1,54	2
		шт		233,20	3,97	233	4	108	0,03	--
187	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	2,34	89,88	8,17	210	19	210	0,55	1
		м2		81,71	1,30	191	3	108	0,01	--
188	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	2,34	455,06	28,12	1065	66	554	1,26	3
		м2		210,12	9,28	492	22	108	0,05	--
189	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	2,34	5206,00	--	12182	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
190	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	2,34	284,71	8,37	666	20	336	0,81	2
		м2		129,79	3,18	304	7	108	0,02	--
191	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	1,3	2030,00	--	2639	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
193	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
194	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
195	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
196	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 6(КЛАСС)								
197	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	55	20,86	1,12	1147	61	1212	0,14	8
		1м2		19,74	0,17	1086	9	110,7	--	--
198	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
		1м		6,54	0,02	196	1	110,7	--	--
199	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	80	745,72	40,55	59657	3244	35677	2,72	218
		м2		465,18	6,74	37214	540	94,5	0,04	3
200	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	11,88	1334,51	81,34	15854	966	8832	4,62	55
		м2		773,20	13,55	9186	161	94,5	0,07	1
201	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,5	869,99	41,47	4785	228	3032	3,36	18
		м2		576,53	6,89	3171	38	94,5	0,04	--
202	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	258,68	25,49	1293	127	1281	1,54	8
		шт		233,20	3,97	1166	20	108	0,03	--
203	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	10,98	89,88	8,17	987	90	984	0,55	6
		м2		81,71	1,30	897	14	108	0,01	--
204	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,62	565,05	28,51	915	46	542	1,80	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		300,47	9,28	487	15	108	0,05	--
205	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	9,36	455,06	28,12	4259	263	2218	1,26	12
		м2		210,12	9,28	1967	87	108	0,05	--
206	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,62	5206,00	--	8434	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
207	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	9,36	5206,00	--	48728	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
208	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	10,98	266,11	6,70	2922	74	1521	0,70	8
		м2		112,86	2,54	1239	28	120	0,01	--
209	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	6,2	2030,00	--	12586	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
210	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
211	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
212	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
213	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
214	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 7(КЛАСС)								
215	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	56	20,86	1,12	1168	62	1234	0,14	8
		1м2		19,74	0,17	1105	9	110,7	--	--
216	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
		1м		6,54	0,02	196	1	110,7	--	--
217	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	56	61,60	5,87	3449	329	3516	0,40	23
		1м2		55,73	1,00	3121	56	110,7	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	56	781,73	1,37	43777	77	4360	0,46	26
		1м2		70,12	0,22	3926	12	110,7	--	--
219	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	56	333,08	16,81	18652	941	6546	0,70	39
		1м2		102,95	2,65	5765	149	110,7	0,01	1
220	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	80	745,72	40,55	59657	3244	35677	2,72	218
		м2		465,18	6,74	37214	540	94,5	0,04	3
221	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	11,88	1334,51	81,34	15854	966	8832	4,62	55
		м2		773,20	13,55	9186	161	94,5	0,07	1
222	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,6	869,99	41,47	4872	232	3087	3,36	19
		м2		576,53	6,89	3229	39	94,5	0,04	--
223	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	258,68	25,49	1293	127	1281	1,54	8
		шт		233,20	3,97	1166	20	108	0,03	--
224	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	10,98	89,88	8,17	987	90	984	0,55	6
		м2		81,71	1,30	897	14	108	0,01	--
225	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,62	565,05	28,51	915	46	542	1,80	3
		м2		300,47	9,28	487	15	108	0,05	--
226	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	9,36	455,06	28,12	4259	263	2218	1,26	12
		м2		210,12	9,28	1967	87	108	0,05	--
227	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,62	5206,00	--	8434	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
228	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	9,36	5206,00	--	48728	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	10,98	266,11	6,70	2922	74	1521	0,70	8
		м2		112,86	2,54	1239	28	120	0,01	--
230	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	6,2	2030,00	--	12586	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
231	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
232	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
233	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
234	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
235	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 8(КЛАСС)								
236	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	53	20,86	1,12	1105	59	1168	0,14	7
		1м2		19,74	0,17	1046	9	110,7	--	--
237	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
		1м		6,54	0,02	196	1	110,7	--	--
238	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	53	61,60	5,87	3265	311	3328	0,40	21
		1м2		55,73	1,00	2954	53	110,7	0,01	1
239	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	53	781,73	1,37	41432	73	4126	0,46	24
		1м2		70,12	0,22	3716	11	110,7	--	--
240	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	53	333,08	16,81	17653	891	6196	0,70	37
		1м2		102,95	2,65	5456	141	110,7	0,01	1
241	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	75	745,72	40,55	55929	3041	33448	2,72	204
		м2		465,18	6,74	34889	506	94,5	0,04	3
242	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	13,84	1334,51	81,34	18470	1126	10290	4,62	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		773,20	13,55	10701	188	94,5	0,07	1
243	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,3	869,99	41,47	4611	220	2922	3,36	18
		м2		576,53	6,89	3056	37	94,5	0,04	--
244	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	258,68	25,49	1293	127	1281	1,54	8
		шт		233,20	3,97	1166	20	108	0,03	--
245	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	14,04	89,88	8,17	1262	115	1259	0,55	8
		м2		81,71	1,30	1147	18	108	0,01	--
246	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	14,04	455,06	28,12	6389	395	3327	1,26	18
		м2		210,12	9,28	2950	130	108	0,05	1
247	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	14,04	5206,00	--	73092	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
248	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	14,04	284,71	8,37	3997	118	2016	0,81	11
		м2		129,79	3,18	1822	45	108	0,02	--
249	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	7,8	2030,00	--	15834	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
250	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
251	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
252	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
253	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
254	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 14 (КЛАСС)								
255	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	55	20,86	1,12	1147	61	1212	0,14	8
		1м2		19,74	0,17	1086	9	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
256	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
		1м		6,54	0,02	196	1	110,7	--	--
257	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	80	745,72	40,55	59657	3244	35677	2,72	218
		м2		465,18	6,74	37214	540	94,5	0,04	3
258	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	11,88	1334,51	81,34	15854	966	8832	4,62	55
		м2		773,20	13,55	9186	161	94,5	0,07	1
259	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,5	869,99	41,47	4785	228	3032	3,36	18
		м2		576,53	6,89	3171	38	94,5	0,04	--
260	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	258,68	25,49	1293	127	1281	1,54	8
		шт		233,20	3,97	1166	20	108	0,03	--
261	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	10,98	89,88	8,17	987	90	984	0,55	6
		м2		81,71	1,30	897	14	108	0,01	--
262	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,62	565,05	28,51	915	46	542	1,80	3
		м2		300,47	9,28	487	15	108	0,05	--
263	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	9,36	455,06	28,12	4259	263	2218	1,26	12
		м2		210,12	9,28	1967	87	108	0,05	--
264	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,62	5206,00	--	8434	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
265	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	9,36	5206,00	--	48728	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
266	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	10,98	266,11	6,70	2922	74	1521	0,70	8
		м2		112,86	2,54	1239	28	120	0,01	--
267	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	6,2	2030,00	--	12586	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
269	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
270	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
271	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
272	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 4 (КЛАСС)								
273	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	55	20,86	1,12	1147	61	1212	0,14	8
		1м2		19,74	0,17	1086	9	110,7	--	--
274	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
		1м		6,54	0,02	196	1	110,7	--	--
275	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	80	745,72	40,55	59657	3244	35677	2,72	218
		м2		465,18	6,74	37214	540	94,5	0,04	3
276	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	11,88	1334,51	81,34	15854	966	8832	4,62	55
		м2		773,20	13,55	9186	161	94,5	0,07	1
277	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,5	869,99	41,47	4785	228	3032	3,36	18
		м2		576,53	6,89	3171	38	94,5	0,04	--
278	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	258,68	25,49	1293	127	1281	1,54	8
		шт		233,20	3,97	1166	20	108	0,03	--
279	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	10,98	89,88	8,17	987	90	984	0,55	6
		м2		81,71	1,30	897	14	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,62	565,05	28,51	915	46	542	1,80	3
		м2		300,47	9,28	487	15	108	0,05	--
281	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	9,36	455,06	28,12	4259	263	2218	1,26	12
		м2		210,12	9,28	1967	87	108	0,05	--
282	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,62	5206,00	--	8434	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
283	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	9,36	5206,00	--	48728	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
284	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	10,98	266,11	6,70	2922	74	1521	0,70	8
		м2		112,86	2,54	1239	28	120	0,01	--
285	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	6,2	2030,00	--	12586	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
286	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
287	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
288	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
289	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
290	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 2 (КЛАСС)								
291	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	55	20,86	1,12	1147	61	1212	0,14	8
		1м2		19,74	0,17	1086	9	110,7	--	--
292	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
		1м		6,54	0,02	196	1	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	80	745,72	40,55	59657	3244	35677	2,72	218
		м2		465,18	6,74	37214	540	94,5	0,04	3
294	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	11,88	1334,51	81,34	15854	966	8832	4,62	55
		м2		773,20	13,55	9186	161	94,5	0,07	1
295	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,5	869,99	41,47	4785	228	3032	3,36	18
		м2		576,53	6,89	3171	38	94,5	0,04	--
296	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	258,68	25,49	1293	127	1281	1,54	8
		шт		233,20	3,97	1166	20	108	0,03	--
297	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	10,98	89,88	8,17	987	90	984	0,55	6
		м2		81,71	1,30	897	14	108	0,01	--
298	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,62	565,05	28,51	915	46	542	1,80	3
		м2		300,47	9,28	487	15	108	0,05	--
299	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	9,36	455,06	28,12	4259	263	2218	1,26	12
		м2		210,12	9,28	1967	87	108	0,05	--
300	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,62	5206,00	--	8434	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
301	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	9,36	5206,00	--	48728	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
302	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	10,98	266,11	6,70	2922	74	1521	0,70	8
		м2		112,86	2,54	1239	28	120	0,01	--
303	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	6,2	2030,00	--	12586	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
304	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
305	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
306	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
307	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
308	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 16(КЛАСС)								
309	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	55	20,86	1,12	1147	61	1212	0,14	8
		1м2		19,74	0,17	1086	9	110,7	--	--
310	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
		1м		6,54	0,02	196	1	110,7	--	--
311	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	80	745,72	40,55	59657	3244	35677	2,72	218
		м2		465,18	6,74	37214	540	94,5	0,04	3
312	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	11,88	1334,51	81,34	15854	966	8832	4,62	55
		м2		773,20	13,55	9186	161	94,5	0,07	1
313	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,5	869,99	41,47	4785	228	3032	3,36	18
		м2		576,53	6,89	3171	38	94,5	0,04	--
314	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	258,68	25,49	1293	127	1281	1,54	8
		шт		233,20	3,97	1166	20	108	0,03	--
315	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	10,98	89,88	8,17	987	90	984	0,55	6
		м2		81,71	1,30	897	14	108	0,01	--
316	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,62	565,05	28,51	915	46	542	1,80	3
		м2		300,47	9,28	487	15	108	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
317	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	9,36	455,06	28,12	4259	263	2218	1,26	12
		м2		210,12	9,28	1967	87	108	0,05	--
318	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,62	5206,00	--	8434	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
319	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	9,36	5206,00	--	48728	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
320	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	10,98	266,11	6,70	2922	74	1521	0,70	8
		м2		112,86	2,54	1239	28	120	0,01	--
321	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	6,2	2030,00	--	12586	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
322	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
323	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
324	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
325	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
326	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 17(КАБИНЕТ)								
327	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	10,5	20,86	1,12	219	12	231	0,14	1
		1м2		19,74	0,17	207	2	110,7	--	--
328	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	12	6,77	0,23	81	3	87	0,05	1
		1м		6,54	0,02	78	--	110,7	--	--
329	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	10,5	61,60	5,87	647	62	659	0,40	4
		1м2		55,73	1,00	585	10	110,7	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	39	745,72	40,55	29083	1581	17393	2,72	106
		м2		465,18	6,74	18142	263	94,5	0,04	1
331	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	2	1334,51	81,34	2669	163	1487	4,62	9
		м2		773,20	13,55	1546	27	94,5	0,07	--
332	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1	869,99	41,47	870	41	551	3,36	3
		м2		576,53	6,89	577	7	94,5	0,04	--
333	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	258,68	25,49	259	25	256	1,54	2
		шт		233,20	3,97	233	4	108	0,03	--
334	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	2,34	89,88	8,17	210	19	210	0,55	1
		м2		81,71	1,30	191	3	108	0,01	--
335	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	2,34	455,06	28,12	1065	66	554	1,26	3
		м2		210,12	9,28	492	22	108	0,05	--
336	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	2,34	5206,00	--	12182	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
337	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	2,34	284,71	8,37	666	20	336	0,81	2
		м2		129,79	3,18	304	7	108	0,02	--
338	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	1,3	2030,00	--	2639	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
339	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
340	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
341	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
342	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
343	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 18(КЛАСС)								
344	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	54	20,86	1,12	1126	60	1190	0,14	7
		1м2		19,74	0,17	1066	9	110,7	--	--
345	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
		1м		6,54	0,02	196	1	110,7	--	--
346	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	54	61,60	5,87	3326	317	3391	0,40	22
		1м2		55,73	1,00	3009	54	110,7	0,01	1
347	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	54	781,73	1,37	42214	74	4204	0,46	25
		1м2		70,12	0,22	3786	12	110,7	--	--
348	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	54	333,08	16,81	17986	908	6313	0,70	38
		1м2		102,95	2,65	5559	143	110,7	0,01	1
349	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	12	745,72	40,55	8949	487	5352	2,72	33
		м2		465,18	6,74	5582	81	94,5	0,04	--
350	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,72	1334,51	81,34	4964	303	2766	4,62	17
		м2		773,20	13,55	2876	50	94,5	0,07	--
351	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,3	869,99	41,47	4611	220	2922	3,36	18
		м2		576,53	6,89	3056	37	94,5	0,04	--
352	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	258,68	25,49	1035	102	1025	1,54	6
		шт		233,20	3,97	933	16	108	0,03	--
353	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	9,36	89,88	8,17	841	76	839	0,55	5
		м2		81,71	1,30	765	12	108	0,01	--
354	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	9,36	455,06	28,12	4259	263	2218	1,26	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		210,12	9,28	1967	87	108	0,05	--
355	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	9,36	5206,00	--	48728	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
356	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	9,36	266,11	6,70	2491	63	1296	0,70	7
		м2		112,86	2,54	1056	24	120	0,01	--
357	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	4,2	2030,00	--	8526	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
358	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
359	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
360	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
361	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
362	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 19(КЛАСС)								
363	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	54	20,86	1,12	1126	60	1190	0,14	7
		1м2		19,74	0,17	1066	9	110,7	--	--
364	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
		1м		6,54	0,02	196	1	110,7	--	--
365	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	54	61,60	5,87	3326	317	3391	0,40	22
		1м2		55,73	1,00	3009	54	110,7	0,01	1
366	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	54	781,73	1,37	42214	74	4204	0,46	25
		1м2		70,12	0,22	3786	12	110,7	--	--
367	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	54	333,08	16,81	17986	908	6313	0,70	38
		1м2		102,95	2,65	5559	143	110,7	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
368	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	12	745,72	40,55	8949	487	5352	2,72	33
		м2		465,18	6,74	5582	81	94,5	0,04	--
369	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,72	1334,51	81,34	4964	303	2766	4,62	17
		м2		773,20	13,55	2876	50	94,5	0,07	--
370	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,3	869,99	41,47	4611	220	2922	3,36	18
		м2		576,53	6,89	3056	37	94,5	0,04	--
371	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	258,68	25,49	1035	102	1025	1,54	6
		шт		233,20	3,97	933	16	108	0,03	--
372	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	9,36	89,88	8,17	841	76	839	0,55	5
		м2		81,71	1,30	765	12	108	0,01	--
373	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	9,36	455,06	28,12	4259	263	2218	1,26	12
		м2		210,12	9,28	1967	87	108	0,05	--
374	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	9,36	5206,00	--	48728	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
375	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	9,36	266,11	6,70	2491	63	1296	0,70	7
		м2		112,86	2,54	1056	24	120	0,01	--
376	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	4,2	2030,00	--	8526	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
377	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
378	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
379	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
380	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
381	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 20(КЛАСС)								
382	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	54	20,86	1,12	1126	60	1190	0,14	7
		1м2		19,74	0,17	1066	9	110,7	--	--
383	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	30	6,77	0,23	203	7	218	0,05	1
		1м		6,54	0,02	196	1	110,7	--	--
384	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	54	61,60	5,87	3326	317	3391	0,40	22
		1м2		55,73	1,00	3009	54	110,7	0,01	1
385	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	54	781,73	1,37	42214	74	4204	0,46	25
		1м2		70,12	0,22	3786	12	110,7	--	--
386	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	54	333,08	16,81	17986	908	6313	0,70	38
		1м2		102,95	2,65	5559	143	110,7	0,01	1
387	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	12	745,72	40,55	8949	487	5352	2,72	33
		м2		465,18	6,74	5582	81	94,5	0,04	--
388	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,72	1334,51	81,34	4964	303	2766	4,62	17
		м2		773,20	13,55	2876	50	94,5	0,07	--
389	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,3	869,99	41,47	4611	220	2922	3,36	18
		м2		576,53	6,89	3056	37	94,5	0,04	--
390	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	258,68	25,49	1035	102	1025	1,54	6
		шт		233,20	3,97	933	16	108	0,03	--
391	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	9,36	89,88	8,17	841	76	839	0,55	5
		м2		81,71	1,30	765	12	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
392	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	9,36	455,06	28,12	4259	263	2218	1,26	12
		м2		210,12	9,28	1967	87	108	0,05	--
393	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными	9,36	5206,00	--	48728	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
394	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	9,36	266,11	6,70	2491	63	1296	0,70	7
		м2		112,86	2,54	1056	24	120	0,01	--
395	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные металлопластиковые	4,2	2030,00	--	8526	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
396	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
397	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
398	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
399	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
400	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		21,22,23,24) ТУАЛЕТ, УМЫВАЛЬНАЯ								
401	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	18	139,96	12,67	2519	228	2576	0,84	15
		1м2		127,28	2,00	2291	36	110,7	0,02	--
402	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	24	24,91	0,23	598	5	656	0,17	4
		1м		24,68	0,02	592	1	110,7	--	--
403	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	18	333,08	16,81	5995	303	2104	0,70	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		102,95	2,65	1853	48	110,7	0,01	--
404	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	78,64	159,79	28,30	12566	2225	10143	0,89	70
		м2		131,50	4,99	10341	393	94,5	0,03	2
405	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	2,1	869,99	41,47	1827	87	1158	3,36	7
		м2		576,53	6,89	1211	14	94,5	0,04	--
406	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	258,68	25,49	517	51	512	1,54	3
		шт		233,20	3,97	466	8	108	0,03	--
407	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	1,68	89,88	8,17	151	14	151	0,55	1
		м2		81,71	1,30	137	2	108	0,01	--
408	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,68	565,05	28,51	949	48	562	1,80	3
		м2		300,47	9,28	505	16	108	0,05	--
409	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,68	5206,00	--	8746	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
410	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	1,68	266,11	6,70	447	11	233	0,70	1
		м2		112,86	2,54	190	4	120	0,01	--
411	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Доски подоконные металлопластиковые	5,6	2030,00	--	11368	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
412	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки откосов цементным раствором после разборки дверного блока	3,36	1334,51	81,34	4484	273	2498	4,62	16
		м2		773,20	13,55	2598	46	94,5	0,07	--
413	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	385,02	36,18	1155	109	1142	2,35	7
		шт		348,84	3,48	1047	10	108	0,22	1
414	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	5,88	71,86	7,86	423	46	414	0,44	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		64,00	1,25	376	7	108	0,01	--
415	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8	5,88	4250,00	--	24990	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
416	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
417	С11011-816	Замок врезной	3	583,00	--	1749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		1)КОРИДОР								
418	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	99,5	20,86	1,12	2075	111	2193	0,14	14
		1м2		19,74	0,17	1964	17	110,7	--	--
419	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	45	6,77	0,23	305	10	327	0,05	2
		1м		6,54	0,02	294	1	110,7	--	--
420	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	99,5	61,60	5,87	6129	584	6248	0,40	40
		1м2		55,73	1,00	5545	99	110,7	0,01	1
421	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	99,5	781,73	1,37	77783	136	7747	0,46	46
		1м2		70,12	0,22	6977	21	110,7	--	--
422	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	99,5	333,08	16,81	33141	1673	11631	0,70	70
		1м2		102,95	2,65	10243	264	110,7	0,01	1
423	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	21	745,72	40,55	15660	852	9365	2,72	57
		м2		465,18	6,74	9769	142	94,5	0,04	1
424	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	6,6	1334,51	81,34	8808	537	4907	4,62	31
		м2		773,20	13,55	5103	89	94,5	0,07	--
425	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	9,95	869,99	41,47	8656	413	5486	3,36	33
		м2		576,53	6,89	5736	69	94,5	0,04	--
426	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	6	258,68	25,49	1552	153	1537	1,54	9
		шт		233,20	3,97	1399	24	108	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
427	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	14,04	89,88	8,17	1262	115	1259	0,55	8
		м2		81,71	1,30	1147	18	108	0,01	--
428	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	14,04	455,06	28,12	6389	395	3327	1,26	18
		м2		210,12	9,28	2950	130	108	0,05	1
429	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	14,04	5206,00	--	73092	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
430	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	14,04	266,11	6,70	3736	94	1944	0,70	10
		м2		112,86	2,54	1585	36	120	0,01	--
431	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Доски подоконные металлопластиковые	6,5	2030,00	--	13195	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ХОЛЛ. БЛОКВ								
432	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	77	6,77	0,23	521	18	560	0,05	3
		1м		6,54	0,02	504	2	110,7	--	--
433	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	142	61,60	5,87	8747	833	8917	0,40	57
		1м2		55,73	1,00	7913	141	110,7	0,01	1
434	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	142	781,73	1,37	111006	194	11056	0,46	65
		1м2		70,12	0,22	9956	31	110,7	--	--
435	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	142	333,08	16,81	47297	2387	16600	0,70	99
		1м2		102,95	2,65	14619	377	110,7	0,01	2
436	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	24	745,72	40,55	17897	973	10703	2,72	65
		м2		465,18	6,74	11164	162	94,5	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
437	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	8,6	1334,51	81,34	11477	699	6394	4,62	40
		м2		773,20	13,55	6649	117	94,5	0,07	1
438	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	6,9	869,99	41,47	6003	286	3804	3,36	23
		м2		576,53	6,89	3978	48	94,5	0,04	--
439	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	6	258,68	25,49	1552	153	1537	1,54	9
		шт		233,20	3,97	1399	24	108	0,03	--
440	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	9,72	89,88	8,17	874	79	871	0,55	5
		м2		81,71	1,30	794	13	108	0,01	--
441	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	9,72	565,05	28,51	5492	277	3252	1,80	17
		м2		300,47	9,28	2921	90	108	0,05	--
442	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	9,72	5206,00	--	50602	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
443	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	9,72	266,11	6,70	2587	65	1346	0,70	7
		м2		112,86	2,54	1097	25	120	0,01	--
444	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Доски подоконные металлопластиковые	5,4	2030,00	--	10962	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
445	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	385,02	36,18	770	72	761	2,35	5
		шт		348,84	3,48	698	7	108	0,22	--
446	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	8,28	71,86	7,86	595	65	583	0,44	4
		м2		64,00	1,25	530	10	108	0,01	--
447	С12062-7	Блоки дверные ДГ 23-18	8,28	3660,00	--	30305	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
448	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
449	С11011-816	Замок врезной	2	583,00	--	1166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 11)ПИОНЕРСКАЯ КОМНАТА								
450	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	47,4	20,86	1,12	989	53	1045	0,14	6
		1м2		19,74	0,17	936	8	110,7	--	--
451	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	28	6,77	0,23	190	6	203	0,05	1
		1м		6,54	0,02	183	1	110,7	--	--
452	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	47,4	61,60	5,87	2920	278	2976	0,40	19
		1м2		55,73	1,00	2642	47	110,7	0,01	--
453	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	6,9	745,72	40,55	5145	280	3077	2,72	19
		м2		465,18	6,74	3210	47	94,5	0,04	--
454	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	11,88	1334,51	81,34	15854	966	8832	4,62	55
		м2		773,20	13,55	9186	161	94,5	0,07	1
455	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,5	869,99	41,47	4785	228	3032	3,36	18
		м2		576,53	6,89	3171	38	94,5	0,04	--
456	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	258,68	25,49	776	76	768	1,54	5
		шт		233,20	3,97	700	12	108	0,03	--
457	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	4,38	89,88	8,17	394	36	393	0,55	2
		м2		81,71	1,30	358	6	108	0,01	--
458	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	4,38	565,05	28,51	2475	125	1465	1,80	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		300,47	9,28	1316	41	108	0,05	--
459	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	4,38	5206,00	--	22802	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
460	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	4,38	266,11	6,70	1166	29	607	0,70	3
		м2		112,86	2,54	494	11	120	0,01	--
461	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Доски подоконные металлопластиковые	2,7	2030,00	--	5481	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
462	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
463	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	3,45	71,86	7,86	248	27	243	0,44	2
		м2		64,00	1,25	221	4	108	0,01	--
464	С12062-6	Блоки дверные ДГ 23-15	3,45	3760,00	--	12972	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
465	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
466	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 12,13								
467	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	27	20,86	1,12	563	30	595	0,14	4
		1м2		19,74	0,17	533	5	110,7	--	--
468	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	28	6,77	0,23	190	6	203	0,05	1
		1м		6,54	0,02	183	1	110,7	--	--
469	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	27	61,60	5,87	1663	158	1695	0,40	11
		1м2		55,73	1,00	1505	27	110,7	0,01	--
470	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	6,6	745,72	40,55	4922	268	2943	2,72	18
		м2		465,18	6,74	3070	45	94,5	0,04	--
471	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	6,88	1334,51	81,34	9181	560	5115	4,62	32
		м2		773,20	13,55	5320	93	94,5	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
472	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	6	869,99	41,47	5220	249	3308	3,36	20
		м2		576,53	6,89	3459	41	94,5	0,04	--
473	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	258,68	25,49	776	76	768	1,54	5
		шт		233,20	3,97	700	12	108	0,03	--
474	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	4,68	89,88	8,17	421	38	420	0,55	3
		м2		81,71	1,30	382	6	108	0,01	--
475	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	4,68	565,05	28,51	2644	133	1566	1,80	8
		м2		300,47	9,28	1406	43	108	0,05	--
476	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	4,68	5206,00	--	24364	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
477	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	4,68	266,11	6,70	1245	31	648	0,70	3
		м2		112,86	2,54	528	12	120	0,01	--
478	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Доски подоконные металлопластиковые	2,7	2030,00	--	5481	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
479	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	385,02	36,18	770	72	761	2,35	5
		шт		348,84	3,48	698	7	108	0,22	--
480	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	4,2	71,86	7,86	302	33	296	0,44	2
		м2		64,00	1,25	269	5	108	0,01	--
481	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	4,2	4010,00	--	16842	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
482	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
483	С11011-816	Замок врезной	2	583,00	--	1166	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 14-ЛАБОРАТОРИЯ								
484	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	14	20,86	1,12	292	16	309	0,14	2
		1м2		19,74	0,17	276	2	110,7	--	--
485	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	15	6,77	0,23	102	3	109	0,05	1
		1м		6,54	0,02	98	--	110,7	--	--
486	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	14	61,60	5,87	862	82	879	0,40	6
		1м2		55,73	1,00	780	14	110,7	0,01	--
487	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	15	745,72	40,55	11186	608	6690	2,72	41
		м2		465,18	6,74	6978	101	94,5	0,04	1
488	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,2	1334,51	81,34	1601	98	892	4,62	6
		м2		773,20	13,55	928	16	94,5	0,07	--
489	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1	869,99	41,47	870	41	551	3,36	3
		м2		576,53	6,89	577	7	94,5	0,04	--
490	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	258,68	25,49	259	25	256	1,54	2
		шт		233,20	3,97	233	4	108	0,03	--
491	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	2,34	89,88	8,17	210	19	210	0,55	1
		м2		81,71	1,30	191	3	108	0,01	--
492	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	2,34	455,06	28,12	1065	66	554	1,26	3
		м2		210,12	9,28	492	22	108	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
493	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	2,34	5206,00	--	12182	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
494	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	2,34	284,71	8,37	666	20	336	0,81	2
		м2		129,79	3,18	304	7	108	0,02	--
495	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Доски подоконные металлопластиковые	1,8	2030,00	--	3654	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
496	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
497	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	1,89	71,86	7,86	136	15	133	0,44	1
		м2		64,00	1,25	121	2	108	0,01	--
498	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9	1,89	4010,00	--	7579	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
499	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
500	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ2								
501	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	14	20,86	1,12	292	16	309	0,14	2
		1м2		19,74	0,17	276	2	110,7	--	--
502	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	18	6,77	0,23	122	4	131	0,05	1
		1м		6,54	0,02	118	--	110,7	--	--
503	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	14	61,60	5,87	862	82	879	0,40	6
		1м2		55,73	1,00	780	14	110,7	0,01	--
504	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	48,56	745,72	40,55	36212	1969	21656	2,72	132
		м2		465,18	6,74	22589	327	94,5	0,04	2
505	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	2,44	1334,51	81,34	3256	198	1814	4,62	11
		м2		773,20	13,55	1887	33	94,5	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
506	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	7	869,99	41,47	6090	290	3859	3,36	24
		м2		576,53	6,89	4036	48	94,5	0,04	--
507	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	258,68	25,49	259	25	256	1,54	2
		шт		233,20	3,97	233	4	108	0,03	--
508	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	2,34	89,88	8,17	210	19	210	0,55	1
		м2		81,71	1,30	191	3	108	0,01	--
509	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	2,34	455,06	28,12	1065	66	554	1,26	3
		м2		210,12	9,28	492	22	108	0,05	--
510	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	2,34	5206,00	--	12182	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
511	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	2,34	284,71	8,37	666	20	336	0,81	2
		м2		129,79	3,18	304	7	108	0,02	--
512	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Доски подоконные металлопластиковые	1,8	2030,00	--	3654	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
513	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
514	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,52	71,86	7,86	181	20	178	0,44	1
		м2		64,00	1,25	161	3	108	0,01	--
515	С12062-4	Блоки дверные ДГ 21-12	2,52	3760,00	--	9475	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
516	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
517	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		3)КОРИДОР								
518	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	19	6,77	0,23	129	4	138	0,05	1
		1м		6,54	0,02	124	--	110,7	--	--
519	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	12,5	61,60	5,87	770	73	785	0,40	5
		1м2		55,73	1,00	697	12	110,7	0,01	--
520	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	12,5	781,73	1,37	9772	17	973	0,46	6
		1м2		70,12	0,22	876	3	110,7	--	--
521	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	12,5	333,08	16,81	4164	210	1461	0,70	9
		1м2		102,95	2,65	1287	33	110,7	0,01	--
522	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	51	745,72	40,55	38032	2068	22744	2,72	139
		м2		465,18	6,74	23724	344	94,5	0,04	2
523	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	6	869,99	41,47	5220	249	3308	3,36	20
		м2		576,53	6,89	3459	41	94,5	0,04	--
524	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	258,68	25,49	259	25	256	1,54	2
		шт		233,20	3,97	233	4	108	0,03	--
525	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	1,62	89,88	8,17	146	13	145	0,55	1
		м2		81,71	1,30	132	2	108	0,01	--
526	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,62	565,05	28,51	915	46	542	1,80	3
		м2		300,47	9,28	487	15	108	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
527	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,62	5206,00	--	8434	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
528	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	1,62	266,11	6,70	431	11	224	0,70	1
		м2		112,86	2,54	183	4	120	0,01	--
529	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Доски подоконные металлопластиковые	0,9	2030,00	--	1827	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
530	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
531	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
532	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
533	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
534	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ4)								
535	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	18	6,77	0,23	122	4	131	0,05	1
		1м		6,54	0,02	118	--	110,7	--	--
536	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	12	61,60	5,87	739	70	754	0,40	5
		1м2		55,73	1,00	669	12	110,7	0,01	--
537	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	12	781,73	1,37	9381	16	934	0,46	5
		1м2		70,12	0,22	841	3	110,7	--	--
538	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	12	333,08	16,81	3997	202	1403	0,70	8
		1м2		102,95	2,65	1235	32	110,7	0,01	--
539	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	50	745,72	40,55	37286	2027	22298	2,72	136
		м2		465,18	6,74	23259	337	94,5	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
540	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	6	869,99	41,47	5220	249	3308	3,36	20
		м2		576,53	6,89	3459	41	94,5	0,04	--
541	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	258,68	25,49	259	25	256	1,54	2
		шт		233,20	3,97	233	4	108	0,03	--
542	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	1,62	89,88	8,17	146	13	145	0,55	1
		м2		81,71	1,30	132	2	108	0,01	--
543	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,62	565,05	28,51	915	46	542	1,80	3
		м2		300,47	9,28	487	15	108	0,05	--
544	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,62	5206,00	--	8434	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
545	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	1,62	266,11	6,70	431	11	224	0,70	1
		м2		112,86	2,54	183	4	120	0,01	--
546	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	0,9	2030,00	--	1827	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
547	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
548	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	71,86	7,86	151	17	148	0,44	1
		м2		64,00	1,25	134	3	108	0,01	--
549	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
550	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
551	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ(5,6,7)								
552	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	44	6,77	0,23	298	10	320	0,05	2
		1м		6,54	0,02	288	1	110,7	--	--
553	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	33	61,60	5,87	2033	194	2072	0,40	13
		1м2		55,73	1,00	1839	33	110,7	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
554	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	33	781,73	1,37	25797	45	2569	0,46	15
		1м2		70,12	0,22	2314	7	110,7	--	--
555	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	33	333,08	16,81	10992	555	3858	0,70	23
		1м2		102,95	2,65	3397	88	110,7	0,01	--
556	Е0157-11-1	Заделка выбоин в цементной стяжке	4	114,24	3,30	457	13	345	0,49	2
		1место		77,33	0,52	309	2	110,7	--	--
557	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	77,4	745,72	40,55	57719	3138	34518	2,72	210
		м2		465,18	6,74	36005	522	94,5	0,04	3
558	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	33	869,99	41,47	28710	1369	18194	3,36	111
		м2		576,53	6,89	19025	227	94,5	0,04	1
559	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	385,02	36,18	1155	109	1142	2,35	7
		шт		348,84	3,48	1047	10	108	0,22	1
560	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	6,6	71,86	7,86	474	52	465	0,44	3
		м2		64,00	1,25	422	8	108	0,01	--
561	С12062-3	Блоки дверные	6,6	4010,00	--	26466	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
562	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
563	С11011-816	Замок врезной	3	583,00	--	1749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ8- АКТОВЫЙ ЗАЛ, ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ								
564	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	234,1	20,86	1,12	4882	261	5159	0,14	32
		1м2		19,74	0,17	4621	39	110,7	--	--
565	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	64	6,77	0,23	433	15	465	0,05	3
		1м		6,54	0,02	419	2	110,7	--	--
566	Е0157-2-10	Разборка покрытия полов из древесностружечных плит в один слой	304,11	29,35	1,38	8926	420	9489	0,19	59
		1м2		27,97	0,22	8507	66	110,7	--	1
567	Е0157-2-1	Разборка подиума деревянного	5,5	61,60	5,87	339	32	345	0,40	2
		1м2		55,73	1,00	307	5	110,7	0,01	--
568	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	126	164,56	0,74	20734	94	12366	0,52	66
		м2		82,90	0,28	10445	35	118	--	--
569	Е0157-5-1	Ремонт существующей перегородки каркаса сцены	30	19,67	--	590	--	569	0,11	3
		1м2		17,12	--	514	--	110,7	--	--
570	Е0162-7-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной краски	433,12	89,09	0,13	38588	57	35673	0,54	233
		м2		87,13	0,02	37739	10	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
571	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	237	745,72	40,55	176735	9610	105694	2,72	644
		м2		465,18	6,74	110248	1598	94,5	0,04	9
572	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	9,12	1334,51	81,34	12171	742	6780	4,62	42
		м2		773,20	13,55	7052	124	94,5	0,07	1
573	СЦСЦП.155	Стоимость галтелей и уголков	124	63,30	--	7849	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
574	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	4,1	869,99	41,47	3567	170	2260	3,36	14
		м2		576,53	6,89	2364	28	94,5	0,04	--
575	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков	234,1	26,38	0,83	6175	194	6493	0,18	42
		м2		25,55	0,13	5981	31	108	--	--
576	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	234,1	1070,00	--	250487	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
577	Е0167-4-1	Демонтаж провода	240	4,43	--	1063	--	1033	0,03	7
		м		4,43	--	1063	--	97,2	--	--
578	Е0167-11-2	Прокладка провода	240	29,81	--	7154	--	6954	0,18	43
		м		29,81	--	7154	--	97,2	--	--
579	С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,2448	47878,00	--	11721	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
580	С151703-11	Светильники	24	11600,00	--	278400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
581	С151706-77	Лампы ЛБ20	96	82,00	--	7872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
582	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	7	258,68	25,49	1811	178	1793	1,54	11
		шт		233,20	3,97	1632	28	108	0,03	--
583	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	11,34	89,88	8,17	1019	93	1017	0,55	6
		м2		81,71	1,30	927	15	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
584	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2								
			11,34	565,05	28,51	6408	323	3794	1,80	20
		м2		300,47	9,28	3407	105	108	0,05	1
585	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка								
			11,34	5206,00	--	59036	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
586	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок								
			11,34	266,11	6,70	3018	76	1570	0,70	8
		м2		112,86	2,54	1280	29	120	0,01	--
587	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные металлопластиковые								
			6,3	2030,00	--	12789	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
588	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах								
			4	385,02	36,18	1540	145	1522	2,35	9
		шт		348,84	3,48	1395	14	108	0,22	1
589	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен								
			8,4	71,86	7,86	604	66	592	0,44	4
		м2		64,00	1,25	538	10	108	0,01	--
590	С12062-3	Блоки дверные								
			8,4	4010,00	--	33684	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
591	С11011-791	Скобяные изделия для дверей								
			4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
592	С11011-816	Замок врезной	4	583,00	--	2332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		1) ВЕСТИБЮЛЬ БЛОК Г								
593	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов								
			135	6,77	0,23	914	31	981	0,05	6
		1м		6,54	0,02	883	3	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
594	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	180	745,72	40,55	134229	7299	80274	2,72	489
		м2		465,18	6,74	83732	1214	94,5	0,04	7
595	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	23	869,99	41,47	20010	954	12681	3,36	77
		м2		576,53	6,89	13260	158	94,5	0,04	1
596	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
597	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	4,14	71,86	7,86	297	33	292	0,44	2
		м2		64,00	1,25	265	5	108	0,01	--
598	С12062-7	Блоки дверные ДГ 23-18	4,14	3660,00	--	15152	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
599	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
600	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
601	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	18	258,68	25,49	4656	459	4611	1,54	28
		шт		233,20	3,97	4198	71	108	0,03	1
602	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	37,44	89,88	8,17	3365	306	3356	0,55	21
		м2		81,71	1,30	3059	49	108	0,01	--
603	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	37,44	565,05	28,51	21156	1067	12525	1,80	67
		м2		300,47	9,28	11249	347	108	0,05	2
604	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	37,44	5206,00	--	194913	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
605	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	37,44	266,11	6,70	9963	251	5185	0,70	26
		м2		112,86	2,54	4225	95	120	0,01	--
606	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные металлопластиковые	20,8	2030,00	--	42224	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 2,3- САНУЗЕЛ, УМЫВАЛЬНАЯ								
607	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	8,32	1334,51	81,34	11103	677	6186	4,62	38
		м2		773,20	13,55	6433	113	94,5	0,07	1
608	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	385,02	36,18	770	72	761	2,35	5
		шт		348,84	3,48	698	7	108	0,22	--
609	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	4,2	71,86	7,86	302	33	296	0,44	2
		м2		64,00	1,25	269	5	108	0,01	--
610	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	4,2	4010,00	--	16842	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
611	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
612	С11011-816	Замок врезной	2	583,00	--	1166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
613	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	5,4	139,96	12,67	756	68	773	0,84	5
		1м2		127,28	2,00	687	11	110,7	0,02	--
614	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	14,8	24,91	0,23	369	3	405	0,17	3
		1м		24,68	0,02	365	--	110,7	--	--
615	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных	5,4	333,08	16,81	1799	91	631	0,70	4
		1м2		102,95	2,65	556	14	110,7	0,01	--
616	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	48,4	745,72	40,55	36093	1963	21585	2,72	132
		м2		465,18	6,74	22515	326	94,5	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
617	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	2,08	1334,51	81,34	2776	169	1546	4,62	10
		м2		773,20	13,55	1608	28	94,5	0,07	--
618	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	68,9	159,79	28,30	11010	1950	8887	0,89	61
		м2		131,50	4,99	9060	344	94,5	0,03	2
619	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	47,6	8,56	0,11	407	5	381	0,06	3
		м2		8,45	0,02	402	1	94,5	--	--
620	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	29,6	745,72	40,55	22073	1200	13201	2,72	80
		м2		465,18	6,74	13769	200	94,5	0,04	1
621	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	7,5	869,99	41,47	6525	311	4135	3,36	25
		м2		576,53	6,89	4324	52	94,5	0,04	--
622	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	258,68	25,49	517	51	512	1,54	3
		шт		233,20	3,97	466	8	108	0,03	--
623	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	1,68	89,88	8,17	151	14	151	0,55	1
		м2		81,71	1,30	137	2	108	0,01	--
624	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,68	565,05	28,51	949	48	562	1,80	3
		м2		300,47	9,28	505	16	108	0,05	--
625	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,68	5206,00	--	8746	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
626	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	1,68	266,11	6,70	447	11	233	0,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		112,86	2,54	190	4	120	0,01	--
627	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные металлопластиковые	2,8	2030,00	--	5684	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		8, 16) ЛАБОРАТОРИЯ								
628	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	38	20,86	1,12	793	42	837	0,14	5
		1м2		19,74	0,17	750	6	110,7	--	--
629	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	36	6,77	0,23	244	8	262	0,05	2
		1м		6,54	0,02	235	1	110,7	--	--
630	Е0157-2-10	Разборка покрытия полов из древесностружечных плит в один слой	38	29,35	1,38	1115	52	1186	0,19	7
		1м2		27,97	0,22	1063	8	110,7	--	--
631	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	38	781,73	1,37	29706	52	2959	0,46	17
		1м2		70,12	0,22	2664	8	110,7	--	--
632	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	38	333,08	16,81	12657	639	4442	0,70	27
		1м2		102,95	2,65	3912	101	110,7	0,01	1
633	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	72	745,72	40,55	53692	2919	32110	2,72	196
		м2		465,18	6,74	33493	486	94,5	0,04	3
634	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	38	869,99	41,47	33060	1576	20950	3,36	128
		м2		576,53	6,89	21908	262	94,5	0,04	1
635	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	258,68	25,49	517	51	512	1,54	3
		шт		233,20	3,97	466	8	108	0,03	--
636	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	4,68	89,88	8,17	421	38	420	0,55	3
		м2		81,71	1,30	382	6	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
637	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2								
			4,68	565,05	28,51	2644	133	1566	1,80	8
		м2		300,47	9,28	1406	43	108	0,05	--
638	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка								
			4,68	5206,00	--	24364	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
639	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок								
			4,68	266,11	6,70	1245	31	648	0,70	3
		м2		112,86	2,54	528	12	120	0,01	--
640	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные металлопластиковые								
			3,6	2030,00	--	7308	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
641	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах								
			2	385,02	36,18	770	72	761	2,35	5
		шт		348,84	3,48	698	7	108	0,22	--
642	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен								
			4,2	71,86	7,86	302	33	296	0,44	2
		м2		64,00	1,25	269	5	108	0,01	--
643	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10								
			4,2	4010,00	--	16842	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
644	С11011-791	Скобяные изделия для дверей								
			2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
645	С11011-816	Замок врезной	2	583,00	--	1166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
646	Е0155-1-3	Разборка встроенных шкафов								
			30	73,99	10,70	2220	321	2108	0,46	14
		м2		63,29	1,79	1899	54	108	0,02	1
		ПОМЕЩЕНИЕ 11,13,17(КЛАСС)								
647	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина								
			168	20,86	1,12	3504	187	3702	0,14	23
		1м2		19,74	0,17	3316	28	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
648	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	94	6,77	0,23	636	21	683	0,05	4
		1м		6,54	0,02	615	2	110,7	--	--
649	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	168	61,60	5,87	10348	986	10549	0,40	68
		1м2		55,73	1,00	9362	167	110,7	0,01	2
650	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	168	781,73	1,37	131331	230	13080	0,46	77
		1м2		70,12	0,22	11779	36	110,7	--	--
651	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	168	333,08	16,81	55957	2824	19639	0,70	118
		1м2		102,95	2,65	17295	446	110,7	0,01	2
652	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	220	745,72	40,55	164058	8921	98113	2,72	598
		м2		465,18	6,74	102340	1484	94,5	0,04	8
653	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	7,2	1334,51	81,34	9608	586	5353	4,62	33
		м2		773,20	13,55	5567	98	94,5	0,07	1
654	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	29,5	869,99	41,47	25665	1223	16264	3,36	99
		м2		576,53	6,89	17008	203	94,5	0,04	1
655	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	19	258,68	25,49	4915	484	4867	1,54	29
		шт		233,20	3,97	4431	75	108	0,03	1
656	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	32,7	89,88	8,17	2939	267	2931	0,55	18
		м2		81,71	1,30	2672	42	108	0,01	--
657	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	32,7	565,05	28,51	18477	932	10939	1,80	59
		м2		300,47	9,28	9825	303	108	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
658	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	32,7	5206,00	--	170236	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
659	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	32,7	266,11	6,70	8702	219	4528	0,70	23
		м2		112,86	2,54	3691	83	120	0,01	--
660	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Доски подоконные металлопластиковые	23,4	2030,00	--	47502	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
661	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	385,02	36,18	1155	109	1142	2,35	7
		шт		348,84	3,48	1047	10	108	0,22	1
662	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	8,82	71,86	7,86	634	69	621	0,44	4
		м2		64,00	1,25	564	11	108	0,01	--
663	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14	8,82	3540,00	--	31223	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
664	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
665	С11011-816	Замок врезной	3	583,00	--	1749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 6,9,10,12,14								
666	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	331	20,86	1,12	6903	369	7295	0,14	45
		1м2		19,74	0,17	6534	56	110,7	--	1
667	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	121	6,77	0,23	819	28	879	0,05	5
		1м		6,54	0,02	791	3	110,7	--	--
668	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	331	61,60	5,87	20388	1942	20785	0,40	133
		1м2		55,73	1,00	18446	330	110,7	0,01	3
669	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	331	781,73	1,37	258754	453	25771	0,46	151
		1м2		70,12	0,22	23208	71	110,7	--	1
670	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	331	333,08	16,81	110249	5565	38694	0,70	232
		1м2		102,95	2,65	34076	878	110,7	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
671	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	220	745,72	40,55	164058	8921	98113	2,72	598
		м2		465,18	6,74	102340	1484	94,5	0,04	8
672	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	7,2	1334,51	81,34	9608	586	5353	4,62	33
		м2		773,20	13,55	5567	98	94,5	0,07	1
673	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	29,5	869,99	41,47	25665	1223	16264	3,36	99
		м2		576,53	6,89	17008	203	94,5	0,04	1
674	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	28	258,68	25,49	7243	714	7172	1,54	43
		шт		233,20	3,97	6529	111	108	0,03	1
675	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	56,16	89,88	8,17	5048	459	5034	0,55	31
		м2		81,71	1,30	4589	73	108	0,01	1
676	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	56,16	565,05	28,51	31733	1601	18787	1,80	101
		м2		300,47	9,28	16874	521	108	0,05	3
677	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	56,16	5206,00	--	292369	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
678	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	56,16	266,11	6,70	14945	376	7777	0,70	39
		м2		112,86	2,54	6338	143	120	0,01	1
679	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные металлопластиковые	23,4	2030,00	--	47502	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
680	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	385,02	36,18	1540	145	1522	2,35	9
		шт		348,84	3,48	1395	14	108	0,22	1
681	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	10,5	71,86	7,86	754	83	740	0,44	5
		м2		64,00	1,25	672	13	108	0,01	--
682	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14	10,5	3540,00	--	37170	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
683	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
684	С11011-816	Замок врезной	4	583,00	--	2332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		18,19,20,21) ТУАЛЕТ, УМЫВАЛЬНАЯ								
685	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	18	139,96	12,67	2519	228	2576	0,84	15
		1м2		127,28	2,00	2291	36	110,7	0,02	--
686	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	24	24,91	0,23	598	5	656	0,17	4
		1м		24,68	0,02	592	1	110,7	--	--
687	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	18	333,08	16,81	5995	303	2104	0,70	13
		1м2		102,95	2,65	1853	48	110,7	0,01	--
688	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	78,64	159,79	28,30	12566	2225	10143	0,89	70
		м2		131,50	4,99	10341	393	94,5	0,03	2
689	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	2,1	869,99	41,47	1827	87	1158	3,36	7
		м2		576,53	6,89	1211	14	94,5	0,04	--
690	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	258,68	25,49	517	51	512	1,54	3
		шт		233,20	3,97	466	8	108	0,03	--
691	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	1,68	89,88	8,17	151	14	151	0,55	1
		м2		81,71	1,30	137	2	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,68	565,05	28,51	949	48	562	1,80	3
		м2		300,47	9,28	505	16	108	0,05	--
693	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная створка	1,68	5206,00	--	8746	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
694	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	1,68	266,11	6,70	447	11	233	0,70	1
		м2		112,86	2,54	190	4	120	0,01	--
695	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Доски подоконные металлопластиковые	2,8	2030,00	--	5684	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
696	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,36	1334,51	81,34	4484	273	2498	4,62	16
		м2		773,20	13,55	2598	46	94,5	0,07	--
697	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	385,02	36,18	1540	145	1522	2,35	9
		шт		348,84	3,48	1395	14	108	0,22	1
698	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	5,88	71,86	7,86	423	46	414	0,44	3
		м2		64,00	1,25	376	7	108	0,01	--
699	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	5,88	4250,00	--	24990	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
700	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
701	С11011-816	Замок врезной	4	583,00	--	2332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 4,5(КЛАСС)								
702	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	72	20,86	1,12	1502	80	1587	0,14	10
		1м2		19,74	0,17	1421	12	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	48	6,77	0,23	325	11	349	0,05	2
		1м		6,54	0,02	314	1	110,7	--	--
704	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	72	61,60	5,87	4435	422	4521	0,40	29
		1м2		55,73	1,00	4012	72	110,7	0,01	1
705	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	72	781,73	1,37	56285	98	5606	0,46	33
		1м2		70,12	0,22	5048	16	110,7	--	--
706	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	72	333,08	16,81	23982	1210	8417	0,70	50
		1м2		102,95	2,65	7412	191	110,7	0,01	1
707	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	127,6	745,72	40,55	95154	5174	56906	2,72	347
		м2		465,18	6,74	59357	861	94,5	0,04	5
708	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,6	1334,51	81,34	4804	293	2677	4,62	17
		м2		773,20	13,55	2784	49	94,5	0,07	--
709	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	29,5	869,99	41,47	25665	1223	16264	3,36	99
		м2		576,53	6,89	17008	203	94,5	0,04	1
710	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	258,68	25,49	1293	127	1281	1,54	8
		шт		233,20	3,97	1166	20	108	0,03	--
711	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	14,04	89,88	8,17	1262	115	1259	0,55	8
		м2		81,71	1,30	1147	18	108	0,01	--
712	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	14,04	455,06	28,12	6389	395	3327	1,26	18
		м2		210,12	9,28	2950	130	108	0,05	1
713	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	14,04	5206,00	--	73092	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
714	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	14,04	284,71	8,37	3997	118	2016	0,81	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		129,79	3,18	1822	45	108	0,02	--
715	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные металлопластиковые	12	2030,00	--	24360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
716	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	385,02	36,18	770	72	761	2,35	5
		шт		348,84	3,48	698	7	108	0,22	--
717	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	4,2	71,86	7,86	302	33	296	0,44	2
		м2		64,00	1,25	269	5	108	0,01	--
718	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	4,2	4010,00	--	16842	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
719	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
720	С11011-816	Замок врезной	2	583,00	--	1166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			8829757	217625			14618
			Тенге			2393288	38325			238
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			306209				
	Всего заработная плата -		Тенге				8217			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			297993				
		Накладные расходы -	Тенге			7987				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1198			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18852				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			333047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				9415			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8523548				
	Материалы -		Тенге			1161851				
	в т.ч. транспортные расходы -		Тенге			1				
	Всего заработная плата -		Тенге				2423397			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3620262				
	Местные материалы -		Тенге			1130889				
		Накладные расходы -	Тенге			2401226				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1201
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				360184			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			655486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11580260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16006
		Сметная заработная плата -	Тенге				2783581			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			11913308				
		Капитальный ремонт III ЭТАЖА								
		ВЕСТИБЮЛЬ БЛОК Г								
1	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	135	6,77	0,23	914	31	981	0,05	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м		6,54	0,02	883	3	110,7	--	--
2	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	180	745,72	40,55	134229	7299	80274	2,72	489
		м2		465,18	6,74	83732	1214	94,5	0,04	7
3	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	23	869,99	41,47	20010	954	12681	3,36	77
		м2		576,53	6,89	13260	158	94,5	0,04	1
4	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
5	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	4,14	71,86	7,86	297	33	292	0,44	2
		м2		64,00	1,25	265	5	108	0,01	--
6	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	16	258,68	25,49	4139	408	4098	1,54	25
		шт		233,20	3,97	3731	64	108	0,03	1
7	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	37,44	89,88	8,17	3365	306	3356	0,55	21
		м2		81,71	1,30	3059	49	108	0,01	--
8	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	37,44	455,06	28,12	17038	1053	8871	1,26	47
		м2		210,12	9,28	7867	347	108	0,05	2
9	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с	37,44	5206,00	--	194913	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 2,3- САНУЗЕЛ, УМЫВАЛЬНАЯ								
10	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	8,32	1334,51	81,34	11103	677	6186	4,62	38
		м2		773,20	13,55	6433	113	94,5	0,07	1
11	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	385,02	36,18	770	72	761	2,35	5
		шт		348,84	3,48	698	7	108	0,22	--
12	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	4,2	71,86	7,86	302	33	296	0,44	2
		м2		64,00	1,25	269	5	108	0,01	--
13	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	5,4	139,96	12,67	756	68	773	0,84	5
		1м2		127,28	2,00	687	11	110,7	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	14,8	24,91	0,23	369	3	405	0,17	3
		1м		24,68	0,02	365	--	110,7	--	--
15	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных	5,4	333,08	16,81	1799	91	631	0,70	4
		1м2		102,95	2,65	556	14	110,7	0,01	--
16	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	48,4	745,72	40,55	36093	1963	21585	2,72	132
		м2		465,18	6,74	22515	326	94,5	0,04	2
17	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	2,08	1334,51	81,34	2776	169	1546	4,62	10
		м2		773,20	13,55	1608	28	94,5	0,07	--
18	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	29,6	159,79	28,30	4730	838	3818	0,89	26
		м2		131,50	4,99	3892	148	94,5	0,03	1
19	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	29,6	8,56	0,11	253	3	237	0,06	2
		м2		8,45	0,02	250	1	94,5	--	--
20	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	29,6	745,72	40,55	22073	1200	13201	2,72	80
		м2		465,18	6,74	13769	200	94,5	0,04	1
21	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5,4	869,99	41,47	4698	224	2977	3,36	18
		м2		576,53	6,89	3113	37	94,5	0,04	--
22	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	39,3	159,79	28,30	6280	1112	5069	0,89	35
		м2		131,50	4,99	5168	196	94,5	0,03	1
23	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	2,1	869,99	41,47	1827	87	1158	3,36	7
		м2		576,53	6,89	1211	14	94,5	0,04	--
24	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	258,68	25,49	517	51	512	1,54	3
		шт		233,20	3,97	466	8	108	0,03	--
25	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	1,68	89,88	8,17	151	14	151	0,55	1
		м2		81,71	1,30	137	2	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2								
			1,68	565,05	28,51	949	48	562	1,80	3
		м2		300,47	9,28	505	16	108	0,05	--
27	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная	1,68	5206,00	--	8746	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 4,5(КЛАСС)								
28	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	72	20,86	1,12	1502	80	1587	0,14	10
		1м2		19,74	0,17	1421	12	110,7	--	--
29	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	48	6,77	0,23	325	11	349	0,05	2
		1м		6,54	0,02	314	1	110,7	--	--
30	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	72	61,60	5,87	4435	422	4521	0,40	29
		1м2		55,73	1,00	4012	72	110,7	0,01	1
31	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	72	781,73	1,37	56285	98	5606	0,46	33
		1м2		70,12	0,22	5048	16	110,7	--	--
32	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	72	333,08	16,81	23982	1210	8417	0,70	50
		1м2		102,95	2,65	7412	191	110,7	0,01	1
33	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	127,6	745,72	40,55	95154	5174	56906	2,72	347
		м2		465,18	6,74	59357	861	94,5	0,04	5
34	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,6	1334,51	81,34	4804	293	2677	4,62	17
		м2		773,20	13,55	2784	49	94,5	0,07	--
35	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	29,5	869,99	41,47	25665	1223	16264	3,36	99
		м2		576,53	6,89	17008	203	94,5	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	258,68	25,49	1293	127	1281	1,54	8
		шт		233,20	3,97	1166	20	108	0,03	--
37	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	14,04	89,88	8,17	1262	115	1259	0,55	8
		м2		81,71	1,30	1147	18	108	0,01	--
38	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	14,04	455,06	28,12	6389	395	3327	1,26	18
		м2		210,12	9,28	2950	130	108	0,05	1
39	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с	14,04	5206,00	--	73092	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	385,02	36,18	770	72	761	2,35	5
		шт		348,84	3,48	698	7	108	0,22	--
41	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	4,2	71,86	7,86	302	33	296	0,44	2
		м2		64,00	1,25	269	5	108	0,01	--
		8,16)ЛАБОРАТОРИЯ								
42	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	38	20,86	1,12	793	42	837	0,14	5
		1м2		19,74	0,17	750	6	110,7	--	--
43	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	36	6,77	0,23	244	8	262	0,05	2
		1м		6,54	0,02	235	1	110,7	--	--
44	Е0157-2-10	Разборка покрытия полов из древесностружечных плит в один слой	38	29,35	1,38	1115	52	1186	0,19	7
		1м2		27,97	0,22	1063	8	110,7	--	--
45	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	38	781,73	1,37	29706	52	2959	0,46	17
		1м2		70,12	0,22	2664	8	110,7	--	--
46	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	38	333,08	16,81	12657	639	4442	0,70	27
		1м2		102,95	2,65	3912	101	110,7	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	72	745,72	40,55	53692	2919	32110	2,72	196
		м2		465,18	6,74	33493	486	94,5	0,04	3
48	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	38	869,99	41,47	33060	1576	20950	3,36	128
		м2		576,53	6,89	21908	262	94,5	0,04	1
49	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	258,68	25,49	517	51	512	1,54	3
		шт		233,20	3,97	466	8	108	0,03	--
50	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	4,68	89,88	8,17	421	38	420	0,55	3
		м2		81,71	1,30	382	6	108	0,01	--
51	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	4,68	455,06	28,12	2130	132	1109	1,26	6
		м2		210,12	9,28	983	43	108	0,05	--
52	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с	4,68	5206,00	--	24364	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	385,02	36,18	770	72	761	2,35	5
		шт		348,84	3,48	698	7	108	0,22	--
54	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	4,2	71,86	7,86	302	33	296	0,44	2
		м2		64,00	1,25	269	5	108	0,01	--
55	Е0155-1-3	Разборка встроенных шкафов	30	73,99	10,70	2220	321	2108	0,46	14
		м2		63,29	1,79	1899	54	108	0,02	1
		ПОМЕЩЕНИЕ 12,13,14,16,20(КЛАСС)								
56	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	168	20,86	1,12	3504	187	3702	0,14	23
		1м2		19,74	0,17	3316	28	110,7	--	--
57	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	94	6,77	0,23	636	21	683	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м		6,54	0,02	615	2	110,7	--	--
58	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	168	61,60	5,87	10348	986	10549	0,40	68
		1м2		55,73	1,00	9362	167	110,7	0,01	2
59	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	168	781,73	1,37	131331	230	13080	0,46	77
		1м2		70,12	0,22	11779	36	110,7	--	--
60	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	168	333,08	16,81	55957	2824	19639	0,70	118
		1м2		102,95	2,65	17295	446	110,7	0,01	2
61	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	220	745,72	40,55	164058	8921	98113	2,72	598
		м2		465,18	6,74	102340	1484	94,5	0,04	8
62	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	7,2	1334,51	81,34	9608	586	5353	4,62	33
		м2		773,20	13,55	5567	98	94,5	0,07	1
63	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	29,5	869,99	41,47	25665	1223	16264	3,36	99
		м2		576,53	6,89	17008	203	94,5	0,04	1
64	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	16	258,68	25,49	4139	408	4098	1,54	25
		шт		233,20	3,97	3731	64	108	0,03	1
65	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	32,7	89,88	8,17	2939	267	2931	0,55	18
		м2		81,71	1,30	2672	42	108	0,01	--
66	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	32,7	565,05	28,51	18477	932	10939	1,80	59
		м2		300,47	9,28	9825	303	108	0,05	1
67	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная	32,7	5206,00	--	170236	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	32,7	266,11	6,70	8702	219	4528	0,70	23
		м2		112,86	2,54	3691	83	120	0,01	--
69	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные металлопластиковые	23,4	2030,00	--	47502	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой	3	385,02	36,18	1155	109	1142	2,35	7
		шт		348,84	3,48	1047	10	108	0,22	1
71	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	8,82	71,86	7,86	634	69	621	0,44	4
		м2		64,00	1,25	564	11	108	0,01	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 7,10,11,15,17								
72	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	331	20,86	1,12	6903	369	7295	0,14	45
		1м2		19,74	0,17	6534	56	110,7	--	1
73	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	121	6,77	0,23	819	28	879	0,05	5
		1м		6,54	0,02	791	3	110,7	--	--
74	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	331	61,60	5,87	20388	1942	20785	0,40	133
		1м2		55,73	1,00	18446	330	110,7	0,01	3
75	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	331	781,73	1,37	258754	453	25771	0,46	151
		1м2		70,12	0,22	23208	71	110,7	--	1
76	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	331	333,08	16,81	110249	5565	38694	0,70	232
		1м2		102,95	2,65	34076	878	110,7	0,01	5
77	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	220	745,72	40,55	164058	8921	98113	2,72	598
		м2		465,18	6,74	102340	1484	94,5	0,04	8
78	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	7,2	1334,51	81,34	9608	586	5353	4,62	33
		м2		773,20	13,55	5567	98	94,5	0,07	1
79	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	29,5	869,99	41,47	25665	1223	16264	3,36	99
		м2		576,53	6,89	17008	203	94,5	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	24	258,68	25,49	6208	612	6147	1,54	37
		шт		233,20	3,97	5597	95	108	0,03	1
81	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	56,16	89,88	8,17	5048	459	5034	0,55	31
		м2		81,71	1,30	4589	73	108	0,01	1
82	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	56,16	455,06	28,12	25556	1579	13307	1,26	71
		м2		210,12	9,28	11800	521	108	0,05	3
83	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с	56,16	5206,00	--	292369	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	385,02	36,18	1540	145	1522	2,35	9
		шт		348,84	3,48	1395	14	108	0,22	1
85	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	10,5	71,86	7,86	754	83	740	0,44	5
		м2		64,00	1,25	672	13	108	0,01	--
		18,19,20,21) ТУАЛЕТ								
86	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамическихплиток	18	139,96	12,67	2519	228	2576	0,84	15
		1м2		127,28	2,00	2291	36	110,7	0,02	--
87	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	24	24,91	0,23	598	5	656	0,17	4
		1м		24,68	0,02	592	1	110,7	--	--
88	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных	18	333,08	16,81	5995	303	2104	0,70	13
		1м2		102,95	2,65	1853	48	110,7	0,01	--
89	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	78,64	159,79	28,30	12566	2225	10143	0,89	70
		м2		131,50	4,99	10341	393	94,5	0,03	2
90	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	2,1	869,99	41,47	1827	87	1158	3,36	7
		м2		576,53	6,89	1211	14	94,5	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	258,68	25,49	517	51	512	1,54	3
		шт		233,20	3,97	466	8	108	0,03	--
92	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	1,68	89,88	8,17	151	14	151	0,55	1
		м2		81,71	1,30	137	2	108	0,01	--
93	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,68	565,05	28,51	949	48	562	1,80	3
		м2		300,47	9,28	505	16	108	0,05	--
94	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост поворотная	1,68	5206,00	--	8746	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,36	1334,51	81,34	4484	273	2498	4,62	16
		м2		773,20	13,55	2598	46	94,5	0,07	--
96	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	385,02	36,18	1540	145	1522	2,35	9
		шт		348,84	3,48	1395	14	108	0,22	1
97	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	5,88	71,86	7,86	423	46	414	0,44	3
		м2		64,00	1,25	376	7	108	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2559858	74335			4833
			Тенге			789699	12950			80
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2559858				
	Материалы -		Тенге			477526				
	Всего заработная плата -		Тенге				802649			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			819968				
	Местные материалы -		Тенге			398330				
		Накладные расходы -	Тенге			795846				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							398
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119377			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			201342				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3557047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5311
		Сметная заработная плата -	Тенге				922026			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3557047				
		Водопровод и канализация								
		Водопровод хозяйственный								
1	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек и вентилей фланцевых диаметром 80 и 50 мм	5	371,34	9,54	1857	48	2093	2,29	11
		шт		361,80	1,51	1809	8	115,2	0,01	--
2	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с видвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру1 МПа /10кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		in		--	--	--	--	--	--	--
3	С130901-102	Вентили диафрагмовые фланцевые 15с22нж футерованный полиэтиленом Dy 50 мм	3	6040,00	--	18120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	330,00	--	2640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	5190,00	--	5190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	458,00	--	916	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	10	500,00	--	5000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	32	284,00	--	9088	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	6	316,00	--	1896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	6	748,00	--	4488	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130901-75	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	1	5570,00	--	5570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0116-24-1	Разборка водомерных узлов с обвязкой и водомером ВТГ-50	2	4364,60	260,60	8729	521	9680	24,26	49
		1узел		4104,00	97,57	8208	195	115,2	1,59	3
13	Е0165-3-4	Демонтаж фонтанчиков питьевых напольных	3	371,34	9,54	1114	29	1256	2,29	7
		комп		361,80	1,51	1085	5	115,2	0,01	--
14	Е0165-3-2	Демонтаж крана поливочного	9	97,42	0,22	877	2	1008	0,55	5
		шт		97,20	0,02	875	--	115,2	--	--
15	Е0165-1-1	Разборка труб диаметром 15,20,25 мм	355	61,28	0,83	21756	294	24778	0,40	141
		м		60,46	0,13	21462	47	115,2	--	--
16	Е0165-1-3	Разборка труб диаметром 32,50 мм	55	140,28	2,17	7715	119	8773	0,90	50
		м		138,11	0,35	7596	19	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0165-1-3	Разборка труб диаметром 70,80,100 мм	57	168,34	2,61	9595	149	10910	0,90	52
		м		165,73	0,42	9447	24	115,2	--	--
		Водопровод питьевой								
18	Е0165-1-1	Разборка труб диаметром 15,20 мм	85	61,28	0,83	5209	70	5933	0,40	34
		м		60,46	0,13	5139	11	115,2	--	--
19	Е0165-1-3	Разборка труб диаметром 80 мм	15	168,34	2,61	2525	39	2871	0,90	14
		м		165,73	0,42	2486	6	115,2	--	--
20	С130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	284,00	--	568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	316,00	--	948	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0165-3-2	Демонтаж вентилей фланцевых диаметром 50 мм	3	97,42	0,22	292	1	336	0,55	2
		шт		97,20	0,02	292	--	115,2	--	--
23	С130901-102	Вентили диафрагмовые фланцевые 15с22нж футерованный полиэтиленом Dy 50 мм	3	6040,00	--	18120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	330,00	--	1980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	70	200,00	--	14000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Горячее водоснабжение								
26	Е0165-1-1	Разборка труб диаметром 15,20,25 мм	205	61,28	0,83	12563	170	14308	0,40	82
		м		60,46	0,13	12393	27	115,2	--	--
27	Е0165-1-3	Разборка труб диаметром 32,40 мм	75	140,28	2,17	10521	163	11963	0,90	68
		м		138,11	0,35	10358	26	115,2	--	--
28	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	316,00	--	2528	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	500,00	--	2000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	748,00	--	748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130901-116	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	1020,00	--	1020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация - К1,К2								
32	Е0165-4-1	Демонтаж умывальника	10	121,91	4,00	1219	40	1366	0,73	7
		компл		117,91	0,65	1179	6	115,2	0,01	--
33	Е0165-3-1	Демонтаж смесителей с умывальников и моек	10	351,67	0,67	3517	7	4045	1,99	20
		шт		351,00	0,11	3510	1	115,2	--	--
34	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре	80	659,00	--	52720	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0165-3-2	Демонтаж деталей трубопровода	412	97,42	0,22	40135	89	46145	0,55	226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		97,20	0,02	40046	10	115,2	--	--
36	С130804-60	Тройник прямой и косой , d-100х100 мм	5	6190,00	--	30950	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С130804-56	Тройник прямой, d-50х50 мм	10	820,00	--	8200	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С130804-60	Тройник прямой, d-100х50 мм	6,5	6190,00	--	40235	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130804-66	Прочистки диаметром 50 мм	3	837,00	--	2511	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130804-66	Прочистки диаметром 100 мм	3	837,00	--	2511	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С130804-67	Отводы д 50 и 100 мм	9	1480,00	--	13320	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С130810-183	Ревизии, диаметр 100 мм	15	523,00	--	7845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С130804-60	Переход, d-100х50 мм	1,6	6190,00	--	9904	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0116-13-1 К=0,3	Демонтаж стояков, приемных стоков и сливных трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	350	192,57	0,23	67400	81	17168	0,21	74
		м		38,23	0,09	13381	32	128	--	--
45	Е0116-13-2 К=0,3	Демонтаж стояков, приемных стоков и сливных трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	180	230,89	0,51	41561	93	8537	0,20	36
		м		36,86	0,19	6634	35	128	--	--
				РАЗДЕЛ 1.						
		Водопровод хозяйственный								
46	Е0165-3-4	Демонтаж вентилей и задвижек фланцевых диаметром 50 и 80 мм	5	371,34	9,54	1857	48	2093	2,29	11
		шт		361,80	1,51	1809	8	115,2	0,01	--
47	С130902-51	Задвижки параллелные фланцевые с видвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру1 МПа /10кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		in		--	--	--	--	--	--	--
48	С130901-102	Вентили диафрагмовые фланцевые 15с22нж футерованный полиэтиленомDy 50 мм	3	6040,00	--	18120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	330,00	--	2640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	5190,00	--	5190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	458,00	--	916	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	10	500,00	--	5000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	32	284,00	--	9088	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	6	316,00	--	1896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	6	748,00	--	4488	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С130901-75	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	1	5570,00	--	5570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0116-24-1	Разборка водомерных узлов с обвязкой и водомером ВТГ-50	2	4364,60	260,60	8729	521	9680	24,26	49
		1узел		4104,00	97,57	8208	195	115,2	1,59	3
58	Е0165-3-4	Демонтаж фонтанчиков питьевых напольных	3	371,34	9,54	1114	29	1256	2,29	7
		комп		361,80	1,51	1085	5	115,2	0,01	--
59	Е0165-3-2	Демонтаж крана поливочного	9	97,42	0,22	877	2	1008	0,55	5
		шт		97,20	0,02	875	--	115,2	--	--
60	Е0165-1-1	Разборка труб диаметром 15,20,25 мм	355	61,28	0,83	21756	294	24778	0,40	141
		м		60,46	0,13	21462	47	115,2	--	--
61	Е0165-1-3	Разборка труб диаметром 32,50 мм	55	140,28	2,17	7715	119	8773	0,90	50
		м		138,11	0,35	7596	19	115,2	--	--
62	Е0165-1-3	Разборка труб диаметром 70,80,100 мм	57	168,34	2,61	9595	149	10910	0,90	52
		м		165,73	0,42	9447	24	115,2	--	--
		Водопровод питьевой								
63	Е0165-1-1	Разборка труб диаметром 15,20 мм	85	61,28	0,83	5209	70	5933	0,40	34
		м		60,46	0,13	5139	11	115,2	--	--
64	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 80 мм	15	168,34	2,61	2525	39	2871	0,90	14
		м		165,73	0,42	2486	6	115,2	--	--
65	С130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	284,00	--	568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	316,00	--	948	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0165-3-4	Демонтаж вентилей фланцевых диаметром 50 мм	3	371,34	9,54	1114	29	1256	2,29	7
		комп		361,80	1,51	1085	5	115,2	0,01	--
68	С130901-102	Вентили диафрагмовые фланцевые 15с22нж футерованный полиэтиленом Dy 50 мм	3	6040,00	--	18120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	330,00	--	1980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	70	200,00	--	14000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Горячее водоснабжение								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15,20,25 мм	205	61,28	0,83	12563	170	14308	0,40	82
		м		60,46	0,13	12393	27	115,2	--	--
72	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32,40 мм	75	140,28	2,17	10521	163	11963	0,90	68
		м		138,11	0,35	10358	26	115,2	--	--
73	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	316,00	--	2528	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	500,00	--	2000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	748,00	--	748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С130901-116	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	1020,00	--	1020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация - К1,К2								
77	Е0165-4-1	Демонтаж умывальника	27	121,91	4,00	3292	108	3688	0,73	20
		компл		117,91	0,65	3184	17	115,2	0,01	--
78	Е0165-3-1	Демонтаж смесителей с умывальников и моек	31	351,67	0,67	10902	21	12539	1,99	62
		шт		351,00	0,11	10881	3	115,2	--	--
79	Е0165-4-3	Демонтаж писсуаров	1	293,81	7,74	294	8	331	1,72	2
		компл		286,07	1,25	286	1	115,2	0,01	--
80	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к бачку	9	659,00	--	5931	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
81	С130804-60	Тройник прямой и косой , d-100х100 мм	5	6190,00	--	30950	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С130804-56	Тройник прямой, d-50х50 мм	10	820,00	--	8200	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С130804-60	Тройник прямой, d-100х50 мм	6,5	6190,00	--	40235	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С130804-66	Прочистки диаметром 50 мм	3	837,00	--	2511	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С130804-66	Прочистки диаметром 100 мм	3	837,00	--	2511	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С130804-67	Отводы д 50 и 100 мм	9	1480,00	--	13320	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С130810-183	Ревизии, диаметр 100 мм	15	523,00	--	7845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С130804-60	Переход, d-100х50 мм	1,6	6190,00	--	9904	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0116-21-1	Демонтаж водосточных воронок	2	2564,10	49,64	5128	99	477	0,93	2
		1 воронка		167,67	18,63	335	37	128	0,09	--
90	С130804-60	Демонтаж тройника, d-100х100 мм	5	1857,00	--	9285	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С130804-56	Демонтаж тройника, d-50х50 мм	10	246,00	--	2460	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
92	С130804-60	Демонтаж тройника, d-100х50 мм	6,5	1857,00	--	12071	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С130804-60	Демонтаж перехода, d-100х50 мм	1,6	1857,00	--	2971	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
94	С130804-66	Демонтаж прочистки и отводов диаметром 50 мм	9	251,10	--	2260	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
95	С130804-66	Демонтаж прочистки и отводов диаметром 100 мм	6	251,10	--	1507	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С130810-183	Демонтаж ревизии, диаметр 100 и 50 мм	25	156,90	--	3923	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0117-1-12	Демонтаж трапов диам. 100 мм	6	878,35	3,31	5270	20	398	0,28	2
		комплект		50,22	1,62	301	10	128	0,01	--
98	Е0116-13-1 К=0,3	Демонтаж стояков, приемных стоков и сливных трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	350	192,57	0,23	67400	81	17168	0,21	74
		м		38,23	0,09	13381	32	128	--	--
99	Е0116-13-2 К=0,3	Демонтаж стояков, приемных стоков и сливных трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	180	230,89	0,51	41561	93	8537	0,20	36
		м		36,86	0,19	6634	35	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			471625	2061			715
			Тенге			116946	508			5
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			471625				
	Материалы -		Тенге			98415				
	Всего заработная плата -		Тенге				117454			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			254203				
		Накладные расходы -	Тенге			137965				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20695			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36575				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			646165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							789
		Сметная заработная плата -	Тенге				138149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			646165				
		РАЗДЕЛ 2. Разные работы								
100	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	460	7,30	--	3356	--	3021	0,06	25
		м2		7,30	--	3356	--	90	--	--
101	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	8,92	32,52	--	290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С010333-А22-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	8,92	190,20	--	1697	--	392	0,92	8
		т		43,89	--	392	--	100	--	--
103	С01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	6,82	232,80	--	1588	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			6930	--			34
			Тенге			3748	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6930				
	Всего заработная плата -		Тенге				3748			
	Транспортные расходы -		Тенге			1697				
		Накладные расходы -	Тенге			3412				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				512			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			621				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				4259			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10963				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			981657	3974			1625
			Тенге			266594	960			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6930				
	Всего заработная плата -		Тенге				3748			
	Транспортные расходы -		Тенге			1697				
		Накладные расходы -	Тенге			3412				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				512			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			621				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				4259			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			974726				
	Материалы -		Тенге			187187				
	Всего заработная плата -		Тенге				263806			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			520719				
		Накладные расходы -	Тенге			309133				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46370			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77032				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1360892				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1756
		Сметная заработная плата -	Тенге				310176			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1371855				
		Отопление и тепловой пункт								
		Отопление								
1	**Е0165-19-1**	**Демонтаж отопительных приборов массой до 80 кг**	**438**	**236,64**	**19,15**	**103648**	**8389**	**111265**	**1,45**	**634**
		шт		**217,49**	**3,02**	**95260**	**1325**	**115,2**	**0,03**	**11**
2	**Е0165-3-3**	**Демонтаж крана для сброса воздуха**	**168**	**14,06**	**0,11**	**2363**	**18**	**2706**	**0,08**	**13**
		шт		**13,96**	**0,02**	**2345**	**4**	**115,2**	**--**	**--**
3	**Е0165-3-3**	**Демонтаж крана двойной регулировки**	**130**	**14,06**	**0,11**	**1828**	**14**	**2094**	**0,08**	**10**
		шт		**13,96**	**0,02**	**1814**	**3**	**115,2**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п дляводы и пара,Ру 1,6 МПа/16 кгс/см2/,Dy 15 мм	250	367,00	--	91750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п дляводы и пара,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,Dy 20 мм	50	437,00	--	21850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п дляводы и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	8	502,00	--	4016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130901-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п дляводы и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	919,00	--	7352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0165-1-1	Разборка труб диаметром 15,20,25мм	1540	61,28	0,83	94377	1275	107488	0,40	614
		м		60,46	0,13	93102	203	115,2	--	2
9	Е0165-1-2	Разборка труб диаметром 32,40 мм	560	106,09	1,49	59412	833	67637	0,68	382
		м		104,60	0,24	58578	134	115,2	--	1
10	Е0165-1-3	Разборка труб диаметром 50,76,108мм	275	140,28	2,17	38577	597	43863	0,90	249
		м		138,11	0,35	37980	96	115,2	--	1
		Индивидуальный тепловой пункт								
11	Е0165-32-2	Демонтаж манометров	3	4,38	--	13	--	15	0,03	--
		шт		4,38	--	13	--	115,2	--	--
12	Е0165-32-3	Демонтаж термометров	4	8,34	--	33	--	38	0,05	--
		шт		8,34	--	33	--	115,2	--	--
13	Е0165-3-3	Демонтаж крана трехходового со штуцером	5	14,06	0,11	70	1	81	0,08	--
		шт		13,96	0,02	70	--	115,2	--	--
14	Е0165-20-1	Демонтаж грязевиков	2	387,58	12,00	775	24	870	2,39	5
		прибор		375,58	1,90	751	4	115,2	0,02	--
15	Е0165-16-1	Смена чугунных фланцевых задвижек диаметром 80 мм 30ч6бр	8	11453,09	9,88	91625	79	5334	3,70	30
		шт		575,10	3,70	4601	30	115,2	0,02	--
16	Е0165-16-1	Смена чугунных фланцевых задвижек диаметром 100 мм	2	1053,09	9,88	2106	20	1334	3,70	7
		шт		575,10	3,70	1150	7	115,2	0,02	--
17	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6Мпа /16 к гс/см2/,Dy100 мм	2	29759,46	--	59519	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130809-37	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy100 мм	4	721,00	--	2884	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 89 и 133 мм	10	199,01	2,39	1990	24	2269	0,89	9
		м		196,62	0,38	1966	4	115,2	--	--
20	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительногомусора	460	7,30	--	3356	--	3021	0,06	25
		м2		7,30	--	3356	--	90	--	--
21	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	45,44	32,52	--	1478	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С010333-А22-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	45,44	190,20	--	8642	--	1994	0,92	42
		т		43,89	--	1994	--	100	--	--
23	С01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	14,6	279,36	--	4079	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			601744	11274			2021
			Тенге			303014	1810			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17555				
	Всего заработная плата -		Тенге				5351			
	Транспортные расходы -		Тенге			8642				
		Накладные расходы -	Тенге			5015				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				752			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1354				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				6103			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			584189				
	Материалы -		Тенге			87881				
	Всего заработная плата -		Тенге				299473			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			187371				
		Накладные расходы -	Тенге			344993				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51749			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55751				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			984933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2142
		Сметная заработная плата -	Тенге				351222			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1008857				
		Наружные работы								
		РАЗДЕЛ 1.Кровля Блок А								
1	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	486	34,82	2,42	16924	1178	17064	0,21	102
		м2		32,40	0,38	15746	187	107,1	--	2
2	Е0158-22-3	Разборка утеплителя из керамзита	486	24,80	2,48	12053	1207	11813	0,13	63
		м2		22,31	0,38	10843	187	107,1	--	2
3	СПрайс-лист	Стоимость камня ракушечника	0,2058	3520,00	--	724	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0115-51-1	Улучшенная наружная штукатурка стен вентшахты цементно-известковым раствором	1,1	335,45	2,35	391	3	157	0,84	1
		м2		150,28	0,54	165	1	94,5	0,03	--
5	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки t 15-75мм	486	547,80	17,02	266230	8270	44678	0,51	249
		м2		83,16	2,68	40416	1301	107,1	0,01	7
6	Е0158-21-2	Огрунтовка основания праймером	486	103,01	0,48	50064	233	9013	0,10	51
		м2		17,23	0,08	8375	41	107,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0158-22-3	Устройство покрытий керамзитом для создания уклона	486	633,41	2,48	307838	1207	23429	0,26	128
		м2		44,63	0,38	21689	187	107,1	--	2
8	Е0158-16-4	Устройство покрытия из рулонных материалов на мастике	486	881,48	1,04	428400	505	7014	0,08	39
		м2		13,31	0,17	6469	83	107,1	--	1
9	Е0158-16-4	Устройство дополнительного 5-го слоя рубероидной кровли	486	277,81	1,04	135014	505	7014	0,08	39
		м2		13,31	0,17	6469	83	107,1	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1217638	12098			594
			Тенге			97234	1904			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1217638				
		Накладные расходы -	Тенге			120182				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18137			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1418089				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1418089				
		РАЗДЕЛ 2.Кровля Блок Б								
8	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	945	34,82	2,42	32909	2291	33181	0,21	197
		м2		32,40	0,38	30618	363	107,1	--	3
9	Е0158-22-3	Разборка утеплителя из керамзита	945	24,80	2,48	23434	2347	22973	0,13	125
		м2		22,31	0,38	21087	363	107,1	--	4
10	СПрайс-лист	Стоимость камня ракушечника	0,2058	3520,00	--	724	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0115-51-1	Улучшенная наружная штукатурка стен вентшахты цементно-известковым раствором	4	355,45	2,94	1422	12	571	0,84	3
		м2		150,28	0,67	601	3	94,5	0,03	--
12	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки t 15-75мм	841	547,80	17,02	460700	14314	77317	0,51	429
		м2		83,16	2,68	69938	2254	107,1	0,01	8
14	Е0158-22-3	Устройство покрытий керамзитом для создания уклона	945	633,41	2,48	598574	2347	45556	0,26	249
		м2		44,63	0,38	42173	363	107,1	--	4
15	Е0158-16-4	Устройство покрытия из рулонных материалов на мастике	945	881,48	1,04	833000	987	13639	0,08	76
		м2		13,31	0,17	12576	159	107,1	--	2
16	Е0158-16-4	Устройство дополнительного 5-го слоя рубероидной кровли	945	277,81	1,04	262528	987	13639	0,08	76
		м2		13,31	0,17	12576	159	107,1	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2213291	23285			1155
			Тенге			189569	3664			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2213291				
		Накладные расходы -	Тенге			193237				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34859			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144392				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2550920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1442
		Сметная заработная плата -	Тенге				251678			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2550920				
		РАЗДЕЛ 3.Кровля Блок В								
15	Е0158-2-1	**Разборка покрытий кровли из рулонных материалов**	2313	34,82	2,42	80548	5607	81213	0,21	483
		м2		32,40	0,38	74941	888	107,1	--	8
16	Е0158-22-3	**Разборка утеплителя из керамзита**	2313	24,80	2,48	57358	5745	56228	0,13	305
		м2		22,31	0,38	51612	888	107,1	--	5
17	СПрайс-лист	**Стоимость камня ракушечника**	0,2058	3520,00	--	724	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0115-51-1	**Улучшенная наружная штукатурка стен вентшахты цементно-известковым раствором**	1,1	355,45	2,94	391	3	157	0,84	1
		м2		150,28	0,67	165	1	94,5	0,04	--
19	Е0158-20-1	**Устройство выравнивающей цементной стяжки t 15-75мм**	2313	547,80	17,02	1267059	39358	212635	0,51	1187
		м2		83,16	2,68	192349	6190	107,1	0,01	34
20	Е0158-21-2	**Огрунтовка основания праймером**	2313	103,01	0,48	238267	1110	42896	0,10	242
		м2		17,23	0,08	39858	194	107,1	--	2
21	Е0158-22-3	**Устройство покрытий керамзитом для создания уклона**	2313	633,41	2,48	1465077	5736	111500	0,26	610
		м2		44,63	0,38	103229	879	107,1	--	9
22	Е0158-16-4	**Устройство покрытия из рулонных материалов на мастике**	2313	881,48	1,04	2038863	2406	33393	0,26	601
		м2		13,31	0,17	30786	393	107,1	--	9
23	Е0158-16-4	**Устройство дополнительного 5-го слоя рубероидной кровли**	2313	277,81	1,04	642568	2415	33383	0,08	187
		м2		13,31	0,17	30781	389	107,1	--	4
24	Е0113-39-3	**Устройство примыканий к парапету из стеклоткани на битумной мастике в 1 слой**	232	662,40	2,36	153676	546	33843	0,92	215
		м2		180,09	--	41781	--	81	--	--
25	Е0113-39-4	**Устройство примыканий к парапету из стеклоткани на битумной мастике в 2 слой**	44,84	563,10	2,36	25249	106	4285	0,65	29
		м2		117,99	--	5291	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			5969781	57568			2828
			Тенге			462150	9049			58
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5969781				
		Накладные расходы -	Тенге			609533				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							282
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84458			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			394759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6974073				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6974073				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				РАЗДЕЛ 4.Кровля Блок Г						
61	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	945	34,82	2,42	32909	2291	33181	0,21	197
		м2		32,40	0,38	30618	363	107,1	--	3
62	Е0158-22-3	Разборка утеплителя из керамзита	945	24,80	2,48	2347	2347	22973	0,13	125
		м2		22,31	0,38	21087	363	107,1	--	2
65	СПрайс-лист	Стоимость камня ракушечника	0,2058	3520,00	--	724	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0115-51-1	Улучшенная наружная штукатурка стен вентшахты цементно-известковым раствором	4	355,45	2,94	1422	12	571	0,84	3
		м2		150,28	0,67	601	3	94,5	0,04	--
78	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки t 15-75мм	945	547,80	17,02	517670	16080	86874	0,51	485
		м2		83,16	2,68	78586	2529	107,1	0,01	14
79	Е0158-21-2	Огрунтовка основания праймером	945	103,01	0,48	97346	454	17525	0,10	99
		м2		17,23	0,08	16284	79	107,1	--	1
80	Е0158-22-3	Устройство покрытий керамзитом для создания уклона	945	633,41	2,48	598574	2347	45556	0,26	249
		м2		44,63	0,38	42173	363	107,1	--	4
81	Е0158-16-4	Устройство покрытия из рулонных материалов на мастике	945	881,48	1,04	833000	987	13639	0,08	76
		м2		13,31	0,17	12576	159	107,1	--	2
82	Е0158-16-4	Устройство дополнительного 5-го слоя рубероидной кровли	945	277,81	1,04	262528	987	13639	0,08	76
		м2		13,31	0,17	12576	159	107,1	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2346520	25505			1310
			Тенге			214501	4018			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2346520				
		Накладные расходы -	Тенге			233958				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34859			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154829				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2735307				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2735307				
				РАЗДЕЛ 5.Фасад						
81	Е0161-25-4	Очистка поверхности фасадов с рустами пескоструйным аппаратом с земли и лесов	8865,3	93,16	52,86	825907	468582	491678	0,23	2011
		м2		38,02	20,67	337023	183271	94,5	0,11	1005
82	Е0153-16-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	1500	97,72	1,66	146574	2484	130333	0,49	738
		м		81,54	0,28	122310	414	106,2	--	2
83	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	3401,9	621,95	18,84	2115812	64092	1176731	2,09	7103
		м2		363,12	2,92	1235298	9920	94,5	0,02	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0161-13-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных иест более 5 м2, толщина слоя до 40 мм	3401,9	1163,45	37,68	3957947	128184	2094838	3,54	12039
		м2		645,79	5,83	2196920	19840	94,5	0,03	108
85	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	273	1205,25	37,68	329033	10287	178892	3,88	1059
		м2		687,59	5,83	187712	1592	94,5	0,03	9
86	Е0162-25-10	Подготовка поверхностей фасадов подокраску перхлорвиниловыми красками - шпатлевка фасадов сложных с лесов и земли	8865,3	161,21	0,12	1429175	1064	382727	0,29	2574
		м2		45,66	0,02	404790	213	94,5	--	2
87	Е0162-25-7	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - шпатлевка фасадов простых с лесов и земли	273	154,67	0,12	42225	33	10099	0,25	68
		м2		39,12	0,02	10680	7	94,5	--	--
88	Е0162-25-4	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов сложных с лесов и земли	8865,3	42,50	3,49	376815	30976	79320	0,05	479
		м2		8,81	0,66	78086	5851	94,5	--	32
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			9223488	705702			26071
			Тенге			4572819	221108			1212
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9223488				
	Материалы -		Тенге			1869613				
	Всего заработная плата -		Тенге				5109962			
	Местные материалы -		Тенге			2692642				
		Накладные расходы -	Тенге			4544618				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2422
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				726608			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			826086				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14594192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31489
		Сметная заработная плата -	Тенге				5836570			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			14594192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31489
		Сметная заработная плата -	Тенге				5836570			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			20970718	824158			31958
			Тенге			5536273	239743			1334
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20970718				
		Накладные расходы -	Тенге			5701528				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2996
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				898922			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1600335				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28272580				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			28272580				
Ремонтно-строительные работы по благоустройству территории школы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытия								
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	75	489,73	203,53	36730	15265	29036	1,86	140
		м3		286,20	4,88	21465	366	133	0,02	1
2	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	165	80,10	61,50	13217	10148	6615	0,14	23
		м3		18,60	11,54	3069	1905	133	0,04	7
3	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	527,5	147,42	--	77764	--	103426	0,92	486
		м		147,42	--	77764	--	133	--	--
4	С143003-9 Изм. и	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	37,8	26400,00	--	997920	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	1020	4430,00	--	4518600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	С143003-9 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-300	5,72	26400,00	--	151008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Монтаж ограждения для футбольной площадки 38,0х18,0								
7	С12021-268	Стоимость ограждения	5,6359	134000,00	--	755211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-255	Искусственное зеленое покрытие	1000	1760,00	--	1760000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**8310450**	**25413**			**648**
			Тенге			**102298**	**2271**			**8**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7555239**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**104569**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1760000**				
	Местные материалы -		Тенге			**5667528**				
		Накладные расходы -	Тенге			**139077**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**20862**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**461659**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8155975**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**726**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**125431**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**755211**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**755211**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**45313**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**800523**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**8956499**				
		Электроосвещение и силовое оборудование								
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение								
1	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	10200	4,43	--	45166	--	43901	0,03	311
		м		4,43	--	45166	--	97,2	--	--
2	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	405	10,10	--	4092	--	3978	0,07	28
		шт		10,10	--	4092	--	97,2	--	--
3	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	1063	35,22	3,36	37439	3572	33477	0,21	228
		шт		31,86	0,54	33867	574	97,2	--	5
4	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	171	11,18	0,28	1912	47	1823	0,08	13
		шт		10,91	0,06	1865	10	97,2	--	--
5	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	1096	16,73	0,07	18334	79	17744	0,12	127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		16,66	--	18255	--	97,2	--	--
6	Е0167-14-1	Прокладка кабеля в существующих трубах, блоках и коробах	1195	125,70	0,07	150212	86	145922	0,71	853
		м		125,63	--	150125	--	97,2	--	--
7	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,965	79100,00	--	76332	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
8	С151601-348	Кабели силовые на напряжение-до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х35 мм2	0,05	534800,00	--	26740	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
9	С151601-347	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х25 мм2	0,015	405200,00	--	6078	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	С151601-346	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2	0,165	257800,00	--	42537	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0146-31-3	Пробивка борозд в каменных стенах	1970	152,66	70,42	300748	138720	214415	0,49	963
		м		82,25	26,59	162029	52386	100	0,13	256
12	Е0167-7-6	Демонтаж щитка осветительного	5	48,94	0,60	245	3	235	0,31	2
		шт		48,34	0,11	242	1	97,2	--	--
13	С151803-147	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8502	1	9140,00	--	9140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151803-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	4	6960,00	--	27840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс-лист	Автоматический выключатель АП50-2м	1	1289,39	--	1289	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс-лист	Щит освещения ЩАО	2	14432,41	--	28865	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
17	С151702-34	Светильники тип ЛП021-2Х40/Н-02-УХЛ4	256	2930,00	--	750080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С151702-28	Светильники тип ЛП002-4Х40/П-01-УХЛ4	85	4590,00	--	390150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151702-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4	237	2740,00	--	649380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С151702-45	Светильники тип ЛС004-2х40-005-УХЛ4	583	3160,00	--	1842280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С151702-39	Светильники тип ЛП030-40-101Е-УХЛ4	84	1400,00	--	117600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С151702-32	Светильники тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4	42	1290,00	--	54180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С151702-12	Светильники тип ЛСП18-40-001-УХЛ4	21	2250,00	--	47250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151701-9	Светильники для местного освещения, тип НКПО3-100-001-УХЛ4	41	532,00	--	21812	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	141	871,00	--	122811	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	40	757,00	--	30280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	3	443,00	--	1329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления, ГОСТ 6825-74,тип ЛБ 40, ЛД40,ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	3250	99,00	--	321750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С151706-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	215	39,00	--	8385	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	3250	14,00	--	45500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	3	16,00	--	48	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	131	156,00	--	20436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	62	182,00	--	11284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	32	215,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	370	237,00	--	87690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	40	457,00	--	18280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	6	4720,00	--	28320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1,4	22300,00	--	31220	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	210	509,00	--	106890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,59	16300,00	--	9617	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	540	59,00	--	31860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С11071-6 Изм. и	Зажим люстровый КЛ-2,5У3	1	7100,00	--	7100	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабельные изделия								
43	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	4955,58	204,88	90,84	1015299	450165	527087	0,53	2617
		м		87,24	24,72	432325	122503	95	0,14	711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	12300	55,42	17,76	681666	218448	429073	0,19	2362
		м		31,56	5,16	388188	63468	95	0,03	368
45	С151607-168 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	10,302	32528,00	--	335103	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
46	С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	2,244	47878,00	--	107438	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
47	С151601-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	3,672	39700,00	--	145778	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
48	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,5	60500,00	--	90750	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7915415	811119			7503
			Тенге			1236154	238942			1340
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7607567				
	Материалы -		Тенге			207840				
	Всего заработная плата -		Тенге				1260681			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5653203				
		Накладные расходы -	Тенге			1203239				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							602
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				180486			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			528648				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9339455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8226
		Сметная заработная плата -	Тенге				1441167			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			307848				
	Всего заработная плата -		Тенге				214415			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7100				
		Накладные расходы -	Тенге			214415				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32162			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31336				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			553599				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1326
		Сметная заработная плата -	Тенге				246577			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9893054				
		РАЗДЕЛ 2. Силовое электрооборудование								
49	Е0167-7-6	Демонтаж щитка осветительного	3	48,94	0,60	147	2	141	0,31	1
		шт		48,34	0,11	145	--	97,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	75-6-56	Шкаф распределительный,типа ШР-11-73511-22УЗ, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-608шт, габаритные размеры 600х300х1600 мм	3	53000,00	--	159000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	75-6-52	Вводно-распределительное устройство	1	78400,00	--	78400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	СПрайс-	Автоматический выключатель АЕ	55	1954,24	--	107483	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	СПрайс-	Пускатель электромагнитный ПМЕ-112	9	915,76	--	8242	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	СПрайс-	Пускатель электромагнитный ПКУ	5	2747,29	--	13736	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С151607-162 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,15	17572,00	--	2636	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
56	С151607-158 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,4	8357,00	--	3343	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
57	С151607-155 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 5 мм2 ГОСТ 6323-79	2	9899,00	--	19798	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
58	С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,153	40560,00	--	6206	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
59	С151601-180	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2	0,08	609840,00	--	48787	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
60	С151601-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,09	146760,00	--	13208	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
61	С151601-135	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,15	72240,00	--	10836	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
62	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 Ком	81	126,00	--	10206	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,155	16300,00	--	2527	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	0,075	60400,00	--	4530	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00	--	9440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	СПрайс-лист	Шкаф силовой	1	24725,57	--	24726	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0195	87100,00	--	1698	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтаж АПС								
68	Ц0110-667-2	Демонтаж контрольная панель на 24 шлейфа охранно-пожарной сигнализации	1	8586,77	0,77	8587	1	7727	18,24	18
		шт		8586,00	--	8586	--	90	--	--
69	Ц0110-668-2	Демонтаж извещатель пожарный дымовой	55	417,17	0,77	22944	42	20612	0,96	53
		шт		416,40	--	22902	--	90	--	--
70	Ц0110-668-3	Извещатель пожара тепловой	170	525,17	0,77	89279	131	80233	0,96	163
		шт		524,40	--	89148	--	90	--	--
71	Ц0110-668-1	Извещатель пожара ручной	12	172,80	--	2074	--	1866	0,48	6
		шт		172,80	--	2074	--	90	--	--
72	Ц0110-683-13	Сирена со сторобом	14	2376,00	--	33264	--	29938	12,00	168
		шт		2376,00	--	33264	--	90	--	--
73	Ц0108-121-6	Аккумулятор	2	948,00	--	1896	--	1801	2,40	5
		шт		948,00	--	1896	--	95	--	--
74	Ц0110-668-2	Световой указатель "Выход"	13	417,17	0,77	5423	10	4872	0,96	12
		шт		416,40	--	5413	--	90	--	--
75	Ц0108-401-1	Демонтаж кабеля	5520	123,58	36,34	682140	200575	509340	0,21	1166
		м		87,24	9,89	481565	54582	95	0,06	317
76	Ц0108-410-1	Демонтаж кабелегона 12х12	4150	28,42	0,58	117926	2390	110138	0,07	279
		м		27,84	0,10	115536	398	95	--	2
77	Ц0108-148-2	Демонтаж кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	60	36,10	1,54	2166	92	1989	0,07	4
		м		34,56	0,34	2074	20	95	--	--
78	Ц0108-409-2	Демонтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	60	94,44	35,04	5666	2102	3886	0,14	8
		м		59,40	8,78	3564	527	95	0,05	3
79	Ц0110-349-4	Демонтаж коробки соединительная	40	777,60	--	31104	--	31415	1,92	77
		шт		777,60	--	31104	--	101	--	--
		Монтаж АПС								
80	С Прайс-лист	Контрольный панель на 24 шлейфа охранно-пожарной сигнализации	1	9436,01	--	9436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С Прайс-лист	Извещатель пожарный дымовой, ИП 212-45	55	648,21	--	35652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С Прайс-лист	Извещатель пожарный тепловой ИП-103-3-А2-1М	170	49,23	--	8369	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С Прайс-лист	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	12	537,44	--	6449	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С Прайс-лист	Сирена звуковая LD-96	14	1189,76	--	16657	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С Прайс-лист	Аккумулятор 12V/7A	2	898,47	--	1797	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	СПрайс лист	Световой указатель "Выход"	13	214,25	--	2785	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С Прайс-лист	Кабель связи КСПВ2х0,5	5665	5,44	--	30818	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
88	С151604-291	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, 20х2х0,5	0,0206	101100,00	--	2083	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
89	С Прайс-лист	Кабельный канал 12х12	3800	20,55	--	78089	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	С Прайс-лист	Кабельный канал 40х16	350	42,97	--	15039	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	С Прайс-лист	Труба гофрированная 40 мм	60	42,22	--	2533	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
92	С151801-131	Коробка соединительная КРТН 20х2	40	509,00	--	20360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтаж видеонаблюдения								
93	Ц0111-95-1	16 канальный видеорегистратор	1	2548,29	404,49	2548	404	2019	4,80	5
		шт		2143,80	99,36	2144	99	90	0,58	1
94	Ц0111-95-7	Монитор видеонаблюдения	2	34690,34	2830,34	69381	5661	58598	66,72	133
		шт		31860,00	694,44	63720	1389	90	4,03	8
95	Ц0111-95-3	Резервированный блок питания	2	1967,79	404,49	3936	809	2993	3,84	8
		шт		1563,30	99,36	3127	199	90	0,58	1
96	Ц0111-96-1	Видеокамера наблюдения	6	258,35	1,85	1550	11	1391	0,48	3
		шт		256,50	1,08	1539	6	90	0,01	--
97	Ц0108-148-2	Демонтаж кабеля	2800	36,10	1,54	101069	4301	92823	0,07	202
		м		34,56	0,34	96768	941	95	--	5
		Монтаж видеонаблюдения								
98	С Прайс-лист	16 канальный видеорегистратор	1	4036,36	--	4036	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
99	С Прайс-лист	Монитор видеонаблюдения	2	10090,89	--	20182	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
100	С Прайс-лист	Резервированный блок питания	2	6091,91	--	12184	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
101	С Прайс-лист	Видеокамера наблюдения	6	1868,68	--	11212	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
102	С Прайс-лист	Кабель FTP	1400	24,29	--	34010	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
103	С Прайс-лист	Кабель ПВС	1400	28,03	--	39242	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Охранная сигнализация								
104	СПрайс лист	Прибор приемно-контрольный "Магистр-16"	42	4959,45	--	208297	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	СПрайс лист	Датчик движения Paradox 456	17	380,15	--	6463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	СПрайс лист	Датчик разбития стекла BG 2000	17	862,53	--	14663	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	СПрайс лист	Извещатель ИО-102-1	17	43,25	--	735	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	СПрайс лист	Сирена звуковая LD 96	1	1213,55	--	1214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	С151803-45	Коробка клеммная	2	1660,00	--	3320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П	7	59,00	--	413	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	20	168,00	--	3360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
112	С130804-116 Изм. и доп.вып.3 СН РК	Трубы поливинилхлоридные, Dн10 мм	3,5	286,00	--	1001	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
113	СПрайс лист	Кабельный канал 10х16 мм	367	48,12	--	17661	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	С151604-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	0,0765	52800,00	--	4039	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
115	С Прайс лист	Кабель КСПВ4х0,4 мм	642,6	6,71	--	4311	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ								
116	С11041-93	Стойка односторонняя	20	4530,00	--	90600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	С151801-7	Разветвитель для подключения компьютеров	2	112,00	--	224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	5101-121	Комплект ученический технических средств и оборудования кабинетов информатики	1	960000,00	--	960000	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3373134	216531			2311
			Тенге			964568	58163			337
	Стоимость оборудования -		Тенге			1652755				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1652755				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1714319				
	Всего заработная плата -		Тенге				1022730			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			533221				
		Накладные расходы -	Тенге			961783				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							481
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				144267			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160566				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2836668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3129
		Сметная заработная плата -	Тенге				1166998			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2699				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2699				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2861				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3360				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3360				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			202				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3562				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4495846				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			11288549	1027650			9814
			Тенге			2200721	297105			1677
	Стоимость оборудования -		Тенге			1652755				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1652755				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9321887				
	Материалы -		Тенге			207840				
	Всего заработная плата -		Тенге				2283411			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6186424				
		Накладные расходы -	Тенге			2165022				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1083
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				324753			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			689215				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			12176123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11355
		Сметная заработная плата -	Тенге				2608165			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			310548				
	Всего заработная плата -		Тенге				214415			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9799				
		Накладные расходы -	Тенге			214415				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32162			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31498				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			556460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1326
		Сметная заработная плата -	Тенге				246577			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3360				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3360				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			202				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3562				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			14388900				

Строительно-монтажные работы:	84 755 776
Стоимость оборудвания:	1 652 755
Итого по акту:	**86 408 531**
Временные здания и сооружения 1,44%	1 220 483
Итого:	**85 976 260**
Доп затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	496 513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Затраты на выслугу лет 1%	859 763
Затраты на доп отпуска 0,4%	343 905
Итого:	**87 676 440**
Итого с оборудованием:	**89 329 195**
Итого в текущих ценах К=1,91174187397377	**170 774 363**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	3 415 487
Итого:	**174 189 850**
НДС 12%	20 902 782
Всего:	**195 092 632**
Удержание 5%	9 754 632
К перечислению:	**185 338 000**

Сдал: ГКП на ПХВ «УНДУЗ»

Технический надзор: «Батталов С. Т.»

Принял:

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 №73

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №23"

Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания коммунального государственного учреждения "Общеобразовательная средняя школа №23"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2017г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			Дополнительное соглашение № 1 от 13.07.2017г. к договору № 3 от 31.03.2017г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр 1							
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания коммунального государственного учреждения "Общеобразовательная средняя школа №23"	**175 859 022,94**		87 236 013						**21 103 082,75**	**196 962 105,69**
в том числе: июль месяц 2017 года		**174 189 850**		86 408 531					**20 902 782**	**195 092 632**
Удержание 5%		**8 709 493**							**1 045 139**	**9 754 632**
И Т О Г О к оплате:		**165 480 358**							**19 857 643**	**185 338 000**

Заказчик Бабаева С.

Подрядчик СУ «УНДУЗ»