Заказчик: ТОО "Казгеоруд"

Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"

Наименование стройки: Железнодорожный тупик ж.д. станция Жем (Эмба) - месторождение "Кундызды"

Наименование объекта: Железнодорожный тупик ж.д. станция Жем (Эмба) - месторождение "Кундызды" (Искусственные сооружения, Верхнее строение пути)

Договор: № КГР-10/16 от 08.07.2016г., доп.соглашение №1 от 05.10.2017г.

Акт №9/1 от 06.08.2018г.
корректировки акта выполненных работ №9 за июль 2018г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Искусственные сооружения								
		1.1. ПК 56+33.12 (2-3-4)								
1	30-23-88	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 11.200 ГОСТ 24547-81/ТП 501.1-177.93/ *шт*	9	94151		847359				
2	П8-176-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 180 км, 1 класс груза *т*	109,2	646,3	646,3	70576	70576	–	–	–
				–	–	–	–	100	–	–
3	30-23-61	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ 3пл *шт*	2	23023		46046				
4	30-23-77	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 35 ГОСТ 24547-81 *шт*	4	45531		182124				
		1,2.ПК 67+08.65 (2-3-6)								
5	30-23-84	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 11.100 ГОСТ 24547-81/ТОРП501.1-177.93/	2	48165		96330				

			шт							
6	П7-176-1	Перевозка грузов на 180 км, 1 класс груза	8,4	646,3	646,3	5429	5429	–	–	–
			т							
				–	–	–	–	100	–	–
7	30-23-61	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл /ТП 501.1-177.93/	4	23023		92092				
			шт							
8	П8-176-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 180 км, 1 класс груза	40,2	646,3	646,3	25981	25981	–	–	–
			т							
				–	–	–	–	100	–	–
9	30-23-84	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 11.100 ГОСТ 24547-81 /тп501.1-177.93/	4	48165		192660				
			шт							
	.1.3.ПК 77+87.50 (2-3-7)									
10	30-23-33	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 6.200 ГОСТ 24547-81	4	45696		182784				
			шт							
11	30-23-34	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 5.300 ГОСТ 24547-81	4	73222		292888				
			шт							
12	30-23-36	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием конические ЗКП 13.170 ГОСТ 24547-81	4	60462		241848				
			шт							
13	30-23-52	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92	4	39706		158824				
			шт							
14	П7-176-1	Перевозка грузов на 180 км, 1 класс груза	68,8	646,3	646,3	44465	44465	–	–	–
			т							
				–	–	–	–	100	–	–
	Раздел 2 Верхнее строение пути (2-1и-2)									
15	С11051-89	Перевод стрелочный , тип рельсов Р65, марка 1/9	1	2353211		2353211				
	Изм. и доп.вып.22		*комплект*							
		Всего прямые затраты				**4832617**	**146451**			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4686166				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	289957
Всего	**5122574**
Временные здания и сооружения (3,44 %)	176217
- сметная заработная плата, тенге	24847
- нормативная трудоемкость, чел-ч	141
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5298791**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**14502791**
- материалы, тенге	12826036
- сметная заработная плата, тенге	68006
- нормативная трудоемкость, чел-ч	141
Налог (2 %)	290056
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14792847**
НДС (12 %)	1775142
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16567989**

Заказчик _____ **Кошик А.А.**

Подрядчик _____ **Проскурин В.В.**