Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №23"
Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания коммунального государственного учреждения "Общеобразовательная средняя школа №23"
Основание: Дополнительное соглашение № 1 от 13.07.2017г. к договору № 3 от 31.03.2017г.

АКТ №4

приемки выполненных работ и произведенных затрат за **август 2017г.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт I ЭТАЖА										
		8)Коридор БЛОК А								
1	Е0157-23-1	**Устройство плинтусов деревянных**	35	128,34	0,40	4492	14	1020	0,17	6
		1м		26,27	0,06	919	2	110,7	--	--
2	Е0162-16-1	**Окраска масляными составами плинтусов**	3,5	101,45	0,05	355	--	270	0,46	2
		м2		81,73	0,01	286	--	94,5	--	--
3	Е0162-7-6	**Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов**	86,03	189,07	0,20	16265	18	10302	0,80	69
		м2		126,64	0,08	10894	7	94,5	--	--
4	Е0162-18-3	**Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов**	63	653,13	0,13	41147	8	3941	0,41	26
		м2		66,13	0,06	4166	4	94,5	--	--
5	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2**	14,04	455,06	28,12	6389	395	3327	1,26	18
		м2		210,12	9,28	2950	130	108	0,05	1
6	Е0110-22-2	**Установка металлопластиковых подоконных досок**	14,04	284,71	8,37	3997	118	2016	0,81	11
		м2		129,79	3,18	1822	45	108	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	4,14	342,69	2,04	1419	8	617	0,87	4
		м2		137,59	0,32	570	1	108	--	--
8	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
9	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	6,4	102,10	0,49	653	3	100	0,10	1
		м		14,36	0,08	92	1	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 1 (КЛАСС)								
10	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	15	128,34	0,40	1925	6	437	0,17	3
		1м		26,27	0,06	394	1	110,7	--	--
11	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	2,75	101,45	0,05	279	--	212	0,46	1
		м2		81,73	0,01	225	--	94,5	--	--
12	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	27,5	949,74	7,35	26118	202	2542	0,53	14
		м2		80,73	2,77	2220	76	110,7	0,01	--
13	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	45,94	189,07	0,20	8686	9	5501	0,80	37
		м2		126,64	0,08	5818	4	94,5	--	--
14	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	27,5	653,13	0,13	17961	4	1720	0,41	11
		м2		66,13	0,06	1819	2	94,5	--	--
15	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,62	565,05	28,51	915	46	542	1,80	3
		м2		300,47	9,28	487	15	108	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	9,36	455,06	28,12	4259	263	2218	1,26	12
		м2		210,12	9,28	1967	87	108	0,05	--
17	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	10,98	266,11	6,70	2922	74	1521	0,70	8
		м2		112,86	2,54	1239	28	120	0,01	--
18	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
19	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
20	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 2 (КЛАСС)								
21	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	15	128,34	0,40	1925	6	437	0,17	3
		1м		26,27	0,06	394	1	110,7	--	--
22	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	28	949,74	7,35	26593	206	2588	0,53	15
		м2		80,73	2,77	2260	78	110,7	0,01	--
23	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	2,8	101,45	0,05	284	--	216	0,46	1
		м2		81,73	0,01	229	--	94,5	--	--
24	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	45,94	189,07	0,20	8686	9	5501	0,80	37
		м2		126,64	0,08	5818	4	94,5	--	--
25	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	28	653,13	0,13	18288	4	1751	0,41	11
		м2		66,13	0,06	1852	2	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,62	565,05	28,51	915	46	542	1,80	3
		м2		300,47	9,28	487	15	108	0,05	--
27	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	9,36	455,06	28,12	4259	263	2218	1,26	12
		м2		210,12	9,28	1967	87	108	0,05	--
28	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	10,98	266,11	6,70	2922	74	1521	0,70	8
		м2		112,86	2,54	1239	28	120	0,01	--
29	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
30	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
31	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 3 (КЛАСС)								
32	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	15	128,34	0,40	1925	6	437	0,17	3
		1м		26,27	0,06	394	1	110,7	--	--
33	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	26,5	949,74	7,35	25168	195	2450	0,53	14
		м2		80,73	2,77	2139	74	110,7	0,01	--
34	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	2,65	101,45	0,05	269	--	205	0,46	1
		м2		81,73	0,01	217	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	44,42	189,07	0,20	8398	9	5319	0,80	35
		м2		126,64	0,08	5625	4	94,5	--	--
36	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	26,5	653,13	0,13	17308	3	1658	0,41	11
		м2		66,13	0,06	1752	2	94,5	--	--
37	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	14,04	455,06	28,12	6389	395	3327	1,26	18
		м2		210,12	9,28	2950	130	108	0,05	1
38	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	14,04	284,71	8,37	3997	118	2016	0,81	11
		м2		129,79	3,18	1822	45	108	0,02	--
39	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
40	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
41	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		4,5,6,7- САНУЗЕЛ, УМЫВАЛЬНАЯ								
42	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	9	1195,25	17,82	10757	160	2944	1,84	17
		1м2		292,74	2,78	2635	25	110,7	0,03	--
43	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен	39,32	1368,44	3,15	53807	124	19542	3,11	122
		м2		524,75	1,18	20633	47	94,5	0,01	--
44	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	9	653,13	0,13	5878	1	563	0,41	4
		м2		66,13	0,06	595	1	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,68	565,05	28,51	949	48	562	1,80	3
		м2		300,47	9,28	505	16	108	0,05	--
46	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	1,68	266,11	6,70	447	11	233	0,70	1
		м2		112,86	2,54	190	4	120	0,01	--
47	Е0162-7-5	Улучшенная масляная окраска откосов за 2раза	1,68	134,24	0,13	226	--	138	0,54	1
		м2		87,13	0,02	146	--	94,5	--	--
48	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	5,88	342,69	2,04	2015	12	876	0,87	5
		м2		137,59	0,32	809	2	108	--	--
49	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	4	291,15	18,07	1165	72	1176	1,44	6
		полотно		269,44	2,89	1078	12	108	0,04	--
50	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	18	102,10	0,49	1838	9	281	0,10	2
		м		14,36	0,08	259	2	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 10(КЛАСС)								
51	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	15	128,34	0,40	1925	6	437	0,17	3
		1м		26,27	0,06	394	1	110,7	--	--
52	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	27,5	949,74	7,35	26118	202	2542	0,53	14
		м2		80,73	2,77	2220	76	110,7	0,01	--
53	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	2,75	101,45	0,05	279	--	212	0,46	1
		м2		81,73	0,01	225	--	94,5	--	--
54	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	45,94	189,07	0,20	8686	9	5501	0,80	37
		м2		126,64	0,08	5818	4	94,5	--	--
55	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	27,5	653,13	0,13	17961	4	1720	0,41	11
		м2		66,13	0,06	1819	2	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,62	565,05	28,51	915	46	542	1,80	3
		м2		300,47	9,28	487	15	108	0,05	--
57	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	9,36	455,06	28,12	4259	263	2218	1,26	12
		м2		210,12	9,28	1967	87	108	0,05	--
58	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	10,98	266,11	6,70	2922	74	1521	0,70	8
		м2		112,86	2,54	1239	28	120	0,01	--
59	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
60	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
61	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 11(КЛАСС)								
62	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	15	128,34	0,40	1925	6	437	0,17	3
		1м		26,27	0,06	394	1	110,7	--	--
63	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	2,75	101,45	0,05	279	--	212	0,46	1
		м2		81,73	0,01	225	--	94,5	--	--
64	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	27,5	949,74	7,35	26118	202	2542	0,53	14
		м2		80,73	2,77	2220	76	110,7	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	45,94	189,07	0,20	8686	9	5501	0,80	37
		м2		126,64	0,08	5818	4	94,5	--	--
66	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	27,5	653,13	0,13	17961	4	1720	0,41	11
		м2		66,13	0,06	1819	2	94,5	--	--
67	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,62	565,05	28,51	915	46	542	1,80	3
		м2		300,47	9,28	487	15	108	0,05	--
68	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	9,36	455,06	28,12	4259	263	2218	1,26	12
		м2		210,12	9,28	1967	87	108	0,05	--
69	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	10,98	266,11	6,70	2922	74	1521	0,70	8
		м2		112,86	2,54	1239	28	120	0,01	--
70	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
71	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
72	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		36)КОРИДОР (ПЕРЕХОД)								
73	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	20	128,34	0,40	2567	8	583	0,17	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м		26,27	0,06	525	1	110,7	--	--
74	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	2,745	101,45	0,05	278	--	212	0,46	1
		м2		81,73	0,01	224	--	94,5	--	--
75	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	62,12	189,07	0,20	11745	13	7439	0,80	49
		м2		126,64	0,08	7867	5	94,5	--	--
76	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	27,45	653,13	0,13	17928	4	1717	0,41	11
		м2		66,13	0,06	1815	2	94,5	--	--
77	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	12,96	565,05	28,51	7323	369	4335	1,80	23
		м2		300,47	9,28	3894	120	108	0,05	1
78	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	12,96	266,11	6,70	3449	87	1795	0,70	9
		м2		112,86	2,54	1463	33	120	0,01	--
79	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	4,14	342,69	2,04	1419	8	617	0,87	4
		м2		137,59	0,32	570	1	108	--	--
80	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
81	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	6,4	102,10	0,49	653	3	100	0,10	1
		м		14,36	0,08	92	1	108	--	--
		13) КОРИДОР БЛОК Б								
82	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	35	128,34	0,40	4492	14	1020	0,17	6
		1м		26,27	0,06	919	2	110,7	--	--
83	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	3,5	101,45	0,05	355	--	270	0,46	2
		м2		81,73	0,01	286	--	94,5	--	--
84	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	86,03	189,07	0,20	16265	18	10302	0,80	69
		м2		126,64	0,08	10894	7	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	63	653,13	0,13	41147	8	3941	0,41	26
		м2		66,13	0,06	4166	4	94,5	--	--
86	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	14,04	455,06	28,12	6389	395	3327	1,26	18
		м2		210,12	9,28	2950	130	108	0,05	1
87	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	14,04	284,71	8,37	3997	118	2016	0,81	11
		м2		129,79	3,18	1822	45	108	0,02	--
88	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	4,14	342,69	2,04	1419	8	617	0,87	4
		м2		137,59	0,32	570	1	108	--	--
89	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
90	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	6,4	102,10	0,49	653	3	100	0,10	1
		м		14,36	0,08	92	1	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 22(КЛАСС)								
91	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	15	128,34	0,40	1925	6	437	0,17	3
		1м		26,27	0,06	394	1	110,7	--	--
92	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	28	949,74	7,35	26593	206	2588	0,53	15
		м2		80,73	2,77	2260	78	110,7	0,01	--
93	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	2,8	101,45	0,05	284	--	216	0,46	1
		м2		81,73	0,01	229	--	94,5	--	--
94	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	45,94	189,07	0,20	8686	9	5501	0,80	37
		м2		126,64	0,08	5818	4	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	28	653,13	0,13	18288	4	1751	0,41	11
		м2		66,13	0,06	1852	2	94,5	--	--
96	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,62	565,05	28,51	915	46	542	1,80	3
		м2		300,47	9,28	487	15	108	0,05	--
97	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	9,36	455,06	28,12	4259	263	2218	1,26	12
		м2		210,12	9,28	1967	87	108	0,05	--
98	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	10,98	266,11	6,70	2922	74	1521	0,70	8
		м2		112,86	2,54	1239	28	120	0,01	--
99	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
100	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
101	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 21(КОРИДОР)								
102	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	11,25	128,34	0,40	1444	4	328	0,17	2
		1м		26,27	0,06	296	1	110,7	--	--
103	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	0,95	101,45	0,05	96	--	73	0,46	--
		м2		81,73	0,01	78	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	9,9	949,74	7,35	9402	73	915	0,53	5
		м2		80,73	2,77	799	27	110,7	0,01	--
105	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	9,9	189,07	0,20	1872	2	1186	0,80	8
		м2		126,64	0,08	1254	1	94,5	--	--
106	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	9,9	653,13	0,13	6466	1	619	0,41	4
		м2		66,13	0,06	655	1	94,5	--	--
107	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
108	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
109	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 35(КЛАСС)								
110	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	15	128,34	0,40	1925	6	437	0,17	3
		1м		26,27	0,06	394	1	110,7	--	--
111	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	27	949,74	7,35	25643	198	2496	0,53	14
		м2		80,73	2,77	2180	75	110,7	0,01	--
112	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	2,65	101,45	0,05	269	--	205	0,46	1
		м2		81,73	0,01	217	--	94,5	--	--
113	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	39,32	189,07	0,20	7434	8	4709	0,80	31
		м2		126,64	0,08	4979	3	94,5	--	--
114	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	26,5	653,13	0,13	17308	3	1658	0,41	11
		м2		66,13	0,06	1752	2	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	9,36	455,06	28,12	4259	263	2218	1,26	12
		м2		210,12	9,28	1967	87	108	0,05	--
116	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	9,36	266,11	6,70	2491	63	1296	0,70	7
		м2		112,86	2,54	1056	24	120	0,01	--
117	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
118	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
119	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 24(КЛАСС)								
120	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	15	128,34	0,40	1925	6	437	0,17	3
		1м		26,27	0,06	394	1	110,7	--	--
121	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	20,25	949,74	7,35	19232	149	1872	0,53	11
		м2		80,73	2,77	1635	56	110,7	0,01	--
122	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	1,5	101,45	0,05	152	--	116	0,46	1
		м2		81,73	0,01	123	--	94,5	--	--
123	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	39,32	189,07	0,20	7434	8	4709	0,80	31
		м2		126,64	0,08	4979	3	94,5	--	--
124	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	20,5	653,13	0,13	13389	3	1282	0,41	8
		м2		66,13	0,06	1356	1	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	9,36	455,06	28,12	4259	263	2218	1,26	12
		м2		210,12	9,28	1967	87	108	0,05	--
126	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	9,36	266,11	6,70	2491	63	1296	0,70	7
		м2		112,86	2,54	1056	24	120	0,01	--
127	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
128	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
129	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 23(КОРИДОР)								
130	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	13,5	128,34	0,40	1733	5	393	0,17	2
		1м		26,27	0,06	355	1	110,7	--	--
131	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	13	949,74	7,35	12347	96	1202	0,53	7
		м2		80,73	2,77	1049	36	110,7	0,01	--
132	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	1,35	101,45	0,05	137	--	104	0,46	1
		м2		81,73	0,01	110	--	94,5	--	--
133	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	47,4	189,07	0,20	8962	10	5676	0,80	38
		м2		126,64	0,08	6003	4	94,5	--	--
134	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	13	653,13	0,13	8491	2	813	0,41	5
		м2		66,13	0,06	860	1	94,5	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 33(КЛАСС)								
135	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	15	128,34	0,40	1925	6	437	0,17	3
		1м		26,27	0,06	394	1	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	27	949,74	7,35	25643	198	2496	0,53	14
		м2		80,73	2,77	2180	75	110,7	0,01	--
137	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	2,65	101,45	0,05	269	--	205	0,46	1
		м2		81,73	0,01	217	--	94,5	--	--
138	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	39,32	189,07	0,20	7434	8	4709	0,80	31
		м2		126,64	0,08	4979	3	94,5	--	--
139	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	26,5	653,13	0,13	17308	3	1658	0,41	11
		м2		66,13	0,06	1752	2	94,5	--	--
140	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	9,36	455,06	28,12	4259	263	2218	1,26	12
		м2		210,12	9,28	1967	87	108	0,05	--
141	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	9,36	266,11	6,70	2491	63	1296	0,70	7
		м2		112,86	2,54	1056	24	120	0,01	--
142	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
143	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
144	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 25(КЛАСС)								
145	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	15	128,34	0,40	1925	6	437	0,17	3
		1м		26,27	0,06	394	1	110,7	--	--
146	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	27	949,74	7,35	25643	198	2496	0,53	14
		м2		80,73	2,77	2180	75	110,7	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	2,65	101,45	0,05	269	--	205	0,46	1
		м2		81,73	0,01	217	--	94,5	--	--
148	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	39,32	189,07	0,20	7434	8	4709	0,80	31
		м2		126,64	0,08	4979	3	94,5	--	--
149	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	26,5	653,13	0,13	17308	3	1658	0,41	11
		м2		66,13	0,06	1752	2	94,5	--	--
150	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	9,36	455,06	28,12	4259	263	2218	1,26	12
		м2		210,12	9,28	1967	87	108	0,05	--
151	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	9,36	266,11	6,70	2491	63	1296	0,70	7
		м2		112,86	2,54	1056	24	120	0,01	--
152	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
153	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
154	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 26(КЛАСС)								
155	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	15	128,34	0,40	1925	6	437	0,17	3
		1м		26,27	0,06	394	1	110,7	--	--
156	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	27	949,74	7,35	25643	198	2496	0,53	14
		м2		80,73	2,77	2180	75	110,7	0,01	--
157	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	2,65	101,45	0,05	269	--	205	0,46	1
		м2		81,73	0,01	217	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	39,32	189,07	0,20	7434	8	4709	0,80	31
		м2		126,64	0,08	4979	3	94,5	--	--
159	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	26,5	653,13	0,13	17308	3	1658	0,41	11
		м2		66,13	0,06	1752	2	94,5	--	--
160	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	9,36	455,06	28,12	4259	263	2218	1,26	12
		м2		210,12	9,28	1967	87	108	0,05	--
161	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	9,36	266,11	6,70	2491	63	1296	0,70	7
		м2		112,86	2,54	1056	24	120	0,01	--
162	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
163	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
164	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 32(КОРИДОР)								
165	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	22,5	128,34	0,40	2888	9	656	0,17	4
		1м		26,27	0,06	591	1	110,7	--	--
166	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	49,75	949,74	7,35	47250	366	4599	0,53	26
		м2		80,73	2,77	4016	138	110,7	0,01	1
167	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	2,25	101,45	0,05	228	--	174	0,46	1
		м2		81,73	0,01	184	--	94,5	--	--
168	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	72,75	189,07	0,20	13755	15	8712	0,80	58
		м2		126,64	0,08	9213	6	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	49,75	653,13	0,13	32493	7	3112	0,41	20
		м2		66,13	0,06	3290	3	94,5	--	--
170	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	14,04	455,06	28,12	6389	395	3327	1,26	18
		м2		210,12	9,28	2950	130	108	0,05	1
171	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	14,04	266,11	6,70	3736	94	1944	0,70	10
		м2		112,86	2,54	1585	36	120	0,01	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 27(КЛАСС)								
172	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	15	128,34	0,40	1925	6	437	0,17	3
		1м		26,27	0,06	394	1	110,7	--	--
173	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	27	949,74	7,35	25643	198	2496	0,53	14
		м2		80,73	2,77	2180	75	110,7	0,01	--
174	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	2,65	101,45	0,05	269	--	205	0,46	1
		м2		81,73	0,01	217	--	94,5	--	--
175	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	36,196	189,07	0,20	6843	7	4334	0,80	29
		м2		126,64	0,08	4584	3	94,5	--	--
176	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	26,5	653,13	0,13	17308	3	1658	0,41	11
		м2		66,13	0,06	1752	2	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	9,36	455,06	28,12	4259	263	2218	1,26	12
		м2		210,12	9,28	1967	87	108	0,05	--
178	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	9,36	266,11	6,70	2491	63	1296	0,70	7
		м2		112,86	2,54	1056	24	120	0,01	--
179	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
180	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
181	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		28,29,30,31- САНУЗЕЛ, УМЫВАЛЬНАЯ								
182	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	9	1195,25	17,82	10757	160	2944	1,84	17
		1м2		292,74	2,78	2635	25	110,7	0,03	--
183	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен	39,32	1368,44	3,15	53807	124	19542	3,11	122
		м2		524,75	1,18	20633	47	94,5	0,01	--
184	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	9	653,13	0,13	5878	1	563	0,41	4
		м2		66,13	0,06	595	1	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,68	565,05	28,51	949	48	562	1,80	3
		м2		300,47	9,28	505	16	108	0,05	--
186	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	1,68	266,11	6,70	447	11	233	0,70	1
		м2		112,86	2,54	190	4	120	0,01	--
187	Е0162-7-5	Улучшенная масляная окраска откосов за 2раза	3,36	134,24	0,13	451	--	277	0,54	2
		м2		87,13	0,02	293	--	94,5	--	--
188	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	5,88	342,69	2,04	2015	12	876	0,87	5
		м2		137,59	0,32	809	2	108	--	--
189	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	4	291,15	18,07	1165	72	1176	1,44	6
		полотно		269,44	2,89	1078	12	108	0,04	--
190	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	18	102,10	0,49	1838	9	281	0,10	2
		м		14,36	0,08	259	2	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 14(КЛАСС)								
191	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	15	128,34	0,40	1925	6	437	0,17	3
		1м		26,27	0,06	394	1	110,7	--	--
192	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	2,75	101,45	0,05	279	--	212	0,46	1
		м2		81,73	0,01	225	--	94,5	--	--
193	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	27,5	949,74	7,35	26118	202	2542	0,53	14
		м2		80,73	2,77	2220	76	110,7	0,01	--
194	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	45,94	189,07	0,20	8686	9	5501	0,80	37
		м2		126,64	0,08	5818	4	94,5	--	--
195	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	27,5	653,13	0,13	17961	4	1720	0,41	11
		м2		66,13	0,06	1819	2	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,62	565,05	28,51	915	46	542	1,80	3
		м2		300,47	9,28	487	15	108	0,05	--
197	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	9,36	455,06	28,12	4259	263	2218	1,26	12
		м2		210,12	9,28	1967	87	108	0,05	--
198	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	10,98	266,11	6,70	2922	74	1521	0,70	8
		м2		112,86	2,54	1239	28	120	0,01	--
199	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
200	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
201	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 15(КЛАСС)								
202	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	15	128,34	0,40	1925	6	437	0,17	3
		1м		26,27	0,06	394	1	110,7	--	--
203	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	28	949,74	7,35	26593	206	2588	0,53	15
		м2		80,73	2,77	2260	78	110,7	0,01	--
204	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	2,8	101,45	0,05	284	--	216	0,46	1
		м2		81,73	0,01	229	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	45,94	189,07	0,20	8686	9	5501	0,80	37
		м2		126,64	0,08	5818	4	94,5	--	--
206	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	28	653,13	0,13	18288	4	1751	0,41	11
		м2		66,13	0,06	1852	2	94,5	--	--
207	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,62	565,05	28,51	915	46	542	1,80	3
		м2		300,47	9,28	487	15	108	0,05	--
208	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	9,36	455,06	28,12	4259	263	2218	1,26	12
		м2		210,12	9,28	1967	87	108	0,05	--
209	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	10,98	266,11	6,70	2922	74	1521	0,70	8
		м2		112,86	2,54	1239	28	120	0,01	--
210	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
211	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
212	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 16(КЛАСС)								
213	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	15	128,34	0,40	1925	6	437	0,17	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м		26,27	0,06	394	1	110,7	--	--
214	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	26,5	949,74	7,35	25168	195	2450	0,53	14
		м2		80,73	2,77	2139	74	110,7	0,01	--
215	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	2,65	101,45	0,05	269	--	205	0,46	1
		м2		81,73	0,01	217	--	94,5	--	--
216	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	44,42	189,07	0,20	8398	9	5319	0,80	35
		м2		126,64	0,08	5625	4	94,5	--	--
217	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	26,5	653,13	0,13	17308	3	1658	0,41	11
		м2		66,13	0,06	1752	2	94,5	--	--
218	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	14,04	455,06	28,12	6389	395	3327	1,26	18
		м2		210,12	9,28	2950	130	108	0,05	1
219	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
220	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
221	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		17.18.19.20- САНУЗЕЛ, УМЫВАЛЬНАЯ								
222	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	12	185,00	2,71	2220	33	800	0,35	4
		1м		59,81	0,41	718	5	110,7	--	--
223	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	9	333,08	16,81	2998	151	1052	0,70	6
		1м2		102,95	2,65	927	24	110,7	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	9	1195,25	17,82	10757	160	2944	1,84	17
		1м2		292,74	2,78	2635	25	110,7	0,03	--
225	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	39,32	159,79	28,30	6283	1113	5072	0,89	35
		м2		131,50	4,99	5170	196	94,5	0,03	1
226	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен	39,32	1368,44	3,15	53807	124	19542	3,11	122
		м2		524,75	1,18	20633	47	94,5	0,01	--
227	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	9	653,13	0,13	5878	1	563	0,41	4
		м2		66,13	0,06	595	1	94,5	--	--
228	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,68	565,05	28,51	949	48	562	1,80	3
		м2		300,47	9,28	505	16	108	0,05	--
229	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	1,68	266,11	6,70	447	11	233	0,70	1
		м2		112,86	2,54	190	4	120	0,01	--
230	Е0162-7-5	Улучшенная масляная окраска откосов за 2раза	1,68	134,24	0,13	226	--	138	0,54	1
		м2		87,13	0,02	146	--	94,5	--	--
231	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	5,88	342,69	2,04	2015	12	876	0,87	5
		м2		137,59	0,32	809	2	108	--	--
232	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	4	291,15	18,07	1165	72	1176	1,44	6
		полотно		269,44	2,89	1078	12	108	0,04	--
233	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	18	102,10	0,49	1838	9	281	0,10	2
		м		14,36	0,08	259	2	108	--	--
		36)КОРИДОР (ПЕРЕХОД)								
234	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	20	128,34	0,40	2567	8	583	0,17	3
		1м		26,27	0,06	525	1	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	2,745	101,45	0,05	278	--	212	0,46	1
		м2		81,73	0,01	224	--	94,5	--	--
236	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	62,12	189,07	0,20	11745	13	7439	0,80	49
		м2		126,64	0,08	7867	5	94,5	--	--
237	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	27,45	653,13	0,13	17928	4	1717	0,41	11
		м2		66,13	0,06	1815	2	94,5	--	--
238	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	12,96	565,05	28,51	7323	369	4335	1,80	23
		м2		300,47	9,28	3894	120	108	0,05	1
239	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	12,96	266,11	6,70	3449	87	1795	0,70	9
		м2		112,86	2,54	1463	33	120	0,01	--
240	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	4,14	342,69	2,04	1419	8	617	0,87	4
		м2		137,59	0,32	570	1	108	--	--
241	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
242	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	6,4	102,10	0,49	653	3	100	0,10	1
		м		14,36	0,08	92	1	108	--	--
		37) ВЕСТИБЮЛЬ БЛОК В								
243	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	55	128,34	0,40	7059	22	1603	0,17	9
		1м		26,27	0,06	1445	3	110,7	--	--
244	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	11,5	101,45	0,05	1167	1	888	0,46	5
		м2		81,73	0,01	940	--	94,5	--	--
245	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	136	189,07	0,20	25713	28	16286	0,80	108
		м2		126,64	0,08	17222	11	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	115	653,13	0,13	75109	15	7193	0,41	47
		м2		66,13	0,06	7605	7	94,5	--	--
247	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	4,14	342,69	2,04	1419	8	617	0,87	4
		м2		137,59	0,32	570	1	108	--	--
248	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
249	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	6,4	102,10	0,49	653	3	100	0,10	1
		м		14,36	0,08	92	1	108	--	--
		54) УМЫВАЛЬНАЯ ПЕРЕД СТОЛОВОЙ								
250	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	12,5	128,34	0,40	1604	5	364	0,17	2
		1м		26,27	0,06	328	1	110,7	--	--
251	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	3,29	101,45	0,05	334	--	254	0,46	2
		м2		81,73	0,01	269	--	94,5	--	--
252	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	39	189,07	0,20	7374	8	4670	0,80	31
		м2		126,64	0,08	4939	3	94,5	--	--
253	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	16,8	653,13	0,13	10973	2	1051	0,41	7
		м2		66,13	0,06	1111	1	94,5	--	--
254	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен	11	1368,44	3,15	15053	35	5467	3,11	34
		м2		524,75	1,18	5772	13	94,5	0,01	--
255	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	4,37	342,69	2,04	1498	9	651	0,87	4
		м2		137,59	0,32	601	1	108	--	--
256	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
257	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	6,4	102,10	0,49	653	3	100	0,10	1
		м		14,36	0,08	92	1	108	--	--
		45,46,47,48,49,50,51,52,53) ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ								
258	Е0162-2-4	Расчистка старой краски	85	106,58	0,08	9059	7	7875	0,65	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		98,02	0,02	8331	2	94,5	--	--
259	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	85	745,72	40,55	63386	3447	37907	2,72	231
		м2		465,18	6,74	39540	573	94,5	0,04	3
260	Е0162-1-3	Окраска внутренних поверхностей водными составами,клеевая улучшенная	85	45,43	0,11	3861	9	3125	0,25	21
		м2		38,88	0,02	3305	2	94,5	--	--
261	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	10,5	869,99	41,47	9135	435	5789	3,36	35
		м2		576,53	6,89	6054	72	94,5	0,04	--
262	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	35	653,13	0,13	22859	5	2189	0,41	14
		м2		66,13	0,06	2315	2	94,5	--	--
263	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	4,37	342,69	2,04	1498	9	651	0,87	4
		м2		137,59	0,32	601	1	108	--	--
264	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
265	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	6,4	102,10	0,49	653	3	100	0,10	1
		м		14,36	0,08	92	1	108	--	--
266	Е0120-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	8	5143,61	146,08	41149	1169	5170	2,40	19
		шт		450,90	54,00	3607	432	128	0,26	2
		55) СТОЛОВАЯ								
267	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	33	128,34	0,40	4235	13	962	0,17	6
		1м		26,27	0,06	867	2	110,7	--	--
268	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	12,2	101,45	0,05	1238	1	942	0,46	6
		м2		81,73	0,01	997	--	94,5	--	--
269	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	102,52	189,07	0,20	19383	21	12277	0,80	82
		м2		126,64	0,08	12983	9	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	122	653,13	0,13	79681	16	7631	0,41	50
		м2		66,13	0,06	8068	7	94,5	--	--
271	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	4,37	342,69	2,04	1498	9	651	0,87	4
		м2		137,59	0,32	601	1	108	--	--
272	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
273	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	6,4	102,10	0,49	653	3	100	0,10	1
		м		14,36	0,08	92	1	108	--	--
274	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	15,12	565,05	28,51	8544	431	5058	1,80	27
		м2		300,47	9,28	4543	140	108	0,05	1
275	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	15,12	266,11	6,70	4024	101	2094	0,70	11
		м2		112,86	2,54	1706	38	120	0,01	--
		56) МОЕЧНАЯ								
276	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	9,54	189,07	0,20	1804	2	1142	0,80	8
		м2		126,64	0,08	1208	1	94,5	--	--
277	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен	25	1368,44	3,15	34211	79	12425	3,11	78
		м2		524,75	1,18	13119	30	94,5	0,01	--
278	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	12,3	653,13	0,13	8033	2	769	0,41	5
		м2		66,13	0,06	813	1	94,5	--	--
279	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	4,2	342,69	2,04	1439	9	626	0,87	4
		м2		137,59	0,32	578	1	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	2	291,15	18,07	582	36	588	1,44	3
		полотно		269,44	2,89	539	6	108	0,04	--
281	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	10	102,10	0,49	1021	5	156	0,10	1
		м		14,36	0,08	144	1	108	--	--
		57) КУХНЯ								
282	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	27,34	189,07	0,20	5169	6	3274	0,80	22
		м2		126,64	0,08	3462	2	94,5	--	--
283	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен	29	1368,44	3,15	39685	91	14413	3,11	90
		м2		524,75	1,18	15218	34	94,5	0,01	--
284	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	33	653,13	0,13	21553	4	2064	0,41	13
		м2		66,13	0,06	2182	2	94,5	--	--
285	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	3,45	342,69	2,04	1182	7	514	0,87	3
		м2		137,59	0,32	475	1	108	--	--
286	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
287	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	6,5	102,10	0,49	664	3	101	0,10	1
		м		14,36	0,08	93	1	108	--	--
288	Е0156-20-3	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	1	237,02	1,19	237	1	236	1,39	1
		коробка		218,48	0,19	218	--	108	--	--
289	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	6,48	565,05	28,51	3662	185	2168	1,80	12
		м2		300,47	9,28	1947	60	108	0,05	--
290	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	6,48	266,11	6,70	1724	43	897	0,70	5
		м2		112,86	2,54	731	16	120	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291	Е0156-20-3	Укрепление оконных коробок с заполнением пенкой монтажной	3	237,02	1,19	711	4	709	1,39	4
		коробка		218,48	0,19	655	1	108	--	--
		62)РАЗДЕВАЛКА								
292	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	9	128,34	0,40	1155	4	262	0,17	2
		1м		26,27	0,06	236	1	110,7	--	--
293	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	7	949,74	7,35	6648	51	647	0,53	4
		м2		80,73	2,77	565	19	110,7	0,01	--
294	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	0,7	101,45	0,05	71	--	54	0,46	--
		м2		81,73	0,01	57	--	94,5	--	--
295	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	25,49	189,07	0,20	4819	5	3052	0,80	20
		м2		126,64	0,08	3228	2	94,5	--	--
296	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	7	653,13	0,13	4572	1	438	0,41	3
		м2		66,13	0,06	463	--	94,5	--	--
297	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	2,16	565,05	28,51	1221	62	723	1,80	4
		м2		300,47	9,28	649	20	108	0,05	--
298	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	2,16	266,11	6,70	575	14	299	0,70	2
		м2		112,86	2,54	244	5	120	0,01	--
299	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	4,2	342,69	2,04	1439	9	626	0,87	4
		м2		137,59	0,32	578	1	108	--	--
300	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	2	291,15	18,07	582	36	588	1,44	3
		полотно		269,44	2,89	539	6	108	0,04	--
301	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		58) КОРИДОР								
302	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	9	128,34	0,40	1155	4	262	0,17	2
		1м		26,27	0,06	236	1	110,7	--	--
303	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	1,415	101,45	0,05	144	--	109	0,46	1
		м2		81,73	0,01	116	--	94,5	--	--
304	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	46,92	189,07	0,20	8871	10	5619	0,80	37
		м2		126,64	0,08	5942	4	94,5	--	--
305	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	14,15	653,13	0,13	9242	2	885	0,41	6
		м2		66,13	0,06	936	1	94,5	--	--
306	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	4,14	342,69	2,04	1419	8	617	0,87	4
		м2		137,59	0,32	570	1	108	--	--
307	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
308	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	6,4	102,10	0,49	653	3	100	0,10	1
		м		14,36	0,08	92	1	108	--	--
309	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	4,32	565,05	28,51	2441	123	1445	1,80	8
		м2		300,47	9,28	1298	40	108	0,05	--
310	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	4,32	266,11	6,70	1150	29	598	0,70	3
		м2		112,86	2,54	488	11	120	0,01	--
311	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	3,45	342,69	2,04	1182	7	514	0,87	3
		м2		137,59	0,32	475	1	108	--	--
312	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
313	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	6,5	102,10	0,49	664	3	101	0,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		14,36	0,08	93	1	108	--	--
		59-60) ТУАЛЕТ, УМЫВАЛЬНАЯ								
314	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1,25	1195,25	17,82	1494	22	409	1,84	2
		1м2		292,74	2,78	366	3	110,7	0,03	--
315	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	0,5	185,00	2,71	93	1	33	0,35	--
		1м		59,81	0,41	30	--	110,7	--	--
316	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	16,04	189,07	0,20	3033	3	1921	0,80	13
		м2		126,64	0,08	2031	1	94,5	--	--
317	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен	9	1368,44	3,15	12316	28	4473	3,11	28
		м2		524,75	1,18	4723	11	94,5	0,01	--
318	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	1,25	653,13	0,13	816	--	78	0,41	1
		м2		66,13	0,06	83	--	94,5	--	--
319	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,94	342,69	2,04	1008	6	438	0,87	3
		м2		137,59	0,32	405	1	108	--	--
320	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	2	291,15	18,07	582	36	588	1,44	3
		полотно		269,44	2,89	539	6	108	0,04	--
321	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	10	102,10	0,49	1021	5	156	0,10	1
		м		14,36	0,08	144	1	108	--	--
		61) ДУШЕВАЯ								
322	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	0,85	1195,25	17,82	1016	15	278	1,84	2
		1м2		292,74	2,78	249	2	110,7	0,03	--
323	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	0,5	185,00	2,71	93	1	33	0,35	--
		1м		59,81	0,41	30	--	110,7	--	--
324	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен	6	1368,44	3,15	8211	19	2982	3,11	19
		м2		524,75	1,18	3148	7	94,5	0,01	--
325	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	4,3	189,07	0,20	813	1	515	0,80	3
		м2		126,64	0,08	545	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
326	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	0,85	653,13	0,13	555	--	53	0,41	--
		м2		66,13	0,06	56	--	94,5	--	--
327	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	1,47	342,69	2,04	504	3	219	0,87	1
		м2		137,59	0,32	202	--	108	--	--
328	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
329	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		63) ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА								
330	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен	20	1368,44	3,15	27369	63	9940	3,11	62
		м2		524,75	1,18	10495	24	94,5	0,01	--
331	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	5,1	653,13	0,13	3331	1	319	0,41	2
		м2		66,13	0,06	337	--	94,5	--	--
		64) СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ								
332	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен	12	1368,44	3,15	16421	38	5964	3,11	37
		м2		524,75	1,18	6297	14	94,5	0,01	--
333	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	11,48	189,07	0,20	2170	2	1375	0,80	9
		м2		126,64	0,08	1454	1	94,5	--	--
		66,69,70) КОРИДОР								
334	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	56	128,34	0,40	7187	22	1632	0,17	10
		1м		26,27	0,06	1471	3	110,7	--	--
335	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	4,805	101,45	0,05	487	--	371	0,46	2
		м2		81,73	0,01	393	--	94,5	--	--
336	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	168,94	189,07	0,20	31941	34	20231	0,80	135
		м2		126,64	0,08	21394	14	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
337	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	48,05	653,13	0,13	31383	6	3006	0,41	20
		м2		66,13	0,06	3178	3	94,5	--	--
338	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	11,04	342,69	2,04	3783	23	1644	0,87	10
		м2		137,59	0,32	1519	4	108	--	--
339	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	3	291,15	18,07	873	54	882	1,44	4
		полотно		269,44	2,89	808	9	108	0,04	--
340	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	19,5	102,10	0,49	1991	10	304	0,10	2
		м		14,36	0,08	280	2	108	--	--
		65) СКЛАД								
341	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	6	128,34	0,40	770	2	175	0,17	1
		1м		26,27	0,06	158	--	110,7	--	--
342	Е0162-11-4	Улучшенная масляная окраска полов	5	74,96	0,08	375	--	210	0,26	1
		м2		44,36	0,04	222	--	94,5	--	--
343	Е0109-27-1	Монтаж металлической решетки дверной	1,05	582,55	291,24	612	306	329	1,62	2
		м2		275,40	73,01	289	77	90	0,25	--
344	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,4	21,19	0,02	51	--	11	0,03	--
		м2		4,99	--	12	--	90	--	--
345	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	18	189,07	0,20	3403	4	2156	0,80	14
		м2		126,64	0,08	2279	2	94,5	--	--
346	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	5,45	653,13	0,13	3560	1	341	0,41	2
		м2		66,13	0,06	360	--	94,5	--	--
		96) СПОРТЗАЛ								
347	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	17	258,68	25,49	4398	433	4354	1,54	26
		шт		233,20	3,97	3964	68	108	0,03	1
348	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов	27,54	89,88	8,17	2475	225	2469	0,55	15
		м2		81,71	1,30	2250	36	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
349	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	55,08	565,05	28,51	31123	1570	18426	1,80	99
		м2		300,47	9,28	16550	511	108	0,05	2
350	Е0156-20-3	Укрепление оконных коробок с заполнением пенкой монтажной	17	237,02	1,19	4029	20	4015	1,39	24
		коробка		218,48	0,19	3714	3	108	--	--
351	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 толщина 40 мм	90	541,16	16,81	48704	1513	10521	0,70	63
		1м2		102,95	2,65	9265	239	110,7	0,01	1
352	Е0157-12-8	Укладка прокладки из досок по 2 слоям толя	180	358,44	1,81	64520	326	17486	0,55	99
		1м2		87,48	0,28	15746	50	110,7	--	1
353	Е0157-12-6	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2	180	392,98	2,23	70737	402	12159	0,40	72
		1м2		60,67	0,35	10921	63	110,7	--	1
354	Е0111-11-5	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	180	1911,06	20,15	343990	3626	19820	0,62	112
		м2		91,91	7,56	16543	1361	110,7	0,04	7
355	Е0111-11-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Полимерцементная (спецсмесью)шпаклевка полов	180	129,78	0,88	23361	158	9332	0,30	54
		м2		49,60	0,25	8927	45	104	--	--
356	Е0111-35-2	Устройство покрытий из щитов деревянных реечных	180	3457,78	7,98	622400	1436	27697	0,75	136
		м2		136,00	3,00	24480	540	110,7	0,01	3
357	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	62	128,34	0,40	7957	25	1807	0,17	11
		1м		26,27	0,06	1629	4	110,7	--	--
358	Е0162-11-6	Улучшенная масляная окраска полов и плинтусов	180	156,07	0,17	28092	30	15974	0,58	105
		м2		93,88	0,04	16898	6	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
359	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	120	745,72	40,55	89486	4866	53516	2,72	326
		м2		465,18	6,74	55822	809	94,5	0,04	4
360	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	18	1334,51	81,34	24021	1464	13383	4,62	83
		м2		773,20	13,55	13918	244	94,5	0,07	1
361	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	329	189,07	0,20	62203	67	39398	0,80	262
		м2		126,64	0,08	41663	28	94,5	--	--
362	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	34,5	869,99	41,47	30015	1431	19021	3,36	116
		м2		576,53	6,89	19890	238	94,5	0,04	1
363	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	180	653,13	0,13	117563	24	11259	0,41	73
		м2		66,13	0,06	11904	11	94,5	--	--
364	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,255	24025,26	474,86	6126	121	1375	31,05	8
		м3		4812,75	178,88	1227	46	108	0,87	--
365	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными	19	589,69	6,48	11204	123	3491	1,04	20
		м2		167,67	2,46	3186	47	108	0,01	--
366	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов	78	177,18	0,93	13820	73	7925	0,60	47
		м2		95,33	0,35	7436	27	106,2	--	--
367	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,08	179701,15	2739,15	14376	219	1231	58,93	5
		т		11178,00	1036,12	894	83	126	5,06	--
368	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	4	43,90	0,06	176	--	37	0,06	--
		м2		11,48	--	46	--	81	--	--
369	Е0115-67-1	Устройство сетки	27,72	159,19	0,35	4413	10	288	0,08	2
		м2		10,87	0,13	301	4	94,5	--	--
		75,90) СКЛАД								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
370	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	9	128,34	0,40	1155	4	262	0,17	2
		1м		26,27	0,06	236	1	110,7	--	--
371	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	6,95	949,74	7,35	6601	51	642	0,53	4
		м2		80,73	2,77	561	19	110,7	0,01	--
372	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	0,9	101,45	0,05	91	--	70	0,46	--
		м2		81,73	0,01	74	--	94,5	--	--
373	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	29,34	189,07	0,20	5547	6	3513	0,80	23
		м2		126,64	0,08	3716	2	94,5	--	--
374	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	6,95	653,13	0,13	4539	1	435	0,41	3
		м2		66,13	0,06	460	--	94,5	--	--
375	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	1,89	342,69	2,04	648	4	282	0,87	2
		м2		137,59	0,32	260	1	108	--	--
376	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
377	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	10	102,10	0,49	1021	5	156	0,10	1
		м		14,36	0,08	144	1	108	--	--
		76,77) САН-УЗЕЛ								
378	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	3,1	1195,25	17,82	3705	55	1014	1,84	6
		1м2		292,74	2,78	907	9	110,7	0,03	--
379	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1	185,00	2,71	185	3	67	0,35	--
		1м		59,81	0,41	60	--	110,7	--	--
380	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен	10	1368,44	3,15	13684	32	4970	3,11	31
		м2		524,75	1,18	5247	12	94,5	0,01	--
381	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	3,1	653,13	0,13	2025	--	194	0,41	1
		м2		66,13	0,06	205	--	94,5	--	--
382	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	1,47	342,69	2,04	504	3	219	0,87	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		137,59	0,32	202	--	108	--	--
383	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
384	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		71,73,78) ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ								
385	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	21,5	128,34	0,40	2759	9	627	0,17	4
		1м		26,27	0,06	565	1	110,7	--	--
386	Е0162-11-4	Улучшенная масляная окраска полов	23,175	74,96	0,08	1737	2	972	0,26	6
		м2		44,36	0,04	1028	1	94,5	--	--
387	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	69,5	189,07	0,20	13140	14	8323	0,80	55
		м2		126,64	0,08	8801	6	94,5	--	--
388	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	21,07	653,13	0,13	13761	3	1318	0,41	9
		м2		66,13	0,06	1393	1	94,5	--	--
389	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,24	565,05	28,51	1831	92	1084	1,80	6
		м2		300,47	9,28	974	30	108	0,05	--
390	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	3,24	266,11	6,70	862	22	449	0,70	2
		м2		112,86	2,54	366	8	120	0,01	--
391	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	5,52	342,69	2,04	1892	11	822	0,87	5
		м2		137,59	0,32	760	2	108	--	--
392	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	2	291,15	18,07	582	36	588	1,44	3
		полотно		269,44	2,89	539	6	108	0,04	--
393	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	11	102,10	0,49	1123	5	172	0,10	1
		м		14,36	0,08	158	1	108	--	--
		80,81,82,89) РАЗДЕВАЛКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
394	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	32,75	128,34	0,40	4203	13	955	0,17	6
		1м		26,27	0,06	860	2	110,7	--	--
395	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	27	949,74	7,35	25643	198	2496	0,53	14
		м2		80,73	2,77	2180	75	110,7	0,01	--
396	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	2,875	101,45	0,05	292	--	222	0,46	1
		м2		81,73	0,01	235	--	94,5	--	--
397	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	6,3	1334,51	81,34	8407	512	4684	4,62	29
		м2		773,20	13,55	4871	85	94,5	0,07	--
398	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	78	189,07	0,20	14747	16	9341	0,80	62
		м2		126,64	0,08	9878	7	94,5	--	--
399	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	27	653,13	0,13	17634	4	1689	0,41	11
		м2		66,13	0,06	1786	2	94,5	--	--
400	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	8,4	342,69	2,04	2879	17	1251	0,87	7
		м2		137,59	0,32	1156	3	108	--	--
401	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	4	291,15	18,07	1165	72	1176	1,44	6
		полотно		269,44	2,89	1078	12	108	0,04	--
402	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	20	102,10	0,49	2042	10	312	0,10	2
		м		14,36	0,08	287	2	108	--	--
		83,84,86,87) ТУАЛЕТ, УМЫВАЛЬНАЯ								
403	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	2,7	1195,25	17,82	3227	48	883	1,84	5
		1м2		292,74	2,78	790	8	110,7	0,03	--
404	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	7,4	185,00	2,71	1369	20	493	0,35	3
		1м		59,81	0,41	443	3	110,7	--	--
405	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	25,24	189,07	0,20	4772	5	3023	0,80	20
		м2		126,64	0,08	3196	2	94,5	--	--
406	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен	14,8	1368,44	3,15	20253	47	7356	3,11	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		524,75	1,18	7766	18	94,5	0,01	--
407	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	2,7	653,13	0,13	1763	--	169	0,41	1
		м2		66,13	0,06	179	--	94,5	--	--
408	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	5,88	342,69	2,04	2015	12	876	0,87	5
		м2		137,59	0,32	809	2	108	--	--
409	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	4	291,15	18,07	1165	72	1176	1,44	6
		полотно		269,44	2,89	1078	12	108	0,04	--
410	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	20	102,10	0,49	2042	10	312	0,10	2
		м		14,36	0,08	287	2	108	--	--
		85,88) ДУШЕВАЯ								
411	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	6,7	185,00	2,71	1240	18	447	0,35	2
		1м		59,81	0,41	401	3	110,7	--	--
412	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен	15	1368,44	3,15	20527	47	7455	3,11	47
		м2		524,75	1,18	7871	18	94,5	0,01	--
413	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	24,3	189,07	0,20	4594	5	2910	0,80	19
		м2		126,64	0,08	3077	2	94,5	--	--
414	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	3,7	653,13	0,13	2417	--	231	0,41	2
		м2		66,13	0,06	245	--	94,5	--	--
415	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,94	342,69	2,04	1008	6	438	0,87	3
		м2		137,59	0,32	405	1	108	--	--
416	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	2	291,15	18,07	582	36	588	1,44	3
		полотно		269,44	2,89	539	6	108	0,04	--
417	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	10	102,10	0,49	1021	5	156	0,10	1
		м		14,36	0,08	144	1	108	--	--
		91,92,93,94,95) ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ								
418	Е0162-1-3	Окраска внутренних поверхностей водными составами,клеевая улучшенная	48	45,43	0,11	2181	5	1765	0,25	12
		м2		38,88	0,02	1866	1	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
419	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	13,5	653,13	0,13	8817	2	844	0,41	6
		м2		66,13	0,06	893	1	94,5	--	--
420	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	7,68	342,69	2,04	2632	16	1144	0,87	7
		м2		137,59	0,32	1057	2	108	--	--
421	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	2	291,15	18,07	582	36	588	1,44	3
		полотно		269,44	2,89	539	6	108	0,04	--
422	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	12,8	102,10	0,49	1307	6	200	0,10	1
		м		14,36	0,08	184	1	108	--	--
		67,73,74) КАБИНЕТ РУЧНОГО ТРУДА								
423	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	32,5	185,00	2,71	6013	88	2166	0,35	11
		1м		59,81	0,41	1944	13	110,7	--	--
424	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	58	949,74	7,35	55085	426	5362	0,53	31
		м2		80,73	2,77	4682	161	110,7	0,01	1
425	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	5,8	101,45	0,05	588	--	448	0,46	3
		м2		81,73	0,01	474	--	94,5	--	--
426	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	95,88	189,07	0,20	18128	20	11482	0,80	76
		м2		126,64	0,08	12142	8	94,5	--	--
427	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	58	653,13	0,13	37881	8	3628	0,41	24
		м2		66,13	0,06	3836	3	94,5	--	--
428	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	12,96	565,05	28,51	7323	369	4335	1,80	23
		м2		300,47	9,28	3894	120	108	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
429	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	6,9	342,69	2,04	2365	14	1028	0,87	6
		м2		137,59	0,32	949	2	108	--	--
430	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	2	291,15	18,07	582	36	588	1,44	3
		полотно		269,44	2,89	539	6	108	0,04	--
431	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	18,3	102,10	0,49	1868	9	286	0,10	2
		м		14,36	0,08	263	2	108	--	--
		69) ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ								
432	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	9	128,34	0,40	1155	4	262	0,17	2
		1м		26,27	0,06	236	1	110,7	--	--
433	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	9,25	949,74	7,35	8785	68	855	0,53	5
		м2		80,73	2,77	747	26	110,7	0,01	--
434	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	0,925	101,45	0,05	94	--	71	0,46	--
		м2		81,73	0,01	76	--	94,5	--	--
435	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	27	189,07	0,20	5105	6	3233	0,80	22
		м2		126,64	0,08	3419	2	94,5	--	--
436	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	9,25	653,13	0,13	6041	1	579	0,41	4
		м2		66,13	0,06	612	1	94,5	--	--
437	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	2,16	455,06	28,12	983	61	512	1,26	3
		м2		210,12	9,28	454	20	108	0,05	--
438	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
439	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
440	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		72) КАБИНЕТ СЛЕСАРНОЙ МАСТЕРСКОЙ								
441	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	17	128,34	0,40	2182	7	495	0,17	3
		1м		26,27	0,06	447	1	110,7	--	--
442	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	33	949,74	7,35	31341	243	3051	0,53	17
		м2		80,73	2,77	2664	92	110,7	0,01	--
443	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	3,3	101,45	0,05	335	--	255	0,46	2
		м2		81,73	0,01	270	--	94,5	--	--
444	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	50,34	189,07	0,20	9518	10	6028	0,80	40
		м2		126,64	0,08	6375	4	94,5	--	--
445	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	33	653,13	0,13	21553	4	2064	0,41	13
		м2		66,13	0,06	2182	2	94,5	--	--
446	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,62	565,05	28,51	915	46	542	1,80	3
		м2		300,47	9,28	487	15	108	0,05	--
447	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	7,02	455,06	28,12	3195	197	1663	1,26	9
		м2		210,12	9,28	1475	65	108	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
448	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	8,64	284,71	8,37	2460	72	1241	0,81	7
		м2		129,79	3,18	1121	27	108	0,02	--
449	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	3,45	342,69	2,04	1182	7	514	0,87	3
		м2		137,59	0,32	475	1	108	--	--
450	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
451	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	6,1	102,10	0,49	623	3	95	0,10	1
		м		14,36	0,08	88	1	108	--	--
		103,104,105,106) ТУАЛЕТ, УМЫВАЛЬНАЯ								
452	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	9	1195,25	17,82	10757	160	2944	1,84	17
		1м2		292,74	2,78	2635	25	110,7	0,03	--
453	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	12	185,00	2,71	2220	33	800	0,35	4
		1м		59,81	0,41	718	5	110,7	--	--
454	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен	39,32	1368,44	3,15	53807	124	19542	3,11	122
		м2		524,75	1,18	20633	47	94,5	0,01	--
455	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	9	653,13	0,13	5878	1	563	0,41	4
		м2		66,13	0,06	595	1	94,5	--	--
456	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,68	565,05	28,51	949	48	562	1,80	3
		м2		300,47	9,28	505	16	108	0,05	--
457	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	1,68	284,71	8,37	478	14	241	0,81	1
		м2		129,79	3,18	218	5	108	0,02	--
458	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска откосов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	1,68	189,07	0,20	318	--	201	0,80	1
		м2		126,64	0,08	213	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
459	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	5,88	342,69	2,04	2015	12	876	0,87	5
		м2		137,59	0,32	809	2	108	--	--
460	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	4	291,15	18,07	1165	72	1176	1,44	6
		полотно		269,44	2,89	1078	12	108	0,04	--
461	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	18	102,10	0,49	1838	9	281	0,10	2
		м		14,36	0,08	259	2	108	--	--
		102) КОРИДОР								
462	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	4,5	1195,25	17,82	5379	80	1472	1,84	8
		1м2		292,74	2,78	1317	13	110,7	0,03	--
463	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	7,5	185,00	2,71	1388	20	500	0,35	3
		1м		59,81	0,41	449	3	110,7	--	--
464	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	23,04	189,07	0,20	4356	5	2759	0,80	18
		м2		126,64	0,08	2918	2	94,5	--	--
465	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	4,5	653,13	0,13	2939	1	281	0,41	2
		м2		66,13	0,06	298	--	94,5	--	--
466	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,62	565,05	28,51	915	46	542	1,80	3
		м2		300,47	9,28	487	15	108	0,05	--
467	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	1,62	284,71	8,37	461	14	233	0,81	1
		м2		129,79	3,18	210	5	108	0,02	--
468	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	3,45	342,69	2,04	1182	7	514	0,87	3
		м2		137,59	0,32	475	1	108	--	--
469	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
470	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	6,1	102,10	0,49	623	3	95	0,10	1
		м		14,36	0,08	88	1	108	--	--
		101) КАБИНЕТ АВТОДЕЛ								
471	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	14	128,34	0,40	1797	6	408	0,17	2
		1м		26,27	0,06	368	1	110,7	--	--
472	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	22,85	949,74	7,35	21702	168	2112	0,53	12
		м2		80,73	2,77	1845	63	110,7	0,01	--
473	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	1,12	101,45	0,05	114	--	87	0,46	1
		м2		81,73	0,01	92	--	94,5	--	--
474	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	44,84	189,07	0,20	8478	9	5370	0,80	36
		м2		126,64	0,08	5678	4	94,5	--	--
475	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	22,85	653,13	0,13	14924	3	1429	0,41	9
		м2		66,13	0,06	1511	1	94,5	--	--
476	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	2,16	455,06	28,12	983	61	512	1,26	3
		м2		210,12	9,28	454	20	108	0,05	--
477	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,62	565,05	28,51	915	46	542	1,80	3
		м2		300,47	9,28	487	15	108	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
478	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	3,78	284,71	8,37	1076	32	543	0,81	3
		м2		129,79	3,18	491	12	108	0,02	--
479	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	3,45	342,69	2,04	1182	7	514	0,87	3
		м2		137,59	0,32	475	1	108	--	--
480	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
481	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	6,1	102,10	0,49	623	3	95	0,10	1
		м		14,36	0,08	88	1	108	--	--
		76,77,81,82) СКЛАД, КЛАДОВАЯ								
482	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	20	128,34	0,40	2567	8	583	0,17	3
		1м		26,27	0,06	525	1	110,7	--	--
483	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	14,35	949,74	7,35	13629	105	1327	0,53	8
		м2		80,73	2,77	1158	40	110,7	0,01	--
484	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	1,435	101,45	0,05	146	--	111	0,46	1
		м2		81,73	0,01	117	--	94,5	--	--
485	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	63,8	189,07	0,20	12062	13	7640	0,80	51
		м2		126,64	0,08	8079	5	94,5	--	--
486	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,24	565,05	28,51	1831	92	1084	1,80	6
		м2		300,47	9,28	974	30	108	0,05	--
487	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	3,24	284,71	8,37	922	27	465	0,81	3
		м2		129,79	3,18	421	10	108	0,02	--
488	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	5,55	342,69	2,04	1902	11	827	0,87	5
		м2		137,59	0,32	764	2	108	--	--
489	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	2	291,15	18,07	582	36	588	1,44	3
		полотно		269,44	2,89	539	6	108	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
490	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	11,1	102,10	0,49	1133	5	173	0,10	1
		м		14,36	0,08	159	1	108	--	--
		38,98) РАЗДЕВАЛКА								
491	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	14	128,34	0,40	1797	6	408	0,17	2
		1м		26,27	0,06	368	1	110,7	--	--
492	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	3,2	101,45	0,05	325	--	247	0,46	1
		м2		81,73	0,01	262	--	94,5	--	--
493	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	43,35	189,07	0,20	8196	9	5191	0,80	35
		м2		126,64	0,08	5490	4	94,5	--	--
494	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	32	653,13	0,13	20900	4	2002	0,41	13
		м2		66,13	0,06	2116	2	94,5	--	--
495	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	9,72	565,05	28,51	5492	277	3252	1,80	17
		м2		300,47	9,28	2921	90	108	0,05	--
496	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	9,72	284,71	8,37	2767	81	1396	0,81	8
		м2		129,79	3,18	1262	31	108	0,02	--
497	Е0110-10-2	Устройство деревянных барьеров в гардеробных	6	2531,12	45,50	15187	273	1051	0,84	5
		м2		128,80	17,20	773	103	120	0,08	1
498	Е0110-22-2	Установка столешницы на гардеробной стойке	6	266,11	6,70	1597	40	831	0,70	4
		м2		112,86	2,54	677	15	120	0,01	--
499	Е0110-7-2	Обшивка барьера деревянного плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	6	302,39	5,18	1814	31	255	0,22	1
		м2		33,48	1,97	201	12	120	0,01	--
500	Е0110-36-1	Установка и крепление вешалок	27	97,74	0,38	2639	10	463	0,09	3
		м		14,15	0,13	382	4	120	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
501	Е0115-177-5	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза стен	6	254,60	--	1528	--	204	0,18	1
		м2		32,40	--	194	--	105	--	--
		97) ТАМБУР								
502	Е0110-93-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей с перегородкой	23,6	451,09	25,66	10646	606	6626	1,35	32
		м2		225,05	8,92	5311	211	120	0,04	1
		41,40) КАБИНЕТ								
503	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	17	128,34	0,40	2182	7	495	0,17	3
		1м		26,27	0,06	447	1	110,7	--	--
504	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	14,75	949,74	7,35	14009	108	1363	0,53	8
		м2		80,73	2,77	1191	41	110,7	0,01	--
505	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	1,475	101,45	0,05	150	--	114	0,46	1
		м2		81,73	0,01	121	--	94,5	--	--
506	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	47,5	189,07	0,20	8981	10	5688	0,80	38
		м2		126,64	0,08	6015	4	94,5	--	--
507	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	14,75	653,13	0,13	9634	2	923	0,41	6
		м2		66,13	0,06	975	1	94,5	--	--
508	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	8,1	565,05	28,51	4577	231	2710	1,80	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		300,47	9,28	2434	75	108	0,05	--
509	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	8,1	284,71	8,37	2306	68	1163	0,81	7
		м2		129,79	3,18	1051	26	108	0,02	--
510	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	6,3	342,69	2,04	2159	13	938	0,87	5
		м2		137,59	0,32	867	2	108	--	--
511	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	3	291,15	18,07	873	54	882	1,44	4
		полотно		269,44	2,89	808	9	108	0,04	--
512	Е0110-83-2	Заделка проемов фрамуги гипсокартонными листами с устройством каркаса	0,2	1385,85	14,41	277	3	79	2,10	--
		м2		324,00	5,46	65	1	120	0,03	--
513	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	15	102,10	0,49	1532	7	234	0,10	1
		м		14,36	0,08	215	1	108	--	--
		ПРИЕМНАЯ								
514	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	9	128,34	0,40	1155	4	262	0,17	2
		1м		26,27	0,06	236	1	110,7	--	--
515	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	7	949,74	7,35	6648	51	647	0,53	4
		м2		80,73	2,77	565	19	110,7	0,01	--
516	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	0,7	101,45	0,05	71	--	54	0,46	--
		м2		81,73	0,01	57	--	94,5	--	--
517	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	23,8	189,07	0,20	4500	5	2850	0,80	19
		м2		126,64	0,08	3014	2	94,5	--	--
518	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	7	653,13	0,13	4572	1	438	0,41	3
		м2		66,13	0,06	463	--	94,5	--	--
519	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,24	565,05	28,51	1831	92	1084	1,80	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		300,47	9,28	974	30	108	0,05	--
520	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	3,24	284,71	8,37	922	27	465	0,81	3
		м2		129,79	3,18	421	10	108	0,02	--
521	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	1,89	342,69	2,04	648	4	282	0,87	2
		м2		137,59	0,32	260	1	108	--	--
522	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
523	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		43) КАБИНЕТ								
524	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	9	128,34	0,40	1155	4	262	0,17	2
		1м		26,27	0,06	236	1	110,7	--	--
525	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	6,5	949,74	7,35	6173	48	601	0,53	3
		м2		80,73	2,77	525	18	110,7	0,01	--
526	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	0,65	101,45	0,05	66	--	50	0,46	--
		м2		81,73	0,01	53	--	94,5	--	--
527	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	23,8	189,07	0,20	4500	5	2850	0,80	19
		м2		126,64	0,08	3014	2	94,5	--	--
528	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	6,5	653,13	0,13	4245	1	407	0,41	3
		м2		66,13	0,06	430	--	94,5	--	--
529	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,24	565,05	28,51	1831	92	1084	1,80	6
		м2		300,47	9,28	974	30	108	0,05	--
530	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	3,24	284,71	8,37	922	27	465	0,81	3
		м2		129,79	3,18	421	10	108	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
531	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	1,89	342,69	2,04	648	4	282	0,87	2
		м2		137,59	0,32	260	1	108	--	--
532	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
533	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		107) КОРИДОР (ПЕРЕХОД между корпусов)								
534	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	18,5	128,34	0,40	2374	7	539	0,17	3
		1м		26,27	0,06	486	1	110,7	--	--
535	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	1,85	101,45	0,05	188	--	143	0,46	1
		м2		81,73	0,01	151	--	94,5	--	--
536	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	87,63	189,07	0,20	16568	18	10494	0,80	70
		м2		126,64	0,08	11097	7	94,5	--	--
537	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	27,9	653,13	0,13	18222	4	1745	0,41	11
		м2		66,13	0,06	1845	2	94,5	--	--
538	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	9,72	565,05	28,51	5492	277	3252	1,80	17
		м2		300,47	9,28	2921	90	108	0,05	--
539	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	9,72	284,71	8,37	2767	81	1396	0,81	8
		м2		129,79	3,18	1262	31	108	0,02	--
540	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	4,14	342,69	2,04	1419	8	617	0,87	4
		м2		137,59	0,32	570	1	108	--	--
541	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
542	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	6,1	102,10	0,49	623	3	95	0,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		14,36	0,08	88	1	108	--	--
		108) ВЕСТИБЮЛЬ БЛОК В								
543	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	67,5	128,34	0,40	8663	27	1967	0,17	11
		1м		26,27	0,06	1773	4	110,7	--	--
544	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	10,75	101,45	0,05	1091	1	830	0,46	5
		м2		81,73	0,01	879	--	94,5	--	--
545	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	197,76	189,07	0,20	37390	40	23682	0,80	158
		м2		126,64	0,08	25044	17	94,5	--	--
546	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	107,3	653,13	0,13	70080	14	6712	0,41	44
		м2		66,13	0,06	7096	6	94,5	--	--
547	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	30,42	565,05	28,51	17189	867	10176	1,80	55
		м2		300,47	9,28	9140	282	108	0,05	1
548	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	30,42	284,71	8,37	8661	255	4369	0,81	25
		м2		129,79	3,18	3948	97	108	0,02	--
549	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	4,14	342,69	2,04	1419	8	617	0,87	4
		м2		137,59	0,32	570	1	108	--	--
550	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
551	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	6,4	102,10	0,49	653	3	100	0,10	1
		м		14,36	0,08	92	1	108	--	--
		110,109) ТУАЛЕТ, УМЫВАЛЬНАЯ								
552	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	4,2	342,69	2,04	1439	9	626	0,87	4
		м2		137,59	0,32	578	1	108	--	--
553	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	2	291,15	18,07	582	36	588	1,44	3
		полотно		269,44	2,89	539	6	108	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
554	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	10	102,10	0,49	1021	5	156	0,10	1
		м		14,36	0,08	144	1	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 111(КЛАСС)								
555	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	11,5	128,34	0,40	1476	5	335	0,17	2
		1м		26,27	0,06	302	1	110,7	--	--
556	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	14	949,74	7,35	13296	103	1294	0,53	7
		м2		80,73	2,77	1130	39	110,7	0,01	--
557	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	1,4	101,45	0,05	142	--	108	0,46	1
		м2		81,73	0,01	114	--	94,5	--	--
558	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	34,35	189,07	0,20	6494	7	4113	0,80	27
		м2		126,64	0,08	4350	3	94,5	--	--
559	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	14	653,13	0,13	9144	2	876	0,41	6
		м2		66,13	0,06	926	1	94,5	--	--
560	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	7,02	455,06	28,12	3195	197	1663	1,26	9
		м2		210,12	9,28	1475	65	108	0,05	--
561	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,62	565,05	28,51	915	46	542	1,80	3
		м2		300,47	9,28	487	15	108	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
562	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	8,64	284,71	8,37	2460	72	1241	0,81	7
		м2		129,79	3,18	1121	27	108	0,02	--
563	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	1,89	342,69	2,04	648	4	282	0,87	2
		м2		137,59	0,32	260	1	108	--	--
564	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
565	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 112,113,114,115(КЛАСС)								
566	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	78	128,34	0,40	10011	31	2273	0,17	13
		1м		26,27	0,06	2049	5	110,7	--	--
567	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	145,85	949,74	7,35	138520	1072	13482	0,53	77
		м2		80,73	2,77	11774	405	110,7	0,01	2
568	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	14,585	101,45	0,05	1480	1	1127	0,46	7
		м2		81,73	0,01	1192	--	94,5	--	--
569	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	223,72	189,07	0,20	42298	46	26791	0,80	178
		м2		126,64	0,08	28331	19	94,5	--	--
570	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	145,85	653,13	0,13	95258	19	9123	0,41	60
		м2		66,13	0,06	9645	9	94,5	--	--
571	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	70,2	455,06	28,12	31945	1974	16634	1,26	88
		м2		210,12	9,28	14750	651	108	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
572	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,62	565,05	28,51	915	46	542	1,80	3
		м2		300,47	9,28	487	15	108	0,05	--
573	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	71,82	284,71	8,37	20448	601	10314	0,81	58
		м2		129,79	3,18	9321	228	108	0,02	1
574	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	10,71	342,69	2,04	3670	22	1595	0,87	9
		м2		137,59	0,32	1474	3	108	--	--
575	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	4	291,15	18,07	1165	72	1176	1,44	6
		полотно		269,44	2,89	1078	12	108	0,04	--
576	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	22,6	102,10	0,49	2307	11	353	0,10	2
		м		14,36	0,08	325	2	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 116,117,118(КЛАСС)								
577	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	48	128,34	0,40	6161	19	1399	0,17	8
		1м		26,27	0,06	1261	3	110,7	--	--
578	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	111	949,74	7,35	105421	816	10261	0,53	59
		м2		80,73	2,77	8961	308	110,7	0,01	1
579	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	9	101,45	0,05	913	--	695	0,46	4
		м2		81,73	0,01	736	--	94,5	--	--
580	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	156,32	189,07	0,20	29555	32	18719	0,80	125
		м2		126,64	0,08	19796	13	94,5	--	--
581	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	111	653,13	0,13	72497	15	6943	0,41	45
		м2		66,13	0,06	7341	7	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
582	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	28,08	455,06	28,12	12778	790	6653	1,26	35
		м2		210,12	9,28	5900	261	108	0,05	1
583	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	28,08	284,71	8,37	7995	235	4032	0,81	23
		м2		129,79	3,18	3644	89	108	0,02	--
584	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	8,19	342,69	2,04	2807	17	1220	0,87	7
		м2		137,59	0,32	1127	3	108	--	--
585	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	3	291,15	18,07	873	54	882	1,44	4
		полотно		269,44	2,89	808	9	108	0,04	--
586	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	17,2	102,10	0,49	1756	8	268	0,10	2
		м		14,36	0,08	247	1	108	--	--
587	Е0157-17-3	Устройство подиума деревянного	6,75	1970,95	6,28	13304	42	1273	1,08	7
		1м2		169,32	1,00	1143	7	110,7	0,01	--
		120,122) ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ								
588	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	12	128,34	0,40	1540	5	350	0,17	2
		1м		26,27	0,06	315	1	110,7	--	--
589	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	12,8	949,74	7,35	12157	94	1183	0,53	7
		м2		80,73	2,77	1033	36	110,7	0,01	--
590	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	1,28	101,45	0,05	130	--	99	0,46	1
		м2		81,73	0,01	105	--	94,5	--	--
591	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	42	189,07	0,20	7941	9	5030	0,80	33
		м2		126,64	0,08	5319	4	94,5	--	--
592	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	12,8	653,13	0,13	8360	2	801	0,41	5
		м2		66,13	0,06	846	1	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
593	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	4,68	455,06	28,12	2130	132	1109	1,26	6
		м2		210,12	9,28	983	43	108	0,05	--
594	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,62	565,05	28,51	915	46	542	1,80	3
		м2		300,47	9,28	487	15	108	0,05	--
595	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	6,3	284,71	8,37	1794	53	905	0,81	5
		м2		129,79	3,18	818	20	108	0,02	--
596	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
597	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
598	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	10	102,10	0,49	1021	5	156	0,10	1
		м		14,36	0,08	144	1	108	--	--
		121) БИБЛИОТЕКА								
599	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	18	128,34	0,40	2310	7	525	0,17	3
		1м		26,27	0,06	473	1	110,7	--	--
600	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	36,05	949,74	7,35	34238	265	3332	0,53	19
		м2		80,73	2,77	2910	100	110,7	0,01	--
601	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	3,6	101,45	0,05	365	--	278	0,46	2
		м2		81,73	0,01	294	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
602	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	48,44	189,07	0,20	9158	10	5801	0,80	39
		м2		126,64	0,08	6134	4	94,5	--	--
603	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	36,05	653,13	0,13	23545	5	2255	0,41	15
		м2		66,13	0,06	2384	2	94,5	--	--
604	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	18,72	455,06	28,12	8519	526	4436	1,26	24
		м2		210,12	9,28	3933	174	108	0,05	1
605	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	18,72	284,71	8,37	5330	157	2688	0,81	15
		м2		129,79	3,18	2430	60	108	0,02	--
606	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	3,15	342,69	2,04	1079	6	469	0,87	3
		м2		137,59	0,32	433	1	108	--	--
607	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
608	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5,7	102,10	0,49	582	3	89	0,10	1
		м		14,36	0,08	82	--	108	--	--
		123,124,125,126) САНУЗЕЛ, УМЫВАЛЬНАЯ, ТУАЛЕТ								
609	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	2,7	1195,25	17,82	3227	48	883	1,84	5
		1м2		292,74	2,78	790	8	110,7	0,03	--
610	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	7,4	185,00	2,71	1369	20	493	0,35	3
		1м		59,81	0,41	443	3	110,7	--	--
611	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	25,24	189,07	0,20	4772	5	3023	0,80	20
		м2		126,64	0,08	3196	2	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
612	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен	14,8	1368,44	3,15	20253	47	7356	3,11	46
		м2		524,75	1,18	7766	18	94,5	0,01	--
613	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	9	653,13	0,13	5878	1	563	0,41	4
		м2		66,13	0,06	595	1	94,5	--	--
614	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	5,88	342,69	2,04	2015	12	876	0,87	5
		м2		137,59	0,32	809	2	108	--	--
615	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	4	291,15	18,07	1165	72	1176	1,44	6
		полотно		269,44	2,89	1078	12	108	0,04	--
616	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	20	102,10	0,49	2042	10	312	0,10	2
		м		14,36	0,08	287	2	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5774203	57329			8918
			Тенге			1448404	16441			86
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5732443				
	Материалы -		Тенге			3053920				
	Всего заработная плата -		Тенге				1460439			
	Местные материалы -		Тенге			1178160				
		Накладные расходы -	Тенге			1459773				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							730
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				218966			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			431533				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7623748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9712
		Сметная заработная плата -	Тенге				1679405			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			612				
	Материалы -		Тенге			17				
	Всего заработная плата -		Тенге				366			
		Накладные расходы -	Тенге			329				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				415			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			41149				
	Материалы -		Тенге			36373				
	Всего заработная плата -		Тенге				4039			
		Накладные расходы -	Тенге			5170				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				776			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2779				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			49098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4815			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7641601				
		Капитальный ремонт II ЭТАЖА								
		КОРИДОР БЛОК А								
1	Е0157-23-1	**Устройство плинтусов деревянных**	70	128,34	0,40	8984	28	2040	0,17	12
		1м		26,27	0,06	1839	4	110,7	--	--
2	Е0162-16-1	**Окраска масляными составами плинтусов**	11	101,45	0,05	1116	1	850	0,46	5
		м2		81,73	0,01	899	--	94,5	--	--
3	Е0162-7-6	**Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов**	220,1	189,07	0,20	41613	45	26357	0,80	175
		м2		126,64	0,08	27873	18	94,5	--	--
4	Е0162-18-3	**Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов**	113	653,13	0,13	73803	15	7068	0,41	46
		м2		66,13	0,06	7473	7	94,5	--	--
5	Е0156-23-1	**Установка дверных коробок в каменных стенах**	8,28	342,69	2,04	2837	17	1233	0,87	7
		м2		137,59	0,32	1139	3	108	--	--
6	Е0156-24-5	**Установка дверных полотен**	2	291,15	18,07	582	36	588	1,44	3
		полотно		269,44	2,89	539	6	108	0,04	--
7	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	**Установка наличников**	12,58	102,10	0,49	1284	6	196	0,10	1
		м		14,36	0,08	181	1	108	--	--
		9,10,11,12) ТУАЛЕТ, УМЫВАЛЬНАЯ								
8	Е0157-20-2	**Устройство покрытий из керамических плиток на растворе**	18	1195,25	17,82	21515	321	5889	1,84	33
		1м2		292,74	2,78	5269	50	110,7	0,03	1
9	Е0157-23-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	24	185,00	2,71	4440	65	1600	0,35	8
		1м		59,81	0,41	1435	10	110,7	--	--
10	Е0115-18-3	**Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен**	78,64	1368,44	3,15	107614	248	39084	3,11	244
		м2		524,75	1,18	41266	93	94,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	18	653,13	0,13	11756	2	1126	0,41	7
		м2		66,13	0,06	1190	1	94,5	--	--
12	Е0162-7-5	Улучшенная масляная окраска откосов за 2раза	3,36	134,24	0,13	451	--	277	0,54	2
		м2		87,13	0,02	293	--	94,5	--	--
13	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	5,88	342,69	2,04	2015	12	876	0,87	5
		м2		137,59	0,32	809	2	108	--	--
14	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	3	291,15	18,07	873	54	882	1,44	4
		полотно		269,44	2,89	808	9	108	0,04	--
15	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	18	102,10	0,49	1838	9	281	0,10	2
		м		14,36	0,08	259	2	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 2(КЛАСС)								
16	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	53	949,74	7,35	50336	390	4899	0,53	28
		м2		80,73	2,77	4279	147	110,7	0,01	1
17	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	5,3	101,45	0,05	538	--	409	0,46	2
		м2		81,73	0,01	433	--	94,5	--	--
18	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	88,84	189,07	0,20	16797	18	10639	0,80	71
		м2		126,64	0,08	11250	7	94,5	--	--
19	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	53	653,13	0,13	34616	7	3315	0,41	22
		м2		66,13	0,06	3505	3	94,5	--	--
20	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
21	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
22	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 4 (КЛАСС)								
23	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	30	128,34	0,40	3850	12	874	0,17	5
		1м		26,27	0,06	788	2	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	50,5	949,74	7,35	47962	371	4668	0,53	27
		м2		80,73	2,77	4077	140	110,7	0,01	1
25	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	5,05	101,45	0,05	512	--	390	0,46	2
		м2		81,73	0,01	413	--	94,5	--	--
26	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	86,88	189,07	0,20	16426	18	10404	0,80	69
		м2		126,64	0,08	11002	7	94,5	--	--
27	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	50,5	653,13	0,13	32983	7	3159	0,41	21
		м2		66,13	0,06	3340	3	94,5	--	--
28	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
29	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
30	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 5(КАБИНЕТ)								
31	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	10,5	781,73	1,37	8208	14	818	0,46	5
		1м2		70,12	0,22	736	2	110,7	--	--
32	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	12	128,34	0,40	1540	5	350	0,17	2
		1м		26,27	0,06	315	1	110,7	--	--
33	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	10,5	949,74	7,35	9972	77	971	0,53	6
		м2		80,73	2,77	848	29	110,7	0,01	--
34	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	1,05	101,45	0,05	107	--	81	0,46	--
		м2		81,73	0,01	86	--	94,5	--	--
35	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	41	189,07	0,20	7752	8	4910	0,80	33
		м2		126,64	0,08	5192	3	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	10,5	653,13	0,13	6858	1	657	0,41	4
		м2		66,13	0,06	694	1	94,5	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 6(КЛАСС)								
37	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	30	128,34	0,40	3850	12	874	0,17	5
		1м		26,27	0,06	788	2	110,7	--	--
38	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	5,5	101,45	0,05	558	--	425	0,46	3
		м2		81,73	0,01	450	--	94,5	--	--
39	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	55	949,74	7,35	52236	404	5084	0,53	29
		м2		80,73	2,77	4440	153	110,7	0,01	1
40	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	91,88	189,07	0,20	17371	19	11003	0,80	73
		м2		126,64	0,08	11635	8	94,5	--	--
41	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	55	653,13	0,13	35922	7	3440	0,41	22
		м2		66,13	0,06	3637	3	94,5	--	--
42	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
43	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
44	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 7(КЛАСС)								
45	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	30	128,34	0,40	3850	12	874	0,17	5
		1м		26,27	0,06	788	2	110,7	--	--
46	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	56	949,74	7,35	53185	412	5177	0,53	30
		м2		80,73	2,77	4521	155	110,7	0,01	1
47	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	5,6	101,45	0,05	568	--	433	0,46	3
		м2		81,73	0,01	458	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	91,88	189,07	0,20	17371	19	11003	0,80	73
		м2		126,64	0,08	11635	8	94,5	--	--
49	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	56	653,13	0,13	36575	7	3503	0,41	23
		м2		66,13	0,06	3703	3	94,5	--	--
50	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
51	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
52	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 8 (КЛАСС)								
53	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	30	128,34	0,40	3850	12	874	0,17	5
		1м		26,27	0,06	788	2	110,7	--	--
54	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	53	949,74	7,35	50336	390	4899	0,53	28
		м2		80,73	2,77	4279	147	110,7	0,01	1
55	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	88,84	189,07	0,20	16797	18	10639	0,80	71
		м2		126,64	0,08	11250	7	94,5	--	--
56	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	53	653,13	0,13	34616	7	3315	0,41	22
		м2		66,13	0,06	3505	3	94,5	--	--
57	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
58	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
59	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		13) КОРИДОР БЛОК Б								
60	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	70	128,34	0,40	8984	28	2040	0,17	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м		26,27	0,06	1839	4	110,7	--	--
61	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	11	101,45	0,05	1116	1	850	0,46	5
		м2		81,73	0,01	899	--	94,5	--	--
62	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	220,1	189,07	0,20	41613	45	26357	0,80	175
		м2		126,64	0,08	27873	18	94,5	--	--
63	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	113	653,13	0,13	73803	15	7068	0,41	46
		м2		66,13	0,06	7473	7	94,5	--	--
64	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	8,28	342,69	2,04	2837	17	1233	0,87	7
		м2		137,59	0,32	1139	3	108	--	--
65	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	2	291,15	18,07	582	36	588	1,44	3
		полотно		269,44	2,89	539	6	108	0,04	--
66	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	12,58	102,10	0,49	1284	6	196	0,10	1
		м		14,36	0,08	181	1	108	--	--
		9,10,11,12) ТУАЛЕТ, УМЫВАЛЬНАЯ								
67	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	18	1195,25	17,82	21515	321	5889	1,84	33
		1м2		292,74	2,78	5269	50	110,7	0,03	1
68	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	24	185,00	2,71	4440	65	1600	0,35	8
		1м		59,81	0,41	1435	10	110,7	--	--
69	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен	78,64	1368,44	3,15	107614	248	39084	3,11	244
		м2		524,75	1,18	41266	93	94,5	0,01	--
70	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	18	653,13	0,13	11756	2	1126	0,41	7
		м2		66,13	0,06	1190	1	94,5	--	--
71	Е0162-7-5	Улучшенная масляная окраска откосов за 2раза	3,36	134,24	0,13	451	--	277	0,54	2
		м2		87,13	0,02	293	--	94,5	--	--
72	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	5,88	342,69	2,04	2015	12	876	0,87	5
		м2		137,59	0,32	809	2	108	--	--
73	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	3	291,15	18,07	873	54	882	1,44	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полотно		269,44	2,89	808	9	108	0,04	--
74	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	18	102,10	0,49	1838	9	281	0,10	2
		м		14,36	0,08	259	2	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 5(КАБИНЕТ)								
75	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	10,5	781,73	1,37	8208	14	818	0,46	5
		1м2		70,12	0,22	736	2	110,7	--	--
76	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	12	128,34	0,40	1540	5	350	0,17	2
		1м		26,27	0,06	315	1	110,7	--	--
77	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	10,5	949,74	7,35	9972	77	971	0,53	6
		м2		80,73	2,77	848	29	110,7	0,01	--
78	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	1,05	101,45	0,05	107	--	81	0,46	--
		м2		81,73	0,01	86	--	94,5	--	--
79	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	41	189,07	0,20	7752	8	4910	0,80	33
		м2		126,64	0,08	5192	3	94,5	--	--
80	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	10,5	653,13	0,13	6858	1	657	0,41	4
		м2		66,13	0,06	694	1	94,5	--	--
81	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
82	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
83	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 6(КЛАСС)								
84	Е0157-6-1	Острожка ручным рубанком дощатых покрытий площадью до 5 м2	55	144,48	--	7946	--	8797	0,92	50
		1м2		144,48	--	7946	--	110,7	--	--
85	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	30	128,34	0,40	3850	12	874	0,17	5
		1м		26,27	0,06	788	2	110,7	--	--
86	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	5,5	101,45	0,05	558	--	425	0,46	3
		м2		81,73	0,01	450	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	55	949,74	7,35	52236	404	5084	0,53	29
		м2		80,73	2,77	4440	153	110,7	0,01	1
88	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	91,88	189,07	0,20	17371	19	11003	0,80	73
		м2		126,64	0,08	11635	8	94,5	--	--
89	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	55	653,13	0,13	35922	7	3440	0,41	22
		м2		66,13	0,06	3637	3	94,5	--	--
90	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
91	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
92	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 7(КЛАСС)								
93	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	30	128,34	0,40	3850	12	874	0,17	5
		1м		26,27	0,06	788	2	110,7	--	--
94	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	56	949,74	7,35	53185	412	5177	0,53	30
		м2		80,73	2,77	4521	155	110,7	0,01	1
95	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	5,6	101,45	0,05	568	--	433	0,46	3
		м2		81,73	0,01	458	--	94,5	--	--
96	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	91,88	189,07	0,20	17371	19	11003	0,80	73
		м2		126,64	0,08	11635	8	94,5	--	--
97	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	56	653,13	0,13	36575	7	3503	0,41	23
		м2		66,13	0,06	3703	3	94,5	--	--
98	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
99	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
100	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 8(КЛАСС)								
101	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	30	128,34	0,40	3850	12	874	0,17	5
		1м		26,27	0,06	788	2	110,7	--	--
102	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	53	949,74	7,35	50336	390	4899	0,53	28
		м2		80,73	2,77	4279	147	110,7	0,01	1
103	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	5,3	101,45	0,05	538	--	409	0,46	2
		м2		81,73	0,01	433	--	94,5	--	--
104	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	88,84	189,07	0,20	16797	18	10639	0,80	71
		м2		126,64	0,08	11250	7	94,5	--	--
105	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	53	653,13	0,13	34616	7	3315	0,41	22
		м2		66,13	0,06	3505	3	94,5	--	--
106	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
107	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
108	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 14 (КЛАСС)								
109	Е0157-6-1	Острожка ручным рубанком дощатых покрытий площадью до 5 м2	55	144,48	--	7946	--	8797	0,92	50
		1м2		144,48	--	7946	--	110,7	--	--
110	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	30	128,34	0,40	3850	12	874	0,17	5
		1м		26,27	0,06	788	2	110,7	--	--
111	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	5,5	101,45	0,05	558	--	425	0,46	3
		м2		81,73	0,01	450	--	94,5	--	--
112	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	55	949,74	7,35	52236	404	5084	0,53	29
		м2		80,73	2,77	4440	153	110,7	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	91,88	189,07	0,20	17371	19	11003	0,80	73
		м2		126,64	0,08	11635	8	94,5	--	--
114	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	55	653,13	0,13	35922	7	3440	0,41	22
		м2		66,13	0,06	3637	3	94,5	--	--
115	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
116	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
117	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 4 (КЛАСС)								
118	Е0157-6-1	Острожка ручным рубанком дощатых покрытий площадью до 5 м2	55	144,48	--	7946	--	8797	0,92	50
		1м2		144,48	--	7946	--	110,7	--	--
119	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	30	128,34	0,40	3850	12	874	0,17	5
		1м		26,27	0,06	788	2	110,7	--	--
120	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	5,5	101,45	0,05	558	--	425	0,46	3
		м2		81,73	0,01	450	--	94,5	--	--
121	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	55	949,74	7,35	52236	404	5084	0,53	29
		м2		80,73	2,77	4440	153	110,7	0,01	1
122	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	91,88	189,07	0,20	17371	19	11003	0,80	73
		м2		126,64	0,08	11635	8	94,5	--	--
123	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	55	653,13	0,13	35922	7	3440	0,41	22
		м2		66,13	0,06	3637	3	94,5	--	--
124	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
125	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
126	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 2 (КЛАСС)								
127	Е0157-6-1	Острожка ручным рубанком дощатых покрытий площадью до 5 м2	55	144,48	--	7946	--	8797	0,92	50
		1м2		144,48	--	7946	--	110,7	--	--
128	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	30	128,34	0,40	3850	12	874	0,17	5
		1м		26,27	0,06	788	2	110,7	--	--
129	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	5,5	101,45	0,05	558	--	425	0,46	3
		м2		81,73	0,01	450	--	94,5	--	--
130	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	55	949,74	7,35	52236	404	5084	0,53	29
		м2		80,73	2,77	4440	153	110,7	0,01	1
131	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	91,88	189,07	0,20	17371	19	11003	0,80	73
		м2		126,64	0,08	11635	8	94,5	--	--
132	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	55	653,13	0,13	35922	7	3440	0,41	22
		м2		66,13	0,06	3637	3	94,5	--	--
133	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
134	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
135	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 16(КЛАСС)								
136	Е0157-6-1	Острожка ручным рубанком дощатых покрытий площадью до 5 м2	55	144,48	--	7946	--	8797	0,92	50
		1м2		144,48	--	7946	--	110,7	--	--
137	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	30	128,34	0,40	3850	12	874	0,17	5
		1м		26,27	0,06	788	2	110,7	--	--
138	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	5,5	101,45	0,05	558	--	425	0,46	3
		м2		81,73	0,01	450	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	55	949,74	7,35	52236	404	5084	0,53	29
		м2		80,73	2,77	4440	153	110,7	0,01	1
140	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	91,88	189,07	0,20	17371	19	11003	0,80	73
		м2		126,64	0,08	11635	8	94,5	--	--
141	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	55	653,13	0,13	35922	7	3440	0,41	22
		м2		66,13	0,06	3637	3	94,5	--	--
142	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
143	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
144	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 17(КАБИНЕТ)								
145	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	10,5	781,73	1,37	8208	14	818	0,46	5
		1м2		70,12	0,22	736	2	110,7	--	--
146	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	12	128,34	0,40	1540	5	350	0,17	2
		1м		26,27	0,06	315	1	110,7	--	--
147	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	1,05	101,45	0,05	107	--	81	0,46	--
		м2		81,73	0,01	86	--	94,5	--	--
148	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	10,5	949,74	7,35	9972	77	971	0,53	6
		м2		80,73	2,77	848	29	110,7	0,01	--
149	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	41	189,07	0,20	7752	8	4910	0,80	33
		м2		126,64	0,08	5192	3	94,5	--	--
150	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	10,5	653,13	0,13	6858	1	657	0,41	4
		м2		66,13	0,06	694	1	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
152	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
153	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 18(КЛАСС)								
154	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	30	128,34	0,40	3850	12	874	0,17	5
		1м		26,27	0,06	788	2	110,7	--	--
155	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	54	949,74	7,35	51286	397	4992	0,53	28
		м2		80,73	2,77	4359	150	110,7	0,01	1
156	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	5,3	101,45	0,05	538	--	409	0,46	2
		м2		81,73	0,01	433	--	94,5	--	--
157	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	78,64	189,07	0,20	14868	16	9417	0,80	63
		м2		126,64	0,08	9959	7	94,5	--	--
158	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	53	653,13	0,13	34616	7	3315	0,41	22
		м2		66,13	0,06	3505	3	94,5	--	--
159	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
160	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
161	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 19(КЛАСС)								
162	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	30	128,34	0,40	3850	12	874	0,17	5
		1м		26,27	0,06	788	2	110,7	--	--
163	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	54	949,74	7,35	51286	397	4992	0,53	28
		м2		80,73	2,77	4359	150	110,7	0,01	1
164	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	5,3	101,45	0,05	538	--	409	0,46	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		81,73	0,01	433	--	94,5	--	--
165	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	78,64	189,07	0,20	14868	16	9417	0,80	63
		м2		126,64	0,08	9959	7	94,5	--	--
166	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	53	653,13	0,13	34616	7	3315	0,41	22
		м2		66,13	0,06	3505	3	94,5	--	--
167	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
168	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
169	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 20(КЛАСС)								
170	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	30	128,34	0,40	3850	12	874	0,17	5
		1м		26,27	0,06	788	2	110,7	--	--
171	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	54	949,74	7,35	51286	397	4992	0,53	28
		м2		80,73	2,77	4359	150	110,7	0,01	1
172	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	5,3	101,45	0,05	538	--	409	0,46	2
		м2		81,73	0,01	433	--	94,5	--	--
173	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	78,64	189,07	0,20	14868	16	9417	0,80	63
		м2		126,64	0,08	9959	7	94,5	--	--
174	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	53	653,13	0,13	34616	7	3315	0,41	22
		м2		66,13	0,06	3505	3	94,5	--	--
175	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
176	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
177	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		21,22,23,24) ТУАЛЕТ, УМЫВАЛЬНАЯ								
178	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	24	185,00	2,71	4440	65	1600	0,35	8
		1м		59,81	0,41	1435	10	110,7	--	--
179	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	18	1195,25	17,82	21515	321	5889	1,84	33
		1м2		292,74	2,78	5269	50	110,7	0,03	1
180	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен	78,64	1368,44	3,15	107614	248	39084	3,11	244
		м2		524,75	1,18	41266	93	94,5	0,01	--
181	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	18	653,13	0,13	11756	2	1126	0,41	7
		м2		66,13	0,06	1190	1	94,5	--	--
182	Е0162-7-5	Улучшенная масляная окраска откосов за 2раза	3,36	134,24	0,13	451	--	277	0,54	2
		м2		87,13	0,02	293	--	94,5	--	--
183	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	5,88	342,69	2,04	2015	12	876	0,87	5
		м2		137,59	0,32	809	2	108	--	--
184	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	3	291,15	18,07	873	54	882	1,44	4
		полотно		269,44	2,89	808	9	108	0,04	--
185	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	18	102,10	0,49	1838	9	281	0,10	2
		м		14,36	0,08	259	2	108	--	--
		1)КОРИДОР								
186	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	45	128,34	0,40	5775	18	1312	0,17	8
		1м		26,27	0,06	1182	3	110,7	--	--
187	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	99,5	949,74	7,35	94499	731	9198	0,53	52
		м2		80,73	2,77	8033	276	110,7	0,01	1
188	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	4,5	101,45	0,05	457	--	348	0,46	2
		м2		81,73	0,01	368	--	94,5	--	--
189	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	145,5	189,07	0,20	27509	30	17424	0,80	116
		м2		126,64	0,08	18426	12	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	99,5	653,13	0,13	64986	13	6224	0,41	41
		м2		66,13	0,06	6580	6	94,5	--	--
		ХОЛЛ. БЛОКВ								
191	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	77	128,34	0,40	9882	30	2244	0,17	13
		1м		26,27	0,06	2023	5	110,7	--	--
192	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	15,7	101,45	0,05	1593	1	1213	0,46	7
		м2		81,73	0,01	1283	--	94,5	--	--
193	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	142	949,74	7,35	134863	1044	13126	0,53	75
		м2		80,73	2,77	11464	394	110,7	0,01	2
194	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	224,6	189,07	0,20	42464	46	26896	0,80	179
		м2		126,64	0,08	28442	19	94,5	--	--
195	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	216	653,13	0,13	141075	29	13511	0,41	88
		м2		66,13	0,06	14285	13	94,5	--	--
196	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	8,28	342,69	2,04	2837	17	1233	0,87	7
		м2		137,59	0,32	1139	3	108	--	--
197	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	2	291,15	18,07	582	36	588	1,44	3
		полотно		269,44	2,89	539	6	108	0,04	--
198	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	12,58	102,10	0,49	1284	6	196	0,10	1
		м		14,36	0,08	181	1	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 11)ПИОНЕРСКАЯ КОМНАТА								
199	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	28	128,34	0,40	3594	11	816	0,17	5
		1м		26,27	0,06	736	2	110,7	--	--
200	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	47,4	949,74	7,35	45018	348	4382	0,53	25
		м2		80,73	2,77	3827	132	110,7	0,01	1
201	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	4,74	101,45	0,05	481	--	366	0,46	2
		м2		81,73	0,01	387	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	84,6	189,07	0,20	15995	17	10131	0,80	67
		м2		126,64	0,08	10713	7	94,5	--	--
203	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	47,4	653,13	0,13	30958	6	2965	0,41	19
		м2		66,13	0,06	3135	3	94,5	--	--
204	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	3,45	342,69	2,04	1182	7	514	0,87	3
		м2		137,59	0,32	475	1	108	--	--
205	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
206	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	10	102,10	0,49	1021	5	156	0,10	1
		м		14,36	0,08	144	1	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 12,13								
207	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	28	128,34	0,40	3594	11	816	0,17	5
		1м		26,27	0,06	736	2	110,7	--	--
208	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	27	949,74	7,35	25643	198	2496	0,53	14
		м2		80,73	2,77	2180	75	110,7	0,01	--
209	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	2,8	101,45	0,05	284	--	216	0,46	1
		м2		81,73	0,01	229	--	94,5	--	--
210	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	84	189,07	0,20	15882	17	10059	0,80	67
		м2		126,64	0,08	10637	7	94,5	--	--
211	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	27	653,13	0,13	17634	4	1689	0,41	11
		м2		66,13	0,06	1786	2	94,5	--	--
212	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	4,2	342,69	2,04	1439	9	626	0,87	4
		м2		137,59	0,32	578	1	108	--	--
213	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	2	291,15	18,07	582	36	588	1,44	3
		полотно		269,44	2,89	539	6	108	0,04	--
214	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	10	102,10	0,49	1021	5	156	0,10	1
		м		14,36	0,08	144	1	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОМЕЩЕНИЕ 14-ЛАБОРАТОРИЯ								
215	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	15	128,34	0,40	1925	6	437	0,17	3
		1м		26,27	0,06	394	1	110,7	--	--
216	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	14	949,74	7,35	13296	103	1294	0,53	7
		м2		80,73	2,77	1130	39	110,7	0,01	--
217	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	1,5	101,45	0,05	152	--	116	0,46	1
		м2		81,73	0,01	123	--	94,5	--	--
218	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	48,7	189,07	0,20	9208	10	5832	0,80	39
		м2		126,64	0,08	6167	4	94,5	--	--
219	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	14	653,13	0,13	9144	2	876	0,41	6
		м2		66,13	0,06	926	1	94,5	--	--
220	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	1,89	342,69	2,04	648	4	282	0,87	2
		м2		137,59	0,32	260	1	108	--	--
221	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
222	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ2								
223	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	18	128,34	0,40	2310	7	525	0,17	3
		1м		26,27	0,06	473	1	110,7	--	--
224	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	14	949,74	7,35	13296	103	1294	0,53	7
		м2		80,73	2,77	1130	39	110,7	0,01	--
225	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	1,4	101,45	0,05	142	--	108	0,46	1
		м2		81,73	0,01	114	--	94,5	--	--
226	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	51	189,07	0,20	9642	10	6107	0,80	41
		м2		126,64	0,08	6458	4	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	14	653,13	0,13	9144	2	876	0,41	6
		м2		66,13	0,06	926	1	94,5	--	--
228	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,52	342,69	2,04	864	5	375	0,87	2
		м2		137,59	0,32	347	1	108	--	--
229	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
230	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		3)КОРИДОР								
231	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	19	128,34	0,40	2439	8	554	0,17	3
		1м		26,27	0,06	499	1	110,7	--	--
232	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	1,25	101,45	0,05	127	--	97	0,46	1
		м2		81,73	0,01	102	--	94,5	--	--
233	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	12,5	949,74	7,35	11872	92	1156	0,53	7
		м2		80,73	2,77	1009	35	110,7	0,01	--
234	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	52,4	189,07	0,20	9907	11	6275	0,80	42
		м2		126,64	0,08	6636	4	94,5	--	--
235	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	12,5	653,13	0,13	8164	2	782	0,41	5
		м2		66,13	0,06	827	1	94,5	--	--
236	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
237	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
238	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ4)								
239	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	18	128,34	0,40	2310	7	525	0,17	3
		1м		26,27	0,06	473	1	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	1,2	101,45	0,05	122	--	93	0,46	1
		м2		81,73	0,01	98	--	94,5	--	--
241	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	12	949,74	7,35	11397	88	1109	0,53	6
		м2		80,73	2,77	969	33	110,7	0,01	--
242	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	50	189,07	0,20	9453	10	5988	0,80	40
		м2		126,64	0,08	6332	4	94,5	--	--
243	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	12	653,13	0,13	7838	2	751	0,41	5
		м2		66,13	0,06	794	1	94,5	--	--
244	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2,1	342,69	2,04	720	4	313	0,87	2
		м2		137,59	0,32	289	1	108	--	--
245	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
246	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	5	102,10	0,49	511	2	78	0,10	--
		м		14,36	0,08	72	--	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ(5,6,7)								
247	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	44	128,34	0,40	5647	17	1282	0,17	7
		1м		26,27	0,06	1156	3	110,7	--	--
248	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	3,3	101,45	0,05	335	--	255	0,46	2
		м2		81,73	0,01	270	--	94,5	--	--
249	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	33	949,74	7,35	31341	243	3051	0,53	17
		м2		80,73	2,77	2664	92	110,7	0,01	--
250	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	77,4	189,07	0,20	14634	16	9269	0,80	62
		м2		126,64	0,08	9802	7	94,5	--	--
251	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	33	653,13	0,13	21553	4	2064	0,41	13
		м2		66,13	0,06	2182	2	94,5	--	--
252	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	6,6	342,69	2,04	2262	13	983	0,87	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		137,59	0,32	908	2	108	--	--
253	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	3	291,15	18,07	873	54	882	1,44	4
		полотно		269,44	2,89	808	9	108	0,04	--
254	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	15	102,10	0,49	1532	7	234	0,10	1
		м		14,36	0,08	215	1	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ8- АКТОВЫЙ ЗАЛ, ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ								
255	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой	234,1	781,73	1,37	183004	320	18226	0,46	107
		1м2		70,12	0,22	16414	51	110,7	--	1
256	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	234,1	333,08	16,81	77974	3936	27366	0,70	164
		1м2		102,95	2,65	24100	621	110,7	0,01	3
257	Е0111-4-5	Устройство прослойки из быстротвердеющей мастики на водостойких вяжущих	234,1	144,92	14,07	33927	3294	18827	0,34	79
		м2		67,39	5,26	15775	1233	110,7	0,03	6
258	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	234,1	690,34	4,44	161609	1039	14523	0,26	61
		м2		54,66	1,38	12796	323	110,7	0,01	2
259	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	64	128,34	0,40	8214	25	1865	0,17	11
		1м		26,27	0,06	1681	4	110,7	--	--
260	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	23,41	101,45	0,05	2375	1	1808	0,46	11
		м2		81,73	0,01	1913	--	94,5	--	--
261	Е0157-17-3	Устройство подиума деревянного	5,5	1970,95	6,28	10840	35	1037	1,08	6
		1м2		169,32	1,00	931	5	110,7	0,01	--
262	Е0162-11-6	Окраска эмалевыми составами деревянных подиума, лестницы и сцены с подготовкой поверхности	55,5	156,07	0,17	8662	9	4925	0,58	32
		м2		93,88	0,04	5210	2	94,5	--	--
263	Е0115-176-8	Покрытие подиума, лестницы и сцены масляными и спиртовыми лаками по огрунтованной поверхности за 2раза	55,5	224,11	--	12438	--	1888	0,18	10
		м2		32,40	--	1798	--	105	--	--
264	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	30,12	189,07	0,20	5695	6	3607	0,80	24
		м2		126,64	0,08	3814	3	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	Е0134-56-1	Устройство каркасов стен	424	1005,51	8,82	426335	3740	130019	1,72	728
		м2		275,40	3,37	116770	1430	110	0,02	7
266	Е0134-60-4	Облицовка каркасов стен ХДМ	424	1608,09	7,36	681828	3119	76866	1,02	434
		м2		162,00	2,81	68688	1191	110	0,01	6
267	Е0115-101-1	Установка галтелей и уголков	124	58,78	0,74	7289	92	6895	0,31	39
		м		52,66	0,30	6529	37	105	--	--
268	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	4,1	653,13	0,13	2678	1	256	0,41	2
		м2		66,13	0,06	271	--	94,5	--	--
269	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков	234,1	390,63	2,65	91447	621	94486	2,11	494
		м2		383,40	1,00	89754	233	105	--	1
270	Е0167-15-6	Монтаж светильника	24	168,19	1,70	4037	41	3890	1,06	26
		шт		166,49	0,28	3996	7	97,2	--	--
271	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	8,4	342,69	2,04	2879	17	1251	0,87	7
		м2		137,59	0,32	1156	3	108	--	--
272	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	4	291,15	18,07	1165	72	1176	1,44	6
		полотно		269,44	2,89	1078	12	108	0,04	--
273	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	20	102,10	0,49	2042	10	312	0,10	2
		м		14,36	0,08	287	2	108	--	--
		1) ВЕСТИБЮЛЬ БЛОК Г								
274	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	135	128,34	0,40	17326	53	3935	0,17	23
		1м		26,27	0,06	3546	8	110,7	--	--
275	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	13,5	101,45	0,05	1370	1	1043	0,46	6
		м2		81,73	0,01	1103	--	94,5	--	--
276	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	360	189,07	0,20	68064	73	43110	0,80	287
		м2		126,64	0,08	45589	30	94,5	--	--
277	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	189	653,13	0,13	123441	25	11822	0,41	77
		м2		66,13	0,06	12499	11	94,5	--	--
278	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	4,14	342,69	2,04	1419	8	617	0,87	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		137,59	0,32	570	1	108	--	--
279	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
280	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	6,4	102,10	0,49	653	3	100	0,10	1
		м		14,36	0,08	92	1	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 2,3- САНУЗЕЛ, УМЫВАЛЬНАЯ								
281	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска откосов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	8,32	189,07	0,20	1573	2	996	0,80	7
		м2		126,64	0,08	1054	1	94,5	--	--
282	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	4,2	342,69	2,04	1439	9	626	0,87	4
		м2		137,59	0,32	578	1	108	--	--
283	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	2	291,15	18,07	582	36	588	1,44	3
		полотно		269,44	2,89	539	6	108	0,04	--
284	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	10	102,10	0,49	1021	5	156	0,10	1
		м		14,36	0,08	144	1	108	--	--
285	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	5,4	1195,25	17,82	6454	96	1767	1,84	10
		1м2		292,74	2,78	1581	15	110,7	0,03	--
286	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	14,8	185,00	2,71	2738	40	987	0,35	5
		1м		59,81	0,41	885	6	110,7	--	--
287	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	50,48	189,07	0,20	9544	10	6045	0,80	40
		м2		126,64	0,08	6393	4	94,5	--	--
288	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен	68,9	1368,44	3,15	94286	217	34244	3,11	214
		м2		524,75	1,18	36155	82	94,5	0,01	--
289	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	27	653,13	0,13	17634	4	1689	0,41	11
		м2		66,13	0,06	1786	2	94,5	--	--
		8, 16) ЛАБОРАТОРИЯ								
290	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	36	128,34	0,40	4620	14	1049	0,17	6
		1м		26,27	0,06	946	2	110,7	--	--
291	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	38	949,74	7,35	36090	279	3513	0,53	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		80,73	2,77	3068	105	110,7	0,01	1
292	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	3,8	101,45	0,05	386	--	294	0,46	2
		м2		81,73	0,01	311	--	94,5	--	--
293	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	72	189,07	0,20	13613	15	8622	0,80	57
		м2		126,64	0,08	9118	6	94,5	--	--
294	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	38	653,13	0,13	24819	5	2377	0,41	16
		м2		66,13	0,06	2513	2	94,5	--	--
295	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	4,2	342,69	2,04	1439	9	626	0,87	4
		м2		137,59	0,32	578	1	108	--	--
296	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	2	291,15	18,07	582	36	588	1,44	3
		полотно		269,44	2,89	539	6	108	0,04	--
297	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	10	102,10	0,49	1021	5	156	0,10	1
		м		14,36	0,08	144	1	108	--	--
298	Е0155-7-3	Устройство встроенного шкафа вокруг дверей	30	975,36	3,18	29261	95	8571	1,75	53
		м2		264,04	0,52	7921	15	108	0,01	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 11,13,17(КЛАСС)								
299	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	94	128,34	0,40	12064	37	2740	0,17	16
		1м		26,27	0,06	2469	6	110,7	--	--
300	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	168	949,74	7,35	159556	1235	15530	0,53	89
		м2		80,73	2,77	13563	466	110,7	0,01	2
301	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	16,8	101,45	0,05	1704	1	1298	0,46	8
		м2		81,73	0,01	1373	--	94,5	--	--
302	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	249,56	189,07	0,20	47183	51	29885	0,80	199
		м2		126,64	0,08	31603	21	94,5	--	--
303	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	168	653,13	0,13	109725	22	10509	0,41	69
		м2		66,13	0,06	11110	10	94,5	--	--
304	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	8,82	342,69	2,04	3023	18	1314	0,87	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		137,59	0,32	1214	3	108	--	--
305	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	3	291,15	18,07	873	54	882	1,44	4
		полотно		269,44	2,89	808	9	108	0,04	--
306	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	15	102,10	0,49	1532	7	234	0,10	1
		м		14,36	0,08	215	1	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 6,9,10,12,14								
307	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	121	128,34	0,40	15530	48	3527	0,17	21
		1м		26,27	0,06	3178	7	110,7	--	--
308	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	331	949,74	7,35	314364	2433	30598	0,53	174
		м2		80,73	2,77	26722	919	110,7	0,01	4
309	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	12,1	101,45	0,05	1228	1	935	0,46	6
		м2		81,73	0,01	989	--	94,5	--	--
310	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	512,56	189,07	0,20	96908	105	61379	0,80	408
		м2		126,64	0,08	64909	43	94,5	--	--
311	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	331	653,13	0,13	216184	44	20705	0,41	135
		м2		66,13	0,06	21890	20	94,5	--	--
312	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	10,5	342,69	2,04	3598	21	1564	0,87	9
		м2		137,59	0,32	1445	3	108	--	--
313	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	4	291,15	18,07	1165	72	1176	1,44	6
		полотно		269,44	2,89	1078	12	108	0,04	--
314	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	25	102,10	0,49	2553	12	390	0,10	2
		м		14,36	0,08	359	2	108	--	--
		18,19,20,21) ТУАЛЕТ, УМЫВАЛЬНАЯ								
315	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	18	1195,25	17,82	21515	321	5889	1,84	33
		1м2		292,74	2,78	5269	50	110,7	0,03	1
316	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	24	185,00	2,71	4440	65	1600	0,35	8
		1м		59,81	0,41	1435	10	110,7	--	--
317	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен	78,64	1368,44	3,15	107614	248	39084	3,11	244
		м2		524,75	1,18	41266	93	94,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
318	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	18	653,13	0,13	11756	2	1126	0,41	7
		м2		66,13	0,06	1190	1	94,5	--	--
319	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска откосов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	3,36	189,07	0,20	635	1	402	0,80	3
		м2		126,64	0,08	425	--	94,5	--	--
320	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	5,88	342,69	2,04	2015	12	876	0,87	5
		м2		137,59	0,32	809	2	108	--	--
321	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	4	291,15	18,07	1165	72	1176	1,44	6
		полотно		269,44	2,89	1078	12	108	0,04	--
322	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	18	102,10	0,49	1838	9	281	0,10	2
		м		14,36	0,08	259	2	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 4,5(КЛАСС)								
323	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	48	128,34	0,40	6161	19	1399	0,17	8
		1м		26,27	0,06	1261	3	110,7	--	--
324	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	72	949,74	7,35	68381	529	6656	0,53	38
		м2		80,73	2,77	5813	200	110,7	0,01	1
325	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	4,8	101,45	0,05	487	--	371	0,46	2
		м2		81,73	0,01	392	--	94,5	--	--
326	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	131,2	189,07	0,20	24805	27	15711	0,80	105
		м2		126,64	0,08	16615	11	94,5	--	--
327	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	72	653,13	0,13	47025	10	4504	0,41	29
		м2		66,13	0,06	4762	4	94,5	--	--
328	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	4,2	342,69	2,04	1439	9	626	0,87	4
		м2		137,59	0,32	578	1	108	--	--
329	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	2	291,15	18,07	582	36	588	1,44	3
		полотно		269,44	2,89	539	6	108	0,04	--
330	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	10	102,10	0,49	1021	5	156	0,10	1
		м		14,36	0,08	144	1	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**6875625**	**36269**			**9729**
			Тенге			**1574372**	**11860**			**62**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4037**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4002**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3890**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**584**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**476**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**8402**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4586**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6871589**				
	Материалы -		Тенге			**4331228**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1582230**			
	Местные материалы -		Тенге			**933757**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**25**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1595901**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**798**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**239385**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**508049**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8988950**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10563**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1821615**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**8988950**				
		Водопровод и канализация								
		Водопровод хозяйственный								
1	**Е0116-15-2**	**Установка вентилей и задвижек диам.50мм**	**4**	**589,71**	**58,86**	**2359**	**235**	**1726**	**2,03**	**8**
		1 шт		**350,87**	**23,62**	**1403**	**94**	**115,2**	**0,11**	**--**
2	**Е0116-15-3**	**Установка задвижки диаметром 80 мм**	**1**	**999,51**	**108,16**	**1000**	**108**	**740**	**3,12**	**3**
		шт		**537,30**	**40,50**	**537**	**40**	**128**	**0,19**	**--**
3	**Е0165-15-4**	**Смена вентилей**	**55**	**123,13**	**0,44**	**6772**	**24**	**7503**	**0,67**	**37**
		компл		**118,39**	**0,02**	**6512**	**1**	**115,2**	**--**	**--**
4	**Е0165-15-2**	**Смена крана водоразборного**	**48**	**518,34**	**0,10**	**24880**	**5**	**1665**	**0,17**	**8**
		комп		**30,11**	**--**	**1445**	**--**	**115,2**	**--**	**--**
5	**Е0116-24-1**	**Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией и водомером ВТГ-50**	**2**	**207898,50**	**2857,47**	**415797**	**5715**	**31081**	**73,42**	**147**
		1узел		**12420,00**	**1069,87**	**24840**	**2140**	**115,2**	**5,22**	**10**
6	**Е0117-6-1**	**Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском**	**3**	**29236,73**	**21,25**	**87710**	**64**	**1669**	**2,41**	**7**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		426,60	8,10	1280	24	128	0,04	--
7	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 20 мм с комплектом рукава резинового напорного диам.25мм и длиной 10м	6	4256,88	2,36	25541	14	515	0,41	2
		1кран		74,52	--	447	--	115,2	--	--
8	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм с комплектом рукава резинового напорного диам.32мм и длиной 35м	3	16358,88	2,36	49077	7	258	0,41	1
		1кран		74,52	--	224	--	115,2	--	--
9	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	410	15,05	--	6171	--	6968	0,07	28
		м		14,75	--	6048	--	115,2	--	--
10	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	57	15,19	--	866	--	969	0,07	4
		м		14,75	--	841	--	115,2	--	--
11	Е0115-172-4	Масляная окраска, труб, количество окрасок 2	110,4	189,47	0,11	20918	12	15552	0,89	98
		м2		149,04	0,03	16454	3	94,5	--	--
		Водопровод питьевой								
12	Е0165-15-4	Смена вентилей	5	123,13	0,44	616	2	682	0,67	3
		компл		118,39	0,02	592	--	115,2	--	--
13	Е0116-15-2	Установка вентилей диам.50мм	3	589,71	58,86	1769	177	1294	2,03	6
		1 шт		350,87	23,62	1053	71	115,2	0,11	--
14	Е0116-15-2	Установка вентилей диам.50мм	3	589,71	58,86	1769	177	1294	2,03	6
		1 шт		350,87	23,62	1053	71	115,2	0,11	--
15	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	85	15,05	--	1279	--	1445	0,07	6
		м		14,75	--	1254	--	115,2	--	--
16	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. более 50 мм	15	15,19	--	228	--	255	0,07	1
		м		14,75	--	221	--	115,2	--	--
17	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, количество окрасок 2	23	189,47	0,11	4358	2	3240	0,89	21
		м2		149,04	0,03	3428	1	94,5	--	--
		Горячее водоснабжение								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0165-15-4	Смена вентилей	14	123,13	0,44	1724	6	1910	0,67	9
		компл		118,39	0,02	1657	--	115,2	--	--
19	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	280	15,05	--	4215	--	4758	0,07	19
		м		14,75	--	4131	--	115,2	--	--
20	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, количество окрасок 2	56,4	189,47	0,11	10686	6	7945	0,89	50
		м2		149,04	0,03	8406	2	94,5	--	--
		Канализация - К1,К2								
21	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	10	6072,72	32,30	60727	323	5664	2,69	27
		комплект		478,17	13,50	4782	135	115,2	0,06	1
22	Е0117-2-3	Установка смесителей для мойки и умывальников	10	1511,99	2,36	15120	24	2003	0,97	10
		шт		173,88	--	1739	--	115,2	--	--
23	Е0165-10-1	Монтаж стояков ,приемных стокови сливных трубопроводов канализации из полиэтилен овых труб высокой плотности диам. 50 мм	350	681,63	0,44	238570	155	67859	0,88	307
		м		168,22	0,08	58876	29	115,2	--	--
24	Е0165-10-2	Монтаж стояков, приемных стоков и сливных трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	180	802,17	0,58	144390	104	33615	0,85	152
		м		162,00	0,11	29160	19	115,2	--	--
25	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	73	200,00	--	14600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	80	81,79	--	6543	--	7523	0,47	37
		м		81,63	--	6530	--	115,2	--	--
27	Е0165-12-9	Установка трапов чугунных диам.100мм	6	3190,41	4,07	19142	24	3121	2,58	15
		компл		450,90	0,56	2705	3	115,2	--	--
28	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	797	15,05	--	11997	--	13545	0,07	55
		м		14,75	--	11758	--	115,2	--	--
29	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	393	15,19	--	5971	--	6679	0,07	27
		м		14,75	--	5798	--	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0115-172-4	Масляная окраска, труб, количество окрасок 2	303	189,47	0,11	57410	32	42684	0,89	270
		м2		149,04	0,03	45159	9	94,5	--	--
31	Е0116-30-1	Заделка прохода стояка и приемников стояка и приемников стоков	18	885,20	--	15934	--	8628	2,48	45
		1шт		416,07	--	7489	--	115,2	--	--
32	Е0158-27-1	Смена отводов водосточных труб	12	537,97	0,37	6456	4	2891	1,40	17
		1шт		224,92	--	2699	--	107,1	--	--
33	Е0116-21-1 К=0,3	Демонтаж водосточных воронок	2	2564,10	49,64	5128	99	477	0,93	2
		1 воронка		167,67	18,63	335	37	128	0,09	--
34	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	2	8672,19	206,82	17344	414	1660	3,56	7
		1 воронка		642,74	77,62	1285	155	115,2	0,38	1
		РАЗДЕЛ 1.								
		Водопровод хозяйственный								
35	Е0116-15-2	Установка вентилей диам.50мм	4	589,71	58,86	2359	235	1726	2,03	8
		1 шт		350,87	23,62	1403	94	115,2	0,11	--
36	Е0116-15-3	Установка задвижки диаметром 80 мм	1	1107,14	135,20	1107	135	770	3,59	4
		шт		617,90	50,62	618	51	115,2	0,24	--
37	Е0165-15-4	Смена вентилей	55	123,13	0,44	6772	24	7503	0,67	37
		компл		118,39	0,02	6512	1	115,2	--	--
38	Е0165-15-2	Смена крана водоразборного	48	518,34	0,10	24880	5	1665	0,17	8
		комп		30,11	--	1445	--	115,2	--	--
39	Е0116-24-1	Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией и водомером ВТГ-50	2	207898,50	2857,47	415797	5715	31081	73,42	147
		1узел		12420,00	1069,87	24840	2140	115,2	5,22	10
40	Е0117-6-1	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	3	29306,04	26,57	87918	80	1730	2,77	8
		комплект		490,59	10,13	1472	30	115,2	0,05	--
41	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 20 мм с комплектом рукава резинового напорного диам.25мм и длиной 10м	6	4256,88	2,36	25541	14	515	0,41	2
		1кран		74,52	--	447	--	115,2	--	--
42	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм с комплектом рукава резинового напорного диам.32мм и длиной 35м	3	16358,88	2,36	49077	7	258	0,41	1
		1кран		74,52	--	224	--	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	410	15,05	--	6171	--	6968	0,07	28
		м		14,75	--	6048	--	115,2	--	--
44	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	57	15,19	--	866	--	969	0,07	4
		м		14,75	--	841	--	115,2	--	--
45	Е0115-172-4	Масляная окраска, труб, количество окрасок 2	110,4	189,47	0,11	20918	12	15552	0,89	98
		м2		149,04	0,03	16454	3	94,5	--	--
		Водопровод питьевой								
46	Е0165-15-4	Смена вентилей	5	123,13	0,44	616	2	682	0,67	3
		компл		118,39	0,02	592	--	115,2	--	--
47	Е0165-15-2	Смена крана водоразборного	3	518,34	0,10	1555	--	104	0,17	1
		комп		30,11	--	90	--	115,2	--	--
48	Е0116-15-2	Установка вентилей диам.50мм	3	589,71	58,86	1769	177	1294	2,03	6
		1 шт		350,87	23,62	1053	71	115,2	0,11	--
49	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	85	15,05	--	1279	--	1445	0,07	6
		м		14,75	--	1254	--	115,2	--	--
50	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. более 50 мм	15	15,19	--	228	--	255	0,07	1
		м		14,75	--	221	--	115,2	--	--
51	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, количество окрасок 2	23	189,47	0,11	4358	2	3240	0,89	21
		м2		149,04	0,03	3428	1	94,5	--	--
		Горячее водоснабжение								
52	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	280	15,05	--	4215	--	4758	0,07	19
		м		14,75	--	4131	--	115,2	--	--
53	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, количество окрасок 2	56,4	189,47	0,11	10686	6	7945	0,89	50
		м2		149,04	0,03	8406	2	94,5	--	--
		Канализация - К1,К2								
54	Е0117-2-3	Установка смесителей для мойки и умывальников	31	1511,99	2,36	46872	73	6210	0,97	30
		шт		173,88	--	5390	--	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0165-17-3	Смена унитаза с бачком	9	8110,92	17,94	72998	161	9662	5,52	50
		компл		928,80	3,13	8359	28	115,2	0,03	--
56	Е0165-12-8	Установка писсуаров	1	3574,73	1,98	3575	2	426	2,20	2
		компл		369,90	0,28	370	--	115,2	--	--
57	Е0165-12-9	Установка трапов чугунных диам.50мм	1	1780,41	4,07	1780	4	520	2,58	3
		компл		450,90	0,56	451	1	115,2	--	--
58	Е0165-12-9	Установка трапов чугунных диам.100мм	12	3190,41	4,07	38285	49	6241	2,58	31
		компл		450,90	0,56	5411	7	115,2	--	--
59	Е0117-5-4	Установка раковин РС2	2	3580,98	14,80	7162	30	456	0,97	2
		комплект		172,80	5,40	346	11	128	0,02	--
60	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	2	4090,37	20,85	8181	42	903	2,15	4
		комплект		385,02	6,75	770	14	115,2	0,05	--
61	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	27	6072,72	32,30	163963	872	15293	2,69	73
		комплект		478,17	13,50	12911	364	115,2	0,06	2
62	Е0165-10-1	Монтаж стояков ,приемных стокови сливных трубопроводов канализации из полиэтилен овых труб высокой плотности диам. 50 мм	350	681,63	0,44	238570	155	67859	0,88	307
		м		168,22	0,08	58876	29	115,2	--	--
63	Е0165-10-2	Монтаж стояков, приемных стоков и сливных трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	180	802,17	0,58	144390	104	33615	0,85	152
		м		162,00	0,11	29160	19	115,2	--	--
64	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	73	200,00	--	14600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	80	81,79	--	6543	--	7523	0,47	37
		м		81,63	--	6530	--	115,2	--	--
66	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре	80	659,00	--	52720	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0165-12-9	Установка трапов чугунных диам.100мм	6	3190,41	4,07	19142	24	3121	2,58	15
		компл		450,90	0,56	2705	3	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	797	15,05	--	11997	--	13545	0,07	55
		м		14,75	--	11758	--	115,2	--	--
69	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	393	15,19	--	5971	--	6679	0,07	27
		м		14,75	--	5798	--	115,2	--	--
70	Е0115-172-4	Масляная окраска, труб, количество окрасок 2	303	189,47	0,11	57410	32	42684	0,89	270
		м2		149,04	0,03	45159	9	94,5	--	--
71	Е0116-30-1	Заделка прохода стояка и приемников стояка и приемников стоков	18	830,93	--	14957	--	8336	2,16	39
		1шт		361,80	--	6512	--	128	--	--
72	Е0158-27-1	Смена отводов водосточных труб	12	537,97	0,37	6456	4	2891	1,40	17
		1шт		224,92	--	2699	--	107,1	--	--
73	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	2	8672,19	206,82	17344	414	1660	3,56	7
		1 воронка		642,74	77,62	1285	155	115,2	0,38	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1599027	8381			1575
			Тенге			283968	3034			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99827				
	Материалы -		Тенге			23625				
	Всего заработная плата -		Тенге				76161			
		Накладные расходы -	Тенге			72312				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10847			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10328				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			182467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							492
		Сметная заработная плата -	Тенге				87007			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1499200				
	Материалы -		Тенге			1214770				
	Всего заработная плата -		Тенге				210842			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67320				
	Местные материалы -		Тенге			964				
		Накладные расходы -	Тенге			243769				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36565			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104578				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1847547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1255
		Сметная заработная плата -	Тенге				247407			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2030014				
		РАЗДЕЛ 2. Изоляционные работы								
74	Е0113-16-6	**Покрытие труб в техподполье грунтовкой ГФ-021 за один раз**	37,36	24,03	0,08	898	3	244	0,04	2
		м2		8,02	0,03	300	1	81	--	--
75	Е0113-16-6	**Покрытие труб в техподполье грунтовкой ГФ-021 второй раз**	37,36	24,03	0,08	898	3	244	0,04	2
		м2		8,02	0,03	300	1	81	--	--
76	Е0126-9-1	**Изоляция труб в техподполье диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, толщиной 40 мм**	445	114,07	12,71	50762	5654	28753	0,39	173
		м		67,07	4,73	29845	2103	90	0,02	10
77	Е0126-18-1	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонным стеклопластиком при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм**	445	228,03	22,77	101473	10133	71407	0,97	430
		м		169,85	8,45	75583	3758	90	0,04	19
78	Е0122-19-1	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм в 2 слоя прокладываемых открыто**	0,455	138447,19	28089,44	62993	12781	26080	190,80	87
		км		33480,00	10611,00	15233	4828	130	51,83	24
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			217023	28573			692
			Тенге			121261	10691			52
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			217023				
	Материалы -		Тенге			67190				
	Всего заработная плата -		Тенге				131952			
		Накладные расходы -	Тенге			126727				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19009			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			364376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							808
		Сметная заработная плата -	Тенге				150961			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			364376				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			3103116	44686			3705
			Тенге			665370	16562			81
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			416677				
	Материалы -		Тенге			114439				
	Всего заработная плата -		Тенге				284273			
		Накладные расходы -	Тенге			271351				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40703			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41282				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			729310				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1793
		Сметная заработная плата -	Тенге				324976			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2686439				
	Материалы -		Тенге			2195156				
	Всего заработная плата -		Тенге				397659			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81920				
	Местные материалы -		Тенге			1545				
		Накладные расходы -	Тенге			459270				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68891			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			188743				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3334452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2359
		Сметная заработная плата -	Тенге				466549			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4063762				
		Отопление и тепловой пункт								
		Отопление								
1	**Е0118-6-3**	**Установка конвекторов**	**363,56**	**1733,44**	**20,63**	**630209**	**7500**	**86020**	**1,04**	**380**
		1кВт		**177,12**	**7,73**	**64394**	**2810**	**128**	**0,04**	**14**
2	**Е0118-22-5**	**Установка кранов воздушных**	**168**	**70,68**	**--**	**11874**	**--**	**6009**	**0,17**	**28**
		комплект		**31,05**	**--**	**5216**	**--**	**115,2**	**--**	**--**
3	**Е0118-22-5**	**Установка кранов двойной регулировки**	**130**	**379,68**	**--**	**49358**	**--**	**4650**	**0,17**	**22**
		комплект		**31,05**	**--**	**4037**	**--**	**115,2**	**--**	**--**
4	**Е0165-15-4**	**Смена вентилей**	**316**	**123,13**	**0,44**	**38909**	**140**	**43107**	**0,67**	**212**
		компл		**118,39**	**0,02**	**37412**	**8**	**115,2**	**--**	**--**
5	**Е0116-7-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.15 мм**	**1020**	**354,51**	**6,29**	**361598**	**6411**	**99835**	**0,47**	**474**
		м		**82,59**	**2,37**	**84245**	**2417**	**115,2**	**0,01**	**12**
6	**Е0116-7-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.20 мм**	**380**	**389,51**	**6,29**	**148013**	**2388**	**37193**	**0,47**	**177**
		м		**82,59**	**2,37**	**31385**	**901**	**115,2**	**0,01**	**4**
7	**Е0116-7-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.25 мм**	**140**	**387,51**	**6,29**	**54251**	**880**	**13703**	**0,47**	**65**
		м		**82,59**	**2,37**	**11563**	**332**	**115,2**	**0,01**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д иам.32 мм	240	496,51	6,29	119162	1508	23491	0,47	112
		м		82,59	2,37	19822	569	115,2	0,01	3
9	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д иам.40 мм	320	621,51	6,29	198883	2011	31321	0,47	149
		м		82,59	2,37	26430	758	115,2	0,01	4
10	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.50 мм	15	727,48	15,51	10912	233	1935	0,60	9
		м		106,19	5,81	1593	87	115,2	0,03	--
11	Е0116-10-4	Прокладка труб диам. 76х3 мм	60	966,01	24,96	57961	1498	12745	0,87	52
		м		156,60	9,35	9396	561	128	0,05	3
12	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. 100 мм	200	1271,01	24,96	254202	4992	42483	0,87	174
		м		156,60	9,35	31320	1870	128	0,05	9
13	Е0118-7-4	Установка чугунных ребристых труб длиной 2 м	12	5098,31	63,47	61180	762	3558	1,27	15
		шт		207,90	23,76	2495	285	128	0,12	1
14	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 50 мм	2100	15,05	--	31610	--	35689	0,07	145
		м		14,75	--	30980	--	115,2	--	--
15	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 100 мм	275	15,19	--	4178	--	4673	0,07	19
		м		14,75	--	4057	--	115,2	--	--
16	Е0115-172-4	Масляная окраска труб и приборов, количество окрасок 2	1052,52	189,47	0,11	199422	111	148270	0,89	938
		м2		149,04	0,03	156868	32	94,5	--	--
17	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	180	200,00	--	36000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Индивидуальный тепловой пункт								
18	Е0118-22-2	Установка манометров	3	867,11	1,88	2601	6	187	0,26	1
		комплект		48,60	--	146	--	128	--	--
19	С131205-2	Манометры общего назначения	3	895,00	--	2685	--	--	--	--
		комп		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	73,80	--	295	--	332	0,37	1
		комплект		64,80	--	259	--	128	--	--
21	С131205-5	Термометры в оправе	4	541,00	--	2164	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0165-15-4	Смена вентиля диаметром 25 мм	4	123,13	0,44	493	2	546	0,67	3
		компл		118,39	0,02	474	--	115,2	--	--
23	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п дляводы и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	502,00	--	2008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0118-22-5	Установка кранов трехходовых	5	360,63	--	1803	--	173	0,14	1
		комплект		27,00	--	135	--	128	--	--
25	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметромпатрубков 108 мм	1	25244,51	186,71	25245	187	1054	4,30	4
		1шт		753,30	70,20	753	70	128	0,34	--
26	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметромпатрубков 89 мм	1	15984,51	186,71	15985	187	1054	4,30	4
		1шт		753,30	70,20	753	70	128	0,34	--
27	Ц0112-698-1	Бобышки для термометра	8	467,16	22,56	3737	180	1149	0,70	6
		шт		159,60	--	1277	--	90	--	--
28	Е0116-10-6	Прокладка стальных электросварных труб диам.133х4 мм	8	1607,19	33,44	12858	268	2343	1,25	10
		м		216,28	12,53	1730	100	128	0,06	--
29	Е0116-10-4	Прокладка стальных электросварных труб диам.89х3 мм	2	966,01	24,96	1932	50	425	0,87	2
		м		156,60	9,35	313	19	128	0,05	--
30	Е0116-10-1	Прокладка стальных электросварных труб диам.18х2 мм	1,5	448,59	16,94	673	25	243	0,66	1
		м		120,42	6,35	181	10	128	0,03	--
31	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов диам.до100мм	10	15,19	--	152	--	170	0,07	1
		м		14,75	--	148	--	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2340351	29337			3003
			Тенге			527380	10897			53
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3737				
	Материалы -		Тенге			2280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1277			
		Накладные расходы -	Тенге			1149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			293				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5180				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1449			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			199422				
	Материалы -		Тенге			42444				
	Всего заработная плата -		Тенге				156899			
		Накладные расходы -	Тенге			148270				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20862				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			368553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1013
		Сметная заработная плата -	Тенге				179140			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2137192				
	Материалы -		Тенге			1695894				
	Всего заработная плата -		Тенге				380101			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42857				
	Местные материалы -		Тенге			159				
		Накладные расходы -	Тенге			452939				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67941			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			155408				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2745539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2339
		Сметная заработная плата -	Тенге				448042			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3119272				

Итого по акту:	**23 813 585**
Временные здания и сооружения 1,44%	342 916
Итого:	**24 156 501**
Доп затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	139 504
Затраты на выслугу лет 1%	241 565
Затраты на доп отпуска 0,4%	96 626
Итого:	**24 634 195**
Итого в текущих ценах	**47 094 223**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		K=1,911741873973 77								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,91174187397377								
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				941 884				
		Итого:				**48 036 107**				
		НДС 12%				5 764 333				
		Всего:				**53 800 440**				
		Удержание 5%				2 690 022				
		К перечислению:				**51 110 418**				

Сдал: _____

Принял: _____

Технический надзор: _____

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №23"
Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания коммунального государственного учреждения "Общеобразовательная средняя школа № 23".

Приложение №1
Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2017г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
			Дополнительное соглашение № 1 от 13.07.2017г. к договору № 3 от 31.03.2017г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания коммунального государственного учреждения "Общеобразовательная средняя школа № 23".	**259 744 188,12**		128 836 477						**31 169 302,57**	**290 913 490,69**
в том числе: август месяц 2017 года		**48 036 107**		23 813 585					**5 764 333**	**53 800 440**
Удержание 5%		**2 401 805**							**288 217**	**2 690 022**
И Т О Г О к оплате:		**45 634 302**							**5 476 116**	**51 110 418**

Заказчик _____ **Казиева З.А.**

Подрядчик _____ **Баринова М.В.**