Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №23"
Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания коммунального государственного учреждения "Общеобразовательная средняя школа № 23".
Основание: Дополнительное соглашение № 1 от 03.07.2017г. к договору № 3 от 31.03.2017г.

АКТ №5

приемки выполненных работ и произведенных затрат за **сентябрь 2017г.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Капитальный ремонт III ЭТАЖА								
		ВЕСТИБЮЛЬ БЛОК Г								
1	Е0157-23-1	**Устройство плинтусов деревянных**	67,5	128,34	0,40	8663	27	1967	0,17	11
		1м		26,27	0,06	1773	4	110,7	--	--
2	Е0162-16-1	**Окраска масляными составами плинтусов**	13,5	101,45	0,05	1370	1	1043	0,46	6
		м2		81,73	0,01	1103	--	94,5	--	--
3	Е0162-7-6	**Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов**	180	189,07	0,20	34032	37	21555	0,80	143
		м2		126,64	0,08	22794	15	94,5	--	--
4	Е0162-18-3	**Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов**	94,5	653,13	0,13	61720	12	5911	0,41	39
		м2		66,13	0,06	6249	6	94,5	--	--
5	Е0156-23-1	**Установка дверных коробок в каменных стенах**	4,14	342,69	2,04	1419	8	617	0,87	4
		м2		137,59	0,32	570	1	108	--	--
6	Е0156-24-5	**Установка дверных полотен**	1	291,15	18,07	291	18	294	1,44	1
		полотно		269,44	2,89	269	3	108	0,04	--
7	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	**Установка наличников**	6,4	102,10	0,49	653	3	100	0,10	1
		м		14,36	0,08	92	1	108	--	--
8	Е0110-22-2	**Установка металлопластиковых подоконных досок**	37,44	266,11	6,70	9963	251	5185	0,70	26
		м2		112,86	2,54	4225	95	120	0,01	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 2,3- САНУЗЕЛ, УМЫВАЛЬНАЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска откосов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов								
			4,16	189,07	0,20	787	1	498	080	3
		м2		126,64	0,08	527	--	94,5	--	--
10	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах								
			4,2	342,69	2,04	1439	9	626	087	4
		м2		137,59	0,32	578	1	108	--	--
11	Е0156-24-5	Установка дверных полотен								
			2	291,15	18,07	582	36	588	144	3
		полотно		269,44	2,89	539	6	108	004	--
12	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников								
			10	102,10	0,49	1021	5	156	010	1
		м		14,36	0,08	144	1	108	--	--
13	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе								
			2,7	1195,25	17,82	3227	48	883	134	5
		1м2		292,74	2,78	790	8	110,7	003	--
14	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических								
			7,4	185,00	2,71	1369	20	493	035	3
		1м		59,81	0,41	443	3	110,7	--	--
15	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов								
			25,24	189,07	0,20	4772	5	3023	080	20
		м2		126,64	0,08	3196	2	94,5	--	--
16	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен								
			14,8	1368,44	3,15	20253	47	7356	3,1	46
		м2		524,75	1,18	7766	18	94,5	0,1	--
17	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов								
			9	653,13	0,13	5878	1	563	0,1	4
		м2		66,13	0,06	595	1	94,5	--	--
18	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен								
			19,65	1368,44	3,15	26890	62	9766	3,1	61
		м2		524,75	1,18	10311	23	94,5	0,1	--
19	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов								
			4,5	653,13	0,13	2939	1	281	0,1	2
		м2		66,13	0,06	298	--	94,5	--	--
20	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок								
			1,68	266,11	6,70	447	11	233	0,0	1
		м2		112,86	2,54	190	4	120	0,1	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 4,5(КЛАСС)								
21	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных								
			24	128,34	0,40	3080	10	699	0,7	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м		26,27	0,06	630	1	110,7	--	--
22	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	36	949,74	7,35	34191	265	3328	0,53	19
		м2		80,73	2,77	2906	100	110,7	0,01	--
23	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	2,4	101,45	0,05	243	--	185	0,46	1
		м2		81,73	0,01	196	--	94,5	--	--
24	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	65,6	189,07	0,20	12403	13	7856	0,80	52
		м2		126,64	0,08	8307	6	94,5	--	--
25	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	36	653,13	0,13	23513	5	2252	0,41	15
		м2		66,13	0,06	2381	2	94,5	--	--
26	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	14,04	266,11	6,70	3736	94	1944	0,70	10
		м2		112,86	2,54	1585	36	120	0,01	--
27	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	4,2	342,69	2,04	1439	9	626	0,87	4
		м2		137,59	0,32	578	1	108	--	--
28	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	2	291,15	18,07	582	36	588	1,44	3
		полотно		269,44	2,89	539	6	108	0,04	--
29	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	10	102,10	0,49	1021	5	156	0,10	1
		м		14,36	0,08	144	1	108	--	--
		8,16)ЛАБОРАТОРИЯ								
30	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	18	128,34	0,40	2310	7	525	0,17	3
		1м		26,27	0,06	473	1	110,7	--	--
31	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	19	949,74	7,35	18045	140	1756	0,53	10
		м2		80,73	2,77	1534	53	110,7	0,01	--
32	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	1,9	101,45	0,05	193	--	147	0,46	1
		м2		81,73	0,01	155	--	94,5	--	--
33	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	36	189,07	0,20	6806	7	4311	0,80	29
		м2		126,64	0,08	4559	3	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	19	653,13	0,13	12409	3	1188	0,41	8
		м2		66,13	0,06	1257	1	94,5	--	--
35	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	4,68	266,11	6,70	1245	31	648	0,70	3
		м2		112,86	2,54	528	12	120	0,01	--
36	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	4,2	342,69	2,04	1439	9	626	0,87	4
		м2		137,59	0,32	578	1	108	--	--
37	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	2	291,15	18,07	582	36	588	1,44	3
		полотно		269,44	2,89	539	6	108	0,04	--
38	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	10	102,10	0,49	1021	5	156	0,10	1
		м		14,36	0,08	144	1	108	--	--
39	Е0155-7-3	Устройство встроенного шкафа вокруг дверей	30	975,36	3,18	29261	95	8571	1,75	53
		м2		264,04	0,52	7921	15	108	0,01	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 12,13,14,16,20(КЛАСС)								
40	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	47	128,34	0,40	6032	19	1370	0,17	8
		1м		26,27	0,06	1235	3	110,7	--	--
41	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	84	949,74	7,35	79778	617	7765	0,53	44
		м2		80,73	2,77	6781	233	110,7	0,01	1
42	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	8,4	101,45	0,05	852	--	649	0,46	4
		м2		81,73	0,01	687	--	94,5	--	--
43	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	124,78	189,07	0,20	23592	25	14942	0,80	99
		м2		126,64	0,08	15802	10	94,5	--	--
44	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	84	653,13	0,13	54863	11	5254	0,41	34
		м2		66,13	0,06	5555	5	94,5	--	--
45	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	8,82	342,69	2,04	3023	18	1314	0,87	8
		м2		137,59	0,32	1214	3	108	--	--
46	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	3	291,15	18,07	873	54	882	1,44	4
		полотно		269,44	2,89	808	9	108	0,04	--
47	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	15	102,10	0,49	1532	7	234	0,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		14,36	0,08	215	1	108	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 7,10,11,15,17								
48	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	60,5	128,34	0,40	7765	24	1763	0,17	10
		1м		26,27	0,06	1589	4	110,7	--	--
49	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	165,5	949,74	7,35	157182	1216	15299	0,53	87
		м2		80,73	2,77	13361	459	110,7	0,01	2
50	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	6,05	101,45	0,05	614	--	467	0,46	3
		м2		81,73	0,01	494	--	94,5	--	--
51	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	256,28	189,07	0,20	48454	52	30690	0,80	204
		м2		126,64	0,08	32454	22	94,5	--	--
52	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	165,5	653,13	0,13	108092	22	10352	0,41	68
		м2		66,13	0,06	10945	10	94,5	--	--
53	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	56,16	266,11	6,70	14945	376	7777	0,70	39
		м2		112,86	2,54	6338	143	120	0,01	1
54	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	10,5	342,69	2,04	3598	21	1564	0,87	9
		м2		137,59	0,32	1445	3	108	--	--
55	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	4	291,15	18,07	1165	72	1176	1,44	6
		полотно		269,44	2,89	1078	12	108	0,04	--
56	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	25	102,10	0,49	2553	12	390	0,10	2
		м		14,36	0,08	359	2	108	--	--
		18,19,20,21) ТУАЛЕТ								
57	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	9	1195,25	17,82	10757	160	2944	1,84	17
		1м2		292,74	2,78	2635	25	110,7	0,03	--
58	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	12	185,00	2,71	2220	33	800	0,35	4
		1м		59,81	0,41	718	5	110,7	--	--
59	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен	39,32	1368,44	3,15	53807	124	19542	3,11	122
		м2		524,75	1,18	20633	47	94,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0162-18-3	**Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, срасчисткой старой краски более 35 процентов**	9	653,13	0,13	5878	1	563	0,41	4
		м2		66,13	0,06	595	1	94,5	--	--
61	Е0162-7-6	**Улучшенная масляная окраска откосов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов**	1,68	189,07	0,20	318	--	201	0,80	1
		м2		126,64	0,08	213	--	94,5	--	--
62	Е0156-23-1	**Установка дверных коробок в каменных стенах**	5,88	342,69	2,04	2015	12	876	0,87	5
		м2		137,59	0,32	809	2	108	--	--
63	Е0156-24-5	**Установка дверных полотен**	4	291,15	18,07	1165	72	1176	1,44	6
		полотно		269,44	2,89	1078	12	108	0,04	--
64	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	**Установка наличников**	18	102,10	0,49	1838	9	281	0,10	2
		м		14,36	0,08	259	2	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			934145	4332			1399
			Тенге			224705	1449			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			934145				
		Материалы -	Тенге			547660				
		Всего заработная плата -	Тенге				226154			
		Местные материалы -	Тенге			157448				
		Накладные расходы -	Тенге			225562				113
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				33834			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			69582				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1229290				1520
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				259988			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1229290				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							
		РЕМОНТ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК								
		ЛЕСТНИЦЫ БЛОК А								
1	Е0157-23-1	**Устройство плинтусов деревянных**	16	128,34	0,40	2054	6	466	0,17	3
		1м		26,27	0,06	420	1	110,7	--	--
2	Е0162-16-1	**Окраска масляными составами плинтусов**	1,025	101,45	0,05	104	--	79	0,46	--
		м2		81,73	0,01	84	--	94,5	--	--
3	Е0162-7-6	**Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов**	52,15	189,07	0,20	9860	11	6245	0,80	42
		м2		126,64	0,08	6604	4	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов								
			12	653,13	0,13	7838	2	751	0,41	5
		м2		66,13	0,06	794	1	94,5	--	--
5	Е0162-11-6	Масляная окраска торцов лестничных маршей								
			0,9	156,07	0,17	140	--	80	0,58	1
		м2		93,88	0,04	84	--	94,5	--	--
6	Е0162-17-6	Окрашивание водоэмульсионными составами лестничных маршей поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
			9	346,79	0,13	3121	1	490	0,36	3
		м2		57,54	0,06	518	1	94,5	--	--
7	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2								
			6,4	565,05	28,51	3616	182	2141	1,80	12
		м2		300,47	9,28	1923	59	108	0,05	--
8	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок								
			6,4	266,11	6,70	1703	43	886	0,70	5
		м2		112,86	2,54	722	16	120	0,01	--
9	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах								
			4,4	342,69	2,04	1508	9	655	0,87	4
		м2		137,59	0,32	605	1	108	--	--
10	Е0156-24-5	Установка дверных полотен								
			2	291,15	18,07	582	36	588	1,44	3
		полотно		269,44	2,89	539	6	108	0,04	--
11	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников								
			10	102,10	0,49	1021	5	156	0,10	1
		м		14,36	0,08	144	1	108	--	--
12	Е0107-60-3	Установка перилы из нержавеющей поручней из стальных круглых труб								
			20	4969,08	7,87	99382	157	3395	0,69	14
		м		118,26	2,98	2365	60	140	0,01	--
		ЛЕСТНИЦЫ БЛОК Б								
13	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных								
			32	128,34	0,40	4107	13	933	0,17	5
		1м		26,27	0,06	841	2	110,7	--	--
14	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов								
			2,18	101,45	0,05	221	--	168	0,46	1
		м2		81,73	0,01	178	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	98	189,07	0,20	18528	20	11736	0,80	78
		м2		126,64	0,08	12410	8	94,5	--	--
16	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	13,5	653,13	0,13	8817	2	844	0,41	6
		м2		66,13	0,06	893	1	94,5	--	--
17	Е0162-11-6	Масляная окраска торцов лестничных маршей	1,8	156,07	0,17	281	--	160	0,58	1
		м2		93,88	0,04	169	--	94,5	--	--
18	Е0162-17-6	Окрашивание водоэмульсионными составами лестничных маршей поливинилацетатными водоэмульсионными составами	18	346,79	0,13	6242	2	980	0,36	6
		м2		57,54	0,06	1036	1	94,5	--	--
19	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	6,48	565,05	28,51	3662	185	2168	1,80	12
		м2		300,47	9,28	1947	60	108	0,05	--
20	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	6,48	266,11	6,70	1724	43	897	0,70	5
		м2		112,86	2,54	731	16	120	0,01	--
21	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	9,66	342,69	2,04	3310	20	1439	0,87	8
		м2		137,59	0,32	1329	3	108	--	--
22	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	3	291,15	18,07	873	54	882	1,44	4
		полотно		269,44	2,89	808	9	108	0,04	--
23	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	12	102,10	0,49	1225	6	187	0,10	1
		м		14,36	0,08	172	1	108	--	--
24	Е0107-60-3	Установка перилы из нержавеющей поручней из стальных круглых труб	40	4969,08	7,87	198763	315	6789	0,69	27
		м		118,26	2,98	4730	119	140	0,01	1
		ЛЕСТНИЦЫ БЛОК В								
25	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	32	128,34	0,40	4107	13	933	0,17	5
		1м		26,27	0,06	841	2	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	2,18	101,45	0,05	221	--	168	0,46	1
		м2		81,73	0,01	178	--	94,5	--	--
27	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	98	189,07	0,20	18528	20	11736	0,80	78
		м2		126,64	0,08	12410	8	94,5	--	--
28	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	13,5	653,13	0,13	8817	2	844	0,41	6
		м2		66,13	0,06	893	1	94,5	--	--
29	Е0162-11-6	Масляная окраска торцов лестничных маршей	1,8	156,07	0,17	281	--	160	0,58	1
		м2		93,88	0,04	169	--	94,5	--	--
30	Е0162-17-6	Окрашивание водоэмульсионными составами лестничных маршей поливинилацетатными водоэмульсионными составами	18	346,79	0,13	6242	2	980	0,36	6
		м2		57,54	0,06	1036	1	94,5	--	--
31	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	6,48	565,05	28,51	3662	185	2168	1,80	12
		м2		300,47	9,28	1947	60	108	0,05	--
32	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	6,48	266,11	6,70	1724	43	897	0,70	5
		м2		112,86	2,54	731	16	120	0,01	--
33	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	13,8	342,69	2,04	4729	28	2056	0,87	12
		м2		137,59	0,32	1899	4	108	--	--
34	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	4	291,15	18,07	1165	72	1176	1,44	6
		полотно		269,44	2,89	1078	12	108	0,04	--
35	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	25,6	102,10	0,49	2614	13	399	0,10	2
		м		14,36	0,08	368	2	108	--	--
36	Е0107-60-3	Установка перилы из нержавеющей поручней из стальных круглых труб	40	4969,08	7,87	198763	315	6789	0,69	27
		м		118,26	2,98	4730	119	140	0,01	1
		ЛЕСТНИЦЫ БЛОК Г								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	42	128,34	0,40	5390	17	1224	0,17	7
		1м		26,27	0,06	1103	3	110,7	--	--
38	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	3,15	101,45	0,05	320	--	243	0,46	1
		м2		81,73	0,01	257	--	94,5	--	--
39	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	104,3	189,07	0,20	19720	21	12490	0,80	83
		м2		126,64	0,08	13208	9	94,5	--	--
40	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	13,5	653,13	0,13	8817	2	844	0,41	6
		м2		66,13	0,06	893	1	94,5	--	--
41	Е0162-11-6	Масляная окраска торцов лестничных маршей	1,8	156,07	0,17	281	--	160	0,58	1
		м2		93,88	0,04	169	--	94,5	--	--
42	Е0162-17-6	Окрашивание водоэмульсионными составами лестничных маршей поливинилацетатными водоэмульсионными составами	18	346,79	0,13	6242	2	980	0,36	6
		м2		57,54	0,06	1036	1	94,5	--	--
43	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,6	565,05	28,51	2034	103	1204	1,80	6
		м2		300,47	9,28	1082	33	108	0,05	--
44	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	9,36	455,06	28,12	4259	263	2218	1,26	12
		м2		210,12	9,28	1967	87	108	0,05	--
45	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок	12,96	266,11	6,70	3449	87	1795	0,70	9
		м2		112,86	2,54	1463	33	120	0,01	--
46	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	4,5	71,86	7,86	323	35	317	0,44	2
		м2		64,00	1,25	288	6	108	0,01	--
47	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	9	342,69	2,04	3084	18	1341	0,87	8
		м2		137,59	0,32	1238	3	108	--	--
48	Е0156-24-5	Установка дверных полотен	3	291,15	18,07	873	54	882	1,44	4
		полотно		269,44	2,89	808	9	108	0,04	--
49	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	17,8	102,10	0,49	1817	9	278	0,10	2
		м		14,36	0,08	256	1	108	--	--
50	Е0107-60-3	Установка перилы из нержавеющей поручней из стальных круглых труб	132	4969,08	7,87	655918	1039	22404	0,69	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		118,26	2,98	15610	393	140	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1342066**	**3457**			**646**
			Тенге			**105705**	**1174**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1342066**				
	Материалы -		Тенге			**1214531**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**106880**			
	Местные материалы -		Тенге			**18373**				
		Накладные расходы -	Тенге			**117802**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**59**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**17670**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**87592**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1547461**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**711**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**124550**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1547461**				
		Электроосвещение и силовое оборудование								
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение								
1	**Е0121-24-4**	**Установка щитка осветительного**	**5**	**947,15**	**62,00**	**4736**	**310**	**4317**	**4,45**	**22**
		шт		**774,90**	**24,58**	**3875**	**123**	**108**	**0,12**	**1**
2	**Ц0108-526-2**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	**1**	**935,60**	**33,60**	**936**	**34**	**393**	**2,40**	**2**
		шт		**408,00**	**5,40**	**408**	**5**	**95**	**0,03**	**--**
3	**Е0167-16-1**	**Монтаж светильников для люминесцентных ламп, количество ламп - 1 шт**	**146**	**259,90**	**1,93**	**37945**	**282**	**36651**	**1,50**	**219**
		шт		**257,96**	**0,30**	**37663**	**44**	**97,2**	**--**	**--**
4	**Е0167-16-2**	**Монтаж светильников для люминесцентных ламп, количество ламп до 2 шт**	**1077**	**316,57**	**3,37**	**340948**	**3632**	**328437**	**1,92**	**2068**
		шт		**313,20**	**0,54**	**337316**	**582**	**97,2**	**0,01**	**6**
5	**Е0167-16-3**	**Монтаж светильников для люминесцентных ламп,количество ламп до 4 шт**	**85**	**424,97**	**9,17**	**36122**	**779**	**34471**	**2,57**	**218**
		шт		**415,80**	**1,43**	**35343**	**121**	**97,2**	**0,01**	**1**
6	**Е0167-15-6**	**Монтаж светильника**	**81**	**168,19**	**1,70**	**13624**	**138**	**13130**	**1,06**	**86**
		шт		**166,49**	**0,28**	**13486**	**22**	**97,2**	**--**	**--**
7	**Е0167-15-1**	**Монтаж светильника**	**144**	**62,12**	**0,02**	**8946**	**3**	**8692**	**0,39**	**57**
		шт		**62,10**	**--**	**8942**	**--**	**97,2**	**--**	**--**
8	**Е0167-17-1**	**Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка**	**595**	**45,06**	**--**	**26811**	**--**	**26060**	**0,29**	**171**
		шт		**45,06**	**--**	**26811**	**--**	**97,2**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц0108-572-3	**Щиты аварийного освещения**	2	1376,36	81,96	2753	164	754	2,40	5
		шт		380,40	16,20	761	32	95	0,09	--
10	Ц0108-593-11	**Световые настенные указатели**	40	286,10	109,20	11444	4368	7146	0,98	39
		шт		157,20	30,84	6288	1234	95	0,18	7
11	Ц0108-603-1	**Ящик с понижающим трансформатором**	6	272,44	15,84	1635	95	1418	1,20	7
		шт		246,00	2,76	1476	17	95	0,02	--
		Кабельные изделия								
12	Ц0108-401-1	**Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2**	144,42	204,88	90,84	29589	13119	15361	0,53	76
		м		87,24	24,72	12599	3570	95	0,14	21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			515487	22924			2971
			Тенге			484967	5750			37
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			515487				
	Материалы -		Тенге			7595				
	Всего заработная плата -		Тенге				490717			
		Накладные расходы -	Тенге			476828				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71524			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59539				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1051854				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3246
		Сметная заработная плата -	Тенге				562242			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1051854				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3246
		Сметная заработная плата -	Тенге				562242			
		РАЗДЕЛ 2. Силовое электрооборудование								
13	Ц0108-86-1	**Шкаф комплектных распределительных устройств**	3	8809,40	2564,40	26428	7693	18198	33,60	101
		шт		5832,00	553,19	17496	1660	95	3,21	10
14	Е0121-23-1	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	1	2313,00	--	2313	--	1575	8,38	8
		шкаф		1458,00	--	1458	--	108	--	--
15	Ц0108-526-2	**Монтаж автоматического выключателя**	55	935,60	33,60	51458	1848	21600	2,40	132
		шт		408,00	5,40	22440	297	95	0,03	2
16	Ц0108-530-1	**Монтаж пускателя электромагнитного**	14	975,28	21,48	13654	301	6325	2,40	34
		шт		472,80	2,76	6619	39	95	0,02	--
17	Ц0108-403-3	**Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах**	2550	55,42	17,76	141321	45288	88954	0,19	490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц0108-401-1	**Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2**								
		м	398	31,56	5,16	80478	13158	95	0,3	76
				204,88	90,84	81542	36154	42332	0,3	210
19	Ц0108-591-11	**Розетки штепсельные трехполюсные**								
		м	81	87,24	24,72	34722	9839	95	0,1	57
				146,24	0,84	11845	68	10268	0,3	63
20	Ц0108-122-1	**Заряд-разряд батарей аккумуляторных кислотных стационарных**								
		шт	1	133,20	0,24	10789	19	95	-	--
				27776,00	--	27776	--	26163	115,2	115
21	Ц0108-121-1	**Аккумулятор**								
		шт	1	27540,00	--	27540	--	95	-	--
				363,10	--	363	--	316	2,4	2
22	Ц0108-603-1	**Ящик с понижающим трансформатором**								
		шт	2	332,40	--	332	--	95	.	--
				272,44	15,84	545	32	473	1,2	2
23	Ц0108-573-4	**Шкаф-пульт управления силовой**								
		шт	1	246,00	2,76	492	6	95	0,0	--
				585,80	126,00	586	126	313	2,4	2
24	Ц0108-472-2	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**								
		м	15	304,80	24,36	305	24	95	0,1	--
				67,16	3,96	1007	59	400	0,1	3
				27,60	0,48	414	7	95	-	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**358839**	**91569**			**1163**
			Тенге			**203085**	**25048**			**145**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**358839**				
		Материалы -	Тенге			**64184**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**228133**			
		Накладные расходы -	Тенге			**216916**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**108**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**32537**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**34545**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**610301**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1416**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**260671**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**610301**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**874326**	**114494**			**4134**
			Тенге			**688052**	**30798**			**182**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**874326**				
		Материалы -	Тенге			**71780**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**718851**			
		Накладные расходы -	Тенге			**693745**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**347**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				104062			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94084				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1662155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4662
		Сметная заработная плата -	Тенге				822913			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1662155				
		Ремонтно-строительные работы по благоустройству территории школы								
		Покрытия								
1	Е0127-53-3	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	2100	496,28	18,42	1042196	38686	36868	0,04	85
		м2		7,13	6,07	14969	12751	133	0,02	45
2	Е0127-54-3	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	2100	234,33	--	492089	--	134	--	1
		м2		0,05	--	101	--	133	--	--
3	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	2100	618,04	18,42	1297883	38686	36868	0,04	85
		м2		7,13	6,07	14969	12751	133	0,02	45
4	Е0168-5-1	**Разборка тротуарной плитки**	1020	224,17	--	228655	--	273701	1,47	1495
		м2		224,17	--	228655	--	119,7	--	--
5	Е0111-25-1	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	1020	223,40	25,51	227867	26022	247086	1,14	1160
		м2		187,38	9,56	191128	9755	123	0,05	48
6	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2	**Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200мм при других видах покрытий**	358	970,50	7,96	347440	2849	63100	0,84	300
		м		130,42	2,11	46689	755	133	0,01	3
		Цветочница								
7	Е0147-28-1	**Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см**	20	329,65	--	6593	--	2107	0,56	11
		м2		81,65	--	1633	--	129	--	--
8	Е0147-29-1	**Посадка многолетних цветников**	20	254,88	--	5098	--	6490	1,62	32
		м2		251,56	--	5031	--	129	--	--
9	У1-30-7	**Ограждение цветников металлическое, высотой 0,5 м, типа II-В, строительные работы**	36	216,36	--	7789	--	6953	1,11	40
		м		183,95	--	6622	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	У1-30-8	**Ограждение цветников металлическое, высотой 0,5 м, типа II-В, монтаж м/конструкций**	18	1702,58	3,11	30646	56	1331	0,47	9
		м		81,24	0,95	1462	17	90	--	--
		Спортивные площадки травяные								
11	Е0147-25-4	**Подготовка почвы для устройства травяной площадки с внесением растительной земли слоем 15 см вручную**	612	255,94	--	156633	--	55213	0,48	294
		м2		69,94	--	42801	--	129	--	--
12	Е0147-25-5	**Подготовка почвы для устройства травяной площадки, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать**	612	71,56	--	43797	--	7551	0,07	40
		м2		9,56	--	5853	--	129	--	--
13	Е0147-25-6	**Посев вручную травы**	612	20,65	--	12639	--	7778	0,06	39
		м2		9,85	--	6029	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3899326**	**106298**			**3590**
			Тенге			**565942**	**36029**			**139**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3868679**				
		Материалы -	Тенге			**22221**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**600492**			
		Местные материалы -	Тенге			**3175736**				
		Накладные расходы -	Тенге			**743847**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**372**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**111577**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**276752**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4889278**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4092**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**712069**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**30646**				
		Материалы -	Тенге			**29128**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1479**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1331**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**200**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1919**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**33897**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1679**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**4923174**				
		Наружные работы								
		РАЗДЕЛ 1.Кровля Блок А								
1	Е0158-27-2	**Смена сливной воронки из стальной трубы ф100 мм**	2	2221,52	0,37	4443	1	186	0,54	1
		1шт		86,94	--	174	--	107,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0153-17-1	Ремонт поверхности стен вентшахты площадью в одном месте до 1 м2	1,1	1691,89	164,99	1861	181	1389	7,38	8
		м2		1160,74	27,82	1277	31	106,2	0,16	--
3	Е0107-53-9	Снятие плит покрытия вентшахты для ремонта стен вентшахты и установка после ремонта стен вентшахты	2	396,76	132,65	794	265	507	0,47	1
		шт		154,67	46,59	309	93	126	0,16	--
4	Е0110-23-5	Разборка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,6	316,82	25,95	507	42	284	1,48	2
		м2		138,19	9,81	221	16	120	0,07	--
5	Е0109-29-1	Демонтаж обрамления люка	0,079	11424,13	4599,73	903	363	351	34,68	3
		т		3628,80	1304,41	287	103	90	6,55	1
6	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,6	420,06	37,07	672	59	469	1,48	2
		м2		230,32	14,02	369	22	120	0,07	--
7	С12065-66	Полотна люков и лазов, высота 877 мм, ПЛ 9-4А	1,4	8010,00	--	11214	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0110-28-8	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	1,4	1418,99	3,34	1987	5	288	1,12	2
		м2		170,10	1,27	238	2	120	0,01	--
9	Е0109-29-1	Монтаж обрамления люка	0,079	15814,64	6571,04	1249	519	563	34,68	3
		т		6048,00	1863,44	478	147	90	6,55	1
10	С12021-237	Стоимость м/конструкций обрамления люка	0,079	154400,00	--	12198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	1,55	21,64	0,02	34	--	10	0,04	--
		м2		6,97	--	11	--	90	--	--
12	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,1	21,19	0,02	66	--	14	0,03	--
		м2		4,99	--	15	--	90	--	--
13	С12065-21	Коробка люков, облицованная кровельной сталью, размер 112х66 мм	3,2	645,00	--	2064	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0112-10-1	Устройство свесов (сливов)из листовой оцинкованной стали	48	547,80	17,02	26294	817	4413	1,17	56
		м2		83,16	2,68	3992	129	107,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	48	901,73	6,44	43283	309	5088	0,50	24
		м		96,57	2,40	4635	115	107,1	0,01	--
16	Е0113-39-3	Устройство примыканий к парапету из стеклоткани на битумной мастике в 1 слой	48	662,40	2,36	31795	113	7002	0,80	39
		м2		180,09	--	8644	--	81	--	--
17	Е0113-39-4	Устройство примыканий к парапету из стеклоткани на битумной мастике во 2 слой	48	563,10	2,36	27029	113	4587	0,56	27
		м2		117,99	--	5664	--	81	--	--
18	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	690	33,99	0,08	23453	55	8753	0,06	41
		м2		10,63	0,03	7335	21	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			189846	2843			208
			Тенге			33649	678			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			189846				
		Накладные расходы -	Тенге			33904				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			237175				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			237175				
		РАЗДЕЛ 2.Кровля Блок Б								
19	Е0158-27-2	Смена сливной воронки из стальной трубы ф100 мм	2	2221,52	0,37	4443	1	186	0,54	1
		1шт		86,94	--	174	--	107,1	--	--
20	Е0153-17-1	Ремонт поверхности стен вентшахты площадью в одном месте до 1 м2	1,1	1691,89	164,99	1861	181	1388	7,38	8
		м2		1160,74	27,82	1277	31	106,2	0,16	--
21	Е0107-53-9	Снятие плит покрытия вентшахты для ремонта стен вентшахты и установка после ремонта стен вентшахты	2	396,76	132,65	794	265	507	0,47	1
		шт		154,67	46,59	309	93	126	0,16	--
22	Е0110-23-5	Разборка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,6	316,82	25,95	507	42	284	1,48	2
		м2		138,19	9,81	221	16	120	0,07	--
23	Е0109-29-1	Демонтаж обрамления люка	0,079	11424,13	4599,73	903	363	351	34,68	3
		т		3628,80	1304,41	287	103	90	6,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2								
		м2	1,6	420,06	37,07	672	59	469	1,48	2
				230,32	14,02	369	22	120	0,07	--
25	С12065-66	Полотна люков и лазов, высота 877 мм, ПЛ 9-4А								
		м2	1,4	8010,00	--	11214	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	Е0110-28-8	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны								
		м2	1,4	1418,99	3,34	1987	5	288	1,12	2
				170,10	1,27	238	2	120	0,01	--
27	Е0109-29-1	Монтаж обрамления люка								
		т	0,079	15814,64	6571,04	1249	519	563	34,68	3
				6048,00	1863,44	478	147	90	6,55	1
28	С12021-237	Стоимость м/конструкций обрамления люка								
		т	0,079	154400,00	--	12198	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз								
		м2	1,55	21,64	0,02	34	--	10	0,04	--
				6,97	--	11	--	90	--	--
30	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	3,1	21,19	0,02	66	--	14	0,03	--
				4,99	--	15	--	90	--	--
31	С12065-21	Коробка люков, облицованная кровельной сталью, размер 112х66 мм								
		м	3,2	645,00	--	2064	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки t 15-75мм								
		м2	104	547,80	17,02	56971	1770	9561	0,51	53
				83,16	2,68	8649	278	107,1	0,01	2
33	Е0158-21-2	Огрунтовка основания праймером								
		м2	945	103,01	0,48	97346	454	17525	0,10	99
				17,23	0,08	16284	79	107,1	--	1
34	Е0112-10-1	Устройство свесов (сливов)из листовой оцинкованной стали								
		м2	95	774,72	1,86	73598	177	21586	1,17	111
				211,46	0,70	20089	67	107,1	--	--
35	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком								
		м	95	901,73	6,44	85664	611	10070	0,50	48
				96,57	2,40	9174	228	107,1	0,01	1
36	Е0113-39-3	Устройство примыканий к парапету из стеклоткани на битумной мастике в 1 слой								
		м2	95	662,40	2,36	62928	224	13858	0,80	76
				180,09	--	17109	--	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0113-39-4	**Устройство примыканий к парапету из стеклоткани на битумной мастике во 2 слой**	95	563,10	2,36	53495	224	9079	0,56	54
		м2		117,99	--	11209	--	81	--	--
38	Е0112-8-2	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб**	960	33,90	0,08	32544	77	10960	0,06	56
		м2		10,63	0,03	10205	29	107,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			500537	4972			520
			Тенге			96097	1094			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			500537				
		Накладные расходы -	Тенге			96700				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			633071				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			633071				
		РАЗДЕЛ 3.Кровля Блок В								
39	Е0158-27-2	**Смена сливной воронки из стальной трубы ф100 мм**	2	2221,52	0,37	4443	1	186	0,54	1
		1шт		86,94	--	174	--	107,1	--	--
40	Е0153-17-1	**Ремонт поверхности стен вентшахты площадью в одном месте до 1 м2**	1,1	1691,89	164,99	1861	181	1388	7,38	8
		м2		1160,74	27,82	1277	31	106,2	0,16	--
41	Е0107-53-9	**Снятие плит покрытия вентшахты для ремонта стен вентшахты и установка после ремонта стен вентшахты**	2	396,76	132,65	794	265	507	0,47	1
		шт		154,67	46,59	309	93	126	0,16	--
42	Е0110-23-5	**Разборка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	1,6	316,82	25,95	507	42	284	1,48	2
		м2		138,19	9,81	221	16	120	0,07	--
43	Е0109-29-1	**Демонтаж обрамления люка**	0,079	11424,13	4599,73	903	363	351	34,68	3
		т		3628,80	1304,41	287	103	90	6,55	1
44	Е0110-23-5	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	1,6	420,06	37,07	672	59	469	1,48	2
		м2		230,32	14,02	369	22	120	0,07	--
45	С12065-66	**Полотна люков и лазов, высота 877 мм, ПЛ 9-4А**	1,4	8010,00	--	11214	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0110-28-8	**Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны**	1,4	1418,99	3,34	1987	5	288	1,12	2
		м2		170,10	1,27	238	2	120	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0109-29-1	**Монтаж обрамления люка**	0,079	15814,64	6571,04	1249	519	563	34,68	3
		т		6048,00	1863,44	478	147	90	6,55	1
48	С12021-237	**Стоимость м/конструкций обрамления люка**	0,079	154400,00	--	12198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0113-17-1	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз**	1,55	21,64	0,02	34	--	10	0,04	--
		м2		6,97	--	11	--	90	--	--
50	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	3,1	21,19	0,02	66	--	14	0,03	--
		м2		4,99	--	15	--	90	--	--
51	С12065-21	**Коробка люков, облицованная кровельной сталью, размер 112х66 мм**	3,2	645,00	--	2064	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0112-10-1	**Устройство свесов (сливов)из листовой оцинкованной стали**	232	774,72	1,86	179735	432	52716	1,17	271
		м2		211,46	0,70	49059	162	107,1	--	1
53	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	**Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком**	232	901,73	6,44	209201	1494	24591	0,50	117
		м		96,57	2,40	22404	557	107,1	0,01	2
54	Е0112-8-2	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб**	2619,2	33,99	0,08	89027	210	29903	0,06	154
		м2		10,63	0,03	27842	79	107,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			515954	3571			564
			Тенге			102684	1212			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			515954				
		Накладные расходы -	Тенге			111270				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15999			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37633				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			664857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							615
		Сметная заработная плата -	Тенге				105743			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14696				
	Материалы -		Тенге			505				
	Всего заработная плата -		Тенге				1250			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12198				
		Накладные расходы -	Тенге			1125				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				169			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			949				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1419			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			664857				
		РАЗДЕЛ 4.Кровля Блок Г								
55	Е0158-27-2	**Смена сливной воронки из стальной трубы ф100 мм**	2	2221,52	0,37	4443	1	186	0,54	1
		1шт		86,94	--	174	--	107,1	--	--
56	Е0153-17-1	**Ремонт поверхности стен вентшахты площадью в одном месте до 1 м2**	1,1	1691,89	164,99	1861	181	1388	7,38	8
		м2		1160,74	27,82	1277	31	106,2	0,16	--
57	Е0107-53-9	**Снятие плит покрытия вентшахты для ремонта стен вентшахты и установка после ремонта стен вентшахты**	2	396,76	132,65	794	265	507	0,47	1
		шт		154,67	46,59	309	93	126	0,16	--
58	Е0110-23-5	**Разборка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	1,6	316,82	25,95	507	42	284	1,48	2
		м2		138,19	9,81	221	16	120	0,07	--
59	Е0109-29-1	**Демонтаж обрамления люка**	0,079	11424,13	4599,73	903	363	351	34,68	3
		т		3628,80	1304,41	287	103	90	6,55	1
60	Е0110-23-5	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	1,6	420,06	37,07	672	59	469	1,48	2
		м2		230,32	14,02	369	22	120	0,07	--
61	С12065-66	**Полотна люков и лазов, высота 877 мм, ПЛ 9-4А**	1,4	8010,00	--	11214	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0110-28-8	**Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны**	1,4	1418,99	3,34	1987	5	288	1,12	2
		м2		170,10	1,27	238	2	120	0,01	--
63	Е0109-29-1	**Монтаж обрамления люка**	0,079	15814,64	6571,04	1249	519	563	34,68	3
		т		6048,00	1863,44	478	147	90	6,55	1
64	С12021-237	**Стоимость м/конструкций обрамления люка**	0,079	154400,00	--	12198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0113-17-1	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз**	1,55	21,64	0,02	34	--	10	0,04	--
		м2		6,97	--	11	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	3,1	21,19	0,02	66	--	14	0,03	--
		м2		4,99	--	15	--	90	--	--
67	С12065-21	**Коробка люков, облицованная кровельной сталью, размер 112х66 мм**	3,2	645,00	--	2064	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0112-10-1	**Устройство свесов (сливов)из листовой оцинкованной стали**	95	774,72	1,86	73597	141	21586	1,17	111
		м2		211,46	0,70	20088	54	107,1	--	--
69	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	**Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком**	95	901,73	6,44	85664	611	10070	0,50	48
		м		96,57	2,40	9174	228	107,1	0,01	1
70	Е0158-16-4	**Устройство покрытия из рулонных материалов на мастике**	945	881,48	1,04	833000	987	13639	0,08	76
		м2		13,31	0,17	12576	159	107,1	--	2
71	Е0158-16-4	**Устройство дополнительного 5-го слоя руберойной кровли**	945	277,81	1,04	262528	987	13639	0,08	76
		м2		13,31	0,17	12576	159	107,1	--	2
72	Е0113-39-3	**Устройство примыканий к парапету из стеклоткани на битумной мастике в 1 слой**	95	662,40	1,88	62928	179	13858	0,80	76
		м2		156,60	--	17109	--	81	--	--
73	Е0113-39-4	**Устройство примыканий к парапету из стеклоткани на битумной мастике во 2 слой**	95	563,10	1,88	53494	179	9079	0,56	54
		м2		102,60	--	9747	--	81	--	--
74	Е0112-8-2	**Устройство дополнительного 5-го слоя рубероидной кровли**	960	33,99	0,08	32628	72	10956	0,06	56
		м2		10,63	0,03	10205	29	107,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1441830**	**28247**			**1729**
			Тенге			**94854**	**4755**			**30**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1441830**				
		Накладные расходы -	Тенге			**96887**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**151**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**45398**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**92323**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1631040**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1631040**				

РАЗДЕЛ 5.Кровля-переходы 1,2,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	180	34,82	2,42	6268	436	6320	0,21	38
		м2		32,40	0,38	5832	69	107,1	--	1
76	Е0158-22-3	Устройство теплоизоляции насухо изсыпучих теплоизоляционных материалов	180	24,80	2,48	4464	447	4375	0,26	47
		м2		22,31	0,38	4016	69	107,1	--	1
77	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	180	547,80	17,02	98604	3063	16547	0,51	92
		м2		83,16	2,68	14969	482	107,1	0,01	3
78	Е0158-21-2	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	180	103,01	0,48	18542	86	3338	0,10	19
		м2		17,23	0,08	3102	15	107,1	--	--
79	Е0158-22-3	Устройство теплоизоляции насухо изсыпучих теплоизоляционных материалов	180	633,41	2,48	114014	447	8677	0,26	47
		м2		44,63	0,38	8033	69	107,1	--	1
80	Е0112-10-1	Устройство свесов (сливов)из листовой оцинкованной стали	18	774,72	1,49	13945	27	4090	1,17	21
		м2		211,46	0,70	3806	13	107,1	--	--
81	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	36	901,73	5,15	32462	185	3816	0,50	18
		м		83,98	1,92	3023	69	107,1	0,01	--
82	Е0158-16-4	Устройство покрытия из рулонных материалов на мастике	180	881,48	1,04	158666	188	2598	0,08	15
		м2		13,31	0,17	2395	30	107,1	--	--
83	Е0158-16-4	Устройство дополнительного 5-го слоя руберойной кровли	180	277,81	1,04	50006	188	2598	0,08	15
		м2		13,31	0,17	2395	30	107,1	--	--
84	Е0113-39-3	Устройство примыканий к парапету из стеклоткани на битумной мастике в 1 слой	24	662,40	1,88	15898	45	3501	0,80	19
		м2		156,60	--	3758	--	81	--	--
85	Е0113-39-4	Устройство примыканий к парапету из стеклоткани на битумной мастике во 2 слой	24	547,23	1,88	13134	45	2294	0,56	14
		м2		102,60	--	2462	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			526383	5234			345
			Тенге			55180	864			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			526383				
	Материалы -		Тенге			271782				
	Всего заработная плата -		Тенге				56043			
	Местные материалы -		Тенге			194187				
		Накладные расходы -	Тенге			58155				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9298			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35072				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			619611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							382
		Сметная заработная плата -	Тенге				67455			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			619611				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.Фасад								
86	**Е0162-25-1**	**Тоже, откосов**	**273**	**40,70**	**3,02**	**11110**	**824**	**2071**	**0,05**	13
		м2		**7,48**	**0,55**	**2041**	**151**	**94,5**	--	**1**
87	**Е0162-26-10**	**Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с лесов и иземли**	**8865,3**	**93,92**	**12,63**	**832612**	**111959**	**282496**	**0,18**	**1574**
		м2		**31,38**	**2,34**	**278193**	**20745**	**94,5**	**0,01**	**113**
88	**Е0162-26-4**	**Тоже, откосов**	**283**	**87,85**	**10,83**	**24861**	**3065**	**7782**	**0,15**	43
		м2		**27,11**	**1,99**	**7672**	**564**	**94,5**	**0,01**	**3**
89	**Е0159-7-2**	**Ремонт бетонных козырьков над окнами**	**30**	**5307,67**	**4,07**	**159230**	**122**	**7087**	**1,23**	37
		ступень		**221,78**	**0,65**	**6654**	**19**	**106,2**	**0,01**	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1027813**	**115970**			**1668**
			Тенге			**294560**	**21479**			**117**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1027813**				
		Накладные расходы -	Тенге			**299436**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**150**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**44915**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**79635**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1406884**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1934**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**360953**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**1406884**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**4202363**	**135878**			**3824**
			Тенге			**652119**	**26076**			**141**
	Стоимость общестроительных работ –		Тенге			**4202363**				
		Накладные расходы -	Тенге			**697477**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**346**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**103913**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**293990**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6691743**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**6691743**				

Итого по акту:	**16 053 823**
Временные здания и сооружения 1,44%	231 175
Итого:	**16 284 998**
Доп затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	94 046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				**16 607 034**				
		Итого в текущих ценах **К=1,91174187397377**				**31 748 362**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				634 967				
		Итого:				**32 383 329**				
		НДС 12%				3 886 000				
		Всего:				**36 269 329**				
		Удержание 5%				1 813 466				
		К перечислению:				**34 455 863**				

Сдал:

СУ «УНДУЗ»

Технический надзор:

«Батталов С.Т.»

БСН 160440033262 БИН

Принял:

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №23"
Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания коммунального государственного учреждения "Общеобразовательная средняя школа № 23".

Приложение №1
Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2017г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
			Дополнительное соглашение № 1 от 03.07.2017г. К договору № 3 от 31.03.2017г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания коммунального государственного учреждения "Общеобразовательная средняя школа № 23".	**292 127 517,58**		144 890 299,53						**35 055 302,11**	**327 182 819,69**
в том числе: сентябрь месяц 2017 года		**32 383 329**		16 053 823					**3 886 000**	**36 269 329**
Удержание 5%		**1 619 166**							**194 300**	**1 813 466**
И Т О Г О к оплате:		**30 764 163**							**3 691 700**	**34 455 863**

Заказчик_____**Казиева З.А.**

Подрядчик_____**Баринова М.В.**