Заказчик: ТОО "Казгеоруд"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование стройки: Железнодорожный тупик ж.д. станция Жем (Эмба)- месторождение "Кундызды"
Наименование объекта: Внешний ж.д. путь,Верхнее строение пути, Искусственные сооружения
Договор: № КГР-10/16 от 08.07.2016г., доп.соглашение №1 от 05.10.2017г.,доп.соглашение №2 от 10.08.2018г.

Акт №12
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Внешний железнодорожный путь 1.1. Земляные работы (2-1-1)									
1	Е1-23-2	Разработка грунта 2 группы самоходными скреперами емкостью 8 м3 с перемещением до 300 м (отсыпка насыпи из притрассовых резервов) *м3 грунта*	2093	79,08 1,08	78 15,35	165510 2260	163249 32128	33355 97	0,01 0,05	16 96
2	Е1-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м *м3 грунта*	20000	4,75 –	4,75 1,65	95000 –	95000 33000	32010 97	– 0,00539	– 108
3	Е1-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом *м2*	60000	238,19 –	27,14 6,3	14291400 –	1628400 378000	366660 97	– 0,022	– 1320
4	Е1-153-1	Полив посевов трав водой *м2*	30000	19,29 2,12	16,91 3,87	578700 63600	507300 116100	174309 97	0,0159 0,0172	477 516
	Раздел 2 Верхнее строение пути (2-1и-2)									
5	Е28-26-1	Балластировка пути на деревянных шпалах балластировочными машинами, балласт гравийно-песчаный	3	2063056,04	95031,04	6189168	285093	521013	794	2382

	1000 м3 балласта в призме		123525	21200,77	370575	63602	120	79,79	239
Раздел 3	**Искусственные сооружения 3.1. Новая КЖБТ диам. 0,5м на ПК 15+23.38 (2-3-1) слева**								
6 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1,8	35,29	33,19	64	60	19	0,0146	–
	м3 грунта		2,1	9,13	4	16	97	0,0317	–
7 Е1-138-5	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну менее 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу	6	87,83	57,94	527	348	206	0,113	1
	м2 уплотненной поверхности основания		15,64	19,7	94	118	97	0,07148	–
8 Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы из гофрированного металла	1,8	2770,28	516,53	4987	930	770	1,63	3
	м3		254,25	137,7	458	248	109	0,48	1
9 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	1,35	6589,26	3701,25	8896	4997	4329	11,8	16
	м3		1980	962,33	2673	1299	109	3,29	4
10 30-23-22	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые № 10 /серия3.501-59(777/1)	3	10816		32448				
	шт								
11 Е13-13-1	Слой битумной грунтовки бетонных поверхностей	14,4	13,91	0,07	200	1	104	0,0413	1
	м2		8,06	0,02	116	–	90	0,0001	–
12 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-слоев стеклоткани между тремя слоями битумной мастики	4,5	488,11	20,67	2196	93	810	0,91	4
	м2		157,5	7,61	709	34	109	0,0372	–
13 1-1-966	Ткань стеклянная для гидроизоляций проезжей части мостов, марка А-1 (ГОСТ 8481-75)	0,1053	21800		2296				
	100м2								
14 1-1-457	Пакля пропитанная	82,8	195		16146				
	кг								
15 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	12	35,29	33,19	423	398	131	0,0146	–

	м3 грунта								
			2,1	9,13	25	110	97	0,0317	–
16	Е1-138-5	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну менее 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу	0,6	87,66	57,94	53	35	20	0,113	–
		м2 уплотненной поверхности основания								
				15,64	19,7	9	12	97	0,07148	–
17	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	10	134,1	–	1341	–	1515	0,972	10
		м3 грунта								
				134,1	–	1341	–	113	–	–
18	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	0,5	3045,77	38,67	1523	19	177	1,99	1
		м3								
				310,5	14,24	155	7	109	0,0695	–
19	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона кл.В20 сульфатостойкого	0,4	8693,88	532,08	3478	213	247	2,55	1
		м3								
				434,25	131,85	174	53	109	0,434	–
20	Е30-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	1,26	3053,16	1845	3847	2325	1916	5,46	7
		м3								
				915,75	479,7	1154	604	109	1,64	2
21	30-23-43	Железобетонный оголовок круглых водопропускных труб Блок № 30 /серия 3.501-59(777/1)/	2	11593		23186				
		шт								
22	Е13-13-1	Слой битумной грунтовки бетонных поверхностей	9,2	13,91	0,07	128	1	67	0,0413	–
		м2								
				8,06	0,02	74	–	90	0,0001	–
23	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	9,2	324,77	13,7	2988	126	1081	0,605	6
		м2								
				102,83	5,04	946	46	109	0,0246	–
24	Е1-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	9,2	223,65	0,23	2058	2	435	0,332	3
		м2								
				48,6	0,09	447	1	97	0,0004	–
25	П7-176-1	Перевозка грузов на 180 км, 1 класс груза	6,5	646,3	646,3	4201	4201	–	–	–
		т								
				–	–	–	–	100	–	–

3.2. Новая КЖБТ диам.0,5м на ПК 15+23,38 справа

26	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	1,8	35,29	33,19	64	60	19	0,0146	–
				2,1	9,13	4	16	97	0,0317	–
27	Е1-138-5	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну менее 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу *м2 уплотненной поверхности основания*	6	87,66	57,94	526	348	206	0,113	1
				15,64	19,7	94	118	97	0,07148	–
28	Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы из гофрированного металла *м3*	1,8	2770,28	516,53	4987	930	770	1,63	3
				254,25	137,7	458	248	109	0,48	1
29	Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м *м3*	1,35	6589,26	3701,25	8896	4997	4329	11,8	16
				1980	962,33	2673	1299	109	3,29	4
30	30-23-22	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые № 10 /серия3.501-59(777/1) *шт*	3	10816		32448				
31	Е13-13-1	Слой битумной грунтовки бетонных поверхностей *м2*	14,4	13,91	0,07	200	1	104	0,0413	1
				8,06	0,02	116	–	90	0,0001	–
32	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-слоев стеклоткани между тремя слоями битумной мастики *м2*	4,5	488,11	20,67	2196	93	810	0,91	4
				157,5	7,61	709	34	109	0,0372	–
33	1-1-966	Ткань стеклянная для гидроизоляций проезжей части мостов, марка А-1 (ГОСТ 8481-75) *100м2*	0,1053	21800		2296				
34	1-1-457	Пакля пропитанная *кг*	82,8	195		16146				
35	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	12	35,29	33,19	423	398	131	0,0146	–

			2,1	9,13	25	110	97	0,0317
36	Е1-138-5	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну менее 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу *м2 уплотненной поверхности основания*	0,6	87,66	57,94	53	35	20	0,113
				15,64	19,7	9	12	97	0,07148
37	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	10	134,1	–	1341	–	1515	0,972
				134,1	–	1341	–	113	–
38	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты *м3*	0,5	3045,77	38,67	1523	19	177	1,99
				310,5	14,24	155	7	109	0,0695
39	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона кл.В20 сульфатостойкого *м3*	0,4	8693,88	532,08	3478	213	247	2,55
				434,25	131,85	174	53	109	0,434
40	Е30-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м *м3*	1,26	3053,16	1845	3847	2325	1916	5,46
				915,75	479,7	1154	604	109	1,64
41	30-23-43	Железобетонный оголовок круглых водопропускных труб Блок № 30 /серия 3.501-59(777/1)/ *шт*	2	11593		23186			
42	Е13-13-1	Слой битумной грунтовки бетонных поверхностей *м2*	9,2	13,91	0,07	128	1	67	0,0413
				8,06	0,02	74	–	90	0,0001
43	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной *м2*	9,2	324,77	13,7	2988	126	1081	0,605
				102,83	5,04	946	46	109	0,0246
44	Е1-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную *м2*	9,2	223,65	0,23	2058	2	435	0,332
				48,6	0,09	447	1	97	0,0004
45	П7-176-1	Перевозка грузов на 180 км, 1 класс груза *т*	6,5	646,3	646,3	4201	4201	–	–
		Всего прямые затраты				**21541749**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				12853946			

Накладные расходы, тенге	1151002
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1361565,06
Всего	24054316,06
Временные здания и сооружения (3,44 %)	827468,47
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**24881784,53**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,7367)	**68093979,73**
Налог (2 %)	1361879,595
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**69455859,32**
НДС (12 %)	8334703,119
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**77790562,44**

Заказчик _____ **Кошик А.А.** **Подрядчик** _____ **Проскурин В.В.**

Инженер „КазГеоруд"
Таскинбаев А.К.

Инженер стр. контроля
/Краснов В.И./

ИП ЖАМАЛОВ
ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНОЛОГ-МУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗА ХОДОМ
РАБОТ МУХАМБЕТАЛИН А.Е.

Гончаренко Т.Б.