Акт приемочной
комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от « 16 » сентября 2018г г.Ушарал_
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия в составе:

Председателя - Заказчика
директор_ГКП_на_ПХВ «Алакөлжылу» ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" __Акимата Алакольского района_Конытина Д.Г.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Подрядчика- директор_Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой» Безменова А.Ю.
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком ГКП_на_ПХВ «Алакөлжылу» ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" __Акимата Алакольского района совместно с подрядчиком Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию " **Работы по текущему ремонту малой котельной п.Сахзавод Алакольского района "** (наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: Алматинская область, Алакольский район, п.Сахзавод
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено подрядчиком Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой», выполнившим " **Работы по текущему ремонту малой котельной п.Сахзавод Алакольского района "**
(виды работ)
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении__к акту))

3.Сметная документация на текущий ремонт разработана проектировщиком
_____
(наименование организации)

4. Для выполнения работ выдана: дефектный акт.
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении___к акту))

5. Работа осуществлялась по сметной документации
(номер проекта, номер серии)

6. Строительно-монтажные работы осуществляется в сроки:
начало работы июль _2018_год;
(месяц, год)
окончание работ сентябрь__2018_год;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, мес: 2
по норме или по проекту организации строительства 2
фактически 2

8. Наружные коммуникации холодного водоснабжения, энергосбережения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями.

Виды работ	Еденица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	шт	4	18.07.2018-16.09.2018гг.
Котел водогрейный. Демонтаж	шт	2	
отел водогрейный на твердом топливе с тепловой мощностью отопительной системы 850 кВт . Монтаж в помещении	шт	2	
Насос главный циркуляционный первого контура. Монтаж	т	0,18	
Термореле защиты типа Herz . Монтаж	шт	1	
Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходныеУстановка трубопроводов	шт	4	
Манометры с трехходовым краном. Установка	к-т	4	
Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	8	
Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	к-т	4	

9.Всего стоимость выполненных работ 1,186 тыс. тенге.

Решение Приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект:

" Работы по текущему ремонту малой котельной п.Сахзавод Алакольского района "

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии

_____ Коныгин Д.Г.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Безменова А.Ю.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)