Заказчик: ТОО "Казгеоруд"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование стройки: Железнодорожный тупик ж.д. станция Жем (Эмба)- месторождение "Кундызды"
Наименование объекта: Внешний ж.д. путь,Верхнее строение пути, Искусственные сооружения
Договор: № КГР-10/16 от 08.07.2016г., доп.соглашение №1 от 05.10.2017г.,доп.соглашение №2 от 10.08.2018г.

Акт №16
приемки выполненных работ за октябрь 2018г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внешний железнодорожный путь.2.1. Земляные работы (смета 2-1-1)								
1	Е1-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом *м2*	47601	238,2 –	27,14 6,3	11338558 –	1291891 299886	290889 97	– 0,02	– 1047
2	Е1-153-1	Полив посевов трав водой *м2*	5194	19,29 2,12	16,91 3,87	100192 11011	87831 20101	30179 97	0,02 0,02	83 89
		Раздел 2 Верхнее строение пути (смета 2-1и-2)								
3	Е28-26-1	Балластировка пути на деревянных шпалах балластировочными машинами, балласт гравийно-песчаный *1000 м3 балласта в призме*	4	2063056,04 123525	95031,04 21200,77	8252224 494100	380124 84803	694684 120	794 79,79	3176 319
		Раздел 3 Искусственные сооружения ПК 93+02.00 (смета 2-3-9)								
4	Е30-64-9	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных труб отверстием 2 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3,5; 5 м *м3*	67,6	3837,06 841,5	753,75 195,98	259385 56885	50954 13248	76445 109	4,96 0,67	335 45

5 30-23-84	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 11.100 ГОСТ 24547-81/ТП501.1-177.93/	8	48165		385320				
	шт								
6 30-23-88	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 11.200 ГОСТ 24547-81 /ТП501.1-177.93/	16	94151		1506416				
	шт								
7 Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	257,8	13,91	0,07	3586	18	1875	0,04	11
	м2		8,06	0,02	2078	5	90		–
8 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной издвух слое стеклоткани между тремя слоями битумной мастики	257,8	488,11	20,67	125835	5329	46396	0,91	235
	м2		157,5	7,61	40604	1962	109	0,04	10
9 1-1-966	Ткань стеклянная для гидроизоляций проезжей части мостов, марка А-1 (ГОСТ 8481-75)	6,03252	21800		131509				
	100м2								
10 1-1-457	Пакля пропитанная	841,9	195		164171				
	кг								
11 30-2-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	4,01	6150		24662				
	м3								
12 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	7	3045,77	38,67	21320	271	2478	1,99	14
	м3		310,5	14,24	2174	100	109	0,07	–
13 Е6-1-1	Проливка щебеночного слоя цементным раствором	1,4	6063,37	66,01	8489	92	324	1,35	2
	м3		195,75	24,93	274	35	105	0,12	–
14 Е30-13-3	Монолитный бетон под изоляцию кл В20 Мрз300	2,01	13154,29	1176,05	26440	2364	4285	9,52	19
	м3		1602	353,95	3220	711	109	1,44	3
15 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5/0,5-0,63м3,(0,4)	170	35,29	33,19	5999	5642	1852	0,01	2
	м3 грунта		2,1	9,13	357	1552	97	0,03	5

16	Е1-138-5	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну менее 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу	98	87,66	57,94	8591	5678	3359	0,11	11
		м2 уплотненной поверхности основания		15,64	19,7	1533	1931	97	0,07	7
17	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы с уплотнением	104	134,1	–	13946	–	15759	0,97	101
		м3 грунта		134,1	–	13946	–	113	–	–
18	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки	14	3045,77	38,67	42641	541	4956	1,99	28
		м3		310,5	14,24	4347	199	109	0,07	1
19	Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы из гофрированного металла	10	2770,28	516,53	27703	5165	4272	1,63	16
		м3		254,25	137,7	2543	1377	109	0,48	5
20	Е30-6-1	Устройство сборных фундаментов бетонных	27,2	1828,33	922,5	49731	25092	18918	2,44	66
		м3		398,25	239,85	10832	6524	109	0,82	22
21	30-23-139	Блоки фундаментов железобетонные водопропускных труб Ф9.201, размерами 2420 мм х 2010 мм х 700 мм /ТП501.1-177.93	8	53798		430384				
		шт								
22	Е30-64-1	Укладка откосных стенок и фундаментных плит	11,96	2938,05	945	35139	11302	8453	2,46	29
		м3		402,75	245,7	4817	2939	109	0,84	10
23	30-23-59	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ1пл/ТП501.1-177.93/	4	31837		127348				
		шт								
24	30-23-61	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл/ТП501.1-177.93/	4	23023		92092				
		шт								
25	30-23-132	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Ф11, размерами 950 мм х 500 мм х 200 мм ГОСТ13015-2012/ТП501.1.-177.93/	4	2610		10440				
		шт								
26	30-23-134	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Ф13, размерами 2400 мм х 500 мм х 200 мм ГОСТ 13015-2012/501.1-177.93/	4	5090		20360				

		шт							
27	Е30-66-2								
	Сооружение входных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных труб отверстием до 2 м	13,76	2114,46	697,5	29095	9598	9199	2,54	35
	м3								
			432	181,35	5944	2495	109	0,62	9
28	30-23-77								
	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 35 (Блок № 53) ГОСТ 24547-81	4	45531		182124				
	шт								
29	30-23-84								
	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 11.100 (Блок № 48) ГОСТ 24547-81	4	48165		192660				
	шт								
30	30-2-9								
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	3,6	6150		22140				
	м3								
31	Е13-13-1								
	Слой битумной грунтовки бетонных поверхностей	62	13,91	0,07	862	4	451	0,04	3
	м2								
			8,06	0,02	500	1	90		–
32	Е30-78-3								
	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	62	324,77	13,7	20136	849	7290	0,61	38
	м2								
			102,83	5,04	6375	312	109	0,02	2
33	Е13-13-1								
	Слой битумной грунтовки бетонных поверхностей	44	13,91	0,07	612	3	320	0,04	2
	м2								
			8,06	0,02	355	1	90	0,00	–
34	Е30-78-2								
	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной издвух слое стеклоткани между тремя слоями битумной мастики	44	488,11	20,67	21477	909	7919	0,91	40
	м2								
			157,5	7,61	6930	335	109	0,04	2
35	1-1-966								
	Ткань стеклянная для гидроизоляций проезжей части мостов, марка А-1 (ГОСТ 8481-75)	1,0296	21800		22445				
	100м2								
36	1-1-457								
	Пакля пропитанная	105	195		20475				
	кг								
37	Е30-13-3								
	Монолитный бетон под изоляцию кл В20 Мрз300	7,2	13154,29	1176,05	94711	8468	15350	9,52	69
	м3								
			1602	353,95	11534	2548	109	1,44	10

38 П8-176-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 180 км, 1 класс груза	300	646,3		193890		38778	–	–
	т		129,26	–	38778	–	100	–	–
	Всего прямые затраты				**24013108**				
	Накладные расходы, тенге				1284431				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1517852				
	Всего				**26815391**				
	Временные здания и сооружения (3,44 %)				922449				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**27737840**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,7367)				**75910148**				
	Налог (2 %)				1518203				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**77428351**				
	НДС (12 %)				9291402				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**86719753**				

Заказчик _____ **Кошик А.А.** **Подрядчик** _____ **Проскурин В.В.**

Казахстан республикасы Ақтөбе Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «КазГеоруд» Республика Казахстан город Актобе

КР АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ МӘРТӨК АУДАНЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Агрофирма «Коквест» РК АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАРТУКСКИЙ РАЙОН ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Гончаренко Г.Б.

Инж ОКС Таскинбаев К.И.

ООО «ПРОФСТРОЙ»
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
КРАСНОВ В И

ИП ЖАМАЛОВ
ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНОЛОГ-МУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗА ХОДОМ
РАБОТ МУХАМБЕТАЛИН А.Е.

Инженер ОКС „КазГеоруд"
Таскинбаев А.К.