Заказчик: ГККП "Детский сад №36 "Топотушки" отдела образования акимата города Актау.
Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания ГККП "Детский сад №36 "Топотушки" отдела образования акимата города актау".
Основание: Договор №1 от 12.01.2017г.

АКТ №1

приемки выполненных работ и произведенных затрат за **февраль 2017г.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные и монтажные работы. Блок №5								
		Коридор 45								
1	Е0157-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума**	18,7	19,99	1,07	374	20	395	0,13	2
		1м2		18,92	0,16	354	3	110,7	--	--
2	Е0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных**	21	6,49	0,22	136	5	146	0,04	1
		1м		6,27	0,02	132	--	110,7	--	--
3	Е0157-2-8	**Демонтаж бетонных стяжек**	18,7	412,82	220,87	7720	4130	5691	1,28	24
		1м2		191,95	82,97	3589	1552	110,7	0,46	9
4	Е0162-36-5	**Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски**	57,68	53,26	--	3072	--	2903	0,37	21
		м2		53,26	--	3072	--	94,5	--	--
5	Е0161-2-7	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм**	55,6	724,65	38,86	40290	2161	23763	2,61	145
		м2		445,80	6,46	24786	359	94,5	0,04	2
6	Е0161-7-1	**Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором**	2,08	1298,91	77,95	2702	162	1482	4,43	9
		м2		740,98	12,98	1541	27	94,5	0,07	--
7	Е0162-36-5	**Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки**	18,7	53,26	--	996	--	941	0,37	7
		м2		53,26	--	996	--	94,5	--	--
8	Е0156-1-1	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов**	3,2	247,91	24,43	793	78	786	1,48	5
		шт		223,48	3,81	715	12	108	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка**	3,2	5206,00	--	16659	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С12061-196 Изм. и	**Доски подоконные**	1,8	3680,00	--	6624	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0156-11-1	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Помещение 46								
12	Е0157-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума**	15,75	19,99	1,07	315	17	333	0,13	2
		1м2		18,92	0,16	298	3	110,7	--	--
13	Е0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных**	16,2	6,49	0,22	105	4	113	0,04	1
		1м		6,27	0,02	102	--	110,7	--	--
14	Е0157-2-8	**Демонтаж бетонных стяжек**	15,75	412,82	220,87	6502	3479	4793	1,28	20
		1м2		191,95	82,97	3023	1307	110,7	0,46	7
15	Е0155-1-3	**Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах**	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
16	Е0162-36-5	**Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски**	42,7	53,26	--	2274	--	2149	0,37	16
		м2		53,26	--	2274	--	94,5	--	--
17	Е0161-2-7	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм**	40,9	724,65	38,86	29638	1589	17480	2,61	107
		м2		445,80	6,46	18233	264	94,5	0,04	1
18	Е0161-7-1	**Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором**	1,8	1298,91	77,95	2338	140	1282	4,43	8
		м2		740,98	12,98	1334	23	94,5	0,07	--
19	Е0162-36-5	**Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки**	15,75	53,26	--	839	--	793	0,37	6
		м2		53,26	--	839	--	94,5	--	--
20	Е0156-1-1	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов**	5	247,91	24,43	1240	122	1227	1,48	7
		шт		223,48	3,81	1117	19	108	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5	5206,00	--	26030	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	2,5	3680,00	--	9200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Помещение 48								
24	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	9,5	134,12	12,14	1274	115	1303	0,80	8
		1м2		121,98	1,92	1159	18	110,7	0,02	--
25	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	10,6	6,49	0,22	69	2	74	0,04	--
		1м		6,27	0,02	66	--	110,7	--	--
26	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	9,5	412,82	220,87	3922	2098	2891	1,28	12
		1м2		191,95	82,97	1823	788	110,7	0,46	4
27	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
28	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	38,7	53,26	--	2061	--	1948	0,37	14
		м2		53,26	--	2061	--	94,5	--	--
29	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	36,9	724,65	38,86	26739	1434	15771	2,61	96
		м2		445,80	6,46	16450	238	94,5	0,04	1
30	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,8	1298,91	77,95	2338	140	1282	4,43	8
		м2		740,98	12,98	1334	23	94,5	0,07	--
31	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	9,5	53,26	--	506	--	478	0,37	4
		м2		53,26	--	506	--	94,5	--	--
32	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	5,1	247,91	24,43	1264	125	1252	1,48	8
		шт		223,48	3,81	1140	19	108	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5	5206,00	--	26030	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	6,2	3680,00	--	22816	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Туалет, умывальная 46,47,50								
36	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	2,66	134,12	12,14	357	32	365	0,80	2
		1м2		121,98	1,92	324	5	110,7	0,02	--
37	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	7,8	6,49	0,22	51	2	54	0,04	--
		1м		6,27	0,02	49	--	110,7	--	--
38	Е0163-8-5	Очистка вручную стен и откосов от керамических плиток	23,6	153,13	27,12	3614	640	2917	0,85	20
		м2		126,02	4,78	2974	113	94,5	0,03	1
39	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	2,66	53,26	--	142	--	134	0,37	1
		м2		53,26	--	142	--	94,5	--	--
40	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Помещение 51								
41	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	53,76	19,99	1,07	1075	57	1135	0,13	7
		1м2		18,92	0,16	1017	9	110,7	--	--
42	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	29,5	6,49	0,22	191	6	205	0,04	1
		1м		6,27	0,02	185	1	110,7	--	--
43	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	53,76	412,82	220,87	22193	11874	16361	1,28	69
		1м2		191,95	82,97	10319	4461	110,7	0,46	25
44	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
45	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	68,2	53,26	--	3632	--	3432	0,37	25
		м2		53,26	--	3632	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	64,4	724,65	38,86	46667	2502	27524	2,61	168
		м2		445,80	6,46	28709	416	94,5	0,04	2
47	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,8	1298,91	77,95	4936	296	2707	4,43	17
		м2		740,98	12,98	2816	49	94,5	0,07	--
48	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки	53,76	53,26	--	2863	--	2706	0,37	20
		м2		53,26	--	2863	--	94,5	--	--
49	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	21	247,91	24,43	5206	513	5155	1,48	31
		шт		223,48	3,81	4693	80	108	0,03	1
50	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	21	5206,00	--	109326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	10	3680,00	--	36800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Помещение 53								
53	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	18,5	19,99	1,07	370	20	391	0,13	2
		1м2		18,92	0,16	350	3	110,7	--	--
54	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	15,5	6,49	0,22	101	3	108	0,04	1
		1м		6,27	0,02	97	--	110,7	--	--
55	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	18,5	412,82	220,87	7637	4086	5630	1,28	24
		1м2		191,95	82,97	3551	1535	110,7	0,46	9
56	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
57	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	52,1	53,26	--	2775	--	2622	0,37	19
		м2		53,26	--	2775	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0161-2-7	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм**	51,3	724,65	38,86	37174	1993	21925	2,61	134
		м2		445,80	6,46	22869	332	94,5	0,04	2
59	Е0161-7-1	**Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором**	52,1	1298,91	77,95	67673	4061	37121	4,43	231
		м2		740,98	12,98	38605	676	94,5	0,07	4
60	Е0162-36-5	**Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки**	18,5	53,26	--	985	--	931	0,37	7
		м2		53,26	--	985	--	94,5	--	--
61	Е0156-11-1	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Помещение 52								
62	Е0157-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума**	31,9	19,99	1,07	638	34	674	0,13	4
		1м2		18,92	0,16	603	5	110,7	--	--
63	Е0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных**	22	6,49	0,22	143	5	153	0,04	1
		1м		6,27	0,02	138	1	110,7	--	--
64	Е0157-2-8	**Демонтаж бетонных стяжек**	31,9	412,82	220,87	13169	7046	9708	1,28	41
		1м2		191,95	82,97	6123	2647	110,7	0,46	15
65	Е0155-1-3	**Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах**	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
66	Е0162-36-5	**Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски**	58	53,26	--	3089	--	2919	0,37	21
		м2		53,26	--	3089	--	94,5	--	--
67	Е0161-2-7	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм**	55,2	724,65	38,86	40000	2145	23592	2,61	144
		м2		445,80	6,46	24608	357	94,5	0,04	2
68	Е0161-7-1	**Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором**	2,8	1298,91	77,95	3637	218	1995	4,43	12
		м2		740,98	12,98	2075	36	94,5	0,07	--
69	Е0162-36-5	**Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки**	31,9	53,26	--	1699	--	1605	0,37	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		53,26	--	1699	--	94,5	--	--
70	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	10,5	247,91	24,43	2603	256	2577	1,48	16
		шт		223,48	3,81	2347	40	108	0,03	--
71	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	10,5	5206,00	--	54663	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
72	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	5	3680,00	--	18400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Демонтажные и монтажные работы. Блок №6								
		Коридор 54								
74	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	32,5	19,99	1,07	650	35	686	0,13	4
		1м2		18,92	0,16	615	5	110,7	--	--
75	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	29	6,49	0,22	188	6	202	0,04	1
		1м		6,27	0,02	182	1	110,7	--	--
76	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	32,5	412,82	220,87	13417	7178	9891	1,28	42
		1м2		191,95	82,97	6238	2697	110,7	0,46	15
77	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	1,2	70,91	10,26	85	12	81	0,44	1
		м2		60,65	1,71	73	2	108	0,02	--
78	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	82,88	53,26	--	4414	--	4171	0,37	31
		м2		53,26	--	4414	--	94,5	--	--
79	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	80,2	724,65	38,86	58117	3116	34276	2,61	209
		м2		445,80	6,46	35753	518	94,5	0,04	3
80	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	2,68	1298,91	77,95	3481	209	1909	4,43	12
		м2		740,98	12,98	1986	35	94,5	0,07	--
81	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки	32,5	53,26	--	1731	--	1636	0,37	12
		м2		53,26	--	1731	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	3,2	247,91	24,43	793	78	786	1,48	5
		шт		223,48	3,81	715	12	108	0,03	--
83	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	3,2	5206,00	--	16659	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
84	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	1,8	3680,00	--	6624	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Помещение 56,57								
86	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	2,66	134,12	12,14	357	32	365	0,80	2
		1м2		121,98	1,92	324	5	110,7	0,02	--
87	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	7,8	6,49	0,22	51	2	54	0,04	--
		1м		6,27	0,02	49	--	110,7	--	--
88	Е0163-8-5	Очистка вручную стен и откосов от керамических плиток	23,6	153,13	27,12	3614	640	2917	0,85	20
		м2		126,02	4,78	2974	113	94,5	0,03	1
89	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	2,66	53,26	--	142	--	134	0,37	1
		м2		53,26	--	142	--	94,5	--	--
90	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Помещение 55								
91	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	12	19,99	1,07	240	13	253	0,13	2
		1м2		18,92	0,16	227	2	110,7	--	--
92	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	14	6,49	0,22	91	3	97	0,04	1
		1м		6,27	0,02	88	--	110,7	--	--
93	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	12	412,82	220,87	4954	2650	3652	1,28	15
		1м2		191,95	82,97	2303	996	110,7	0,46	6
94	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	35,9	53,26	--	1912	--	1807	0,37	13
		м2		53,26	--	1912	--	94,5	--	--
96	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	34	724,65	38,86	24638	1321	14531	2,61	89
		м2		445,80	6,46	15157	220	94,5	0,04	1
97	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,9	1298,91	77,95	2468	148	1354	4,43	8
		м2		740,98	12,98	1408	25	94,5	0,07	--
98	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки	12	53,26	--	639	--	604	0,37	4
		м2		53,26	--	639	--	94,5	--	--
99	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	5,2	247,91	24,43	1289	127	1276	1,48	8
		шт		223,48	3,81	1162	20	108	0,03	--
100	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5,2	5206,00	--	27071	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
101	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	2,8	3680,00	--	10304	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Помещение 60								
103	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	9,5	134,12	12,14	1274	115	1303	0,80	8
		1м2		121,98	1,92	1159	18	110,7	0,02	--
104	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	10,6	6,49	0,22	69	2	74	0,04	--
		1м		6,27	0,02	66	--	110,7	--	--
105	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	9,5	412,82	220,87	3922	2098	2891	1,28	12
		1м2		191,95	82,97	1823	788	110,7	0,46	4
106	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	38,7	53,26	--	2061	--	1948	0,37	14
		м2		53,26	--	2061	--	94,5	--	--
108	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	36,9	724,65	38,86	26739	1434	15771	2,61	96
		м2		445,80	6,46	16450	238	94,5	0,04	1
109	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,8	1298,91	77,95	2338	140	1282	4,43	8
		м2		740,98	12,98	1334	23	94,5	0,07	--
110	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	9,5	53,26	--	506	--	478	0,37	4
		м2		53,26	--	506	--	94,5	--	--
111	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	5,1	247,91	24,43	1264	125	1252	1,48	8
		шт		223,48	3,81	1140	19	108	0,03	--
112	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5	5206,00	--	26030	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
113	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	6,2	3680,00	--	22816	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Помещение 58								
115	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	53,76	19,99	1,07	1075	57	1135	0,13	7
		1м2		18,92	0,16	1017	9	110,7	--	--
116	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	29,5	6,49	0,22	191	6	205	0,04	1
		1м		6,27	0,02	185	1	110,7	--	--
117	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	53,76	412,82	220,87	22193	11874	16361	1,28	69
		1м2		191,95	82,97	10319	4461	110,7	0,46	25
118	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	68,2	53,26	--	3632	--	3432	0,37	25
		м2		53,26	--	3632	--	94,5	--	--
120	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	64,4	724,65	38,86	46667	2502	27524	2,61	168
		м2		445,80	6,46	28709	416	94,5	0,04	2
121	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,8	1298,91	77,95	4936	296	2707	4,43	17
		м2		740,98	12,98	2816	49	94,5	0,07	--
122	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки	53,76	53,26	--	2863	--	2706	0,37	20
		м2		53,26	--	2863	--	94,5	--	--
123	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	21	247,91	24,43	5206	513	5155	1,48	31
		шт		223,48	3,81	4693	80	108	0,03	1
124	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	21	5206,00	--	109326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
125	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	10	3680,00	--	36800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Помещение 59								
127	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	53,76	19,99	1,07	1075	57	1135	0,13	7
		1м2		18,92	0,16	1017	9	110,7	--	--
128	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	29,5	6,49	0,22	191	6	205	0,04	1
		1м		6,27	0,02	185	1	110,7	--	--
129	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	53,76	412,82	220,87	22193	11874	16361	1,28	69
		1м2		191,95	82,97	10319	4461	110,7	0,46	25
130	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	68,2	53,26	--	3632	--	3432	0,37	25
		м2		53,26	--	3632	--	94,5	--	--
132	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	64,4	724,65	38,86	46667	2502	27524	2,61	168
		м2		445,80	6,46	28709	416	94,5	0,04	2
133	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,8	1298,91	77,95	4936	296	2707	4,43	17
		м2		740,98	12,98	2816	49	94,5	0,07	--
134	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки	53,76	53,26	--	2863	--	2706	0,37	20
		м2		53,26	--	2863	--	94,5	--	--
135	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	21	247,91	24,43	5206	513	5155	1,48	31
		шт		223,48	3,81	4693	80	108	0,03	1
136	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	21	5206,00	--	109326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
137	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	10	3680,00	--	36800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Демонтажные и монтажные работы. Блок №7								
		Тамбур 62								
139	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	7,2	6,49	0,22	47	2	50	0,04	--
		1м		6,27	0,02	45	--	110,7	--	--
140	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	3,3	19,99	1,07	66	4	70	0,13	--
		1м2		18,92	0,16	62	1	110,7	--	--
141	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	3,3	412,82	220,87	1362	729	1004	1,28	4
		1м2		191,95	82,97	633	274	110,7	0,46	2
142	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	0,72	53,26	--	38	--	36	0,37	--
		м2		53,26	--	38	--	94,5	--	--
144	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	20	724,65	38,86	14493	777	8548	2,61	52
		м2		445,80	6,46	8916	129	94,5	0,04	1
145	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,24	1298,91	77,95	1611	97	883	4,43	5
		м2		740,98	12,98	919	16	94,5	0,07	--
146	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки	3,3	53,26	--	176	--	166	0,37	1
		м2		53,26	--	176	--	94,5	--	--
147	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Помещение 63								
148	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	12	19,99	1,07	240	13	253	0,13	2
		1м2		18,92	0,16	227	2	110,7	--	--
149	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	13,6	6,49	0,22	88	3	95	0,04	1
		1м		6,27	0,02	85	--	110,7	--	--
150	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	12	412,82	220,87	4954	2650	3652	1,28	15
		1м2		191,95	82,97	2303	996	110,7	0,46	6
151	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
152	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	38,7	53,26	--	2061	--	1948	0,37	14
		м2		53,26	--	2061	--	94,5	--	--
153	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	36,9	724,65	38,86	26739	1434	15771	2,61	96
		м2		445,80	6,46	16450	238	94,5	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,8	1298,91	77,95	2338	140	1282	4,43	8
		м2		740,98	12,98	1334	23	94,5	0,07	--
155	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки	12	53,26	--	639	--	604	0,37	4
		м2		53,26	--	639	--	94,5	--	--
156	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	5,1	247,91	24,43	1264	125	1252	1,48	8
		шт		223,48	3,81	1140	19	108	0,03	--
157	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	5,1	398,30	27,13	2031	138	1044	1,08	6
		м2		180,44	9,19	920	47	108	0,04	--
158	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5	5206,00	--	26030	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
159	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	6,2	3680,00	--	22816	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Помещение 64								
161	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	14	134,12	12,14	1878	170	1920	0,80	11
		1м2		121,98	1,92	1708	27	110,7	0,02	--
162	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	10,6	6,49	0,22	69	2	74	0,04	--
		1м		6,27	0,02	66	--	110,7	--	--
163	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	14	412,82	220,87	5779	3092	4261	1,28	18
		1м2		191,95	82,97	2687	1162	110,7	0,46	6
164	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
165	Е0110-9-4	Монтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	522,22	3,75	313	2	144	1,24	1
		м2		198,20	1,43	119	1	120	0,01	--
166	Е0163-8-5	Очистка вручную стен и откосов от керамических плиток	38,7	153,13	27,12	5926	1049	4784	0,85	33
		м2		126,02	4,78	4877	185	94,5	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	36,9	724,65	38,86	26739	1434	15771	2,61	96
		м2		445,80	6,46	16450	238	94,5	0,04	1
168	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,8	1298,91	77,95	2338	140	1282	4,43	8
		м2		740,98	12,98	1334	23	94,5	0,07	--
169	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	14	53,26	--	746	--	705	0,37	5
		м2		53,26	--	746	--	94,5	--	--
170	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	5,1	247,91	24,43	1264	125	1252	1,48	8
		шт		223,48	3,81	1140	19	108	0,03	--
171	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	5,1	398,30	27,13	2031	138	1044	1,08	6
		м2		180,44	9,19	920	47	108	0,04	--
172	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5	5206,00	--	26030	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
173	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	6,2	3680,00	--	22816	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Помещение 65,66								
175	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	2,66	134,12	12,14	357	32	365	0,80	2
		1м2		121,98	1,92	324	5	110,7	0,02	--
176	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	7,8	6,49	0,22	51	2	54	0,04	--
		1м		6,27	0,02	49	--	110,7	--	--
177	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	23,6	53,26	--	1257	--	1188	0,37	9
		м2		53,26	--	1257	--	94,5	--	--
178	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	2,66	53,26	--	142	--	134	0,37	1
		м2		53,26	--	142	--	94,5	--	--
179	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	2,94	247,91	24,43	729	72	722	1,48	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		223,48	3,81	657	11	108	0,03	--
180	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	2,94	398,30	27,13	1171	80	602	1,08	3
		м2		180,44	9,19	530	27	108	0,04	--
181	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	2,94	5206,00	--	15306	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 67								
182	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	53,76	19,99	1,07	1075	57	1135	0,13	7
		1м2		18,92	0,16	1017	9	110,7	--	--
183	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	29,5	6,49	0,22	191	6	205	0,04	1
		1м		6,27	0,02	185	1	110,7	--	--
184	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	53,76	412,82	220,87	22193	11874	16361	1,28	69
		1м2		191,95	82,97	10319	4461	110,7	0,46	25
185	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
186	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	68,2	53,26	--	3632	--	3432	0,37	25
		м2		53,26	--	3632	--	94,5	--	--
187	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	64,4	724,65	38,86	46667	2502	27524	2,61	168
		м2		445,80	6,46	28709	416	94,5	0,04	2
188	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,8	1298,91	77,95	4936	296	2707	4,43	17
		м2		740,98	12,98	2816	49	94,5	0,07	--
189	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки	53,76	53,26	--	2863	--	2706	0,37	20
		м2		53,26	--	2863	--	94,5	--	--
190	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	21	247,91	24,43	5206	513	5155	1,48	31
		шт		223,48	3,81	4693	80	108	0,03	1
191	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	21	398,30	27,13	8364	570	4301	1,08	23
		м2		180,44	9,19	3789	193	108	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	21	5206,00	--	109326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
193	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	10	3680,00	--	36800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Помещение 69								
195	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	18,5	19,99	1,07	370	20	391	0,13	2
		1м2		18,92	0,16	350	3	110,7	--	--
196	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	15,5	6,49	0,22	101	3	108	0,04	1
		1м		6,27	0,02	97	--	110,7	--	--
197	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	18,5	412,82	220,87	7637	4086	5630	1,28	24
		1м2		191,95	82,97	3551	1535	110,7	0,46	9
198	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
199	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	52,1	53,26	--	2775	--	2622	0,37	19
		м2		53,26	--	2775	--	94,5	--	--
200	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	51,3	724,65	38,86	37174	1993	21925	2,61	134
		м2		445,80	6,46	22869	332	94,5	0,04	2
201	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	52,1	1298,91	77,95	67673	4061	37121	4,43	231
		м2		740,98	12,98	38605	676	94,5	0,07	4
202	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и шпаклевки	18,5	53,26	--	985	--	931	0,37	7
		м2		53,26	--	985	--	94,5	--	--
203	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Помещение 68								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	34	19,99	1,07	680	36	718	0,13	4
		1м2		18,92	0,16	643	5	110,7	--	--
205	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	22	6,49	0,22	143	5	153	0,04	1
		1м		6,27	0,02	138	1	110,7	--	--
206	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	34	412,82	220,87	14036	7510	10347	1,28	43
		1м2		191,95	82,97	6526	2821	110,7	0,46	16
207	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
208	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	58	53,26	--	3089	--	2919	0,37	21
		м2		53,26	--	3089	--	94,5	--	--
209	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	55,2	724,65	38,86	40000	2145	23592	2,61	144
		м2		445,80	6,46	24608	357	94,5	0,04	2
210	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	2,8	1298,91	77,95	3637	218	1995	4,43	12
		м2		740,98	12,98	2075	36	94,5	0,07	--
211	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и шпаклевки	31,9	53,26	--	1699	--	1605	0,37	12
		м2		53,26	--	1699	--	94,5	--	--
212	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	4	247,91	24,43	992	98	982	1,48	6
		шт		223,48	3,81	894	15	108	0,03	--
213	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	10,5	169,04	7,62	1775	80	1844	1,09	11
		м2		161,41	1,20	1695	13	108	0,01	--
214	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	10,5	5206,00	--	54663	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
215	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	5	3680,00	--	18400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
216	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Помещение 70								
217	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	15,75	19,99	1,07	315	17	333	0,13	2
		1м2		18,92	0,16	298	3	110,7	--	--
218	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	16,2	6,49	0,22	105	4	113	0,04	1
		1м		6,27	0,02	102	--	110,7	--	--
219	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	15,75	412,82	220,87	6502	3479	4793	1,28	20
		1м2		191,95	82,97	3023	1307	110,7	0,46	7
220	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
221	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	42,7	53,26	--	2274	--	2149	0,37	16
		м2		53,26	--	2274	--	94,5	--	--
222	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	40,9	724,65	38,86	29638	1589	17480	2,61	107
		м2		445,80	6,46	18233	264	94,5	0,04	1
223	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,8	1298,91	77,95	2338	140	1282	4,43	8
		м2		740,98	12,98	1334	23	94,5	0,07	--
224	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки	15,75	53,26	--	839	--	793	0,37	6
		м2		53,26	--	839	--	94,5	--	--
225	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	5	247,91	24,43	1240	122	1227	1,48	7
		шт		223,48	3,81	1117	19	108	0,03	--
226	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	2	398,30	27,13	797	54	410	1,08	2
		м2		180,44	9,19	361	18	108	0,04	--
227	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5	5206,00	--	26030	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
228	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	2,5	3680,00	--	9200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	65	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	08	0,22	--
		Коридор 61								
230	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	5,4	19,99	1,07	108	6	14	0,13	1
		1м2		18,92	0,16	102	1	10,7	--	--
231	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	9,6	6,49	0,22	62	2	67	0,04	--
		1м		6,27	0,02	60	--	10,7	--	--
232	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	5,4	412,82	220,87	2229	1193	643	1,28	7
		1м2		191,95	82,97	1037	448	10,7	0,46	2
233	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
234	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	23,62	53,26	--	1258	--	1189	0,37	9
		м2		53,26	--	1258	--	14,5	--	--
235	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	19,3	724,65	38,86	13986	750	3249	2,61	50
		м2		445,80	6,46	8604	125	14,5	0,04	1
236	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	4,32	1298,91	77,95	5611	337	3078	4,43	19
		м2		740,98	12,98	3201	56	14,5	0,07	--
237	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки	5,4	53,26	--	288	--	272	0,37	2
		м2		53,26	--	288	--	14,5	--	--
238	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконныхпроемов	3,2	247,91	24,43	793	78	786	1,48	5
		шт		223,48	3,81	715	12	108	0,03	--
239	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	3,2	398,30	27,13	1275	87	655	1,08	3
		м2		180,44	9,19	577	29	108	0,04	--
240	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	3,2	5206,00	--	16659	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	1	3680,00	--	3680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
242	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Общестроительные работы IIэтажа								
		демонтажные и монтажные работы. Блок №4								
		Помещение 23								
243	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	29	19,99	1,07	580	31	612	0,13	4
		1м2		18,92	0,16	549	5	110,7	--	--
244	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	22	6,49	0,22	143	5	153	0,04	1
		1м		6,27	0,02	138	1	110,7	--	--
245	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	29	412,82	220,87	11972	6405	8826	1,28	37
		1м2		191,95	82,97	5566	2406	110,7	0,46	13
246	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	58	53,26	--	3089	--	2919	0,37	21
		м2		53,26	--	3089	--	94,5	--	--
247	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
248	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	29	53,26	--	1544	--	1459	0,37	11
		м2		53,26	--	1544	--	94,5	--	--
249	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	5,1	247,91	24,43	1264	125	1252	1,48	8
		шт		223,48	3,81	1140	19	108	0,03	--
250	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5,1	5206,00	--	26551	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
251	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	2,5	3680,00	--	9200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
252	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Помещение 24								
253	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	12	19,99	1,07	240	13	253	0,13	2
		1м2		18,92	0,16	227	2	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	13,6	6,49	0,22	88	3	95	0,04	1
		1м		6,27	0,02	85	--	110,7	--	--
255	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	12	412,82	220,87	4954	2650	3652	1,28	15
		1м2		191,95	82,97	2303	996	110,7	0,46	6
256	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
257	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	38,7	53,26	--	2061	--	1948	0,37	14
		м2		53,26	--	2061	--	94,5	--	--
258	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	36,9	724,65	38,86	26739	1434	15771	2,61	96
		м2		445,80	6,46	16450	238	94,5	0,04	1
259	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,8	1298,91	77,95	2338	140	1282	4,43	8
		м2		740,98	12,98	1334	23	94,5	0,07	--
260	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и шпаклевки	12	53,26	--	639	--	604	0,37	4
		м2		53,26	--	639	--	94,5	--	--
261	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Коридор 25								
262	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	24,6	19,99	1,07	492	26	520	0,13	3
		1м2		18,92	0,16	465	4	110,7	--	--
263	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	21	6,49	0,22	136	5	146	0,04	1
		1м		6,27	0,02	132	--	110,7	--	--
264	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	24,6	412,82	220,87	10155	5433	7487	1,28	31
		1м2		191,95	82,97	4722	2041	110,7	0,46	11
265	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
266	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	57,68	53,26	--	3072	--	2903	0,37	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		53,26	--	3072	--	94,5	--	--
267	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	55,6	724,65	38,86	40290	2161	23763	2,61	145
		м2		445,80	6,46	24786	359	94,5	0,04	2
268	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	2,08	1298,91	77,95	2702	162	1482	4,43	9
		м2		740,98	12,98	1541	27	94,5	0,07	--
269	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	18,7	53,26	--	996	--	941	0,37	7
		м2		53,26	--	996	--	94,5	--	--
270	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	10,5	247,91	24,43	2603	256	2577	1,48	16
		шт		223,48	3,81	2347	40	108	0,03	--
271	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	10,5	5206,00	--	54663	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
272	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	5,5	3680,00	--	20240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
273	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Помещение 26								
274	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	67	19,99	1,07	1339	72	1415	0,13	9
		1м2		18,92	0,16	1267	11	110,7	--	--
275	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	34	6,49	0,22	221	7	237	0,04	1
		1м		6,27	0,02	213	1	110,7	--	--
276	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	67	412,82	220,87	27659	14798	20390	1,28	86
		1м2		191,95	82,97	12860	5559	110,7	0,46	31
277	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	1,8	70,91	10,26	128	18	121	0,44	1
		м2		60,65	1,71	109	3	108	0,02	--
278	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	81,6	53,26	--	4346	--	4107	0,37	30
		м2		53,26	--	4346	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	78,6	724,65	38,86	56957	3054	33593	2,61	205
		м2		445,80	6,46	35040	508	94,5	0,04	3
280	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3	1298,91	77,95	3897	234	2137	4,43	13
		м2		740,98	12,98	2223	39	94,5	0,07	--
281	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	67	53,26	--	3568	--	3372	0,37	25
		м2		53,26	--	3568	--	94,5	--	--
282	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	21	247,91	24,43	5206	513	5155	1,48	31
		шт		223,48	3,81	4693	80	108	0,03	1
283	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	21	5206,00	--	109326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
284	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	10	3680,00	--	36800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
285	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Мойка 27								
286	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1,5	19,99	1,07	30	2	32	0,13	--
		1м2		18,92	0,16	28	--	110,7	--	--
287	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	5	6,49	0,22	32	1	35	0,04	--
		1м		6,27	0,02	31	--	110,7	--	--
288	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	1,5	412,82	220,87	619	331	457	1,28	2
		1м2		191,95	82,97	288	124	110,7	0,46	1
289	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
290	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	7,9	53,26	--	421	--	398	0,37	3
		м2		53,26	--	421	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	6,6	724,65	38,86	4783	256	2821	2,61	17
		м2		445,80	6,46	2942	43	94,5	0,04	--
292	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	6,6	1298,91	77,95	8573	514	4702	4,43	29
		м2		740,98	12,98	4890	86	94,5	0,07	--
293	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	1,5	53,26	--	80	--	75	0,37	1
		м2		53,26	--	80	--	94,5	--	--
294	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Помещение 28								
295	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	39	19,99	1,07	779	42	824	0,13	5
		1м2		18,92	0,16	738	6	110,7	--	--
296	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	29,7	6,49	0,22	193	6	207	0,04	1
		1м		6,27	0,02	186	1	110,7	--	--
297	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	39	412,82	220,87	16100	8614	11869	1,28	50
		1м2		191,95	82,97	7486	3236	110,7	0,46	18
298	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	1,2	70,91	10,26	85	12	81	0,44	1
		м2		60,65	1,71	73	2	108	0,02	--
299	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	72	53,26	--	3834	--	3624	0,37	27
		м2		53,26	--	3834	--	94,5	--	--
300	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	67,8	724,65	38,86	49131	2635	28977	2,61	177
		м2		445,80	6,46	30225	438	94,5	0,04	2
301	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	5	1298,91	77,95	6495	390	3562	4,43	22
		м2		740,98	12,98	3705	65	94,5	0,07	--
302	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	39	53,26	--	2077	--	1963	0,37	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		53,26	--	2077	--	94,5	--	--
303	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	10,5	247,91	24,43	2603	256	2577	1,48	16
		шт		223,48	3,81	2347	40	108	0,03	--
304	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	10,5	5206,00	--	54663	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
305	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	5	3680,00	--	18400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
306	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Помещение 29								
307	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	29	19,99	1,07	580	31	612	0,13	4
		1м2		18,92	0,16	549	5	110,7	--	--
308	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	22	6,49	0,22	143	5	153	0,04	1
		1м		6,27	0,02	138	1	110,7	--	--
309	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	29	412,82	220,87	11972	6405	8826	1,28	37
		1м2		191,95	82,97	5566	2406	110,7	0,46	13
310	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	58	53,26	--	3089	--	2919	0,37	21
		м2		53,26	--	3089	--	94,5	--	--
311	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	58	724,65	38,86	42029	2254	24788	2,61	151
		м2		445,80	6,46	25856	375	94,5	0,04	2
312	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
313	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	29	53,26	--	1544	--	1459	0,37	11
		м2		53,26	--	1544	--	94,5	--	--
314	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	5,1	247,91	24,43	1264	125	1252	1,48	8
		шт		223,48	3,81	1140	19	108	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5,1	5206,00	--	26551	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
316	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	2,5	3680,00	--	9200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
317	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Демонтажные и монтажные работы. Блок №5								
		Помещение 36								
318	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	53,76	19,99	1,07	1075	57	1135	0,13	7
		1м2		18,92	0,16	1017	9	110,7	--	--
319	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	29,5	6,49	0,22	191	6	205	0,04	1
		1м		6,27	0,02	185	1	110,7	--	--
320	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	53,76	412,82	220,87	22193	11874	16361	1,28	69
		1м2		191,95	82,97	10319	4461	110,7	0,46	25
321	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	53,76	412,82	220,87	22193	11874	16361	1,28	69
		1м2		191,95	82,97	10319	4461	110,7	0,46	25
322	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
323	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	68,2	53,26	--	3632	--	3432	0,37	25
		м2		53,26	--	3632	--	94,5	--	--
324	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	64,4	724,65	38,86	46667	2502	27524	2,61	168
		м2		445,80	6,46	28709	416	94,5	0,04	2
325	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,8	1298,91	77,95	4936	296	2707	4,43	17
		м2		740,98	12,98	2816	49	94,5	0,07	--
326	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	53,76	53,26	--	2863	--	2706	0,37	20
		м2		53,26	--	2863	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
327	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	21	247,91	24,43	5206	513	5155	1,48	31
		шт		223,48	3,81	4693	80	108	0,03	1
328	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	21	5206,00	--	109326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
329	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	10	3680,00	--	36800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
330	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Помещение 35								
331	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	53,76	19,99	1,07	1075	57	1135	0,13	7
		1м2		18,92	0,16	1017	9	110,7	--	--
332	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	29,5	6,49	0,22	191	6	205	0,04	1
		1м		6,27	0,02	185	1	110,7	--	--
333	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	53,76	412,82	220,87	22193	11874	16361	1,28	69
		1м2		191,95	82,97	10319	4461	110,7	0,46	25
334	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
335	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	68,2	53,26	--	3632	--	3432	0,37	25
		м2		53,26	--	3632	--	94,5	--	--
336	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	64,4	724,65	38,86	46667	2502	27524	2,61	168
		м2		445,80	6,46	28709	416	94,5	0,04	2
337	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,8	1298,91	77,95	4936	296	2707	4,43	17
		м2		740,98	12,98	2816	49	94,5	0,07	--
338	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	53,76	53,26	--	2863	--	2706	0,37	20
		м2		53,26	--	2863	--	94,5	--	--
339	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	21	247,91	24,43	5206	513	5155	1,48	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		223,48	3,81	4693	80	108	0,03	1
340	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	21	5206,00	--	109326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
341	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	10	3680,00	--	36800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
342	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Помещение 34								
343	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	15,75	19,99	1,07	315	17	333	0,13	2
		1м2		18,92	0,16	298	3	110,7	--	--
344	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	16,2	6,49	0,22	105	4	113	0,04	1
		1м		6,27	0,02	102	--	110,7	--	--
345	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	15,75	412,82	220,87	6502	3479	4793	1,28	20
		1м2		191,95	82,97	3023	1307	110,7	0,46	7
346	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
347	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	42,7	53,26	--	2274	--	2149	0,37	16
		м2		53,26	--	2274	--	94,5	--	--
348	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	40,9	724,65	38,86	29638	1589	17480	2,61	107
		м2		445,80	6,46	18233	264	94,5	0,04	1
349	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,8	1298,91	77,95	2338	140	1282	4,43	8
		м2		740,98	12,98	1334	23	94,5	0,07	--
350	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	15,75	53,26	--	839	--	793	0,37	6
		м2		53,26	--	839	--	94,5	--	--
351	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	5	247,91	24,43	1240	122	1227	1,48	7
		шт		223,48	3,81	1117	19	108	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
352	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5	5206,00	--	26030	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
353	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	2,5	3680,00	--	9200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
354	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Мойка 33								
355	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1,5	19,99	1,07	30	2	32	0,13	--
		1м2		18,92	0,16	28	--	110,7	--	--
356	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	5	6,49	0,22	32	1	35	0,04	--
		1м		6,27	0,02	31	--	110,7	--	--
357	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	1,5	412,82	220,87	619	331	457	1,28	2
		1м2		191,95	82,97	288	124	110,7	0,46	1
358	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
359	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	7,9	53,26	--	421	--	398	0,37	3
		м2		53,26	--	421	--	94,5	--	--
360	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	6,6	724,65	38,86	4783	256	2821	2,61	17
		м2		445,80	6,46	2942	43	94,5	0,04	--
361	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	6,6	1298,91	77,95	8573	514	4702	4,43	29
		м2		740,98	12,98	4890	86	94,5	0,07	--
362	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	1,5	53,26	--	80	--	75	0,37	1
		м2		53,26	--	80	--	94,5	--	--
363	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Сан-узел 32								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
364	Е0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	7,5	134,12	12,14	1006	91	1029	0,80	6
		1м2		121,98	1,92	915	14	110,7	0,02	--
365	Е0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных**	12	6,49	0,22	78	3	84	0,04	1
		1м		6,27	0,02	75	--	110,7	--	--
366	Е0157-2-8	**Демонтаж бетонных стяжек**	7,5	412,82	220,87	3096	1657	2283	1,28	10
		1м2		191,95	82,97	1440	622	110,7	0,46	3
367	Е0163-8-5	**Очистка вручную стен и откосов от керамических плиток**	29	153,13	27,12	4441	786	3585	0,85	25
		м2		126,02	4,78	3654	139	94,5	0,03	1
368	Е0155-1-3	**Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах**	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
369	Е0162-36-5	**Очистка вручную потолка от набело и штаплевки**	7,5	53,26	--	399	--	377	0,37	3
		м2		53,26	--	399	--	94,5	--	--
370	Е0156-11-1	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Умывальная 31								
371	Е0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	9	134,12	12,14	1207	109	1234	0,80	7
		1м2		121,98	1,92	1098	17	110,7	0,02	--
372	Е0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных**	10,6	6,49	0,22	69	2	74	0,04	--
		1м		6,27	0,02	66	--	110,7	--	--
373	Е0157-2-8	**Демонтаж бетонных стяжек**	9	412,82	220,87	3715	1988	2739	1,28	12
		1м2		191,95	82,97	1728	747	110,7	0,46	4
374	Е0155-1-3	**Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах**	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
375	Е0162-36-5	**Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски**	38,7	53,26	--	2061	--	1948	0,37	14
		м2		53,26	--	2061	--	94,5	--	--
376	Е0163-8-5	**Очистка вручную стен и откосов от керамических плиток**	38,7	153,13	27,12	5926	1049	4784	0,85	33
		м2		126,02	4,78	4877	185	94,5	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
377	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	36,9	724,65	38,86	26739	1434	15771	2,61	96
		м2		445,80	6,46	16450	238	94,5	0,04	1
378	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,8	1298,91	77,95	2338	140	1282	4,43	8
		м2		740,98	12,98	1334	23	94,5	0,07	--
379	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	9	53,26	--	479	--	453	0,37	3
		м2		53,26	--	479	--	94,5	--	--
380	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	5,1	247,91	24,43	1264	125	1252	1,48	8
		шт		223,48	3,81	1140	19	108	0,03	--
381	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5	5206,00	--	26030	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
382	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	6,2	3680,00	--	22816	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
383	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Коридор 30								
384	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	18,7	19,99	1,07	374	20	395	0,13	2
		1м2		18,92	0,16	354	3	110,7	--	--
385	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	21	6,49	0,22	136	5	146	0,04	1
		1м		6,27	0,02	132	--	110,7	--	--
386	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	18,7	412,82	220,87	7720	4130	5691	1,28	24
		1м2		191,95	82,97	3589	1552	110,7	0,46	9
387	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	1,2	70,91	10,26	85	12	81	0,44	1
		м2		60,65	1,71	73	2	108	0,02	--
388	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	57,68	53,26	--	3072	--	2903	0,37	21
		м2		53,26	--	3072	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
389	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	55,6	724,65	38,86	40290	2161	23763	2,61	145
		м2		445,80	6,46	24786	359	94,5	0,04	2
390	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	2,08	1298,91	77,95	2702	162	1482	4,43	9
		м2		740,98	12,98	1541	27	94,5	0,07	--
391	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	18,7	53,26	--	996	--	941	0,37	7
		м2		53,26	--	996	--	94,5	--	--
392	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	3,2	247,91	24,43	793	78	786	1,48	5
		шт		223,48	3,81	715	12	108	0,03	--
393	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	3,2	5206,00	--	16659	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
394	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	1,8	3680,00	--	6624	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
395	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Демонтажные и монтажные работы. Блок №6								
		Коридор 37								
396	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	32,5	19,99	1,07	650	35	686	0,13	4
		1м2		18,92	0,16	615	5	110,7	--	--
397	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	29	6,49	0,22	188	6	202	0,04	1
		1м		6,27	0,02	182	1	110,7	--	--
398	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	32,5	412,82	220,87	13417	7178	9891	1,28	42
		1м2		191,95	82,97	6238	2697	110,7	0,46	15
399	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	1,2	70,91	10,26	85	12	81	0,44	1
		м2		60,65	1,71	73	2	108	0,02	--
400	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	82,88	53,26	--	4414	--	4171	0,37	31
		м2		53,26	--	4414	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
401	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	80,2	724,65	38,86	58117	3116	34276	2,61	209
		м2		445,80	6,46	35753	518	94,5	0,04	3
402	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	2,68	1298,91	77,95	3481	209	1909	4,43	12
		м2		740,98	12,98	1986	35	94,5	0,07	--
403	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	32,5	53,26	--	1731	--	1636	0,37	12
		м2		53,26	--	1731	--	94,5	--	--
404	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	3,2	247,91	24,43	793	78	786	1,48	5
		шт		223,48	3,81	715	12	108	0,03	--
405	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	3,2	5206,00	--	16659	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
406	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	1,8	3680,00	--	6624	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
407	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Сан-узел,туалет 41,42,43								
408	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	11,2	134,12	12,14	1502	136	1536	0,80	9
		1м2		121,98	1,92	1366	22	110,7	0,02	--
409	Е0157-3-1	Разборка плинтусов	15,6	6,49	0,22	101	3	109	0,04	1
		1м		6,27	0,02	98	--	110,7	--	--
410	Е0163-8-5	Очистка вручную стен и откосов от керамических плиток	42,6	153,13	27,12	6524	1155	5266	0,85	36
		м2		126,02	4,78	5368	204	94,5	0,03	1
411	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	11,2	53,26	--	596	--	564	0,37	4
		м2		53,26	--	596	--	94,5	--	--
412	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	368,98	34,67	738	69	729	2,25	5
		шт		334,31	3,34	669	7	108	0,22	--
		Помещение 38								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
413	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	13	134,12	12,14	1744	158	1783	0,80	10
		1м2		121,98	1,92	1586	25	110,7	0,02	--
414	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	15	6,49	0,22	97	3	104	0,04	1
		1м		6,27	0,02	94	--	110,7	--	--
415	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	13	412,82	220,87	5367	2871	3956	1,28	17
		1м2		191,95	82,97	2495	1079	110,7	0,46	6
416	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
417	Е0163-8-5	Очистка вручную стен и откосов от керамических плиток	45,9	153,13	27,12	7029	1245	5674	0,85	39
		м2		126,02	4,78	5784	220	94,5	0,03	1
418	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	45,9	724,65	38,86	33261	1784	19617	2,61	120
		м2		445,80	6,46	20462	297	94,5	0,04	2
419	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,8	1298,91	77,95	2338	140	1282	4,43	8
		м2		740,98	12,98	1334	23	94,5	0,07	--
420	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и шпаклевки	13	53,26	--	692	--	654	0,37	5
		м2		53,26	--	692	--	94,5	--	--
421	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	13	724,65	38,86	9420	505	5556	2,61	34
		м2		445,80	6,46	5795	84	94,5	0,04	--
422	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	5,1	247,91	24,43	1264	125	1252	1,48	8
		шт		223,48	3,81	1140	19	108	0,03	--
423	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5	5206,00	--	26030	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
424	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	6,2	3680,00	--	22816	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
425	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Помещение 39								
426	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	53,76	19,99	1,07	1075	57	1135	0,13	7
		1м2		18,92	0,16	1017	9	110,7	--	--
427	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	29,5	6,49	0,22	191	6	205	0,04	1
		1м		6,27	0,02	185	1	110,7	--	--
428	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	53,76	412,82	220,87	22193	11874	16361	1,28	69
		1м2		191,95	82,97	10319	4461	110,7	0,46	25
429	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
430	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	68,2	53,26	--	3632	--	3432	0,37	25
		м2		53,26	--	3632	--	94,5	--	--
431	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	64,4	724,65	38,86	46667	2502	27524	2,61	168
		м2		445,80	6,46	28709	416	94,5	0,04	2
432	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,8	1298,91	77,95	4936	296	2707	4,43	17
		м2		740,98	12,98	2816	49	94,5	0,07	--
433	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	53,76	53,26	--	2863	--	2706	0,37	20
		м2		53,26	--	2863	--	94,5	--	--
434	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	10	247,91	24,43	2479	244	2455	1,48	15
		шт		223,48	3,81	2235	38	108	0,03	--
435	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	21	5206,00	--	109326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
436	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	10	3680,00	--	36800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
437	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	1
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Помещение 40								
438	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	53,76	19,99	1,07	1075	57	1135	0,13	7
		1м2		18,92	0,16	1017	9	110,7	--	--
439	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	29,5	6,49	0,22	191	6	205	0,04	1
		1м		6,27	0,02	185	1	110,7	--	--
440	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	53,76	412,82	220,87	22193	11874	16361	1,28	69
		1м2		191,95	82,97	10319	4461	110,7	0,46	25
441	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
442	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	68,2	53,26	--	3632	--	3432	0,37	25
		м2		53,26	--	3632	--	94,5	--	--
443	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	64,4	724,65	38,86	46667	2502	27524	2,61	168
		м2		445,80	6,46	28709	416	94,5	0,04	2
444	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,8	1298,91	77,95	4936	296	2707	4,43	17
		м2		740,98	12,98	2816	49	94,5	0,07	--
445	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	53,76	53,26	--	2863	--	2706	0,37	20
		м2		53,26	--	2863	--	94,5	--	--
446	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	21	247,91	24,43	5206	513	5155	1,48	31
		шт		223,48	3,81	4693	80	108	0,03	1
447	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	21	5206,00	--	109326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
448	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	10	3680,00	--	36800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
449	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Демонтажные и монтажные работы. Блок №7								
		Коридор 1								
450	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	9,5	134,12	12,14	1274	115	1303	0,80	8
		1м2		121,98	1,92	1159	18	110,7	0,02	--
451	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	10,6	6,49	0,22	69	2	74	0,04	--
		1м		6,27	0,02	66	--	110,7	--	--
452	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	9,5	412,82	220,87	3922	2098	2891	1,28	12
		1м2		191,95	82,97	1823	788	110,7	0,46	4
453	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
454	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	38,7	53,26	--	2061	--	1948	0,37	14
		м2		53,26	--	2061	--	94,5	--	--
455	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	36,9	724,65	38,86	26739	1434	15771	2,61	96
		м2		445,80	6,46	16450	238	94,5	0,04	1
456	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,8	1298,91	77,95	2338	140	1282	4,43	8
		м2		740,98	12,98	1334	23	94,5	0,07	--
457	Е0163-8-5	Очистка вручную стен и откосов от керамических плиток	9,5	153,13	27,12	1455	258	1174	0,85	8
		м2		126,02	4,78	1197	45	94,5	0,03	--
458	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	4,8	247,91	24,43	1190	117	1178	1,48	7
		шт		223,48	3,81	1073	18	108	0,03	--
459	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	4,8	5206,00	--	24989	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
460	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	3	3680,00	--	11040	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
461	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Помещение 2								
462	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	12	19,99	1,07	240	13	253	0,13	2
		1м2		18,92	0,16	227	2	110,7	--	--
463	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	14	6,49	0,22	91	3	97	0,04	1
		1м		6,27	0,02	88	--	110,7	--	--
464	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	12	412,82	220,87	4954	2650	3652	1,28	15
		1м2		191,95	82,97	2303	996	110,7	0,46	6
465	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
466	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	35,9	53,26	--	1912	--	1807	0,37	13
		м2		53,26	--	1912	--	94,5	--	--
467	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	34	724,65	38,86	24638	1321	14531	2,61	89
		м2		445,80	6,46	15157	220	94,5	0,04	1
468	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,9	1298,91	77,95	2468	148	1354	4,43	8
		м2		740,98	12,98	1408	25	94,5	0,07	--
469	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	12	53,26	--	639	--	604	0,37	4
		м2		53,26	--	639	--	94,5	--	--
470	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	5,2	247,91	24,43	1289	127	1276	1,48	8
		шт		223,48	3,81	1162	20	108	0,03	--
471	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5,2	5206,00	--	27071	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
472	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	2,8	3680,00	--	10304	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
473	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Сан-узел 3								
474	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	5	19,99	1,07	100	5	106	0,13	1
		1м2		18,92	0,16	95	1	110,7	--	--
475	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	9,6	6,49	0,22	62	2	67	0,04	--
		1м		6,27	0,02	60	--	110,7	--	--
476	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	5	412,82	220,87	2064	1104	1522	1,28	6
		1м2		191,95	82,97	960	415	110,7	0,46	2
477	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
478	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	23,62	53,26	--	1258	--	1189	0,37	9
		м2		53,26	--	1258	--	94,5	--	--
479	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	19,3	724,65	38,86	13986	750	8249	2,61	50
		м2		445,80	6,46	8604	125	94,5	0,04	1
480	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	4,32	1298,91	77,95	5611	337	3078	4,43	19
		м2		740,98	12,98	3201	56	94,5	0,07	--
481	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	0,9	53,26	--	48	--	45	0,37	--
		м2		53,26	--	48	--	94,5	--	--
482	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Умывальная-4								
483	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	7,5	134,12	12,14	1006	91	1029	0,80	6
		1м2		121,98	1,92	915	14	110,7	0,02	--
484	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	10,6	6,49	0,22	69	2	74	0,04	--
		1м		6,27	0,02	66	--	110,7	--	--
485	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	7,5	412,82	220,87	3096	1657	2283	1,28	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		191,95	82,97	1440	622	110,7	0,46	3
486	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
487	Е0163-8-5	Очистка вручную стен и откосов от керамических плиток	38,7	153,13	27,12	5926	1049	4784	0,85	33
		м2		126,02	4,78	4877	185	94,5	0,03	1
488	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	36,9	724,65	38,86	26739	1434	15771	2,61	96
		м2		445,80	6,46	16450	238	94,5	0,04	1
489	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,8	1298,91	77,95	2338	140	1282	4,43	8
		м2		740,98	12,98	1334	23	94,5	0,07	--
490	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и шпаклевки	7,5	53,26	--	399	--	377	0,37	3
		м2		53,26	--	399	--	94,5	--	--
491	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	2,5	724,65	38,86	1812	97	1068	2,61	7
		м2		445,80	6,46	1114	16	94,5	0,04	--
492	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	5,1	247,91	24,43	1264	125	1252	1,48	8
		шт		223,48	3,81	1140	19	108	0,03	--
493	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5	5206,00	--	26030	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
494	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	6,2	3680,00	--	22816	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
495	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Мойка-5								
496	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1,5	19,99	1,07	30	2	32	0,13	--
		1м2		18,92	0,16	28	--	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
497	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	5	6,49	0,22	32	1	35	0,04	--
		1м		6,27	0,02	31	--	110,7	--	--
498	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	1,5	412,82	220,87	619	331	457	1,28	2
		1м2		191,95	82,97	288	124	110,7	0,46	1
499	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
500	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	7,9	53,26	--	421	--	398	0,37	3
		м2		53,26	--	421	--	94,5	--	--
501	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	6,6	724,65	38,86	4783	256	2821	2,61	17
		м2		445,80	6,46	2942	43	94,5	0,04	--
502	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	6,6	1298,91	77,95	8573	514	4702	4,43	29
		м2		740,98	12,98	4890	86	94,5	0,07	--
503	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	1,5	53,26	--	80	--	75	0,37	1
		м2		53,26	--	80	--	94,5	--	--
504	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Помещение 6								
505	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	53,76	19,99	1,07	1075	57	1135	0,13	7
		1м2		18,92	0,16	1017	9	110,7	--	--
506	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	29,5	6,49	0,22	191	6	205	0,04	1
		1м		6,27	0,02	185	1	110,7	--	--
507	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	53,76	412,82	220,87	22193	11874	16361	1,28	69
		1м2		191,95	82,97	10319	4461	110,7	0,46	25
508	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
509	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	68,2	53,26	--	3632	--	3432	0,37	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		53,26	--	3632	--	94,5	--	--
510	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	64,4	724,65	38,86	46667	2502	27524	2,61	168
		м2		445,80	6,46	28709	416	94,5	0,04	2
511	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,8	1298,91	77,95	4936	296	2707	4,43	17
		м2		740,98	12,98	2816	49	94,5	0,07	--
512	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	53,76	53,26	--	2863	--	2706	0,37	20
		м2		53,26	--	2863	--	94,5	--	--
513	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	21	247,91	24,43	5206	513	5155	1,48	31
		шт		223,48	3,81	4693	80	108	0,03	1
514	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	21	5206,00	--	109326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
515	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	10	3680,00	--	36800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
516	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Помещение 7								
517	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	53,76	19,99	1,07	1075	57	1135	0,13	7
		1м2		18,92	0,16	1017	9	110,7	--	--
518	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	29,5	6,49	0,22	191	6	205	0,04	1
		1м		6,27	0,02	185	1	110,7	--	--
519	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	53,76	412,82	220,87	22193	11874	16361	1,28	69
		1м2		191,95	82,97	10319	4461	110,7	0,46	25
520	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
521	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	68,2	53,26	--	3632	--	3432	0,37	25
		м2		53,26	--	3632	--	94,5	--	--
522	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	64,4	724,65	38,86	46667	2502	27524	2,61	168
		м2		445,80	6,46	28709	416	94,5	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
523	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,8	1298,91	77,95	4936	296	2707	4,43	17
		м2		740,98	12,98	2816	49	94,5	0,07	--
524	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	53,76	53,26	--	2863	--	2706	0,37	20
		м2		53,26	--	2863	--	94,5	--	--
525	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	21	247,91	24,43	5206	513	5155	1,48	31
		шт		223,48	3,81	4693	80	108	0,03	1
526	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	21	5206,00	--	109326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
527	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	10	3680,00	--	36800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
528	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Помещение 8								
529	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	15,75	19,99	1,07	315	17	333	0,13	2
		1м2		18,92	0,16	298	3	110,7	--	--
530	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	16,2	6,49	0,22	105	4	113	0,04	1
		1м		6,27	0,02	102	--	110,7	--	--
531	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	15,75	412,82	220,87	6502	3479	4793	1,28	20
		1м2		191,95	82,97	3023	1307	110,7	0,46	7
532	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
533	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	42,7	53,26	--	2274	--	2149	0,37	16
		м2		53,26	--	2274	--	94,5	--	--
534	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	40,9	724,65	38,86	29638	1589	17480	2,61	107
		м2		445,80	6,46	18233	264	94,5	0,04	1
535	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,8	1298,91	77,95	2338	140	1282	4,43	8
		м2		740,98	12,98	1334	23	94,5	0,07	--
536	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	15,75	53,26	--	839	--	793	0,37	6
		м2		53,26	--	839	--	94,5	--	--
537	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	5	247,91	24,43	1240	122	1227	1,48	7
		шт		223,48	3,81	1117	19	108	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
538	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5	5206,00	--	26030	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
539	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	2,5	3680,00	--	9200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
540	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
		Водопровод хозяйственный								
541	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	32	350,00	--	11200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
542	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	6	395,00	--	2370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Горячее водоснабжение Т3								
543	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	50	266,00	--	13300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
544	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	24	313,00	--	7512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация К1,К3								
545	С ПрайсЛист	Отвод ПЭ 90° Ду-100 мм	63	71,45	--	4501	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
546	С ПрайсЛист	Отвод ПЭ 90° Ду-50 мм	33	17,95	--	592	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
547	С ПрайсЛист	Отвод ПЭ 135° Ду-100 мм	72	56,79	--	4089	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
548	С ПрайсЛист	Отвод ПЭ 135° Ду-50 мм	63	16,49	--	1039	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
549	С ПрайсЛист	Тройник прямой ПЭ Ду-100 мм	75	97,10	--	7282	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
550	С ПрайсЛист	Тройник прямой ПЭ Ду-100х50 мм	18	71,45	--	1286	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
551	С ПрайсЛист	Тройник прямой ПЭ Ду-50 мм	69	31,14	--	2149	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
552	С ПрайсЛист	Тройник косой ПЭ Ду-100 мм	6	131,91	--	791	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
553	С ПрайсЛист	Крестовина косая ПЭ Ду-100х100 мм	8	212,52	--	1700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
554	С ПрайсЛист	Переход ПЭ Ду-100х150 мм	12	43,97	--	528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
555	С ПрайсЛист	Ревизия ПЭ Ду-100 мм	6	131,91	--	791	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
556	С ПрайсЛист	Заглушка ПЭ Ду-100 мм	33	29,31	--	967	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
557	С ПрайсЛист	Заглушка ПЭ Ду-50 мм	15	14,66	--	220	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Электроосвещение и силовое электрооборудование								
558	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	1178,4	4,24	--	5001	--	4861	0,03	34
		м		4,24	--	5001	--	97,2	--	--
559	Е0167-11-1	Монтаж скрытой электропроводки	1178,4	19,79	--	23322	--	22669	0,12	138
		м		19,79	--	23322	--	97,2	--	--
560	С151607-241	Стоимость скрытой электропроводки	2,946	15600,00	--	45958	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
561	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	378	9,68	--	3660	--	3558	0,07	25
		шт		9,68	--	3660	--	97,2	--	--
562	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	196	33,75	3,22	6615	631	5915	0,21	40
		шт		30,53	0,52	5984	101	97,2	--	1
563	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	88	10,72	0,26	943	23	899	0,07	6
		шт		10,45	0,06	920	5	97,2	--	--
564	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	514	16,03	0,07	8240	35	7975	0,11	57
		м		15,96	--	8204	--	97,2	--	--
		Демонтаж автоматическая пожарная сигнализация								
565	Ц0110-669-3	Демонтаж контрольной панели	1	518,74	0,92	519	1	401	6,61	7
		шт		495,14	--	495	--	81	--	--
566	Ц0110-668-2	Демонтаж извещатель пожарный дымовой	55	193,00	0,92	10615	51	8178	2,65	145
		шт		183,56	--	10096	--	81	--	--
567	Ц0110-668-1	Демонтаж извещатель пожарный тепловой	170	79,98	--	13596	--	10489	1,32	225
		шт		76,18	--	12950	--	81	--	--
568	Ц0110-668-3	Демонтаж извещатель пожарный ручной	12	239,65	0,92	2876	11	2247	2,65	32
		шт		231,17	--	2774	--	81	--	--
569	Ц0110-683-13	Демонтаж сирена со стробом	14	1543,42	--	21608	--	11878	33,06	463
		шт		1047,42	--	14664	--	81	--	--
570	Ц0110-669-6	Демонтаж источник резервного питания	2	856,19	0,92	1712	2	1305	10,58	21
		шт		805,67	--	1611	--	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
571	Ц0108-121-6	Демонтаж аккумулятор 12V/7A	2	477,11	--	954	--	715	6,61	13
		шт		417,91	--	836	--	85,5	--	--
572	Ц0108-593-11	Демонтаж световые указатели	13	129,50	52,33	1684	680	935	1,08	14
		шт		69,30	14,78	901	192	85,5	0,09	1
573	Е0167-6-1	Демонтаж кабелей	5520	16,03	0,07	88491	381	85643	0,11	612
		м		15,96	--	88110	--	97,2	--	1
574	Ц0108-410-1	Демонтаж кабельных каналов	4150	16,88	0,69	70064	2864	43955	0,19	768
		м		12,27	0,12	50932	477	85,5	--	3
575	Ц0108-409-1	Демонтаж гофрированных труб	60	57,11	28,12	3426	1687	1435	0,29	17
		м		20,95	7,02	1257	421	85,5	0,04	2
576	Ц0110-349-4	Демонтаж коробка соединительная	40	364,51	--	14580	--	12464	5,29	212
		шт		342,79	--	13712	--	90,9	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**5735230**	**389662**			**13108**
			Тенге			**1909229**	**120170**			**685**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**323864**				
		Материалы -	Тенге			**26111**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**246626**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**45958**				
		Накладные расходы -	Тенге			**225521**				**113**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**33828**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**32963**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**582348**				**2951**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**280455**			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5351046**				
		Материалы -	Тенге			**19188**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1782773**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2695378**				
		Местные материалы -	Тенге			**589385**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1758725**				**879**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**263809**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**426586**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7536357**				**11834**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				**2046581**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**60319**				
		Сметная заработная плата -	Тенге			**60319**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**3619**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**63938**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8182644**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	**Тенге**							
		ИТОГО ПО АКТУ:								

Временные здания и сооружения 1,44% 117 830

Итого: 8 300 474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,525%				43 577				
		Затраты на выслугу лет, 1%				83 005				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				33 202				
		Итого:				8 460 258				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ: К-2,01927741386904				17 083 608				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				341 672				
		Итого:				**17 425 280**				
		НДС (12%)				2 091 034				
		Всего:				**19 516 314**				
		Удежание 5%				975 816				
		Всего к перечислению:				**18 540 498**				

Сдал:

Ильясов К.К.

Принял:

Ергизова О.А.

Тех надзор:

Әбіш М.К.

Заказчик: ГККП "Детский сад №36 "Топотушки" отдела образования акимата города Актау.
Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания ГККП "Детский сад №36 "Топотушки" отдела образования акимата города актау".

Приложение №1
Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за февраль месяц 2017г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
			1	12.01.2017г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Капитальный ремонт здания ГККП "Детский сад №36 "Топотушки" отдела образования акимата города Актау".	**17 425 280**		8 182 644						**2 091 034**	**19 516 314**
в том числе: февраль месяц 2017 года		**17 425 280**		8 182 644					**2 091 034**	**19 516 314**
Удержание 5%		**871 264**							**104 552**	**975 816**
И Т О Г О к оплате:		**16 554 016**							**1 986 482**	**18 540 498**

Заказчик_____

Подрядчик_____