Заказчик: ТОО "Казгеоруд"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование стройки: Железнодорожный тупик ж.д. станция Жем (Эмба)- месторождение "Кундызды"
Наименование объекта: Пересечение проектируемых ж.д. с существующими трубопроводами водопровода и канализации
Договор: № КГР-10/16 от 08.07.2016г., доп.соглашение №1 от 05.10.2017г.,доп.соглашение №2 от 10.08.2018г.

Акт №17
приемки выполненных работ за октябрь 2018г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Канализация Д300, Н=2,0м (смета 6-6и)									
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	68	35,29	33,19	2400	2257	741	0,01	1
		м3 грунта		2,1	9,13	143	621	97	0,03	2
2	Е1-164-3	Доработка грунта вручную kзпр1=1,2;	2,04	467,1	–	953	–	1077	2,48	5
		м3 грунта		467,1	–	953	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	11,6	134,1	–	1556	–	1758	0,97	11
		м3 грунта		134,1	–	1556	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	46,4	6,48	6,48	301	301	95	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	97	97	0,01	–

5	Е1-134-2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	46,4	25,65	5,38	1190	250	912	0,13	6
				20,27	–	941	–	97	–	–
6	Е22-11-8	Демонтаж трубопроводов диаметром 300 мм *км трубопровода*	0,016	67064,03	36284,03	1073	581	842	183,60	3
				30780	9699,21	492	155	130	38,23	1
7	Е22-11-8	Укладка трубопроводов диаметром 300 мм *км трубопровода*	0,016	112791,01	60473,38	1805	968	1403	306,00	5
				51300	16165,35	821	259	130	63,72	1
8	Е22-8-11	Укладка футляра из стальных труб диаметром 500 мм *км трубопровода*	0,016	307552,18	115368,43	4921	1846	4525	857,00	14
				162000	55530	2592	888	130	271,21	4
9	8-6-129	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм *м*	16,064	7392		118745				
10	8-4-813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 , 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	16,16	1648		26632				
11	Е22-47-5	Протаскивание в футляр труб диаметром 300 мм *м трубы, уложенной в футляре*	16	439,99	0,69	7040	11	3319	0,91	15
				159,3	0,27	2549	4	130		–
12	Е22-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм *км*	0,016	997343,82	181364,72	15958	2902	2800	387,60	15
				66082,5	68512,5	1057	1096	130	334,61	–
13	Е22-38-7	Врезка в существующую сеть диаметром 300 мм *врезка*	2	3743,2	537,62	7486	1075	3475	5,59	11
				1134	202,5	2268	405	130	0,99	2
14	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм *футляр*	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	–

Всего прямые затраты	**194679**
В том числе стоимость: материалов, тенге	157237
Накладные расходы, тенге	22676
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	13041
Всего	**230396**
Временные здания и сооружения (3,44 %)	7926
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**238322**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,7367)	**652216**
Налог (2 %)	13044
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**665260**
НДС (12 %)	79831
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**745091**

Заказчик _____ **Копик А.А.** **Подрядчик** _____ **Проскурин В.В.**

Гончаренко Т.Б.

ООО «ПРОФСТРОЙ»
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
КРАСНОВ В.И.

ИП ЖАМАЛОВ
ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНОЛОГ-МУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗА ХОДОМ
РАБОТ МУХАМБЕТЖАНОВ А.Е.

Инженер ОКС „КазГеоруд"
Таскимбаев А.К.