Заказчик: ТОО "Казгеоруд"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование стройки: Железнодорожный тупик ж.д. станция Жем (Эмба)- месторождение "Кундызды"
Наименование объекта: Пересечение проектируемого ж.д. пути с существующим газопроводом
Договор: № КГР-10/16 от 08.07.2016г., доп.соглашение №1 от 05.10.2017г.,доп.соглашение №2 от 10.08.2018г

Акт №18
приемки выполненных работ за октябрь 2018г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы (6-7)									
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	23	35,29	33,19	812	763	251	0,01	–
		м3 грунта		2,1	9,13	48	210	97	0,03	1
2	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	7,5	50,86	48,38	381	363	120	0,02	–
		м3 грунта		2,39	14,07	18	106	97	0,05	–
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы /доработка вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п.3.180: К=1,2;	0,915	467,1	–	427	–	483	2,98	3
		м3 грунта		467,1	–	427	–	113	–	–
4	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	12,825	76,6	76,6	982	982	196	–	–
		т		–	15,32	–	196	100	0,32	4
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	7,5	3,8	3,24	28	24	12	–	–
		м3 грунта		0,48	1,12	4	8	97	–	–

6	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	18,4	5,55	5,55	102	102	32	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	33	97	0,01	–
7	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	4,6	122,18	–	562	–	635	0,89	4
		м3 грунта		122,18	–	562	–	113	–	–
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	18,4	21,55	4,52	396	83	304	0,11	2
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	313	–	97	–	–

Раздел 2 Подземный газопровод среднего давления (6-7)

9	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы /основание и засыпка трубопроводов/	6,4	1824,2	152,52	11675	976	1754	1,02	7
		м3 основания		153,68	57,15	984	366	130	0,28	2
10	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,02	96708,9	47796,27	1934	956	1585	286,00	6
		км трубопровода		48375	12572,33	968	251	130	49,07	1
11	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,012	78005	36133,62	936	434	803	247,00	3
		км трубопровода		41850	9612,9	502	115	130	37,30	–
12	Е9-52-1	Резка п/э труб	64	134,76	5,38	8625	344	3370	0,34	22
		м реза		56,25	2,25	3600	144	90	0,01	1
13	Е9-48-4	Сварка пфутляров из п/э труб после заключения в футляр существующих труб газопровода	0,34404	2452,13	545,76	844	188	381	5,25	2
		т		1230,75	–	423	–	90	–	–
14	8-4-1233	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	20,2	2899		58560				
		м								
15	8-4-1230	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	12,24	1468		17968				
		м								

16	Е24-114-1	Устройство контрольной трубки	2	958,17	290,34	1916	581	1550	2,74	5
		шт		486	110,25	972	220	130	0,53	1
17	8-4-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	3,03	231		700				
		м								
18	8-4-5314	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63	2	462		924				
		шт								
19	2-1-250	Ковер газовый стальной, масса до 0,5 т	0,022	154200		3392				
		т								
20	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под ковер	0,04	1824,2	152,52	73	6	11	1,02	–
		м3 основания		153,68	57,15	6	2	130	0,28	–
21	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл 15	0,08	6926,29	66,01	554	5	19	1,35	–
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0,12	–
22	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,0816	107		9				
		м3								
23	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,0816	304		25				
		м3								
24	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,0816	353		29				
		м3								
25	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича М75	0,18	7949,25	296,6	1431	53	218	5,95	1
		м3 кладки		915,75	110,25	165	20	118	0,54	–
26	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 0,1м	0,44	1607,76	68,13	707	30	20	0,14	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	9	6	133	0,04	–
27	Е27-49-6	Укладка щебеночных оснований толщиной 8 см с пропиткой битумом	4,4	536,35	17,7	2360	78	75	0,05	–
		м2 покрытия и основания		7,88	4,86	35	21	133	0,02	–
28	Е27-49-7	Добавлять к расценке 27-49-6 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	4,4	119,27	0,77	525	3	2	0,00	–

	м2 покрытия и основания		0,1	0,32	–	1	133	0,00	–
29	Е22-34-1 Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
	шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
30	Е16-30-2 Заделка концов футляра битумом и прядью диаметром до 200 мм	2	395,32	1,57	791	3	1008	2,36	5
	сальник		393,75	–	788	–	128	–	–
31	1-1-1163 Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530		1060				
	шт								
32	Е19-15-1 Пневматическое испытание газопроводов	32	78,92	–	2525	–	2857	0,33	11
	м газопровода		69,75	–	2232	–	128	–	–
33	Ц10-926-1 Прокладка сигнальной ленты ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0,3;	0,032	6469,41	5158,75	207	165	87	21,00	1
	км кабеля		1310,66	724,68	42	23	133	4,20	–
34	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АКВАТОРИЯ АКТОБЕ" Полиэтиленовая сигнальная лента желтого цвета	32	–		–				
	м								
35	Е24-103-6 Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 200 мм	2	13277,54	6367,23	26555	12734	15263	12,90	26
	врезка		3465	2405,25	6930	4811	130	11,75	24
36	Е24-103-1 Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	2	5662,96	2832,75	11326	5666	6295	5,26	11
	врезка		1350	1071	2700	2142	130	5,23	10
37	8-4-2906 Накладной уход 225х63х2252010	1	5343		5343				
	шт								
38	8-4-2879 Накладной уход 140х63х140	1	3316		3316				
	шт								
39	Ц39-24-1 Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	6	109,1	14,7	655	88	450	0,40	2
	стык								

	81	2,25	486	13	90	0,01	–
Всего прямые затраты			**169558**	**25306**			**111**
			22438	**8869**			**45**
В том числе стоимость: материалов, тенге			121728				
Накладные расходы, тенге			38282				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			12470				
Всего			**220310**				
Временные здания и сооружения (3,44 %)			7579				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**227889**				
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,7367)			**623663**				
Налог (2 %)			12473				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**636136**				
НДС (12 %)			76336				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**712472**				

Заказчик _____ **Кошик А.А.** **Подрядчик** _____ **Проскурин В.В.**

Гончаренко Т.Б.

ООО «ПРОФСТРОЙ»
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
КРАСОВ В.И.

ИП ЖАМАЛОВ
ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНОЛОГ-МУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗА ХОДОМ
РАБОТ МУХАМБЕТГАЛИН А.Е.

Инженер ОКС „КазГеоруд"
Такибаев А.Х.