Заказчик: ГККП "Детский сад №36 "Топотушки" отдела образования акимата города Актау
Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Детский сад №36 "Топотушки" отдела образования акимата города Актау
Основание: Договор №1 от 12.01.2017г.

АКТ №2

приемки выполненных работ и произведенных затрат за **февраль 2017г.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные и монтажные работы.Блок №1								
		Тамбур								
19	С12022-1	**Двери металические огрунтованные и окрашенные**	2,07	25100,00	--	51957	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 2								
40	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка**	5	5206,00	--	26030	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	С12061-196 Изм. и	**Доски подоконные**	6,2	3680,00	--	22816	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 3								
66	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка**	5	5206,00	--	26030	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
68	С12061-196 Изм. и	**Доски подоконные**	6,2	3680,00	--	22816	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 4,5								
84	С12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние**	2,94	4250,00	--	12495	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	21	5206,00	--	109326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
107	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	10	3680,00	--	36800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
110	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 7								
130	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 8								
151	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	10,5	5206,00	--	54663	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
153	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	5	3680,00	--	18400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
156	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 9								
177	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5	5206,00	--	26030	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
179	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	2,5	3680,00	--	9200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Коридор 10								
203	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	3,2	5206,00	--	16659	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
205	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	1	3680,00	--	3680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
208	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные и монтажные работы.Блок №2								
		Коридор 11								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	3,2	5206,00	--	16659	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
231	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	1,8	3680,00	--	6624	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
234	С12022-1	Двери металические огрунтованные и окрашенные	4,5	25100,00	--	112950	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 12,14								
247	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние	2,94	4250,00	--	12495	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 13								
268	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5,2	5206,00	--	27071	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
270	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	2,8	3680,00	--	10304	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
273	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 15								
294	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5	5206,00	--	26030	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
296	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	6,2	3680,00	--	22816	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
299	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 16								
319	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	21	5206,00	--	109326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
321	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	10	3680,00	--	36800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
324	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Помещение 17								
344	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	21	5206,00	--	109326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
346	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	10	3680,00	--	36800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
349	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами	4,2	4010,00	--	16842	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные и монтажные работы.Блок №3								
		Коридор 18								
351	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	18,7	19,99	1,07	374	20	395	0,13	2
		1м2		18,92	0,16	354	3	110,7	--	--
352	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	21	6,49	0,22	136	5	146	0,04	1
		1м		6,27	0,02	132	--	110,7	--	--
355	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	18,7	412,82	220,87	7720	4130	5691	1,28	24
		1м2		191,95	82,97	3589	1552	110,7	0,46	9
357	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	1,2	70,91	10,26	85	12	81	0,44	1
		м2		60,65	1,71	73	2	108	0,02	--
360	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	57,68	53,26	--	3072	--	2903	0,37	21
		м2		53,26	--	3072	--	94,5	--	--
361	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	55,6	724,65	38,86	40290	2161	23763	2,61	145
		м2		445,80	6,46	24786	359	94,5	0,04	2
362	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	2,08	1298,91	77,95	2702	162	1482	4,43	9
		м2		740,98	12,98	1541	27	94,5	0,07	--
364	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	18,7	53,26	--	996	--	941	0,37	7
		м2		53,26	--	996	--	94,5	--	--
367	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	1	247,91	24,43	248	24	245	1,48	1
		шт		223,48	3,81	223	4	108	0,03	--
369	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	3,2	398,30	27,13	1275	87	655	1,08	3
		м2		180,44	9,19	577	29	108	0,04	--
370	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	3,2	5206,00	--	16659	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
372	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	1,8	3680,00	--	6624	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
373	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
375	С12022-1	Двери металические огрунтованные и окрашенные	2,1	25100,00	--	52710	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 19								
377	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	15,75	19,99	1,07	315	17	333	0,13	2
		1м2		18,92	0,16	298	3	110,7	--	--
378	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	16,2	6,49	0,22	105	4	113	0,04	1
		1м		6,27	0,02	102	--	110,7	--	--
381	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	15,75	412,82	220,87	6502	3479	4793	1,28	20
		1м2		191,95	82,97	3023	1307	110,7	0,46	7
383	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
386	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	42,7	53,26	--	2274	--	2149	0,37	16
		м2		53,26	--	2274	--	94,5	--	--
387	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	40,9	724,65	38,86	29638	1589	17480	2,61	107
		м2		445,80	6,46	18233	264	94,5	0,04	1
388	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,8	1298,91	77,95	2338	140	1282	4,43	8
		м2		740,98	12,98	1334	23	94,5	0,07	--
390	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки	15,75	53,26	--	839	--	793	0,37	6
		м2		53,26	--	839	--	94,5	--	--
393	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	1	247,91	24,43	248	24	245	1,48	1
		шт		223,48	3,81	223	4	108	0,03	--
396	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5	5206,00	--	26030	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
398	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	2,5	3680,00	--	9200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
399	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
401	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 23								
403	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	9,5	134,12	12,14	1274	115	1303	0,80	8
		1м2		121,98	1,92	1159	18	110,7	0,02	--
404	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	10,6	6,49	0,22	69	2	74	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м		6,27	0,02	66	--	110,7	--	--
407	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	9,5	412,82	220,87	3922	2098	2891	1,28	12
		1м2		191,95	82,97	1823	788	110,7	0,46	4
409	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
412	Е0163-8-5	Очистка вручную стен и откосов от керамических плиток	38,7	153,13	27,12	5926	1049	4784	0,85	33
		м2		126,02	4,78	4877	185	94,5	0,03	1
413	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	36,9	724,65	38,86	26739	1434	15771	2,61	96
		м2		445,80	6,46	16450	238	94,5	0,04	1
414	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,8	1298,91	77,95	2338	140	1282	4,43	8
		м2		740,98	12,98	1334	23	94,5	0,07	--
415	Е0115-14-2	Облицовка стен керамическими плитками	19,35	1921,25	2,94	37176	57	10958	3,11	60
		м2		538,20	1,12	10414	22	105	0,01	--
416	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки	9,5	53,26	--	506	--	478	0,37	4
		м2		53,26	--	506	--	94,5	--	--
419	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	2	247,91	24,43	496	49	491	1,48	3
		шт		223,48	3,81	447	8	108	0,03	--
420	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	5,1	169,04	7,62	862	39	896	1,09	6
		м2		161,41	1,20	823	6	108	0,01	--
421	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	5,1	398,30	27,13	2031	138	1044	1,08	6
		м2		180,44	9,19	920	47	108	0,04	--
422	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5	5206,00	--	26030	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
424	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	6,2	3680,00	--	22816	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
425	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
427	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 24,25								
429	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	2,66	134,12	12,14	357	32	365	0,80	2
		1м2		121,98	1,92	324	5	110,7	0,02	--
430	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	7,8	6,49	0,22	51	2	54	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м		6,27	0,02	49	--	110,7	--	--
433	Е0163-8-5	Очистка вручную стен и откосов от керамических плиток	23,6	153,13	27,12	3614	640	2917	0,85	20
		м2		126,02	4,78	2974	113	94,5	0,03	1
434	Е0115-14-2	Облицовка стен керамическими плитками	11,8	1921,25	2,94	22671	35	6682	3,11	37
		м2		538,20	1,12	6351	13	105	0,01	--
435	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	2,66	53,26	--	142	--	134	0,37	1
		м2		53,26	--	142	--	94,5	--	--
436	Е0161-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	2,1	839,85	39,74	1764	83	901	2,62	5
		м2		447,51	6,60	940	14	94,5	0,04	--
438	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
440	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250,00	--	12495	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 20								
442	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	53,76	19,99	1,07	1075	57	1135	0,13	7
		1м2		18,92	0,16	1017	9	110,7	--	--
443	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	29,5	6,49	0,22	191	6	205	0,04	1
		1м		6,27	0,02	185	1	110,7	--	--
446	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	53,76	412,82	220,87	22193	11874	16361	1,28	69
		1м2		191,95	82,97	10319	4461	110,7	0,46	25
448	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
451	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	68,2	53,26	--	3632	--	3432	0,37	25
		м2		53,26	--	3632	--	94,5	--	--
452	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	64,4	724,65	38,86	46667	2502	27524	2,61	168
		м2		445,80	6,46	28709	416	94,5	0,04	2
453	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,8	1298,91	77,95	4936	296	2707	4,43	17
		м2		740,98	12,98	2816	49	94,5	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
455	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	53,76	53,26	--	2863	--	2706	0,37	20
		м2		53,26	--	2863	--	94,5	--	--
458	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	4	247,91	24,43	992	98	982	1,48	6
		шт		223,48	3,81	894	15	108	0,03	--
459	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	21	169,04	7,62	3550	160	3688	1,09	23
		м2		161,41	1,20	3390	25	108	0,01	--
460	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	21	398,30	27,13	8364	570	4301	1,08	23
		м2		180,44	9,19	3789	193	108	0,04	1
461	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	21	5206,00	--	109326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
463	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	10	3680,00	--	36800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
464	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
466	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 21								
468	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	18,5	19,99	1,07	370	20	391	0,13	2
		1м2		18,92	0,16	350	3	110,7	--	--
469	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	15,5	6,49	0,22	101	3	108	0,04	1
		1м		6,27	0,02	97	--	110,7	--	--
472	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	18,5	412,82	220,87	7637	4086	5630	1,28	24
		1м2		191,95	82,97	3551	1535	110,7	0,46	9
474	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
477	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	52,1	53,26	--	2775	--	2622	0,37	19
		м2		53,26	--	2775	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
478	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	51,3	724,65	38,86	37174	1993	21925	2,61	134
		м2		445,80	6,46	22869	332	94,5	0,04	2
479	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	52,1	1298,91	77,95	67673	4061	37121	4,43	231
		м2		740,98	12,98	38605	676	94,5	0,07	4
481	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и штаплевки	18,5	53,26	--	985	--	931	0,37	7
		м2		53,26	--	985	--	94,5	--	--
484	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
485	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,1	417,48	147,39	877	310	571	1,19	2
		м2		200,56	51,28	421	108	108	0,20	--
486	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 22								
488	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	31,9	19,99	1,07	638	34	674	0,13	4
		1м2		18,92	0,16	603	5	110,7	--	--
489	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	22	6,49	0,22	143	5	153	0,04	1
		1м		6,27	0,02	138	1	110,7	--	--
492	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	31,9	412,82	220,87	13169	7046	9708	1,28	41
		1м2		191,95	82,97	6123	2647	110,7	0,46	15
494	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
497	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	58	53,26	--	3089	--	2919	0,37	21
		м2		53,26	--	3089	--	94,5	--	--
498	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	55,2	724,65	38,86	40000	2145	23592	2,61	144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		445,80	6,46	24608	357	94,5	0,04	2
499	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	2,8	1298,91	77,95	3637	218	1995	4,43	12
		м2		740,98	12,98	2075	36	94,5	0,07	--
501	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набело и штаплевки	31,9	53,26	--	1699	--	1605	0,37	12
		м2		53,26	--	1699	--	94,5	--	--
504	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	2	247,91	24,43	496	49	491	1,48	3
		шт		223,48	3,81	447	8	108	0,03	--
505	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	10,5	169,04	7,62	1775	80	1844	1,09	11
		м2		161,41	1,20	1695	13	108	0,01	--
506	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	10,5	398,30	27,13	4182	285	2150	1,08	11
		м2		180,44	9,19	1895	96	108	0,04	--
507	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	10,5	5206,00	--	54663	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
509	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	5	3680,00	--	18400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
510	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
512	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные и монтажные работы.Блок №4								
		Коридор 26								
514	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	43,5	19,99	1,07	869	47	919	0,13	6
		1м2		18,92	0,16	823	7	110,7	--	--
515	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	63	6,49	0,22	409	14	439	0,04	3
		1м		6,27	0,02	395	1	110,7	--	--
518	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	43,5	412,82	220,87	17958	9608	13239	1,28	56
		1м2		191,95	82,97	8350	3609	110,7	0,46	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
520	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	1,2	70,91	10,26	85	12	81	0,44	1
		м2		60,65	1,71	73	2	108	0,02	--
523	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	163,5	53,26	--	8707	--	8229	0,37	61
		м2		53,26	--	8707	--	94,5	--	--
524	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	156,9	724,65	38,86	113697	6097	67057	2,61	409
		м2		445,80	6,46	69946	1014	94,5	0,04	6
525	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	6,6	1298,91	77,95	8573	514	4702	4,43	29
		м2		740,98	12,98	4890	86	94,5	0,07	--
526	Е0115-165-8 К=2	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	163,5	398,35	5,41	65130	884	32319	1,24	202
		м2		207,10	2,07	33861	338	94,5	0,01	2
527	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и штаплевки	43,5	53,26	--	2317	--	2189	0,37	16
		м2		53,26	--	2317	--	94,5	--	--
530	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	1	247,91	24,43	248	24	245	1,48	1
		шт		223,48	3,81	223	4	108	0,03	--
531	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	5	169,04	7,62	845	38	878	1,09	5
		м2		161,41	1,20	807	6	108	0,01	--
532	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	4,8	398,30	27,13	1912	130	983	1,08	5
		м2		180,44	9,19	866	44	108	0,04	--
533	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	4,8	5206,00	--	24989	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
535	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	3	3680,00	--	11040	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
536	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
538	С12022-1	Двери металические огрунтованные и окрашенные	2,1	25100,00	--	52710	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 27								
540	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	29	134,12	12,14	3890	352	3978	0,80	23
		1м2		121,98	1,92	3537	56	110,7	0,02	--
541	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	22	6,49	0,22	143	5	153	0,04	1
		1м		6,27	0,02	138	1	110,7	--	--
544	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	29	412,82	220,87	11972	6405	8826	1,28	37
		1м2		191,95	82,97	5566	2406	110,7	0,46	13
546	Е0111-27-2	Устройство полов из керамических плит	14,5	2065,97	13,48	29957	195	3611	1,22	18
		м2		197,43	5,05	2863	73	123	0,02	--
547	Е0163-8-5	Очистка вручную стен и откосов от керамических плиток	58	153,13	27,12	8882	1573	7169	0,85	50
		м2		126,02	4,78	7309	277	94,5	0,03	2
548	Е0115-14-2	Облицовка стен керамическими плитками	29	1921,25	2,94	55716	85	16422	3,11	90
		м2		538,20	1,12	15608	32	105	0,01	--
549	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
551	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и штаплевки	29	53,26	--	1544	--	1459	0,37	11
		м2		53,26	--	1544	--	94,5	--	--
554	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	4	247,91	24,43	992	98	982	1,48	6
		шт		223,48	3,81	894	15	108	0,03	--
555	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	10,5	169,04	7,62	1775	80	1844	1,09	11
		м2		161,41	1,20	1695	13	108	0,01	--
556	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	10,5	398,30	27,13	4182	285	2150	1,08	11
		м2		180,44	9,19	1895	96	108	0,04	--
557	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	10,5	5206,00	--	54663	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
559	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	5	3680,00	--	18400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
560	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
562	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 28								
564	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	10	134,12	12,14	1341	121	1372	0,80	8
		1м2		121,98	1,92	1220	19	110,7	0,02	--
565	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	14	6,49	0,22	91	3	97	0,04	1
		1м		6,27	0,02	88	--	110,7	--	--
567	Е0111-27-2	Устройство полов из керамических плит	5	2065,97	13,48	10330	67	1245	1,22	6
		м2		197,43	5,05	987	25	123	0,02	--
568	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	10	412,82	220,87	4128	2209	3043	1,28	13
		1м2		191,95	82,97	1919	830	110,7	0,46	5
570	Е0163-8-5	Очистка вручную стен и откосов от керамических плиток	35,9	153,13	27,12	5498	974	4437	0,85	31
		м2		126,02	4,78	4524	172	94,5	0,03	1
571	Е0115-14-2	Облицовка стен керамическими плитками	17	1921,25	2,94	32661	50	9627	3,11	53
		м2		538,20	1,12	9149	19	105	0,01	--
572	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
574	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и штаплевки	10	53,26	--	533	--	503	0,37	4
		м2		53,26	--	533	--	94,5	--	--
575	Е0161-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1,8	839,85	39,74	1512	72	772	2,62	5
		м2		447,51	6,60	806	12	94,5	0,04	--
577	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	2	247,91	24,43	496	49	491	1,48	3
		шт		223,48	3,81	447	8	108	0,03	--
578	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	5,2	169,04	7,62	879	40	913	1,09	6
		м2		161,41	1,20	839	6	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
579	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	5,2	398,30	27,13	2071	141	1065	1,08	6
		м2		180,44	9,19	938	48	108	0,04	--
580	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5	5206,00	--	26030	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
582	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	2,8	3680,00	--	10304	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
583	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
585	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 29								
587	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	10,5	134,12	12,14	1408	128	1440	0,80	8
		1м2		121,98	1,92	1281	20	110,7	0,02	--
588	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	14	6,49	0,22	91	3	97	0,04	1
		1м		6,27	0,02	88	--	110,7	--	--
590	Е0111-27-2	Устройство полов из керамических плит	5,25	2065,97	13,48	10846	71	1308	1,22	6
		м2		197,43	5,05	1037	27	123	0,02	--
591	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	10,5	412,82	220,87	4335	2319	3196	1,28	13
		1м2		191,95	82,97	2015	871	110,7	0,46	5
593	Е0163-8-5	Очистка вручную стен и откосов от керамических плиток	35,9	153,13	27,12	5498	974	4437	0,85	31
		м2		126,02	4,78	4524	172	94,5	0,03	1
594	Е0115-14-2	Облицовка стен керамическими плитками	17,95	1921,25	2,94	34486	53	10165	3,11	56
		м2		538,20	1,12	9661	20	105	0,01	--
595	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
597	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и штаплевки	10,5	53,26	--	559	--	528	0,37	4
		м2		53,26	--	559	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
598	Е0161-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1,8	839,85	39,74	1512	72	772	2,62	5
		м2		447,51	6,60	806	12	94,5	0,04	--
600	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
602	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Коридор 30								
604	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1,5	19,99	1,07	30	2	32	0,13	--
		1м2		18,92	0,16	28	--	110,7	--	--
605	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	5	6,49	0,22	32	1	35	0,04	--
		1м		6,27	0,02	31	--	110,7	--	--
607	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	0,75	946,07	7,04	710	5	66	0,51	--
		м2		77,37	2,66	58	2	110,7	0,01	--
608	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	1,5	412,82	220,87	619	331	457	1,28	2
		1м2		191,95	82,97	288	124	110,7	0,46	1
610	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
612	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	7,9	53,26	--	421	--	398	0,37	3
		м2		53,26	--	421	--	94,5	--	--
614	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	6,6	724,65	38,86	4783	256	2821	2,61	17
		м2		445,80	6,46	2942	43	94,5	0,04	--
615	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	6,6	1298,91	77,95	8573	514	4702	4,43	29
		м2		740,98	12,98	4890	86	94,5	0,07	--
617	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки	1,5	53,26	--	80	--	75	0,37	1
		м2		53,26	--	80	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
620	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
622	С12022-1	Двери металические огрунтованные и окрашенные	2,1	25100,00	--	52710	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 31								
624	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	6	19,99	1,07	120	6	127	0,13	1
		1м2		18,92	0,16	114	1	110,7	--	--
625	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	11	6,49	0,22	71	2	77	0,04	--
		1м		6,27	0,02	69	--	110,7	--	--
627	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	3	946,07	7,04	2838	21	266	0,51	2
		м2		77,37	2,66	232	8	110,7	0,01	--
628	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	6	412,82	220,87	2477	1325	1826	1,28	8
		1м2		191,95	82,97	1152	498	110,7	0,46	3
630	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
633	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	26	53,26	--	1385	--	1309	0,37	10
		м2		53,26	--	1385	--	94,5	--	--
634	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	3,3	724,65	38,86	2391	128	1410	2,61	9
		м2		445,80	6,46	1471	21	94,5	0,04	--
635	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	26	1298,91	77,95	33772	2027	18525	4,43	115
		м2		740,98	12,98	19265	338	94,5	0,07	2
637	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки	6	53,26	--	320	--	302	0,37	2
		м2		53,26	--	320	--	94,5	--	--
640	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
642	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 32								
644	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	9	19,99	1,07	180	10	190	0,13	1
		1м2		18,92	0,16	170	1	110,7	--	--
645	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	11,5	6,49	0,22	75	3	80	0,04	--
		1м		6,27	0,02	72	--	110,7	--	--
647	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	4,5	946,07	7,04	4257	32	399	0,51	2
		м2		77,37	2,66	348	12	110,7	0,01	--
648	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	9	412,82	220,87	3715	1988	2739	1,28	12
		1м2		191,95	82,97	1728	747	110,7	0,46	4
650	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
653	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	35,9	53,26	--	1912	--	1807	0,37	13
		м2		53,26	--	1912	--	94,5	--	--
654	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	34	724,65	38,86	24638	1321	14531	2,61	89
		м2		445,80	6,46	15157	220	94,5	0,04	1
655	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,9	1298,91	77,95	2468	148	1354	4,43	8
		м2		740,98	12,98	1408	25	94,5	0,07	--
657	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки	12	53,26	--	639	--	604	0,37	4
		м2		53,26	--	639	--	94,5	--	--
660	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	2	247,91	24,43	496	49	491	1,48	3
		шт		223,48	3,81	447	8	108	0,03	--
661	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	5,2	169,04	7,62	879	40	913	1,09	6
		м2		161,41	1,20	839	6	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
663	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5,2	5206,00	--	27071	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
665	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	2,8	3680,00	--	10304	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
666	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
668	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 33								
670	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	5,4	19,99	1,07	108	6	114	0,13	1
		1м2		18,92	0,16	102	1	110,7	--	--
671	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	9,6	6,49	0,22	62	2	67	0,04	--
		1м		6,27	0,02	60	--	110,7	--	--
673	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	2,7	946,07	7,04	2554	19	239	0,51	1
		м2		77,37	2,66	209	7	110,7	0,01	--
674	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	5,4	412,82	220,87	2229	1193	1643	1,28	7
		1м2		191,95	82,97	1037	448	110,7	0,46	2
676	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
679	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	23,62	53,26	--	1258	--	1189	0,37	9
		м2		53,26	--	1258	--	94,5	--	--
680	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	19,3	724,65	38,86	13986	750	8249	2,61	50
		м2		445,80	6,46	8604	125	94,5	0,04	1
681	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	4,32	1298,91	77,95	5611	337	3078	4,43	19
		м2		740,98	12,98	3201	56	94,5	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки	5,4	53,26	--	288	--	272	0,37	2
		м2		53,26	--	288	--	94,5	--	--
686	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
687	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,1	417,48	147,39	877	310	571	1,19	2
		м2		200,56	51,28	421	108	108	0,20	--
688	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 34								
690	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	5,4	19,99	1,07	108	6	114	0,13	1
		1м2		18,92	0,16	102	1	110,7	--	--
691	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	9,6	6,49	0,22	62	2	67	0,04	--
		1м		6,27	0,02	60	--	110,7	--	--
693	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	2,7	946,07	7,04	2554	19	239	0,51	1
		м2		77,37	2,66	209	7	110,7	0,01	--
694	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	5,4	412,82	220,87	2229	1193	1643	1,28	7
		1м2		191,95	82,97	1037	448	110,7	0,46	2
696	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
699	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	23,62	53,26	--	1258	--	1189	0,37	9
		м2		53,26	--	1258	--	94,5	--	--
700	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	19,3	724,65	38,86	13986	750	8249	2,61	50
		м2		445,80	6,46	8604	125	94,5	0,04	1
701	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	4,32	1298,91	77,95	5611	337	3078	4,43	19
		м2		740,98	12,98	3201	56	94,5	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки	5,4	53,26	--	288	--	272	0,37	2
		м2		53,26	--	288	--	94,5	--	--
706	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
707	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,1	417,48	147,39	877	310	571	1,19	2
		м2		200,56	51,28	421	108	108	0,20	--
708	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 35								
710	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	10	19,99	1,07	200	11	211	0,13	1
		1м2		18,92	0,16	189	2	110,7	--	--
711	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	11,5	6,49	0,22	75	3	80	0,04	--
		1м		6,27	0,02	72	--	110,7	--	--
713	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	5	946,07	7,04	4730	35	443	0,51	3
		м2		77,37	2,66	387	13	110,7	0,01	--
714	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	10	412,82	220,87	4128	2209	3043	1,28	13
		1м2		191,95	82,97	1919	830	110,7	0,46	5
716	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
719	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	35,9	53,26	--	1912	--	1807	0,37	13
		м2		53,26	--	1912	--	94,5	--	--
720	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	34	724,65	38,86	24638	1321	14531	2,61	89
		м2		445,80	6,46	15157	220	94,5	0,04	1
721	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,9	1298,91	77,95	2468	148	1354	4,43	8
		м2		740,98	12,98	1408	25	94,5	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
723	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки	12	53,26	--	639	--	604	0,37	4
		м2		53,26	--	639	--	94,5	--	--
726	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	368,98	34,67	738	69	729	2,25	5
		шт		334,31	3,34	669	7	108	0,22	--
728	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	4,2	4010,00	--	16842	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 36								
730	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	2,2	19,99	1,07	44	2	46	0,13	--
		1м2		18,92	0,16	42	--	110,7	--	--
731	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	6	6,49	0,22	39	1	42	0,04	--
		1м		6,27	0,02	38	--	110,7	--	--
733	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1,1	946,07	7,04	1041	8	97	0,51	1
		м2		77,37	2,66	85	3	110,7	0,01	--
734	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	2,2	412,82	220,87	908	486	670	1,28	3
		1м2		191,95	82,97	422	183	110,7	0,46	1
736	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
739	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	7,9	53,26	--	421	--	398	0,37	3
		м2		53,26	--	421	--	94,5	--	--
740	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	6,6	724,65	38,86	4783	256	2821	2,61	17
		м2		445,80	6,46	2942	43	94,5	0,04	--
741	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	6,6	1298,91	77,95	8573	514	4702	4,43	29
		м2		740,98	12,98	4890	86	94,5	0,07	--
743	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки	2,2	53,26	--	117	--	111	0,37	1
		м2		53,26	--	117	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
746	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
747	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,1	417,48	147,39	877	310	571	1,19	2
		м2		200,56	51,28	421	108	108	0,20	--
748	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 37								
750	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	9	19,99	1,07	180	10	190	0,13	1
		1м2		18,92	0,16	170	1	110,7	--	--
751	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	11,5	6,49	0,22	75	3	80	0,04	--
		1м		6,27	0,02	72	--	110,7	--	--
753	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	4,5	946,07	7,04	4257	32	399	0,51	2
		м2		77,37	2,66	348	12	110,7	0,01	--
754	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	9	412,82	220,87	3715	1988	2739	1,28	12
		1м2		191,95	82,97	1728	747	110,7	0,46	4
756	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
759	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	35,9	53,26	--	1912	--	1807	0,37	13
		м2		53,26	--	1912	--	94,5	--	--
760	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	34	724,65	38,86	24638	1321	14531	2,61	89
		м2		445,80	6,46	15157	220	94,5	0,04	1
761	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,9	1298,91	77,95	2468	148	1354	4,43	8
		м2		740,98	12,98	1408	25	94,5	0,07	--
763	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки	12	53,26	--	639	--	604	0,37	4
		м2		53,26	--	639	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
766	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	2	247,91	24,43	496	49	491	1,48	3
		шт		223,48	3,81	447	8	108	0,03	--
767	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	5,2	169,04	7,62	879	40	913	1,09	6
		м2		161,41	1,20	839	6	108	0,01	--
769	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5	5206,00	--	26030	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
771	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	6,2	3680,00	--	22816	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
772	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
774	С12022-1	Двери металические огрунтованные и окрашенные	2,1	25100,00	--	52710	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Туалет 38								
776	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	2,2	19,99	1,07	44	2	46	0,13	--
		1м2		18,92	0,16	42	--	110,7	--	--
777	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	6	6,49	0,22	39	1	42	0,04	--
		1м		6,27	0,02	38	--	110,7	--	--
779	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1,1	946,07	7,04	1041	8	97	0,51	1
		м2		77,37	2,66	85	3	110,7	0,01	--
780	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	2,2	412,82	220,87	908	486	670	1,28	3
		1м2		191,95	82,97	422	183	110,7	0,46	1
781	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
784	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	7,9	53,26	--	421	--	398	0,37	3
		м2		53,26	--	421	--	94,5	--	--
785	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	6,6	724,65	38,86	4783	256	2821	2,61	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		445,80	6,46	2942	43	94,5	0,04	--
786	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	6,6	1298,91	77,95	8573	514	4702	4,43	29
		м2		740,98	12,98	4890	86	94,5	0,07	--
788	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки	2,2	53,26	--	117	--	111	0,37	1
		м2		53,26	--	117	--	94,5	--	--
791	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
793	С12022-1	Двери металические огрунтованные и окрашенные	1,4	25100,00	--	35140	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Туалет 39								
795	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1,5	19,99	1,07	30	2	32	0,13	--
		1м2		18,92	0,16	28	--	110,7	--	--
796	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	5	6,49	0,22	32	1	35	0,04	--
		1м		6,27	0,02	31	--	110,7	--	--
798	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	0,75	946,07	7,04	710	5	66	0,51	--
		м2		77,37	2,66	58	2	110,7	0,01	--
799	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	1,5	412,82	220,87	619	331	457	1,28	2
		1м2		191,95	82,97	288	124	110,7	0,46	1
801	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
804	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	7,9	53,26	--	421	--	398	0,37	3
		м2		53,26	--	421	--	94,5	--	--
805	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	6,6	724,65	38,86	4783	256	2821	2,61	17
		м2		445,80	6,46	2942	43	94,5	0,04	--
806	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	6,6	1298,91	77,95	8573	514	4702	4,43	29
		м2		740,98	12,98	4890	86	94,5	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
808	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки	1,5	53,26	--	80	--	75	0,37	1
		м2		53,26	--	80	--	94,5	--	--
811	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
813	С12022-1	Двери металические огрунтованные и окрашенные	1,4	25100,00	--	35140	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Умывальная 40								
815	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	2,2	19,99	1,07	44	2	46	0,13	--
		1м2		18,92	0,16	42	--	110,7	--	--
816	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	6	6,49	0,22	39	1	42	0,04	--
		1м		6,27	0,02	38	--	110,7	--	--
818	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1,1	946,07	7,04	1041	8	97	0,51	1
		м2		77,37	2,66	85	3	110,7	0,01	--
819	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	2,2	412,82	220,87	908	486	670	1,28	3
		1м2		191,95	82,97	422	183	110,7	0,46	1
820	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
823	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	7,9	53,26	--	421	--	398	0,37	3
		м2		53,26	--	421	--	94,5	--	--
824	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	6,6	724,65	38,86	4783	256	2821	2,61	17
		м2		445,80	6,46	2942	43	94,5	0,04	--
825	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	6,6	1298,91	77,95	8573	514	4702	4,43	29
		м2		740,98	12,98	4890	86	94,5	0,07	--
827	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки	2,2	53,26	--	117	--	111	0,37	1
		м2		53,26	--	117	--	94,5	--	--
830	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
832	С12022-1	Двери металические огрунтованные и окрашенные	1,4	25100,00	--	35140	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 41								
834	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	15,75	19,99	1,07	315	17	333	0,13	2
		1м2		18,92	0,16	298	3	110,7	--	--
835	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	16,2	6,49	0,22	105	4	113	0,04	1
		1м		6,27	0,02	102	--	110,7	--	--
837	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	7,875	946,07	7,04	7450	55	698	0,51	4
		м2		77,37	2,66	609	21	110,7	0,01	--
838	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	15,75	412,82	220,87	6502	3479	4793	1,28	20
		1м2		191,95	82,97	3023	1307	110,7	0,46	7
840	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
843	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	42,7	53,26	--	2274	--	2149	0,37	16
		м2		53,26	--	2274	--	94,5	--	--
844	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	40,9	724,65	38,86	29638	1589	17480	2,61	107
		м2		445,80	6,46	18233	264	94,5	0,04	1
845	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,8	1298,91	77,95	2338	140	1282	4,43	8
		м2		740,98	12,98	1334	23	94,5	0,07	--
847	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки	15,75	53,26	--	839	--	793	0,37	6
		м2		53,26	--	839	--	94,5	--	--
850	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	5	247,91	24,43	1240	122	1227	1,48	7
		шт		223,48	3,81	1117	19	108	0,03	--
851	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	2	398,30	27,13	797	54	410	1,08	2
		м2		180,44	9,19	361	18	108	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5	5206,00	--	26030	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
854	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	2,5	3680,00	--	9200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
855	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
857	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 42								
859	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	15,75	19,99	1,07	315	17	333	0,13	2
		1м2		18,92	0,16	298	3	110,7	--	--
860	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	16,2	6,49	0,22	105	4	113	0,04	1
		1м		6,27	0,02	102	--	110,7	--	--
862	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	7,875	946,07	7,04	7450	55	698	0,51	4
		м2		77,37	2,66	609	21	110,7	0,01	--
863	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	15,75	412,82	220,87	6502	3479	4793	1,28	20
		1м2		191,95	82,97	3023	1307	110,7	0,46	7
865	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
868	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	42,7	53,26	--	2274	--	2149	0,37	16
		м2		53,26	--	2274	--	94,5	--	--
869	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	40,9	724,65	38,86	29638	1589	17480	2,61	107
		м2		445,80	6,46	18233	264	94,5	0,04	1
870	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1,8	1298,91	77,95	2338	140	1282	4,43	8
		м2		740,98	12,98	1334	23	94,5	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
872	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки	15,75	53,26	--	839	--	793	0,37	6
		м2		53,26	--	839	--	94,5	--	--
875	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	5	247,91	24,43	1240	122	1227	1,48	7
		шт		223,48	3,81	1117	19	108	0,03	--
877	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5	5206,00	--	26030	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
879	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	2,5	3680,00	--	9200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
880	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
882	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 43								
884	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	19,8	19,99	1,07	396	21	418	0,13	3
		1м2		18,92	0,16	375	3	110,7	--	--
885	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	15,5	6,49	0,22	101	3	108	0,04	1
		1м		6,27	0,02	97	--	110,7	--	--
887	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	9,9	946,07	7,04	9366	70	877	0,51	5
		м2		77,37	2,66	766	26	110,7	0,01	--
888	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	19,8	412,82	220,87	8174	4373	6026	1,28	25
		1м2		191,95	82,97	3801	1643	110,7	0,46	9
890	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
893	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	52,1	53,26	--	2775	--	2622	0,37	19
		м2		53,26	--	2775	--	94,5	--	--
894	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	51,3	724,65	38,86	37174	1993	21925	2,61	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		445,80	6,46	22869	332	94,5	0,04	2
895	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	52,1	1298,91	77,95	67673	4061	37121	4,43	231
		м2		740,98	12,98	38605	676	94,5	0,07	4
897	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки	19,8	53,26	--	1054	--	996	0,37	7
		м2		53,26	--	1054	--	94,5	--	--
900	Е0156-1-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	5	247,91	24,43	1240	122	1227	1,48	7
		шт		223,48	3,81	1117	19	108	0,03	--
902	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5	5206,00	--	26030	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
904	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные	2,5	3680,00	--	9200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
905	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
907	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Мойка 44								
909	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1,5	19,99	1,07	30	2	32	0,13	--
		1м2		18,92	0,16	28	--	110,7	--	--
910	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	5	6,49	0,22	32	1	35	0,04	--
		1м		6,27	0,02	31	--	110,7	--	--
912	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	0,75	946,07	7,04	710	5	66	0,51	--
		м2		77,37	2,66	58	2	110,7	0,01	--
913	Е0157-2-8	Демонтаж бетонных стяжек	1,5	412,82	220,87	619	331	457	1,28	2
		1м2		191,95	82,97	288	124	110,7	0,46	1
915	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	0,6	70,91	10,26	43	6	40	0,44	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		60,65	1,71	36	1	108	0,02	--
917	Е0162-36-5	Очистка вручную стен и откосов от масляной окраски	7,9	53,26	--	421	--	398	0,37	3
		м2		53,26	--	421	--	94,5	--	--
918	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	6,6	724,65	38,86	4783	256	2821	2,61	17
		м2		445,80	6,46	2942	43	94,5	0,04	--
919	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	6,6	1298,91	77,95	8573	514	4702	4,43	29
		м2		740,98	12,98	4890	86	94,5	0,07	--
922	Е0162-36-5	Очистка вручную потолка от набела и шпаклевки	1,5	53,26	--	80	--	75	0,37	1
		м2		53,26	--	80	--	94,5	--	--
925	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	--
927	С12022-1	Двери металические огрунтованные и окрашенные	2,1	25100,00	--	52710	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные и монтажные работы. Блок №5								
		Коридор 45								
932	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	9,35	946,07	7,04	8846	66	828	0,51	5
		м2		77,37	2,66	723	25	110,7	0,01	--
935	Е0155-1-3	Демонтаж съемных решеток ограждений из фанеры толщ.12мм на отопительных приборах	1,2	70,91	10,26	85	12	81	0,44	1
		м2		60,65	1,71	73	2	108	0,02	--
946	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	3,2	398,30	27,13	1275	87	655	1,08	3
		м2		180,44	9,19	577	29	108	0,04	--
952	С12022-1	Двери металические огрунтованные и окрашенные	2,1	25100,00	--	52710	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 46								
957	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	7,875	946,07	7,04	7450	55	698	0,51	4
		м2		77,37	2,66	609	21	110,7	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
971	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	2	398,30	27,13	797	54	410	1,08	2
		м2		180,44	9,19	361	18	108	0,04	--
977	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 48								
982	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	4,75	946,07	7,04	4494	33	421	0,51	2
		м2		77,37	2,66	367	13	110,7	0,01	--
991	Е0115-14-2	Облицовка стен керамическими плитками	19,35	1921,25	2,94	37176	57	10958	3,11	60
		м2		538,20	1,12	10414	22	105	0,01	--
996	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	5,1	398,30	27,13	2031	138	1044	1,08	6
		м2		180,44	9,19	920	47	108	0,04	--
1002	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Туалет, умывальная 46,47,50								
1007	Е0157-20-2	Устройство полов из керамических плит	1,33	1182,31	17,08	1572	23	417	1,77	2
		1м2		280,54	2,67	373	4	110,7	0,03	--
1009	Е0115-14-2	Облицовка стен керамическими плитками	11,8	1921,25	2,94	22671	35	6682	3,11	37
		м2		538,20	1,12	6351	13	105	0,01	--
1015	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250,00	--	12495	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 51								
1020	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	26,88	946,07	7,04	25430	189	2381	0,51	14
		м2		77,37	2,66	2080	71	110,7	0,01	--
1034	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	21	398,30	27,13	8364	570	4301	1,08	23
		м2		180,44	9,19	3789	193	108	0,04	1
1040	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 53								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1045	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	9,25	946,07	7,04	8751	65	819	0,51	5
		м2		77,37	2,66	716	25	110,7	0,01	--
1060	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 52								
1065	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	15,95	946,07	7,04	15090	112	1413	0,51	8
		м2		77,37	2,66	1234	42	110,7	0,01	--
1079	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	10,5	398,30	27,13	4182	285	2150	1,08	11
		м2		180,44	9,19	1895	96	108	0,04	--
1085	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные и монтажные работы. Блок №6								
		Коридор 54								
1090	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	16,25	946,07	7,04	15374	114	1440	0,51	8
		м2		77,37	2,66	1257	43	110,7	0,01	--
1104	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	3,2	398,30	27,13	1275	87	655	1,08	3
		м2		180,44	9,19	577	29	108	0,04	--
1110	С12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	4,5	25100,00	--	112950	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 56,57								
1115	Е0157-20-2	Устройство полов из керамических плит	1,33	1182,31	17,08	1572	23	417	1,77	2
		1м2		280,54	2,67	373	4	110,7	0,03	--
1117	Е0115-14-2	Облицовка стен керамическими плитками	11,8	1921,25	2,94	22671	35	6682	3,11	37
		м2		538,20	1,12	6351	13	105	0,01	--
1123	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250,00	--	12495	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 55								
1128	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	6	946,07	7,04	5676	42	532	0,51	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		77,37	2,66	464	16	110,7	0,01	--
1142	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	5,2	398,30	27,13	2071	141	1065	1,08	6
		м2		180,44	9,19	938	48	108	0,04	--
1148	С12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	2,1	25100,00	--	52710	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 60								
1153	Е0157-20-2	Устройство полов из керамических плит	4,75	1182,31	17,08	5616	81	1489	1,77	8
		1м2		280,54	2,67	1333	13	110,7	0,03	--
1162	Е0115-14-2	Облицовка стен керамическими плитками	19,35	1921,25	2,94	37176	57	10958	3,11	60
		м2		538,20	1,12	10414	22	105	0,01	--
1167	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	5,1	398,30	27,13	2031	138	1044	1,08	6
		м2		180,44	9,19	920	47	108	0,04	--
1173	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 58								
1178	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	26,88	946,07	7,04	25430	189	2381	0,51	14
		м2		77,37	2,66	2080	71	110,7	0,01	--
1191	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	21	398,30	27,13	8364	570	4301	1,08	23
		м2		180,44	9,19	3789	193	108	0,04	1
1197	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 59								
1202	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	26,88	946,07	7,04	25430	189	2381	0,51	14
		м2		77,37	2,66	2080	71	110,7	0,01	--
1215	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	21	398,30	27,13	8364	570	4301	1,08	23
		м2		180,44	9,19	3789	193	108	0,04	1
1221	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	4,2	4010,00	--	16842	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные и монтажные работы. Блок №7								
		Тамбур 62								
1226	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1,65	946,07	7,04	1561	12	146	0,51	1
		м2		77,37	2,66	128	4	110,7	0,01	--
1241	С12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	2,07	25100,00	--	51957	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 63								
1246	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	6	946,07	7,04	5676	42	532	0,51	3
		м2		77,37	2,66	464	16	110,7	0,01	--
1266	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 64								
1271	Е0157-20-2	Устройство полов из керамических плит	7	1182,31	17,08	8276	120	2195	1,77	12
		1м2		280,54	2,67	1964	19	110,7	0,03	--
1291	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 65,66								
1296	Е0157-20-2	Устройство полов из керамических плит	1,33	1182,31	17,08	1572	23	417	1,77	2
		1м2		280,54	2,67	373	4	110,7	0,03	--
1298	Е0115-14-2	Облицовка стен керамическими плитками	11,8	1921,25	2,94	22671	35	6682	3,11	37
		м2		538,20	1,12	6351	13	105	0,01	--
		Помещение 67								
1309	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	26,88	946,07	7,04	25430	189	2381	0,51	14
		м2		77,37	2,66	2080	71	110,7	0,01	--
1328	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 69								
1333	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	9,25	946,07	7,04	8751	65	819	0,51	5
		м2		77,37	2,66	716	25	110,7	0,01	--
1348	С12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	2,1	25100,00	--	52710	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 68								
1353	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	17	946,07	7,04	16083	120	1506	0,51	9
		м2		77,37	2,66	1315	45	110,7	0,01	--
1368	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	10,5	398,30	27,13	4182	285	2150	1,08	11
		м2		180,44	9,19	1895	96	108	0,04	--
1374	С12022-1	Двери металические огрунтованные и окрашенные	2,1	25100,00	--	52710	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 70								
1379	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	7,875	946,07	7,04	7450	55	698	0,51	4
		м2		77,37	2,66	609	21	110,7	0,01	--
1399	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Коридор 61								
1404	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	2,7	946,07	7,04	2554	19	239	0,51	1
		м2		77,37	2,66	209	7	110,7	0,01	--
1424	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Общестроительные работы IIэтажа								
		Демонтажные и монтажные работы.Блок №1								
		Коридор 1								
1444	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	4,8	5206,00	--	24989	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1446	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	3	3680,00	--	11040	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
1449	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1469	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5,2	5206,00	--	27071	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1471	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	2,8	3680,00	--	10304	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
1474	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Сан-узел 3								
1494	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Умывальная-4								
1514	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5	5206,00	--	26030	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1516	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	6,2	3680,00	--	22816	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
1519	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Мойка-5								
1539	С12062-3	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами	1,4	4010,00	--	5614	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 6								
1559	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	21	5206,00	--	109326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1561	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	10	3680,00	--	36800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
1564	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1584	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	21	5206,00	--	109326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1586	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	10	3680,00	--	36800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
1589	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 8								
1609	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5	5206,00	--	26030	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1611	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	2,5	3680,00	--	9200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
1614	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Коридор-9								
1634	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	3,2	5206,00	--	16659	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1636	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	1,8	3680,00	--	6624	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
1639	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	4,5	4010,00	--	18045	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 11,12								
1652	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние	2,94	4250,00	--	12495	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 10								
1672	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5	5206,00	--	26030	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1674	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	6,2	3680,00	--	22816	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
1677	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние	2,1	4250,00	--	8925	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение-13								
1697	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5,2	5206,00	--	27071	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1699	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	2,8	3680,00	--	10304	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
1702	С12022-1	Двери металические огрунтованные и окрашенные	2,1	25100,00	--	52710	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 14								
1721	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	21	5206,00	--	109326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1723	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	10	3680,00	--	36800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
1726	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 15								
1745	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	21	5206,00	--	109326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1747	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	10	3680,00	--	36800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
1750	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	4,2	4010,00	--	16842	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		демонтажные и монтажные работы. Блок №3								
		Помещение 16								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1770	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	21	5206,00	--	109326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1772	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	10	3680,00	--	36800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
1775	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 17								
1795	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	21	5206,00	--	109326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1797	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	10	3680,00	--	36800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
1800	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 18								
1820	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5	5206,00	--	26030	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1822	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	2,5	3680,00	--	9200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
1825	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Мойка 19								
1845	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	1,4	4010,00	--	5614	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Сан-узел 20								
1862	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние	1,4	4250,00	--	5950	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Умывальная 21								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1882	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5	5206,00	--	26030	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1884	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	6,2	3680,00	--	22816	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
1887	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Коридор 22								
1907	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	3,2	5206,00	--	16659	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1909	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные	1,8	3680,00	--	6624	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
1912	С12062-3	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		демонтажные и монтажные работы. Блок №4								
		Помещение 23								
1917	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	14,5	946,07	7,04	13718	102	1285	0,51	7
		м2		77,37	2,66	1122	39	110,7	0,01	--
1934	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 24								
1939	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	6	946,07	7,04	5676	42	532	0,51	3
		м2		77,37	2,66	464	16	110,7	0,01	--
1954	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Коридор 25								
1959	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	12,3	946,07	7,04	11637	87	1090	0,51	6
		м2		77,37	2,66	952	33	110,7	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1979	С12062-3	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 26								
1984	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	33,5	946,07	7,04	31693	236	2968	0,51	17
		м2		77,37	2,66	2592	89	110,7	0,01	--
2004	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Мойка 27								
2009	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	0,75	946,07	7,04	710	5	66	0,51	--
		м2		77,37	2,66	58	2	110,7	0,01	--
2024	С12062-3	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 28								
2029	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	19,5	946,07	7,04	18448	137	1727	0,51	10
		м2		77,37	2,66	1509	52	110,7	0,01	--
2049	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 29								
2054	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	14,5	946,07	7,04	13718	102	1285	0,51	7
		м2		77,37	2,66	1122	39	110,7	0,01	--
2072	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные и монтажные работы. Блок №5								
		Помещение 36								
2077	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	26,88	946,07	7,04	25430	189	2381	0,51	14
		м2		77,37	2,66	2080	71	110,7	0,01	--
2099	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 35								
2104	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	26,88	946,07	7,04	25430	189	2381	0,51	14
		м2		77,37	2,66	2080	71	110,7	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2124	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 34								
2129	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	7,875	946,07	7,04	7450	55	698	0,51	4
		м2		77,37	2,66	609	21	110,7	0,01	--
2149	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Мойка 33								
2154	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	2,5	946,07	7,04	2365	18	221	0,51	1
		м2		77,37	2,66	193	7	110,7	0,01	--
2169	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	1,4	4010,00	--	5614	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Сан-узел 32								
2174	Е0111-27-2	Устройство покрытий полов из керамических плит	3,75	2065,97	13,48	7747	51	934	1,22	5
		м2		197,43	5,05	740	19	123	0,02	--
2177	Е0111-27-2	Устройство полов из керамических плит	3,75	2065,97	13,48	7747	51	934	1,22	5
		м2		197,43	5,05	740	19	123	0,02	--
2179	Е0115-14-2	Облицовка стен керамическими плитками	14,5	1921,25	2,94	27858	43	8211	3,11	45
		м2		538,20	1,12	7804	16	105	0,01	--
2187	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние	5,1	4250,00	--	21675	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Умывальная 31								
2192	Е0111-27-2	Устройство полов из керамических плит	4,5	2065,97	13,48	9297	61	1121	1,22	5
		м2		197,43	5,05	888	23	123	0,02	--
2202	Е0115-14-2	Облицовка стен керамическими плитками	19,35	1921,25	2,94	37176	57	10958	3,11	60
		м2		538,20	1,12	10414	22	105	0,01	--
2213	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние	5,1	4250,00	--	21675	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Коридор 30								
2218	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	9,35	946,07	7,04	8846	66	828	0,51	5
		м2		77,37	2,66	723	25	110,7	0,01	--
2238	С12062-3	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные и монтажные работы. Блок №6								
		Коридор 37								
2243	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	16,25	946,07	7,04	15374	114	1440	0,51	8
		м2		77,37	2,66	1257	43	110,7	0,01	--
2263	С12062-3	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами	4,5	4010,00	--	18045	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сан-узел,туалет 41,42,43								
2268	Е0111-27-2	Устройство полов из керамических плит	5,6	2065,97	13,48	11569	75	1395	1,22	7
		м2		197,43	5,05	1106	28	123	0,02	–
2270	Е0115-14-2	Облицовка стен керамическими плитками	21,3	1921,25	2,94	40923	63	12062	3,11	66
		м2		538,20	1,12	11464	24	105	0,01	–
2276	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние	4,2	4250,00	--	17850	--	--	--	–
		м2		--	--	--	--	--	--	–
		Помещение 38								
2281	Е0111-27-2	Устройство полов из керамических плит	6,5	2065,97	13,48	13429	88	1619	1,22	8
		м2		197,43	5,05	1283	33	123	0,02	–
2290	Е0115-14-2	Облицовка стен керамическими плитками	22,95	1921,25	2,94	44093	68	12996	3,11	71
		м2		538,20	1,12	12352	26	105	0,01	–
2301	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10 внутренние	2,1	4250,00	--	8925	--	--	--	–
		м2		--	--	--	--	--	--	–
		Помещение 39								
2306	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	26,88	946,07	7,04	25430	189	2381	0,51	14
		м2		77,37	2,66	2080	71	110,7	0,01	–
2325	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	–
		м2		--	--	--	--	--	--	–
		Помещение 40								
2330	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	26,88	946,07	7,04	25430	189	2381	0,51	14
		м2		77,37	2,66	2080	71	110,7	0,01	–
2349	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	4,2	4010,00	--	16842	--	--	--	–
		м2		--	--	--	--	--	--	–
		Демонтажные и монтажные работы. Блок №7								
		Коридор 1								
2354	Е0111-27-2	Устройство полов из керамических плит	4,75	2065,97	13,48	9813	64	1183	1,22	6
		м2		197,43	5,05	938	24	123	0,02	–
2363	Е0115-14-2	Облицовка стен керамическими плитками	19,35	1921,25	2,94	37176	57	10958	3,11	60
		м2		538,20	1,12	10414	22	105	0,01	–
2374	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние	2,1	4250,00	--	8925	--	--	--	–
		м2		--	--	--	--	--	--	–
		Помещение 2								
2379	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	6	946,07	7,04	5676	42	532	0,51	3
		м2		77,37	2,66	464	16	110,7	0,01	–
2393	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	5,2	398,30	27,13	2071	141	1065	1,08	6
		м2		180,44	9,19	938	48	108	0,04	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2399	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Сан-узел 3								
2404	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	2,5	946,07	7,04	2365	18	221	0,51	1
		м2		77,37	2,66	193	7	110,7	0,01	--
2419	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Умывальная-4								
2424	Е0111-27-2	Устройство полов из керамических плит	3,75	2065,97	13,48	7747	51	934	1,22	5
		м2		197,43	5,05	740	19	123	0,02	--
2433	Е0115-14-2	Облицовка стен керамическими плитками	19,35	1921,25	2,94	37176	57	10958	3,11	60
		м2		538,20	1,12	10414	22	105	0,01	--
2438	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	5,1	398,30	27,13	2031	138	1044	1,08	6
		м2		180,44	9,19	920	47	108	0,04	--
2444	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние	2,1	4250,00	--	8925	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Мойка-5								
2449	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	0,75	946,07	7,04	710	5	66	0,51	--
		м2		77,37	2,66	58	2	110,7	0,01	--
2464	С12062-3	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами	1,4	4010,00	--	5614	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 6								
2469	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	26,88	946,07	7,04	25430	189	2381	0,51	14
		м2		77,37	2,66	2080	71	110,7	0,01	--
2483	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	21	398,30	27,13	8364	570	4301	1,08	23
		м2		180,44	9,19	3789	193	108	0,04	1
2489	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 7								
2494	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	26,88	946,07	7,04	25430	189	2381	0,51	14
		м2		77,37	2,66	2080	71	110,7	0,01	--
2508	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	21	398,30	27,13	8364	570	4301	1,08	23
		м2		180,44	9,19	3789	193	108	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2514	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение 8								
2519	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	7,875	946,07	7,04	7450	55	698	0,51	4
		м2		77,37	2,66	609	21	110,7	0,01	--
2533	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	2	398,30	27,13	797	54	410	1,08	2
		м2		180,44	9,19	361	18	108	0,04	--
2539	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10	2,1	4010,00	--	8421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Теплый пол								
2541	С ПрайсЛист	Нагревательная секция, марка ТЛЭ-210	24	13747,65	--	329944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2542	С ПрайсЛист	Нагревательная секция, марка ТЛЭ-180	24	12073,16	--	289756	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2543	С ПрайсЛист	Нагревательная секция, марка ТЛЭ-105	1	7221,91	--	7222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2544	С ПрайсЛист	Нагревательная секция, марка ТЛЭ-90	5	6760,24	--	33801	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2545	С ПрайсЛист	Нагревательная секция, марка ТЛЭ-70	1	5584,07	--	5584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2546	С ПрайсЛист	Терморегулятор	12	3370,96	--	40452	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2547	С130810-215 Изм. и	Монтажная лента	120	730,00	--	87600	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
2548	С151601-607 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Кабели силовые с медными жилами (ГОСТ 16442-80), число жил и сечение 3х4 мм2	1,254	211400,00	--	265096	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод хозяйственный								
2595	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	5	355,87	9,14	1779	46	2005	2,20	11
		шт		346,73	1,45	1734	7	115,2	0,01	--
2597	С130902-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	5210,00	--	5210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2598	С130901-102	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	6040,00	--	18120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2599	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	285,00	--	2280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2601	С130902-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	7170,00	--	7170	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2602	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	377,00	--	754	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2603	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	55	93,36	0,21	5135	11	5903	0,53	29
		шт		93,15	0,02	5123	1	115,2	--	--
2605	С130901-30	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	10	432,00	--	4320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2608	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	6	623,00	--	3738	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2609	С130901-119	Вентили запорные фланцевые 15кч16бр для воды и пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	5140,00	--	5140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2610	Е0165-3-3	Демонтаж крана водоразборного	48	13,48	0,10	647	5	741	0,08	4
		шт		13,37	0,02	642	1	115,2	--	--
2612	Е0116-22-2	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Разборка водомерных узлов	2	432,84	414,13	866	828	7042	17,32	35
		1узел		2901,23	155,25	5802	311	115,2	0,76	2
2614	Е0165-3-3	Демонтаж фонтанчиков питьевых напольных	3	13,48	0,10	40	--	46	0,08	--
		шт		13,37	0,02	40	--	115,2	--	--
2616	Е0165-3-3	Демонтаж крана поливочных	9	13,48	0,10	121	1	139	0,08	1
		шт		13,37	0,02	120	--	115,2	--	--
2619	Е0165-1-1	Разборка труб диаметром 15,20,25 мм	355	58,73	0,79	20849	282	23746	0,38	136
		м		57,94	0,13	20568	45	115,2	--	--
2620	Е0165-1-3	Разборка труб диаметром 32,50 мм	55	134,44	2,08	7394	114	8407	0,87	48
		м		132,35	0,33	7279	18	115,2	--	--
2621	Е0165-18-5	Разборка труб диаметром 70,80,100 мм	57	190,72	2,29	10871	130	12397	0,86	49
		м		188,43	0,37	10740	21	115,2	--	--
		Замена водомерного узла								
2633	Е0116-26-2	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Демонтаж счетчиков 50 мм	2	43,82	53,17	88	106	689	1,61	3
		1счетчик		279,71	19,41	559	39	115,2	0,10	--
2634	Е0122-35-1	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Демонтаж задвижек 50 мм	2	26,54	9,99	53	20	453	1,16	2
		шт		190,44	3,23	381	6	117	0,01	--
2635	Е0118-22-3	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Демонтаж манометров с трехходовым краном	2	10,40	2,26	21	5	171	0,41	1
		комплект		74,39	--	149	--	115,2	--	--
2636	Е0118-21-4	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Демонтаж фильтров 50 мм	2	40,47	101,85	81	204	562	1,20	2
		1фильтр		205,32	38,81	411	78	115,2	0,19	--
2640	С130902-64 Изм. и	Задвижки чугунные фланцевые 50 мм	2	6468,00	--	12936	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Противопожарный водопровод								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2645	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	75	266,00	--	19950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2646	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	6	313,00	--	1878	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2647	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	30	403,00	--	12090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2648	С130901-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	945,00	--	1890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2649	Е0165-3-3	Демонтаж крана	10	13,48	0,10	135	1	154	0,08	1
		шт		13,37	0,02	134	--	115,2	--	--
2656	Е0165-1-1	Разборка труб диаметром 15,20 мм	300	58,73	0,79	17619	238	20067	0,38	115
		м		57,94	0,13	17381	38	115,2	--	--
2657	Е0165-1-3	Разборка труб диаметром 25,50 мм	350	134,44	2,08	47052	729	53499	0,87	303
		м		132,35	0,33	46324	117	115,2	--	1
		Горячее водоснабжение Т3								
2664	Е0165-3-2	Демонтаж шаровых вентилей диам. 15,20,25,50 мм	76	93,36	0,21	7095	16	8157	0,53	40
		шт		93,15	0,02	7079	2	115,2	--	--
2668	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	1	403,00	--	403	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2669	С130901-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	945,00	--	945	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2670	Е0165-1-1	Демонтаж труб диаметром 15,20,25 мм	390	58,73	0,79	22905	309	26087	0,38	149
		м		57,94	0,13	22595	49	115,2	--	--
2671	Е0165-1-3	Демонтаж труб диаметром 32,40,50 мм	114	134,44	2,08	15326	237	17426	0,87	99
		м		132,35	0,33	15088	38	115,2	--	--
		Горячее водоснабжение Т4								
2679	Е0165-3-2	Демонтаж шаровых вентилей диам. 25 мм	1	93,36	0,21	93	--	107	0,53	1
		шт		93,15	0,02	93	--	115,2	--	--
2681	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	1	403,00	--	403	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2682	Е0165-1-1	Демонтаж труб диаметром 15,20,25 мм	340	58,73	0,79	19968	270	22742	0,38	130
		м		57,94	0,13	19699	43	115,2	--	--
		Канализация К1,К3								
2687	Е0165-3-1	Демонтаж смесителей умывальников и моек	40	337,02	0,64	13481	26	15505	1,91	76
		шт		336,38	0,10	13455	4	115,2	--	--
2690	Е0165-4-2	Демонтаж мойки стальная	10	185,64	5,35	1856	53	2087	1,13	11
		компл		180,30	0,83	1803	8	115,2	0,01	--
2696	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов керамический	6	281,57	7,42	1689	45	1903	1,64	10
		компл		274,15	1,20	1645	7	115,2	0,01	--
2698	Е0165-4-3	Демонтаж детский унитаз керамический	34	281,57	7,42	9573	252	10785	1,64	56
		компл		274,15	1,20	9321	41	115,2	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2700	Е0165-3-1	Демонтаж душевой поддон	10	337,02	0,64	3370	6	3876	1,91	19
		шт		336,38	0,10	3364	1	115,2	--	--
2704	Е0165-2-2	Демонтаж труб канализационная Ду-110 мм	360	167,47	3,76	60291	1354	68143	0,98	353
		м		163,71	0,60	58937	215	115,2	0,01	2
2706	Е0165-2-1	Демонтаж труб канализационная Ду-50 мм	160	135,71	1,83	21714	293	24730	0,79	127
		м		133,88	0,29	21421	46	115,2	--	--
		Внутриплощадочный противопожарный водопровод В2								
2721	Е0165-18-6	Демонтаж трубы ст. Ду 159х6,0 мм	450	486,00	3,63	218701	1635	250357	1,56	704
		м		482,37	0,58	217065	259	115,2	--	2
2723	Е0165-3-5	Демонтаж задвижек диаметром 150 мм	2	403,19	17,65	806	35	895	2,48	5
		шт		385,54	2,79	771	6	115,2	0,02	--
2726	Е0122-33-5	Демонтаж отводов Ду-159х6мм 90 и 45 град.	0,052	163147,08	70997,77	8484	3692	6683	413,55	22
		т		83019,94	26819,44	4317	1395	117	130,99	7
2727	С130810-301 Изм. и	Отводы под углом 90 град. 159х6 мм	6	1386,89	--	8321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2728	С130810-84	Отводы под углом 45 град. 159х6 мм	2	799,00	--	1598	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2729	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Демонтаж колодцев ж/бетонных Ду-1500мм и 2000мм глубиной 2м	8,31	21601,27	2702,31	179507	22456	25983	11,72	97
		м3		1898,45	773,99	15776	6432	117	2,96	25
		Демонтаж и монтаж внутриплощадочный хоз-питьевой водопровод В1								
2734	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 63х3,8мм	5	277,00	--	1385	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтаж и монтаж внутриплощадочный хоз-бытовая канализация К1								
2749	Е0122-11-3	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.110 мм	0,03	32316,03	14774,81	969	443	752	256,57	8
		км		17496,68	3917,73	525	118	117	37,92	1
2750	Е0122-11-5	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.160 мм	0,3	43020,04	20776,83	12906	6233	9711	326,66	98
		км		22138,65	5527,42	6642	1658	117	53,62	16
2753	С130804-807 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001	303	444,00	--	134532	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
2754	С130804-804 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	30,3	208,00	--	6302	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Отопление								
2826	Е0165-3-2	Демонтаж вентилей запорных муфтовых диам. от 15мм до 32мм	17	93,36	0,21	1587	4	1825	0,53	9
		шт		93,15	0,02	1584	--	115,2	--	--
2829	Е0165-19-2	Демонтаж конвекторов однорядных и двухрядных	151	360,23	36,69	54394	5539	57289	2,19	331
		шт		323,54	5,80	48855	875	115,2	0,05	8
2830	Е0118-6-3	Установка конвекторов однорядных и двухрядных	59,4185	1755,60	24,71	104315	1468	13995	1,15	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1кВт		195,20	9,26	11599	550	115,2	0,05	3
2831	Е0165-1-1	Разборка труб диаметром 15,20,25 мм	979	58,73	0,79	57497	777	65484	0,38	374
		м		57,94	0,13	56720	124	115,2	--	1
2832	Е0165-1-3	Разборка труб диаметром 32,40 мм	394	134,44	2,08	52967	820	60225	0,87	342
		м		132,35	0,33	52147	131	115,2	--	1
2833	Е0165-18-5	Разборка труб диаметром 50,80 мм	13	190,72	2,29	2479	30	2827	0,86	11
		м		188,43	0,37	2450	5	115,2	--	--
2843	Е0116-17-5	Демонтаж клапанов регулирующих с эл. Приводом	1	1629,46	98,61	1629	99	1025	4,99	5
		1шт		854,00	35,58	854	36	115,2	0,19	--
		Электроосвещение и силовое электрооборудование								
2910	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	1767,6	4,24	--	7501	--	7291	0,03	52
		м		4,24	--	7501	--	97,2	--	--
2913	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	300	9,68	--	2905	--	2824	0,07	20
		шт		9,68	--	2905	--	97,2	--	--
2915	С151801-11	Стоимость выключателей	339	134,00	--	45426	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2916	С151801-141	Стоимость розеток	339	46,00	--	15594	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2917	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	200	33,75	3,22	6751	644	6036	0,21	41
		шт		30,53	0,52	6107	103	97,2	--	1
2918	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	40	10,72	0,26	429	11	409	0,07	3
		шт		10,45	0,06	418	2	97,2	--	--
2920	Ц0108-521-1	Демонтаж Рубильник перекидной	1	144,67	6,73	145	7	77	1,32	1
		шт		88,34	1,32	88	1	85,5	0,01	--
2922	С ПрайсЛист	Рубильник перекидной	1	1395,28	--	1395	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2923	Е0167-7-6	Демонтаж ящик учета электроэнергии 380В	1	46,90	0,58	47	1	45	0,30	--
		шт		46,32	0,10	46	--	97,2	--	--
2925	С ПрайсЛист	Ящик учета электроэнергии	1	890,52	--	891	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2926	Е0121-23-1	Демонтаж шкаф распределительной навесной	1	984,74	--	985	--	625	9,23	9
		шкаф		642,74	--	643	--	97,2	--	--
2928	75-6-56	Шкаф распределительный навесной	1	53000,00	--	53000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2929	Е0121-23-1	Демонтаж шкаф распределительной напольный	2	984,74	--	1969	--	1249	9,23	18
		шкаф		642,74	--	1285	--	97,2	--	--
2931	75-6-59	Шкаф распределительный напольный	2	52400,00	--	104800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2932	Е0121-24-4	Демонтаж щиток освещения встроенный с вводным автоматом С32,С40	7	415,41	29,71	2908	208	2404	4,91	34
		шт		341,60	11,78	2391	82	97,2	0,14	1
2934	С151803-146	Щиток освещения с вводным автоматом С32,С40	7	6960,00	--	48720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2935	Ц0108-530-5	Демонтаж пускатель магнитный	2	583,79	24,61	1168	49	511	3,97	8
		шт		295,18	3,91	590	8	85,5	0,02	--
2937	С ПрайсЛист	Пускатель магнитный	2	1867,22	--	3734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2945	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,12	79100,00	--	9492	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
2946	С151601-348	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х35 мм2	0,005	534800,00	--	2674	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
2947	С151601-347	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х25 мм2	0,0015	405200,00	--	608	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
2948	С151601-346	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2	0,065	257800,00	--	16757	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
2950	Е0121-24-4	Демонтаж щитка осветительного	1	415,41	29,71	415	30	343	4,91	5
		шт		341,60	11,78	342	12	97,2	0,14	--
2952	С151803-156	Щиток осветительный	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2954	С151801-11	Выключатель одноклавишный	46	134,00	--	6164	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2956	С151801-12	Выключатель одноклавишный	2	156,00	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2958	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный	3	182,00	--	546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2960	С151801-139	Розетка штепсельная	18	126,00	--	2268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2961	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,3	22300,00	--	6690	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
2962	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	150	509,00	--	76350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Наружное освещение								
2965	С151601-615 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Кабели силовые с медными жилами, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2	0,5	310700,00	--	155350	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
2968	С151601-606 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Кабели силовые с медными жилами, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,15	169900,00	--	25485	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтаж кабелей локальный сеть								
3013	Ц0108-410-1	Демонтаж кабельных каналов	478	16,88	0,69	8070	330	5063	0,19	89
		м		12,27	0,12	5866	55	85,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			9975467	196692			10201
			Тенге			1730803	56118			318
		Стоимость оборудования -	Тенге			163820				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			163820				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1428581				
		Материалы -	Тенге			3830				
		Всего заработная плата -	Тенге				28447			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1395290				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			26877				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4032			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87328				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1542786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							297
		Сметная заработная плата -	Тенге				32479			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6299329				
	Материалы -		Тенге			1057194				
	Всего заработная плата -		Тенге				1071806			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3573974				
	Местные материалы -		Тенге			469995				
		Накладные расходы -	Тенге			1077151				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							539
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				161573			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			442589				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7819069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7095
		Сметная заработная плата -	Тенге				1233379			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			962334				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			962334				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57740				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1020074				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1121402				
	Материалы -		Тенге			91925				
	Всего заработная плата -		Тенге				686668			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			336966				
		Накладные расходы -	Тенге			791042				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							396
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				118656			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114747				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2027191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4075
		Сметная заработная плата -	Тенге				805324			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12572940				

Строительно-монтажные работы:	12 409 120
Стоимость оборудования:	163 820
Итого:	12 572 940
Временные здания и сооружения 1,44%	178 691
Итого:	12 587 811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,525%				66 086				
		Затраты на выслугу лет, 1%				125 878				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				50 351				
		Итого:				12 830 127				
		Итого с обороудованием:				12 993 947				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ: К-2,01927741386904				26 238 383				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				524 768				
		Итого:				**26 763 151**				
		НДС (12%)				3 211 578				
		Всего:				**29 974 729**				
		Удежание 5%				1 498 736				
		Всего к перечислению:				**28 475 993**				

Сдал:

Ильясов К.К.

Тех надзор:

Эбіш М.К.

Принял:

Ергизова О.А.

Заказчик: ГККП "Детский сад №36 "Топотушки" отдела образования акимата города Актау
Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Детский сад №36 "Топотушки" отдела образования акимата города Актау.

Приложение №1
Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за февраль месяц 2017г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
			1	12.01.2017г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания ГККП "Детский сад №36 "Топотушки" отдела образования акимата города Актау.	**44 188 431**		20 755 584		163 820				**5 302 612**	**49 491 043**
в том числе: февраль месяц 2017 года		**26 763 151**		12 572 940	163 820				**3 211 578**	**29 974 729**
Удержание 5%		**1 338 158**							**160 579**	**1 498 736**
И Т О Г О к оплате:		**25 424 993**							**3 050 999**	**28 475 993**

Заказчик_____

Подрядчик_____