Заказчик: ГККП "Детский сад №36 "Топотушки" отдела образования акимата города Актау
Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Детский сад №36 "Топотушки"" отдела образования акимата города Актау
Основание: Договор №1 от 12.01.2017г.

АКТ №3

приемки выполненных работ и произведенных затрат за **март 2017г.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фасад								
1	Е0161-25-4	**Очистка поверхности фасадов с рустами пескоструйным аппаратом с земли и лесов**	2300	89,38	50,65	205563	116503	122245	0,22	500
		м2		36,43	19,81	83794	45566	94,5	0,11	250
2	Е0153-16-1	**Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором**	150	94,25	1,59	14137	238	12490	0,47	71
		м		78,14	0,26	11721	40	106,2	--	--
3	Е0161-20-1	**Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов**	60	1175,03	36,11	70502	2167	37679	3,72	223
		м2		658,94	5,59	39536	335	94,5	0,03	2
		Кровли								
4	Е0169-18-1	**Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ**	807,5	6,99	--	5646	--	5081	0,05	43
		м2		6,99	--	5646	--	90	--	--
5	Е0158-2-1	**Разборка покрытий кровли из рулонных материалов**	807,5	33,37	2,32	26949	1876	27171	0,20	162
		м2		31,05	0,37	25073	297	107,1	--	3
6	Е0112-14-2	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	807,5	6348,98	353,22	5126800	285227	552166	3,58	2894
		м2		505,86	132,61	408479	107082	107,1	0,65	522
7	Е0153-17-1	**Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 0,5 кирпича площадью в одном месте до 1 м2**	1,1	2645,46	158,11	2910	174	1331	7,08	8
		м2		1112,37	26,66	1224	29	106,2	0,16	--
8	СЦена заказчика	**Стоимость камня-ракушечника**	0,2058	3500,00	--	720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0158-2-1	**Разборка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2м2**	1,6	33,37	2,32	53	4	54	0,20	--
		м2		31,05	0,37	50	1	107,1	--	--
10	Е0109-24-1	**Демонтаж обрамления люка**	0,079	18527,09	5782,19	1464	457	868	74,72	6
		т		12021,53	1540,80	950	122	81	5,48	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	807,5	265,80	22,91	214630	18503	47040	0,32	260
		м2		45,82	8,57	37003	6918	107,1	0,04	34
12	Е0112-16-1	Огрунтовка основания праймером	807,5	27,16	0,32	21934	255	8347	0,06	48
		м2		9,52	0,13	7689	104	107,1	--	--
13	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	100	6348,98	353,22	634898	35322	68380	3,58	358
		м2		505,86	132,61	50586	13261	107,1	0,65	65
		Водопровод хозяйственный								
14	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	572,63	56,41	2291	226	1654	1,94	8
		1шт		336,25	22,64	1345	91	115,2	0,10	--
15	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	1075,76	129,56	1076	130	738	3,44	3
		1шт		592,15	48,52	592	49	115,2	0,23	--
16	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	55	572,63	56,41	31495	3102	22739	1,94	107
		1шт		336,25	22,64	18494	1245	115,2	0,10	6
17	Е0116-20-1	Установка кранов	48	10324,37	33,19	495570	1593	12233	1,19	57
		1кран		208,29	12,94	9998	621	115,2	0,06	3
18	Е0116-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм	2	7059,44	414,13	14119	828	7042	17,32	35
		1узел		2901,23	155,25	5802	311	115,2	0,76	2
19	Е0122-37-4	Установка фонтанчиков питьевых напольных	3	10425,09	119,57	31275	359	5454	8,69	26
		шт		1508,64	45,28	4526	136	117	0,22	1
20	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 20 мм	6	7950,67	2,26	47704	14	494	0,40	2
		1кран		71,42	--	428	--	115,2	--	--
21	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	3	7950,67	2,26	23852	7	247	0,40	1
		1кран		71,42	--	214	--	115,2	--	--
22	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	170	350,80	6,02	59637	1024	15946	0,45	76
		м		79,15	2,27	13456	386	115,2	0,01	2
23	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	75	385,80	6,02	28935	452	7035	0,45	33
		м		79,15	2,27	5936	170	115,2	0,01	1
24	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	110	383,80	6,02	42219	663	10318	0,45	49
		м		79,15	2,27	8707	250	115,2	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	30	492,80	6,02	14784	181	2814	0,45	13
		м		79,15	2,27	2375	68	115,2	0,01	--
26	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	25	722,41	14,86	18060	372	3091	0,57	14
		м		101,77	5,56	2544	139	115,2	0,03	1
27	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	15	1000,73	17,55	15011	263	2237	0,73	11
		м		122,90	6,57	1843	99	115,2	0,03	--
28	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	26	1117,73	17,55	29061	456	3878	0,73	19
		м		122,90	6,57	3195	171	115,2	0,03	1
29	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	16	1596,13	27,36	25538	438	3041	0,91	15
		м		154,73	10,25	2476	164	115,2	0,05	1
30	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	410	12,59	--	5163	--	6452	0,06	24
		м		12,29	--	5040	--	128	--	--
31	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	57	12,73	--	726	--	897	0,06	3
		м		12,29	--	701	--	128	--	--
32	Е0113-26-6	Масляная окраска труб, количество окрасок 2	110,4	21,71	0,03	2397	3	492	0,03	3
		м2		5,50	--	607	--	81	--	--
		Замена водомерного узла								
33	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	2	1036,76	53,17	2074	106	689	1,61	3
		1счетчик		279,71	19,41	559	39	115,2	0,10	--
34	С131102-11	Счетчик холодной воды	2	15600,00	--	31200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	291,56	9,99	583	20	453	1,16	2
		шт		190,44	3,23	381	6	117	0,01	--
36	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	977,28	2,26	1955	5	171	0,41	1
		комплект		74,39	--	149	--	115,2	--	--
37	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	2	6986,17	101,85	13972	204	562	1,20	2
		1фильтр		205,32	38,81	411	78	115,2	0,19	--
		Противопожарный водопровод								
38	Е0165-3-2	Демонтаж шаровых вентилей диам. 15,20,25,50 мм	113	93,36	0,21	10549	23	12129	0,53	59
		шт		93,15	0,02	10526	3	115,2	--	--
39	Е0116-15-2	Монтаж шаровых вентилей диам. 15,20,25,50 мм	113	572,63	56,41	64708	6374	46718	1,94	220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		336,25	22,64	37996	2558	115,2	0,10	11
40	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	10	10324,37	33,19	103244	332	2549	1,19	12
		1кран		208,29	12,94	2083	129	115,2	0,06	1
41	2202-78	Шкаф деревянный	1	5350,00	--	5350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С130901-5	Вентили запорные пожарные с муфтой и цапкой	1	1230,00	--	1230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С131103-16	Стволы пожарные ручные	1	480,00	--	480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С131103-7	Рукава пожарные напорные	18	523,00	--	9414	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Прокладка полипропиленовых трубопроводов с фитингами диам. 15 мм	240	485,74	17,52	116577	4206	108767	2,17	521
		м		386,83	6,57	92840	1577	115,2	0,03	8
47	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Прокладка полипропиленовых трубопроводов с фитингами диам. 20 мм	60	485,74	17,52	29144	1051	27192	2,17	130
		м		386,83	6,57	23210	394	115,2	0,03	2
48	Е0116-14-2	Прокладка полипропиленовых трубопроводов с фитингами диам. 25 мм	140	409,97	11,36	57395	1590	50115	1,71	239
		м		306,49	4,24	42909	594	115,2	0,02	3
49	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	100	722,41	14,86	72241	1486	12364	0,57	57
		м		101,77	5,56	10177	556	115,2	0,03	3
50	Е0126-1-7	Тепловая изоляция	150	251,02	7,63	37653	1145	24618	0,98	147
		м		179,44	2,92	26916	438	90	0,01	2
51	Е0113-26-6	Окраска труб масляной краской за 2 раза по грунтовке ГФ-021	1,2	21,71	0,03	26	--	5	0,03	--
		м2		5,50	--	7	--	81	--	--
		Горячее водоснабжение ТЗ								
52	Е0116-15-2	Монтаж шаровых вентилей диам. 15,20,25,50 мм	76	572,63	56,41	43520	4287	31421	1,94	148
		1шт		336,25	22,64	25555	1721	115,2	0,10	8
53	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Прокладка полипропиленовых трубопроводов с фитингами диам. 15 мм	180	485,74	17,52	87432	3154	81576	2,17	390
		м		386,83	6,57	69630	1182	115,2	0,03	6
54	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Прокладка полипропиленовых трубопроводов с фитингами диам. 20 мм	120	485,74	17,52	58288	2103	54384	2,17	260
		м		386,83	6,57	46420	788	115,2	0,03	4
55	Е0116-14-2	Прокладка полипропиленовых трубопроводов с фитингами диам. 25 мм	90	409,97	11,36	36897	1022	32216	1,71	154
		м		306,49	4,24	27584	382	115,2	0,02	2
56	Е0116-14-3	Прокладка полипропиленовых трубопроводов с фитингами диам. 32 мм	40	370,19	7,59	14808	304	11622	1,39	56
		м		249,36	2,85	9974	114	115,2	0,01	1
57	Е0116-14-4	Прокладка полипропиленовых трубопроводов с фитингами диам. 40 мм	50	506,52	9,56	25326	478	19403	1,85	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		333,27	3,59	16664	180	115,2	0,02	1
58	Е0116-14-5	Прокладка полипропиленовых трубопроводов с фитингами диам. 50 мм	24	532,77	13,84	12787	332	8033	1,61	39
		м		285,37	5,18	6849	124	115,2	0,03	1
59	Е0126-1-7	Тепловая изоляция	150	251,02	7,63	37653	1145	24618	0,98	147
		м		179,44	2,92	26916	438	90	0,01	2
		Горячее водоснабжение Т4								
60	Е0116-15-2	Монтаж шаровых вентилей диам. 25 мм	1	572,63	56,41	573	56	413	1,94	2
		1шт		336,25	22,64	336	23	115,2	0,10	--
61	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Прокладка полипропиленовых трубопроводов с фитингами диам. 15 мм	150	485,74	17,52	72860	2628	67980	2,17	325
		м		386,83	6,57	58025	985	115,2	0,03	5
62	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Прокладка полипропиленовых трубопроводов с фитингами диам. 20 мм	120	485,74	17,52	58288	2103	54384	2,17	260
		м		386,83	6,57	46420	788	115,2	0,03	4
63	Е0116-14-2	Прокладка полипропиленовых трубопроводов с фитингами диам. 25 мм	70	409,97	11,36	28698	795	25057	1,71	119
		м		306,49	4,24	21454	297	115,2	0,02	1
64	Е0126-1-7	Тепловая изоляция	180	251,02	7,63	45184	1374	29541	0,98	176
		м		179,44	2,92	32299	525	90	0,01	3
		Канализация К1,К3								
65	Е0117-1-5	Монтаж умывальников керамический разм. 550х420 в компл. Сифоном	40	5874,44	20,37	234978	815	16030	1,71	69
		комплект		305,33	7,76	12213	311	128	0,03	1
66	Е0117-1-4	Монтаж умывальников керамический разм. 400х300 в компл. Сифоном	42	5857,00	20,37	245994	855	16136	1,64	69
		комплект		292,39	7,76	12280	326	128	0,03	1
67	Е0117-5-1	Монтаж мойки стальная эмалированная типа МЧ2 в комплекте с сифоном ревизией и смесителем (с одной чашей)	10	431,34	15,99	4313	160	4173	1,79	18
		комплект		320,85	5,17	3209	52	128	0,03	--
68	Е0117-5-2	Монтаж мойки стальная эмалированная типа МЧ2 в комплекте с сифоном ревизией и смесителем (с двумя чашами)	3	661,08	70,90	1983	213	1808	2,60	8
		комплект		445,05	25,88	1335	78	128	0,13	--
69	Е0117-5-2	Монтаж мойки стальная эмалированная типа МЧ2 в комплекте с сифоном ревизией и смесителем (с тремя чашами)	12	661,08	70,90	7933	851	7233	2,60	31
		комплект		445,05	25,88	5341	311	128	0,13	2
70	Е0117-5-1	Монтаж мойки стальная эмалированная типа МЧ2 в комплекте с сифоном ревизией и смесителем	1	431,34	15,99	431	16	417	1,79	2
		комплект		320,85	5,17	321	5	128	0,03	--
71	С131101-56	Раковина стальная эмалированная в комплекте с сифоном и смесителем	3	2660,00	--	7980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0165-12-3	Монтаж унитаз керамический с бачком	6	857,67	7,67	5146	46	5231	4,34	26
		компл		755,55	1,30	4533	8	115,2	0,01	--
73	Е0165-12-3	Монтаж детский унитаз керамический с бачком	34	857,67	7,67	29161	261	29644	4,34	147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		755,55	1,30	25689	44	115,2	0,01	--
74	Е0165-12-5	Монтаж душевой поддон мелкий чугунный эмалированный	10	687,37	2,33	6874	23	7219	3,61	36
		компл		626,18	0,52	6262	5	115,2	--	--
75	Е0165-12-5	Монтаж душевой поддон глубокий чугунный эмалированный	10	687,37	2,33	6874	23	7219	3,61	36
		компл		626,18	0,52	6262	5	115,2	--	--
76	Е0165-12-9	Установка трапов чугунных	5	461,46	3,90	2307	19	2492	2,47	12
		компл		432,11	0,54	2161	3	115,2	--	--
77	Е0165-10-2	Монтаж труб пластмассовая канализационная Ду-110 мм	360	795,39	0,55	286342	199	64428	0,81	292
		м		155,25	0,10	55890	37	115,2	--	--
78	Е0165-10-1	Монтаж труб пластмассовая канализационная Ду-50 мм	160	674,60	0,43	107936	68	29729	0,84	134
		м		161,21	0,08	25793	13	115,2	--	--
		Внутриплощадочный противопожарный водопровод В2								
79	Е0166-4-3	Монтаж трубы ст. Ду 159х6,0 мм	450	130,97	0,10	58936	47	66796	0,65	293
		м		126,81	0,06	57065	26	117	--	--
80	Е0165-11-3	Монтаж задвижек диаметром 150 мм	2	14448,96	20,01	28898	40	4272	10,17	20
		шт		1847,48	6,52	3695	13	115,2	0,04	--
81	Е0122-26-5	Усиленная гидроизоляции стальных труб диам. 150 мм	0,45	393952,21	69182,46	177278	31132	21055	53,24	24
		км		9858,38	26133,75	4436	11760	130	127,64	57
82	Е0122-41-1 Изм. и	Монтаж колодцев ж/бетонных Ду-2000мм глубиной 2м	6,84	40895,28	2161,85	279724	14787	20185	10,19	70
		м3		1650,83	619,19	11292	4235	130	2,37	16
83	Е0122-41-1 Изм. и	Монтаж колодцев ж/бетонных Ду-1500мм глубиной 2м	1,47	40895,28	2161,85	60116	3178	4338	10,19	15
		м3		1650,83	619,19	2427	910	130	2,37	3
		Демонтаж и монтаж внутриплощадочный хоз-питьевой водопровод В1								
84	Е0122-33-5	Демонтаж отводов	0,032	115938,83	28399,11	3710	909	1645	413,55	13
		т		33207,98	10727,77	1063	343	117	130,99	4
85	Е0122-33-5	Монтаж фасонных частей	0,032	289847,08	70997,77	9275	2272	4112	413,55	13
		т		83019,94	26819,44	2657	858	117	130,99	4
86	Е0122-11-2	Разборка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,116	28014,38	11687,46	3250	1356	2631	236,73	27
		км		16306,43	3078,22	1892	357	117	29,67	3
87	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,116	70035,95	29218,64	8124	3389	6577	236,73	27
		км		40766,06	7695,56	4729	893	117	29,67	3
		Футляр из труб 273х6мм, L=6м								
88	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,3	223,69	97,53	67	29	46	2,05	1
		м3		126,17	2,34	38	1	119,7	0,02	--
89	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	0,9	37,67	29,47	34	27	15	0,15	--
		м3		8,20	5,53	7	5	119,7	0,05	--
90	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	6	436,94	40,00	2622	240	145	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		6,61	13,62	40	82	119,7	0,05	--
91	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0042	40246,16	488,16	169	2	1	0,77	--
		т		--	202,60	--	1	119,7	0,83	--
92	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	6	504,56	22,07	3027	132	109	0,04	--
		м2		7,86	7,27	47	44	119,7	0,03	--
93	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6	118,14	--	709	--	--	--	--
		м2		0,03	--	--	--	--	--	--
94	Е0122-8-7	Укладка стальных кожухов из труб диам. 273х6 мм	0,006	232439,54	103301,35	1395	620	1045	583,22	3
		км		109800,56	39022,73	659	234	117	190,58	1
95	С130806-106 Изм. и	Кожух из труб Ду-273х6 мм	6	2999,00	--	17994	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	3,36	1054,60	109,72	3543	369	515	0,71	2
		м2		107,12	34,67	360	116	108	0,16	1
97	Е0122-48-2	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 250 мм	1	5987,32	887,74	5987	888	2368	12,07	12
		футляр		2008,55	15,21	2009	15	117	0,03	--
98	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 50 мм	6	292,48	0,40	1755	2	1365	1,12	7
		м		194,31	0,16	1166	1	117	--	--
99	Е0122-26-7	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,006	692645,22	127191,70	4156	763	438	78,82	--
		км		14402,03	48046,64	86	288	117	234,67	1
		Демонтаж и монтаж внутриплощадочный хоз-бытовая канализация К1								
100	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.110 мм	0,03	80790,08	36937,01	2424	1108	1879	256,57	8
		км		43741,69	9794,33	1312	294	117	37,92	1
101	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.160 мм	0,3	107550,09	51942,08	32265	15583	24277	326,66	98
		км		55346,62	13818,54	16604	4146	117	53,62	16
		Колодцы Ду-1000мм								
102	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	14,13	711,44	35,29	10053	499	1031	0,35	5
		м2		52,68	13,22	744	187	110,7	0,06	1
103	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	4,14	25484,14	3318,96	105504	13740	20665	18,34	76
		м3		3023,24	1242,98	12516	5146	117	6,07	25
104	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,14	143,00	--	592	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
105	С Прайс	Стоимость полимерного люка	8	2564,86	--	20519	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	С12021-237	Стоимость стремянки	0,086	154400,00	--	13278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	16	59,66	29,43	955	471	596	0,17	3
		отверст.		30,23	11,13	484	178	90	0,05	1
108	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24,11	259,16	5,49	6248	132	1318	0,28	7
		м2		49,40	2,07	1191	50	106,2	0,01	--
109	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	42,4	711,44	35,29	30165	1496	3093	0,35	15
		м2		52,68	13,22	2233	561	110,7	0,06	3
110	Е0127-55-1	Устройство отмостки	42,4	502,88	--	21322	--	1661	0,19	8
		м2		32,73	--	1388	--	119,7	--	--
		Септик-84м3								
111	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	56,25	33,43	31,74	1881	1785	475	0,01	1
		м3		1,69	7,99	95	449	87,3	0,03	2
112	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	296,44	100,99	96,74	29937	28678	7854	0,03	8
		м3		4,11	26,24	1219	7778	87,3	0,09	27
113	Е0101-170-2	Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками	22,31	1567,38	689,57	34968	15384	19917	5,45	122
		м3		877,81	--	19584	--	101,7	--	--
114	Е010333-А5-1	Вывоз скального грунта на 5 км	487,6875	51,75	51,75	25238	25238	5048	--	--
		т		--	10,35	--	5048	100	0,22	106
115	Е0101-19-5	Ремонт и содержание 5 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	318,75	29,50	24,87	9403	7927	2600	--	--
		м3		--	9,34	--	2978	87,3	0,04	14
116	Е0101-20-4	Работа на отвале 5 группы грунтов	318,75	14,60	14,44	4653	4603	1396	--	--
		м3		--	5,02	--	1599	87,3	0,02	5
117	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	143,325	9,31	9,31	1335	1335	378	--	--
		м3		--	3,02	--	433	87,3	0,01	2
118	Е010333-А5-1	Поргузка недостающего грунта для обратный засыпки	103	51,75	51,75	5330	5330	1066	--	--
		т		--	10,35	--	1066	100	0,22	22
119	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	143,325	9,31	9,31	1335	1335	378	--	--
		м3		--	3,02	--	433	87,3	0,01	2
120	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,925	177,35	--	2824	--	2872	1,29	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		177,35	--	2824	--	101,7	--	--
121	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	86,6	210,73	3,77	18249	326	1469	009	8
		м2		13,90	1,42	1204	123	110,7	001	1
122	Е0106-33-4	Устройство септика	37,72	11774,12	1372,79	444120	51782	67632	861	325
		м3		1422,35	475,01	53651	17917	94,5	192	72
123	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	15,78	12112,61	346,58	191137	5469	27245	1166	168
		м3		1696,11	130,93	26765	2066	94,5	064	10
124	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	54,3025	143,00	--	7765	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
125	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	54,3025	474,00	--	25739	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов,плиты перекрытия	126	259,16	5,49	32654	692	6887	028	35
		м2		49,40	2,07	6224	261	106,2	001	1
127	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	79,2	77,26	0,60	6119	48	1693	012	10
		м2		19,73	0,23	1563	18	107,1	--	--
128	Е0112-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	133,32	48,30	0,32	6439	42	1272	005	7
		м2		8,78	0,13	1171	17	107,1	--	--
129	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	263,24	342,78	4,87	90235	1281	38749	086	226
		м2		154,73	1,04	40732	272	94,5	007	19
130	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм внутри днища	71,68	343,45	14,30	24618	1025	5904	047	34
		м2		69,03	5,38	4948	385	110,7	003	2
131	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,13	67700,00	--	76501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,389	65900,00	--	91535	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,958	61300,00	--	58725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	С12041-22 Изм. и	Арматурные заготовки А-III, d 8 мм	0,146016	53600,00	--	7826	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,66	3274,20	2134,53	2161	1409	1499	557	4
		м3		934,87	687,67	617	454	140	273	2
136	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	3,69	4140,00	--	15277	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	618,67	477,87	619	478	305	0,81	1
		шт		135,40	124,88	135	125	117	0,48	--
138	С Прайс-лист	Тройник переходной 160 мм	1	3881,06	--	3881	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,0004	107550,09	51942,08	43	21	32	326,66	--
		км		55346,62	13818,54	22	6	117	53,62	--
140	С130804-807 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,404	444,00	--	179	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных трубдиам. 100 мм	0,0012	90569,83	15345,27	109	18	99	357,08	--
		км		64571,06	5796,00	77	7	117	28,30	--
142	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	1,2	629,00	--	755	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0110-5-1	Установка крышки	0,045	23804,94	455,07	1071	20	232	29,76	1
		м3		4612,22	171,42	208	8	108	0,83	--
144	Е0110-28-8	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	2,4	1132,31	4,00	2718	10	490	1,24	3
		м2		187,46	1,52	450	4	108	0,01	--
145	Е0123-24-1	Установка люков	3	8456,05	50,92	25368	153	1039	1,73	5
		шт		276,73	19,41	830	58	117	0,10	--
146	Е0106-11-7	Установка скоб	0,01	104797,41	437,34	1048	4	415	261,86	3
		1т		43741,69	164,95	437	2	94,5	0,81	--
147	С11011-773	Скобы ходовые	18	221,00	--	3978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	15,9	711,44	35,29	11312	561	1160	0,35	6
		м2		52,68	13,22	838	210	110,7	0,06	1
149	Е0127-55-1	Устройство отмостки	15,9	502,88	--	7996	--	623	0,19	3
		м2		32,73	--	520	--	119,7	--	--
		Подземный переход ч/з автодорогу								
150	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,4	559,23	243,82	224	98	154	2,05	1
		м3		315,42	5,85	126	2	119,7	0,02	--
151	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	1,2	94,18	73,68	113	88	49	0,15	--
		м3		20,50	13,83	25	17	119,7	0,05	--
152	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	8	436,94	40,00	3496	320	194	0,04	--
		м2		6,61	13,62	53	109	119,7	0,05	--
153	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0056	40246,16	488,16	225	3	1	0,77	--
		т		--	202,60	--	1	119,7	0,83	--
154	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	8	504,56	22,07	4036	177	145	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		7,86	7,27	63	58	119,7	0,03	--
155	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	8	118,14	--	945	--	--	--	--
		м2		0,03	--	--	--	--	--	--
156	Е0122-8-9	Укладка стальных кожухов из труб диам.377х6 мм	0,008	324612,20	146708,63	2597	1174	1948	813,34	7
		км		152649,56	55421,02	1221	443	117	270,67	2
157	С130806-119 Изм. и	Кожух из труб Ду-377х6 мм	8	3730,00	--	29840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	9,92	1054,60	109,72	10462	1088	1519	0,71	7
		м2		107,12	34,67	1063	344	108	0,16	2
159	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	5289,54	804,71	5290	805	2059	10,57	11
		футляр		1746,69	13,35	1747	13	117	0,03	--
160	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	8	333,45	0,53	2668	4	1938	1,19	9
		м		206,81	0,20	1655	2	117	--	--
161	Е0122-26-9	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,008	943447,51	167234,32	7548	1338	756	98,39	1
		км		17556,19	63173,81	140	505	117	308,55	2
		Емкость-25м3								
162	Е0109-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3	2,95	18903,34	8040,26	55765	23719	16352	21,85	64
		т		4140,00	2018,81	12213	5955	90	7,05	21
163	С Прайс-лист	Стоимость резервуара V25м3	1	748565,09	--	748565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтаж и монтаж внутриплощадочная производственная канализация К3								
164	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.110 мм	0,018	80790,08	36937,01	1454	665	1127	256,57	5
		км		43741,69	9794,33	787	176	117	37,92	1
165	С130804-804 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	18,18	208,00	--	3781	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Жироуловитель								
166	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	0,5	41,40	40,03	21	20	6	0,01	--
		м3		1,38	12,13	1	6	87,3	0,05	--
167	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,02	3399,05	--	68	--	16	4,28	--
		м3		702,25	--	14	--	110,7	--	--
168	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,02	6690,88	94,89	134	2	6	1,79	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		258,88	35,84	5	1	94,5	0,18	--
169	Е0108-23-3	Кладка рядовая из ракушечника	4,2	2204,68	461,81	9260	1940	4322	5,42	23
		м3		797,47	171,42	3349	720	106,2	0,85	4
170	С Прайс-лист	Стоимость камня ракушечника	3,78	1793,95	--	6781	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,16	259,16	5,49	2892	61	610	0,28	3
		м2		49,40	2,07	551	23	106,2	0,01	--
172	Е0122-41-1 Изм. и	Устройство покрытия жироуловителя	6,09	27658,97	2702,31	168443	16457	19042	11,72	71
		м3		1898,45	773,99	11562	4714	117	2,96	18
		Отопление								
173	Е0116-15-1	Монтаж вентилей диам. до 25 мм	5	572,63	56,41	2863	282	2067	1,94	10
		1шт		336,25	22,64	1681	113	115,2	0,10	1
174	Е0116-15-2	Монтаж вентилей диам. 32 мм	12	572,63	56,41	6872	677	4961	1,94	23
		1шт		336,25	22,64	4035	272	115,2	0,10	1
175	Е0118-6-3	Установка конвекторов однорядных и двухрядных	59,4185	1755,60	24,71	104315	1468	13995	1,15	68
		1кВт		195,20	9,26	11599	550	115,2	0,05	3
176	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	306	350,80	6,02	107346	1843	28703	0,45	136
		м		79,15	2,27	24220	695	115,2	0,01	3
177	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	299	385,80	6,02	115356	1801	28046	0,45	133
		м		79,15	2,27	23666	679	115,2	0,01	3
178	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	374	383,80	6,02	143543	2253	35081	0,45	167
		м		79,15	2,27	29603	849	115,2	0,01	4
179	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	390	492,80	6,02	192194	2349	36582	0,45	174
		м		79,15	2,27	30869	886	115,2	0,01	4
180	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	4	617,80	6,02	2471	24	375	0,45	2
		м		79,15	2,27	317	9	115,2	0,01	--
181	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	6	722,41	14,86	4334	89	742	0,57	3
		м		101,77	5,56	611	33	115,2	0,03	--
182	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	3	662,24	20,30	1987	61	485	0,73	2
		м		132,71	7,60	398	23	115,2	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	4	986,94	29,90	3948	120	847	0,96	4
		м		172,59	11,20	690	45	115,2	0,05	--
184	Е0113-26-6	Окраска трубопроводов и отопительных приборов масляной краской	307,2	21,71	0,03	6669	9	1369	0,03	9
		м2		5,50	--	1690	--	81	--	--
185	Е0116-17-5	Монтаж клапанов регулирующих с эл. Приводом	1	1629,46	98,61	1629	99	1025	4,99	5
		1шт		854,00	35,58	854	36	115,2	0,19	--
186	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	47,6	26,86	25,39	1279	1209	363	0,01	--
		м3		1,47	6,39	70	304	97	0,02	1
187	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	18,27	37,10	35,39	678	646	199	0,01	--
		м3		1,63	9,60	30	175	97	0,03	1
188	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	18,27	4,36	3,73	80	68	33	--	--
		м3		0,55	1,29	10	24	97	--	--
189	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	33,768	51,75	51,75	1747	1747	349	--	--
		т		--	10,35	--	349	100	0,22	7
190	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	18,27	18,07	15,76	330	288	104	--	--
		м3		--	5,87	--	107	97	0,03	1
191	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	26,38	7,45	7,45	197	197	62	--	--
		м3		--	2,42	--	64	97	0,01	--
192	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,93	154,22	--	452	--	511	1,12	3
		м3		154,22	--	452	--	113	--	--
193	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	168,8	1395,03	56,47	235481	9531	23414	0,60	102
		м2		91,61	21,16	15464	3572	123	0,10	17
194	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	9,81	2156,29	649,10	21153	6368	12043	3,83	38
		м3		652,05	224,81	6397	2205	140	0,87	8
195	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5	5,53	26000,00	--	143780	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
196	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	4,27	26000,00	--	111020	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
197	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм	0,144	150672,17	54874,42	21697	7902	20809	506,00	73
		км		91597,50	19559,78	13190	2817	130	101,61	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные ф76х3,5 мм	145,44	384,00	--	55849	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
199	С130810-77	Отводы 90с 76х3,5мм	2	277,00	--	554	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	34,36	22,68	0,06	779	2	207	0,03	1
		м2		6,68	0,02	230	1	90	--	--
201	Е0113-26-6	Стеклоэмаль термостойкий	68,73	20,99	0,02	1442	2	296	0,02	2
		м2		4,78	--	329	--	90	--	--
202	Е0126-1-10	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	144	266,49	6,29	38374	906	26865	1,00	144
		м		184,23	2,33	26529	336	100	0,01	2
203	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	2,06	6190,00	--	12751	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	144	144,76	9,38	20845	1351	6856	0,28	40
		м		43,99	3,62	6334	522	100	0,02	2
205	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ	0,08862	314500,00	--	27871	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
206	С12021-263	Опоры неподвижные	0,0236	107900,00	--	2546	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
207	С12021-262	Опоры скользящие	0,0163	107900,00	--	1759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
208	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	0,1	6178,00	--	618	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
209	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор цементный для заделки швов плит перекрытия М-100	0,2	8550,00	--	1710	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
210	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	106,2	251,62	4,39	26722	467	5590	0,24	26
		м2		42,95	1,66	4562	176	118	0,01	1
	Демонтаж и монтаж теплового узла									
211	Е0116-26-2	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Демонтаж счетчиков	2	43,82	53,17	88	106	689	1,61	3
		1счетчик		279,71	19,41	559	39	115,2	0,10	--
212	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	2	1036,76	53,17	2074	106	689	1,61	3
		1счетчик		279,71	19,41	559	39	115,2	0,10	--
213	С131102-6	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные ВТГ-50	2	11400,00	--	22800	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
214	Е0118-22-3	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Демонтаж манометров с трехходовым краном	7	10,40	2,26	73	16	600	0,41	3
		комплект		74,39	--	521	--	115,2	--	--
215	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	7	977,28	2,26	6841	16	600	0,41	3
		комплект		74,39	--	521	--	115,2	--	--
216	Е0122-36-2	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Демонтаж задвижек диам. 100 мм	4	64,74	40,94	259	164	2192	2,68	11
		шт		452,30	16,17	1809	65	117	0,07	--
217	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	620,37	40,94	2481	164	2192	2,68	11
		шт		452,30	16,17	1809	65	117	0,07	--
218	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	11800,00	--	47200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
219	Е0165-3-2	Демонтаж вентилей запорных муфтовых диам. 32мм	1	93,36	0,21	93	--	107	0,53	1
		шт		93,15	0,02	93	--	115,2	--	--
220	Е0116-15-2	Монтаж вентилей диам. 32 мм	1	572,63	56,41	573	56	413	1,94	2
		1шт		336,25	22,64	336	23	115,2	0,10	--
221	С130901-15	Вентиль Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	530,00	--	530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
222	Е0122-36-1	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Демонтаж клапанов обратных	1	35,94	25,46	36	25	300	1,42	1
		шт		246,98	9,70	247	10	117	0,04	--
223	Е0122-36-1	Установка клапанов обратных диам. 32 мм	1	344,44	25,46	344	25	300	1,42	1
		шт		246,98	9,70	247	10	117	0,04	--
224	С130903-27	Клапан обратный Dy 32 мм	1	634,00	--	634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
225	Е0118-22-4	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Демонтаж термометров	5	9,72	--	49	--	411	0,41	2
		комплект		71,42	--	357	--	115,2	--	--
226	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	5	80,41	--	402	--	411	0,41	2
		комплект		71,42	--	357	--	115,2	--	--
227	С131205-5	Термометры 0-200°С в оправе	1	541,00	--	541	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
228	С131205-4	Термометры 0-100°С в оправе	4	352,00	--	1408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
229	Е0118-16-4	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Демонтаж грязевиков	2	137,86	223,66	276	447	2107	4,73	9
		1шт		830,20	84,09	1660	168	115,2	0,40	1
230	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	2	25358,36	223,66	50717	447	2107	4,73	9
		1шт		830,20	84,09	1660	168	115,2	0,40	1
231	С ПрайсЛист	Бобышка для термометра	5	366,41	--	1832	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
232	С ПрайсЛист	Штуцер для манометра	8	890,37	--	7123	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
233	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм	0,01	47200,00	--	472	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
234	Е0122-8-1	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Демонтаж труб диам. 50 мм	0,007	9152,18	9758,47	64	68	525	334,59	2
		км		60405,19	3687,19	423	26	117	18,00	--
235	Е0122-8-3	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Демонтаж труб диам. 100 мм	0,008	10424,27	15345,27	83	123	659	357,08	3
		км		64571,06	5796,00	517	46	117	28,30	--
236	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,007	80267,04	9758,47	562	68	525	334,59	2
		км		60405,19	3687,19	423	26	117	18,00	--
237	С130806-61 Изм. и	Трубы электросварные 42,3х3,2 мм	6	173,00	--	1038	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
238	С130806-56 Изм. и	Трубы электросварные 18х2 мм	1	56,00	--	56	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
239	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,008	90569,83	15345,27	725	123	659	357,08	3
		км		64571,06	5796,00	517	46	117	28,30	--
240	С130806-79 Изм. и	Трубы электросварные 108х4 мм	8	629,00	--	5032	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
241	С ПрайсЛист	Терморегулятор	1	14,66	--	15	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Озеленение территорий								
242	Е0147-25-1	Газон	1200	7,02	0,40	8424	475	10486	0,05	56
		м2		6,62	0,15	7949	180	129	--	1
243	Е0147-124-1	Деревья лиственных пород	96	10,33	--	991	--	1279	0,06	6
		шт		10,33	--	991	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			14084532	851019			12756
			Тенге			2111815	294074			1528
		Стоимость оборудования -	Тенге			753915				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			753915				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			20104				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20104				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1206				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			21310				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9481603				
		Материалы -	Тенге			885790				
		Всего заработная плата -	Тенге				1374383			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			327022				
		Местные материалы -	Тенге			6394642				
		Накладные расходы -	Тенге			1439085				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							720
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				215863			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			655241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11575929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9287
		Сметная заработная плата -	Тенге				1590245			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			74812				
	Материалы -		Тенге			19309				
	Всего заработная плата -		Тенге				19240			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17584				
	Местные материалы -		Тенге			581				
		Накладные расходы -	Тенге			17220				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2583			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5522				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			97553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				21823			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3754098				
	Материалы -		Тенге			2495315				
	Всего заработная плата -		Тенге				1012266			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			211374				
	Местные материалы -		Тенге			2178				
		Накладные расходы -	Тенге			1172473				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							586
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				175871			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			295594				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5222166				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6212
		Сметная заработная плата -	Тенге				1188137			
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			17670873				

Строительно-монтажные работы:	16 916 958
Стоимость оборудования:	753 915
Итого:	17 670 873
Временные здания и сооружения 1,44%	243 604
Итого:	17 160 562
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,525%	90 093
Затраты на выслугу лет, 1%	171 606
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	68 642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				17 490 903				
		Итого с обороудованием:				18 244 818				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ: К-2,01927741386904				36 841 349				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				736 827				
		Итого:				**37 578 176**				
		НДС (12%)				4 509 381				
		Всего:				**42 087 557**				
		Удежание 5%				2 104 378				
		Всего к перечислению:				**39 983 179**				

Сдал:

Ильясов К.К.

Принял:

Ергизова О.А.

Тех надзор:

Әбіш М.К.

Заказчик: ГККП "Детский сад №36 "Топотушки" отдела образования акимата города Актау.
Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Детский сад №36 "Топотушки"" .
отдела образования акимата города Актау.

Приложение №1
Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за март месяц 2017г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройшику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
			1	12.01.2017г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания ГККП "Детский сад №36 "Топотушки"" отдела образования акимата города Актау.	**81 766 607**		38 426 457		917 735				**9 811 993**	**91 578 600**
в том числе: март месяц 2017 года		**37 578 176**		17 670 873	753 915				**4 509 381**	**42 087 557**
Удержание 5%		**1 878 909**							**225 469**	**2 104 378**
И Т О Г О к оплате:		**35 699 267**							**4 283 912**	**39 983 179**

Заказчик _____

Подрядчик _____