Генподрядчик: ТОО «Нурсултан Курылысы Компаниясы»
Субподрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"
Наименование объекта: Строительство 22-одноквартирных жилых домов в с. Кишкенеколь Уалихановского района СКО(Наружный водопровод)

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2011г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис.	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	8633213	8633213	4355495	4355495					1035986
С НДС 12%	9669199	9669199							1035986

Генподрядчик:

Субподрядчик :

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Нурсултан Курылысы Компаниясы»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ

по «Строительству 22-одноквартирных жилых домов в с. Кишкенеколь Уалихановского района Северо-Казахстанской области (Наружный водопровод)» за ДЕКАБРЬ 2011 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ВОДОПРОВОД												
1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7708	23,36	22,08	180053	170186	51129	0,01	68				
				1,28	5,56	9866	42844	97	0,02	149				
		м3												
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	510	262,72	-	133985	-	151403	1,85	942				
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	133985	-	113	-	-				
		м3												
3	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	483	134,1	-	64770	-	73190	0,97	469				
				134,1	-	64770	-	113	-	-				
		м3												
4	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7296	6,83	6,83	49802	49802	13210	-	-				
				-	1,87	-	13619	97	0,01	45				
		м3												
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ												
5	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	61,99	1923,2	152,52	119219	9455	16990	1,02	63				
				153,68	57,15	9527	3543	130	0,28	17				
		м3												
6	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2				
				396	67,5	396	68	130	0,33	-				
		врезка												
7	Е0122-8-10	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием (ФУТЛЯР)	0,076	270167,88	115634,5	20533	8788	16765	662	50				
				126000	43681,5	9576	3320	130	213,34	16				
		км												
8	С130806-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	76	3630	-	275880	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м												

	СН РК 8.02-04С-2004								
9	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм м	870	57 -	- -	49590 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,7052	58881,69 33075	25695,31 6799,05	41523 23324	18120 4795	36555 130	194 26,38	137 19
11	С130804-258 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм м	712,25	388 -	- -	276354 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	6	497,61 342	28,48 11,25	2986 2052	171 67	2755 130	2,03 0,05	12 -
13	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dу 100 мм шт	6	11800 -	- -	70800 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	4	276,46 186,75	17,71 6,75	1106 747	71 27	1006 130	1,07 0,03	4 -
15	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dу 50 мм шт	4	6880 -	- -	27520 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	8	74,06 63	9,93 -	592 504	79 -	655 130	0,32 -	3 -
17	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 50 мм шт	8	330 -	- -	2640 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	86	156,43 126	21,43 -	13453 10836	1843 -	14087 130	0,6 -	52 -
19	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 100 мм шт	86	572 -	- -	49192 -	- -	- -	- -	- -
20	С130810-61	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 32 мм шт	22	55 -	- -	1210 -	- -	- -	- -	- -
21	С130810-60	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 25 мм	22	46	-	1012	-	-	-	-

		шт	-	-	-	-	-	-	-
22	С130901-101	-Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 32 мм, Dy 40 мм	22	5320	-	117040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	С130901-91	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	22	898	-	19756	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	24	300,58	225,65	7214	5416	4008	0,41	10
				69,53	58,94	1669	1415	130	0,23	5
		шт								
25	СПРАЙС"СТЕПНОГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"	-ОТВОД ПНД 110 "С"ГРАД 30	2	1210,56	-	2421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	СПРАЙС"СТЕПНОГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПНД 110 "Т"	22	768,24	-	16901	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0728	247994,13	49389,75	18064	3598	7711	312,7	23
				62775	18657	4573	1359	130	91,12	7
		т								
28	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(фланец пожарный)	0,0178	247994,13	49389,75	4414	879	1884	312,7	6
				62775	18657	1117	332	130	91,12	2
		т								
29	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
				288	13,5	576	27	130	0,07	-
		шт								
					КОЛОДЦЫ ДИАМЕТРОМ 1,5 М					
30	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,651	1832,2	97,07	1193	63	114	0,78	1
				112,5	36	73	23	118	0,18	-
		м3								
31	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	39,65	34140,45	2104,76	1353731	83458	153919	13,9	551
				2362,5	623,48	93677	24722	130	2,48	98
		м3								
32	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	7,35	10700	-	78645	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	41,54	150	-	6231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	22	8060	-	177320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
35	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,8575	133700	-	114650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

36	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	0,89	5010	-	4459	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,78	8000	-	14240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,75	31400	-	23550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	Е0110-55-1	-Устройство деревянных крышек м2	15,4	1292,59	29,74	19906	458	815	0,23	4
				32,85	11,23	506	173	120	0,05	1
40	Е0110-53-2	-Антисептирование деревянных крышек м2	15,4	225,51	0,97	3473	15	217	0,07	1
				11,39	0,36	175	6	120	-	-
					КОЛОДЦЫ ДИАМЕТРОМ 2,0М-1 шт					
41	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты м3	0,031	1832,2	97,07	57	3	5	0,78	-
				112,5	36	3	1	118	0,18	-
42	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	2,83	36735,13	1819,44	103960	5149	10777	13,9	39
				2362,5	566,78	6686	1604	130	2,48	7
43	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ м3	0,49	10700	-	5243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	2,83	150	-	425	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,0406	133700	-	5426	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Е0110-55-1	-Устройство деревянных крышек м2	0,7	1292,59	29,74	905	21	37	0,23	-
				32,85	11,23	23	8	120	0,05	-

48	Е0110-53-2	-Антисептирование деревянных крышек	0,6	225,51	0,97	135	1	8	0,07	-
		м2		11,39	0,36	7	-	120	-	-
49	Е0122-8-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием (ФУТЛЯР)	0,0092	174718,44	71861,81	1607	661	1318	441	4
		км		83025	27146,25	764	250	130	132,58	1
50	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	9,2	1880	-	17296	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
51	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0044	70153,47	10674,97	309	47	302	270	1
		км		48825	4032	215	18	130	19,69	-
52	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	4,4	584	-	2570	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
53	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,0002	204666,79	85907,16	41	17	33	504	-
		км		95850	32451,75	19	6	130	158,5	-
54	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	0,4	279	-	112	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3548675	358555		2447
	Тенге	375667	98226		367
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2638870	-	-	-
Материалы -	Тенге	833497	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	473893	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	325944	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	840997	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	560282	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	280
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	84042	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	191949	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3391101	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3094
Сметная заработная плата -	Тенге	-	557936	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	120076	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	120076	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7205	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	127280	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	789730	-	-	-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	620255	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	47384	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	837113	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4355495	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3094
Сметная заработная плата -	Тенге	-	557936	-	-
ИТОГО в текущих ценах	Тенге	8633213			
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	1035986			
ИТОГО	Тенге	9669199			

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: