Заказчик: ТОО "Казгеоруд"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование стройки: Железнодорожный тупик ж.д. станция Жем (Эмба)- месторождение "Кундызды"
Наименование объекта: Вертикальная планировка. Погрузочная площадка.
Договор: № КГР-10/16 от 08.07.2016г., доп.соглашение №1 от 05.10.2017г.,доп.соглашение №2 от 10.08.2018г.

Акт №21
приемки выполненных работ за декабрь 2018г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Вертикальная планировка (смета 7-1и)								
3	Е1-24-5	Разработка (срезка) грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (в насыпь)	26645	4,85	4,85	129255	129255	43498	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	44844	97	0,01	266
4	Е1-24-13	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещениии грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	26645	4,2	4,2	111864	111864	37646	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	38810	97	0,00476	127
5	Е1-24-5	Разработка (срезка) грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (в отвал)	20000	4,85	4,85	97000	97000	32592	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	33600	97	0,0055	110
6	Е1-24-13	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещениии грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	20000	8,4	8,4	168000	168000	56454	–	–
		м3 грунта		–	2,91	–	58200	97	0,00952	190
7	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	26645	12,51	12,51	333267	333267	110644	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	114066	97	0,0055	147

8	Е1-130-8								
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 см К=3;	26645	3,81	3,81	101597	101597	29658	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	1,15	–	30575	97	0,00375	100
	Раздел 2 Погрузочная площадка 114,05х345м (смета 5-7и)								
	Е27-14-2								
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-щебеночной смеси толщиной до 200мм	1437,484	2157,28	73,75	3101055	106014	63187	0,144	207
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	30733	16775	133	0,041	59

Всего прямые затраты	**4042038**
Накладные расходы, тенге	373679
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	264943
Всего	**4680660**
Временные здания и сооружения (3,44 %)	161015
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4841675**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,7367)	**13250211,2**
Налог (2 %)	265004
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13515215**
НДС (12 %)	1621826
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15137041**

Заказчик _____ **Кошик А.А.**

Подрядчик _____ **Проскурин В.В.**

Инженер ОКС „Кадгеодезия" Таксенбаев А.К.

Гончаренко Т.Б.

Нач ОКС Ф Баешкалов

ООО «ПРОФСТРОЙ» Строительный контроль Краснов В И (Краснов В.И.)

ИП Жамалов инженер по технологическому сопровождению за ходом работ Мухамбетжанова А.Е.