Счет-фактура № 27 от 14.06.2013 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Джеса - Семей"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН 000140003395, РК,ВКО,г.Семей, квартал 343 д.2 кв.61, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 18001 № 0010352 от 09.11.12 (2)

ИИК поставщика: KZ209650000061692714 в АО Альянс Банк, , БИК IRTYKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дог№34 от 14.05.2012г.Доп.соглашение №1 от 22.02.2013г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Семей ул.Достоевского 110 (4)

(с/с, страна, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная (5)

Грузоотправитель (6)

(7)

Грузополучатель (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное Учреждение "Отдел строительства г. Семей Восточно-Казахстанской области" (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 110840016453, г.Семей, ул.Достоевского,110 (10)

ИИК получателя: KZ200701031KSN1827000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки спортивного зала к зданию школы№26 г.Семей ВКО				3 974 163,39	12%	476 899,61	4 451 063,00		
Всего по счету:					3 974 163,39		476 899,61	4 451 063,00		

Директор: Тютюнникова А. Н.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер: Цай Е. Н.

(Ф.И.О., подпись)

(должность)

бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Предприятие организация	Подразделение
ТОО "Джеса - Семей"	рабочие

Акт выполненных работ

Номер документа	Дата составления
9	14.06.2013

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства г. Семей Восточно-Казахстанской области"
Основание: дог№34 от 14.05.2012г.Доп.соглашение №1 от 22.02.2013г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство пристройки спортивного зала к зданию школы№26 г.Семей ВКО				4 451 063,00

Всего работ на сумму: 4 451 063,00
в т.ч НДС 476 899,61

Итого сумма: Четыре миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча шестьдесят три тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Джеса - Семей"

БИН: 060140003395,
Адрес: РК,ВКО,г.Семей, квартал 343 д.2 кв.61
Расчетный счет: KZ209650000061692714 в АО Альянс Банк,
,
БИК IRTYKZKA

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства г. Семей Восточно-Казахстанской области"

БИН: 110840016453,
Адрес: г.Семей, ул.Достоевского,110
Расчетный счет: KZ20070103KSN1827000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
, БИК KKMFKZ2A

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Реквизиты:г.Семей,ул.Достоевского 110,РНН 1827002433806 ИИК KZ 20070103 KSN1827000ГУ"Комитете казначейства МФ РК"БИКKKMFKZ2A
Подрядчик : ТОО"Джеса-Семей"
Реквизиты:г.Семей,ул.343 квартал д.2 кв 61,БИН:060140003395 Расчетный счет KZ 1778015G0134575001 в АО"Темирбанк"БИК JSRBKZKA
Наименование объекта: Строительство пристройки спортивного зала к зданию школы №26 г.Семей ВКО
Основание:Договор № 34 от 14 мая 2012 г. Доп соглашение №1от 22 февраля 2013 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2013 г.

Строительство пристройки спортивного зала к зданию школы №26 г. Семей ВКО

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе за отчетный месяц, тенге			
	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001г	Прочие затраты не входящие в СМР	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001г	Прочие затраты не входящие в СМР
Всего по объекту	29 224 548	13 741 991		185 432	3 974 164	1 866 015		25 216
кроме того:								
НДС 12%	3 506 945				476 899			
Итого:	32 731 493				4 451 063			
Погашение аванса 30%	9 819 448				1 335 319			
Всего к оплате:	22 912 045				3 115 744			

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел строительства г.Семей ВКО"

Начальника отдела_____Жакаев Б.М.

ТЕХНАДЗОР:ТОО"ASDE"

_____Блинов И.Б.

Подрядчик: ТОО "Джеса-Семей"

Директор_____Тютюнников А.Н.

ТОО "Джеса-Семей" Цены региона Восточно-Казахстан обл. Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г,Семей Восточно-Казахстанской области"

Реквизиты:г.Семей,ул.Достоевского 110,РНН182700243806 ИИК KZ 20070103KSN182700ГУ"Комитет казнайчейства МФ РК"БИК КК MFKZ2A

Подрядчик : ТОО"Джеса-Семей"

Реквизиты:г.Семей,ул.343 квартал д.2 кв 61,БИН:060140003395 Расчетный счет KZ 1778015G0134575001 в АО"Темирбанк"БИК JSRBKZKA

Наименование объекта: Строительство пристройки спортивного зала к зданию школы №26 г.Семей ВКО

Основание:Договор № 34 от 14 мая 2012 г. Доп соглашение №1от 22 февраля 2013 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь месяц 2013 г.
(локальная смета 2-5-1)
Строительство пристройки спортивного зала к зданию школы №26 г.Семей ВКО

Силовое элетрооборудование и электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Силовое электрооборудование								
10	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	130	26,92	–	3500	–	3475	0,152	20
		м провода		24,75	–	3218	–	108	–	–
11	16-7-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 1,5 мм2	0,1339	9230		1236				
		1000м								
12	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	120	175,2	75,7	21024	9084	10636	0,44	53
		м		72,7	20,6	8724	2472	95	0,12	14
13	Ц8-402-1	Кабель 2-4-жильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	3	50,5	23,1	152	69	79	0,13	–
		м								

			22,1	5,5	66	17	95	0,032	–
14 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	40	27,7	2,1	1108	84	768	0,1	4
	м кабеля		19,7	0,5	788	20	95	0,003	–
15 99-1-1ТОО "Е	Кабель ВВГ нг 3х1,5 120/1,12/2,088/1,02/1,06 К=1,03	3,09	47,45		147				
	м								
16 99-1-1ТОО "Е	Кабель ВВГ нг5х1,5 195/1,12/2,088/1,02/1,06 К=1,03	10,3	77,12		794				
	м								
17 99-1-1ТОО "Е	Кабель ВВГ нг 5х4 472/1,12/2,088/1,02/1,06 К=1,03	72,1	186,6		13454				
	м								
18 99-1-1ТОО "Е	Кабель ВВГ нг 3х25+1х16 4205/1,12/2,088/1,02/1,06 К=1,03	82,4	1663		137031				
	м								
Раздел 2 Электроосвещение									
75 Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	1570	175,2	75,7	275064	118849	139157	0,44	691
	м		72,7	20,6	114139	32342	95	0,12	188
76 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,6592	60500		39882				
	1000м								
77 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,9579	52100		49907				
	1000м								
	Всего прямые затраты				**543299**	**128086**			**768**
					126935	**34851**			**202**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				288277				
	Накладные расходы, тенге				154115				
	- заработная плата, тенге				23117				
	- трудоемкость, чел-ч				77				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41845				
	Всего				**739259**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				13307				

- сметная заработная плата, тенге	1876
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	16556
- сметная заработная плата, тенге	7616
- нормативная трудоемкость, чел-ч	46
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7526
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3010
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**779658**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1627926**
- материалы, тенге	601922
- сметная заработная плата, тенге	427896
Налог (2 %)	32559
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1660485**
НДС (12 %)	199258
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1859743**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

Начальник отдела_____Жакаев Б.М.

Технадзор:ТОО"ASDE"

_____Блинов И.Б.

Подрядчик: ТОО"Джеса-Семей"

Директор_____Тютюнников А.Н.

ТОО "Джеса-Семей" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г,Семей Восточно-Казахстанской области"

Реквизиты:г.Семей,ул.Достоевского 110,РНН182700243806 ИИК KZ 20070103KSN182700ГУ"Комитет казнайчейства МФ РК"БИК КК MFKZ2A

Подрядчик : ТОО"Джеса-Семей"

Реквизиты:г.Семей,ул.343 квартал д.2 кв 61,БИН:060140003395 Расчетный счет KZ 1778015G0134575001 в АО"Темирбанк"БИК JSRBKZKA

Наименование объекта: Строительство пристройки спортивного зала к зданию школы №26 г.Семей ВКО

Основание:Договор № 34 от 14 мая 2012 г. Доп соглашение №1от 22 февраля 2013 г.

Акт №3
приемки выполненных работ за июнь месяц 2013 г.
(локальная смета 2-1-1)
Строительство пристройки спортивного зала к зданию школы №26 г.Семей ВКО

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Перекрытие и покрытие								
72	Е7-45-12	Укладка панелей покрытий типа "ТТ" площадью до 40 м2	8	3856,11	1368,21	30849	10946	19064	6,8	54
		шт сборных конструкций		1212,75	489,42	9702	3915	140	2,0787	17
73	30-17-23	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 12 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 601-800 кг/м2	288	1300		374400				
		м2								
		Раздел 5 Кровля								
		5.1 Кровля								
92	99-1-1Прайс	Изовер OL-К 12160/1,12/2,088/1,02/1,06=4809К=1,03	13,12014	4809		63095				
		м3								
93	99-1-1Прайс	Изовер OL-Р 12200/1,12/2,088/1,02/1,06=4825К=1,03	61,22732	4825		295422				
		м3								
94	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,04548	8679,65	422,15	395	19	452	56,4	3

		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	376	7	118	0,77	–
95	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01139	69000		786				
		т								
7	4-1-99	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,0341	58600		1998				
		т								
8	99-1-1Прайс	Изовер OL-К 12160/1,12/2,088/1,02/1,06=4809К=1,03	0,66528	4809		3199				
		м3								
9	99-1-1Прайс	Изовер OL-Р 12200/1,12/2,088/1,02/1,06=4825К=1,03	3,09	4825		14909				
		м3								
10	99-1-1ТОО"Т	Унифлекс ХПП 453/1,12/1,02/2,088/1,06 К=2,26	59,2572	179,16		10617				
		м2								
11	99-1-1ТОО"Т	Унифлекс ХКП 537/1,12/1,02/2,088/1,06 К=1,15	30,153	212,4		6404				
		м2								
12	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,17588	59200		10412				
		т								
13	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,01552	59000		916				
		т								
14	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм	0,06148	42500		2613				
		т								
		Всего прямые затраты				**816015**	**10965**			**57**
						10078	**3922**			**17**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				794972				
		Накладные расходы, тенге				19516				
		- заработная плата, тенге				2927				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				50132				
		Всего				**885663**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				15942				

- сметная заработная плата, тенге	2248
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	19835
- сметная заработная плата, тенге	9124
- нормативная трудоемкость, чел-ч	56
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9016
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3606
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**934062**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1950321**
- материалы, тенге	1659902
- сметная заработная плата, тенге	85443
Налог (2 %)	39006
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1989327**
НДС (12 %)	238719
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2228046**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

Начальник отдела _____ Жакаев Б.М.

Технадзор:ТОО"ASDE"

_____ Блинов И.Б.

Подрядчик: ТОО"Джеса-Семей"

Директор _____ Тютюнников А.Н.

ТОО "Джеса-Семей" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г,Семей Восточно-Казахстанской области"

Реквизиты:г.Семей,ул.Достоевского 110,РНН182700243806 ИИК KZ 20070103KSN182700ГУ"Комитет казнайчейства МФ РК"БИК КК MFKZ2A

Подрядчик : ТОО"Джеса-Семей"

Реквизиты:г.Семей,ул.343 квартал д.2 кв 61,БИН:060140003395 Расчетный счет KZ 1778015G0134575001 в АО"Темирбанк"БИК JSRBKZKA

Наименование объекта: Строительство пристройки спортивного зала к зданию школы №26 г.Семей ВКО

Основание:Договор № 34 от 14 мая 2012 г. Доп соглашение №1от 22 февраля 2013 г.

Акт №5
приемки выполненных работ за июнь месяц 2013 г.
(локальная смета 6-2-2)

Строительство пристройки спортивного зала к зданию школы №26 г.Семей ВКО

Наружные сети канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
4	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	120,6	5,55	5,55	669	669	210	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	217	97	0,00691	1
5	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	3,73	122,18	–	456	–	515	0,885	3
		м3 грунта		122,18	–	456	–	113	–	–

6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	120,6	21,55	4,52	2599	545	1992	0,108	13
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	2054	–	97	–	–

Раздел 2 Наружные сети канализации

11	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	82,5	22,04	20,73	1818	1710	561	0,00911	1
		м3 грунта		1,31	5,7	108	470	97	0,0198	2
15	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	3,73	167,4	–	624	–	705	1,18	4
		м3 грунта		167,4	–	624	–	113	–	–
16	Е23-1-1	Обсыпка труб песчанным грунтом	9,87	1461,2	152,52	14422	1505	2705	1,02	10
		м3 основания		153,68	57,15	1517	564	130	0,279	3
17	Е23-1-3	Устройство утеплителя керамзитом (толщ.300мм) трубопроводов	8,4	7743,7	152,52	65047	1281	2302	1,02	9
		м3 основания		153,68	57,15	1291	480	130	0,279	2
18	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	82,5	5,55	5,55	458	458	145	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	149	97	0,00691	1
20	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	82,5	21,55	4,52	1778	373	1363	0,108	9
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1405	–	97	–	–
24	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	0,011	78245	36133,62	861	397	736	247	3
		км трубопровода		41850	9612,9	460	106	130	37,3	–

25	8-4-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм *10м*	1,1	12100		13310			
27	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	0,48	9008,48	2308,84	4324	1108	1966	13,869	7
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	1097	415	130	4,223	2
28	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	0,89	3760		3346			
30	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	0,1	23900		2390			
32	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	0,12	23900		2868			
35	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	8060		8060			
		Всего прямые затраты				**123030**	**8046**		**59**
						9012	**2401**		**11**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				105971			
		Накладные расходы, тенге				13200			
		- заработная плата, тенге				1980			
		- трудоемкость, чел-ч				7			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8174			
		Всего				**144404**			

Временные здания и сооружения (1,8 %)	2599
- сметная заработная плата, тенге	366
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	3234
- сметная заработная плата, тенге	1488
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1470
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	588
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**152295**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**317992**
- материалы, тенге	221267
- сметная заработная плата, тенге	36133
Налог (2 %)	6360
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**324352**
НДС (12 %)	38922
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**363274**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Семей ВКО"

Начальник отдела_____Жакаев Б.М.

Технадзор:ТОО"ASDE"

_____Блинов И.Б.

Подрядчик: ТОО"Джеса-Семей"

Директор_____Тютюнников А.Н.