ЗАКАЗЧИК: Вышлова Наталья Александровна
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нұрлы табыс"
Наименование стройки - Здание магазина и салон красоты по адресу:г.Караганда, Октябрьский р-н, ул.Металлистов, стр.41А
Наименование объекта - Здание магазина и салон красоты по адресу:г.Караганда, Октябрьский р-н, ул.Металлистов, стр.41А
Договор №81 от 05.03.2015г

Акт приемки выполненных работ
за январь месяц 2017г

на Конструкции железобетонные (КЖ)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**1997,8000**		**114,04**	**227834**
		Итого оплата труда:				**42,68**	**85269**
		Итого эксплуатация машин:				**107,09**	**213944**
		Итого материалов:				**0,09**	**178**
		Накладные расходы	%	--		25,22	50394
		Сметная прибыль	%	8		11,14	22258
		Сметная стоимость:				**150,41**	**300486**
2	11-010105-0802 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта недобора**	**113,4000**		**548,42**	**62191**
		Итого оплата труда:				**408,56**	**46331**
		Итого эксплуатация машин:				**193,89**	**21987**
		Итого материалов:				**0,72**	**82**
		Накладные расходы	%	--		241,46	27381
		Сметная прибыль	%	8		63,19	7166
		Сметная стоимость:				**853,07**	**96738**
3	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Доработка вручную после разработки их механизирванным способом**	**м3 грунта**	**37,8000**		**890,89**	**33676**
		Итого оплата труда:				**890,89**	**33676**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		526,51	19902
		Сметная прибыль	%	8		113,39	4286
		Сметная стоимость:				**1530,80**	**57864**
4	**41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**3438,4000**		**121,69**	**418419**
		Сметная прибыль	%	8		9,74	33474
		Сметная стоимость:				**131,43**	**451892**
5	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**2149,0000**		**12,82**	**27545**
		Итого оплата труда:				**5,41**	**11634**
		Итого эксплуатация машин:				**10,85**	**23312**
		Итого материалов:				**0,06**	**127**
		Накладные расходы	%	--		3,20	6876
		Сметная прибыль	%	8		1,28	2754
		Сметная стоимость:				**17,30**	**37175**
6	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**982,8000**		**114,04**	**112081**
		Итого оплата труда:				**42,68**	**41947**
		Итого эксплуатация машин:				**107,09**	**105248**
		Итого материалов:				**0,09**	**87**
		Накладные расходы	%	--		25,22	24791
		Сметная прибыль	%	8		11,14	10950
		Сметная стоимость:				**150,41**	**147821**
7	**41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**1572,4800**		**121,69**	**191355**
		Сметная прибыль	%	8		9,74	15308
		Сметная стоимость:				**131,43**	**206663**
8	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**982,8000**		**19,17**	**18839**
		Итого оплата труда:				**6,90**	**6781**
		Итого эксплуатация машин:				**19,17**	**18839**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4,08	4007
		Сметная прибыль	%	8		1,86	1828
		Сметная стоимость:				25,11	24674
9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	982,8000		121,55	119458
		Итого оплата труда:				92,69	91096
		Итого эксплуатация машин:				51,62	50730
		Накладные расходы	%	--		54,78	53838
		Сметная прибыль	%	8		14,11	13864
		Сметная стоимость:				190,44	187160
10	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	246,4000		607,43	149670
		Итого оплата труда:				607,43	149670
		Накладные расходы	%	--		358,99	88455
		Сметная прибыль	%	8		77,31	19050
		Сметная стоимость:				1043,73	257176
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1361068
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1361068
Материалы -			Тенге				474
Всего заработная плата -			Тенге				466404
Транспортные расходы -			Тенге				609774
		Накладные расходы -	Тенге				275645
		Сметная прибыль -	Тенге				130937
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1767650
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				597
		Сметная заработная плата -	Тенге				466404
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1767650
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				597
		Сметная заработная плата -	Тенге				466404
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты леточные					
11	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	61,6000		15175,50	934811
		Итого оплата труда:				1105,62	68106
		Итого эксплуатация машин:				663,46	40869
		Итого материалов:				13563,61	835518

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		536,22	33031
		Сметная прибыль	%	8		1256,94	77427
		Сметная стоимость:				**16968,66**	**1045270**
12	11-060101-0120 **РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	**315,0000**		20876,56	6576116
		Итого оплата труда:				3141,18	989471
		Итого эксплуатация машин:				1315,93	414518
		Итого материалов:				**16688,80**	**5256972**
		Накладные расходы	%	--		1523,47	479894
		Сметная прибыль	%	8		1792,00	564481
		Сметная стоимость:				24192,03	7620491
13	21-050301-3202 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**11,9195**		**226257,00**	**2696861**
		Сметная прибыль	%	8		18100,56	215749
		Сметная стоимость:				244357,56	2912610
14	21-050301-3001 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**2,9246**		**224500,00**	**656573**
		Сметная прибыль	%	8		17960,00	52526
		Сметная стоимость:				**242460,00**	**709099**
15	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**910,0000**		**736,93**	**670606**
		Итого оплата труда:				**183,48**	**166968**
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	**13005**
		Итого материалов:				**540,89**	**492211**
		Накладные расходы	%	--		93,21	84820
		Сметная прибыль	%	8		66,41	60434
		Сметная стоимость:				**896,55**	**815860**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**11534968**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11534968**
Материалы -			Тенге				**6584701**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2239,12	178682
		Сметная стоимость:				**30228,15**	**2412206**
20	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5398**		**228455,00**	**123329**
		Сметная прибыль	%	8		18276,40	9866
		Сметная стоимость:				246731,40	133195
21	21-050301-3201 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,6790**		**224500,00**	**1274927**
		Сметная прибыль	%	8		17960,00	101994
		Сметная стоимость:				**242460,00**	**1376921**
22	11-080201-0101 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**89,8030**		**27828,53**	**2499085**
		Итого оплата труда:				**3745,08**	**336320**
		Итого эксплуатация машин:				**1455,40**	**130699**
		Итого материалов:				**22974,85**	**2063210**
		Накладные расходы	%	--		1902,50	170850
		Сметная прибыль	%	8		2378,48	213595
		Сметная стоимость:				**32109,51**	**2883531**
23	**11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**43,5145**		**3727,54**	**162202**
		Итого оплата труда:				**1134,74**	**49378**
		Итого эксплуатация машин:				**151,54**	**6594**
		Итого материалов:				**2477,85**	**107823**
		Накладные расходы	%	--		576,45	25084
		Сметная прибыль	%	8		344,32	14983
		Сметная стоимость:				**4648,31**	**202269**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**7152789**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7152789**
Материалы -			Тенге				**3738360**
Всего заработная плата -			Тенге				**1104782**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2051416**
		Накладные расходы -	Тенге				**544690**
		Сметная прибыль -	Тенге				**615798**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8313277
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1414
		Сметная заработная плата -	Тенге				1104782
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8313277
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1414
		Сметная заработная плата -	Тенге				1104782
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие					
24	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	142,1700		28400,10	4037642
		Итого оплата труда:				6540,97	929929
		Итого эксплуатация машин:				1112,98	158232
		Итого материалов:				21019,18	2988297
		Накладные расходы	%	--		3172,37	451016
		Сметная прибыль	%	8		2525,80	359093
		Сметная стоимость:				34098,27	4847750
25	21-050301-0102 **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4116		228455,00	94032
		Сметная прибыль	%	8		18276,40	7523
		Сметная стоимость:				246731,40	101555
26	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,3282		224500,00	522681
		Сметная прибыль	%	8		17960,00	41814
		Сметная стоимость:				242460,00	564495
27	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	10,3457		224500,00	2322614
		Сметная прибыль	%	8		17960,00	185809
		Сметная стоимость:				242460,00	2508423

1	2	3	4	5	6	7	8
28	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,2763		226257,00	288777
		Сметная прибыль	%	8		18100,56	23102
		Сметная стоимость:				244357,56	311879
29	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0659		202502,11	13353
		Итого оплата труда:				47788,91	3151
		Итого эксплуатация машин:				858,97	57
		Итого материалов:				154210,74	10169
		Накладные расходы	%	--		23177,62	1528
		Сметная прибыль	%	8		18054,38	1191
		Сметная стоимость:				243734,11	16072
30	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0659		103457,00	6822
		Сметная прибыль	%	8		8276,56	546
		Сметная стоимость:				111733,56	7368
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				7285921
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7285921
	Материалы -		Тенге				2998465
	Всего заработная плата -		Тенге				933081
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3234926
		Накладные расходы -	Тенге				452544
		Сметная прибыль -	Тенге				619077
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8357543
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1194
		Сметная заработная плата -	Тенге				933081
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8357543
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1194
		Сметная заработная плата -	Тенге				933081

РАЗДЕЛ 5.Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**25,8552**		**70448,50**	**1821460**
		Итого оплата труда:				16907,47	437146
		Итого эксплуатация машин:				915,35	23666
		Итого материалов:				52990,87	1370089
		Накладные расходы	%	--		10110,67	261413
		Сметная прибыль	%	8		6444,73	166630
		Сметная стоимость:				87003,91	2249503
32	11-100113-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	25,8552		6026,26	155810
		Итого оплата труда:				622,79	16102
		Итого эксплуатация машин:				37,69	975
		Итого материалов:				5381,99	139152
		Накладные расходы	%	--		372,43	9629
		Сметная прибыль	%	8		511,90	13235
		Сметная стоимость:				6910,58	178675
33	**11-100114-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны из досок. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**4,5920**		**56701,21**	**260372**
		Итого оплата труда:				**11672,87**	**53602**
		Итого эксплуатация машин:				**861,13**	**3954**
		Итого материалов:				**44523,73**	**204453**
		Накладные расходы	%	--		6980,38	32054
		Сметная прибыль	%	8		5094,53	23394
		Сметная стоимость:				**68776,12**	**315820**
34	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**826,0000**		**209,85**	**173337**
		Итого оплата труда:				**23,61**	**19498**
		Итого эксплуатация машин:				**1,75**	**1444**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				185,25	153016
		Накладные расходы	%	--		14,12	11660
		Сметная прибыль	%	8		17,92	14800
		Сметная стоимость:				241,88	199797
35	11-120101-0705 **РСНБ РК 2015**	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по **деревянной обрешетке**	м2 кровли	826,0000		4528,50	3740539
		Итого оплата труда:				1347,56	1113087
		Итого эксплуатация машин:				61,43	50741
		Итого материалов:				3137,27	2591384
		Накладные расходы	%	--		760,03	627781
		Сметная прибыль	%	8		423,08	349466
		Сметная стоимость:				5711,60	4717785
36	11-120101-1001 **РСНБ РК 2015**	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	98,0000		2243,28	219842
		Итого оплата труда:				748,78	73380
		Итого эксплуатация машин:				8,55	837
		Итого материалов:				1488,30	145853
		Накладные расходы	%	--		422,31	41386
		Сметная прибыль	%	8		213,25	20898
		Сметная стоимость:				2878,84	282126
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				6371359
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6371359**
	Материалы -		Тенге				**4603948**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1712816**
		Накладные расходы -	Тенге				**983924**
		Сметная прибыль -	Тенге				**588423**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7943706**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2213**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1712816**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**7943706**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2213**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1712816**
		РАЗДЕЛ 6.Лестницы					
37	**11-060101-0118 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных лестничных маршев. Устройство**	**м3**	**37,8000**		**22111,16**	**835802**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3347,31**	**126528**
		Итого эксплуатация машин:				**1331,13**	**50317**
		Итого материалов:				**17732,51**	**670289**
		Накладные расходы	%	--		1623,44	61366
		Сметная прибыль	%	8		1898,77	71773
		Сметная стоимость:				25633,37	968941
38	21-050309-0301 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0423		358900,00	15194
		Сметная прибыль	%	8		28712,00	1216
		Сметная стоимость:				387612,00	16410
39	21-050301-0102 **РСНБ РК 2015**	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4648		228455,00	106186
		Сметная прибыль	%	8		18276,40	8495
		Сметная стоимость:				246731,40	114681
40	21-050301-3201 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,9263		224500,00	881464
		Сметная прибыль	%	8		17960,00	70517
		Сметная стоимость:				**242460,00**	**951981**
41	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,1087**		**202502,11**	**22003**
		Итого оплата труда:				**47788,91**	**5192**
		Итого эксплуатация машин:				**858,97**	**93**
		Итого материалов:				**154210,74**	**16756**
		Накладные расходы	%	--		23177,62	2518
		Сметная прибыль	%	8		18054,38	1962
		Сметная стоимость:				**243734,11**	**26483**
42	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,1087**		**103457,00**	**11241**
		Сметная прибыль	%	8		8276,56	899

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				111733,56	12140
43	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Прогоны . Монтаж**	т конструкций	4,1592		22092,61	91887
		Итого оплата труда:				12929,10	53775
		Итого эксплуатация машин:				8030,61	33401
		Итого материалов:				2950,92	12273
		Накладные расходы	%	--		7873,82	32749
		Сметная прибыль	%	8		2397,31	9971
		Сметная стоимость:				32363,75	134607
44	21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Косоуры	т	4,1592		243533,72	1012903
		Сметная прибыль	%	8		19482,70	81032
		Сметная стоимость:				263016,42	1093935

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 Тенге 2976680

В том числе:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**1871889**
Материалы -	Тенге	**687045**
Всего заработная плата -	Тенге	**131721**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**1014085**
Накладные расходы -	Тенге	**63885**
Сметная прибыль -	Тенге	**154862**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**2090636**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**157**
Сметная заработная плата -	Тенге	**131721**
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	**1104790**
Материалы -	Тенге	**12273**
Всего заработная плата -	Тенге	**53775**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**1012903**
Накладные расходы -	Тенге	**32749**
Сметная прибыль -	Тенге	**91003**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	**1228542**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**65**
Сметная заработная плата -	Тенге	**53775**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	**3319178**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**222**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**185495**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**36682785**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				5218413
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1562566
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				408710
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				29292033
		- перевозка грузов	Тенге				609774
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				2951181
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				39633967
Накладные расходы II уровня			Тенге				**0**
ИТОГО:			Тенге				39633967
Сметная прибыль			Тенге				**3170717**
ИТОГО по смете:			Тенге				**42804684**
		ИТОГО ПО АКТУ: в тек.ценах 2017г	Тенге				42804684
		НДС 12%	Тенге				5136562
		ИТОГО ПО АКТУ: в тек.ценах 2017г с НДС	**Тенге**				47941246

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Нұрлы табыс"

Кондрат И.Р

ЗАКАЗЧИК:

Вышлова Наталья Александровна

Вышлова Н.А

ЗАКАЗЧИК: Вышлова Наталья Александровна
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нұрлы табыс"

Наименование стройки - Здание магазина и салон красоты по адресу:г.Караганда, Октябрьский р-н, ул.Металлистов, стр.41А
Наименование объекта - Здание магазина и салон красоты по адресу:г.Караганда, Октябрьский р-н, ул.Металлистов, стр.41А
Договор №81 от 05.03.2015г

Акт приемки выполненных работ
за апрель месяц 2017г

на Общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы					
			Потолки				
1	11-100403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	278,9000		2029,64	566068
		Итого оплата труда:				796,46	222133
		Итого эксплуатация машин:				8,49	2368
		Итого материалов:				1227,74	342416
		Накладные расходы	%	--		476,28	132836
		Сметная прибыль	%	8		200,47	55912
		Сметная стоимость:				2706,40	754816
2	11-100403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**	**м2 потолка**	**167,3400**		**1927,73**	**322587**
		Итого оплата труда:				837,83	140202
		Итого эксплуатация машин:				9,58	1603
		Итого материалов:				1083,77	181359
		Накладные расходы	%	--		501,02	83841
		Сметная прибыль	%	8		194,30	32514
		Сметная стоимость:				2623,05	438942

1	2	3	4	5	6	7	8
3	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	446,2400		467,98	208830
		Итого оплата труда:				412,77	184196
		Итого эксплуатация машин:				20,37	9090
		Итого материалов:				51,62	23037
		Накладные расходы	%	--		226,20	100939
		Сметная прибыль	%	8		55,53	24782
		Сметная стоимость:				749,71	334551
4	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство галтелей на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	479,7080		107,86	51742
		Итого оплата труда:				79,37	38074
		Итого эксплуатация машин:				0,54	261
		Итого материалов:				28,21	13532
		Накладные расходы	%	--		48,34	23187
		Сметная прибыль	%	8		12,50	5994
		Сметная стоимость:				168,69	80923
5	ТОРГ.СЕТЬ г.Караганда ц.2017г.	**Галтели потолочные**	м	479,7080		133,93	64247
		Сметная прибыль	%	8		10,71	5140
		Сметная стоимость:				144,64	69386
6	11-150405-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	446,2400		567,82	253384
		Итого оплата труда:				441,81	197153
		Итого эксплуатация машин:				2,82	1260
		Итого материалов:				124,55	55581
		Накладные расходы	%	--		242,11	108040
		Сметная прибыль	%	8		64,79	28914
		Сметная стоимость:				874,73	390337

Отделка стен и перегородок

1	2	3	4	5	6	7	8
7	11-100404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	223,1200		1142,06	254816
		Итого оплата труда:				710,11	158440
		Итого эксплуатация машин:				9,73	2172
		Итого материалов:				425,66	94974
		Накладные расходы	%	--		424,65	94747
		Сметная прибыль	%	8		125,34	27965
		Сметная стоимость:				1692,04	377528
8	11-100403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	111,5600		518,92	57890
		Итого оплата труда:				249,17	27798
		Итого эксплуатация машин:				3,43	383
		Итого материалов:				267,69	29864
		Накладные расходы	%	--		149,01	16622
		Сметная прибыль	%	8		53,43	5961
		Сметная стоимость:				721,35	80474
9	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	111,5600		558,93	62354
		Итого оплата труда:				415,90	46398
		Итого эксплуатация машин:				31,50	3514
		Итого материалов:				137,18	15304
		Накладные расходы	%	--		227,92	25426
		Сметная прибыль	%	8		62,95	7022
		Сметная стоимость:				849,79	94803
10	11-100402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	122,7160		1606,47	197140
		Итого оплата труда:				1183,01	145174
		Итого эксплуатация машин:				36,44	4472
		Итого материалов:				401,23	49237

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		707,44	86814
		Сметная прибыль	%	8		185,11	22716
		Сметная стоимость:				**2499,02**	**306670**
11	21-060902-0102 РСНБ РК 2015 в **ценах III** квартала 2017 **года**	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	613,5800		**125,65**	**77096**
		Сметная прибыль	%	8		10,05	6168
		Сметная стоимость:				**135,70**	**83264**
12	21-060902-0401 РСНБ РК 2015 в **ценах III** квартала 2017 **года**	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	167,3400		126,00	21085
		Сметная прибыль	%	8		10,08	1687
		Сметная стоимость:				136,08	22772
13	22-030201-0103 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	558,3522		378,49	211331
		Сметная прибыль	%	8		30,28	16906
		Сметная стоимость:				**408,77**	**228237**
14	**ТОРГ.СЕТЬ г.Караганда ц.2017г.**	**Клей "Унификс"**	**кг**	**1115,6000**		**80,88**	**90229**
		Сметная прибыль	%	8		6,47	7218
		Сметная стоимость:				**87,35**	**97447**
15	**11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**356,9920**		**286,13**	**102145**
		Итого оплата труда:				**284,05**	**101403**
		Итого эксплуатация машин:				**3,99**	**1423**
		Накладные расходы	%	--		176,39	62971
		Сметная прибыль	%	8		37,00	13209
		Сметная стоимость:				**499,52**	**178326**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	м3	17,8496		16940,20	302376
		Сметная прибыль	%	8		1355,22	24190
		Сметная стоимость:				18295,42	326566
17	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов	11,1560		1528,09	17047
		Итого оплата труда:				1367,69	15258
		Итого эксплуатация машин:				87,07	971
		Итого материалов:				109,62	1223
		Накладные расходы	%	--		817,88	9124
		Сметная прибыль	%	8		187,68	2094
		Сметная стоимость:				2533,65	28265
18	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Усиление дверной коробки трубой стальной квадратной 50х50 мм	т конструкций	0,2103		60472,49	12717
		Итого оплата труда:				48150,70	10126
		Итого эксплуатация машин:				14191,73	2984
		Итого материалов:				1757,63	370
		Накладные расходы	%	--		29323,78	6167
		Сметная прибыль	%	8		7183,70	1511
		Сметная стоимость:				**96979,97**	**20394**
19	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 50 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,2103**		**207121,44**	**43556**
		Сметная прибыль	%	8		16569,72	3484
		Сметная стоимость:				**223691,16**	**47040**
20	**11-100405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов**	**м уголка**	**223,1200**		**228,69**	**51025**
		Итого оплата труда:				**228,31**	**50940**
		Итого эксплуатация машин:				**0,43**	**96**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				0,10	21
		Накладные расходы	%	--		136,53	30462
		Сметная прибыль	%	8		29,22	6519
		Сметная стоимость:				394,44	88007
21	21-050902-0903 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t-0,5 мм	м	223,1200		21,16	4721
		Сметная прибыль	%	8		1,69	378
		Сметная стоимость:				22,85	5099
22	11-150405-0105 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными **составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	111,5600		556,49	62081
		Итого оплата труда:				374,92	41827
		Итого эксплуатация машин:				3,91	436
		Итого материалов:				179,54	20029
		Накладные расходы	%	--		205,46	22921
		Сметная прибыль	%	8		60,96	6800
		Сметная стоимость:				822,90	91803
23	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**223,1200**		**460,66**	**102783**
		Итого оплата труда:				**320,58**	**71528**
		Итого эксплуатация машин:				**17,43**	**3889**
		Итого материалов:				**137,05**	**30578**
		Накладные расходы	%	--		175,68	39197
		Сметная прибыль	%	8		50,91	11358
		Сметная стоимость:				**687,24**	**153338**
24	**11-150601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оклейка обоями по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тисненными и плотными**	**м2 оклеиваемой поверхности**	**223,1200**		**597,30**	**133271**
		Итого оплата труда:				**241,88**	**53967**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1,19	264
		Итого материалов:				354,87	79178
		Накладные расходы	%	--		132,55	29574
		Сметная прибыль	%	8		58,39	13028
		Сметная стоимость:				788,24	175872
25	11-150405-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	334,6800		482,58	161509
		Итого оплата труда:				367,16	122881
		Итого эксплуатация машин:				2,64	885
		Итого материалов:				114,06	38172
		Накладные расходы	%	--		201,20	67339
		Сметная прибыль	%	8		54,70	18308
		Сметная стоимость:				738,48	247155
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3432023
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3316409
Материалы -			Тенге				974505
Всего заработная плата -			Тенге				1617371
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				711738
		Накладные расходы -	Тенге				934042
		Сметная прибыль -	Тенге				340036
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4590487**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1927**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1617371**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**115619**
Материалы -			Тенге				**370**
Всего заработная плата -			Тенге				**10126**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**102902**
		Накладные расходы -	Тенге				**6167**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9743**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**131529**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10126**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4722015**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1940**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1627497**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Полы					
26	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	44,6240		7746,69	345688
		Итого оплата труда:				2860,10	127629
		Итого эксплуатация машин:				1203,03	53684
		Итого материалов:				4150,42	185355
		Накладные расходы	%	--		1741,80	77726
		Сметная прибыль	%	8		759,08	33873
		Сметная стоимость:				10247,57	457288
27	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	66,9360		10056,68	673154
		Итого оплата труда:				3014,04	201747
		Итого эксплуатация машин:				1184,96	79317
		Итого материалов:				6230,00	417012
		Накладные расходы	%	--		1835,35	122864
		Сметная прибыль	%	8		951,38	63681
		Сметная стоимость:				12843,61	859700
28	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	446,2400		667,76	297982
		Итого оплата труда:				264,47	118016
		Итого эксплуатация машин:				19,38	8650
		Итого материалов:				393,66	175669
		Накладные расходы	%	--		161,06	71872
		Сметная прибыль	%	8		66,31	29588
		Сметная стоимость:				895,13	399442
29	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	446,2400		209,27	93383
		Итого оплата труда:				9,52	4249
		Итого эксплуатация машин:				6,62	2955
		Итого материалов:				196,35	87618
		Накладные расходы	%	--		5,80	2588
		Сметная прибыль	%	8		17,21	7678
		Сметная стоимость:				232,27	103648

1	2	3	4	5	6	7	8
30	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	446,2400		3582,53	1598669
		Итого оплата труда:				746,89	333293
		Итого эксплуатация машин:				89,15	39782
		Итого материалов:				2779,81	1240464
		Накладные расходы	%	--		454,86	202975
		Сметная прибыль	%	8		322,99	144132
		Сметная стоимость:				4360,38	1945776
31	11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	312,3680		1961,57	612733
		Итого оплата труда:				188,64	58924
		Итого эксплуатация машин:				8,19	2560
		Итого материалов:				1767,67	552163
		Накладные расходы	%	--		114,88	35885
		Сметная прибыль	%	8		166,12	51889
		Сметная стоимость:				2242,57	700507
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3621609
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3621609
Материалы -			Тенге				2658580
Всего заработная плата -			Тенге				843858
		Накладные расходы -	Тенге				513910
		Сметная прибыль -	Тенге				330842
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4466361
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1088
		Сметная заработная плата -	Тенге				843858
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4466361
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1088
		Сметная заработная плата -	Тенге				843858

РАЗДЕЛ 3.Инженерные сети

Водоснабжение и Канализация

32	11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	270,8119		2819,12	763452

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				653,61	177006
		Итого эксплуатация машин:				44,34	12008
		Итого материалов:				2136,81	578674
		Накладные расходы	%	--		394,78	106912
		Сметная прибыль	%	8		257,11	69629
		Сметная стоимость:				3471,02	939993
33	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	124,3894		1465,44	182285
		Итого оплата труда:				496,02	61699
		Итого эксплуатация машин:				25,51	3173
		Итого материалов:				953,31	118582
		Накладные расходы	%	--		299,59	37266
		Сметная прибыль	%	8		141,20	17564
		Сметная стоимость:				1906,24	237116
34	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1249,4720		1064,20	1329691
		Итого оплата труда:				976,56	1220185
		Итого эксплуатация машин:				115,05	143756
		Итого материалов:				10,91	13633
		Накладные расходы	%	--		589,84	736992
		Сметная прибыль	%	8		132,32	165335
		Сметная стоимость:				**1786,37**	**2232017**
35	**23-010501-1104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1249,4720**		**148,46**	**185497**
		Сметная прибыль	%	8		11,88	14840
		Сметная стоимость:				**160,34**	**200336**
36	**11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**964,9940**		**1392,45**	**1343711**
		Итого оплата труда:				**1152,49**	**1112141**
		Итого эксплуатация машин:				**321,64**	**310379**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				24,91	24039
		Накладные расходы	%	--		696,10	671733
		Сметная прибыль	%	8		167,08	161236
		Сметная стоимость:				2255,64	2176680
37	23-010405-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	964,9940		943,44	910414
		Сметная прибыль	%	8		75,48	72833
		Сметная стоимость:				1018,92	983247
38	11-160501-0200 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м трубопровода	284,1780		1150,57	384206
		Итого оплата труда:				1067,58	303703
		Итого эксплуатация машин:				349,02	99258
		Итого материалов:				49,95	14209
		Накладные расходы	%	--		644,82	183437
		Сметная прибыль	%	8		159,63	45411
		Сметная стоимость:				2155,02	613055
39	23-010405-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	55,7800		2654,72	148080
		Сметная прибыль	%	8		212,38	11846
		Сметная стоимость:				**2867,10**	**159927**
40	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**83,6700**		**1569,37**	**131309**
		Итого оплата труда:				**1210,84**	**101311**
		Итого эксплуатация машин:				**83,64**	**6998**
		Итого материалов:				**283,56**	**23726**
		Накладные расходы	%	--		731,35	61192
		Сметная прибыль	%	8		184,06	15400
		Сметная стоимость:				**2484,78**	**207901**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	23-040501-0103 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	83,6700		584,07	48869
		Сметная прибыль	%	8		46,73	3910
		Сметная стоимость:				630,80	52779
42	11-160601-0102 **РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	145,0280		1587,50	230231
		Итого оплата труда:				1219,51	176863
		Итого эксплуатация машин:				101,77	14759
		Итого материалов:				283,56	41125
		Накладные расходы	%	--		736,58	106825
		Сметная прибыль	%	8		185,93	26965
		Сметная стоимость:				2510,00	364021
43	23-040501-0106 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	145,0280		1690,48	245107
		Сметная прибыль	%	8		135,24	19613
		Сметная стоимость:				1825,72	264780
44	11-161001-0108 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	**врезка**	**11,1560**		**9539,14**	**106419**
		Итого оплата труда:				**5803,26**	**64741**
		Итого эксплуатация машин:				**271,28**	**3026**
		Итого материалов:				**3493,57**	**38974**
		Накладные расходы	%	--		3505,17	39104
		Сметная прибыль	%	8		1043,54	11642
		Сметная стоимость:				**14087,85**	**157164**
45	11-160501-0102 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**234,2760**		**507,26**	**118839**
		Итого оплата труда:				**501,06**	**117386**
		Итого эксплуатация машин:				**2,09**	**490**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				4,77	1119
		Накладные расходы	%	--		302,64	70901
		Сметная прибыль	%	8		64,79	15179
		Сметная стоимость:				874,69	204919
46	23-010604-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	234,2760		1176,19	275553
		Сметная прибыль	%	8		94,10	22044
		Сметная стоимость:				1270,29	297597
47	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1829,5840		524,36	960270
		Итого оплата труда:				522,13	955278
		Итого эксплуатация машин:				0,86	1581
		Итого материалов:				2,15	3941
		Накладные расходы	%	--		315,37	576988
		Сметная прибыль	%	8		67,22	122981
		Сметная стоимость:				907,44	1660239
48	23-010604-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	1829,5840		424,76	777134
		Сметная прибыль	%	8		33,98	62171
		Сметная стоимость:				**458,74**	**839305**
49	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**22,3120**		**2504,14**	**55872**
		Итого оплата труда:				**1961,59**	**43767**
		Итого эксплуатация машин:				**116,83**	**2607**
		Итого материалов:				**484,10**	**10801**
		Накладные расходы	%	--		1184,80	26435
		Сметная прибыль	%	8		295,12	6585
		Сметная стоимость:				**3984,05**	**88892**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	23-030102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	22,3120		14382,73	320907
		Сметная прибыль	%	8		1150,62	25623
		Сметная стоимость:				15533,35	346530
51	11-170301-0104 РСНБ РК 2015	Раковины. Установка	комплект	22,3120		1041,17	23230
		Итого оплата труда:				719,79	16060
		Итого эксплуатация машин:				35,66	796
		Итого материалов:				303,23	6766
		Накладные расходы	%	--		434,75	9700
		Сметная прибыль	%	8		118,07	2634
		Сметная стоимость:				1593,99	35565
52	23-030102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	22,3120		9135,53	203832
		Сметная прибыль	%	8		730,84	16307
		Сметная стоимость:				9866,37	220139
53	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	22,3120		634,28	14152
		Итого оплата труда:				606,91	13541
		Итого эксплуатация машин:				0,12	3
		Итого материалов:				27,25	608
		Накладные расходы	%	--		366,57	8179
		Сметная прибыль	%	8		80,07	1786
		Сметная стоимость:				1080,92	24117
54	23-030102-1223 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	22,3120		3689,88	82329
		Сметная прибыль	%	8		295,19	6586
		Сметная стоимость:				3985,07	88915

1	2	3	4	5	6	7	8
				Отопление			
55	11-160401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	1238,3160		2058,34	2548874
		Итого оплата труда:				587,36	727339
		Итого эксплуатация машин:				30,57	37851
		Итого материалов:				1451,40	1797290
		Накладные расходы	%	--		354,77	439313
		Сметная прибыль	%	8		193,05	239055
		Сметная стоимость:				2606,15	3227242
56	23-010301-0136 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 63,5 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1238,3160		1612,79	1997144
		Сметная прибыль	%	8		129,02	159771
		Сметная стоимость:				1741,81	2156915
57	11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	574,5340		1569,13	901519
		Итого оплата труда:				496,02	284978
		Итого эксплуатация машин:				25,51	14657
		Итого материалов:				**1057,00**	**607284**
		Накладные расходы	%	--		299,59	172127
		Сметная прибыль	%	8		149,50	85892
		Сметная стоимость:				**2018,22**	**1159537**
58	**23-010301-0127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**574,5340**		**1302,97**	**748601**
		Сметная прибыль	%	8		104,24	59888
		Сметная стоимость:				**1407,21**	**808489**
59	**11-161301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка при стояковой системе**	**м трубопровода**	**1550,6840**		**794,09**	**1231390**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				787,07	1220494
		Итого эксплуатация машин:				9,65	14961
		Итого материалов:				1,28	1989
		Накладные расходы	%	--		475,39	737178
		Сметная прибыль	%	8		101,56	157435
		Сметная стоимость:				1371,04	2126054
60	23-010761-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	1550,6840		228,70	354641
		Сметная прибыль	%	8		19,10	29611
		Сметная стоимость:				247,80	384252
61	11-180301-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы. Установка	кВт	624,7360		4694,57	2932864
		Итого оплата труда:				717,93	448526
		Итого эксплуатация машин:				49,98	31225
		Итого материалов:				3921,04	2449613
		Накладные расходы	%	--		451,75	282223
		Сметная прибыль	%	8		411,71	257207
		Сметная стоимость:				5558,02	3472294
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				19556484
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**19556484**
Материалы -			Тенге				**5732372**
Всего заработная плата -			Тенге				**7063748**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6298168**
Сдача и испытание -			Тенге				**14075**
		Накладные расходы -	Тенге				**4266504**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1905839**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**25728827**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8129**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7063748**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**25728827**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8129**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7063748**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**26610122**

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				9210910
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				920576
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				324193
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				16478635
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставка подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				3720622
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				32330743
	Накладные расходы II уровня		Тенге				0
	ИТОГО:		Тенге				32330743
	Сметная прибыль		Тенге				2586459
	ИТОГО по смете:		Тенге				34917203
		ИТОГО ПО АКТУ: в тек.ценах 2017г	Тенге				34917203
		НДС 12%	Тенге				4190064
		ИТОГО ПО АКТУ: в тек.ценах 2017г с НДС	Тенге				39107267

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Нұрлы табыс"

Кондрат И.Р.

ЗАКАЗЧИК:

Вышлова Наталья Александровна

Вышлова Н.А.

Заказчик Вышлова Наталья Александровна, г.Караганда, Октябрьский р-н, ул.Металлистов стр.41А

Подрядчик ТОО "Нұрлы табыс"

Стройка Здание магазина и салон красоты по адресу: г.Караганда, Октябрьский р-н, ул.Металлистов,стр.41А

Объект Здание магазина и салон красоты по адресу: г.Караганда, Октябрьский р-н, ул.Металлистов,стр.41А

Договор подряда (контракт) №81 от 05.03.2015 г

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 г.

№ п.п	Шифр норм и расценок	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-100403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**	м2 потолка	50,0000		2029,64	101482
		Итого оплата труда:				796,46	39823
		Итого эксплуатация машин:				8,49	425
		Итого материалов:				1227,74	61387
		Накладные расходы	%	--		476,28	23814
		Сметная прибыль	%	8		200,47	10024
		Сметная стоимость:				2706,40	135320
2	11-100403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**	м2 потолка	30,0000		1927,73	57832
		Итого оплата труда:				837,83	25135
		Итого эксплуатация машин:				9,58	287
		Итого материалов:				1083,77	32513
		Накладные расходы	%	--		501,02	15031
		Сметная прибыль	%	8		194,30	5829
		Сметная стоимость:				2623,05	78692

1	2	3	4	5	6	7	8
3	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	80,0000		467,98	37438
		Итого оплата труда:				412,77	33022
		Итого эксплуатация машин:				20,37	1630
		Итого материалов:				51,62	4130
		Накладные расходы	%	--		226,20	18096
		Сметная прибыль	%	8		55,53	4443
		Сметная стоимость:				749,71	59977
4	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство галтелей на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	86,0000		107,86	9276
		Итого оплата труда:				79,37	6826
		Итого эксплуатация машин:				0,54	47
		Итого материалов:				28,21	2426
		Накладные расходы	%	--		48,34	4157
		Сметная прибыль	%	8		12,50	1075
		Сметная стоимость:				168,69	14507
5	ТОРГ.СЕТЬ г.Караганда ц.2017г.	Галтели потолочные	м	86,0000		133,93	11518
		Сметная прибыль	%	8		10,71	921
		Сметная стоимость:				144,64	12439
6	11-100404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	40,0000		1142,06	45682
		Итого оплата труда:				710,11	28404
		Итого эксплуатация машин:				9,73	389
		Итого материалов:				425,66	17026
		Накладные расходы	%	--		424,65	16986
		Сметная прибыль	%	8		125,34	5013
		Сметная стоимость:				1692,04	67682
7	11-100405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	20,0000		518,92	10378
		Итого оплата труда:				249,17	4983

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				3,43	69
		Итого материалов:				267,69	5354
		Накладные расходы	%	--		149,01	2980
		Сметная прибыль	%	8		53,43	1069
		Сметная стоимость:				**721,35**	**14427**
8	11-150202-0505 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**20,0000**		**558,93**	**11179**
		Итого оплата труда:				**415,90**	**8318**
		Итого эксплуатация машин:				31,50	630
		Итого материалов:				**137,18**	**2744**
		Накладные расходы	%	--		227,92	4558
		Сметная прибыль	%	8		62,95	1259
		Сметная стоимость:				**849,79**	**16996**
9	11-100402-0702 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**22,0000**		**1606,47**	**35342**
		Итого оплата труда:				1183,01	26026
		Итого эксплуатация машин:				**36,44**	**802**
		Итого материалов:				**401,23**	**8827**
		Накладные расходы	%	--		707,44	15564
		Сметная прибыль	%	8		185,11	4072
		Сметная стоимость:				**2499,02**	**54978**
10	**21-060902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм**	**м**	**110,0000**		**125,65**	**13822**
		Сметная прибыль	%	8		10,05	1106
		Сметная стоимость:				**135,70**	**14927**
11	**21-060902-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм**	**м**	**30,0000**		**126,00**	**3780**
		Сметная прибыль	%	8		10,08	302
		Сметная стоимость:				**136,08**	**4082**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	22-030201-0103 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	100,0990		378,49	37886
		Сметная прибыль	%	8		30,28	3031
		Сметная стоимость:				408,77	40917
13	ТОРГ.СЕТЬ г.Караганда ц.2017г.	Клей "Унифике"	кг	200,0000		80,88	16176
		Сметная прибыль	%	8		6,47	1294
		Сметная стоимость:				87,35	17470
14	11-340108-0101 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	64,0000		286,13	18312
		Итого оплата труда:				284,05	18179
		Итого эксплуатация машин:				3,99	255
		Накладные расходы	%			176,39	11289
		Сметная прибыль	%	8		37,00	2368
		Сметная стоимость:				499,52	31970
15	21-110101-0104 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	3,2000		16940,20	54209
		Сметная прибыль	%	8		1355,22	4337
		Сметная стоимость:				18295,42	58545
16	11-100402-0502 **РСНБ РК 2015**	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	2,0000		1528,09	3056
		Итого оплата труда:				1367,69	2735
		Итого эксплуатация машин:				87,07	174
		Итого материалов:				109,62	219
		Накладные расходы	%			817,88	1635
		Сметная прибыль	%	8		187,68	375
		Сметная стоимость:				2533,65	5067
17	11-090302-0201 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	Усиление дверной коробки трубой стальной квадратной 50х50 мм	т конструкций	0,0377		60472,49	2280

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				48150,70	1815
		Итого эксплуатация машин:				14191,73	535
		Итого материалов:				**1757,63**	**66**
		Накладные расходы	%	--		29323,78	1106
		Сметная прибыль	%	8		7183,70	271
		Сметная стоимость:				96979,97	3656
18	21-050206-0802 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 50 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,0377		**207121,44**	**7808**
		Сметная прибыль	%	8		16569,72	625
		Сметная стоимость:				223691,16	8433
19	11-100405-0201 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов**	м уголка	40,0000		**228,69**	**9148**
		Итого оплата труда:				228,31	9132
		Итого эксплуатация машин:				0,43	17
		Итого материалов:				0,10	4
		Накладные расходы	%	--		136,53	5461
		Сметная прибыль	%	8		29,23	1169
		Сметная стоимость:				394,44	15777
20	21-060902-0903 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок перфорированный стальной оцинкованный t-0,5 мм**	**м**	**40,0000**		**21,16**	**846**
		Сметная прибыль	%	8		1,69	68
		Сметная стоимость:				**22,85**	**914**
21	11-150105-0105 РСНБ РК 2015 **Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными** водоэмульсионными составами **улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**20,0000**		**556,49**	**11130**
		Итого оплата труда:				374,92	7498
		Итого эксплуатация машин:				3,91	78
		Итого материалов:				179,51	3591
		Накладные расходы	%	--		205,46	4109
		Сметная прибыль	%	8		60,96	1219
		Сметная стоимость:				**822,90**	**16458**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,0000		460,66	18426
		Итого оплата труда:				320,58	12823
		Итого эксплуатация машин:				17,43	697
		Итого материалов:				137,05	5482
		Накладные расходы	%	--		175,68	7027
		Сметная прибыль	%	8		50,91	2036
		Сметная стоимость:				687,24	27490
23	11-150405-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	80,0000		567,82	45426
		Итого оплата труда:				441,81	35345
		Итого эксплуатация машин:				2,82	226
		Итого материалов:				124,55	9964
		Накладные расходы	%	--		242,11	19369
		Сметная прибыль	%	8		64,79	5184
		Сметная стоимость:				874,73	69978
24	11-150601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оклейка обоями по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тисненными и плотными	м2 оклеиваемой поверхности	40,0000		597,30	23892
		Итого оплата труда:				241,88	9675
		Итого эксплуатация машин:				1,19	47
		Итого материалов:				354,87	14195
		Накладные расходы	%	--		132,55	5302
		Сметная прибыль	%	8		58,39	2336
		Сметная стоимость:				788,24	31530
25	11-150405-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	60,0000		482,58	28955
		Итого оплата труда:				367,16	22030
		Итого эксплуатация машин:				2,64	159
		Итого материалов:				114,06	6843

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%			201,20	12072
		Сметная прибыль	%	9		54,70	3283
		Сметная стоимость:				**738,48**	**44309**
26	11-110101-2707 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**80,0000**		**3582,53**	**286603**
		Итого оплата труда:				**746,89**	**59751**
		Итого эксплуатация машин:				**89,15**	**7132**
		Итого материалов:				**2779,81**	**222385**
		Накладные расходы	%	–		454,86	36389
		Сметная прибыль	%	8		322,90	25830
		Сметная стоимость:				4360,38	348830
27	11-110101-3905 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	Плинтусы керамогранитные. Устройство	м	56,0000		1961,57	109848
		Итого оплата труда:				188,64	10564
		Итого эксплуатация машин:				8,19	459
		Итого материалов:				1767,67	98989
		Накладные расходы	%	–		114,88	6433
		Сметная прибыль	%	8		166,12	9303
		Сметная стоимость:				2242,57	125594
28	13-080305-0410 **РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на подвесках в **подвесных потолках. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	24,0000		4794,43	115066
		Итого оплата труда:				**3022,58**	**72542**
		Итого эксплуатация машин:				**709,39**	**17025**
		Итого материалов:				**1542,41**	**37018**
		Накладные расходы	%	-		1293,66	31048
		Сметная прибыль	%	8		487,05	11689
		Сметная стоимость:				6575,14	157803
29	23-070102-1207 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	Светильник с патронными, настенные для **внутренней установки с** компактными люминесцентными **лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	24,0000		463,94	11135
		Сметная прибыль	%	8		37,12	891
		Сметная стоимость:				**501,06**	**12025**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	23-070104-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	шт.	24,0000		606,96	14567
		Сметная прибыль	%	8		48,56	1165
		Сметная стоимость:				655,52	15732
31	13-080205-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	12,0000		2357,31	28288
		Итого оплата труда:				2003,53	24042
		Итого эксплуатация машин:				936,55	11239
		Накладные расходы	%			857,51	10290
		Сметная прибыль	%	9		257,19	3087
		Сметная стоимость:				3472,00	41664
32	23-070102-1404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRS/A (4554) ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	12,0000		4544,30	54532
		Сметная прибыль	%	8		363,54	4363
		Сметная стоимость:				4907,84	58894
33	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	84,0000		251,99	21167
		Итого оплата труда:				148,47	12471
		Итого эксплуатация машин:				113,13	9503
		Итого материалов:				28,76	2416
		Накладные расходы	%			63,54	5338
		Сметная прибыль	%	8		25,24	2120
		Сметная стоимость:				340,77	28625
34	23-060128-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0840		128400,99	10786
		Сметная прибыль	%	8		10272,08	863
		Сметная стоимость:				138673,07	11649

1	2	3	4	5	6	7	8
35	23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	42,0000		37,60	1579
		Сметная прибыль	%	8		3,01	126
		Сметная стоимость:				40,61	1706
36	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	36,0000		230,58	8301
		Итого оплата труда:				202,84	7302
		Итого эксплуатация машин:				1,09	39
		Итого материалов:				27,17	978
		Накладные расходы	%			123,53	4447
		Сметная прибыль	%	8		28,33	1020
		Сметная стоимость:				382,14	13768
37	ТОРГ.СЕТЬ г.Караганда ц.2017г	Плитка керамическая	м2	3,6000		3024,11	10887
		Сметная прибыль	%	8		241,93	871
		Сметная стоимость:				3266,04	11758
38	12-060101-1205 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Установка замков врезных	шт.	4,0000		571,55	2286
		Итого оплата труда:				562,13	2249
		Итого материалов:				9,42	38
		Накладные расходы	%	--		332,22	1329
		Сметная прибыль	%	8		72,30	289
		Сметная стоимость:				976,08	3904
39	ТОРГ.СЕТЬ г.Караганда ц.2017г	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	4,0000		6785,71	27143
		Сметная прибыль	%	8		542,86	2171
		Сметная стоимость:				7328,57	29314
40	12-060101-1207 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Установка отбойников	шт.	2,0000		458,41	917
		Итого оплата труда:				439,57	879
		Итого материалов:				18,84	38
		Накладные расходы	%	--		259,79	520
		Сметная прибыль	%	8		57,46	115

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				775,65	1551
41	ТОРГ СЕТЬ г.Караганда ц.2017г	Отбойник дверной	комплект	2,0000		446,43	893
		Сметная прибыль	%	8		35,71	71
		Сметная стоимость:				482,14	964
42	12-080204-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1,0000		2816,62	2817
		Итого оплата труда:				2119,96	2120
		Итого эксплуатация машин:				969,10	969
		Итого материалов:				60,41	60
		Накладные расходы	%	–		907,34	907
		Сметная прибыль	%	8		297,92	298
		Сметная стоимость:				4021,88	4022
43	23-070201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/9зо-1 36 У ХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		5162,19	5162
		Сметная прибыль	%	8		412,98	413
		Сметная стоимость:				5575,17	5575
44	12-080203-0001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,0000		1795,70	5387
		Итого оплата труда:				857,30	2572
		Итого эксплуатация машин:				24,83	74
		Итого материалов:				913,57	2741
		Накладные расходы	%	–		366,92	1101
		Сметная прибыль	%	8		173,01	519
		Сметная стоимость:				2335,63	7007
45	23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000		1314,42	2629
		Сметная прибыль	%	8		105,15	210
		Сметная стоимость:				1419,57	2839

1	2	3	4	5	6	7	8
16	23-070204-1606 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		3168,14	3168
		Сметная прибыль	%	8		253,45	253
		Сметная стоимость:				3421,59	3422
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1338439**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**457572**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**52907**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**28691**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**827959**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		[illegible]	Тыс.				8
	Накладные расходы I уровня		Тенге				266358
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1604796**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**0**
	ИТОГО:		Тенге				**1604796**
	Сметная прибыль		Тенге				**128384**
	ИТОГО по смете		Тенге				1733180
		ИТОГО ПО АКТУ: в ценах 2017г	Тенге				1733180
		НДС (12%)	Тенге				207982
		ИТОГО ПО АКТУ: в тек. ценах 2016г. с НДС	Тенге				**1941162**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Нурлы табыс"

Кондрат И.Р.

ЗАКАЗЧИК:

Вышлова Наталья Александровна

Вышлова Н.А.

"ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
20 17 ж. " 25 " 07
Шығыс № 149

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» 07 2017 г.

Заказчик **Вышлова Наталья Александровна**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц

г.Караганда, Октябрьский район,ул. Металлистов ,стр.41А

область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **« 07 »июня 2017г. ТОО « Нұрлы табыс» ГСЛ - КР- №14005378 от 15.04. 2014г. г.Караганда ,ул. Терешковой,дом 15, БИН 060940003483 в лице директора Кондрат Игоря Романовича.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **«07» июня 2017г. ТОО "ТехНадзор- Караганда ", в лице Карманова Даулета Сагатовича, г. Караганда, пр.Н. Абдирова,12 аттестат №KZ56VYE00015970**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Карманов Даулет Сагатович, г. Караганда, пр.Н. Абдирова,12 аттестат №KZ56VYE00015970**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **« » 2017г. Верхотуров Владимир Михайлович ГСЛ-Ф №001621 от 27. 03. 2003г.**

в лице Верхотурова Владимира Михайловича

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Здание магазина и салон красоты»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу :

г.Караганда, Октябрьский район,ул. Металлистов ,строение 41 А

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю Акт на ЗУ **от «18»ноября 2015г. №14839;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление ГАСК Карагандинской области» №364 от 28.08.2015г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_____

Верхотуров Владимир Михайлович ГСЛ-Ф №001621 от 27. 03. 2003г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Караганды Даутбергенов С.Ф.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **март 2015г.**;

месяц, год

окончание работ **июнь 2017г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____

фактически, месяц:_____

Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	$м^2$				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		чис-ло квар тир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		об ща я	жи лая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехком-натных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Здание магазина и салон красоты Площадь застройки -207.6м2,общая площадь-169.1м2,основная площадь-160.4м2**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной

документации):
всего _____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства

РЕШИЛ: **«Здание магазина и кафе».**

Заказчик Вашкова Наталья Александровна
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
Кармаков Дауит Сагатович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
Верхогуров Владимир Михайлович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО „Нурлы табыс" Кондрат Игорь Романович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Прошнуровано, пронумеровано. Скреплено печатью.

Итого: 3 листов (три)