Заказчик: ТОО "Казгеоруд"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование стройки: Железнодорожный тупик ж.д. станция Жем (Эмба)- месторождение "Кундызды"
Наименование объекта: Наружные сети: электроснабжение 10КВ
Договор: № КГР-10/16 от 08.07.2016г., доп.соглашение №1 от 05.10.2017г.,доп.соглашение №2 от 10.08.2018г.

Акт №22
приемки выполненных работ за декабрь 2018г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Наружные сети: электроснабжение 10КВ (смета 4-1и)									
94	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	70	1534,11	878,23	107388	61476	55321	3,06	214
				506,25	246,42	35438	17249	105	1,03	72
95	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ105-3,5 *шт*	70	19400		1358000				
96	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	32,9	107		3520				
97	Е13-13-5	Первый слой огрунтовки лаком ХС-76 бетонных и оштукатуренных поверхностей *м2*	235,2	58,99	0,02	13874	5	1706	0,0412	10
				8,06	–	1896	–	90	–	–
98	Е13-21-11	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-51 *м2*	235,2	101,77	0,12	23936	28	803	0,0187	4
				3,74	0,05	880	12	90	0,0002	–
99	С11071-44	Траверсы ТМ3 *шт*	16	4080		65280				
100	С11071-33	Штыри-20-2-к-30 *комплект*	0,16	33800		5408				
101	18-4-341	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	100	567		56700				

		шт			
102	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	100	13	1300
		шт			
		Всего прямые затраты			**1635407**
		Накладные расходы, тенге			57830
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			101594
		Всего			**1794831**
		Временные здания и сооружения (3,44 %)			61742
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1856573**
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,7367)			**5080884**
		Налог (2 %)			101618
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**5182501**
		НДС (12 %)			621900
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**5804402**

Заказчик _____ Кошик А.А.

Подрядчик _____ Проскурин В.В.

Инженер ОКС „Казгеоруд" Таскинбаев А.К.

Гонгоренко Т.Б.

Андуфриев В.А

ООО «ПРОФСТРОЙ» СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КРАСНОВ В И

/Краснов В.И./

ИП ЖАМАЛОВ ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗА ХОДОМ РАБОТ МУХАМБЕТАЛИН А.Н.