Заказчик: ГКП на ПХВ "Алакольская центральная районная больница"ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"
Наименование работ: Ремонт отопительной системы и котельного оборудования котельной в здании туб.кабинета а.Кабанбай

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	1 048 977				125 877	1 174 854

Заказчик_____ **Бутабаев А.К.**

Подрядчик_____ **Безменов А.Ю.**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Алакольская центральная районная больница"ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"
Наименование работ: Ремонт отопительной системы и котельного оборудования котельной в здании туб.кабинета а.Кабанбай

Акт
выполненных работ за 29 апреля 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	трубопровода	75	753,25	37,71	56494	2828	1864	51747	116900
					690,69	13,35	51802	1001	0	8659	
2	2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	75	531		39825		39825	0	43011
					0		0		0	3186	
3	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,6	84,61	2,24	643	17	314	217	929
					41,05	0,26	312	2	0	69	
4	1115-0403-1004	Трубы, диаметром менее 50 мм. Окраска масляная	і поверхности	7,6	828,55	1,05	6297	8	957	4269	11411
					701,58	0,53	5332	4	0	845	
5	2302-0101-0122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	266		2660		2660	0	2873
					0		0		0	213	
6	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2387	117,5	4774	235	1229	3292	8711
					1655	24,5	3310	49	0	645	

7	2304-0902-3104	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3523		7046		7046	0	7610
					0		0		0	564	
8	2302-1199-9921	Колено 20 мм	шт.	32	300		9600		9600	0	10368
					0		0		0	768	
9	2302-0101-1302	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	32	200		6400		6400	0	6912
					0		0		0	512	
10	2302-0101-1502	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	32	100		3200		3200	0	3456
					0		0		0	256	
11	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	23,04	1033,29	93,27	23807	2149	4279	18010	45162
					754,3	43,36	17379	999	0	3345	
12	2305-1001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	23,04	17587		405204		405204	0	437620
					0		0		0	32416	
13	2304-0905-1815	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	277		4432		4432	0	4787
					0		0		0	355	
14	2302-0802-1400	Заглушки чугунные ГОСТ 6942-98	шт.	16	178,57		2857		2857	0	3086
					0		0		0	229	
15	2401-0106-0300	Прокладки на радиатор	шт.	64	34,82		2228		2228	0	2406
					0		0		0	178	
16	1212-0103-0213	Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза	м2	17,47	833,77	0,29	14566	5	2754	8502	24913
					675,84	0,11	11807	2	0	1845	
17	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	трубопровода	75	79,27	1,17	5945	88	29	5711	12588
					77,71	0	5828	0	0	932	

18 5104-0103-0501(об)	Котлы стальные водогрейные на твердом топливе с ручной загрузкой модели КВр 40К, мощность 40 кВт, отапливаемая площадь по наружным габаритам 333 м2, габаритные размеры 830 мм х 800 мм х 1600 мм ГОСТ 20548-93	комплект	1	199239		199239		0	0	199239
				0		0		199239	0	
19 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	18832	401	18832	401	3273	14977	36514
				15158	125	15158	125	0	2705	
20 5102-0605-0112(об)	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/80-180, Q 5,0 м3/ч, H 4,0 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	1	54896		54896		0	0	54896
				0		0		54896	0	

Итого по смете	**1 033 392**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	110 928
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 731
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 182
- материалы, изделия и конструкции, тенге	498 151
- оборудование, тенге	254 135
Накладные расходы, тенге	106 725
Сметная прибыль (8 %), тенге	57 722
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	15 585
НДС (12 %)	125 877
Всего по акту с учетом НДС	1 174 854

Заказчик

ГКП на ПХВ "Алакольская центральая ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

г.Ушарал ул.Богенбай батыра 148

БИН 020240004131

БИК KZKOKZKX

ИИК KZ509260901143463001

АО"Казкоммерцбанк"

Заказчик _____ **Бутабаев А.К.**

Подрядчик

ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

с.Булакты, ул.М.Ауэзова, 39

БИН 100940012968

БИК IRTYKZKA

ИИК KZ7996521F0007245218

АО "ForteBank"

Подрядчик _____ **Безменов А.Ю.**