Заказчик: ТОО "Казгеоруд"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование стройки: Железнодорожный тупик ж.д. станция Жем (Эмба) - месторождение "Кундызды"
Наименование объекта: Внешний железнодорожный путь.Верхнее строение пути
Договор: № КГР-10/16 от 08.07.2016г., доп.соглашение №1 от 05.10.2017г.,доп.соглашение №2 от 10.08.2018г.

Акт № 23

приемки выполненных работ за декабрь 2018г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Верхнее строение пути (2-1и-2)								
2	Е28-9-6	Укладка пути отдельными элемепнтами на деревянных шпалах тип II при нераздельном скреплении старогодними рельсами длиной 25 м типа Р65 при числе шпал на 1 км 1600 шт *км*	0,325	14444490 120825	121093,48 19903,36	4694459,25 39268	39355 6469	54884 120	789 79,79	256 25,93
7	Е28-53-8	Транспортирование материалов для поэлементной укладки 1 км 1600 по эксплуатируемым путям 0,325 х 10км *км*	3,25	9630,17 2362,02	9630,17	31298	31298 7677	9212 120	10,29	33,44
		Всего прямые затраты				**4725757**	**70653**			
		Накладные расходы, тенге				64096				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				287391				
		Всего				**5077244**				
		Временные здания и сооружения (3,44 %)				174657				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5251902**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,7367)	**14372879,2**
Налог (2 %)	287458
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14660336**
НДС (12 %)	1759240
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16419576**

Заказчик _____ **Кошик А.А.**

Подрядчик _____ **Проскурин В.В.**

Инженер ОКС „КазГеоруд"
Таскимбаев. А.К.

Гончаренко Т.Б.

ООО «ПрофСтрой»
Строительный контроль
Краснов В.И.

Краснов В.И.

ИП Жамалов
ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНОЛОГ-МУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗА ХОДОМ
РАБОТ МУХАМБЕТАЛИН А.Е.