Заказчик: ТОО "Казгеоруд"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование стройки: Железнодорожный тупик ж.д. станция Жем (Эмба)- месторождение "Кундызды"
Наименование объекта: Погрузочная площадка. Вертикальная планировка.
Договор: № КГР-10/16 от 08.07.2016г., доп.согл. №1 от 05.10.2017г.,доп.согл. №2 от 10.08.2018г.,доп.согл. №3 от 11.12.2018г.

Акт №24
выполненных работ за январь 2019г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Железнодорожный путь. Погрузочная площадка 3.1.Земляные работы (Лок.смета 2-2-1)								
1	Е1-23-2	Разработка грунта 2 группы самоходными скреперами емкостью 8 м3 с перемещением до 300 м (отсыпка насыпи из оставшегося грунта после планировочных работ на выгрузочной площадке)	14499	79,08	78	1146549	1130890	231064	0,01	108
		м3 грунта		1,08	15,35	15659	22551	97	0,05	662
2	Е1-23-2	Разработка грунта 2 группы самоходными скреперами емкостью 8 м3 с перемещением до 300 м (отсыпка насыпи из выемки)	149	79,08	78	11783	11622	2375	0,01	1
		м3 грунта		1,08	15,35	161	2287	97	0,05	7
3	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	14648	14,01	14,01	205154	205154	68130	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	70237	97	0,02	230
4	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см	14648	6,97	6,97	102024	102024	29783	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	2,1	–	30704	97	–	20
6	ЕДИНИЧ.РА	Сопутствующие работы в обыкновенных грунтах	147,97	4069,78	2947,87	602205	436196	321552	8,18	1210

	СЦ.п.10	*100м3*								
				1116,56	1123,73	165218	166279	97	6,52	964
7	Е1-24-6	Разработка излишки растительного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	3484	6,01	6,01	20926	20926	7042	–	–
		м3 грунта								
				–	2,08	–	7260	97	0,01	24
8	Е1-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3484	4,75	4,75	16563	16563	5574	–	–
		м3 грунта								
				–	1,65	–	5746	97	0,01	19
		Всего прямые затраты				**2105205**				
		Накладные расходы, тенге				665520				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				166244				
		Всего по разделу 1				**2936969**				
	Раздел 2 Вертикальная планировка (смета 7-1и)									
1	Е1-24-5	Разработка (срезка) грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (в насыпь)	20000	4,85	4,85	97000	97000	32592	–	–
		м3 грунта								
				–	1,68	–	33600	97	0,01	167
2	Е1-24-13	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещениии грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	20000	4,2	4,2	84000	84000	28324	–	–
		м3 грунта								
				–	1,46	–	29200	97	–	145
		Всего прямые затраты			181000	**181000**				–
		Накладные расходы, тенге				60916				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14515				
		Всего по разделу 2				**256431**				
	Раздел 3 Погрузочная площадка 114,05х345м (смета 5-7и)									
9	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-щебеночной смеси толщиной до 200мм	1437,484	2157,28	73,75	3101055	106014	63187	0,144	207
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	30733	16775	133	0,041	59
		Всего прямые затраты				**3101055**				
		Накладные расходы, тенге				63187				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				189855				

Всего по разделу 3	**3354097**
Всего по смете	**6547496**
Временные здания и сооружения (3,44 %)	225234
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6772730**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,7367)	**18534931**
Налог (2 %)	370699
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18905629**
НДС (12 %)	2268675
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21174305**

Заказчик _____ **Кошик А.А.**

Подрядчик _____ **Проскурин В.В.**

Гончаренко Т.Б.

Инженер ОКСа ТОО „КазГеоРуд" /Тасминдаев А.К/

Нач. ОКСа Тасминдаев Б.Н.

Зам. директора Калабаев О.К.

ООО «ПРОФСТРОЙ»
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
КРАСНОВ В.И.

ИП ЖАМАЛОВ
ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНОЛОГ-МУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗА ХОДОМ
РАБОТ МУХАМБЕТАЛИН А.Е.