Заказчик: ТОО "Казгеоруд"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование стройки: Железнодорожный тупик ж.д. станция Жем (Эмба)- месторождение "Кундызды"
Наименование объекта: Наружные сети: электроснабжение 10КВ
Договор: № КГР-10/16 от 08.07.2016г., доп.соглашение №1 от 05.10.2017г.,доп.соглашение №2 от 10.08.2018г.,доп.соглашение №3 от 11.12.2018г.

Акт №26
выполненных работ за февраль 2019г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Наружные сети: электроснабжение 10КВ (смета 4-1и)									
	Раздел 1Промежуточная опора П10-1 - 282 шт (серия 3.407-143.1-8)									
94	Е33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	100	1534,11 506,25	878,23 246,42	153411 50625	87823 24642	79030 105	3,06 1,03	306 103
95	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ105-3,5 *шт*	100	19400		1940000				
96	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	52,64	107		5633				
97	Е13-13-5	Первый слой огрунтовки лаком ХС-76 бетонных и оштукатуренных поверхностей *м2*	376,32	58,99 8,06	0,02 –	22200 3033	1 –	2730 90	0,04 –	15 –
98	Е13-21-11	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-51 *м2*	376,32	101,77 3,74	0,12 0,05	38297 1407	45 19	1383 90	0,02 –	8 –
	Всего прямые затраты					**2159541**				

Накладные расходы, тенге	83143
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	134561
Всего по смете	**2377245**
Временные здания и сооружения (3,44 %)	**81777**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2459022**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,7367)	**6729607**
Налог (2 %)	**134592**
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6864199**
НДС (12 %)	**823704**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7687903**

Заказчик _____ **Кошик А.А.**

Подрядчик _____ **Проскурин В.В.**

ООО «ПРОФСТРОЙ»
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
КРАСАВ В И

ИП ЖАМАЛОВ
ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНОЛОГ-МУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗА ХОДОМ
РАБОТ МУХАМБЕТАЛИН А.Е.

Инженер куратор
"КазГеоруд" Таскинбаев А.К