Заказчик: ТОО "Казгеоруд"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование стройки: Железнодорожный тупик ж.д. станция Жем (Эмба) - месторождение "Кундызды"
Наименование объекта:Внешний железнодорожный путь.Верхнее строение пути. Железнодорожный путь. Погрузочная площадка
Договор: № КГР-10/16 от 08.07.2016г., доп.согл. №1 от 05.10.2017г.,доп.согл. №2 от 10.08.2018г., доп.согл. №3 от 11.12.2018г. доп.согл. №4 от 01.03.2019г.,доп.согл. №5 от 01.03.2019г.

Акт №30

приемки выполненных работ за апрель 2019г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Внешний железнодорожный путь. Верхнее строение пути (2-1и-2)										
1	Е28-9-6	Укладка пути отдельными элемепнтами на деревянных шпалах тип II при нераздельном скреплении старогодними рельсами длиной 25 м типа Р65 при числе шпал на 1 км 1600 шт *км*	1,933	14444490 120825	121093,48 19903,36	27921198,5 233555	234074 38473	326434 120	789 79,79	1525 154
2	Е28-9-5	Укладка пути отдельными элемепнтами на деревянных шпалах тип II при нераздельном скреплении старогодними рельсами длиной 25 м типа Р65 при числе шпал на 1 км 1840 шт *км*	0,69	15567631,9 130500	122663,05 20317,63	10741666 90045	84638 14019	124877 120	854 80,95	589 56
7	Е0128-16-1	Установка противоугонов тип рельсов Р65 *100шт*	58,75	15662,38 508,5		920165 29874		35849 120	2,94	173
18	Е28-53-8	Транспортирование материалов для поэлементной укладки 1км пути при числе шпал на 1 км 1600 по эксплуатируемым путям, Объем 1,933 х 10км *км*	19,33	9630,17	9630,17	186151	186151	54789		

					2362,02		45658	120	10,29	198,91
19	E28-53-7	Транспортирование материалов для поэлементной укладки 1 км 1840 по эксплуатируемым путям (0,69 + 0,058) x 10км	6,9	10979,75	10979,75	75760	75760	22196		
		км			2680,64		18496	120	11,67	81
		Всего прямые затраты				**39844941**				
		Накладные расходы, тенге				564145				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2424545				
		Всего по разделу 1				**42833631**				

Раздел 2 Железнодорожный путь. Погрузочная площадка. Верхнее строение пути (2-2и-2)

1	E28-9-6	Укладка пути отдельными элемепнтами на деревянных шпалах тип II при нераздельном скреплении старогодними рельсами длиной 25 м типа Р65 при числе шпал на 1 км 1600 шт	0,377	14444490	121093,48	5445573	45652	63666	789	297
		км		120825	19903,36	45551	7504	120	79,79	30,08
4	E0128-21-4	Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных обыкновенных переводов типа Р65, марка перевода 1:9	4	331048,86	20518,25	1324195	82073	139050	144	576
				23625	5343,8	94500	21375	120	21,42	85,68
5	C11051-89	Перевод стрелочный, тип Р-65, марка 1/9	4	2353211		9412844				
6	E0128-16-1	Установка противоугонов тип рельсов Р65	8,44	15662,38		132190		5150	2,94	25
		100шт		508,5		4292		120		
16	E28-53-8	Транспортирование материалов для поэлементной укладки 1км пути при числе шпал на 1 км 1600 по эксплуатируемым путям, Объем 0,377 x 10км	3,77	9630,17	9630,17	36306	36306	10686		
		км			2362,02		8905	120	10,29	38,79
		Всего прямые затраты				**16351108**				
		Накладные расходы, тенге				218552				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				994180				
		Всего по разделу 2				**17563840**				

Всего по смете	60397470
Временные здания и сооружения (3,44 %)	2077673
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**62475143**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,7367)	**170975725**
Налог (2 %)	3419514
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**174395238**
НДС (12 %)	20927429
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**195322667**

Заказчик _____ **Балабанов О.К.**

Подрядчик _____ **Проскурин В.В.**

Казахстан Республикасы Актобе Республика Казахстан
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «КазГеоруд» Товарищество с ограниченной ответственностью город Актобе

Кр Актобе облысы мартек ауданы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Агрофирма «Кокбесс» РК Актюбинская область Мартукский район Товарищество с ограниченной ответственностью

Гончаренко Т.Б.

ООО «ПРОФСТРОЙ»
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
КРАСНОВ В И

ИП ЖАМАЛОВ
ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНОЛОГ-МУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗА ХОДОМ
РАБОТ МУХАМБЕТАЛИН А.Е.

Начальник НИЦ Султанов К.А.