Форма 2-В

Заказчик: Акпражиев Сабит Байжумаулы

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «КазГрандСервис»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство бизнес центра с паркингом по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, западнее улицы Ходжанова севернее улицы Экспериментальная база

(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 16 от 15 июня 2017 года

Акт приемки выполненных работ сентябрь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1127-0301-0202 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30 %	м2 покрытия и основания	750,0000000	334,22	250665
2.	2.	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	750,0000000	988,75	741564
3.	3.	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	750,0000000	101,88	76413
4.	4.	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	750,0000000	246,87	185149
5.	5.	1127-0602-0309 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность	м2 покрытия	750,0000000	252,51	189386

1	2	3	4	5	6	7	8
			каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство				
6.	6.	1127-0602-0405 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305	м2 покрытия	750,0000000	0,29	217

ИТОГО: 1443393

В том числе :

Накладные расходы			284325
Сметная прибыль			106918
Итого с временными	1,35 %	19486	1462879
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	19749	1482628
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,1338991			1681151
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			1710804
Итого с НДС	12 %	205296	1916100

Принял:

Сдал: