Заказчик: ТОО "Казгеоруд"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование стройки: Железнодорожный тупик ж.д. станция Жем (Эмба) - месторождение "Кундызды"
Наименование объекта:Внешний железнодорожный путь.Верхнее строение пути. Железнодорожный путь. Погрузочная площадка
Договор: № КГР-10/16 от 08.07.2016г., доп.согл. №1 от 05.10.2017г.,доп.согл. №2 от 10.08.2018г., доп.согл. №3 от 11.12.2018г. доп.согл. №4 от 01.03.2019г.,доп.согл. №5 от 01.03.2019г.

Акт №36
приемки выполненных работ за июнь 2019 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внешний железнодорожный путь. Верхнее строение пути (2-1и-2)								
8	Е28-26-3	Балластировка пути на деревянных шпалах балласти-ровочными машинами, балласт щебеночный	11,397	2399490,17	124065,17	27346990	1413971	2540435	1030	11739
		1000м3		157725	28028,17	1797592	319437	120	103,94	1185
10	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию на щебеночном балласте	15,775	145449,92	4374,92	2294472	69014	2702186	879	13866
		км		141075	1671,23	2225458	26364	120	7,77	123
13	Е28-33-1	Установка путевыхзнаков на железобетонных столбах	15,775	29047,28	10726,75	458221	169214	325311	89,6	1413
		км		14467,5	2717,46	228225	42868	120	9,7	153
14	С143015-3	Сборные железобетонные стойки километровых и пикетных знаков из тяжелого бетона В22,5	7,448	20600	–	153429	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
21	ЕСБ28 Техн.часть; инд.на экспл.маш.156	Обкатка пути (50 ТН)	15,775	229320	229320	3617523	3617523	1302308	–	–

		км			68796	1085257	120	399,02	6294
		Всего прямые затраты			**33870635**				
		Накладные расходы, тенге			6870240				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			2444453				
		Всего по разделу 1			**43185328**				
		Раздел 2 Железнодорожный путь. Погрузочная площадка. (2-2и-2)							
7	Е28-26-3	Балластировка пути на деревянных шпалах балластировочными машинами, балласт щебеночный	3,802	2399490,17	124065,17	9122862	471696	847480	1030	3916
		1000м3		157725	28028,17	599670	106563	120	103,94	395
9	Е22-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию на щебеночном балласте	2,34023	145449,92	4374,92	340386	10238	400871	879	2057
		км		141075	1671,23	330148	3911	120	7,77	18
10	Е28-29-2	Выправка стрелочных переводов одиночных, симметричных на щебеночном балласте	8	15523,55	313,55	124188	2508	147166	89,7	718
		шт		15210	119,78	121680	958	120	0,56	4
11	Е28-44-2	Устройство упоров деревянных	3	131656,47	19595,18	394969	58786	111766	171	513
		шт		25650	5396,17	76950	16189	120	21,26	64
13	Е28-33-1	Установка путевых знаков на железобетонных столбах	2,34023	29047,28	10726,75	67977	25103	48260	89,6	210
		км		14467,5	2717,46	33857	6359	120	9,7	23
14	С143015-3	Сборные железобетонные стойки километровых и пикетных знаков из тяжелого бетона В22,5	0,388	20600	–	7993	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
19	ЕСБ28 Техн.часть;инд.на экспл.маш.156	Обкатка пути (50 ТН)	2,34023	229320	229320	536662	536662	193198	–	–
		км			68796		160998	120	399,02	934
		Всего прямые затраты			**10595037**					
		Накладные расходы, тенге			1748742					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			740627					
		Всего по разделу 2			**13084405**					

Всего по смете	**56269733**
Временные здания и сооружения (3,44 %)	**1935679**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**58205412**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,7367)	**159290751**
Налог (2 %)	**3185815**
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**162476565**
НДС (12 %)	**19497188**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**181973753**

Заказчик _____ **Балабанов О.К.**

Подрядчик _____ **Проскурин В.В.**

Инженер стр. контроля (Краснов В.И.)

ИП ЖАМАЛОВ
ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНОЛОГ-МУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗА ХОДОМ
РАБОТ МУХАМБЕТАЛИН А.Е.

Гончаренко Г.Б.