Заказчик: ТОО "Казгеоруд"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование стройки: Железнодорожный тупик ж.д. станция Жем (Эмба)- месторождение "Кундызды"
Наименование объекта: Наружные сети: электроснабжение 10КВ
Договор: № КГР-10/16 от 08.07.2016г., доп.согл. №1 от 05.10.2017г.,доп.согл. №2 от 10.08.2018г., доп.согл. №3 от 11.12.2018г. доп.согл. №4 от 01.03.2019г.,доп.согл. №5 от 01.03.2019г.

Акт №38
выполненных работ за июнь 2019г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные сети: электроснабжение 10КВ (смета 4-1и)								
		Раздел 1Комплектная трансформаторная подстанция1000/10 (КТПГ1000/10)								
1	Ц0108-86-1	Монтаж комплектных распределительных устройств КРН	1	7410	2137	7410	2137	5055	28	28
		шт		4860	460,99	4860	461	95	2,67	3
2	"КОНСТАЛИН" эл.техн.завод г.Челяниск	Комплектное распределительное устройств КРН								
		шт	1	648959,28		648959				
3	Ц8-25-2	Подстанция комплектная напряжением дл 10кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА	1	25144	16980	25144	16980	9470	37	37
		подстанц		6345	3623,02	6345	3623	95	21,01	21
4	Ц8-62-2	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3т	1	12982	3792	12982	3792	5046	27	27
		шт		4500	812,02	4500	812	95	4,71	5

5	75-4-13	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки модели КТПГ-1000-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу-кабельный, исполнение по выводу- кабельный, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 109010 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	1	1449583		1449583				
		шт								
6	75-3-9	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	942832		942832				
		шт								
7	Ц8-600-2	Монтаж счетчика	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	–
8	Прайс лист ЧЛ "Райым" г.Актобе	Счетчик электроэнергии многофункциональный Альфа 1805 -DW-4	1	27929,94		27930				
		шт								
		Всего прямые затраты				**3115007**				
		Накладные расходы, тенге				19723				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				188084				
		Всего по разделу 1				**3322814**				
	Раздел 2 Кабельные сети									
15	Е1-12-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	10,26	26,5	25,45	272	261	95	0,01	–
		м3 грунта		1,05	8,46	11	87	97	0,03	–
16	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	10,26	6,48	6,48	66	66	21	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	22	97	0,01	–
17	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	26,64	389,25	–	10370	–	11718	2,48	66
		м3 грунта		389,25	–	10370	–	113	–	–
18	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	26,64	134,1	–	3572	–	4037	0,97	26
		м3 грунта		134,1	–	3572	–	113	–	–
19	Е28-214-4	Установка защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля	0,18	26910,69	508,69	4844	92	1146	33,50	6

		м труб								
				5175	128,87	932	23	120	0,46	–
20	Ц8-142-1									
		Устройство постели при одном кабеле в траншее	187	36,7	27,8	6863	5199	2789	0,06	11
		м кабеля								
				8,8	6,9	1646	1290	95	0,04	7
21	30-8-93	Песок природный	8,6	1380		11868				
		м3								
24	Ц8-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	227,4	49,1	14,9	11165	3388	7194	0,19	43
		м кабеля								
				29,9	3,4	6799	773	95	0,02	5
25	Ц8-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	18	70,7	17,1	1273	308	881	0,31	6
		м кабеля								
				47,3	4,2	851	76	95	0,02	–
26	Ц8-147-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по опоре, масса 1 м до 9 кг	4,6	57,3	11,7	264	54	187	0,26	1
		м кабеля								
				40,5	2,4	186	11	95	0,01	–
27	16-1-224	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х120 мм2	0,25	1194200		298550				
		1000м								
28	1-1-899									
		Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,03386	59200		2005				
		т								
29	Ц8-147-1									
		Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	175	23,2	2,1	4060	368	2793	0,10	18
		м кабеля								
				16,5	0,3	2888	53	95	0,00	–
32	С151603-23	Кабели контрольные КВВГ 7 х 1,5 ГОСТ 1508-78	0,01	83696		837				
		км								
33	С151603-25	Кабели контрольные КВВГ 14 х 1,5 ГОСТ 1508-78	0,015	160467		2407				
		км								
	Прайс лист ТОО "Диапазаон групп г.Караганда"	Кабели интерфейса UTP2-CSERS-465 гибкий сечение 2 х 2 х 0,52								
34			0,05	9436,83		472				
		1000м								

37 Ц8-165-5	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 10кВ, сечение до 354мм2	2	2352,9	1407	4706	2814	2352	5,00	10
	шт		927	311	1854	622	95	1,80	4
38 С151610-50	Муфты термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10кВ, тип 10КВТп-3-70/120-СЛ	2	13100		26200				
	комплект								

Всего прямые затраты	**389794**
Накладные расходы, тенге	33213
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	25380
Всего по разделу 2	**448387**
Всего по смете	**3771202**
Временные здания и сооружения (3,44 %)	24145
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3795347**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,7367)	**10386726**
Налог (2 %)	207735
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10594460**
НДС (12 %)	1271335
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11865795**

Заказчик _____ **Балабанов О.К.**

Подрядчик _____ **Проскурин В.В.**

Инженер стр. контроля /Красков В.И./

ИП Жамалов
ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНОЛОГ-МУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗА ХОДОМ
РАБОТ Мухамбеталин А.Е.

Гончаренко Г.Б.