Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Лель Вадим Александрович
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нұрлы табыс"

Наименование стройки - Пристройка к складу
Наименование объекта - "Пристройка к складу (склад, производственных цех, магазин, административно-бытовые помещения) котельная" по адресу: г.Караганда, октябрьский район, ул. Новошоссейная д.8

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за ноябрь 2016г

на ГП и КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		816	122,48	115,56	99947	94296	87	23232	133033
		НР - 72%, СП - 8%				6,82	32,72	5564	26702		9854	
2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		816	119,81	50,84	97765	41483	–	53711	163594
		НР - 72%, СП - 8%				68,97	22,45	56282	18317		12118	
3	1101-0205-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты I группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта		402	1206,33	–	484946	–	–	349161	900835
		НР - 72%, СП - 8%				1206,33	–	484946	–		66729	
4	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		466	87,39	81,23	40723	37855	–	9492	54232
		НР - 72%, СП - 8%				6,15	22,14	2867	10316		4017	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**723381**	**173634**	**87**	**435596**	**1251694**
								549659	**55335**	**–**	**92718**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**723381**				
	Материалы		Тенге					**87**				
	Всего заработная плата		Тенге						**604994**			
		Накладные расходы	Тенге					**435596**				
		Сметная прибыль	Тенге					**92718**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1251695**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**805**
		Сметная заработная плата	Тенге						**604994**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1251695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								805
		Сметная заработная плата	Тенге					604994			
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
5	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	29,5	5153,18	1151,92	152019	33982	99845	29871	196442
		НР - 95%, СП - 85%			616,67	472,14	18192	13928		14551	
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	10,5	14148,04	662,08	148554	6952	131780	10420	171692
		НР - 91%, СП - 85%			935,44	155,04	9822	1628		12718	
7	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	52	19420,57	1315,85	1009869	68424	794156	146604	1248991
		НР - 91%, СП - 85%			2832,48	265,66	147289	13814		92518	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	228,5	734,19	14,41	167762	3292	123510	38456	222715
		НР - 95%, СП - 85%			179,26	1,71	40960	391		16497	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1478204	112649	1149291	225351	1839840
							216263	29761	--	136284	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1478204				
	Материалы		Тенге				1149292				
	Всего заработная плата		Тенге					246024			
		Накладные расходы	Тенге				225351				
		Сметная прибыль	Тенге				136284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1839840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
		Сметная заработная плата	Тенге					246024			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1839840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
		Сметная заработная плата	Тенге					246024			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3091534
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				765922				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					286284			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					85096			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1149378		
		- Накладные расходы	Тенге							660947	
		- Сметная прибыль	Тенге							229002	
		ИТОГО ПО АКТУ					3 091 534				
		НДС 12%					370 984				
		ВСЕГО ПО АКТУ с НДС					3 462 518				

Заказчик: Лель Вадим Александрович

_____ **Лель В.А**

Подрядчик: ТОО "Нұрлы табыс"

_____ **Сторчак Е.П**

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Ель Вадим Александрович
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нұрлы табыс"

Наименование стройки - Пристройка к складу
Наименование объекта - "Пристройка к складу (склад, производственных цех, магазин, административно-бытовые помещения) котельная" по адресу: г.Караганда, октябрьский район, ул. Новошоссейная д.8

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за декабрь 2016г

на КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зар/плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены Наружные										
1	1108-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа свыше 4 м**	м3	368,224		5599,30	252,95	2061798	93141	627935	1267663	3595818
		НР - 93% СП - 5%				3641,05	60,71	1340722	22356		266357	
2	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,254		45768,21	1392,69	11625	354	--	10591	23994
		НР - 93% СП - 5%				44375,52	461,77	11271	117		1777	
		Стены внутренние										
3	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	227,8		1387,56	149,22	316085	33992	73319	201605	559106
		НР - 93% СП - 5%				916,48	35,15	208774	8006		41415	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2389508	127486	701254	1479859	4178918
								1560767	30480	--	309549	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2389508				
	Материалы		Тенге					701255				
	Всего заработная плата		Тенге						1591247			
		Накладные расходы	Тенге					1479860				
		Сметная прибыль	Тенге					309549				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4178917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2009
		Сметная заработная плата	Тенге						1591247			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4178917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1591247			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие									
4	1107-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий и покрытий пролетные шириной 1,5 м. Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	167	6273,36	778,67	1047651	130037	560503	458211	1626332
		НР - 18%, СП - 8%			2138,39	186,85	357111	31203		120469	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1047651	130037	560503	458211	1626332
							357111	31203	--	120469	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1047651				
	Материалы		Тенге				560502				
	Всего заработная плата		Тенге					388315			
		Накладные расходы	Тенге				458211				
		Сметная прибыль	Тенге				120469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1626332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								474
		Сметная заработная плата	Тенге					388315			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1626332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								474
		Сметная заработная плата	Тенге					388315			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5805250
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1917878				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					257524			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					61683			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1261757		
		- Накладные расходы	Тенге							1938070	
		- Сметная прибыль	Тенге							430018	
		ИТОГО ПО АКТУ					5 805 250				
		НДС 12%					696 630				
		ВСЕГО ПО АКТУ с НДС					6 501 880				

Заказчик: Лель Вадим Александрович

Лель В.А

Подрядчик: ТОО "Нұрлы табыс"

Сторчак Е.П

ЗАКАЗЧИК: Лель Вадим Александрович
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нұрлы табыс"

Наименование стройки - Пристройка к складу
Наименование объекта - "Пристройка к складу (склад, производственных цех, магазин, административно-бытовые помещения) котельная" по адресу: г.Караганда, октябрьский район, ул. Новошоссейная д.8

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за январь 2017г

на КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены Наружные										
1	1108-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа свыше 4 м	м3		220,9344	5599,30	252,95	1237079	55884	376762	760598	2157491
		НР - 95%, СП - 8%				3641,05	60,71	804433	13414		159814	
2	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,1524	45768,21	1392,69	6975	212	--	6355	14396
		НР - 95%, СП - 8%				44375,52	461,77	6763	70		1066	
		Стены внутренние										
3	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		136,68	1387,56	149,22	189651	20395	43992	120963	335463
		НР - 95%, СП - 8%				916,48	35,15	125264	4804		24849	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1433705	76492	420754	887916	2507350
								936460	18288	--	185729	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1433705				
	Материалы		Тенге					420753				
	Всего заработная плата		Тенге						954748			
		Накладные расходы	Тенге					887916				
		Сметная прибыль	Тенге					185730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2507350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1205
		Сметная заработная плата	Тенге						954748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2507350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1205
		Сметная заработная плата	Тенге						954748			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие									
4	1107-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий и покрытий пролетные шириной 1,5 м. Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**33,4**	**6273,36**	**778,67**	**209530**	**26007**	**112101**	**91642**	**325266**
		НР - 11858 СП - 89%			**2138,39**	**186,85**	**71422**	**6241**		**24094**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**209530**	**26007**	**112101**	**91642**	**325266**
							71422	**6241**	–	**24094**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**209530**				
	Материалы		Тенге				**112100**				
	Всего заработная плата		Тенге					**77663**			
		Накладные расходы	Тенге				**91642**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24094**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**325266**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**95**
		Сметная заработная плата	Тенге					**77663**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**325266**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**95**
		Сметная заработная плата	Тенге					**77663**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2832616**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1007882**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**102499**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**24529**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**532855**		
		- Накладные расходы	Тенге							**979558**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**209823**	
		ИТОГО ПО АКТУ					**2 832 616**				
		НДС 12%					**339 914**				
		ВСЕГО ПО АКТУ с НДС				-	**3 172 530**				

Заказчик: Лель Вадим Александрович

_____ **Лель В.А**

Подрядчик: ТОО "Нұрлы табыс"

_____ **Сторчак Е.П**

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Лель Вадим Александрович
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нұрлы табыс"

Наименование стройки - Пристройка к складу
Наименование объекта - "Пристройка к складу (склад, производственных цех, магазин, административно-бытовые помещения) котельная" по адресу: г Караганда, октябрьский район, ул. Новошоссейная д.8

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
за февраль 2017г

на КЖ

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены Наружные										
1	1108-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа свыше 4 м**	м3	147,2896		5599,30	252,95	824719	37256	251174	507065	1438327
		НР - 93%, СП - 85%				3641,05	60,71	536289	8943		106543	
2	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,1016		45768,21	1392,69	4650	141	–	4237	9598
		НР - 93%, СП - 85%				44375,52	461,77	4509	47		711	
		Стены внутренние										
3	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	91,12		1387,56	149,22	126434	13597	29328	80642	223642
		НР - 93%, СП - 85%				916,48	35,15	83509	3202		16566	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**955803**	**50995**	**280502**	**591944**	**1671567**
								624307	**12192**	--	**123820**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**955803**				
	Материалы		Тенге					**280502**				
	Всего заработная плата		Тенге						**636499**			
		Накладные расходы	Тенге					**591944**				
		Сметная прибыль	Тенге					**123820**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1671567**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**804**
		Сметная заработная плата	Тенге						**636499**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1671567**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**804**
		Сметная заработная плата	Тенге						**636499**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие									
4	1107-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий и покрытий пролетные шириной 1,5 м. Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**100,2**	**6273,36**	**778,67**	**628591**	**78022**	**336302**	**274927**	**975799**
		НР=[illegible] СП=[illegible]			**2138,39**	**186,85**	**214267**	**18722**		**72281**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**628591**	**78022**	**336302**	**274927**	**975799**
							214267	**18722**	–	**72281**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**628591**				
	Материалы		Тенге				**336301**				
	Всего заработная плата		Тенге					**232989**			
		Накладные расходы	Тенге				**274927**				
		Сметная прибыль	Тенге				**72281**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**975799**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**284**
		Сметная заработная плата	Тенге					**232989**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**975799**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**284**
		Сметная заработная плата	Тенге					**232989**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2647366**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**838574**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**129017**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**30914**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**616804**		
		- Накладные расходы	Тенге							**866871**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**196101**	
		ИТОГО ПО АКТУ					**2 647 366**				
		НДС 12%					**317 684**				
		ВСЕГО ПО АКТУ с НДС					**2 965 050**				

Заказчик: Лель Вадим Александрович

_____ **Лель В.А**

Подрядчик: ТОО "Нұрлы табыс"

_____ **Сторчак Е.П**

ЗАКАЗЧИК: Лель Вадим Александрович
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нұрлы табыс"

Наименование стройки - Пристройка к складу
Наименование объекта - "Пристройка к складу (склад, производственных цех, магазин, административно-бытовые помещения) котельная" по адресу: г Караганда, октябрьский район, ул. Новошоссейная д.8

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5
за март 2017г

на КЖ и АР

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				за единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарп. машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Перекрытие										
1	1107-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий и покрытий пролетные шириной 1,5 м. Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**100,2**		**6273,36**	**778,67**	**628591**	**78022**	**336302**	**274927**	**975799**
		НР - 118%, СП - 8%				**2138,39**	**186,85**	**214267**	**18722**		**72281**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**628591**	**78022**	**336302**	**274927**	**975799**
								214267	**18722**	**–**	**72281**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**628591**				
	Материалы		Тенге					**336301**				
	Всего заработная плата		Тенге						**232989**			
		Накладные расходы	Тенге					**274927**				
		Сметная прибыль	Тенге					**72281**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**975799**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**284**
		Сметная заработная плата	Тенге						**232989**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**975799**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**284**
		Сметная заработная плата	Тенге						**232989**			
		РАЗДЕЛ 2.Кровля										
2	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**3,69**		**70211,78**	**905,37**	**259081**	**3341**	**195536**	**55380**	**339618**
		НР - 90%, СП - 8%				**16315,55**	**360,18**	**60204**	**1329**		**25157**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1110-0211-0101 РСНБ РК 2015	Кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами. Сборка	м2 кровли	452,1	550,74	39,18	248988	17714	51836	167670	449991
		НР - 98%, СП - 8%			396,90	15,18	179438	6862		33333	
4	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,396	6016,13	37,32	20431	127	18272	1877	24093
		НР - 90%, СП - 8%			598,26	16,00	2032	54		1785	
5	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,086	6016,13	37,32	42630	264	38127	3917	50271
		НР - 90%, СП - 8%			598,26	16,00	4239	113		3724	
6	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	452,1	2591,96	61,15	1171826	27646	551219	552812	1862609
		НР - 92%, СП - 8%			1311,57	17,52	592961	7921		137971	
7	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	45,06	5998,63	1187,17	400969	53494	262860	89896	540135
		НР - 92%, СП - 8%			1877,81	290,74	84614	13101		39269	
8	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	300	275,04	8,19	82513	2457	63874	15423	105771
		НР - 92%, СП - 8%			53,94	1,94	16182	583		7835	
9	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	300	469,42	71,35	140826	21404	68908	51051	207228
		НР - 92%, СП - 8%			168,38	16,59	50514	4977		15350	
10	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	300	70,74	5,23	21221	1569	18717	1215	24230
		НР - 92%, СП - 8%			3,12	1,28	935	385		1795	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2388485**	**128017**	**1269349**	**939243**	**3593946**
							991119	**35326**	**--**	**266219**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2388485				
	Материалы		Тенге				1269349				
	Всего заработная плата		Тенге					1026445			
		Накладные расходы	Тенге				939244				
		Сметная прибыль	Тенге				266218				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3593947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1360
		Сметная заработная плата	Тенге					1026445			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3593947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1360
		Сметная заработная плата	Тенге					1026445			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4569745**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1205386				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					206039			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54048			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1605651		
		- Накладные расходы	Тенге							1214170	
		- Сметная прибыль	Тенге							338500	
		ИТОГО ПО АКТУ					4 569 745				
		НДС 12%					548 369				
		ВСЕГО ПО АКТУ с НДС					5 118 114				

Заказчик: Лель Вадим Александрович

_____ **Лель В.А**

Подрядчик: ТОО "Нұрлы ғабыс"

_____ **Сторчак Е.П**

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Лель Вадим Александрович
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нұрлы табыс"

Наименование стройки - Пристройка к складу
Наименование объекта - "Пристройка к складу (склад, производственных цех, магазин, административно-бытовые помещения) котельная" по адресу: г.Караганда, октябрьский район, ул. Новошоссейная д.8

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6
за апрель 2017г

на АР и ВК

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
1	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	6,15		70211,78	905,37	431802	5568	325893	92300	566031
		НР - 90% к ЗП - 80%				16315,55	360,18	100341	2215		41928	
2	1110-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами. Сборка**	м2 кровли	753,5		550,74	39,18	414981	29524	86394	279450	749985
		НР - 90% к ЗП - 80%				396,90	15,18	299063	11437		55554	
3	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	5,66		6016,13	37,32	34051	211	30454	3129	40155
		НР - 90% к ЗП - 80%				598,26	16,00	3386	91		2974	
4	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	11,81		6016,13	37,32	71050	441	63544	6529	83786
		НР - 90% к ЗП - 80%				598,26	16,00	7065	189		6206	
5	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	753,5		2591,96	61,15	1953043	46077	918698	921353	3104348
		НР - 92% к ЗП - 80%				1311,57	17,52	988268	13202		229952	
6	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	75,1		8898,53	1187,17	668280	89156	438100	149830	883559
		НР - 92% к ЗП - 80%				1877,81	290,74	141024	21835		65449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	500	275,04	8,19	137522	4095	106457	25705	176285
		НР - 92%, СП - 35%			53,94	1,94	26970	971		13058	
8	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	500	469,42	71,35	234711	35674	114847	85086	345380
		НР - 92%, СП - 8%			168,38	16,59	84190	8295		25584	
9	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	500	70,74	5,23	35368	2616	31193	2024	40384
		НР - 97%, СП - 35%			3,12	1,28	1559	641		2991	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3980809	213362	2115580	1565406	5989913
							1651865	58876	–	443696	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3980809				
	Материалы		Тенге				2115582				
	Всего заработная плата		Тенге					1710741			
		Накладные расходы	Тенге				1565406				
		Сметная прибыль	Тенге				443697				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				5989912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2267
		Сметная заработная плата	Тенге					1710741			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5989912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2267
		Сметная заработная плата	Тенге					1710741			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод и канализация									
10	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	78,9	2741,03	30,88	216267	2437	178090	35987	272434
		НР - 98%, СП - 8%			452,98	12,43	35740	981		20180	
11	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	36,6	1830,67	13,26	67003	485	55971	10525	83729
		НР - 98%, СП - 8%			288,18	5,25	10547	192		6202	
12	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1360,34	13,26	20405	199	15883	4313	26696
		НР - 98%, СП - 8%			288,18	5,25	4323	79		1977	
13	1116-1301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	31,074	896,14	9,59	27847	298	40	27076	59316
		НР - 98%, СП - 8%			885,27	3,85	27509	120		4394	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				331521	3419	249984	77901	442175
							78119	1372	–	32753	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				331521				
	Материалы		Тенге				249984				
	Всего заработная плата		Тенге					79491			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				77901				
		Сметная прибыль	Тенге				32754				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				442176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					79491			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				442176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					79491			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6432088**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1729984				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					216780			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					60248			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2365564		
		- Накладные расходы	Тенге							1643307	
		- Сметная прибыль	Тенге							476449	
		ИТОГО ПО АКТУ					6 432 088				
		НДС 12%					771 851				
		ВСЕГО ПО АКТУ с НДС					7 203 939				

Заказчик: Лель Вадим Александрович

Лель В.А

Подрядчик: ТОО "Нұрлы табыс"

Сторчак Е.П

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Лель Вадим Александрович
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нұрлы табыс"

Наименование стройки - Пристройка к складу
Наименование объекта - "Пристройка к складу (склад, производственных цех, магазин, административно-бытовые помещения) котельная" по адресу: г.Караганда, октябрьский район, ул. Новошоссейная д.8

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7
за май 2017г

на АР и ВК

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	СП, тенге прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
1	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	1,23		70211,78	905,37	86360	1114	65178	18460	113206
		НР - 90% СП - 8%				16315,55	360,18	20068	443		8386	
2	1110-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами. Сборка**	м2 кровли	150,7		550,74	39,18	82996	5905	17278	55890	149997
		НР - 90% СП - 8%				396,90	15,18	59813	2287		11111	
3	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, маузрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	1,132		6016,13	37,32	6810	42	6091	626	8031
		НР - 90% СП - 8%				598,26	16,00	677	18		595	
4	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, маузрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	2,362		6016,13	37,32	14210	88	12709	1306	16757
		НР - 90% СП - 8%				598,26	16,00	1413	38		1241	
5	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	150,7		2591,96	61,15	390609	9215	183740	184271	620870
		НР - 92% СП - 8%				1311,57	17,52	197654	2640		45990	
6	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	15,02		8898,53	1187,17	133656	17831	87620	29966	176712
		НР - 92% СП - 8%				1877,81	290,74	28205	4367		13090	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	100	275,04	8,19	27504	819	21291	5141	35257
		НР - 92% СП - 8%			53,94	1,94	5394	194		2612	
8	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	100	469,42	71,35	46942	7135	22969	17017	69076
		НР - 92% СП - 8%			168,38	16,59	16838	1659		5117	
9	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	100	70,74	5,23	7074	523	6239	405	8077
		НР - 92% СП - 8%			3,12	1,28	312	128		598	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				796162	42672	423115	313082	1197983
							330373	11775	--	88740	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				796162				
	Материалы		Тенге				423116				
	Всего заработная плата		Тенге					342148			
		Накладные расходы	Тенге				313081				
		Сметная прибыль	Тенге				88739				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1197982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								453
		Сметная заработная плата	Тенге					342148			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1197982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								453
		Сметная заработная плата	Тенге					342148			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод и канализация									
10	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	131,5	2741,03	30,88	360445	4061	296817	59978	454057
		НР - 98% СП - 8%			452,98	12,43	59567	1635		33634	
11	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	61	1830,67	13,26	111671	809	93283	17541	139549
		НР - 98% СП - 8%			288,18	5,25	17579	320		10337	
12	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1360,34	13,26	20405	199	15883	4313	26696
		НР - 98% СП - 8%			288,18	5,25	4323	79		1977	
13	1116-1301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	51,79	896,14	9,59	46411	497	66	45126	98861
		НР - 98% СП - 8%			885,27	3,85	45848	199		7323	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				538932	5565	406049	126958	719163
							127316	2234	--	53271	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				538932				
	Материалы		Тенге				406051				
	Всего заработная плата		Тенге					129550			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				126959				
		Сметная прибыль	Тенге				53271				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				719163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					129550			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				719163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					129550			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1917146
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				457690				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					48238			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14009			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						829164		
		- Накладные расходы	Тенге							440040	
		- Сметная прибыль	Тенге							142011	
		ИТОГО ПО АКТУ					1 917 146				
		НДС 12%					230 058				
		ВСЕГО ПО АКТУ с НДС					2 147 204				

Заказчик: Лель Вадим Александрович

_____ **Лель В.А**

Подрядчик: ТОО "Нұрлы табыс"

_____ **Сторчак Е.П**

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Лель Вадим Александрович
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нұрлы табыс"

Наименование стройки - Пристройка к складу
Наименование объекта - "Пристройка к складу (склад, производственных цех, магазин, административно-бытовые помещения) котельная" по адресу: г.Караганда, октябрьский район, ул. Новошоссейная д.8

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8
за июнь 2017г

на АР и ВК

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				по заводу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Проемы										
1	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	93,75		15631,37	111,26	1465441	10430	1386956	65756	1653693
		НР - 90% СП - 8%				725,92	53,40	68055	5006		122496	
2	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	34,5		1099,20	6,39	37923	221	32115	5124	46491
		НР - 90% СП - 8%				161,94	3,10	5587	107		3444	
3	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	32		16861,62	117,95	539572	3775	517305	18281	602481
		НР - 90% СП - 8%				577,86	56,89	18492	1820		44628	
4	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	25		1442,97	784,21	36074	19605	672	24089	64977
		НР - 118% СП - 8%				631,88	184,71	15797	4618		4813	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2079010	34031	1937048	113250	2367642
								107931	11551	--	175381	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2079010				
	Материалы		Тенге					1937048				
	Всего заработная плата		Тенге						119482			
		Накладные расходы	Тенге					113250				
		Сметная прибыль	Тенге					175381				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2367641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									153
		Сметная заработная плата	Тенге						119482			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2367641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					119482			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод и канализация									
5	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**									
			шт.	9	1571,54	102,28	14144	921	2552	10609	26733
		НР - 98%, СП - 8%			1185,70	17,10	10671	154		1980	
6	1116-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Клапаны приемные, диаметр до 50 мм. Установка**									
			шт.	6	2197,92	50,19	13188	301	7090	5731	20432
		НР - 98%, СП - 8%			966,14	8,55	5797	51		1513	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				27331	1222	9642	16340	47165
							16468	205	--	3493	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				27331				
	Материалы		Тенге				9642				
	Всего заработная плата		Тенге					16673			
		Накладные расходы	Тенге				16340				
		Сметная прибыль	Тенге				3494				
	ВСЕГО Стоимость сантехнических работ		Тенге				47165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					16673			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				47165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					16673			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2414807
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				124399				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35252			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11757			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1946690		
		- Накладные расходы	Тенге							129590	
		- Сметная прибыль	Тенге							178874	
		ИТОГО ПО АКТУ					2 414 807				
		НДС 12%					289 777				
		ВСЕГО ПО АКТУ с НДС					2 704 584				

Заказчик: Лель Вадим Александрович

Лель В.А

Подрядчик: ТОО "Нурльстабыс"

Сторчак Е.П

ЗАКАЗЧИК: Ледь Вадим Александрович
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нұрлы табыс"

Наименование стройки - Пристройка к складу
Наименование объекта - "Пристройка к складу (склад, производственных цех, магазин, административно-бытовые помещения) котельная" по адресу: г.Караганда, октябрьский район, ул. Новошоссейная д.8

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9
за июль 2017г

на КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы										
1	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	150,7		209,44	22,35	31563	3368	20553	8250	42997
		НР - 96%, СП - 8%				50,71	7,53	7642	1134		3185	
2	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	150,7		7283,92	1187,84	1097687	179007	564446	399604	1617075
		НР - 94%, СП - 8%				2350,59	470,32	354234	70877		119783	
3	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	150,7		10014,18	1178,65	1509137	177623	938861	421113	2084671
		НР - 94%, СП - 8%				2605,52	367,22	392653	55340		154420	
4	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1507		547,02	19,27	824354	29034	416723	369508	1289371
		НР - 94%, СП - 8%				251,23	9,62	378597	14496		95509	
5	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1507		1204,58	52,68	1815308	79383	1661056	106427	2075475
		НР - 94%, СП - 8%				49,68	25,45	74869	38352		153739	
6	1111-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (типа "Брекчия") из боя мраморных плит. Устройство	м2 покрытия	1500		1490,24	136,40	2235365	204594	477830	1522739	4058752
		НР - 94%, СП - 8%				1035,29	44,66	1552941	66994		300648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7513415	673008	4079469	2827641	11168341
								2760935	247194	--	827284	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7513415				
	Материалы		Тенге					4079471				
	Всего заработная плата		Тенге						3008129			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2827641				
		Сметная прибыль	Тенге				827284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11168340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3866
		Сметная заработная плата	Тенге					3008129			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11168340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3866
		Сметная заработная плата	Тенге					3008129			
		РАЗДЕЛ 2.Отделка									
7	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2258,5	385,36	3,56	870341	8042	212819	523005	1504814
		НР - 80%, СП - 8%			287,57	1,89	649480	4277		111468	
8	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1501,2	468,27	4,27	702964	6414	165035	427941	1221378
		НР - 80%, СП - 8%			354,06	2,27	531515	3411		90472	
9	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	162,5	2187,55	29,34	355477	4768	110516	194183	593633
		НР - 80%, СП - 8%			1478,11	15,60	240193	2535		43973	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1928783	19223	488370	1145129	3319825
							1421188	10223	--	245913	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1928783				
	Материалы		Тенге				488372				
	Всего заработная плата		Тенге					1431411			
		Накладные расходы	Тенге				1145129				
		Сметная прибыль	Тенге				245913				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3319825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1816
		Сметная заработная плата	Тенге					1431411			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3319825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1816
		Сметная заработная плата	Тенге					1431411			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14488166
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4182123				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					692232			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					257417			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4567839		
		- Накладные расходы	Тенге							3972770	
		- Сметная прибыль	Тенге							1073197	
		ИТОГО ПО АКТУ					14 488 166				
		НДС 12%					1 738 580				
		ВСЕГО ПО АКТУ с НДС					16 226 746				

Заказчик: Лель Вадим Александрович

_____ **Лель В.А**

Подрядчик: ТОО "Нұрлы табыс"

_____ **Сторчак Е.П**

"ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
2017 ж. "31" 07
Шығыс № 155

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» 07 2017 г.

Заказчик **Лель Вадим Александрович, ИИН 791106300814, проживающий по адресу: г. Караганда, ул. Рядовая дом 14**

область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии:

от 10 июля 2017 года, Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Нұрлы табыс» Юридический адрес: 100000, г. Караганда, район имени Казыбек Би, ул. Терешковой д.15 БИН 060940003483 ГЛ –№ 14005378 в лице Директора Сторчак Евгения Петровича (имеется субподрядная организация Прк «ИЗОЛ» БИН 970240004317 ГСЛ –КР № 005384 от 20.06.2001 года.)

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «10» июля 2017г. **ТОО «ТехНадзор-Караганда», директор - Исатаев Т.С., г.Караганда, пр.Н.Абдирова,12**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице аттестованного эксперта **Карманова Д.С., №KZ56VJE00015970 от 11.03.2016 г.,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **«10» июля 2017г. ТОО «FERDI-2030», директор Аубакиров Толеужан Махметович, ГСЛ-КР №01515 от 19 сентября 2009г.** наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Боровенского Дениса Владимировича

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора на выполнение авторского надзора «30» июля 2016г. № б/н

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

№, дата выдачи

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генера
подрядчиком)
к приемке в эксплуатацию объекта после проведения реконструкци
тельства по объекту: **«Пристройка к складу (склад, производ
цех, магазин, административно-бытовые помещения), котель
положенные по адресу: г. Караганда, Октябрьский район, ул.
сейная дом 8»** наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является_ **Лель Вадим Александрови
791106300814, проживающий по адресу: г. Караганда, ул. Рядова**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (к
проверив комплектность исполнительной технической документаци
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующег
права на

**Договор купли-продажи арестованного имущества от 15 нояб
№5**
Акт приемочной комиссии от 25 сентября 2015г № б/н
Постановление Акимата от 3 июня 2015г № 26/39
Постановление Акимата от 9 сентября 2015г № 43/12
Постановление Акимата от 23 декабря 2015г № 62/62
Договор об аренде земельного участка от 15 июня 2015г №46764
**Дополнительные соглашения об изменении условий договора
тября 2016г №1**
Договор об аренде земельного участка от 12 января 2016г №4886
Приказ от 23 ноября 2015г №2174
№, дата выдачи

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании
помещений (отдельных частей) существующих зданий от
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении
осуществления деятельности или определенных действий

**Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуще
деятельности или определенных действий от 20 05 2017
13REA00056119**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_____
наименование проектной организации, номер проекта

**ТОО «FERDI-2030» в лице директора Аубакирова Толеужана М
вича, ГСЛ-КР №01515 от 19 сентября 2009г.** наименование организации
имя, отчество (при наличии) руководителя

Проектировщик - Боровенский Денис Владимирович

наименование про
тверждённого(й)_
аименование органи
2. Строительно-мо
начало работ **ноя**
месяц,
окончание работ
месяц,
при продолжител
по норме или по
фактически, меся
Объект (компле
казатели(мощно
женность, вмест
ность, число раб
(кроме жилых д
ции или основн

Мощность, произ
дительность и та
далее

Выпуск проду
соответствую
период_____
факт

дчиком (генера

я реконструкци
лад, производ
дения), котель
ский район, ул.

Александрови
нда, ул. Рядова
ица, номер дома (к
ой документаци

и:
ответствующег

ва от 15 нояб
б/н

/12
/62
2015г №46764
вий договора

я 2016г №4886

соборудовании
й от
ие
щении
вий
щении осуще
20 05 2017

лона

Голеужана М
ание организации

вич

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) 2015г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2016г.;

месяц, год

окончание работ июль 2017г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3

фактически, месяц: 3

Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	м²				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объект
характеризуются следующими данными: вводимые нежилые помещени

Показатели	Единица измерения	По проекту	
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

стоящие, конструктивная схема бескаркасная, стены совмещают несущие и огра
функции.

- **Пристройка к складу (склад , производственный цех, магазин, админи тивно-бытовые помещения (литер А2). S застройки 920,1 кв.м., S общ 1507,3 кв.м., S основная – 1491,4 кв.м. Год постройки -2016г- новое стр ство.**
- **Котельная (Литер Б). S застройки 33,3кв.м., S общая- 24,9кв.м. Год по стройки -2016г- новое строительство.**
- **Склад (лит.А). S общая- 638,3кв.м., S застройки 706,1кв.м ., S основная – 638,3 кв.м., Год постройки -1993г.- Перемер , введено в эксплуатацию ранее.**
- **Пристройка к складу (А1). S застройки 682,7 кв.м., S общая- 679,2 кв.м S основная –679,2кв.м. Год постройки -2016г. Перемер , введено в эксплуатацию ранее.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по о материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве
но актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробо

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, ка зация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают мальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты г скимиэксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): _____мил тенге, в том числе строительно-монтажных работ 300 00 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____мил тенг Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплу цию_____ мил тенге, в том числе: стоимость строител

ъект построен
кументацией) и
асти архитекту

РЕШИЛ: при (склад, произв мещения), ко тябрьский ра
наименование и м

Заказчик _ Л щий по адресу

Технический н
ТОО «ТехНад пр.Н.Абдиров
наименование орг
в лице аттесто
11.03.2016 г.,

Авторский над
Толеужана М
фамилия

фамилия, им

рядчик (генер
идический а ешковой д.15
це__ **Директ**
фамилия, им

ъект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной кументацией) и требованиями государственных нормативных документов в ласти архитектуры, градостроительства и строительства

РЕШИЛ: принять в эксплуатацию объект: «Пристройка к складу (склад, производственный цех, магазин, административно-бытовые помещения), котельная» расположенные по адресу: г. Караганда, Октябрьский район, ул. Новошоссейная дом 8»

наименование и местонахождение объекта

Заказчик _ Лель Вадим Александрович, ИИН 791106300814, проживающий по адресу: г. Караганда, ул. Рядовая дом 14

Технический надзор

ТОО «ТехНадзор-Караганда», директор - Исатаев Т.С., г.Караганда, пр.Н.Абдирова,12

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице аттестованного эксперта_**Карманова Д.С., №KZ56VJE00015970 от 11.03.2016 г.,**

Авторский надзор __ **ТОО «FERDI-2030», в лице директора Аубакирова Толеужана Махметовича, ГСЛ-КР №01515 от 19 сентября 2009г.**_

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

дрядчик (генеральный подрядчик) _**ТОО «Нұрлы табыс»**

ридический адрес: 100000, г. Караганда, район имени Казыбек Би, ул. ешковой д.15 БИН 060940003483 _ ГЛ –№ 14005378

це__ **Директора Сторчак Евгения Петровича**_

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Имеются субподрядные организации.

Байланған, нөмірленген,
прошито, пронумеровано на
парақ/листах