Заказчик: Отдел образования Енбекшиказахского района
Подрядчик: ТОО"С.Ф.Албан"
Объект: Капитальный ремонт средней школы им.Островского с Маловодное

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(ПРЕДОСТОВЛЯЕТСЯ ЕЖЕМЕСЕЧНО СУБПОДРЯДЧИКОМ ГЕНПОДРЯДЧИКУ, ГЕНПОДРЯДЧИКОМ ЗАСТРОЙЩИКУ И ФИНАНСИРУЮЩЕМУ БАНКУ)

за июнь 2010года

Код	Код	Договор генподряда		источник финансиров.		Организ-правовая форма	
заказчик	Заказчик	номер	дата	наим-ие	КОД	наименование	КОД
		№29	06.05.2010				

(тенге)

Стоимость выполненных работ										
			Из гр.1							
Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	с начала ст-ва по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных ценах 2001г.	Из них в отчетн. месяце	По монтажу оборудов.	стоимость пр. не входящих в СМР	дополнительные з-ты на приобр. материалов	другие дополнит	НДС за месяц	Всего с НДС
Общестроительные работы		22 735 042							2 728 205	25 463 247
Сантехнические работы		4 398 503							527 820	4 926 323
Электромонтажные работы		55 741							6 689	62 430
Итоговыполнение:		**27 189 286**							**3 262 714**	**30 452 000**
Аванс										**14 055 000**
К оплате:										**16 397 000**

ЗАКАЗЧИК:
Отдел образования
Енбекшиказахского
района

ДЛЯ ФОРМ № 3

ПОДРЯДЧИК

ТОО "С.Ф.Албан"

Заказчик Отдел образования Енбекшиказахского района Алматинской области « форма 2в

Подрядчик ТОО "С.Ф.Албан"

Договор

Наименование строительства и его адрес:Капитиальный ремонт средней школы им.Островского в с.Маловодное Енбекшиказахского р-на
Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы им.Островского с Маловодное

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1.	57-2-1	Разборка дощатого покрытия	м2	200	51,33	4,89	10266	978	0,34	67
					46,44	0,83	9288	166	0,01	2
2.	57-2-7	Разборка покрытия полов из Керамических плиток	м2	226	116,63	10,56	26358	2387	0,7	158
					106,07	1,67	23972	377	0,01	3
3.	56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	800	74,9	6,81	59920	5448	0,46	369
					68,09	1,08	54472	864	0,01	7
4.	56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	78	320,85	30,15	25026	2352	1,96	153
					290,7	2,9	22675	226	0,19	15
5.	56-12-1	Снятие дверных полотен	М2	153,3	59,88	6,55	9180	1004	0,36	56
					53,33	1,04	8175	159	0,01	1
6.	62-36-1	Очистка вручную простых Фасадов от известковой Окраски с земли и лесов	М2	3950	25,7	-	101515	-	0,18	703
					25,7	-	101515	-	-	-

	Кровля.Подготовительные работы								
7.69-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20мм	отверст	610	8,62	0,02	5258	12	0,05	33
				8,6	-	5246	-	-	-
8.6-11-1	Установка анкерных болтов длиной д 1м в готовые гнезда с заделкой	т	0,24	52657,31	536,06	12638	129	289	69
				47475	202,5	11394	49	0,99	-
9.4-1-24	Арматурные заготовки ,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А3 диам.12мм	т	0,24	98800		23712			
10.69-10-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	отв	610	38,11	1,72	23245	1047	0,12	76
				20,83	0,27	12708	165	-	1
11.58-22-3	Разборка утеплителя	м2	87	612,21	1,66	53262	144	0,18	15
				29,75	0,26	2588	22	-	-
12.58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	м2	87,17	2759,7	14,18	240573	1236	0,43	37
				69,3	2,23	6041	194	0,01	1
	Блок А1								
13.10-14-1	Установка стропил	м3	2,08	21304,82	334,28	44314	695	22,1	46
				3397,5	126	7067	262	0,62	1
14.10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	4,4	22541,72	316,57	99184	1393	22,5	99
				3487,5	119,25	15345	525	0,58	3
15.10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций -ферм, балок, стропил, мауэрлатов	м3	6,48	573,75	28,11	3718	182	0,78	5
				123,75	10,58	802	69	0 ,05	-
16.10-52-1	Обрешетка под кровлю, Покрытия и настилы по фермам	М2	350	20,48	0,91	7169	319	0,03	10
				4,68	0,34	1638	119	-	
17.10-54-3	Антисепирование пастами перекрытий прогонов,балок, накатов	м2	350	101,55	0,35	35543	123	0,07	23
				11,12	0,14	3892	49	-	-

18.9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25м из профилированного листа	м2	350	112,45 51,08	34,24 8,45	39359 17878	11985 2957	0,32 0,03	111 11
19.6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	т	0,009	126994,77 5535	680,89 256,5	1138 50	6 2	33,1 1,26	- -
20.7-20-3	Установка стальных крепежных Элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0473	175710,1 8100	1826,1 690,75	8317 383	86 33	42,7 3,37	2 -
	Карниз								
21.10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карниза	м2	28,5	766,86 214,65	7,54 2,86	21884 6118	215 82	1,43 0,01	41 -
22.10-52-1	Обрешетка под кровлю , покрытия и настилы по фермам	м2	28,5	20,48 4,68	0,91 0,34	584 133	26 10	0,03 -	1 -
23.15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	м2	28,5	209,93 109,13	2,7 1,01	5983 3110	77 29	0,65 0,01	19 -
	Блок А 2								
24.10-14-1	Установка стропил	м3	1,3	21304,82 3397,5	334,28 126	27696 4417	435 164	22,1 0,62	29 1
25.10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	2,8	22541,72 3487,5	316,57 119,25	63117 9765	886 334	22,5 0,58	63 2
26.10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций -ферм, арок, балок, стропил,мауэрлатов	м3	4,1	573,75 123,75	28,11 10,58	2352 507	115 43	0,78 0,0 5	3 -
27.10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	220	20,48 4,68	0,91 0,34	4506 1030	200 75	0,03 -	6 -
28.10-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	м2	220	101,55 11,12	0,35 0,14	22341 2446	77 31	0,07 -	14 -
29.9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25м из профи-								

	лированного листа	м2	220	112,45 51,08	34,24 8,45	24740 11238	7534 1859	0,32 0,03	70 7
30.6-11-4	Установка анкерных болтов на поддрерживающие конструкции при бетонировании	т	0,0084	126994,77 5535	680,89 256,5	1067 46	6 2	33,1 1,26	- -
31.7-20-3	Установка стальных крепежных элементов , монтажных изделий массой до 20кг	т	0,0357	175710,1 8100	1826,1 690,75	6273 283	65 25	42,7 3,37	2 -
	Блок А3								
32.10-14-1	Установка стропил	м3	2,98	21304,82 3397,5	334,82 126	63488 10125	996 375	22,1 0,62	66 2
33.10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций -ферм,арок,балок, мауэрлатов,стропил	м3	7,49	573,75 123,75	28,11 10,58	4297 927	211 79	0,78 0,05	6 -
34.10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	330	20,48 4,68	0,91 0,34	6759 15444	300 112	0,03 -	10 -
35.10-54-3	Антисептирование пастами Перекрытий прогонов, балок	м2	330	101,55 11,12	0,35 0,14	33512 3670	116 46	0,07 -	22 -
36.9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25м из профилированного листа	м2	330	112,45 51,08	34,24 8,45	37110 16856	11300 2788	0,32 0,03	105 10
37.6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	т	0,0148	1269994,77 5535	680,89 256,5	1880 82	10 4	33,1 1,26	- -
38.7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий до 20 кг	т	0,0636	175710,1 8100	1826,1 690,75	11175 515	116 44	42,7 3,37	3 -
	Карниз								
39.10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	47	767,86 214,65	7,54 2,86	36089 10089	354 134	1,43 0,01	67 1
40.10-52-1	Обрешетка под кровлю , покрытия настилы по фермам	м2	47	20,48 4,68	0,91 0,34	963 220	43 16	0,03 -	1 -
41.15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	м2	47	209,93 109,13	2,7 1,01	9867 5129	127 47	0,65 0,01	31 -
	Блок А4								

42.10-14-1 Установка стропил	м3	2,98	21304,82	334,28	63488	996	22,1	66
			3397,5	126	100125	375	0,62	2
43.10-5-1 Установка элементов каркаса из брусьев	м3	4,51	22541,72	316,57	101663	1428	22,5	101
			3487,5	119,25	15729	538	0,58	3
44.10-51-1 Огнезащита деревянных конструкций -ферм, арок, балок, стропил , мауэрлатов	м3	7,49	573,75	28,11	4297	211	0,78	6
			123,75	10,58	927	79	0,05	-
45.10-52-1 Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	345	20,48	0,91	7066	314	0,03	10
			4,68	0,34	1615	117	-	-
46.10-54-3 Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок,накатов	м2	345	101,55	0,35	35035	121	0,07	22
			11,12	0,14	35836	48	-	-
47.9-42-1 Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25м из профилированного листа	м2	345	112,45	34,24	38797	11814	0,32	109
			51,08	8,45	17623	2915	0,03	10
48.6-11-4 Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	т	0,0154	126994,77	680,89	1956	10	33,1	1
			5535	256,5	85	4	1,26	-
49.7-20-3 Установка стальных крепежных элементов , монтажных изделий массой до 20кг	т	0,0661	175710,1	1826,1	11614	121	42,7	3
			8100	690,75	535	46	3,37	-
Карниз								
50.15-165-2 Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	м2	47	209,93	2,7	9867	127	0,65	31
			109,13	1,01	5129	47	0,01	-
51.10-3-5 Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	47	767,86	7,54	36089	354	1,43	67
			214,65	2,86	10089	134	0,01	1
52.10-52-1 Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	47	20,48	0,91	963	43	0,03	-
			4,68	0,34	220	16	-	-
Прочие								
53.01031-А26-1 Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	58	27,1	-	1572	--	-	-
			-	-	-	-	-	-
54.010333-А10-1 Перевозка грузов автомобилями -самосвалами работающими вне карьеров, расстояние перевозки 10км, класс груза 1	т	58	76,6	-	4443	-	0,32	19

	ОКНА			15,32		889		-	-
55.10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных),двухстворчатых площадью до 2м2	м2	687	427,5	19,32	293695	13274	1,11	764
				185,83	6,39	127665	4390	0,03	21
56.6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой :двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	687	11500	-	7900500	-	-	-
57.10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2м	м2	608	210,48	5,58	106926	2835	0,59	298
				94,05	2,12	47777	1077	0,01	5
58.6-9-17	Доски подоконные	м	355	1270	-	450850	-	-	-
59.12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров. парапетов, свесов) из листовой оцинкованной стали	м2	270	715,87	1,24	193285	335	0,97	262
				153,23	0,47	41372	127	-	1

ИТОГО:	10628919	86702	4511
	702133	23203	119
Накладные расходы :			
На общестроительные работы	683586		
На металломонтажные работы	60033		
Итого с накладными	11372538		

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	682353
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12054891
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12103111
Итого с затратами на выслугу лет 1%	12224142
К=1,82323 в текущих ценах	22289257
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	445785
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22735042
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2728205
Итого с НДС	25463247

Принял:

Сдал: