Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик АПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик ТОО "АзияГазМонтаж"
Договор № 0865-2/131-18R от 23.08.2018г.
Наименование строительства: "Замена стального газопровода среднего давления на полиэтиленовый р-н Курмыш 2-я очередь"
Наименование обьекта: Наружные сети

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018 г.

Составлен в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалы / Оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ПРОКЛАДКЕ ГАЗОПРОВОДА И ЗАКОЛЬЦОВКА									
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		828,677	87,67	81,51	72654	67547		17544	97 414
			м3 грунта		6,16	22,17	5107	18372		7216	
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		25,633	1378,15	--	35326	--		23261	63 274
			м3 грунта		1378,15	--	35326	--		4687	
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		122,214	658,98	--	80536	--		53030	144 251
			м3 грунта		658,98	--	80536	--		10685	
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		614,855	22,18	22,18	13637	13637		3589	18 604
			м3 грунта		--	7,95	--	4887		1378	
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		614,855	120,24	51,16	73927	31456		37814	120 681
			м3 уплотненного грунта		69,07	22,48	42471	13822		8939	
6	11-010102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		89,735	88,95	84,56	7982	7588		2246	11 046
			м3 грунта		4,30	30,21	386	2711		818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
7	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		138,04	222,58	--	30725	--		1303	34 590
			тенге за 1 тонну		--	--	--	--		2562	
					СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
8	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		72,435	2957,79	119,11	214248	8628		43505	278 512
			м3 основания		741,09	29,97	53681	2171		20759	
9	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты		0,581	5641,08	--	3277	--		1601	5 268
			км		5641,08	--	3277	--		390	
10	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		495	125,84	8,96	62291	4436		24183	93 392
			м кабеля		94,20	3,34	46631	1653		6918	
											867 032
					РАЗДЕЛ 1.Врезки						
11	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	2712,55	1361,12	2713	1361		1209	4 236
			врезка		1231,39	459,11	1231	459		314	
12	11-221101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		6	3878,39	1936,12	23270	11617		10359	36 319
			врезка		1761,83	651,16	10571	3907		2690	
13	11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		5	4638,67	2458,46	23193	12292		9858	35 695
			врезка		1903,91	838,02	9520	4190		2644	
14	11-221101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		3	10195,50	5557,40	30587	16672		11725	45 697
			врезка		3543,32	1826,32	10630	5479		3385	
					Монтажный набор для шаровых кранов 4шт						
15	11-230601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Кольцо стеновое, опорный элемент для люка. Устройство		0,28	43254,74	13691,32	12111	3834		5257	18 758
			м3 конструкций		21096,94	5074,59	5907	1421		1389	
16	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92		0,08	58178,06	--	4654	--		197	5 239
			м3		--	--	--	--		388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
17	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4	4103,76 –	– –	16415 –	– –		696 1369	18 480
18	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,08	7626,11 2354,05	1192,36 471,02	8236 2542	1288 509		2286 842	11 364
19	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,16	21160,28 2659,21	5,36 –	45706 5744	12 –		5584 4103	55 394
20	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	15691,21 –	– –	62765 –	– –		2661 5234	70 660
21	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,007	500543,68 324417,28	163919,11 69484,18	3504 2271	1147 486		1933 435	5 872
22	11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	1298405,02 171496,85	29085,77 513,10	9089 1200	204 4		1165 820	11 074
23	23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	2928,64 –	– –	20500 –	– –		869 1710	23 079
		трубы									
24	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90-100 мм. Укладка	км трубопровода	0,606	220885,09 160434,12	60356,27 20611,40	133856 97223	36576 12491		76696 16844	227 397
		Контроль стыков и испытания									
25	13-390201-0514 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 225 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	1115,36 960,01	54,69 –	3346 2880	164 –		1361 377	5 083

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
26	13-390201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	33	749,96 672,01	30,99 –	24749 22176	1023 –		10435 2815	37 998
27	13-390201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 100 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	65	543,23 480,01	21,88 –	35310 31200	1422 –		14702 4001	54 012
28	11-250127-0201 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	2,341	218042,40 43782,22	174260,18 39521,44	510437 102494	407943 92520		140969 52113	703 519
		Футляр									
29	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром до 225 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	2,341	236191,90 23370,20	207392,15 45211,07	552925 54710	485505 105839		121682 53969	728 576
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге							2 098 453

РАЗДЕЛ 2.Переход газопровод среднего давления через автодорогу №1 диам. 225 мм методом прокола

Строительные работы

30	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	м газопровода	35	341,45 333,74	– –	11951 11681	– –		7861 1585	21 397
31	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м газопровода	35	341,45 333,74	– –	11951 11681	– –		7861 1585	21 397
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге							42 794

РАЗДЕЛ 3.Переход газопровод среднего давления через автодорогу №2 диам. 225 мм методом прокола

Строительные работы

32	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	м газопровода	20	341,45 333,74	– –	6829 6675	– –		4492 906	12 227
33	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м газопровода	20	341,45 333,74	– –	6829 6675	– –		4492 906	12 227
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге							24 454

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
		РАЗДЕЛ 4.Переход газопровод среднего давления через автодорогу №3 диам. 225 мм методом прокола									
					Строительные работы						
34	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	м газопровода	43	341,45 333,74	-- --	14682 14351	-- --		9658 1947	26 287
35	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м газопровода	43	341,45 333,74	-- --	14682 14351	-- --		9658 1947	26 287
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге							52 575
		РАЗДЕЛ 5.Переход газопровод среднего давления через автодорогу №4 диам. 160 мм методом прокола									
					Строительные работы						
36	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		м газопровода	18	341,45 333,74	-- --	6146 6007	-- --		4043 815	11 004
37	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м газопровода	18	341,45 333,74	-- --	6146 6007	-- --		4043 815	11 004
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге							22 008
		РАЗДЕЛ 6.Переход газопровод среднего давления через автодорогу №5 диам. 225 мм методом прокола									
					Строительные работы						
38	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	м газопровода	39	341,45 333,74	-- --	13317 13016	-- --		8760 1766	23 843
39	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м газопровода	39	341,45 333,74	-- --	13317 13016	-- --		8760 1766	23 843
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге							47 684
		РАЗДЕЛ 7.Переход газопровод среднего давления через автодорогу №6 диам. 225 мм методом прокола									
					Строительные работы						
40	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	м газопровода	36	341,45 333,74	-- --	12292 12015	-- --		8086 1630	22 008

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
41	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м газопровода	36	341,45 333,74	-- --	12292 12015	-- --		8086 1630	22 008
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге							44 016

РАЗДЕЛ 8.Переход газопровод среднего давления через автодорогу №7 диам. 225 мм методом прокола

Строительные работы

42	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	м газопровода	32	341,45 333,74	-- --	10926 10680	-- --		7187 1449	19 562
43	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м газопровода	32	341,45 333,74	-- --	10926 10680	-- --		7187 1449	19 562
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге							39 126

РАЗДЕЛ 9.Переход газопровод среднего давления через автодорогу №8 диам. 225 мм методом прокола

Строительные работы

44	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	м газопровода	34	341,45 333,74	-- --	11609 11347	-- --		7637 1540	20 785
45	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м газопровода	34	341,45 333,74	-- --	11609 11347	-- --		7637 1540	20 785
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге							41 571

РАЗДЕЛ 10.Переход газопровод среднего давления через автодорогу №9 диам. 90 мм методом прокола

Строительные работы

46	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	м газопровода	28	341,45 333,74	-- --	9561 9345	-- --		6289 1268	17 118
47	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м газопровода	28	341,45 333,74	-- --	9561 9345	-- --		6289 1268	17 118
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге							34 235

РАЗДЕЛ 11.Переход газопровод среднего давления через автодорогу №10 диам. 160 мм методом прокола

Строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
48	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	м газопровода	17	341,45 333,74	-- --	5805 5674	-- --		3818 770	10 393
49	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м газопровода	17	341,45 333,74	-- --	5805 5674	-- --		3818 770	10 393
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге							20 786
		РАЗДЕЛ 12.Переход газопровод среднего давления через автодорогу №11 диам. 160 мм методом прокола									
		Строительные работы									
50	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	м газопровода	35	341,45 333,74	-- --	11951 11681	-- --		7861 1585	21 397
51	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м газопровода	35	341,45 333,74	-- --	11951 11681	-- --		7861 1585	21 397
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге							42 794
		РАЗДЕЛ 13.Переход газопровод среднего давления через автодорогу №12 диам. 90 мм методом прокола									
		Строительные работы									
52	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	м газопровода	19	341,45 333,74	-- --	6488 6341	-- --		4267 860	11 616
53	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м газопровода	19	341,45 333,74	-- --	6488 6341	-- --		4267 860	11 616
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге							23 231
		РАЗДЕЛ 14.Переход газопровод среднего давления через автодорогу №13 диам. 110 мм методом прокола									
		Строительные работы									
54	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	м газопровода	19	341,45 333,74	-- --	6488 6341	-- --		4267 860	11 616
55	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м газопровода	19	341,45 333,74	-- --	6488 6341	-- --		4267 860	11 616

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге							23 231
		РАЗДЕЛ 15.Переход газопровод среднего давления через автодорогу №14 диам. 110 мм методом прокола									
		Строительные работы									
56	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность		18	341,45	--	6146	--		4043	11 004
			м газопровода		333,74	--	6007	--		815	
57	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность		18	341,45	--	6146	--		4043	11 004
			м газопровода		333,74	--	6007	--		815	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге							22 008
		РАЗДЕЛ 16.Переход газопровод среднего давления через автодорогу №15 диам. 90 мм методом прокола									
		Строительные работы									
58	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность		28	341,45	--	9561	--		6289	17 118
			м газопровода		333,74	--	9345	--		1268	
59	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность		28	341,45	--	9561	--		6289	17 118
			м газопровода		333,74	--	9345	--		1268	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге							34 235
		РАЗДЕЛ 17.Закольцовка подземного газопровода низкого давления (полиэтилен)									
		трубы									
60	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое		200	341,45	--	68290	--		44921	122 268
			м газопровода		333,74	--	66748	--		9057	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге							122 268
		РАЗДЕЛ 18.Ограждение из "3D" панелей (3х3) м									
61	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		5,4	39,39	39,39	213	213		47	281
			м3 грунта		--	11,49	--	62		21	
62	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		5,4	120,24	51,16	649	276		332	1 060
			м3 уплотненного грунта		69,07	22,48	373	121		79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
63	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,8	7626,11 2354,05	1192,36 471,02	36605 11299	5723 2261		10160 3741	50 507
64	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	18	4075,98 4075,98	-- --	73368 73368	-- --		48310 9734	131 412
65	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,05	23021,47 3716,85	690,82 170,87	24173 3903	725 179		3089 2181	29 443
66	13-080103-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования	м2	58,68	2019,86 1712,80	307,06 88,77	118525 100507	18018 5209		52190 13657	184 373
67	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей. Панель 3000х1530	шт	9	9758,82 --	-- --	87829 --	-- --		3724 7324	98 877
68	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей. Панель 2000х1530	шт	3	7244,36 --	-- --	21733 --	-- --		921 1812	24 467
69	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей. Столб опорный	шт	15	1617,34 --	-- --	24260 --	-- --		1029 2023	27 312
70	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей. Кронштейн обжимной	шт	45	353,79 --	-- --	15921 --	-- --		675 1328	17 924
71	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей. Заглушка для опорных столбов	шт	15	143,20 --	-- --	2148 --	-- --		91 179	2 418
72	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей. Калитка	шт	3	13477,87 --	-- --	40434 --	-- --		1714 3372	45 520
73	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68 (Огнеопасно)	100 шт	0,12	7725,28 --	-- --	927 --	-- --		39 77	1 044
74	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68(Запрещается курить)	100 шт	0,12	7725,28 --	-- --	927 --	-- --		39 77	1 044

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
75	21-130802-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68 (С огнем не приближаться)	100 шт	0,12	7725,28 --	-- --	927 --	-- --		39 77	1 044
		Молниезащита для ГРПШ									
76	11-330109-0116 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,5 т. Установка МО8	т	0,07725	65133,43 25877,35	37253,63 8885,01	5032 1999	2878 686		1940 558	7 530
77	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглойстали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	9	2167,35 585,60	118,06 28,07	19506 5270	1063 253		3291 1824	24 621
78	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из сталиполосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	449,37 117,12	17,23 4,41	6741 1757	258 66		1099 627	8 467
79	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05655	205629,70 --	-- --	11628 --	-- --		493 970	13 091
80	21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0189	211256,39 --	-- --	3993 --	-- --		169 333	4 495
81	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001866	196197,30 --	-- --	366 --	-- --		16 31	412
82	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	19,5	1069,62 --	-- --	20858 --	-- --		884 1739	23 482
83	23-010101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	9	643,24 --	-- --	5789 --	-- --		245 483	6 517
84	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,4	60,78 27,94	1,03 0,17	328 151	6 1		100 34	462

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
85	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	5,4	136,29	1,64	736	9		137	943
					34,41	0,34	186	2		70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге							706 743
		ВСЕГО:		Тенге							4 309 244
		Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге							56 020,17
		Итого		Тенге							4 365 263,76
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,104%		Тенге							135 497,79
		Итого в базовых ценах 2017 г.		Тенге							4 500 761,54
		Пересчет в текущих ценах 2018 г., К=1,0599383 - 100%		Тенге							4 770 529,54
		Итого		Тенге							4 770 529,54
		НДС (12%)		Тенге							572 463,54
		Общая стоимость строительства		Тенге							5 342 993,08

Заказчик:
Директор АПФ АО "КазТрансГазАймак"

Омарбеков Ш.М.

Первый заместитель директора АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Калдыгулов Е.К.**

Начальник ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Шарапиев Б.К.**

Заместитель начальника ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Нуранов А.Т.**

Главный специалист ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Султангереев Е.М.**

Главный специалист ОКС АПФ АО "КазТрансГазАймак" **Калманова А.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО «АзияГазМонтаж»

Мыктыгулова И.А.

Авторский надзор ТОО "TC Group" **Естемесов Н.К.**

Согласовано в части объемов, за исключением гарантийных обязательств указанных в письме №1-31-2675 от 21.12.2018г.

Технадзор ТОО "СанТехМонтаж-Актобе" **Турмаганбетов С.К.**