Форма № кс-3

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "СУ "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция пр.Суюнбая от ул.Б.Хмельницкого до ул.Шолохова с устройством левоповоротного съезда с ул.Шолохова, Турксибский район, г.Алматы**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **ИЮНЬ** месяц 2019г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 253	13 августа 2018г.				
		Доп. соглашение					
		№ 1	15 марта 2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь 2019г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция пр.Суюнбая от ул.Б.Хмельницкого до ул.Шолохова с устройством левоповоротного съезда с ул.Шолохова, Турксибский район, г.Алматы	76 684 900	52 974 281							6 356 914	59 331 195
Всего:	**76 684 900**	**52 974 281**							**6 356 914**	**59 331 195**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

Технический надзор: **ТОО "Алматы сапа инжиниринг"**

Авторский надзор: **ТОО "Казахский Промтранспроект"**

Заказчик: **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»** **Форма-2**

Исполнитель: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Дополнительное соглашение № 1 от 15.03.2019г. к Договору о государственных закупках работ № 253 от 13.08.2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция пр.Суюнбая от ул.Б.Хмельницкого до ул.Шолохова с устройством левоповоротного съезда с ул.Шолохова, Турксибский район, г.Алматы**

А К Т

приемки выполненных работ

за **ИЮНЬ** месяц 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. РАЗБИВКА ОСИ /локальная смета № Расчет 1/										
		ОСНОВНАЯ ДОРОГА										
1.	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30, п.2, стр.93-94	-Восстановление оси автомобильной дороги II категории	км	1,03	30231,2	--	31138	--	--	--		31138
					30231,2	--	31138	--	--	--		
2.	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30, п.5, стр.93-94	-Закрепление оси автомобильной дороги II категории	км	1,03	18310,3	--	18860	--	--	--		18860
					18310,3	--	18860	--	--	--		
.			Тенге		--	--	49998	--	--	--		49998
			Тенге		--	--	49998	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость прочих работ	Тенге					49998			
		Всего заработная плата	Тенге						49998		
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					49998			
		Сметная заработная плата	Тенге						49998		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					49998			
		Сметная заработная плата	Тенге						49998		

РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /локальная смета № 01-01-01/

Разборка конструкций

3.				500	863,53	--	431763	--	--	466305	969913
1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Разборка ж.б.бордюра БР100.30.18 на бетонном основании на пр.Суюнбая	м			863,53	--	431763	--	--	71845	
	НР - 108%; СП - 8%										
4.				62,4	86	--	5366	--	--	--	5796
4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	т			--	--	--	--	--	429	
	СП - 8%										
5.				62,4	760	--	47424	--	--	--	51218
4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т			--	--	--	--	--	3794	
	СП - 8%										
6.				25	863,53	--	21588	--	--	23315	48496
1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Разборка гранитного бордюра на бетонном основании на пр.Суюнбая	м			863,53	--	21588	--	--	3592	
	НР - 108%; СП - 8%										
7.				3	86	--	258	--	--	--	279
4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	т			--	--	--	--	--	21	
	СП - 8%										
8.				3	760	--	2280	--	--	--	2462
4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1.	т			--	--	--	--	--	182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Расстояние перевозки 25 км (на свалку) СП - 8%									
9.	1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Разборка тротуарного поребрика на бетонном основании на пр.Суюнбая НР - 108%; СП - 8%	м	600	863,53 863,53	-- --	518116 518116	-- --	-- --	559565 86215	1163896
10.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	23,04	86 --	-- --	1981 --	-- --	-- --	-- 159	2140
11.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку) СП - 8%	т	23,04	760 --	-- --	17510 --	-- --	-- --	-- 1401	18911
12.	1127-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Демонтаж существующих ж/бетонных лотков и труб по пр.Суюнбая, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов НР - 108%; СП - 8%	м3	36,21	7900,13 2914,75	4985,38 2048,5	286064 105543	180520 74176	1 --	194097 38413	518573
13.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	86,904	86 --	-- --	7474 --	-- --	-- --	-- 598	8072
14.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку) СП - 8%	т	86,904	760 --	-- --	66047 --	-- --	-- --	-- 5284	71331
15.				5,16	41409,53	7231,55	213673	37315	--	176730	421635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Демонтаж чугунных приемных водосливных решеток весом 191,2 кг (27 штук) по пр.Суюнбая	т		34177,98	2649,88	176358	13673	--	31232	
		НР - 93%; СП - 8%									
16.	4131-0103 -0501 РСНБ РК 2015	-Конструкции металлические. Погрузка	т	5,16	578	--	2982	--	--	--	3221
					--	--	--	--	--	239	
		СП - 8%									
17.	4101-0104 -1015 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (на склад)	т	5,16	793	--	4092	--	--	--	4419
					--	--	--	--	--	327	
		СП - 8%									
		Разборка дорожной одежды									
18.	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка (тротуары по пр.Суюнбая)	м3 конструкции	13,2	3175,76	1304,14	41920	17215	--	35230	83322
					1871,63	599,64	24705	7915	--	6172	
		НР - 108%; СП - 8%									
19.	4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	33	705	--	23265	--	--	--	25126
					--	--	--	--	--	1861	
		СП - 8%									
20.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т	33	760	--	25080	--	--	--	27086
					--	--	--	--	--	2006	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разборка автобусных остановок на пр.Суюнбая -2 штуки									
21.	1109-0101 -0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	-Демонтаж металлического остановочного комплекса. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,228	31479,43 18243,6	13235,83 3768,35	7177 4160	3018 859	1 --	3463 851	11491
22.	4131-0103 -0501 РСНБ РК 2015	-Конструкции металлические. Погрузка СП - 8%	т	0,228	578 --	-- --	132 --	-- --	-- --	-- 11	142
23.	4101-0104 -1015 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (на склад) СП - 8%	т	0,228	793 --	-- --	181 --	-- --	-- --	-- 14	195
24.	1146-0401 -0103 РСНБ РК 2015	-Демонтаж железобетонных остановочных комплексов. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м3	15	33165,85 16183,8	15101,17 7442,86	497488 242757	226518 111643	28213 --	297696 63615	858798
25.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	37,5	86 --	-- --	3225 --	-- --	-- --	-- 258	3483
26.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т	37,5	760 --	-- --	28500 --	-- --	-- --	-- 2280	30780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
.			Тенге		--	--	2253588	464585	28215	1756401	4330785
			Тенге		--	--	1524991	208267	--	320799	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2246410			
		Материалы	Тенге					28213			
		Всего заработная плата	Тенге						1728240		
		Транспортные расходы	Тенге					235798			
		Накладные расходы	Тенге					1752938			
		Сметная прибыль	Тенге					319948			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4319296			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1594
		Сметная заработная плата	Тенге						1728240		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					7177			
		Всего заработная плата	Тенге						5019		
		Накладные расходы	Тенге					3463			
		Сметная прибыль	Тенге					851			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					11491			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге						5019		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4330788			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1597
		Сметная заработная плата	Тенге						1733258		

РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ ПО ПР.СУЮНБАЯ /локальная смета № 02-01-01/

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.				116	1891,43	--	219406	--	--	157972	407568
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1891,43	--	219406	--	--	30190	
		НР - 72%; СП - 8%									
28.				62	987,02	--	61195	--	--	44060	113676
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		987,02	--	61195	--	--	8420	
		НР - 72%; СП - 8%									
29.				53	1891,43	--	100246	--	--	72177	186216
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	Разравнивание грунта 2 группы вручную на месте	м3		1891,43	--	100246	--	--	13794	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ									
30.	1127-0201 -1004 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые природные 1ГП. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	350	10497,02	33,95	3673957	11883	3239449	461671	4466478
					1207,5	13,85	422625	4848	--	330850	
		НР - 108%; СП - 8%									
		ТРОТУАРЫ									
31.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.1,39 табл.1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21	1349,36	1185,14	28337	24888	44	9882	41276
					162,12	273,58	3405	5745	--	3057	
		НР - 108%; СП - 8%									
32.	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	25,62	2613	--	66945	--	66945	--	72301
					--	--	--	--	--	5356	
		СП - 8%									
33.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные марки БР 100.20.8 (поребрик). Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	500	2184,67	33,95	1092336	16976	639494	478216	1696196
					871,73	13,85	435866	6926	--	125644	
		НР - 108%; СП - 8%									
34.	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	м3	8	45614	--	364912	--	364912	--	394105
					--	--	--	--	--	29193	
		СП - 8%									
.			Тенге		--	--	5607333	53747	4310844	1223978	7377816
			Тенге		--	--	1242742	17520	--	546504	

Стоимость общестроительных работ Тенге 5607333
Материалы Тенге 3878987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге						1260262		
		Местные материалы	Тенге					431857			
		Накладные расходы	Тенге					1223978			
		Сметная прибыль	Тенге					546505			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					7377816			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1184
		Сметная заработная плата	Тенге						1260262		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					7377816			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1184
		Сметная заработная плата	Тенге						1260262		

РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК НА ПР.СУЮНБАЯ /локальная смета № 02-01-04/

АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА НА ПК0+50,1 (СПРАВА)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.				2,96	3175,76	1304,14	9400	3860	--	7900	18684
	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		1871,63	599,64	5540	1775	--	1384	
		НР - 108%; СП - 8%									
36.				2,96	224,7	214,11	665	634	--	154	885
	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,48	61,94	31	183	--	66	
		НР - 72%; СП - 8%									
37.				7,4	760	--	5624	--	--	--	6074
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	450	
		СП - 8%									
38.				112	35,22	35,22	3944	3944	--	1192	5548
	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	14,79	--	1656	--	411	
		НР - 72%; СП - 8%									
39.				112	224,7	214,11	25167	23981	12	5840	33487
	1101-0102	-Разработка с погрузкой	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0308 РСНБ РК 2015	на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	грунта		10,48	61,94	1174	6938	--	2481	
		НР - 72%; СП - 8%									
40.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т	190,4	760	--	144704	--	--	--	156280
					--	--	--	--	--	11576	
		СП - 8%									
41.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	220	7,41	7,41	1630	1630	--	340	2128
					--	2,15	--	473	--	158	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1 ==========									
42.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.1,39 табл.1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	45,25	4537,22	1185,14	205309	53628	144345	21293	244730
					162,12	273,58	7336	12379	--	18128	
		НР - 108%; СП - 8%									
43.	1127-0402 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 12 см. Устройство ДО ТОЛЩИНЫ 18 см	м2 основания или покрытия	148	1055,39	143,82	156198	21286	127350	15385	185309
					51,09	45,16	7562	6683	--	13727	
		НР - 108%; СП - 8%									
44.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2	т	0,0945	137161,76	2046,36	12962	193	12769	108	14115
					--	1053,86	--	100	--	1046	
		НР - 108%; СП - 8%									
45.	1127-0602 -0303	-Покрытия толщиной 4 см из горячих	м2 покрытия	135	1373,8	110,24	185463	14883	163684	12555	213859
					51,08	35,03	6896	4729	--	15841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой основания) НР - 108%; СП - 8%									
46.	1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=8	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 8 см (верхний слой основания) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	135	1208,9 1,09	0,19 --	163201 148	25 --	163028 --	160 13069	176429
47.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2 НР - 108%; СП - 8%	т	0,0675	137161,76 --	2046,36 1053,86	9258 --	138 71	9120 --	77 747	10082
48.	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (нижний слой покрытия) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	135	1373,8 51,08	110,24 35,03	185463 6896	14883 4729	163684 --	12555 15841	213859
49.	1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=8	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 8 см (нижний слой покрытия) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	135	1208,9 1,09	0,19 --	163201 148	25 --	163028 --	160 13069	176429
.			Тенге		--	--	1272189	139110	947020	77719	1457898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	35730	39717	--	107994	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1272189			
		Материалы	Тенге					947020			
		Всего заработная плата	Тенге						75447		
		Транспортные расходы	Тенге					150328			
		Накладные расходы	Тенге					77719			
		Сметная прибыль	Тенге					107993			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1457901			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге						75447		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1457901			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге						75447		

РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ /локальная смета № 02-01-05/

пр. Суюнбая

УСТРОЙСТВО ЛОТКА Б-3-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.	1101-0102 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	171	301,62	289,92	51577	49577	19	11478	68099
					11,59	81,64	1981	13960	--	5044	
		НР - 72%; СП - 8%									
51.	4102-0102 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т	291	878	--	255498	--	--	--	275938
					--	--	--	--	--	20440	
		СП - 8%									
52.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	33	35,22	35,22	1162	1162	--	351	1635
					--	14,79	--	488	--	121	
		НР - 72%; СП - 8%									
53.	1101-0205 -0302	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в	м3 грунта	21	1891,43	--	39720	--	--	28598	73784
					1891,43	--	39720	--	--	5465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
		НР - 72%; СП - 8%									
54.	1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	336	156,44	--	52565	--	--	37847	97645
					156,44	--	52565	--	--	7233	
		НР - 72%; СП - 8%									
55.	1127-0201 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах на гравийно-песчаной подготовке	м3 водосброса	35,7	73339,04	15265,74	2618204	544987	1225928	1152490	4072349
					23733,59	6157,74	847289	219831	--	301656	
		НР - 108%; СП - 8%									
56.	2104-0303 -9903 РСНБ РК 2015	-Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 (Б-3-1)	м3	35,7	64039	--	2286192	--	2286192	--	2469088
					--	--	--	--	--	182895	
		СП - 8%									
57.	1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	433	4027,25	148,13	1743801	64140	1307304	331543	2241371
					859,95	51,59	372357	22336	--	166028	
		НР - 84%; СП - 8%									
58.	1130-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Заделка швов бетоном В20, F200. Устройство	м3 бетона в деле	7,14	25827,87	3836,01	184411	27389	130682	27786	229172
					3689,09	943,71	26340	6738	--	16976	
		НР - 84%; СП - 8%									
59.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	33	35,22	35,22	1162	1162	--	351	1635
					--	14,79	--	488	--	121	
		НР - 72%; СП - 8%									
60.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную лотков грунтом 2 группы с трамбованием	м3	33	987,02	--	32572	--	--	23452	60505
					987,02	--	32572	--	--	4482	
		НР - 72%; СП - 8%									
61.	1101-0203	-Планировка площадей из	м2	504	156,44	--	78848	--	--	56770	146467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0105 РСНБ РК 2015	грунтов 2 группы ручным способом			156,44	--	78848	--	--	10849	
		НР - 72%; СП - 8%									
.			Тенге		--	--	7345712	688417	4950125	1670666	9737688
			Тенге		--	--	1451672	263842	--	721310	

Стоимость общестроительных работ	Тенге					7345712			
Материалы	Тенге					2663933			
Всего заработная плата	Тенге						1715513		
Местные материалы	Тенге					2286192			
Транспортные расходы	Тенге					255498			
Накладные расходы	Тенге					1670666			
Сметная прибыль	Тенге					721310			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					9737688			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1498
Сметная заработная плата	Тенге						1715513		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					9737688			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1498
Сметная заработная плата	Тенге						1715513		

РАЗДЕЛ 6. ТРУБА-ЛОТОК ОТВ.0,5, ДЛИНОЙ 54,48М (№1) /локальная смета № 02-02-01/

РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТРУБЫ

62.				17	3175,76	1304,14	53988	22170	--	45372	107309
	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка толщина 30 см	м3 конструкции		1871,63	599,64	31818	10194	--	7949	
		НР - 108%; СП - 8%									
63.				17	294,03	280,15	4998	4763	1	1160	6651
	1101-0102 -0309 РСНБ РК 2015	-Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		13,74	81,05	234	1378	--	493	
		НР - 72%; СП - 8%									
64.				38,74	760	--	29442	--	--	--	31798
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	2355	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.				16,26	224,7	214,11	3654	3481	3	848	4862
	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,48	61,94	170	1007	--	360	
		НР - 72%; СП - 8%									
66.				27,66	760	--	21022	--	--	--	22703
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	1682	
		СП - 8%									
67.				3,2	7900,13	4985,38	25280	15953	--	17153	45828
	1127-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Демонтаж существующих ж/бетонных лотков и труб по пр.Суюнбая, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3		2914,75	2048,5	9327	6555	--	3395	
		НР - 108%; СП - 8%									
68.				8,6	86	--	740	--	--	--	799
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	т		--	--	--	--	--	59	
		СП - 8%									
69.				8,6	760	--	6536	--	--	--	7059
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	523	
		СП - 8%									
		ТЕЛО ТРУБЫ ==========									
70.				42,1	224,7	214,11	9460	9014	5	2195	12588
	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3 грунта		10,48	61,94	441	2608	--	932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%									
71.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,7	2269,71 --- 2269,71	-- --- --	10668 --- 10668	-- --- --	-- --- --	7681 --- 1468	19816
72.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработанного вручную) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,7	224,7 --- 10,48	214,11 --- 61,94	1056 --- 49	1006 --- 291	1 --- --	245 --- 104	1405
73.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (во временный отвал) СП - 8%	т	84,2	760 --- --	-- --- --	63992 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 5119	69111
74.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланиро ванной площади	54,5	7,41 --- --	7,41 --- 2,15	404 --- --	404 --- 117	-- --- --	84 --- 39	527
75.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотнен ного грунта	13,62	175,56 --- 96,26	79,3 --- 39,91	2391 --- 1311	1080 --- 544	-- --- --	1335 --- 298	4024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка на 15 км) НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	13,62	93,13 10,87	79,26 18,55	1268 148	1079 253	41 --	289 125	1681
77.	1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Гравийно-песчаная подготовка. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки	11	5349,78 2264,47	211,01 107,33	58848 24909	2321 1181	31618 --	21915 6461	87224
78.	1130-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетона звеньев	11,89	46194,29 16487,55	22067,66 5977,93	549250 196037	262384 71078	90829 --	224376 61890	835516
79.	2104-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 СП - 8%	шт.	47	21092 --	-- --	991324 --	-- --	991324 --	-- 79306	1070630
80.	2104-0801 -0503 РСНБ РК 2015	-Смотровой блок СБ, ГОСТ 24547-81 СП - 8%	шт.	8	21051 --	-- --	168408 --	-- --	168408 --	-- 13473	181881
81.	1130-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Омоноличивание блоков СБ, бетон В20 F00 W6. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 бетона в деле	2,72	25997,19 3689,09	3836,01 943,71	70712 10034	10434 2567	50244 --	10585 6504	87801
82.	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Установка металлической решетки лотка НР - 93%; СП - 8%	т	1,12	537188,24 56963,3	10330,78 3785,55	601651 63799	11570 4240	526282 --	63276 53194	718121
83.	1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство	м2 изолируемой поверхности	113,1	4027,25 859,95	148,13 51,59	455483 97260	16753 5834	341470 --	86599 43367	585448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%									
84.	1130-0504 -0102 РСНБ РК 2015 К=0,5	-Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	25,61	1132,47	110,25	29003	2824	9026	15233	47774
					669,76	38,33	17153	982	--	3539	
85.	2110-0403 -2211 РСНБ РК 2015 прим.	-Стоимость Техноэластмост Б СП - 8%	м2	28,68	2303	--	66050	--	66050	--	71334
					--	--	--	--	--	5284	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
86.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале для обратной засыпки) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	61,7	224,7	214,11	13864	13211	6	3217	18448
					10,48	61,94	647	3822	--	1367	
87.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (из временного отвала для обратной засыпки) СП - 8%	т	111,06	760	--	84406	--	--	--	91158
					--	--	--	--	--	6752	
88.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	61,7	37,81	37,81	2333	2333	--	651	3222
					--	14,65	--	904	--	239	
89.	1101-0104 -0408 РСНБ РК 2015 К=4	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м	м3 грунта	61,7	74,68	74,68	4608	4608	--	1285	6364
					--	28,93	--	1785	--	471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		перемещения грунта (до 20м). Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%									
90.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	61,7	175,56 96,26	79,3 39,91	10832 5939	4893 2462	-- --	6049 1350	18231
91.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	61,7	93,13 10,87	79,26 18,55	5746 671	4890 1144	185 --	1307 564	7617
.			Тенге		--	--	3347415	395173	2275493	510855	4166930
			Тенге		--	--	470614	118944	--	308662	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3347415	
Материалы	Тенге	1049709	
Всего заработная плата	Тенге		589559
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	66050	
Местные материалы	Тенге	1159732	
Транспортные расходы	Тенге	206137	
Накладные расходы	Тенге	510856	
Сметная прибыль	Тенге	308662	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4166933	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		468
Сметная заработная плата	Тенге		589559
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	4166933	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		468
Сметная заработная плата	Тенге		589559

РАЗДЕЛ 7. ТРУБА-ЛОТОК ОТВ.0,5, ДЛИНОЙ 25,03М (№2) /локальная смета № 02-02-02/

РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТРУБЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92.	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка толщина 30 см НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	18	3175,76 1871,63	1304,14 599,64	57164 33689	23475 10794	-- --	48041 8416	113622
93.	1101-0102 -0309 РСНБ РК	-Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы	м3	18	294,03 13,74	280,15 81,05	5293 247	5043 1459	3 --	1228 522	7043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
		НР - 72%; СП - 8%									
94.				41,28	760	--	31373	--	--	--	33883
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	2510	
		СП - 8%									
95.				15,27	224,7	214,11	3431	3270	1	796	4566
	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,48	61,94	160	946	--	338	
		НР - 72%; СП - 8%									
96.				25,95	760	--	19722	--	--	--	21300
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	1578	
		СП - 8%									
97.				3,4	7900,13	4985,38	26860	16950	--	18225	48692
	1127-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Демонтаж существующих ж/бетонных лотков и труб по пр.Суюнбая, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3		2914,75	2048,5	9910	6965	--	3607	
		НР - 108%; СП - 8%									
98.				9,2	86	--	791	--	--	--	854
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	т		--	--	--	--	--	63	
		СП - 8%									
99.				9,2	760	--	6992	--	--	--	7551
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.	т		--	--	--	--	--	559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку) СП - 8%									
		ТЕЛО ТРУБЫ ==========									
100.	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	14,8	224,7 10,48	214,11 61,94	3326 155	3169 917	2 --	772 328	4425
101.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,6	2269,71 2269,71	-- --	3632 3632	-- --	-- --	2615 500	6746
102.	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработанного вручную) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,6	224,7 10,48	214,11 61,94	360 17	343 99	-- --	83 35	478
103.	4102-0102-1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (во временный отвал) СП - 8%	т	29,6	760 --	-- --	22496 --	-- --	-- --	-- 1800	24296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	25	7,41 ---	7,41 2,15	185 ---	185 54	-- ---	39 18	242
105.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	6,26	175,56 96,26	79,3 39,91	1099 603	496 250	-- --	614 137	1850
106.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка на 15 км) НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	6,26	93,13 10,87	79,26 18,55	583 68	496 116	19 --	133 57	773
107.	1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Гравийно-песчаная подготовка. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки	4,9	5349,78 2264,47	211,01 107,33	26214 11096	1034 526	14084 --	9762 2878	38854
108.	1130-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетона звеньев	5,29	46194,29 16487,55	22067,66 5977,93	244368 87219	116738 31623	40411 --	99828 27536	371731
109.	2104-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 СП - 8%	шт.	22	21092 ---	-- --	464024 ---	-- --	464024 --	-- 37122	501146
110.	2104-0801 -0503 РСНБ РК 2015	-Смотровой блок СБ, ГОСТ 24547-81 СП - 8%	шт.	3	21051 ---	-- --	63153 ---	-- --	63153 --	-- 5052	68205
111.	1130-0102 -0201 РСНБ РК	-Омоноличивание блоков СБ, бетон В20 F00 W6. Устройство	м3 бетона в деле	1,03	25997,19 3689,09	3836,01 943,71	26777 3800	3951 972	19026 --	4008 2463	33248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 84%; СП - 8%									
112.				0,42	537188,24	10330,78	225619	4339	197355	23728	269295
	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Установка металлической решетки лотка	т		56963,3	3785,55	23925	1590	--	19948	
		НР - 93%; СП - 8%									
113.				51,3	4027,25	148,13	206598	7599	154884	39280	265548
	1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство	м2 изолируемой поверхности		859,95	51,59	44115	2646	--	19670	
		НР - 84%; СП - 8%									
114.				11,76	1132,47	110,25	13318	1297	4145	6995	21938
	1130-0504 -0102 РСНБ РК 2015 К=0,5	-Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности		669,76	38,33	7876	451	--	1625	
		НР - 84%; СП - 8%									
115.				13,18	2303	--	30354	--	30354	--	32782
	2110-0403 -2211 РСНБ РК 2015 прим.	-Стоимость Техноэластмост Б	м2		--	--	--	--	--	2428	
		СП - 8%									
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
116.				26,8	224,7	214,11	6022	5738	3	1397	8013
	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале для обратной засыпки)	м3 грунта		10,48	61,94	281	1660	--	594	
		НР - 72%; СП - 8%									
117.				48,24	760	--	36662	--	--	--	39595
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (из временного отвала для обратной засыпки)	т		--	--	--	--	--	2933	
		СП - 8%									
118.				26,8	37,81	37,81	1013	1013	--	283	1400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	14,65	---	392	---	104	
119.				26,8	74,68	74,68	2001	2001	--	558	2764
	1101-0104 -0408 РСНБ РК 2015 К=4	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (до 20м). Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	28,93	---	775	--	205	
120.				26,8	175,56	79,3	4705	2125	--	2627	7919
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		96,26	39,91	2580	1070	--	587	
121.				26,8	93,13	79,26	2496	2124	81	568	3309
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		10,87	18,55	291	497	--	245	
.			Тенге		--	--	1536630	201386	987545	261580	1942068
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	229664	63801	--	143858	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1536630			
Материалы	Тенге	430013			
Всего заработная плата	Тенге		293465		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	30354			
Местные материалы	Тенге	527177			
Транспортные расходы	Тенге	118036			
Накладные расходы	Тенге	261581			
Сметная прибыль	Тенге	143857			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1942068			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				234
Сметная заработная плата	Тенге		293465		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	1942068			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				234
Сметная заработная плата	Тенге		293465		

РАЗДЕЛ 8. ТРУБА-ЛОТОК ОТВ.0,5, ДЛИНОЙ 26,04М (№3) /локальная смета № 02-02-03/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТРУБЫ									
122.	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка толщина 30 см НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	19,3	3175,76 1871,63	1304,14 599,64	61292 36122	25170 11573	-- --	51511 9024	121828
123.	1101-0102 -0309 РСНБ РК 2015	-Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3	19,3	294,03 13,74	280,15 81,05	5675 265	5407 1564	3 --	1317 559	7551
124.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку) СП - 8%	т	44,34	760 --	-- --	33698 --	-- --	-- --	-- 2696	36394
125.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	17,28	224,7 10,48	214,11 61,94	3883 181	3700 1070	2 --	901 383	5167
126.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку) СП - 8%	т	29,38	760 --	-- --	22329 --	-- --	-- --	-- 1786	24115
127.	1127-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Демонтаж существующих ж/бетонных лотков и труб по пр.Суюнбая, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены	м3	3,7	7900,13 2914,75	4985,38 2048,5	29230 10785	18446 7579	1 --	19833 3925	52989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		нормы расхода материалов НР - 108%; СП - 8%									
128.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	9,8	86 ---	-- --	843 ---	-- --	-- --	-- 67	910
129.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку) СП - 8%	т	9,8	760 ---	-- --	7448 ---	-- --	-- --	-- 596	8044
		ТЕЛО ТРУБЫ ==========									
130.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	31	224,7 10,48	214,11 61,94	6966 325	6638 1920	3 --	1616 687	9269
131.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,4	2269,71 2269,71	-- --	7717 7717	-- --	-- --	5556 1062	14335
132.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработанного	м3 грунта	3,4	224,7 10,48	214,11 61,94	764 36	728 211	-- --	177 75	1017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вручную) НР - 72%; СП - 8%									
133.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (во временный отвал) СП - 8%	т	62	760 ---	-- --	47120 ---	-- --	-- --	-- 3770	50890
134.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	26	7,41 ---	7,41 2,15	193 ---	193 56	-- --	40 19	252
135.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	6,51	175,56 ---	79,3 96,26	1143 ---	516 39,91	-- 627	638 260	1924
136.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка на 15 км) НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	6,51	93,13 ---	79,26 10,87	606 ---	516 18,55	19 71	138 121	804
137.	1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Гравийно-песчаная подготовка. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки	5,1	5349,78 ---	211,01 2264,47	27284 ---	1076 107,33	14659 11549	10161 547	40440
138.	1130-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетона звеньев	5,48	46194,29 ---	22067,66 16487,55	253145 ---	120931 5977,93	41862 90352	103413 32759	385082
139.	2104-0801 -0101 РСНБ РК	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100,	шт.	23	21092 ---	-- --	485116 ---	-- --	485116 --	-- 38809	523925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 СП - 8%									
140.	2104-0801 -0503 РСНБ РК 2015	-Смотровой блок СБ, ГОСТ 24547-81 СП - 8%	шт.	3	21051 -- 5052	-- -- --	63153 -- --	-- -- --	63153 -- --	-- -- 5052	68205
141.	1130-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Омоноличивание блоков СБ, бетон В20 F00 W6. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 бетона в деле	0,96	25997,19 3689,09	3836,01 943,71	24957 3542	3683 906	17732 --	3736 2295	30989
142.	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Установка металлической решетки лотка НР - 93%; СП - 8%	т	0,42	537188,24 56963,3	10330,78 3785,55	225619 23925	4339 1590	197355 --	23728 19948	269295
143.	1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	53,4	4027,25 859,95	148,13 51,59	215055 45921	7910 2755	161224 --	40888 20475	276419
144.	1130-0504 -0102 РСНБ РК 2015 К=0,5	-Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	12,24	1132,47 669,76	110,25 38,33	13861 8198	1350 469	4313 --	7280 1691	22833
145.	2110-0403 -2211 РСНБ РК 2015 прим.	-Стоимость Техноэластмост Б СП - 8%	м2	13,71	2303 --	-- --	31574 --	-- --	31574 --	-- 2526	34100

ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА
==========

146.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале для обратной засыпки)	м3 грунта	49,8	224,7 10,48	214,11 61,94	11190 522	10663 3085	5 --	2597 1103	14890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
147.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (из временного отвала для обратной засыпки)	т	89,64	760	--	68126	--	--	--	73577
					--	--	--	--	--	5450	
		СП - 8%									
148.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	49,8	37,81	37,81	1883	1883	--	525	2601
					--	14,65	--	729	--	193	
		НР - 72%; СП - 8%									
149.	1101-0104 -0408 РСНБ РК 2015 К=4	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (до 20м). Группа грунтов 1	м3 грунта	49,8	74,68	74,68	3719	3719	--	1037	5137
					--	28,93	--	1441	--	380	
		НР - 72%; СП - 8%									
150.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	49,8	175,56	79,3	8743	3949	1	4882	14715
					96,26	39,91	4793	1987	--	1090	
		НР - 72%; СП - 8%									
151.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	49,8	93,13	79,26	4638	3947	150	1055	6148
					10,87	18,55	541	924	--	455	
		НР - 72%; СП - 8%									
.			Тенге		--	--	1666971	224762	1017172	281029	2103845
			Тенге		--	--	245471	71546	--	155839	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1666971			
Материалы	Тенге	437331			
Всего заработная плата	Тенге		317017		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	31574			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы	Тенге					548269			
		Транспортные расходы	Тенге					179564			
		Накладные расходы	Тенге					281031			
		Сметная прибыль	Тенге					155840			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2103842			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге						317017		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					2103842			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге						317017		

РАЗДЕЛ 9. ТРУБА-ЛОТОК ОТВ.0,5, ДЛИНОЙ 26,04М (№4) /локальная смета № 02-02-04/

РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТРУБЫ

152.				19,22	3175,76	1304,14	61038	25066	1	51298	121323
	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка толщина 30 см	м3 конструкции		1871,63	599,64	35973	11525	--	8987	
		НР - 108%; СП - 8%									
153.				19,22	294,03	280,15	5651	5385	2	1312	7520
	1101-0102 -0309 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		13,74	81,05	264	1558	--	557	
		НР - 72%; СП - 8%									
154.				44,2	760	--	33592	--	--	--	36279
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	2687	
		СП - 8%									
155.				16,12	224,7	214,11	3622	3452	1	841	4820
	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,48	61,94	169	999	--	357	
		НР - 72%; СП - 8%									
156.				27,4	760	--	20824	--	--	--	22490
	4102-0102 -1025 РСНБ РК	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т		--	--	--	--	--	1666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку) СП - 8%									
157.	1127-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Демонтаж существующих ж/бетонных лотков и труб по пр.Суюнбая, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов НР - 108%; СП - 8%	м3	3,4	7900,13 --- 2914,75	4985,38 --- 2048,5	26860 --- 9910	16950 --- 6965	-- --- --	18225 --- 3607	48692
158.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	9,2	86 --- --	-- --- --	791 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 63	854
159.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку) СП - 8%	т	9,2	760 --- --	-- --- --	6992 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 559	7551
		ТЕЛО ТРУБЫ ==========									
160.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	30,4	224,7 --- 10,48	214,11 --- 61,94	6831 --- 319	6509 --- 1883	3 --- --	1585 --- 673	9089
161.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и	м3 грунта	3,4	2269,71 --- 2269,71	-- --- --	7717 --- 7717	-- --- --	-- --- --	5556 --- 1062	14335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%									
162.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработанного вручную) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,4	224,7 10,48	214,11 61,94	764 36	728 211	-- --	177 75	1017
163.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (во временный отвал) СП - 8%	т	60,7	760 --	-- --	46132 --	-- --	-- --	-- 3691	49823
164.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	26	7,41 --	7,41 2,15	193 --	193 56	-- --	40 19	252
165.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	6,51	175,56 96,26	79,3 39,91	1143 627	516 260	-- --	638 142	1924
166.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка на 15 км) НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	6,51	93,13 10,87	79,26 18,55	606 71	516 121	19 --	138 60	804
167.	1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Гравийно-песчаная подготовка. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки	5,1	5349,78 2264,47	211,01 107,33	27284 11549	1076 547	14659 --	10161 2996	40440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168.	1130-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетона звеньев	5,48	46194,29 16487,55	22067,66 5977,93	253145 90352	120931 32759	41862 --	103413 28525	385082
169.	2104-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 СП - 8%	шт.	23	21092 --	-- --	485116 --	-- --	485116 --	-- 38809	523925
170.	2104-0801 -0503 РСНБ РК 2015	-Смотровой блок СБ, ГОСТ 24547-81 СП - 8%	шт.	3	21051 --	-- --	63153 --	-- --	63153 --	-- 5052	68205
171.	1130-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Омоноличивание блоков СБ, бетон В20 F00 W6. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 бетона в деле	1,01	25997,19 3689,09	3836,01 943,71	26257 3726	3874 953	18657 --	3930 2415	32603
172.	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Установка металлической решетки лотка НР - 93%; СП - 8%	т	0,42	537188,24 56963,3	10330,78 3785,55	225619 23925	4339 1590	197355 --	23728 19948	269295
173.	1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	53,4	4027,25 859,95	148,13 51,59	215055 45921	7910 2755	161224 --	40888 20475	276419
174.	1130-0504 -0102 РСНБ РК 2015 К=0,5	-Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	12,24	1132,47 669,76	110,25 38,33	13861 8198	1350 469	4313 --	7280 1691	22833
175.	2110-0403 -2211 РСНБ РК 2015	-Стоимость Техноэластмост Б СП - 8%	м2	13,71	2303 --	-- --	31574 --	-- --	31574 --	-- 2526	34100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	прим.										
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
176.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале для обратной засыпки)	м3 грунта	44,7	224,7	214,11	10044	9571	5	2331	13365
					10,48	61,94	468	2769	--	990	
		НР - 72%; СП - 8%									
177.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (из временного отвала для обратной засыпки)	т	80,46	760	--	61150	--	--	--	66042
					--	--	--	--	--	4892	
		СП - 8%									
178.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	44,7	37,81	37,81	1690	1690	--	471	2334
					--	14,65	--	655	--	173	
		НР - 72%; СП - 8%									
179.	1101-0104 -0408 РСНБ РК 2015 К=4	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (до 20м). Группа грунтов 1	м3 грунта	44,7	74,68	74,68	3338	3338	--	931	4611
					--	28,93	--	1293	--	342	
		НР - 72%; СП - 8%									
180.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,7	175,56	79,3	7847	3545	1	4382	13208
					96,26	39,91	4303	1784	--	978	
		НР - 72%; СП - 8%									
181.				44,7	93,13	79,26	4163	3543	134	947	5519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		10,87	18,55	486	829	--	409	
.		Тенге			--	--	1652054	220480	1018079	278272	2084754
			Тенге		--	--	244012	69979	--	154426	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1652054			
Материалы			Тенге					438238			
Всего заработная плата			Тенге						313991		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					31574			
Местные материалы			Тенге					548269			
Транспортные расходы			Тенге					169481			
Накладные расходы			Тенге					278273			
Сметная прибыль			Тенге					154426			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					2084753			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								251
Сметная заработная плата			Тенге						313991		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге					2084753			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								251
Сметная заработная плата			Тенге						313991		

РАЗДЕЛ 10. ТРУБА-ЛОТОК ОТВ.0,5, ДЛИНОЙ 48,59М (№5) /локальная смета № 02-02-05/

РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТРУБЫ

182.				39,92	3175,76	1304,14	126777	52061	1	106545	251987
	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка толщина 30 см НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции		1871,63	599,64	74715	23938	--	18666	
183.				39,92	294,03	280,15	11738	11184	6	2724	15619
	1101-0102 -0309 РСНБ РК 2015	-Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3		13,74	81,05	548	3236	--	1157	
184.				91,81	760	--	69776	--	--	--	75358
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	5582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
185.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	33,48	224,7	214,11	7523	7169	3	1746	10010
					10,48	61,94	351	2074	--	742	
		НР - 72%; СП - 8%									
186.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т	56,92	760	--	43259	--	--	--	46720
					--	--	--	--	--	3461	
		СП - 8%									
187.	1127-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Демонтаж существующих ж/бетонных лотков и труб по пр.Суюнбая, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3	7,2	7900,13	4985,38	56881	35895	--	38594	103113
					2914,75	2048,5	20986	14749	--	7638	
		НР - 108%; СП - 8%									
188.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	т	191	86	--	16426	--	--	--	17740
					--	--	--	--	--	1314	
		СП - 8%									
189.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т	191	760	--	145160	--	--	--	156773
					--	--	--	--	--	11613	
		СП - 8%									
		ТЕЛО ТРУБЫ ==========									
190.	1101-0102 -0308	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой	м3 грунта	38,7	224,7	214,11	8696	8286	4	2018	11571
					10,48	61,94	406	2397	--	857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
		НР - 72%; СП - 8%									
191.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,3	2269,71	--	9760	--	--	7027	18130
					2269,71	--	9760	--	--	1343	
		НР - 72%; СП - 8%									
192.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработанного вручную)	м3 грунта	4,3	224,7	214,11	966	921	--	224	1286
					10,48	61,94	45	266	--	95	
		НР - 72%; СП - 8%									
193.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (во временный отвал)	т	77,3	760	--	58748	--	--	--	63448
					--	--	--	--	--	4700	
		СП - 8%									
194.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	48,6	7,41	7,41	360	360	--	75	470
					--	2,15	--	104	--	35	
		НР - 72%; СП - 8%									
195.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,15	175,56	79,3	2133	964	--	1191	3590
					96,26	39,91	1169	485	--	266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
196.				12,15	93,13	79,26	1132	963	37	257	1500
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка на 15 км)	м3 уплотненного грунта		10,87	18,55	132	225	--	111	
		НР - 72%; СП - 8%									
197.				9,6	5349,78	211,01	51358	2026	27593	19126	76123
	1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Гравийно-песчаная подготовка. Устройство	м3 подушки		2264,47	107,33	21739	1030	--	5639	
		НР - 84%; СП - 8%									
198.				10,57	46194,29	22067,66	488274	233255	80746	199467	742759
	1130-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев		16487,55	5977,93	174273	63187	--	55019	
		НР - 84%; СП - 8%									
199.				42	21092	--	885864	--	885864	--	956733
	2104-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.		--	--	--	--	--	70869	
		СП - 8%									
200.				7	21051	--	147357	--	147357	--	159146
	2104-0801 -0503 РСНБ РК 2015	-Смотровой блок СБ, ГОСТ 24547-81	шт.		--	--	--	--	--	11789	
		СП - 8%									
201.				2,71	25997,19	3836,01	70452	10396	50059	10546	87478
	1130-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Омоноличивание блоков СБ, бетон В20 F00 W6. Устройство	м3 бетона в деле		3689,09	943,71	9997	2557	--	6480	
		НР - 84%; СП - 8%									
202.				0,98	537188,24	10330,78	526444	10124	460496	55366	628356
	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Установка металлической решетки лотка	т		56963,3	3785,55	55824	3710	--	46545	
		НР - 93%; СП - 8%									
203.				100,8	4027,25	148,13	405947	14931	304333	77181	521779
	1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела	м2 изолируемой поверхно		859,95	51,59	86683	5200	--	38650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трубы). Устройство НР - 84%; СП - 8%	сти								
204.	1130-0504 -0102 РСНБ РК 2015 К=0,5	-Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	22,84	1132,47 669,76	110,25 38,33	25866 15297	2518 876	8051 --	13585 3156	42607
205.	2110-0403 -2211 РСНБ РК 2015 прим.	-Стоимость Техноэластмост Б СП - 8%	м2	25,58	2303 --	-- --	58911 --	-- --	58911 --	-- 4713	63624
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ==========									
206.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале для обратной засыпки) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	67,6	224,7 10,48	214,11 61,94	15190 708	14474 4187	8 --	3525 1497	20212
207.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (из временного отвала для обратной засыпки) СП - 8%	т	121,68	760 --	-- --	92477 --	-- --	-- --	-- 7398	99875
208.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	67,6	37,81 --	37,81 14,65	2556 --	2556 990	-- --	713 261	3530
209.	1101-0104 -0408 РСНБ РК	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л	м3 грунта	67,6	74,68 --	74,68 28,93	5048 --	5048 1955	-- --	1408 516	6973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 К=4	с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (до 20м). Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%									
210.				67,6	175,56	79,3	11868	5361	--	6627	19975
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		96,26	39,91	6507	2698	--	1480	
		НР - 72%; СП - 8%									
211.				67,6	93,13	79,26	6296	5358	203	1432	8346
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		10,87	18,55	735	1254	--	618	
		НР - 72%; СП - 8%									
.			Тенге		--	--	3353241	423849	2023672	549377	4214831
			Тенге		--	--	479877	135119	--	312210	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3353241				
Материалы	Тенге	931538				
Всего заработная плата	Тенге		614995			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	58911				
Местные материалы	Тенге	1033221				
Транспортные расходы	Тенге	425846				
Накладные расходы	Тенге	549379				
Сметная прибыль	Тенге	312210				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4214830				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					491
Сметная заработная плата	Тенге		614995			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	4214830				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					491
Сметная заработная плата	Тенге		614995			

РАЗДЕЛ 11. ТРУБА-ЛОТОК ОТВ.0,5, ДЛИНОЙ 77,2М (№6) /локальная смета № 02-02-06/

РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТРУБЫ

212.				64,17	3175,76	1304,14	203789	83687	--	171268	405061
	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка толщина 30 см	м3 конструкции		1871,63	599,64	120102	38479	--	30005	
		НР - 108%; СП - 8%									
213.				64,17	294,03	280,15	18868	17978	8	4379	25107
	1101-0102	-Погрузка разобранного	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0309 РСНБ РК 2015	покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			13,74	81,05	882	5201	--	1860	
		НР - 72%; СП - 8%									
214.				147,5	760	--	112100	--	--	--	121068
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	8968	
		СП - 8%									
215.				53,79	224,7	214,11	12087	11517	6	2805	16083
	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,48	61,94	564	3332	--	1191	
		НР - 72%; СП - 8%									
216.				91,45	760	--	69502	--	--	--	75062
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	5560	
		СП - 8%									
217.				11,5	7900,13	4985,38	90851	57332	1	61644	164695
	1127-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Демонтаж существующих ж/бетонных лотков и труб по пр.Суюнбая, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3		2914,75	2048,5	33520	23558	--	12200	
		НР - 108%; СП - 8%									
218.				30,6	86	--	2632	--	--	--	2842
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	т		--	--	--	--	--	211	
		СП - 8%									
219.				30,6	760	--	23256	--	--	--	25116
	4102-0102 -1025	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне	т		--	--	--	--	--	1860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку) СП - 8%									
		ТЕЛО ТРУБЫ ==========									
220.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	65,5	224,7 10,48	214,11 61,94	14718 686	14024 4057	8 --	3415 1451	19584
221.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7,4	2269,71 2269,71	-- --	16796 16796	-- --	-- --	12093 2311	31200
222.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработанного вручную) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7,4	224,7 10,48	214,11 61,94	1663 78	1584 458	1 --	386 164	2213
223.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (во временный отвал)	т	131,1	760 --	-- --	99636 --	-- --	-- --	-- 7971	107607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
224.				77,2	7,41	7,41	572	572	--	119	747
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		---	2,15	--	166	--	55	
		НР - 72%; СП - 8%									
225.				19,3	175,56	79,3	3388	1531	1	1892	5703
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		96,26	39,91	1858	770	--	422	
		НР - 72%; СП - 8%									
226.				19,3	93,13	79,26	1797	1530	57	409	2383
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка на 15 км)	м3 уплотненного грунта		10,87	18,55	210	358	--	176	
		НР - 72%; СП - 8%									
227.				15,3	5349,78	211,01	81852	3229	43977	30482	121321
	1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Гравийно-песчаная подготовка. Устройство	м3 подушки		2264,47	107,33	34646	1642	--	8987	
		НР - 84%; СП - 8%									
228.				16,8	46194,29	22067,66	776064	370737	128336	317033	1180545
	1130-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев		16487,55	5977,93	276991	100429	--	87448	
		НР - 84%; СП - 8%									
229.				67	21092	--	1413164	--	1413164	--	1526217
	2104-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.		---	--	--	--	--	113053	
		СП - 8%									
230.				11	21051	--	231561	--	231561	--	250086
	2104-0801 -0503 РСНБ РК 2015	-Смотровой блок СБ, ГОСТ 24547-81	шт.		---	--	--	--	--	18525	
		СП - 8%									
231.				4,89	25997,19	3836,01	127126	18758	90328	19030	157848
	1130-0102	-Омоноличивание блоков	м3		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	СБ, бетон В20 F00 W6. Устройство	бетона в деле		3689,09	943,71	18040	4615	--	11692	
		НР - 84%; СП - 8%									
232.	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Установка металлической решетки лотка	т	1,54	537188,24	10330,78	827270	15909	723638	87004	987416
					56963,3	3785,55	87723	5830	--	73142	
		НР - 93%; СП - 8%									
233.	1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство	м2 изолируемой поверхности	160,9	4027,25	148,13	647985	23834	485786	123199	832879
					859,95	51,59	138365	8300	--	61695	
		НР - 84%; СП - 8%									
234.	1130-0504 -0102 РСНБ РК 2015 К=0,5	-Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	36,28	1132,47	110,25	41086	4000	12787	21579	67679
					669,76	38,33	24299	1391	--	5013	
		НР - 84%; СП - 8%									
235.	2110-0403 -2211 РСНБ РК 2015 прим.	-Стоимость Техноэластмост Б	м2	40,64	2303	--	93594	--	93594	--	101081
					--	--	--	--	--	7488	
		СП - 8%									
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
236.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале для обратной засыпки)	м3 грунта	92,4	224,7	214,11	20763	19784	11	4818	27627
					10,48	61,94	968	5724	--	2046	
		НР - 72%; СП - 8%									
237.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (из временного отвала для обратной засыпки)	т	166,32	760	--	126403	--	--	--	136515
					--	--	--	--	--	10112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
238.				92,4	37,81	37,81	3493	3493	--	974	4825
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		--	14,65	--	1353	--	357	
		НР - 72%; СП - 8%									
239.				92,4	74,68	74,68	6900	6900	--	1924	9531
	1101-0104 -0408 РСНБ РК 2015 К=4	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (до 20м). Группа грунтов 1	м3 грунта		--	28,93	--	2673	--	706	
		НР - 72%; СП - 8%									
240.				92,4	175,56	79,3	16222	7328	--	9059	27303
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		96,26	39,91	8894	3687	--	2022	
		НР - 72%; СП - 8%									
241.				92,4	93,13	79,26	8605	7323	277	1957	11407
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		10,87	18,55	1005	1714	--	845	
		НР - 72%; СП - 8%									
.			Тенге		--	--	5093743	671050	3223541	875469	6446751
			Тенге		--	--	765626	213737	--	477536	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	5093743			
Материалы	Тенге	1485220			
Всего заработная плата	Тенге		979363		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	93594			
Местные материалы	Тенге	1644725			
Транспортные расходы	Тенге	433529			
Накладные расходы	Тенге	875471			
Сметная прибыль	Тенге	477537			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	6446751			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				781
Сметная заработная плата	Тенге		979363		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	6446751			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				781
Сметная заработная плата	Тенге		979363		

РАЗДЕЛ 12. ТРУБА-ЛОТОК ОТВ.0,5, ДЛИНОЙ 57,51М (№7) /локальная смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		№ 02-02-07/									
		ТЕЛО ТРУБЫ									
242.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	41,9	224,7	214,11	9415	8971	5	2185	12528
					10,48	61,94	439	2595	--	928	
		НР - 72%; СП - 8%									
243.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,6	2269,71	--	10441	--	--	7517	19395
					2269,71	--	10441	--	--	1437	
		НР - 72%; СП - 8%									
244.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработанного вручную)	м3 грунта	4,6	224,7	214,11	1034	985	1	240	1375
					10,48	61,94	48	285	--	102	
		НР - 72%; СП - 8%									
245.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (во временный отвал)	т	83,7	760	--	63612	--	--	--	68701
					--	--	--	--	--	5089	
		СП - 8%									
246.	1101-0203 -0102	-Площади. Планировка механизированным	м2 спланиро	48,6	7,41	7,41	360	360	--	75	470
					--	2,15	--	104	--	35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	способом. Группа грунтов 2	ванной площади								
		НР - 72%; СП - 8%									
247.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,15	175,56	79,3	2133	964	--	1191	3590
					96,26	39,91	1169	485	--	266	
		НР - 72%; СП - 8%									
248.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка на 15 км)	м3 уплотненного грунта	12,15	93,13	79,26	1132	963	37	257	1500
					10,87	18,55	132	225	--	111	
		НР - 72%; СП - 8%									
249.	1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Гравийно-песчаная подготовка. Устройство	м3 подушки	9,6	5349,78	211,01	51358	2026	27593	19126	76123
					2264,47	107,33	21739	1030	--	5639	
		НР - 84%; СП - 8%									
250.	1130-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	10,57	46194,29	22067,66	488274	233255	80746	199467	742759
					16487,55	5977,93	174273	63187	--	55019	
		НР - 84%; СП - 8%									
251.	2104-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	42	21092	--	885864	--	885864	--	956733
					--	--	--	--	--	70869	
		СП - 8%									
252.	2104-0801 -0503 РСНБ РК 2015	-Смотровой блок СБ, ГОСТ 24547-81	шт.	7	21051	--	147357	--	147357	--	159146
					--	--	--	--	--	11789	
		СП - 8%									
253.	1130-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Омоноличивание блоков СБ, бетон В20 F00 W6. Устройство	м3 бетона в деле	2,31	25997,19	3836,01	60053	8861	42670	8989	74566
					3689,09	943,71	8522	2180	--	5523	
		НР - 84%; СП - 8%									
254.				0,98	537188,24	10330,78	526444	10124	460496	55366	628356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Установка металлической решетки лотка НР - 93%; СП - 8%	т		56963,3	3785,55	55824	3710	--	46545	
255.	1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	101	4027,25 859,95	148,13 51,59	406753 86855	14961 5210	304937 --	77334 38727	522814
256.	1130-0504 -0102 РСНБ РК 2015 К=0,5	-Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	22,83	1132,47 669,76	110,25 38,33	25854 15291	2517 875	8046 --	13579 3155	42588
257.	2110-0403 -2211 РСНБ РК 2015 прим.	-Стоимость Техноэластмост Б СП - 8%	м2	25,57	2303 --	-- --	58888 --	-- --	58888 --	-- 4711	63599
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ==========									
258.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале для обратной засыпки) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	63,1	224,7 10,48	214,11 61,94	14179 661	13511 3909	7 --	3290 1398	18867
259.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (из временного отвала для обратной засыпки) СП - 8%	т	113,58	760 --	-- --	86321 --	-- --	-- --	-- 6906	93226
260.	1101-0104 -0402 РСНБ РК	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л	м3 грунта	63,1	37,81 --	37,81 14,65	2386 --	2386 924	-- --	665 244	3295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%									
261.	1101-0104 -0408 РСНБ РК 2015 К=4	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (до 20м). Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	63,1	74,68 ---	74,68 28,93	4712 --	4712 1825	-- --	1314 482	6509
262.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	63,1	175,56 96,26	79,3 39,91	11078 6074	5004 2518	-- --	6186 1381	18645
263.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	63,1	93,13 10,87	79,26 18,55	5876 686	5001 1170	189 --	1337 577	7790
.			Тенге Тенге		-- --	-- --	2863523 382154	314601 90234	2016836 --	398118 260933	3522575

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2863523	
Материалы	Тенге	924727	
Всего заработная плата	Тенге		472388
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	58888	
Местные материалы	Тенге	1033221	
Транспортные расходы	Тенге	149933	
Накладные расходы	Тенге	398121	
Сметная прибыль	Тенге	260931	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3522575	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		373
Сметная заработная плата	Тенге		472388
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	3522575	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		373
Сметная заработная плата	Тенге		472388

РАЗДЕЛ 13. ТРУБА-ЛОТОК ОТВ.0,5, ДЛИНОЙ 16,11М (№8) /локальная смета № 02-02-08/

РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТРУБЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264.	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка толщина 30 см НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	11,62	3175,76 1871,63	1304,14 599,64	36902 21748	15154 6968	-- --	31013 5433	73349
265.	1101-0102 -0309 РСНБ РК 2015	-Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3	11,62	294,03 13,74	280,15 81,05	3417 160	3255 942	2 --	793 337	4546
266.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку) СП - 8%	т	26,73	760 --	-- --	20315 --	-- --	-- --	-- 1625	21940
267.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10,07	224,7 10,48	214,11 61,94	2263 106	2156 624	1 --	525 223	3011
268.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку) СП - 8%	т	17,13	760 --	-- --	13019 --	-- --	-- --	-- 1042	14060
269.	1127-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Демонтаж существующих ж/бетонных лотков и труб по пр.Суюнбая, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3	2,2	7900,13 2914,75	4985,38 2048,5	17380 6412	10968 4507	-- --	11793 2334	31507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
270.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	5,7	86 --	-- --	490 --	-- --	-- --	-- 39	529
271.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку) СП - 8%	т	5,7	760 --	-- --	4332 --	-- --	-- --	-- 347	4679
		ТЕЛО ТРУБЫ ==========									
272.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11,2	224,7 10,48	214,11 61,94	2517 117	2398 694	2 --	584 248	3349
273.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,2	2269,71 2269,71	-- --	2724 2724	-- --	-- --	1961 375	5059
274.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработанного вручную) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,2	224,7 10,48	214,11 61,94	270 13	257 74	-- --	63 27	359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (во временный отвал)	т	22,4	760	--	17024	--	--	--	18386
					--	--	--	--	--	1362	
		СП - 8%									
276.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	16,1	7,41	7,41	119	119	--	25	156
					--	2,15	--	35	--	12	
		НР - 72%; СП - 8%									
277.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,03	175,56	79,3	707	320	1	395	1191
					96,26	39,91	388	161	--	88	
		НР - 72%; СП - 8%									
278.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка на 15 км)	м3 уплотненного грунта	4,03	93,13	79,26	375	319	12	85	498
					10,87	18,55	44	75	--	37	
		НР - 72%; СП - 8%									
279.	1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Гравийно-песчаная подготовка. Устройство	м3 подушки	3,1	5349,78	211,01	16584	654	8910	6176	24581
					2264,47	107,33	7020	333	--	1821	
		НР - 84%; СП - 8%									
280.	1130-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	3,4	46194,29	22067,66	157061	75030	25973	64161	238920
					16487,55	5977,93	56058	20325	--	17698	
		НР - 84%; СП - 8%									
281.	2104-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	14	21092	--	295288	--	295288	--	318911
					--	--	--	--	--	23623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
282.				2	21051	--	42102	--	42102	--	45470
	2104-0801 -0503 РСНБ РК 2015	-Смотровой блок СБ, ГОСТ 24547-81	шт.		--	--	--	--	--	3368	
		СП - 8%									
283.				0,68	25997,19	3836,01	17678	2608	12561	2646	21950
	1130-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Омоноличивание блоков СБ, бетон В20 F00 W6. Устройство	м3 бетона в деле		3689,09	943,71	2509	642	--	1626	
		НР - 84%; СП - 8%									
284.				0,28	537188,24	10330,78	150413	2893	131570	15819	179530
	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Установка металлической решетки лотка	т		56963,3	3785,55	15950	1060	--	13299	
		НР - 93%; СП - 8%									
285.				32,6	4027,25	148,13	131289	4829	98426	24961	168750
	1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство	м2 изолируемой поверхности		859,95	51,59	28034	1682	--	12500	
		НР - 84%; СП - 8%									
286.				7,57	1132,47	110,25	8573	835	2668	4503	14121
	1130-0504 -0102 РСНБ РК 2015 К=0,5	-Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности		669,76	38,33	5070	290	--	1046	
		НР - 84%; СП - 8%									
287.				8,48	2303	--	19529	--	19529	--	21092
	2110-0403 -2211 РСНБ РК 2015 прим.	-Стоимость Техноэластмост Б	м2		--	--	--	--	--	1562	
		СП - 8%									
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
288.				17,1	224,7	214,11	3842	3661	2	892	5113
	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале для обратной засыпки)	м3 грунта		10,48	61,94	179	1059	--	379	
		НР - 72%; СП - 8%									
289.				30,78	760	--	23393	--	--	--	25264
	4102-0102	-Перевозка строительных	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1025 РСНБ РК 2015	грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (из временного отвала для обратной засыпки)			--	--	--	--	--	1871	
		СП - 8%									
290.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	17,1	37,81	37,81	647	647	--	180	893
					--	14,65	--	250	--	66	
		НР - 72%; СП - 8%									
291.	1101-0104 -0408 РСНБ РК 2015 К=4	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (до 20м). Группа грунтов 1	м3 грунта	17,1	74,68	74,68	1277	1277	--	356	1764
					--	28,93	--	495	--	131	
		НР - 72%; СП - 8%									
292.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17,1	175,56	79,3	3002	1356	--	1676	5053
					96,26	39,91	1646	682	--	374	
		НР - 72%; СП - 8%									
293.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	17,1	93,13	79,26	1593	1355	52	362	2111
					10,87	18,55	186	317	--	156	
		НР - 72%; СП - 8%									
.			Тенге		--	--	994124	130092	637099	168969	1256142
			Тенге		--	--	148362	41214	--	93049	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	994124	
Материалы	Тенге	280177	
Всего заработная плата	Тенге		189576
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	19529	
Местные материалы	Тенге	337390	
Транспортные расходы	Тенге	78573	
Накладные расходы	Тенге	168971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					93048			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1256142			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге						189576		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					1256142			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге						189576		

РАЗДЕЛ 14. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ /локальная смета № 04-01-01/

Демонтажные работы (1891-1-Э-ЭЛ ЛИСТ 2)(1891-ДВ)

294.				1	18374,26	7214,46	18374	7214	926	10457	31138
	1133-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Демонтаж стальных опор НР - 80%; СП - 8%	опора		10234,08	2837,5	10234	2837	--	2307	
	Изм. и доп. вып. 1										
295.				0,6	86	--	52	--	--	--	56
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный (опоры стальные). Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4	
296.				0,6	760	--	456	--	--	--	492
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (на свалку). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	36	
297.				25	6173,6	4021,84	154340	100546	--	75603	248339
	1133-0303 -0301 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж НР - 80%; СП - 8%	опора		2151,77	1628,4	53794	40710	--	18395	
298.				65	86	--	5590	--	--	--	6037
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный (опоры железобетонные). Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	447	
299.				65	760	--	49400	--	--	--	53352
	4102-0102 -1025 РСНБ РК	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (на свалку).	т		--	--	--	--	--	3952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км									
		СП - 8%									
300.				33,8	86	--	2907	--	--	--	3139
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный (фундамент опоры). Погрузка	т		--	--	--	--	--	233	
		СП - 8%									
301.				33,8	760	--	25688	--	--	--	27743
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (на свалку). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т		--	--	--	--	--	2055	
		СП - 8%									
302.				26	1315,74	130,31	34209	3388	226	25804	64814
	1133-0207 -0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж светильников	шт		1176,71	63,85	30595	1660	--	4801	
		НР - 80%; СП - 8%									
303.				0,65	86	--	56	--	--	--	60
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный (светильники). Погрузка	т		--	--	--	--	--	4	
		СП - 8%									
304.				0,65	760	--	494	--	--	--	534
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (на свалку). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т		--	--	--	--	--	40	
		СП - 8%									
305.				0,7	11632,19	4766,83	8143	3337	--	4979	14171
	1133-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж провода СИП-4(4х16)	км линии		6865,36	2025,04	4806	1418	--	1050	
		НР - 80%; СП - 8%									
306.				0,231	86	--	20	--	--	--	21
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный (провода СИП-4(4х16)). Погрузка	т		--	--	--	--	--	2	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (на свалку). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км СП - 8%	т	0,231	760	--	176	--	--	--	190
					--	--	--	--	--	14	
.			Тенге		--	--	299904	114485	1152	116843	450086
			Тенге		--	--	99428	46625	--	33340	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					299904			
		Материалы	Тенге					1152			
		Всего заработная плата	Тенге						146054		
		Транспортные расходы	Тенге					84838			
		Накладные расходы	Тенге					116843			
		Сметная прибыль	Тенге					33340			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					450087			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге						146054		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					450087			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге						146054		
.			Тенге		--	--	37336423	4041738	23436793	8169276	49142171
			Тенге		--	--	7370340	1380546	--	3636460	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					37279248			
		Материалы	Тенге					13496258			
		Всего заработная плата	Тенге						8695870		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					390474			
		Местные материалы	Тенге					9550053			
		Транспортные расходы	Тенге					2487560			
		Накладные расходы	Тенге					8165827			
		Сметная прибыль	Тенге					3635606			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					49080682			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7431
		Сметная заработная плата	Тенге						8695870		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					7177			
		Всего заработная плата	Тенге						5019		
		Накладные расходы	Тенге					3463			
		Сметная прибыль	Тенге					851			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					11491			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге						5019		
		Стоимость прочих работ	Тенге					49998			
		Всего заработная плата	Тенге						49998		
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					49998			
		Сметная заработная плата	Тенге						49998		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					49142171			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7435
		Сметная заработная плата	Тенге						8750886		

Итого прямых затрат		37336423
Накладные расходы		8169291
Сметная прибыль		3636457
ИТОГО ПО АКТУ		49142171
Временные здания и сооружения	3,9%	1914595
Итого с временными зданиями и сооружениями		51056766
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,816%	926283
ИТОГО		51983049
Непредвиденные работы и затраты	2%	1038661
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		53021710
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %		6362605
Всего стоимость строительства		**59384315**
Конкурсная скидка		**53120**
Всего к оплате с учетом конкурсного снижения		**59331195**
В том числе НДС 12%		6356914

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»

Технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»

СДАЛ:

Исполнитель ТОО «СУ «Гордорстрой №2»

Авторский надзор ТОО «Казахский Промтранспроект»

Мироненко П.Г.