ЗАКАЗЧИК: Таласбеков Серик Едрисович
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нұрлы табыс"
Наименование стройки - **Здание котельной по адресу: Карагандинская область,г.Караганда,Октябрьский район,мкр.Восток-3,стр.8/7**
Наименование объекта - **Здание котельной по адресу: Карагандинская область,г.Караганда,Октябрьский район,мкр.Восток-3,стр.8/7**

Акт приемки выполненных работ
за январь месяц 2017г

на Котельная

Основание: Общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	63,5518		142,82	9076
		Итого оплата труда:				51,76	3289
		Итого эксплуатация машин:				133,76	8501
		Итого материалов:				0,12	8
		Накладные расходы	%	8	--	30,59	1944
		Сметная прибыль	%	8		13,87	882
		Сметная стоимость:				187,28	11902
2	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Доработка грунта 3 группы вручную после разработки его механизированным способом**	м3 грунта	5,3517		2070,13	11079
		Итого оплата труда:				2070,13	11079
		Накладные расходы	%	8	--	1223,45	6548
		Сметная прибыль	%	8		263,49	1410
		Сметная стоимость:				3557,06	19036
3	41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Погрузка грунта от ручной доработки. Погрузка**	т	5,3517		183,00	979
		Сметная прибыль	%	8		14,64	78
		Сметная стоимость:				197,64	1058

1	2	3	4	5	6	7	8
							5500
		Сметная стоимость:				197,64	1058
4	41-020104-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	127,1035		425,79	54119
		Сметная прибыль	%	8		34,06	4330
		Сметная стоимость:				459,85	58449
5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	66,8966		13,46	900
		Итого оплата труда:				6,51	435
		Итого эксплуатация машин:				11,06	740
		Итого материалов:				0,10	7
		Накладные расходы	%	--		3,85	257
		Сметная прибыль	%	8		1,38	93
		Сметная стоимость:				18,69	1250
6	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	8,7229		23,28	203
		Итого оплата труда:				9,28	81
		Итого эксплуатация машин:				23,28	203
		Накладные расходы	%	--		5,48	48
		Сметная прибыль	%	8		2,30	20
		Сметная стоимость:				31,06	271
7	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,7446		877,84	1531
		Итого оплата труда:				877,84	1531
		Накладные расходы	%	--		518,81	905
		Сметная прибыль	%	8		111,73	195
		Сметная стоимость:				1508,38	2631
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	48,8370		114,71	5602
		Итого оплата труда:				91,42	4465
		Итого эксплуатация машин:				45,73	2233
		Накладные расходы	%	--		54,03	2639
		Сметная прибыль	%	8		13,50	659
		Сметная стоимость:				182,23	8900

1	2	3	4	5	6	7	8
							5500
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				83491
		Стоимость общестроительных работ - В том числе:	Тенге				83491
		Материалы -	Тенге				14
		Всего заработная плата -	Тенге				20880
		Транспортные расходы -	Тенге				55099
		Накладные расходы -	Тенге				12340
		Сметная прибыль -	Тенге				7666
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				103498
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27
		Сметная заработная плата -	Тенге				20880
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				103498
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27
		Сметная заработная плата -	Тенге				20880
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ					
9	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	19,2720		4502,30	86768
		Итого оплата труда:				1088,81	20984
		Итого эксплуатация машин:				1030,61	19862
		Итого материалов:				2855,02	55022
		Накладные расходы	%	--		553,11	10660
		Сметная прибыль	%	8		404,43	7794
		Сметная стоимость:				5459,85	105222
10	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	144,5400		18024,10	2605203
		Итого оплата труда:				3098,14	447805
		Итого эксплуатация машин:				1215,90	175747
		Итого материалов:				13975,72	2020050
		Накладные расходы	%	--		1502,60	217186
		Сметная прибыль	%	8		1562,14	225791
		Сметная стоимость:				21088,83	3048180
11	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	44,8074		13193,84	591182
		Итого оплата труда:				12280,00	550235
		Итого эксплуатация машин:				867,84	38885

1	2	3	4	5	6	7	8
							5500
		Итого материалов:					
		Накладные расходы	%			275,40	12340
		Сметная прибыль	%	--		5955,80	266864
		Сметная стоимость:	%	8		1531,97	68644
12	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	96,3600		20681,61	926689
		Итого оплата труда:				1841,23	177421
		Итого эксплуатация машин:				158,23	15247
		Итого материалов:				30,82	2970
		Накладные расходы	%	--		1658,17	159781
		Сметная прибыль	%	8		80,38	7745
		Сметная стоимость:				153,73	14813
13	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	361,7150		2075,34	199979
		Итого оплата труда:				732,53	264966
		Итого эксплуатация машин:				180,97	65458
		Итого материалов:				14,22	5144
		Накладные расходы	%	--		539,05	194982
		Сметная прибыль	%	8		91,93	33253
		Сметная стоимость:				65,96	23857
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			890,41	322076
	Стоимость общестроительных работ -	В том числе:					3725540
	Материалы -		Тенге				
	Всего заработная плата -		Тенге				3725540
		Накладные расходы -	Тенге				2442175
		Сметная прибыль -	Тенге				1099729
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				535707
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				340900
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				4602147
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1367
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				1099729
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				4602147
			Тенге				1367
		РАЗДЕЛ 3.Стены					1099729
14	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из газоблоков при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**183,9600**		**5502,72**	**1012281**

1	2	3	4	5	6	7	8
				5			5500
		Итого оплата труда:				3229,50	594098
		Итого эксплуатация машин:				1465,54	269601
		Итого материалов:				1183,94	217798
		Накладные расходы	%	--		1640,58	301802
		Сметная прибыль	%	8		571,46	105127
		Сметная стоимость:				7714,77	1419210
15	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,8626		167965,39	312851
		Итого оплата труда:				44837,29	83514
		Итого эксплуатация машин:				1292,58	2408
		Итого материалов:				122297,29	227790
		Накладные расходы	%	--		22777,34	42425
		Сметная прибыль	%	8		15259,42	28422
		Сметная стоимость:				206002,15	383699
16	11-080201-0903 РСНБ РК 2015	Перегородки толщиной 120 мм неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	141,6200		1038,91	147130
		Итого оплата труда:				788,63	111685
		Итого эксплуатация машин:				109,92	15566
		Итого материалов:				168,58	23875
		Накладные расходы	%	--		400,62	56736
		Сметная прибыль	%	8		115,16	16309
		Сметная стоимость:				1554,69	220175
17	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	18,2500		286,36	5226
		Итого оплата труда:				151,80	2770
		Итого эксплуатация машин:				140,28	2560
		Итого материалов:				31,04	567
		Накладные расходы	%	--		94,27	1720
		Сметная прибыль	%	8		30,45	556
		Сметная стоимость:				411,07	7502
18	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0723		201777,47	14582

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				47134,43	3406
		Итого эксплуатация машин:				783,93	57
		Итого материалов:				154210,74	11145
		Накладные расходы	%	--		22860,20	1652
		Сметная прибыль	%	8		17971,01	1299
		Сметная стоимость:				242608,68	17533
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1492071
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1492071
	Материалы -		Тенге				481175
	Всего заработная плата -		Тенге				795474
		Накладные расходы -	Тенге				404336
		Сметная прибыль -	Тенге				151712
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2048119
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1030
		Сметная заработная плата -	Тенге				795474
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2048119
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1030
		Сметная заработная плата -	Тенге				795474
		РАЗДЕЛ 4.Проемы					
19	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	26,2800		26781,78	703825
		Итого оплата труда:				1127,68	29635
		Итого эксплуатация машин:				105,96	2785
		Итого материалов:				25601,54	672809
		Накладные расходы	%	--		674,35	17722
		Сметная прибыль	%	8		2196,49	57724
		Сметная стоимость:				29652,62	779271
20	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**21,9000**		**33272,80**	**728674**
		Итого оплата труда:				**711,19**	**15575**
		Итого эксплуатация машин:				**112,25**	**2458**
		Итого материалов:				**32504,20**	**711842**
		Накладные расходы	%	--		425,29	9314
		Сметная прибыль	%	8		2695,85	59039
		Сметная стоимость:				**36393,94**	**797027**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1432499**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1432499
		Материалы -	Тенге				1384651
		Всего заработная плата -	Тенге				45210
		Накладные расходы -	Тенге				27036
		Сметная прибыль -	Тенге				116763
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1576298
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				58
		Сметная заработная плата -	Тенге				45210
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1576298
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				58
		Сметная заработная плата -	Тенге				45210
		РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы					
21	11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	367,0440		2506,00	919811
		Итого оплата труда:				1990,01	730421
		Итого эксплуатация машин:				27,74	10182
		Итого материалов:				508,70	186714
		Накладные расходы	%	--		1090,53	400271
		Сметная прибыль	%	8		287,72	105607
		Сметная стоимость:				**3884,25**	**1425689**
22	11-150201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	367,0440		1308,91	480426
		Итого оплата труда:				908,31	333390
		Итого эксплуатация машин:				24,55	9010
		Итого материалов:				394,23	144698
		Накладные расходы	%	--		497,75	182698
		Сметная прибыль	%	8		144,53	53050
		Сметная стоимость:				**1951,19**	**716174**
23	**11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**672,1840**		**717,60**	**482358**

1	2	3	4	5	6	7	8
							5500
		Итого оплата труда:				489,33	328921
		Итого эксплуатация машин:				41,88	28151
		Итого материалов:				219,18	147331
		Накладные расходы	%	--		268,15	180249
		Сметная прибыль	%	8		78,86	53009
		Сметная стоимость:				1064,61	715616
24	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравниваание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	672,1840		985,54	662466
		Итого оплата труда:				316,19	212537
		Итого эксплуатация машин:				17,28	11618
		Итого материалов:				666,27	447858
		Накладные расходы	%	--		173,27	116471
		Сметная прибыль	%	8		92,71	62315
		Сметная стоимость:				1251,52	841252
25	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	229,9500		1187,61	273091
		Итого оплата труда:				407,12	93617
		Итого эксплуатация машин:				20,19	4643
		Итого материалов:				776,86	178640
		Накладные расходы	%	--		223,10	51302
		Сметная прибыль	%	8		112,86	25951
		Сметная стоимость:				1523,57	350345
26	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	56,9400		377,90	21518
		Итого оплата труда:				273,64	15581
		Итого эксплуатация машин:				0,69	39
		Итого материалов:				103,57	5897
		Накладные расходы	%	--		149,96	8538
		Сметная прибыль	%	8		42,23	2405
		Сметная стоимость:				570,09	32461

1	2	3	4	5	6	7	8
27	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,9400		1596,14	90884
		Итого оплата труда:				410,20	23357
		Итого эксплуатация машин:				31,19	1776
		Итого материалов:				1180,06	67193
		Накладные расходы	%	--		224,79	12800
		Сметная прибыль	%	8		145,67	8295
		Сметная стоимость:				1966,61	111979
28	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	671,8190		274,01	184083
		Итого оплата труда:				184,89	124216
		Итого эксплуатация машин:				1,84	1235
		Итого материалов:				88,21	59258
		Накладные расходы	%	--		101,32	68070
		Сметная прибыль	%	8		30,03	20172
		Сметная стоимость:				405,36	272326
29	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	229,9500		305,36	70218
		Итого оплата труда:				207,99	47827
		Итого эксплуатация машин:				1,84	423
		Итого материалов:				96,46	22182
		Накладные расходы	%	--		113,98	26209
		Сметная прибыль	%	8		33,55	7714
		Сметная стоимость:				452,89	104141
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**3184857**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3184857**
Материалы -			Тенге				**1259772**
Всего заработная плата -			Тенге				**1909869**
		Накладные расходы -	Тенге				**1046608**
		Сметная прибыль -	Тенге				**338517**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4569982
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2165
		Сметная заработная плата -	Тенге				1909869
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4569982
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2165
		Сметная заработная плата -	Тенге				1909869
		РАЗДЕЛ 6.Полы					
30	11-110101-0102 **РСНБ РК 2015**	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	225,7160		195,92	44223
		Итого оплата труда:				58,24	13145
		Итого эксплуатация машин:				20,44	4613
		Итого материалов:				124,77	28164
		Накладные расходы	%	--		35,47	8005
		Сметная прибыль	%	8		18,51	4178
		Сметная стоимость:				249,90	56406
31	11-110101-0204 **РСНБ РК 2015**	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	33,8574		6899,48	233598
		Итого оплата труда:				2820,91	95509
		Итого эксплуатация машин:				1075,09	36400
		Итого материалов:				3473,80	117614
		Накладные расходы	%	--		1717,93	58165
		Сметная прибыль	%	8		689,39	23341
		Сметная стоимость:				9306,80	315104
32	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**225,7160**		**510,91**	**115321**
		Итого оплата труда:				263,23	59415
		Итого эксплуатация машин:				**18,28**	**4125**
		Итого материалов:				**239,02**	**53952**
		Накладные расходы	%	--		160,31	36184
		Сметная прибыль	%	8		53,70	12120
		Сметная стоимость:				**724,91**	**163624**
33	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**225,7160**		**394,63**	**89075**
		Итого оплата труда:				**27,84**	**6283**
		Итого эксплуатация машин:				**19,26**	**4347**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				357,08	80599
		Накладные расходы	%	--		16,95	3826
		Сметная прибыль	%	8		32,93	7432
		Сметная стоимость:				444,51	100334
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				482217
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				482217
Материалы -			Тенге				280328
Всего заработная плата -			Тенге				174351
		Накладные расходы -	Тенге				106180
		Сметная прибыль -	Тенге				47072
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				635468
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				238
		Сметная заработная плата -	Тенге				174351
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				635468
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				238
		Сметная заработная плата -	Тенге				174351
		РАЗДЕЛ 7.Кровля					
34	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	2,1170		63096,22	133575
		Итого оплата труда:				16675,72	35303
		Итого эксплуатация машин:				831,44	1760
		Итого материалов:				45949,24	97275
		Накладные расходы	%	--		9972,08	21111
		Сметная прибыль	%	8		5845,46	12375
		Сметная стоимость:				78913,77	167060
35	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	184,1060		2612,62	480999
		Итого оплата труда:				1329,09	244694
		Итого эксплуатация машин:				56,21	10348
		Итого материалов:				1244,84	229183
		Накладные расходы	%	--		749,61	138007
		Сметная прибыль	%	8		268,98	49521
		Сметная стоимость:				3631,21	668527

1	2	3	4	5	6	7	8
36	11-120101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	120,4500		415,95	50101
		Итого оплата труда:				326,26	39298
		Итого эксплуатация машин:				10,29	1240
		Итого материалов:				81,00	9756
		Накладные расходы	%	--		184,01	22164
		Сметная прибыль	%	8		48,00	5781
		Сметная стоимость:				647,95	78046
37	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	184,1060		505,69	93100
		Итого оплата труда:				132,08	24316
		Итого эксплуатация машин:				17,40	3204
		Итого материалов:				358,81	66059
		Накладные расходы	%	--		74,49	13714
		Сметная прибыль	%	8		46,41	8545
		Сметная стоимость:				626,59	115360
38	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	18,4106		11595,22	213475
		Итого оплата труда:				2168,56	39924
		Итого эксплуатация машин:				1095,55	20170
		Итого материалов:				8621,86	158734
		Накладные расходы	%	--		1223,07	22517
		Сметная прибыль	%	8		1025,46	18879
		Сметная стоимость:				13843,75	254872
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				971250
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**971250**
Материалы -			Тенге				**561006**
Всего заработная плата -			Тенге				**383535**
		Накладные расходы -	Тенге				**217514**
		Сметная прибыль -	Тенге				**95101**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1283865**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**500**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**383535**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1283865**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				500
		Сметная заработная плата -	Тенге				383535
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				11371924
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4204704
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				703000
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				224345
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6409121
		- перевозка грузов	Тенге				55099
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня			Тенге				2349721
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				13721645
Накладные расходы II уровня			Тенге				0
ИТОГО:			Тенге				13721645
Сметная прибыль			Тенге				1097732
ИТОГО по смете:			Тенге				14819376
		ИТОГО ПО АКТУ: в тек.ценах 2016г	Тенге				14819376
		ИТОГО ПО АКТУ: в тек.ценах 2017г К 2269/2121	Тенге				15853448
		НДС 12%	Тенге				1902414
		ИТОГО ПО АКТУ: в тек.ценах 2017г с НДС	Тенге				17755862

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Нұрлы табыс"

Сторчак Е.П

ЗАКАЗЧИК:

Таласбеков Серик Елдисович

Таласбеков С.Е

ЗАКАЗЧИК: Таласбеков Серик Едрисович
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нұрлы табыс"
Наименование стройки - Здание котельной по адресу: Карагандинская область,г.Караганда,Октябрьский район,мкр.Восток-3,стр.8/7
Наименование объекта - Здание котельной по адресу: Карагандинская область,г.Караганда,Октябрьский район,мкр.Восток-3,стр.8/7

Акт приемки выполненных работ
за март месяц 2017г

Основание: на Котельная ОВ

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	1,0000		384,16	384
		Итого оплата труда:				258,45	258
		Итого эксплуатация машин:				10,87	11
		Итого материалов:				119,31	119
		Накладные расходы	%	--		156,11	156
		Сметная прибыль	%	8		43,22	43
		Сметная стоимость:				583,49	583
2	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	10,0000		480,10	4801
		Итого оплата труда:				258,45	2585
		Итого эксплуатация машин:				10,87	109
		Итого материалов:				215,26	2153
		Накладные расходы	%	--		156,11	1561
		Сметная прибыль	%	8		50,90	509
		Сметная стоимость:				687,10	6871

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	**м**	**15,0000**		**601,64**	**9025**
		Итого оплата труда:				**258,45**	**3877**
		Итого эксплуатация машин:				**10,87**	**163**
		Итого материалов:				**336,79**	**5052**
		Накладные расходы	%	--		156,11	2342
		Сметная прибыль	%	8		60,62	909
		Сметная стоимость:				**818,36**	**12275**
4	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	**м**	**7,0000**		**1205,24**	**8437**
		Итого оплата труда:				**489,22**	**3425**
		Итого эксплуатация машин:				**25,08**	**176**
		Итого материалов:				**700,21**	**4901**
		Накладные расходы	%	--		295,49	2068
		Сметная прибыль	%	8		120,06	840
		Сметная стоимость:				**1620,79**	**11346**
5	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**	**м**	**50,0000**		**1483,42**	**74171**
		Итого оплата труда:				**580,19**	**29009**
		Итого эксплуатация машин:				**30,26**	**1513**
		Итого материалов:				**883,81**	**44190**
		Накладные расходы	%	--		350,43	17522
		Сметная прибыль	%	8		146,71	7335
		Сметная стоимость:				**1980,56**	**99028**
6	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**33,0000**		**54,08**	**1785**
		Итого оплата труда:				**51,77**	**1708**
		Итого эксплуатация машин:				**2,05**	**68**
		Итого материалов:				**0,26**	**9**
		Накладные расходы	%	--		31,27	1032
		Сметная прибыль	%	8		6,83	225
		Сметная стоимость:				**92,18**	**3042**
7	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	**м**	**50,0000**		**54,08**	**2704**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**51,77**	**2588**
		Итого эксплуатация машин:				**2,05**	**103**
		Итого материалов:				**0,26**	**13**
		Накладные расходы	%	–		31,27	1563
		Сметная прибыль	%	8		6,83	341
		Сметная стоимость:				**92,18**	**4609**
8	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	**м**	**83,0000**		**379,13**	**31468**
		Итого оплата труда:				**207,34**	**17209**
		Итого эксплуатация машин:				**42,46**	**3524**
		Итого материалов:				**150,71**	**12509**
		Накладные расходы	%	–		114,66	9517
		Сметная прибыль	%	8		39,50	3279
		Сметная стоимость:				**533,29**	**44263**
9	**21-110403-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 18 мм**	**м**	**1,1000**		**233,99**	**257**
		Сметная прибыль	%	8		18,72	21
		Сметная стоимость:				**252,71**	**278**
10	**21-110403-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм**	**м**	**11,0000**		**287,02**	**3157**
		Сметная прибыль	%	8		22,96	253
		Сметная стоимость:				**309,98**	**3410**
11	**21-110403-0313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм**	**м**	**16,5000**		**429,97**	**7095**
		Сметная прибыль	%	8		34,40	568
		Сметная стоимость:				**464,37**	**7662**
12	**21-110403-0315 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 57 мм**	**м**	**7,7000**		**568,28**	**4376**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		45,46	350
		Сметная стоимость:				**613,74**	**4726**
13	**21-110403-0319 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм**	**м**	**55,0000**		**703,21**	**38677**
		Сметная прибыль	%	8		56,26	3094
		Сметная стоимость:				**759,47**	**41771**
14	**11031-544**	**Самоклеящаяся лента**	**м**	**124,5000**		**40,00**	**4980**
		Сметная прибыль	%	8		3,20	398
		Сметная стоимость:				**43,20**	**5378**
15	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**50,0000**		**511,02**	**25551**
		Сметная прибыль	%	8		40,88	2044
		Сметная стоимость:				**551,90**	**27595**
16	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка кранов диам. до 100 мм**	**1шт**	**9,0000**		**1565,31**	**14088**
		Итого оплата труда:				**1202,80**	**10825**
		Итого эксплуатация машин:				**96,87**	**872**
		Итого материалов:				**282,73**	**2545**
		Накладные расходы	%	--		726,49	6538
		Сметная прибыль	%	8		183,34	1650
		Сметная стоимость:				**2475,15**	**22276**
17	**ПРАЙС лист**	**Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия**	**шт**	**9,0000**		**17229,00**	**155061**
		Сметная прибыль	%	8		1378,32	12405
		Сметная стоимость:				**18607,32**	**167466**
18	**11-180701-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм**	**1шт**	**2,0000**		**48254,03**	**96508**
		Итого оплата труда:				**2266,03**	**4532**
		Итого эксплуатация машин:				**191,23**	**382**
		Итого материалов:				**45817,40**	**91635**
		Накладные расходы	%	--		1368,68	2737
		Сметная прибыль	%	8		3969,82	7940
		Сметная стоимость:				**53592,53**	**107185**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Регулятор перепада давления Ду 32мм, Ру25, вода 130град.; регул. перепад 0,3-2,0бар Kvs-3,7м3/ч: ==========					
19	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе**	**шт**	**2,0000**		**817,95**	**1636**
		Итого оплата труда:				**777,22**	**1554**
		Итого материалов:				**40,73**	**81**
		Накладные расходы	%	--		341,98	684
		Сметная прибыль	%	8		92,79	186
		Сметная стоимость:				**1252,72**	**2505**
20	ПРАЙС лист	**Клапан AVP, "Danfoss" Дания**	**шт**	**1,0000**		**46311,00**	**46311**
		Сметная прибыль	%	8		3704,88	3705
		Сметная стоимость:				**50015,88**	**50016**
21	ПРАЙС лист	**AV импульсная трубка "Danfoss" Дания**	**шт**	**1,0000**		**9332,00**	**9332**
		Сметная прибыль	%	8		746,56	747
		Сметная стоимость:				**10078,56**	**10079**
22	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	**Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм**	**фланец**	**1,0000**		**367,51**	**368**
		Итого оплата труда:				**315,13**	**315**
		Итого эксплуатация машин:				**32,35**	**32**
		Итого материалов:				**20,02**	**20**
		Накладные расходы	%	--		195,70	196
		Сметная прибыль	%	8		45,06	45
		Сметная стоимость:				**608,26**	**608**
23	ПРАЙС лист	**Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания**	**шт**	**1,0000**		**6207,00**	**6207**
		Сметная прибыль	%	8		496,56	497
		Сметная стоимость:				**6703,56**	**6704**
24	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	**1шт**	**2,0000**		**1565,31**	**3131**
		Итого оплата труда:				**1202,80**	**2406**
		Итого эксплуатация машин:				**96,87**	**194**
		Итого материалов:				**282,73**	**565**
		Накладные расходы	%	--		726,49	1453
		Сметная прибыль	%	8		183,34	367
		Сметная стоимость:				**2475,15**	**4950**
25	ПРАЙС лист	**Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения**	**шт**	**2,0000**		**11196,00**	**22392**
		Сметная прибыль	%	8		895,68	1791
		Сметная стоимость:				**12091,68**	**24183**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	23-020103-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм**	**шт**	**4,0000**		**1395,60**	**5582**
		Сметная прибыль	%	8		111,65	447
		Сметная стоимость:				**1507,25**	**6029**
27	13-110203-0103 РСНБ РК 2015	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе**	**шт**	**5,0000**		**957,87**	**4789**
		Итого оплата труда:				**777,22**	**3886**
		Итого материалов:				**180,65**	**903**
		Накладные расходы	%	--		341,98	1710
		Сметная прибыль	%	8		103,99	520
		Сметная стоимость:				**1403,83**	**7019**
28	ПРАЙС лист	**Расходомер Д25, SONO 1500 CT**	**шт**	**2,0000**		**64837,00**	**129674**
		Сметная прибыль	%	8		5186,96	10374
		Сметная стоимость:				**70023,96**	**140048**
29	ПРАЙС лист	**Термопреобразователь сопротивления Pt500**	**шт**	**2,0000**		**10802,00**	**21604**
		Сметная прибыль	%	8		864,16	1728
		Сметная стоимость:				**11666,16**	**23332**
30	ПРАЙС лист	**Тепловычислитель INFOCAL 5OS**	**шт**	**1,0000**		**111781,00**	**111781**
		Сметная прибыль	%	8		8942,48	8942
		Сметная стоимость:				**120723,48**	**120723**
31	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	**Установка кранов диам. до 50 мм**	**1шт**	**3,0000**		**1548,32**	**4645**
		Итого оплата труда:				**1194,25**	**3583**
		Итого эксплуатация машин:				**79,89**	**240**
		Итого материалов:				**282,73**	**848**
		Накладные расходы	%	--		721,33	2164
		Сметная прибыль	%	8		181,57	545
		Сметная стоимость:				**2451,22**	**7354**
32	ПРАЙС лист	**Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия**	**шт**	**3,0000**		**10233,00**	**30699**
		Сметная прибыль	%	8		818,64	2456
		Сметная стоимость:				**11051,64**	**33155**
33	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	**Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**1,0000**		**1548,32**	**1548**
		Итого оплата труда:				**1194,25**	**1194**
		Итого эксплуатация машин:				**79,89**	**80**
		Итого материалов:				**282,73**	**283**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		721,33	721
		Сметная прибыль	%	8		181,57	182
		Сметная стоимость:				**2451,22**	**2451**
34	**ПРАЙС лист**	**Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения**	**шт**	**2,0000**		**5564,00**	**11128**
		Сметная прибыль	%	8		445,12	890
		Сметная стоимость:				**6009,12**	**12018**
35	**23-020103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм**	**шт**	**4,0000**		**911,98**	**3648**
		Сметная прибыль	%	8		72,96	292
		Сметная стоимость:				**984,94**	**3940**
		Регулятор перепада давления Ду 20мм, Ру25, диап.40-90 град.С; регул.Kvs-3,8м3/ч: ==========					
36	**13-110203-0102 РСНБ РК 2015**	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе**	**шт**	**2,0000**		**817,95**	**1636**
		Итого оплата труда:				**777,22**	**1554**
		Итого материалов:				**40,73**	**81**
		Накладные расходы	%	--		341,98	684
		Сметная прибыль	%	8		92,79	186
		Сметная стоимость:				**1252,72**	**2505**
37	**ПРАЙС лист**	**Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания**	**шт**	**1,0000**		**3,00**	**3**
		Сметная прибыль	%	8		0,24	--
		Сметная стоимость:				**3,24**	**3**
38	**ПРАЙС лист**	**Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания**	**шт**	**1,0000**		**86463,00**	**86463**
		Сметная прибыль	%	8		6917,04	6917
		Сметная стоимость:				**93380,04**	**93380**
39	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм**	**фланец**	**1,0000**		**367,51**	**368**
		Итого оплата труда:				**315,13**	**315**
		Итого эксплуатация машин:				**32,35**	**32**
		Итого материалов:				**20,02**	**20**
		Накладные расходы	%	--		195,70	196
		Сметная прибыль	%	8		45,06	45
		Сметная стоимость:				**608,26**	**608**
40	**ПРАЙС лист**	**Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания**	**шт**	**1,0000**		**6207,00**	**6207**
		Сметная прибыль	%	8		496,56	497
		Сметная стоимость:				**6703,56**	**6704**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**ПРАЙС лист**	**Обратный клапан "BUGATTI" Италия**	**шт**	**1,0000**		**1387,00**	**1387**
		Сметная прибыль	%	8		110,96	111
		Сметная стоимость:				**1497,96**	**1498**
42	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка кранов диам. до 50 мм**	**1шт**	**1,0000**		**1548,32**	**1548**
		Итого оплата труда:				**1194,25**	**1194**
		Итого эксплуатация машин:				**79,89**	**80**
		Итого материалов:				**282,73**	**283**
		Накладные расходы	%	--		721,33	721
		Сметная прибыль	%	8		181,57	182
		Сметная стоимость:				**2451,22**	**2451**
43	**ПРАЙС лист**	**Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия**	**шт**	**1,0000**		**11217,00**	**11217**
		Сметная прибыль	%	8		897,36	897
		Сметная стоимость:				**12114,36**	**12114**
44	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**1,0000**		**1548,32**	**1548**
		Итого оплата труда:				**1194,25**	**1194**
		Итого эксплуатация машин:				**79,89**	**80**
		Итого материалов:				**282,73**	**283**
		Накладные расходы	%	--		721,33	721
		Сметная прибыль	%	8		181,57	182
		Сметная стоимость:				**2451,22**	**2451**
45	**ПРАЙС лист**	**Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения**	**шт**	**1,0000**		**8062,00**	**8062**
		Сметная прибыль	%	8		644,96	645
		Сметная стоимость:				**8706,96**	**8707**
46	**23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм**	**шт**	**2,0000**		**1094,53**	**2189**
		Сметная прибыль	%	8		87,56	175
		Сметная стоимость:				**1182,09**	**2364**
47	**13-110203-0102 РСНБ РК 2015**	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе**	**шт**	**1,0000**		**817,95**	**818**
		Итого оплата труда:				**777,22**	**777**
		Итого материалов:				**40,73**	**41**
		Накладные расходы	%	--		341,98	342
		Сметная прибыль	%	8		92,79	93
		Сметная стоимость:				**1252,72**	**1253**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**ПРАЙС лист**	**Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания**	**шт**	**1,0000**		**75416,00**	**75416**
		Сметная прибыль	%	8		6033,28	6033
		Сметная стоимость:				**81449,28**	**81449**
49	**11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**1,0000**		**14012,82**	**14013**
		Итого оплата труда:				**11142,42**	**11142**
		Итого эксплуатация машин:				**295,44**	**295**
		Итого материалов:				**2660,46**	**2660**
		Накладные расходы	%	--		6730,02	6730
		Сметная прибыль	%	8		1659,43	1659
		Сметная стоимость:				**22402,27**	**22402**
50	**13-080304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм**	**шт**	**1,0000**		**7816,73**	**7817**
		Итого оплата труда:				**3244,60**	**3245**
		Итого эксплуатация машин:				**1666,93**	**1667**
		Итого материалов:				**3505,84**	**3506**
		Накладные расходы	%	--		1388,69	1389
		Сметная прибыль	%	8		736,43	736
		Сметная стоимость:				**9941,85**	**9942**
51	**13-080301-0120 РСНБ РК 2015**	**Подготовка машин электрических к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети**	**шт**	**2,0000**		**2694,91**	**5390**
		Итого оплата труда:				**881,32**	**1763**
		Итого эксплуатация машин:				**18,67**	**37**
		Итого материалов:				**1794,92**	**3590**
		Накладные расходы	%	--		377,20	754
		Сметная прибыль	%	8		245,77	492
		Сметная стоимость:				**3317,89**	**6636**
52	**ПРАЙС лист**	**Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q 6,5м3/ч; H-6м; "GRUNDFOS" Германия**	**шт**	**1,0000**		**462906,00**	**462906**
		Сметная прибыль	%	8		37032,48	37032
		Сметная стоимость:				**499938,48**	**499938**
53	**ПРАЙС лист**	**Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия**	**шт**	**1,0000**		**7038,00**	**7038**
		Сметная прибыль	%	8		563,04	563
		Сметная стоимость:				**7601,04**	**7601**
54	**11-160401-0204 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов отопления иводоснабжения из стальных электросварных трубдиам. 80 мм (гребенка)**	**м**	**1,2000**		**1715,72**	**2059**
		Итого оплата труда:				**644,66**	**774**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				43,78	53
		Итого материалов:				1042,71	1251
		Накладные расходы	%	--		389,38	467
		Сметная прибыль	%	8		168,41	202
		Сметная стоимость:				2273,51	2728
55	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	1,2000		54,08	65
		Итого оплата труда:				51,77	62
		Итого эксплуатация машин:				2,05	2
		Итого материалов:				0,26	--
		Накладные расходы	%	--		31,27	38
		Сметная прибыль	%	8		6,83	8
		Сметная стоимость:				92,18	111
56	ПРАЙС лист	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	шт	1,0000		1387,00	1387
		Сметная прибыль	%	8		110,96	111
		Сметная стоимость:				1497,96	1498
		Регулятор температуры обратного теплоносителя Ду 25мм, Ру16, диапаз. 20-60гр.С, Kvs-2,3м3/ч: ==========					
57	13-110203-0103 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе диаметр до32 мм	шт	1,0000		957,87	958
		Итого оплата труда:				777,22	777
		Итого материалов:				180,65	181
		Накладные расходы	%	--		341,98	342
		Сметная прибыль	%	8		103,99	104
		Сметная стоимость:				1403,83	1404
58	ПРАЙС лист	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	шт	1,0000		7000,00	7000
		Сметная прибыль	%	8		560,00	560
		Сметная стоимость:				7560,00	7560
59	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фитингов к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	фланец	2,0000		367,51	735
		Итого оплата труда:				315,13	630
		Итого эксплуатация машин:				32,35	65
		Итого материалов:				20,02	40
		Накладные расходы	%	--		195,70	391
		Сметная прибыль	%	8		45,06	90
		Сметная стоимость:				608,26	1217
60	ПРАЙС лист	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	компл	2,0000		11472,00	22944

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		917,76	1836
		Сметная стоимость:				**12389,76**	**24780**
61	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка фильтров фланцевых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**1,0000**		**1548,32**	**1548**
		Итого оплата труда:				**1194,25**	**1194**
		Итого эксплуатация машин:				**79,89**	**80**
		Итого материалов:				**282,73**	**283**
		Накладные расходы	%	--		721,33	721
		Сметная прибыль	%	8		181,57	182
		Сметная стоимость:				**2451,22**	**2451**
62	**ПРАЙС лист**	**Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения**	**шт**	**1,0000**		**3896,00**	**3896**
		Сметная прибыль	%	8		311,68	312
		Сметная стоимость:				**4207,68**	**4208**
63	**23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм**	**шт**	**2,0000**		**483,43**	**967**
		Сметная прибыль	%	8		38,67	77
		Сметная стоимость:				**522,10**	**1044**
64	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка кранов диам. до 25 мм**	**1шт**	**6,0000**		**1548,32**	**9290**
		Итого оплата труда:				**1194,25**	**7166**
		Итого эксплуатация машин:				**79,89**	**479**
		Итого материалов:				**282,73**	**1696**
		Накладные расходы	%	--		721,33	4328
		Сметная прибыль	%	8		181,57	1089
		Сметная стоимость:				**2451,22**	**14707**
65	**ПРАЙС лист**	**Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия**	**шт**	**6,0000**		**7091,00**	**42546**
		Сметная прибыль	%	8		567,28	3404
		Сметная стоимость:				**7658,28**	**45950**
66	**13-110203-0104 РСНБ РК 2015**	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе**	**шт**	**1,0000**		**2601,10**	**2601**
		Итого оплата труда:				**2425,72**	**2426**
		Итого эксплуатация машин:				**186,82**	**187**
		Итого материалов:				**82,62**	**83**
		Накладные расходы	%	--		1067,32	1067
		Сметная прибыль	%	8		293,47	293
		Сметная стоимость:				**3961,89**	**3962**

1	2	3	4	5	6	7	8
67	ПРАЙС лист	**Погодный компенсатор ECL210**	**шт**	**1,0000**		**77328,00**	**77328**
		Сметная прибыль	%	8		6186,24	6186
		Сметная стоимость:				**83514,24**	**83514**
68	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе**	**шт**	**3,0000**		**817,95**	**2454**
		Итого оплата труда:				**777,22**	**2332**
		Итого материалов:				**40,73**	**122**
		Накладные расходы	%	--		341,98	1026
		Сметная прибыль	%	8		92,79	278
		Сметная стоимость:				**1252,72**	**3758**
69	ПРАЙС лист	**Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания**	**шт**	**2,0000**		**11790,00**	**23580**
		Сметная прибыль	%	8		943,20	1886
		Сметная стоимость:				**12733,20**	**25466**
70	ПРАЙС лист	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания**	**шт**	**1,0000**		**11790,00**	**11790**
		Сметная прибыль	%	8		943,20	943
		Сметная стоимость:				**12733,20**	**12733**
71	ПРАЙС лист	**Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия**	**шт**	**7,0000**		**718,00**	**5026**
		Сметная прибыль	%	8		57,44	402
		Сметная стоимость:				**775,44**	**5428**
72	ПРАЙС лист	**Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания**	**шт**	**1,0000**		**45462,00**	**45462**
		Сметная прибыль	%	8		3636,96	3637
		Сметная стоимость:				**49098,96**	**49099**
73	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	**комплект**	**14,0000**		**1592,18**	**22291**
		Итого оплата труда:				**266,72**	**3734**
		Итого материалов:				**1325,46**	**18556**
		Накладные расходы	%	--		161,10	2255
		Сметная прибыль	%	8		140,26	1964
		Сметная стоимость:				**1893,55**	**26510**
74	11-181101-0103 РСНБ РК 2015	**Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном**	**комплект**	**8,0000**		**2585,57**	**20685**
		Итого оплата труда:				**277,12**	**2217**
		Итого материалов:				**2308,45**	**18468**
		Накладные расходы	%	--		167,38	1339
		Сметная прибыль	%	8		220,24	1762
		Сметная стоимость:				**2973,19**	**23786**
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1895634**
	в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				127815
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				10523
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				3637
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1757296
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				75477
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1971111
	Накладные расходы II уровня		Тенге				0
	ИТОГО по Акту:		Тенге				1971111
	Сметная прибыль		Тенге				157689
	ИТОГО по Акту:		Тенге				2128800
		ИТОГО ПО АКТУ: в тек.ценах 2016г	Тенге				2128800
		ИТОГО ПО АКТУ: в тек.ценах 2017г К 2269/2121	Тенге				2277344
		НДС 12%	Тенге				273281
		ИТОГО ПО АКТУ: в тек.ценах 2017г с НДС	**Тенге**				**2550626**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Нұрлы табыс"

Сторчак Е.П

ЗАКАЗЧИК:

Таласбеков Серик Едрисович

Таласбеков С.Е

"ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
20 17 ж. " 16 " 05
Шығыс № 113

КОПИЯ

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» 05 2017г.

Заказчик **Таласбеков Серик Едрисович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **ТОО «Нұрлы табыс» руководитель Сторчак Е.П. Республика Казахстан, район им.Казыбек би, ул.Терешковой, д.15**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **ИП Шаһар, Омирзах Ж., аттестат АДС и ЖКХ №00644 от 27.03.2012 г., АДС и ЖКХ №00643 от 27.03.2012 г., АДС и ЖКХ №00642 от 27.03.2012 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проект **эксперта – Оразбаевой Н., аттестат №KZ37VJE00006215 от 18.11.2014 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Здание котельной»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, мкр.Восток-3, строение 8/7**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **договор купли-продажи права временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок № 258 от 25.01.2017 года, договор об аренде земельного участка №52161 от 07.02.2017 г.**

наименование органа вынесшего решение

СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области» №KZ77REA00037410 от 28.09.2016 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Караганда Строй Company» №б/н

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Таласбековым С.Е., №1 от 01.11.2013 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2016 года**;

месяц, год

окончание работ **март 2017 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц **1,0**;

фактически, месяц: **5,0**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Здание котельной (А) S застройки - 74,2 кв.м., S общая – 61,9 кв.м., S основная – 61,9 кв.м., число этажей – 1**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **20 000** тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ **10 000** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **10 000** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 20 000 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 10 000 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 10 000 тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: **«Здание котельной»** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Таласбеков С.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), руководитель М.П.

Технический надзор **Омирзах Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Оразбаева Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Сторчак Е.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

12 ИЮЛ 2017

«__»_____ 20__ г. Я, Терешина Наталья Владимировна, нотариус нотариального округа Карагандинской области, государственная лицензия № 0002119 выдана 07.02.2005 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа.

В последнем подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 2110

Взыскано: 1125

Нотариус

ПРОШНУРОВАНО И ОПЕЧАТАНО

на 11 листах

Нотариус Терешина Н.В.

подготовлено

листов

2

09:162:065:178

Восток-3 от 28/7

Мусаев

Карпова

Садыков