Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Форма № кс-3

Исполнитель: **ТОО "СУ "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция пр.Суюнбая от ул.Б.Хмельницкого до ул.Шолохова с устройством левоповоротного съезда с ул.Шолохова, Туркисбский район, г.Алматы**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **ДЕКАБРЬ** месяц 2019г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 253	13 августа 2018г.				
		Доп. соглашение					
		№ 1	15 марта 2019г.				
		Доп. соглашение					
		№ 2	20 декабря 2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь 2019г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция пр.Суюнбая от ул.Б.Хмельницкого до ул.Шолохова с устройством левоповоротного съезда с ул.Шолохова Туркисбский район, г.Алматы	676 230 917,88	55 260 412,39							6 631 249,49	61 891 661,88
Всего:	**676 230 917,88**	**55 260 412,39**							**6 631 250,49**	**61 891 661,88**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

Технический надзор: **ТОО "Алматы сапа инжиниринг"**

Авторский надзор: **ТОО "Казахский Промтранспроект"**

Заказчик: **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»** **Форма-2**

Исполнитель: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Дополнительное соглашение № 2 от 20.12.2019г. к Договору о государственных закупках работ № 253 от 13.08.2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция пр.Суюнбая от ул.Б.Хмельницкого до ул.Шолохова с устройством левоповоротного съезда с ул.Шолохова, Туркисбский район, г.Алматы**

А К Т №

приемки выполненных работ

за **ДЕКАБРЬ** месяц 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /локальная смета № 01-01-01/									
1.	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Демонтаж чугунных приемных водосливных решеток весом 191,2 кг (30 штук) по пр.Суюнбая	т	0,01	41409,53	7231,55	414	72	--	342	817
					34177,98	2649,88	342	26	--	61	
		НР - 93%; СП - 8%									
2.	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,01	578	--	6	--	--	--	6
					--	--	--	--	--	--	
3.	4101-0104-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (на склад)	т	0,01	793	--	8	--	--	--	9
					--	--	--	--	--	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.		Тенге		--	--	428	72	--	342	832
		Тенге		--	--	342	26	--	62	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					428			
Всего заработная плата		Тенге						368		
Транспортные расходы		Тенге					14			
Накладные расходы		Тенге					342			
Сметная прибыль		Тенге					62			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					832			
Сметная заработная плата		Тенге						368		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					832			
Сметная заработная плата		Тенге						368		

РАЗДЕЛ 2. Водопровод хозяйственно-питьевой /локальная смета № 01-04-01/

Водопровод хоз.-питьевой

4.			193,5	169,3	159,85	32760	30931	1	7156	43109
1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		9,46	41,9	1830	8108	--	3193	
	НР - 72%; СП - 8%									
5.			21,5	4362,57	--	93795	--	--	67533	174234
1101-0205 -0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		4362,57	--	93795	--	--	12906	
	НР - 72%; СП - 8%									
6.			60,5	987,02	--	59715	--	--	42994	110926
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		987,02	--	59715	--	--	8217	
	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.				584,5	37,81	37,81	22099	22099	--	6163	30523
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	14,65	--	8560	--	2261	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				584,5	175,56	79,3	102613	46352	--	57303	172709
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		96,26	39,91	56261	23326	--	12793	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				584,5	197,07	183,2	115188	107079	1754	22618	148830
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой(доставка воды-15км)	м3 уплотненного грунта		10,87	42,87	6355	25059	--	11024	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				10	607,48	--	6075	--	--	4374	11284
	1101-0205 -1302 РСНБ РК 2015	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3		607,48	--	6075	--	--	836	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				18	760	--	13680	--	--	--	14774
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	1094	
12.				10	22,62	18,97	226	190	1	83	334
	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		3,54	7,96	35	80	--	25	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.				1,141	987,02	--	1126	--	--	811	2092
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка песком	м3 грунта		987,02	--	1126	--	--	155	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.				1,141	2794	--	3188	--	3188	--	3443
	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		--	--	--	--	--	255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отводы									
15.				0,1532	1102001,22	477646,68	168827	73175	54538	61931	249218
	1122-0801 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка(отводы собственного изготовления) НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей		268370,9	139958,5	41114	21442	--	18461	
		Фланец									
16.				2	25344,75	18860,48	50690	37721	977	21936	78436
	1122-1201 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец		5996,1	5082,79	11992	10166	--	5810	
17.				2	48285	--	96570	--	96570	--	104296
	2302-0103 -0320 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	7726	
18.				1	25344,75	18860,48	25345	18860	489	10968	39218
	1122-1201 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка (адаптер) НР - 99%; СП - 8%	фланец		5996,1	5082,79	5996	5083	--	2905	
19.				1	203829	--	203829	--	203829	--	220135
	2302-0201 -4043 РСНБ РК 2015	-Переход Ст 530-426-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (адаптер)	шт.		--	--	--	--	--	16306	
20.				3	584	--	1752	--	1752	--	1892
	2302-0302 -6101 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый-стальной , DN 25x20	шт.		--	--	--	--	--	140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Врезка									
21.	1122-1101 -0101 РСНБ РК 2015	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр до 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	4	4895,9 2242,5	2516,59 839,52	19584 8970	10066 3358	548 --	12205 2543	34331
		Цементно-песчаная изоляция для труб									
22.	1113-0601 -0306 РСНБ РК 2015	-Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание этиловым спиртом НР - 69%; СП - 8%	м2	266,272	168,52 58,85	1,14 0,46	44873 15670	303 121	28900 --	10896 4462	60231
23.	1106-1401 -0102 РСНБ РК 2015	-Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм НР - 91%; СП - 8%	м2	266,272	7326,54 1564,39	5004,63 1768,93	1950851 416553	1332594 471017	201704 --	807688 220683	2979223
		Устройство круглых колодцев диам 1500(3 шт)									
24.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,34	37417,72 11717,35	10085,37 4283,29	124975 39136	33685 14306	52154 --	52908 14231	192114
25.	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20326 --	-- --	40652 --	-- --	40652 --	-- 3252	43904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.				3	16099	--	48297	--	48297	--	52161
	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	3864	
27.				2	10524	--	21048	--	21048	--	22732
	2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	1684	
28.				2	22337	--	44674	--	44674	--	48248
	2104-0302 -0110 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	3574	
29.				4	1696	--	6784	--	6784	--	7327
	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	543	
30.				3	3113	--	9339	--	9339	--	10086
	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	747	
31.				2	16203	--	32406	--	32406	--	34998
	2303-0101 -0307 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		--	--	--	--	--	2592	
32.				0,03738	632034	--	23625	--	23625	--	25515
	2106-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Стремянка С-2, С-3	т		--	--	--	--	--	1890	
33.				0,09	702476,69	7252,41	63223	653	56277	7592	76481
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Соединительные элементы в колодцах НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов		69925,52	1565,91	6293	141	--	5665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.				6,369	82,1	1,85	523	12	321	132	707
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2		29,76	0,3	190	2	--	52	
		НР - 69%; СП - 8%									
		Устройство футляра на существующем трубопроводе диам.420мм									
		Земляные работы									
35.				423	169,3	159,85	71616	67616	--	15642	94239
	1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		9,46	41,9	4000	17725	--	6981	
		НР - 72%; СП - 8%									
36.				47	4362,57	--	205041	--	--	147629	380883
	1101-0205 -0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		4362,57	--	205041	--	--	28214	
		НР - 72%; СП - 8%									
37.				45,5	987,02	--	44909	--	--	32335	83424
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		987,02	--	44909	--	--	6180	
		НР - 72%; СП - 8%									
38.				409,5	37,81	37,81	15482	15482	--	4318	21384
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта		--	14,65	--	5997	--	1584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
39.				409,5	175,56	79,3	71891	32474	1	40146	121000
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		96,26	39,91	39416	16342	--	8963	
		НР - 72%; СП - 8%									
40.				409,5	197,07	183,2	80700	75019	1228	15846	104270
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой(доставка воды-15км)	м3 уплотненного грунта		10,87	42,87	4453	17556	--	7724	
		НР - 72%; СП - 8%									
41.				15	607,48	--	9112	--	--	6561	16927
	1101-0205 -1302 РСНБ РК 2015	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3		607,48	--	9112	--	--	1254	
		НР - 72%; СП - 8%									
42.				27	760	--	20520	--	--	--	22162
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	1642	
43.				15	22,62	18,97	339	285	1	124	500
	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		3,54	7,96	53	119	--	37	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Продольная резка футляров									
44.				0,16	1836141,95	1149810,01	293783	183970	25163	128416	455975
	1125-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-Разрезка и сварка футляров, диаметра 630 мм	км		529064,4	352916,21	84650	56467	--	33776	
	Изм. и доп. вып. 3	НР - 91%; СП - 8%									
45.				0,076	3519232,03	1775845,78	267462	134964	6235	168815	471179
	1122-0301 -0112 РСНБ РК	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм.(футляр)	км трубопровода		1661350,95	582339,99	126263	44258	--	34902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 10	НР - 99%; СП - 8%									
46.	2301-0201 -0270 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	76,304	58119 --	-- --	4434712 --	-- --	4434712 --	-- 354777	4789489
47.	1122-0601 -0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,16	8898879,84 1423635,44 659529,6	1423821 227782 371830,29	1090514 105525	227782 59493	1090514 --	163367 126975	1714163
		НР - 99%; СП - 8%									
		Узел пересечения с телефонной канализацией (2 штук)									
48.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015	-Устройство упоров из бетона М100	м3	1,84	19063,57 3658,1	1527,83 346,28	35077 6731	2811 637	25535 --	6705 3343	45124
		НР - 91%; СП - 8%									
49.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015	-Устройство плит из бетона М50	м3	16	14981,81 1233,74	1349,64 309,53	239709 19740	21594 4952	198375 --	22470 20974	283153
		НР - 91%; СП - 8%									
50.	1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015	-Установка металлических балок	т	0,37256	192854,93 27945	1455,93 644,94	71850 10411	542 240	60897 --	9693 6523	88066
		НР - 91%; СП - 8%									
51.	1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015	-Укладка плиты НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	6	4697,67 2517,26	1113,02 246,29	28186 15104	6678 1478	6404 --	19566 3820	51572
52.	2104-0302 -9904 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	0,624	55268 --	-- --	34487 --	-- --	34487 --	-- 2759	37246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Замена люка									
53.	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж люков НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	1016,92 886,61	130,31 63,85	1017 887	130 64	-- --	941 157	2115
54.	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	2021,54 1699,33	217,19 106,42	2022 1699	217 106	106 --	1788 305	4114
55.	2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21264 --	-- --	21264 --	-- --	21264 --	-- 1701	22965
56.	4102-0102 -1015 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (на базу)	т	0,06	504 --	-- --	30 --	-- --	-- --	-- 2	33
57.	4131-0103 -0501 РСНБ РК 2015	-Люк. Погрузка	т	0,06	578 --	-- --	35 --	-- --	-- --	-- 3	37
58.	4131-0103 -0502 РСНБ РК 2015	-Люк. Разгрузка	т	0,06	578 --	-- --	35 --	-- --	-- --	-- 3	37
		Наращивание ж/б водопроводных колодцев на существующие сети									
59.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,24	37417,72 11717,35	10085,37 4283,29	8980 2812	2420 1028	3748 --	3802 1023	13805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.				2	3113	--	6226	--	6226	--	6724
	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	498	
61.				6	1696	--	10176	--	10176	--	10990
	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	814	
62.				2	25344,75	18860,48	50690	37721	977	21936	78436
	1122-1201 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец		5996,1	5082,79	11992	10166	--	5810	
63.				0,1	343444	--	34344	--	34344	--	37092
	2302-1199 -9910 РСНБ РК 2015	-Фасонные части стальные, d до 800 мм	т		--	--	--	--	--	2748	
	.		Тенге		--	--	10911847	2523428	6890221	2005391	13950615
			Тенге		--	--	1463905	827398	--	1033381	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					6063344			
Материалы			Тенге					1816841			
Всего заработная плата			Тенге						2291302		
Местные материалы			Тенге					224871			
Транспортные расходы			Тенге					34300			
Накладные расходы			Тенге					2005392			
Сметная прибыль			Тенге					645499			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					8714235			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1770
Сметная заработная плата			Тенге						2291302		
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					23625			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					23625			
Сметная прибыль			Тенге					1890			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					25515			
Стоимость сантехнических работ			Тенге					4824878			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					4824878			
Сметная прибыль			Тенге					385990			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					5210868			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					13950618			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1770
Сметная заработная плата			Тенге						2291302		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Канализация хозяйственно-бытовая /локальная смета № 01-04-02/									
64.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2185,068	37,81 -- 14,65	37,81 -- 14,65	82614 -- 32000	82614 -- 32000	-- -- --	23040 -- 8452	114106
		НР - 72%; СП - 8%									
65.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2185,068	175,56 96,26	79,3 39,91	383605 210324	173281 87201	-- --	214218 47826	645649
		НР - 72%; СП - 8%									
66.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой(доставка воды-15км)	м3 уплотненного грунта	2185,068	197,07 10,87	183,2 42,87	430612 23759	400298 93679	6555 --	84555 41213	556381
		НР - 72%; СП - 8%									
		Устройство круглых колодцев диам 1500(8 шт)									
67.	1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,953	31310,83 13490,45	7804,67 3325,28	186393 80309	46461 19795	59623 --	99103 22840	308336
		НР - 99%; СП - 8%									
68.	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	20326 --	-- --	60978 --	-- --	60978 --	-- 4878	65856
69.	2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	10524 --	-- --	31572 --	-- --	31572 --	-- 2526	34098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.				8	16099	--	128792	--	128792	--	139095
	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	10303	
71.				2	8449	--	16898	--	16898	--	18250
	2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	1352	
72.				1	18736	--	18736	--	18736	--	20235
	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	1499	
73.				2	18736	--	37472	--	37472	--	40470
	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1	шт.		--	--	--	--	--	2998	
74.				10	1696	--	16960	--	16960	--	18317
	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	1357	
75.				3	16203	--	48609	--	48609	--	52498
	2303-0101 -0307 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		--	--	--	--	--	3889	
76.				0,039	632034	--	24649	--	24649	--	26621
	2106-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Стремянка С1-03,С1-07,С1-09	т		--	--	--	--	--	1972	
77.				0,405	702476,69	7252,41	284503	2937	253246	34166	344162
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Соединительные элементы в колодцах НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов		69925,52	1565,91	28320	634	--	25494	
78.				22,2	82,1	1,85	1823	41	1121	461	2466
	1113-0301 -1406	-Окраска металлических огрунтованных	м2		29,76	0,3	661	7	--	183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%									
79.	2102-0101 -0509 РСНБ РК 2015	-Бетон класса В12,5	м3	3,74	13848 --	-- --	51792 --	-- --	51792 --	-- 4143	55935
		Замена люка ==========									
80.	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж люков(вес 60 кг) НР - 99%; СП - 8%	шт.	4	1016,92 886,61	130,31 63,85	4068 3546	521 255	1 --	3764 627	8458
81.	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	4	2021,54 1699,33	217,19 106,42	8086 6797	869 426	420 --	7151 1219	16456
82.	2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	21264 --	-- --	85056 --	-- --	85056 --	-- 6804	91860
83.	4102-0102 -1015 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (на базу)	т	2,4	504 --	-- --	1210 --	-- --	-- --	-- 97	1306
84.	4131-0103 -0501 РСНБ РК 2015	-Люк. Погрузка	т	2,4	578 --	-- --	1387 --	-- --	-- --	-- 111	1498
85.	4131-0103 -0502 РСНБ РК 2015	-Люк. Разгрузка	т	2,4	578 --	-- --	1387 --	-- --	-- --	-- 111	1498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наращивание ж/б водопроводных колодцев на существующие сети									
86.	1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	0,32	31310,83 13490,45	7804,67 3325,28	10019 4317	2497 1064	3205 --	5327 1228	16574
87.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3113 --	-- --	6226 --	-- --	6226 --	-- 498	6724
88.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	1696 --	-- --	16960 --	-- --	16960 --	-- 1357	18317
		Восстановление асфальто-бетонного покрытия(тип 1)									
89.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 0,25 м. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	47,5	4609,98 162,12	1257,9 290,6	218974 7701	59750 13804	151523 --	23225 19376	261575
90.	1127-0402 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 12 см. Устройство ДО ТОЛЩИНЫ	м2 основания или покрытия	190	1153,01 76,64	215,73 67,74	219071 14562	40989 12870	163520 --	29626 19896	268593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2К=1,5	18 см									
		НР - 108%; СП - 8%									
91.				0,133	137161,76	2046,36	18243	272	17971	151	19865
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2	т		--	1053,86	--	140	--	1472	
		НР - 108%; СП - 8%									
92.				190	1373,8	110,24	261021	20946	230369	17671	300987
	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой основания)	м2 покрытия		51,08	35,03	9706	6656	--	22295	
		НР - 108%; СП - 8%									
93.				190	1208,9	0,19	229690	36	229446	225	248308
	1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=8	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 8 см (верхний слой основания)	м2 покрытия		1,09	--	208	--	--	18393	
		НР - 108%; СП - 8%									
94.				0,076	137161,76	2046,36	10424	156	10268	87	11352
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2	т		--	1053,86	--	80	--	841	
		НР - 108%; СП - 8%									
95.				190	1373,8	110,24	261021	20946	230369	17671	300987
	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (нижний слой покрытия)	м2 покрытия		51,08	35,03	9706	6656	--	22295	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96.				190	1208,9	0,19	229690	36	229446	225	248308
	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 8 см (нижний слой покрытия)	м2 покрытия		1,09	--	208	--	--	18393	
		НР - 108%; СП - 8%									
97.				0,076	137161,76	2046,36	10424	156	10268	87	11352
	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2	т		--	1053,86	--	80	--	841	
		НР - 108%; СП - 8%									
98.				190	1714,65	110,24	325784	20946	295132	17671	370931
	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ (ЩМА-20), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой покрытия)	м2 покрытия		51,08	35,03	9706	6656	--	27476	
		НР - 108%; СП - 8%									
99.				190	387,62	0,05	73647	9	73586	56	79599
	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (ЩМА-20). Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 5 см (верхний слой покрытия)	м2 покрытия		0,27	--	52	--	--	5896	
		НР - 108%; СП - 8%									
		Демонтаж Трубы диам.300мм,500мм ==========									
100.				38,1	987,02	--	37605	--	--	27076	69856
	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		987,02	--	37605	--	--	5174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
101.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	342,9	37,81 --	37,81 14,65	12964 --	12964 5022	-- --	3616 1326	17907
		НР - 72%; СП - 8%									
102.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	342,9	175,56 96,26	79,3 39,91	60199 33006	27193 13684	-- --	33617 7505	101321
		НР - 72%; СП - 8%									
103.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой(доставка воды-15км)	м3 уплотненного грунта	342,9	197,07 10,87	183,2 42,87	67575 3728	62818 14701	1029 --	13269 6468	87312
		НР - 72%; СП - 8%									
.			Тенге		-- --	-- --	3976741 484219	976737 315412	2511798 --	656058 370624	5003419

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3818427
Материалы	Тенге	1815678
Всего заработная плата	Тенге	799631
Местные материалы	Тенге	537809
Транспортные расходы	Тенге	3984
Накладные расходы	Тенге	656055
Сметная прибыль	Тенге	357959
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4832441
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	729
Сметная заработная плата	Тенге	799631
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	24649
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	24649
Сметная прибыль	Тенге	1972
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	26621
Стоимость сантехнических работ	Тенге	133665
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	133665
Сметная прибыль	Тенге	10693
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	144358
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	5003420
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	729
Сметная заработная плата	Тенге	799631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕСАДКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ /локальная смета № 01-05-01/									
		Пересадка деревьев (2шт)									
104.	1147-0116 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Выкопка пересаживаемых деревьев с комом земли, размеры 0,8х0,6 м. НР - 88%; СП - 8%	шт.	2	14553,11 10087,19	418,27 169,35	29106 20174	837 339	8095 --	18052 3773	50930
105.	1147-0102 -0320 РСНБ РК 2015	-Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100% НР - 88%; СП - 8%	яма	2	6391,87 5440,57	-- --	12784 10881	-- --	1903 --	9575 1789	24148
106.	1147-0103 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка НР - 88%; СП - 8%	шт.	2	3972,86 2738,06	1114,85 383,68	7946 5476	2230 767	240 --	5494 1075	14515
107.	4131-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Погрузка пересаживаемых деревьев	т	0,91	839 --	-- --	763 --	-- --	-- --	-- 61	825
108.	4101-0102 -1015 РСНБ РК 2015	-Перевозка пересаживаемых деревьев бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	0,91	1109 --	-- --	1009 --	-- --	-- --	-- 81	1090
109.	4131-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Разгрузка пересаживаемых деревьев	т	0,91	839 --	-- --	763 --	-- --	-- --	-- 61	825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110.				2	3623,03	779,56	7246	1559	243	5112	13346
	1147-0118 -0104 РСНБ РК 2015	-Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Уход	шт.		2721,87	182,44	5444	365	--	989	
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 88%; СП - 8%									
	.		Тенге		--	--	59618	4625	10481	38233	105679
			Тенге		--	--	41975	1471	--	7829	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					59618			
Материалы			Тенге					10481			
Всего заработная плата			Тенге						43446		
Транспортные расходы			Тенге					2536			
Накладные расходы			Тенге					38233			
Сметная прибыль			Тенге					7828			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					105679			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								37
Сметная заработная плата			Тенге						43446		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					105679			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								37
Сметная заработная плата			Тенге						43446		

РАЗДЕЛ 5. ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ ПО ПР.СУЮНБАЯ /локальная смета № 02-01-01/

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

111.				28	1891,43	--	52960	--	--	38131	98378
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1891,43	--	52960	--	--	7287	
		НР - 72%; СП - 8%									
112.				15,016	987,02	--	14821	--	--	10671	27532
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		987,02	--	14821	--	--	2039	
		НР - 72%; СП - 8%									
113.				13	1891,43	--	24589	--	--	17704	45676
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Разравнивание грунта 2 группы вручную на месте	м3		1891,43	--	24589	--	--	3383	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ									
114.				113,85	10497,02	33,95	1195086	3865	1053747	150175	1452882
	1127-0201 -1004 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые природные 1ГП. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		1207,5	13,85	137474	1577	--	107621	
		НР - 108%; СП - 8%									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
115.				0,208175	137161,76	2046,36	28554	426	28128	237	31094
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,5 л/м2	т		--	1053,86	--	219	--	2303	
		НР - 108%; СП - 8%									
116.				145,9	1714,65	110,24	250168	16084	226631	13569	284836
	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ (ЩМА-20), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (ПОКРЫТИЕ)	м2 покрытия		51,08	35,03	7453	5111	--	21099	
		НР - 108%; СП - 8%									
117.				145,9	387,62	0,05	56553	7	56506	43	61124
	1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (ЩМА-20). Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 5 см (ПОКРЫТИЕ)	м2 покрытия		0,27	--	40	--	--	4528	
		НР - 108%; СП - 8%									
		Подъем люков									
118.				0,616	3175,76	1304,14	1956	803	--	1644	3888
	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		1871,63	599,64	1153	369	--	288	
		НР - 108%; СП - 8%									
119.				8	1171,63	152,03	9373	1216	--	8665	19481
	1123-1201	-Люки. Демонтаж	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 К=0,6 К-0,6 ЭСН РК 8.04-01-2015	НР - 99%; СП - 8%			1019,6	74,49	8157	596	--	1443	
120.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка разобранных материалов	Тенге за 1 тонну	1,417	86 --	-- --	122 --	-- --	-- --	-- 10	132
121.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т	1,417	760 --	-- --	1077 --	-- --	-- --	-- 86	1163
122.	1107-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонных подкладок, масса конструкций до 0,5т. Укладка	шт. сборных конструкций	16	1894,64 862,27	1032,37 385,09	30314 13796	16518 6161	-- --	23550 4309	58174
		НР - 118%; СП - 8%									
123.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Стоимость бетонных подкладок ПК1	м3	0,256	47781 --	-- --	12232 --	-- --	12232 --	-- 979	13210
124.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство - омоноличивание	м3	0,176	23256,23 6232,31	1311,51 304,32	4093 1097	231 54	2765 --	1047 411	5551
		НР - 91%; СП - 8%									
125.	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Люки б/у. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	8	2030,91 1699,33	217,19 106,42	16247 13595	1738 851	914 --	14302 2444	32993
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1									
126.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси	м3 материала основани	4,4	4537,22 162,12	1185,14 273,58	19964 713	5215 1204	14036 --	2070 1763	23797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	толщиной 0,25 м. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 НР - 108%; СП - 8%	я в плотном теле								
127.	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 12 см. Устройство ДО ТОЛЩИНЫ 18 см НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия	12,6	1055,39 51,09	143,82 45,16	13298 644	1812 569	10842 --	1310 1169	15776
128.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2 НР - 108%; СП - 8%	т	0,00791	137161,76 --	2046,36 1053,86	1085 --	16 8	1069 --	9 88	1181
129.	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой основания) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	11,3	1373,8 51,08	110,24 35,03	15524 577	1246 396	13701 --	1051 1326	17901
130.	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 8 см (верхний слой основания) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	11,3	1208,9 1,09	0,19 --	13661 12	2 --	13647 --	13 1094	14768
131.				0,00565	137161,76	2046,36	775	12	763	6	844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,5 л/м2 НР - 108%; СП - 8%	т		-- 1053,86	-- 6	-- 63				
132.	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (нижний слой покрытия) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	11,3	1373,8 51,08	110,24 35,03	15524 577	1246 396	13701 --	1051 1326	17901
133.	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 8 см (нижний слой покрытия) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	11,3	1208,9 1,09	0,19 --	13661 12	2 --	13647 --	13 1094	14768
134.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,5 л/м2 НР - 108%; СП - 8%	т	0,00565	137161,76 --	2046,36 1053,86	775 --	12 6	763 --	6 63	844
135.	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ (ЩМА-20), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой покрытия) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	11,3	1714,65 51,08	110,24 35,03	19376 577	1246 396	17553 --	1051 1634	22061
136.	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (ЩМА-20). Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины	м2 покрытия	11,3	387,62 0,27	0,05 --	4380 3	1 --	4376 --	3 351	4734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 5 см (верхний слой покрытия) НР - 108%; СП - 8%									
		ТРОТУАРЫ ========									
137.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	163	7,41 -- 2,15	7,41 -- 2,15	1208 -- 350	1208 -- 350	-- -- --	252 -- 117	1577
138.	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	24,45	81,75 -- 33,54	81,75 -- 33,54	1999 -- 820	1999 -- 820	-- -- --	590 -- 207	2796
139.	1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=3	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	24,45	23,4 -- 7,47	23,4 -- 7,47	572 -- 183	572 -- 183	-- -- --	131 -- 56	760
140.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	24,45	93,13 10,87	79,26 18,55	2277 266	1938 453	73 --	518 224	3019
141.	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР - 108%; СП - 8%	м2	163	1100,28 208,32	3,24 1,19	179346 33957	528 195	144861 --	36884 17298	233528
142.				163	673,87	--	109840	--	87957	23634	144152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из песчаной асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (до 5см) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		134,25	--	21883	--	--	10678	
		Подъем люков									
143.	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	1,232	3175,76 1871,63	1304,14 599,64	3913 2306	1607 739	-- --	3288 576	7777
144.	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,6 К-0,6 ЭСН РК 8.04-01-2015	-Люки. Демонтаж НР - 99%; СП - 8%	шт.	16	1171,63 1019,6	152,03 74,49	18746 16314	2433 1192	1 --	17330 2886	38963
145.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка разобранных материалов	Тенге за 1 тонну	2,834	86 --	-- --	244 --	-- --	-- --	-- 19	263
146.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т	2,834	760 --	-- --	2154 --	-- --	-- --	-- 172	2326
147.	1107-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонных подкладок, масса конструкций до 0,5т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	32	1894,64 862,27	1032,37 385,09	60628 27593	33036 12323	1 --	47100 8618	116347
148.	2104-9999	-Стоимость бетонных	м3	0,512	47781	--	24464	--	24464	--	26421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-9917 РСНБ РК 2015	подкладок ПК1			--	--	--	--	--	1957	
149.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство - омоноличивание НР - 91%; СП - 8%	м3	0,352	23256,23 6232,31	1311,51 304,32	8186 2194	462 107	5530 --	2094 822	11102
150.	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Люки б/у. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	16	2030,91 1699,33	217,19 106,42	32494 27189	3475 1703	1830 --	28603 4888	65985
	.		Тенге		--	--	2262236	98953	1749738	446745	2925705
			Тенге		--	--	409952	35985	--	216719	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2262236			
	Материалы		Тенге					1699013			
	Всего заработная плата		Тенге						445936		
	Местные материалы		Тенге					50722			
	Транспортные расходы		Тенге					3596			
	Накладные расходы		Тенге					446749			
	Сметная прибыль		Тенге					216719			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2925704			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								393
	Сметная заработная плата		Тенге						445936		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге					2925704			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								393
	Сметная заработная плата		Тенге						445936		

РАЗДЕЛ 6. ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ ПО ПР.СУЮНБАЯ ЗАПАДНЫЙ ПРОЕЗД /локальная смета № 02-01-02/

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

151.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,5 л/м2 НР - 108%; СП - 8%	т	0,6826	137161,76 --	2046,36 1053,86	93627 --	1397 719	92230 --	777 7552	101956
152.	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ (ЩМА-20), плотность	м2 покрытия	483,2	1714,65 51,08	110,24 35,03	828520 24683	53269 16928	750568 --	44939 69877	943336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (ПОКРЫТИЕ) НР - 108%; СП - 8%									
153.	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (ЩМА-20). Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 5 см (ПОКРЫТИЕ) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	483,2	387,62 0,27	0,05 --	187296 132	23 --	187141 --	143 14995	202434
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1 ========== -Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 0,25 м. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 НР - 108%; СП - 8%									
154.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1		м3 материала основания в плотном теле	28,4	4537,22 162,12	1185,14 273,58	128857 4604	33658 7770	90595 --	13364 11378	153599
155.	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 12 см. Устройство ДО ТОЛЩИНЫ 18 см НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия	81,2	1080,94 76,64	143,82 45,16	87772 6223	11678 3667	69871 --	10681 7876	106330
156.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2 НР - 108%; СП - 8%	т	0,05075	137161,76 --	2046,36 1053,86	6961 --	104 53	6857 --	58 561	7580
157.				72,5	1373,8	110,24	99600	7993	87904	6743	114850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой основания)	м2 покрытия		51,08	35,03	3703	2540	--	8507	
		НР - 108%; СП - 8%									
158.				72,5	1208,9	0,19	87645	14	87552	86	94749
	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 8 см (верхний слой основания)	м2 покрытия		1,09	--	79	--	--	7018	
		НР - 108%; СП - 8%									
159.				0,03625	137161,76	2046,36	4972	74	4898	41	5414
	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2	т		--	1053,86	--	38	--	401	
		НР - 108%; СП - 8%									
160.				72,5	1373,8	110,24	99600	7993	87904	6743	114850
	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (нижний слой покрытия)	м2 покрытия		51,08	35,03	3703	2540	--	8507	
		НР - 108%; СП - 8%									
161.				72,5	1208,9	0,19	87645	14	87552	86	94749
	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 8 см (нижний слой покрытия)	м2 покрытия		1,09	--	79	--	--	7018	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162.				0,03625	137161,76	2046,36	4972	74	4898	41	5414
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2	т		--	1053,86	--	38	--	401	
		НР - 108%; СП - 8%									
163.				72,5	1714,65	110,24	124312	7993	112616	6743	141540
	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ (ЩМА-20), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой покрытия)	м2 покрытия		51,08	35,03	3703	2540	--	10484	
		НР - 108%; СП - 8%									
164.				72,5	387,62	0,05	28102	3	28079	21	30373
	1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (ЩМА-20). Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 5 см (верхний слой покрытия)	м2 покрытия		0,27	--	20	--	--	2250	
		НР - 108%; СП - 8%									
		ТРОТУАРЫ =======									
165.				197	7,41	7,41	1460	1460	--	305	1906
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	2,15	--	423	--	141	
		НР - 72%; СП - 8%									
166.				49,25	81,75	81,75	4026	4026	--	1189	5633
	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		--	33,54	--	1652	--	417	
		НР - 72%; СП - 8%									
167.				49,25	23,4	23,4	1152	1152	--	265	1531
	1101-0201 -0107	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на	м3 уплотнен		--	7,47	--	368	--	113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 К=3	пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	ного грунта								
		НР - 72%; СП - 8%									
168.				49,25	93,13	79,26	4587	3903	148	1043	6080
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотнен ного грунта		10,87	18,55	536	913	--	450	
		НР - 72%; СП - 8%									
169.				197	1101,4	3,24	216975	638	175297	44577	282477
	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2		208,32	1,19	41040	235	--	20924	
		НР - 108%; СП - 8%									
170.				197	673,87	--	132751	--	106303	28564	174221
	1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из песчаной асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (до 5см)	м2 покрытия		134,25	--	26448	--	--	12905	
		НР - 108%; СП - 8%									
171.				2,55	1349,36	1185,14	3441	3022	6	1200	5012
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.1,39 табл.1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материал а основани я в плотном теле		162,12	273,58	413	698	--	371	
		НР - 108%; СП - 8%									
172.				3,111	2613	--	8129	--	8129	--	8779
	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		--	--	--	--	--	650	
173.				73	2184,67	33,95	159481	2478	93367	69819	247645
	1127-0201 -1002 РСНБ РК	-Камни бортовые бетонные марки БР 100.20.8 (поребрик). Установка	м бортовог о камня		871,73	13,85	63636	1011	--	18344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 НР - 108%; СП - 8%									
174.	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	м3	1,168	45614 -- --	-- -- --	53277 -- --	-- -- --	53277 -- --	-- 4262 --	57539
	.		Тенге		--	--	2455162	140966	2135192	237428	2907997
			Тенге		--	--	179005	42133	--	215402	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2455162			
	Материалы		Тенге					1983250			
	Всего заработная плата		Тенге						221138		
	Местные материалы		Тенге					151941			
	Накладные расходы		Тенге					237428			
	Сметная прибыль		Тенге					215407			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2907998			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								172
	Сметная заработная плата		Тенге						221138		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге					2907998			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								172
	Сметная заработная плата		Тенге						221138		

РАЗДЕЛ 7. ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ ПО УЛ.ШОЛОХОВА /локальная смета № 02-01-03/

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

175.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2	35,22 -- 14,79	35,22 -- 14,79	70 -- 30	70 -- 30	-- -- --	21 7 --	99
		НР - 72%; СП - 8%									
176.	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м	м3 грунта	2	27,87 -- 11,7	27,87 -- 11,7	56 -- 23	56 -- 23	-- -- --	17 6 --	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		перемещения грунта									
		НР - 72%; СП - 8%									
177.				1	987,02	--	987	--	--	711	1833
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		987,02	--	987	--	--	136	
		НР - 72%; СП - 8%									
178.				1	1891,43	--	1891	--	--	1362	3514
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Разравнивание грунта 2 группы вручную на месте	м3		1891,43	--	1891	--	--	260	
		НР - 72%; СП - 8%									
		УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ									
179.				3	2603,75	33,95	7811	102	4086	3957	12710
	1127-0201 -1004 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые природные 2ГП. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		1207,5	13,85	3623	42	--	941	
		НР - 108%; СП - 8%									
180.				4,75	7977	--	37891	--	37891	--	40922
	2104-0503 -0101 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из гранита марки 2ГП ГОСТ 32018-2012	м		--	--	--	--	--	3031	
181.				4	2580,47	33,95	10322	136	5356	5276	16846
	1127-0201 -1004 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые природные 3ГП. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		1207,5	13,85	4830	55	--	1248	
		НР - 108%; СП - 8%									
182.				10,6666667	7977	--	85088	--	85088	--	91895
	2104-0503 -0101 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из гранита марки 3ГП ГОСТ 32018-2012	м		--	--	--	--	--	6807	
		РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА									
183.				25,2	1422,12	1257,9	35837	31699	53	12321	52012
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси	м3 материала основани		162,12	290,6	4085	7323	--	3853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной 0,25 м. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 НР - 108%; СП - 8%	я в плотном теле								
184.	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	30,744	2613 ---	-- ---	80334 ---	-- ---	80334 ---	-- 6427	86761
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ==========									
185.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,5 л/м2 НР - 108%; СП - 8%	т	0,7425	137161,76 ---	2046,36 1053,86	101843 ---	1519 782	100324 ---	845 8215	110903
186.	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ (ЩМА-20), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой покрытия) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	68	1714,65 51,08	110,24 35,03	116596 3474	7496 2382	105626 --	6324 9834	132754
187.	1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (ЩМА-20). Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 5 см (верхний слой покрытия) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	68	387,62 0,27	0,05 --	26358 19	3 --	26336 --	20 2110	28488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1									
188.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 0,25 м. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	0,9	4537,22 162,12	1185,14 273,58	4083 146	1067 246	2870 --	423 361	4868
		Подъем люков									
189.	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	0,154	3175,76 1871,63	1304,14 599,64	489 288	201 92	-- --	411 72	972
190.	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,6 К-0,6 ЭСН РК 8.04-01-2015	-Люки. Демонтаж НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	1171,63 1019,6	152,03 74,49	2343 2039	304 149	-- --	2166 361	4870
191.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка разобранных материалов	Тенге за 1 тонну	0,3696	86 --	-- --	32 --	-- --	-- --	-- 3	34
192.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т	0,3696	760 --	-- --	281 --	-- --	-- --	-- 22	303
193.	4131-0103	-Конструкции	т	0,12	578	--	69	--	--	--	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0501 РСНБ РК 2015	металлические. Погрузка			--	--	--	--	--	6	
194.	4101-0104 -1015 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (на склад)	т	0,12	793 --	-- --	95 --	-- --	-- --	-- 8	103
195.	4131-0103 -0502 РСНБ РК 2015	-Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,12	578 --	-- --	69 --	-- --	-- --	-- 6	75
196.	1107-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонных подкладок, масса конструкций до 0,5т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	1894,64 862,27	1032,37 385,09	7579 3449	4129 1540	1 --	5888 1077	14543
		НР - 118%; СП - 8%									
197.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Стоимость бетонных подкладок ПК1	м3	0,064	47781 --	-- --	3058 --	-- --	3058 --	-- 245	3303
198.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство - омоноличивание	м3	0,044	23256,23 6232,31	1311,51 304,32	1023 274	58 13	691 --	262 103	1388
		НР - 91%; СП - 8%									
199.	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Люки б/у. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	2030,91 1699,33	217,19 106,42	2031 1699	217 106	115 --	1788 305	4124
200.	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	23294,91 1699,33	217,19 106,42	23295 1699	217 106	21379 --	1788 2007	27089
		ТРОТУАРЫ =========									
		Подъем люков									
201.				0,231	3175,76	1304,14	734	301	1	617	1458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции		1871,63	599,64	432	139	--	108	
202.				3	1171,63	152,03	3515	456	--	3249	7306
	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,6 К-0,6 ЭСН РК 8.04-01-2015	-Люки. Демонтаж НР - 99%; СП - 8%	шт.		1019,6	74,49	3059	223	--	541	
203.				0,5544	86	--	48	--	--	--	51
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка разобранных материалов	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	4	
204.				0,5544	760	--	421	--	--	--	455
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	34	
205.				6	1894,64	1032,37	11368	6194	--	8831	21815
	1107-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонных подкладок, масса конструкций до 0,5т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		862,27	385,09	5174	2311	--	1616	
206.				0,096	47781	--	4587	--	4587	--	4954
	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Стоимость бетонных подкладок ПК1	м3		--	--	--	--	--	367	
207.				0,066	23256,23	1311,51	1535	87	1037	393	2082
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство - омоноличивание НР - 91%; СП - 8%	м3		6232,31	304,32	411	20	--	154	
208.				3	2030,91	217,19	6093	652	343	5363	12372
	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Люки б/у. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.		1699,33	106,42	5098	319	--	916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНОГО СХОДА									
211.				26,8	1891,43	--	50690	--	--	36497	94162
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1891,43	--	50690	--	--	6975	
		НР - 72%; СП - 8%									
212.				4,5	1422,12	1257,9	6400	5661	9	2200	9288
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 0,25 м. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		162,12	290,6	730	1308	--	688	
		НР - 108%; СП - 8%									
213.				5,49	2613	--	14345	--	14345	--	15493
	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		--	--	--	--	--	1148	
214.				84	942,69	33,95	79186	2852	3108	80340	172288
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные марки БР 100.20.8 (поребрик). Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня		871,73	13,85	73226	1164	--	12762	
		НР - 108%; СП - 8%									
215.				1,344	45614	--	61305	--	61305	--	66210
	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	м3		--	--	--	--	--	4904	
216.				0,084	132944	--	11167	--	11167	--	12061
	2113-0104 -9904 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т		--	--	--	--	--	893	
217.				59	1100,28	3,24	64917	191	52435	13351	84529
	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной асфальтобетонной смеси	м2		208,32	1,19	12291	70	--	6261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	толщиной 3 см НР - 108%; СП - 8%									
218.	1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из песчаной асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (до 5см) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	59	673,87 134,25	--	39758 7921	--	31837 --	8555 3865	52178
.			Тенге Тенге		--	--	905601 187535	63668 18446	653382 --	202976 88687	1197264
Стоимость общестроительных работ			Тенге					905601			
Материалы			Тенге					352737			
Всего заработная плата			Тенге						205981		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					11167			
Местные материалы			Тенге					289477			
Транспортные расходы			Тенге					1016			
Накладные расходы			Тенге					202976			
Сметная прибыль			Тенге					88686			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					1197263			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								180
Сметная заработная плата			Тенге						205981		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге					1197263			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								180
Сметная заработная плата			Тенге						205981		

РАЗДЕЛ 8. УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК НА ПР.СУЮНБАЯ
/локальная смета № 02-01-04/

АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА НА ПК0+50,1 (СПРАВА)

УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ

219.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,32	1891,43 1891,43	--	8171 8171	--	-- --	5883 1124	15178
220.	1101-0205	Грунт неуплотненный.	м3	4,32	607,48	--	2624	--	--	1889	4875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1302 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	грунта		607,48	--	2624	--	--	361	
		НР - 72%; СП - 8%									
221.				7,344	760	--	5581	--	--	--	6028
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	447	
222.				86,3	2603,75	33,95	224703	2930	117566	113835	365621
	1127-0201 -1004 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые природные 2ГП. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		1207,5	13,85	104207	1195	--	27083	
		НР - 108%; СП - 8%									
223.				136,6416667	7977	--	1089991	--	1089991	--	1177190
	2104-0503 -0101 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из гранита марки 2ГП ГОСТ 32018-2012	м		--	--	--	--	--	87199	
		ПОКРЫТИЕ =========									
224.				8,3	4537,22	1185,14	37659	9837	26476	3906	44890
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.1,39 табл.1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		162,12	273,58	1346	2271	--	3325	
		НР - 108%; СП - 8%									
225.				49	1100,28	3,24	53914	159	43547	11088	70202
	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2		208,32	1,19	10208	59	--	5200	
		НР - 108%; СП - 8%									
226.				49	673,87	--	33019	--	26441	7105	43334
	1127-0701 -0102	-Покрытия дорожек и тротуаров	м2 покрытия		134,25	--	6578	--	--	3210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	асфальтобетонные однослойные из песчаной асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (до 5см) НР - 108%; СП - 8%									
227.	86-010302 -0304	-Скамья-пешка	шт.	1	26502,45 1871,05	87,4 26,45	26502 1871	87 26	24544 --	1727 2258	30488
27.1.	8601-0302 -0304 УСН РК 8.02-03-2017	-Скамья-пешка НР - 91%; СП - 8%	шт.	1	26502,45 1871,05	87,4 26,45	26502 1871	87 26	24544 --	1727 2258	30488
228.	86-010303 -0204	-Урна "Сатурн"	шт.	2	25413,15 116,15	23 6,9	50826 232	46 14	50548 --	224 4084	55134
28.1.	8601-0303 -0204 УСН РК 8.02-03-2017	-Урна "Сатурн" НР - 91%; СП - 8%	шт.	2	25413,15 116,15	23 6,9	50826 232	46 14	50548 --	224 4084	55134
229.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.1,39 табл.1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	2,32	1349,36 162,12	1185,14 273,58	3131 376	2750 635	5 --	1092 338	4560
230.	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,8304	2613 --	-- --	7396 --	-- --	7396 --	-- 592	7988
231.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные марки БР 100.20.8 (поребрик). Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	58	2184,67 871,73	33,95 13,85	126711 50560	1969 803	74182 --	55473 14575	196759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
232.				0,928	45614	--	42330	--	42330	--	45716
	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	м3		--	--	--	--	--	3386	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1									
233.				5	1055,39	143,82	5277	719	4303	520	6260
	1127-0402 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 12 см. Устройство ДО ТОЛЩИНЫ 18 см	м2 основания или покрытия		51,09	45,16	255	226	--	464	
		НР - 108%; СП - 8%									
234.				0,00763	137161,76	2046,36	1047	16	1031	9	1140
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2	т		--	1053,86	--	8	--	84	
		НР - 108%; СП - 8%									
235.				10,9	1373,8	110,24	14974	1202	13215	1014	17267
	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой основания)	м2 покрытия		51,08	35,03	557	382	--	1279	
		НР - 108%; СП - 8%									
236.				10,9	1208,9	0,19	13177	2	13163	13	14245
	1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=8	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 8 см (верхний слой основания)	м2 покрытия		1,09	--	12	--	--	1055	
		НР - 108%; СП - 8%									
237.				0,00545	137161,76	2046,36	748	11	737	6	814
	1127-0602 -0901	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	1053,86	--	6	--	60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Расход битума 0,5 л/м2 НР - 108%; СП - 8%									
238.	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (нижний слой покрытия) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	10,9	1373,8 51,08	110,24 35,03	14974 557	1202 382	13215 --	1014 1279	17267
239.	1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=8	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 8 см (нижний слой покрытия) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	10,9	1208,9 1,09	0,19 --	13177 12	2 --	13163 --	13 1055	14245
240.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,5 л/м2 НР - 108%; СП - 8%	т	0,07295	137161,76 --	2046,36 1053,86	10006 --	149 77	9857 --	83 807	10896
241.	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ (ЩМА-20), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой покрытия) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	145,9	1714,65 51,08	110,24 35,03	250168 7453	16084 5111	226631 --	13569 21099	284836
242.	1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (ЩМА-20). Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 5 см	м2 покрытия	145,9	387,62 0,27	0,05 --	56553 40	7 --	56506 --	43 4528	61124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(верхний слой покрытия)									
		НР - 108%; СП - 8%									
		АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА НА ПК1+75,50 (СЛЕВА)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		==========									
243.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	20	35,22 --	35,22 14,79	704 --	704 296	-- --	213 73	991
		НР - 72%; СП - 8%									
244.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	20	224,7 10,48	214,11 61,94	4494 210	4282 1239	2 --	1043 443	5980
		НР - 72%; СП - 8%									
245.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т	34	760 --	-- --	25840 --	-- --	-- --	-- 2067	27907
246.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	100	7,41 --	7,41 2,15	741 --	741 215	-- --	155 72	967
		НР - 72%; СП - 8%									
		УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ									
		==========									
247.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,25	1891,43 1891,43	-- --	8039 8039	-- --	-- --	5788 1106	14932
		НР - 72%; СП - 8%									
248.	1101-0205	-Грунт неуплотненный.	м3	4,25	607,48	--	2582	--	--	1859	4796

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1302 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	грунта		607,48	--	2582	--	--	355	
		НР - 72%; СП - 8%									
249.				7,225	760	--	5491	--	--	--	5930
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	439	
250.				55	2603,75	33,95	143206	1867	74926	72548	233015
	1127-0201 -1004 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые природные 2ГП. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		1207,5	13,85	66413	762	--	17260	
		НР - 108%; СП - 8%									
251.				87,0833333	7977	--	694664	--	694664	--	750237
	2104-0503 -0101 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из гранита марки 2ГП ГОСТ 32018-2012	м		--	--	--	--	--	55573	
252.				13,65	4537,22	1185,14	61933	16177	43543	6423	73825
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.1,39 табл.1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		162,12	273,58	2213	3734	--	5468	
		НР - 108%; СП - 8%									
253.				91	1100,28	3,24	100126	295	80873	20592	130375
	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2		208,32	1,19	18958	109	--	9657	
		НР - 108%; СП - 8%									
254.				91	673,87	--	61322	--	49105	13194	80478
	1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из песчаной асфальтобетонной смеси. Устройство. На	м2 покрытия		134,25	--	12217	--	--	5961	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 К=4	каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (до 5см) НР - 108%; СП - 8%									
255.				0,24	1349,36	1185,14	324	284	1	113	472
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		162,12	273,58	39	66	--	35	
256.				0,2928	2613	--	765	--	765	--	826
	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		--	--	--	--	--	61	
257.				6	1539,73	33,95	9238	204	3804	5739	16175
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные марки БР 100.20.8 (поребрик). Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		871,73	13,85	5230	83	--	1198	
258.				0,096	45614	--	4379	--	4379	--	4729
	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	м3		--	--	--	--	--	350	
259.				1	26502,45	87,4	26502	87	24544	1727	30488
	86-010302 -0304	-Скамья-пешка	шт.		1871,05	26,45	1871	26	--	2258	
59.1.				1	26502,45	87,4	26502	87	24544	1727	30488
	8601-0302 -0304 УСН РК 8.02-03-2017	-Скамья-пешка НР - 91%; СП - 8%	шт.		1871,05	26,45	1871	26	--	2258	
260.				2	25413,15	23	50826	46	50548	224	55134
	86-010303 -0204	-Урна "Сатурн"	шт.		116,15	6,9	232	14	--	4084	
60.1.				2	25413,15	23	50826	46	50548	224	55134
	8601-0303 -0204 УСН РК	-Урна "Сатурн" НР - 91%; СП - 8%	шт.		116,15	6,9	232	14	--	4084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.02-03-2 017	АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА НА ПК6+12,00 (СПРАВА)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
261.				128	35,22	35,22	4508	4508	--	1363	6340
	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	14,79	--	1893	--	470	
		НР - 72%; СП - 8%									
262.				128	224,7	214,11	28762	27407	14	6674	38271
	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,48	61,94	1341	7929	--	2835	
		НР - 72%; СП - 8%									
263.				217,6	760	--	165376	--	--	--	178606
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	13230	
264.				162	7,41	7,41	1200	1200	--	251	1567
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	2,15	--	348	--	116	
		НР - 72%; СП - 8%									
		УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ									
265.				3,02	1891,43	--	5712	--	--	4113	10611
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1891,43	--	5712	--	--	786	
		НР - 72%; СП - 8%									
266.				3,02	607,48	--	1835	--	--	1321	3408
	1101-0205 -1302 РСНБ РК	-Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в	м3 грунта		607,48	--	1835	--	--	252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	транспортные средства. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%									
267.				5,134	760	--	3902	--	--	--	4214
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	312	
268.				60,4	2603,75	33,95	157266	2051	82282	79671	255892
	1127-0201 -1004 РСНБ РК 2015	Камни бортовые природные 2ГП. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		1207,5	13,85	72933	837	--	18955	
		НР - 108%; СП - 8%									
269.				95,6333333	7977	--	762867	--	762867	--	823896
	2104-0503 -0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из гранита марки 2ГП ГОСТ 32018-2012	м		--	--	--	--	--	61029	
270.				1,8	4537,22	1185,14	8167	2133	5742	847	9735
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.1,39 табл.1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		162,12	273,58	292	492	--	721	
		НР - 108%; СП - 8%									
271.				12	1100,28	3,24	13203	39	10664	2715	17192
	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2		208,32	1,19	2500	14	--	1273	
		НР - 108%; СП - 8%									
272.				12	673,87	--	8086	--	6475	1740	10612
	1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из песчаной асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к	м2 покрытия		134,25	--	1611	--	--	786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		нормам 11-270701-0101 (до 5см) НР - 108%; СП - 8%									
273.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,16	1349,36 162,12	1185,14 273,58	216 26	190 44	-- --	75 23	314
		НР - 108%; СП - 8%									
274.	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,1952	2613 --	-- --	510 --	-- --	510 --	-- 41	551
275.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные марки БР 100.20.8 (поребрик). Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	4	1539,73 871,73	33,95 13,85	6159 3487	136 55	2536 --	3826 799	10783
276.	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	м3	0,064	45614 --	-- --	2919 --	-- --	2919 --	-- 234	3153
277.	86-010302 -0304	-Скамья-пешка	шт.	1	26502,45 1871,05	87,4 26,45	26502 1871	87 26	24544 --	1727 2258	30488
77.1.	8601-0302 -0304 УСН РК 8.02-03-2017	-Скамья-пешка НР - 91%; СП - 8%	шт.	1	26502,45 1871,05	87,4 26,45	26502 1871	87 26	24544 --	1727 2258	30488
278.	86-010303 -0204	-Урна "Сатурн"	шт.	2	25413,15 116,15	23 6,9	50826 232	46 14	50548 --	224 4084	55134
78.1.	8601-0303 -0204 УСН РК 8.02-03-2017	-Урна "Сатурн" НР - 91%; СП - 8%	шт.	2	25413,15 116,15	23 6,9	50826 232	46 14	50548 --	224 4084	55134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1									
279.				1	1153,01	215,73	1153	216	860	156	1414
	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=1,5	Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 12 см. Устройство ДО ТОЛЩИНЫ 18 см	м2 основания или покрытия		76,64	67,74	77	68	--	105	
		НР - 108%; СП - 8%									
280.				0,0565	137161,76	2046,36	7750	116	7634	64	8439
	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,5 л/м2	т		--	1053,86	--	60	--	625	
		НР - 108%; СП - 8%									
281.				113	1714,65	110,24	193756	12457	175527	10509	220606
	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Устройство (верхний слой покрытия)	м2 покрытия		51,08	35,03	5772	3959	--	16341	
		НР - 108%; СП - 8%									
282.				113	387,62	0,05	43801	5	43765	33	47341
	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (ЩМА-20). Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 5 см (верхний слой покрытия)	м2 покрытия		0,27	--	31	--	--	3507	
		НР - 108%; СП - 8%									
		АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА НА ПК7+04,00 (СЛЕВА)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
283.				27,6	35,22	35,22	972	972	--	294	1367
	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	14,79	--	408	--	101	
		НР - 72%; СП - 8%									
284.				27,6	224,7	214,11	6202	5910	3	1439	8252
	1101-0102-0308 РСНБ РК	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3 грунта		10,48	61,94	289	1710	--	611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	вместимостью 0,65 м3									
		НР - 72%; СП - 8%									
285.				46,92	760	--	35659	--	--	--	38512
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	2853	
286.				138	7,41	7,41	1022	1022	--	214	1335
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	2,15	--	297	--	99	
		НР - 72%; СП - 8%									
		УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ									
287.				3,81	1891,43	--	7206	--	--	5189	13386
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1891,43	--	7206	--	--	992	
		НР - 72%; СП - 8%									
288.				76,2	2603,75	33,95	198405	2587	103806	100512	322831
	1127-0201 -1004 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые природные 2ГП. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		1207,5	13,85	92012	1056	--	23913	
		НР - 108%; СП - 8%									
289.				120,65	7977	--	962425	--	962425	--	1039419
	2104-0503 -0101 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из гранита марки 2ГП ГОСТ 32018-2012	м		--	--	--	--	--	76994	
290.				1,72	1349,36	1185,14	2321	2038	4	809	3381
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		162,12	273,58	279	471	--	250	
		НР - 108%; СП - 8%									
291.				2,0984	2613	--	5483	--	5483	--	5922
	2101-0601	-Смеси песчано-гравийные	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	природные ГОСТ 23735-2014			--	--	--	--	--	439	
292.				43	1539,73	33,95	66208	1460	27264	41127	115922
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные марки БР 100.20.8 (поребрик). Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		871,73	13,85	37484	596	--	8587	
293.				0,688	45614	--	31382	--	31382	--	33893
	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	м3		--	--	--	--	--	2511	
294.				20,16	4537,22	1185,14	91470	23892	64310	9486	109033
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.1,39 табл.1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		162,12	273,58	3268	5515	--	8077	
295.				134,4	1100,28	3,24	147878	436	119443	30412	192553
	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР - 108%; СП - 8%	м2		208,32	1,19	27999	161	--	14263	
296.				134,4	673,87	--	90568	--	72524	19487	118859
	1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из песчаной асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (до 5см) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		134,25	--	18044	--	--	8804	
297.				1	26502,45	87,4	26502	87	24544	1727	30488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	86-010302 -0304	-Скамья-пешка	шт.		1871,05	26,45	1871	26	--	2258	
97.1.	8601-0302 -0304 УСН РК 8.02-03-2017	-Скамья-пешка НР - 91%; СП - 8%	шт.	1	26502,45 1871,05	87,4 26,45	26502 1871	87 26	24544 --	1727 2258	30488
298.	86-010303 -0204	-Урна "Сатурн"	шт.	2	25413,15 116,15	23 6,9	50826 232	46 14	50548 --	224 4084	55134
98.1.	8601-0303 -0204 УСН РК 8.02-03-2017	-Урна "Сатурн" НР - 91%; СП - 8%	шт.	2	25413,15 116,15	23 6,9	50826 232	46 14	50548 --	224 4084	55134
.			Тенге		--	--	6512843	150901	5520624	674353	7762168
			Тенге		--	--	599467	43729	--	574970	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					6512843			
Материалы			Тенге					1915514			
Всего заработная плата			Тенге						643196		
Местные материалы			Тенге					3605111			
Транспортные расходы			Тенге					241849			
Накладные расходы			Тенге					674351			
Сметная прибыль			Тенге					574976			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					7762170			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								565
Сметная заработная плата			Тенге						643196		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге					7762170			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								565
Сметная заработная плата			Тенге						643196		

РАЗДЕЛ 9. УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ /локальная смета № 02-01-05/

пр. Суюнбая

УСТРОЙСТВО ЛОТКА Б-3-1

299.	1101-0102 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4	301,62 11,59	289,92 81,64	1206 46	1160 327	-- --	268 118	1593
300.				7,5	878	--	6585	--	--	--	7112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4102-0102 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	527	
301.				0,6	35,22	35,22	21	21	--	6	30
	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					--	14,79	--	9	--	2	
		НР - 72%; СП - 8%									
302.				0,35	1891,43	--	662	--	--	477	1230
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					1891,43	--	662	--	--	91	
		НР - 72%; СП - 8%									
303.				5,6	156,44	--	876	--	--	631	1627
	1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2		---	---	---	---	---	---	
					156,44	--	876	--	--	121	
		НР - 72%; СП - 8%									
304.				0,595	73339,04	15265,74	43637	9083	20433	19208	67872
	1127-0201 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах на гравийно-песчаной подготовке	м3 водосброса		---	---	---	---	---	---	
					23733,59	6157,74	14121	3664	--	5028	
		НР - 108%; СП - 8%									
305.				0,595	64039	--	38103	--	38103	--	41151
	2104-0303 -9903 РСНБ РК 2015	-Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 (Б-3-1)	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3048	
306.				7,2	4027,25	148,13	28996	1067	21737	5513	37270
	1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2		---	---	---	---	---	---	
					859,95	51,59	6192	371	--	2761	
		НР - 84%; СП - 8%									
307.				0,12	25827,87	3836,01	3099	460	2196	467	3852
	1130-0102 -0201	-Заделка швов бетоном В20, F200. Устройство	м3 бетона в		---	---	---	---	---	---	
					3689,09	943,71	443	113	--	285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 84%; СП - 8%	деле								
308.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	0,6	35,22 --	35,22 14,79	21 --	21 9	-- --	6 2	30
		НР - 72%; СП - 8%									
309.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную лотков грунтом 2 группы с трамбованием	м3	0,6	987,02 987,02	-- --	592 592	-- --	-- --	426 81	1100
		НР - 72%; СП - 8%									
310.	1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	8,4	156,44 156,44	-- --	1314 1314	-- --	-- --	946 181	2441
		НР - 72%; СП - 8%									
311.	1130-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Укладка плит ПУ-1 для перекрытия лотков	м3	0,68	10109,34 3285,83	5477,89 1489,94	6874 2234	3725 1013	915 --	2728 768	10370
		НР - 84%; СП - 8%									
312.	2104-0302 -0608 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытия для лотковых каналов марки ПУ1, объемом 0,17м3	шт.	4	12443 --	-- --	49772 --	-- --	49772 --	-- 3982	53754
313.	1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Подушки под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 подушки	0,5	5349,78 2264,47	211,01 107,33	2675 1132	106 54	1437 --	996 294	3965
		НР - 84%; СП - 8%									
		Устройство оголовков									
314.	1130-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	0,756	20065,44 7628,99	10980,13 2979,88	15169 5768	8301 2253	1100 --	6737 1753	23659
		НР - 84%; СП - 8%									
315.	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые марки БР 100.30.18	м3	0,756	45614 --	-- --	34484 --	-- --	34484 --	-- 2759	37243
316.	2102-0101	-Бетон тяжелый класса	м3	0,7	15069	--	10548	--	10548	--	11392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0713 РСНБ РК 2015	В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	844	
		пр. Суюнбая Западный проезд									
		Устройство оголовков									
317.				0,27	20065,44	10980,13	5418	2965	393	2406	8450
	1130-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение НР - 84%; СП - 8%	м3 сборных конструкций		7628,99	2979,88	2060	805	--	626	
318.				0,27	45614	--	12316	--	12316	--	13301
	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые марки БР 100.30.18	м3		--	--	--	--	--	985	
319.				0,39127	15069	--	5896	--	5896	--	6368
	2102-0101 -0713 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	472	
.			Тенге		--	--	268266	26908	199330	40815	333810
			Тенге		--	--	35440	8617	--	24728	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					268266			
Материалы			Тенге					48213			
Всего заработная плата			Тенге						44057		
Местные материалы			Тенге					151120			
Транспортные расходы			Тенге					6585			
Накладные расходы			Тенге					40817			
Сметная прибыль			Тенге					24727			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					333810			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								37
Сметная заработная плата			Тенге						44057		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге					333810			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								37
Сметная заработная плата			Тенге						44057		
		РАЗДЕЛ 10. УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСОВ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ /локальная смета № 02-01-06/									
		пр. Суюнбая (левая сторона)									
320.				1	1891,43	--	1891	--	--	1362	3514
	1101-0205 -0302	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с	м3 грунта		1891,43	--	1891	--	--	260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	перемещением во временный отвал									
		НР - 72%; СП - 8%									
321.				0,5	1891,43	--	946	--	--	681	1757
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с выбросом на сторону и разравниванием	м3 грунта		1891,43	--	946	--	--	130	
		НР - 72%; СП - 8%									
322.				0,1092	72842,11	15348,9	7954	1676	3686	3528	12400
	1127-0201 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах на гравийно-песчаной подготовке	м3 водосбро са		23733,59	6177,2	2592	675	--	919	
		НР - 108%; СП - 8%									
323.				0,1092	64039	--	6993	--	6993	--	7553
	2104-0303 -9903 РСНБ РК 2015	-Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 (Б-1-1)	м3		--	--	--	--	--	559	
324.				0,01	25827,87	3836,01	258	38	183	39	321
	1130-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Заделка швов бетоном В20, F200. Устройство	м3 бетона в деле		3689,09	943,71	37	9	--	24	
		НР - 84%; СП - 8%									
325.				1	4027,25	148,13	4027	148	3019	766	5176
	1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2		859,95	51,59	860	52	--	383	
		НР - 84%; СП - 8%									
326.				0,1	987,02	--	99	--	--	71	183
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную лотков грунтом 2 группы с трамбованием	м3		987,02	--	99	--	--	14	
		НР - 72%; СП - 8%									
327.				2	156,44	--	313	--	--	225	581
	1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2		156,44	--	313	--	--	43	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Устройство бетонных откосов									
328.				316,4	156,44	--	49499	--	--	35639	91949
	1101-0203	-Площади. Планировка	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0105 РСНБ РК 2015	ручным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	спланированной площади		156,44	--	49499	--	--	6811	
329.	1130-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночной подготовки НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки	31,64	6614,19 2322,83	240,9 122,54	209273 73494	7622 3877	128157 --	64992 21941	296206
330.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Бетонирование откосов, бетон В15 толщиной 5см НР - 91%; СП - 8%	м3	15,82	18358,54 1437,62	1250,38 275,63	290432 22743	19781 4360	247908 --	24664 25208	340304
		Устройство поглощающего колодца									
331.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	58	224,7 10,48	214,11 61,94	13033 608	12419 3593	6 --	3024 1285	17342
332.	4102-0102 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т	98,6	878 --	-- --	86571 --	-- --	-- --	-- 6926	93496
333.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,312	37417,72 11717,35	10085,37 4283,29	86510 27091	23317 9903	36102 --	36624 9851	132984
334.	2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	24251 --	-- --	72753 --	-- --	72753 --	-- 5820	78573
335.	2104-0302 -0113	-Плиты перекрытий железобетонные для	шт.	1	29597 --	-- --	29597 --	-- --	29597 --	-- 2368	31965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
336.				0,032	47781	--	1529	--	1529	--	1651
	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Стоимость бетонных подкладок ПК1	м3		--	--	--	--	--	122	
337.				1	16203	--	16203	--	16203	--	17499
	2303-0101 -0307 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		--	--	--	--	--	1296	
338.				0,02674	632034	--	16901	--	16901	--	18253
	2106-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Стремянка С-5	т		--	--	--	--	--	1352	
339.				1,337	82,1	1,85	110	2	68	28	149
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		29,76	0,3	40	--	--	11	
		НР - 69%; СП - 8%									
340.				0,182	72842,11	15348,9	13257	2793	6144	5879	20667
	1127-0201 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах на гравийно-песчаной подготовке	м3 водосброса		23733,59	6177,2	4320	1124	--	1531	
		НР - 108%; СП - 8%									
341.				0,182	64039	--	11655	--	11655	--	12588
	2104-0303 -9903 РСНБ РК 2015	-Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 (Б-1-1)	м3		--	--	--	--	--	932	
342.				0,01	25827,87	3836,01	258	38	183	39	321
	1130-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Заделка швов бетоном В20, F200. Устройство	м3 бетона в деле		3689,09	943,71	37	9	--	24	
		НР - 84%; СП - 8%									
343.				1,6	4027,25	148,13	6444	237	4831	1225	8282
	1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2		859,95	51,59	1376	83	--	613	
		НР - 84%; СП - 8%									
344.				45,7	37,81	37,81	1728	1728	--	482	2386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	14,65	--	669	--	177	
345.				3,5	156,44	--	548	--	--	394	1017
	1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом НР - 72%; СП - 8%	м2		156,44	--	548	--	--	75	
.			Тенге		--	--	928781	69801	585918	179662	1197117
			Тенге		--	--	186491	24355	--	88675	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					895677			
Материалы			Тенге					430287			
Всего заработная плата			Тенге						210846		
Местные материалы			Тенге					122527			
Транспортные расходы			Тенге					86571			
Накладные расходы			Тенге					179662			
Сметная прибыль			Тенге					86027			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					1161366			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								192
Сметная заработная плата			Тенге						210846		
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					16901			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					16901			
Сметная прибыль			Тенге					1352			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					18253			
Стоимость сантехнических работ			Тенге					16203			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					16203			
Сметная прибыль			Тенге					1296			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					17499			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге					1197118			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								192
Сметная заработная плата			Тенге						210846		

РАЗДЕЛ 11. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ /локальная смета № 02-01-07/

пр. Суюнбая (основная дорога)

РАЗМЕТКА

346.				1,18713	28842,52	14699,07	34240	17450	9266	12692	50686
	1127-0903 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, сплошная (1.1)	км линии		6338,25	3560,86	7524	4227	--	3755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 7	НР - 108%; СП - 8%									
347.				0,633	57685,04	29398,14	36515	18609	9882	13535	54053
	1127-0903 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	-Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, сплошная (двойная)(1.3)	км линии		12676,5	7121,72	8024	4508	--	4004	
		НР - 108%; СП - 8%									
348.				1,1343	22996,52	14699,07	26085	16673	2223	12127	41269
	1127-0903 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 1:3 (1.5)	км линии		6338,25	3560,86	7189	4039	--	3057	
		НР - 108%; СП - 8%									
349.				0,3413	26883,32	14699,07	9175	5017	1995	3649	13850
	1127-0903 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 3:1 (1.6)	км линии		6338,25	3560,86	2163	1215	--	1026	
		НР - 108%; СП - 8%									
350.				0,178	24955,72	14699,07	4442	2616	698	1903	6853
	1127-0903 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 1:1 (1.7)	км линии		6338,25	3560,86	1128	634	--	508	
		НР - 108%; СП - 8%									
351.				0,1071	62666,28	39246,52	6712	4203	697	3057	10550
	1127-0903 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2,67	-Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15(0,4) м, пунктирная, шаг 1:3 (1.8)	км линии		16923,12	9507,5	1812	1018	--	781	
		НР - 108%; СП - 8%									
352.				132,44	612,65	29,59	81140	3919	8621	76632	170393
	1127-0903 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования (1.12,1.14.1(2),1.17,1,	м2 разметки		517,97	17,79	68600	2356	--	12622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	18)									
		НР - 108%; СП - 8%									
353.	2204-0902 -0102 РСНБ РК 2015	-Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010	кг	2097,505	1684 --	-- --	3532198 --	-- --	3532198 --	-- 282576	3814774
354.	2204-0902 -0102 РСНБ РК 2015	-Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010	кг	440,5	1684 --	-- --	741802 --	-- --	741802 --	-- 59344	801146
355.	2204-0902 -0301 РСНБ РК 2015	-Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕАЭС	кг	40,60808	5962 --	-- --	242105 --	-- --	242105 --	-- 19368	261474
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ ==========									
356.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	14	5329,68 4070,08	847,34 302,39	74616 56981	11863 4233	5772 --	66112 11258	151985
		НР - 108%; СП - 8%									
357.	1127-0902 -0201 РСНБ РК 2015	-Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	10	982,35 877,61	-- --	9824 8776	-- --	1048 --	9478 1544	20846
		НР - 108%; СП - 8%									
358.	1109-0403 -0203 РСНБ РК 2015	-Монтаж знака индивидуального проектирования	м2	5,9536	8389,47 7863,17	522,25 260,92	49948 46814	3109 1553	25 --	33374 6666	89987
		НР - 69%; СП - 8%									
359.	2401-0201 -0204 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22,	шт.	7	8146 --	-- --	57022 --	-- --	57022 --	-- 4562	61584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.23-1.30, 2.3-2.4, A 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002									
360.	2401-0201 -0211 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	7	9536 --	-- --	66752 --	-- --	66752 --	-- 5340	72092
361.	2401-0201 -0215 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2a-5.8.4a, B 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	9630 --	-- --	9630 --	-- --	9630 --	-- 770	10400
362.	2401-0201 -0227 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм x 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	5	16994 --	-- --	84970 --	-- --	84970 --	-- 6798	91768
363.	2401-0201 -0237 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм x 700 мм, со световозвращающей	шт.	4	6616 --	-- --	26464 --	-- --	26464 --	-- 2117	28581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002									
364.	2401-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	м2	5,9536	23167 --	-- --	137927 --	-- --	137927 --	-- 11034	148961
365.	2401-0202 -0709 РСНБ РК 2015	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	8	5478 --	-- --	43824 --	-- --	43824 --	-- 3506	47330
366.	2401-0202 -0711 РСНБ РК 2015	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.45 ГОСТ 32948-2014	шт.	6	6905 --	-- --	41430 --	-- --	41430 --	-- 3314	44744
367.	2106-0209 -0201 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (стоимость стойки СИ-3)	т	0,114	496955 --	-- --	56653 --	-- --	56653 --	-- 4532	61185
		ФУНДАМЕНТЫ ==========									
368.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,548	23256,23 6232,31	1311,51 304,32	59257 15880	3342 775	40035 --	15156 5953	80366
369.	1101-0205 -0403 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3- под фундаменты НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,458	4376,74 4376,74	-- --	15135 15135	-- --	-- --	10897 2083	28114
370.	1101-0205 -0503 РСНБ РК	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа	м3 грунта	0,91	1412,37 1412,37	-- --	1285 1285	-- --	-- --	925 177	2387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	грунтов 3									
		НР - 72%; СП - 8%									
371.				0,448	1412,37	--	633	--	--	456	1175
	1101-0205 -0503 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 (разравнивание лишнего грунта)	м3 грунта		1412,37	--	633	--	--	87	
		НР - 72%; СП - 8%									
		пр. Суюнбая (Западный проезд)									
		РАЗМЕТКА ========									
372.				0,2563	28842,52	14699,07	7392	3767	2001	2740	10943
	1127-0903 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, сплошная (1.1)	км линии		6338,25	3560,86	1624	913	--	811	
		НР - 108%; СП - 8%									
373.				0,0449	22996,52	14699,07	1033	660	88	480	1634
	1127-0903 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 1:3 (1.5)	км линии		6338,25	3560,86	285	160	--	121	
		НР - 108%; СП - 8%									
374.				0,0272	26883,32	14699,07	731	400	159	291	1104
	1127-0903 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 3:1 (1.6)	км линии		6338,25	3560,86	172	97	--	82	
		НР - 108%; СП - 8%									
375.				0,0988	62666,28	39246,52	6191	3878	641	2820	9733
	1127-0903 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2,67	-Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15(0,4) м, пунктирная, шаг 1:3 (1.8)	км линии		16923,12	9507,5	1672	939	--	721	
		НР - 108%; СП - 8%									
376.				38,12	612,65	29,59	23354	1128	2481	22057	49044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0903 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования (1.12,1.14.1(2),1.17,1, 18)	м2 разметки		517,97	17,79	19745	678	--	3633	
		НР - 108%; СП - 8%									
377.				388,08	1684	--	653527	--	653527	--	705809
	2204-0902 -0102 РСНБ РК 2015	-Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010	кг		--	--	--	--	--	52282	
378.				6,20928	5962	--	37020	--	37020	--	39981
	2204-0902 -0301 РСНБ РК 2015	-Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕАЭС	кг		--	--	--	--	--	2962	
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ									
379.				6	5329,68	847,34	31978	5084	2474	28334	65137
	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		4070,08	302,39	24420	1814	--	4825	
		НР - 108%; СП - 8%									
380.				7	982,35	--	6876	--	733	6635	14592
	1127-0902 -0201 РСНБ РК 2015	-Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.		877,61	--	6143	--	--	1081	
		НР - 108%; СП - 8%									
381.				2	9536	--	19072	--	19072	--	20598
	2401-0201 -0211 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.		--	--	--	--	--	1526	
382.				5	9630	--	48150	--	48150	--	52002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2401-0201 -0215 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.		--	--	--	--	--	3852	
383.				1	5681	--	5681	--	5681	--	6135
	2401-0201 -0230 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.		--	--	--	--	--	454	
384.				4	6616	--	26464	--	26464	--	28581
	2401-0201 -0237 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.		--	--	--	--	--	2117	
385.				1	16994	--	16994	--	16994	--	18354
	2401-0201 -0227 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.		--	--	--	--	--	1360	
386.				6	5478	--	32868	--	32868	--	35497
	2401-0202 -0709 РСНБ РК 2015	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ	шт.		--	--	--	--	--	2629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		32948-2014									
		ФУНДАМЕНТЫ									
387.				0,192	23256,23	1311,51	4465	252	3016	1142	6056
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		6232,31	304,32	1197	58	--	449	
		НР - 91%; СП - 8%									
388.				0,582	4376,74	--	2547	--	--	1834	4732
	1101-0205 -0403 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3- под фундаменты	м3 грунта		4376,74	--	2547	--	--	351	
		НР - 72%; СП - 8%									
389.				0,39	1412,37	--	551	--	--	397	1023
	1101-0205 -0503 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта		1412,37	--	551	--	--	76	
		НР - 72%; СП - 8%									
390.				0,192	1412,37	--	271	--	--	195	504
	1101-0205 -0503 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 (разравнивание лишнего грунта)	м3 грунта		1412,37	--	271	--	--	37	
		НР - 72%; СП - 8%									
		пр. Суюнбая (Восточный проезд)									
		РАЗМЕТКА									
391.				0,6253	28842,52	14699,07	18035	9191	4881	6685	26698
	1127-0903 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, сплошная (1.1)	км линии		6338,25	3560,86	3963	2227	--	1978	
		НР - 108%; СП - 8%									
392.				0,2888	22996,52	14699,07	6641	4245	566	3088	10507
	1127-0903 -0303 РСНБ РК	-Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования.	км линии		6338,25	3560,86	1830	1028	--	778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 4	Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 1:3 (1.5)									
		НР - 108%; СП - 8%									
393.	1127-0903 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2,67	-Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15(0,4) м, пунктирная, шаг 1:3 (1.8)	км линии	0,1536	62666,28 16923,12	39246,52 9507,5	9626 2599	6028 1460	999 --	4385 1121	15131
		НР - 108%; СП - 8%									
394.	1127-0903 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования (1.12,1.14.1(2),1.17,1, 18)	м2 разметки	15,09	612,65 517,97	29,59 17,79	9245 7816	446 268	983 --	8731 1438	19414
		НР - 108%; СП - 8%									
395.	2204-0902 -0102 РСНБ РК 2015	-Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010	кг	532,33	1684 --	-- --	896444 --	-- --	896444 --	-- 71715	968159
396.	2204-0902 -0301 РСНБ РК 2015	-Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕАЭС	кг	8,51728	5962 --	-- --	50780 --	-- --	50780 --	-- 4062	54842
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ ==========									
397.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	5	5329,68 4070,08	847,34 302,39	26648 20350	4237 1512	2061 --	23611 4021	54281
		НР - 108%; СП - 8%									
398.	1127-0902 -0201 РСНБ РК 2015	-Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	3	982,35 877,61	-- --	2947 2633	-- --	314 --	2843 463	6254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
399.				1	8146	--	8146	--	8146	--	8798
	2401-0201 -0204 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.		--	--	--	--	--	652	
400.				2	5681	--	11362	--	11362	--	12271
	2401-0201 -0230 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм x 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.		--	--	--	--	--	909	
401.				3	9536	--	28608	--	28608	--	30897
	2401-0201 -0211 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.		--	--	--	--	--	2289	
402.				2	20570	--	41140	--	41140	--	44431
	2401-0201 -0244 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.1, 5.8.7, размерами 700 мм x 1400 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.		--	--	--	--	--	3291	
403.				4	5478	--	21912	--	21912	--	23665
	2401-0202 -0709 РСНБ РК 2015	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.		--	--	--	--	--	1753	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404.				1	6905	--	6905	--	6905	--	7457
	2401-0202 -0711 РСНБ РК 2015	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.45 ГОСТ 32948-2014	шт.		--	--	--	--	--	552	
		ФУНДАМЕНТЫ									
405.				0,16	23256,23	1311,51	3721	210	2514	952	5047
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		6232,31	304,32	997	49	--	374	
		НР - 91%; СП - 8%									
406.				0,485	4376,74	--	2123	--	--	1528	3943
	1101-0205 -0403 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3- под фундаменты	м3 грунта		4376,74	--	2123	--	--	292	
		НР - 72%; СП - 8%									
407.				0,325	1412,37	--	459	--	--	330	853
	1101-0205 -0503 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта		1412,37	--	459	--	--	63	
		НР - 72%; СП - 8%									
408.				0,16	1412,37	--	226	--	--	163	420
	1101-0205 -0503 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 (разравнивание лишнего грунта)	м3 грунта		1412,37	--	226	--	--	31	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Левоповортный съезд с ул.Шолохова									
		РАЗМЕТКА									
409.				0,63805	28842,52	14699,07	18403	9379	4980	6821	27242
	1127-0903 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, сплошная (1.1)	км линии		6338,25	3560,86	4044	2272	--	2018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	НР - 108%; СП - 8%									
410.	1127-0903 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 1:3 (1.5)	км линии	0,126	22996,52 6338,25	14699,07 3560,86	2898 799	1852 449	247 --	1347 340	4584
		НР - 108%; СП - 8%									
411.	1127-0903 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 3:1 (1.6)	км линии	0,049	26883,32 6338,25	14699,07 3560,86	1317 311	720 174	286 --	524 147	1988
		НР - 108%; СП - 8%									
412.	1127-0903 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования (1.12,1.14.1(2),1.17,1, 18)	м2 разметки	7,26	612,65 517,97	29,59 17,79	4448 3760	215 129	473 --	4201 692	9340
		НР - 108%; СП - 8%									
413.	2204-0902 -0102 РСНБ РК 2015	-Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010	кг	460,02	1684 --	-- --	774674 --	-- --	774674 --	-- 61974	836648
414.	2204-0902 -0301 РСНБ РК 2015	-Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕАЭС	кг	7,36032	5962 --	-- --	43882 --	-- --	43882 --	-- 3511	47393
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ ==========									
415.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	16	5329,68 4070,08	847,34 302,39	85275 65121	13557 4838	6597 --	75556 12866	173698
416.				12	10345	--	124140	--	124140	--	134071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2401-0201 -0218 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.								
					--	--	--	--	--	9931	
417.				2	8146	--	16292	--	16292	--	17595
	2401-0201 -0204 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.								
					--	--	--	--	--	1303	
418.				1	9536	--	9536	--	9536	--	10299
	2401-0201 -0211 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.								
					--	--	--	--	--	763	
419.				1	16994	--	16994	--	16994	--	18354
	2401-0201 -0227 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.								
					--	--	--	--	--	1360	
420.				4	5478	--	21912	--	21912	--	23665
	2401-0202 -0709 РСНБ РК 2015	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.								
					--	--	--	--	--	1753	
421.				12	3342	--	40104	--	40104	--	43312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2401-0202 -0707 РСНБ РК 2015	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.20 ГОСТ 32948-2014	шт.		--	--	--	--	--	3208	
		ФУНДАМЕНТЫ ==========									
422.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,512	23256,23 6232,31	1311,51 304,32	11907 3191	671 156	8045 --	3046 1196	16149
423.	1101-0205 -0403 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3- под фундаменты НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,552	4376,74 4376,74	--	6793 6793	--	--	4891 935	12618
424.	1101-0205 -0503 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,04	1412,37 1412,37	--	1469 1469	--	--	1058 202	2729
425.	1101-0205 -0503 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 (разравнивание лишнего грунта) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,512	1412,37 1412,37	--	723 723	--	--	521 100	1343
		Демонтаж и перенос существующих ТСРДД									
426.	1308-0104 -0201 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05 к=0,4 техчасть п.6.1.1	-Шкаф управления и регулирования. Демонтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. (демонтаж) НР - 72%; СП - 8%	шкаф	2	11456,07 8300,84	3155,23 1181,28	22912 16602	6310 2363	-- --	13654 2925	39492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
427.	1308-0205 -0902 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05 к=0,4 техчасть п.6.1.1	-Светильник с лампами люминесцентными. Демонтаж. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	3397,43 1667,07	1730,35 640,04	13590 6668	6921 2560	1 --	6645 1619	21853
428.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 К=0,6,ЭСН РК 8.04-01-2 015, п. 3.17, таблица 1	-Кабель , масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах.Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	1 м кабеля	8	191,15 91,22	99,93 31,53	1529 730	799 252	-- --	707 179	2415
429.	1127-0902 -0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	-Щитки дополнительные.Демонтаж. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 108%; СП - 8%	шт.	4	526,57 526,57	-- --	2106 2106	-- --	-- --	2275 350	4732
430.	1109-0603 -0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	-Демонтаж металлоконструкций (опоры СИ-5) НР - 69%; СП - 8%	т	0,266	74020,29 32808,88	41211,41 11556,47	19689 8727	10962 3074	-- --	8143 2227	30059
431.	1109-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Демонтаж металлоконструкций (консоли СИ-5) НР - 69%; СП - 8%	т	0,254	38071,3 18932,91	19138,39 5732,58	9670 4809	4861 1456	-- --	4323 1119	15112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5										
432.				0,114	61460,77	14027,41	7007	1599	1	4262	12170
	1308-0103 -Стойка СИ-3. Демонтаж	т			47433,36	4496,25	5407	513	--	902	
	-3603 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	НР - 72%; СП - 8%									
433.				5,9536	5083,48	365,57	30265	2176	--	20131	54428
	1109-0403 -Знаки индивидуального	м2			4717,9	182,65	28089	1087	--	4032	
	-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	проектирования. Разборка (демонтаж) НР - 69%; СП - 8%									
434.				5,1	2640,95	--	13469	--	--	9698	25020
	1101-0205 -Ямы для стоек и	м3			2640,95	--	13469	--	--	1853	
	-0407 РСНБ РК 2015	столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	грунта								
435.				5,1	813,23	--	4147	--	--	2986	7704
	1101-0205 -Грунт неуплотненный.	м3			813,23	--	4147	--	--	571	
	-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	грунта								
436.				8,925	1298	--	11585	--	--	--	12511
	4102-0101 -Перевозка строительных	Тенге за			--	--	--	--	--	927	
	-1025 РСНБ РК 2015	грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	1 тонну								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
437.				2,9	23231,07	1814,2	67370	5261	44589	17029	91151
	1106-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Устройство ж/бетонного фундамента НР - 91%; СП - 8%	м3		6041,53	411,32	17520	1193	--	6752	
438.				0,0408	22649,67	1483,75	924	61	11	791	1852
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		20874,92	434,24	852	18	--	137	
439.				0,0408	228214	--	9311	--	9311	--	10056
	2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I, диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	745	
440.				0,266	129174,94	58873,45	34361	15660	4156	13066	51221
	1109-0603 -0101 РСНБ РК 2015	-Монтаж металлоконструкций (опоры - СИ-5) НР - 69%; СП - 8%	т		54681,47	16509,24	14545	4391	--	3794	
441.				0,272	62050,15	27340,55	16878	7437	858	7459	26284
	1109-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Монтаж металлоконструкций (консоли, арки СИ-5, кронштейны) НР - 69%; СП - 8%	т		31554,85	8189,39	8583	2228	--	1947	
442.				0,018	496955	--	8945	--	8945	--	9661
	2106-0209 -0201 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (стоимость кронштейнов)	т		--	--	--	--	--	716	
443.				4	10262,78	4325,89	41051	17304	7870	16040	61658
	1308-0205 -0902 РСНБ РК 2015	-Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР - 72%; СП - 8%	шт.		3969,23	1600,11	15877	6400	--	4567	
444.				8	363,47	166,55	2908	1332	360	1178	4413
	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабель , масса 1 м до 1 м кабеля кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля		152,03	52,55	1216	420	--	327	
445.				2	30399,34	7888,08	60799	15776	3519	34136	102529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0104 -0201 РСНБ РК 2015	-Щит управления. МОНТАЖ оборудования НР - 72%; СП - 8% Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	шкаф		20752,1	2953,2	41504	5906	--	7595	
446.				0,114	112232,67	20039,16	12795	2284	1499	7016	21395
	1308-0103 -3603 РСНБ РК 2015	-Стойка СИ-3. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	т		79055,6	6423,21	9012	732	--	1585	
447.				4	982,35	--	3929	--	419	3791	8338
	1127-0902 -0201 РСНБ РК 2015	-Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР - 108%; СП - 8%	шт.		877,61	--	3510	--	--	618	
448.				0,114	496955	--	56653	--	56653	--	61185
	2106-0209 -0201 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (стоимость стойки СИ-3)	т		--	--	--	--	--	4532	
449.				5,9536	8389,47	522,25	49948	3109	25	33374	89987
	1109-0403 -0203 РСНБ РК 2015	-Монтаж знака индивидуального проектирования НР - 69%; СП - 8%	м2		7863,17	260,92	46814	1553	--	6666	
450.				5,9536	23167	--	137927	--	137927	--	148961
	2401-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	м2		--	--	--	--	--	11034	
		ФУНДАМЕНТЫ ==========									
451.				2	23256,23	1311,51	46512	2623	31424	11897	63082
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		6232,31	304,32	12465	609	--	4673	
452.				2	4376,74	--	8753	--	--	6303	16260
	1101-0205 -0403 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов	м3 грунта		4376,74	--	8753	--	--	1204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3- под фундаменты НР - 72%; СП - 8%									
.			Тенге		--	--	9395715	257200	8425753	702103	10905637
			Тенге		--	--	701189	78538	--	807828	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					162590			
		Материалы	Тенге					13246			
		Всего заработная плата	Тенге						116164		
		Накладные расходы	Тенге					83638			
		Сметная прибыль	Тенге					19698			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					265926			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге						116164		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					8900117			
		Материалы	Тенге					201215			
		Всего заработная плата	Тенге						489839		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8083969			
		Транспортные расходы	Тенге					11585			
		Накладные расходы	Тенге					498593			
		Сметная прибыль	Тенге					751897			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					10150606			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414
		Сметная заработная плата	Тенге						489839		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					333009			
		Материалы	Тенге					5061			
		Всего заработная плата	Тенге						173725		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					122251			
		Накладные расходы	Тенге					119870			
		Сметная прибыль	Тенге					36230			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					489109			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге						173725		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					10905641			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								623
		Сметная заработная плата	Тенге						779727		

РАЗДЕЛ 12. ТРУБУ-ЛОТОК ОТВ.0,5, ДЛИНОЙ 54,48М.(№1)
/локальная смета № 02-02-01/

ОГОЛОВКИ

453.			м3	0,216	20065,44	10980,13	4334	2372	314	1925	6760
	1130-0403 -Оголовки круглых труб -0101 одноочковых, отверстие РСНБ РК 0,5 м. Сооружение 2015		сборных конструкций		7628,99	2979,88	1648	644	--	501	
		НР - 84%; СП - 8%									
454.			м3	0,216	45614	--	9853	--	9853	--	10641
	2104-0508 -Камни бортовые марки БР										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-9901 РСНБ РК 2015	100.30.18			--	--	--	--	--	788	
455.	2102-0101 -0713 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2	15069	--	3014	--	3014	--	3255
					--	--	--	--	--	241	
	.		Тенге		--	--	17201	2372	13181	1925	20656
			Тенге		--	--	1648	644	--	1530	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					17201			
	Материалы		Тенге					315			
	Всего заработная плата		Тенге						2292		
	Местные материалы		Тенге					12866			
	Накладные расходы		Тенге					1925			
	Сметная прибыль		Тенге					1530			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					20655			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге						2292		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге					20655			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге						2292		

РАЗДЕЛ 13. ТРУБУ-ЛОТОК ОТВ.0,5, ДЛИНОЙ 25,03М.(№2) /локальная смета № 02-02-02/

ОГОЛОВКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456.	1130-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение НР - 84%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	0,216	20065,44	10980,13	4334	2372	314	1925	6760
					7628,99	2979,88	1648	644	--	501	
457.	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые марки БР 100.30.18	м3	0,216	45614	--	9853	--	9853	--	10641
					--	--	--	--	--	788	
458.	2102-0101 -0713 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2	15069	--	3014	--	3014	--	3255
					--	--	--	--	--	241	
	.		Тенге		--	--	17201	2372	13181	1925	20656
			Тенге		--	--	1648	644	--	1530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ			Тенге					17201			
Материалы			Тенге					315			
Всего заработная плата			Тенге						2292		
Местные материалы			Тенге					12866			
Накладные расходы			Тенге					1925			
Сметная прибыль			Тенге					1530			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					20655			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2
Сметная заработная плата			Тенге						2292		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	13		Тенге					20655			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2
Сметная заработная плата			Тенге						2292		

РАЗДЕЛ 14. ТРУБУ-ЛОТОК ОТВ.0,5, ДЛИНОЙ 26,04М.(№3)
/локальная смета № 02-02-03/

ОГОЛОВКИ

459.				0,216	20065,44	10980,13	4334	2372	314	1925	6760
1130-0403 -0101 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение НР - 84%; СП - 8%	м3 сборных конструкций			7628,99	2979,88	1648	644	--	501	
460.				0,216	45614	--	9853	--	9853	--	10641
2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые марки БР 100.30.18	м3			--	--	--	--	--	788	
461.				0,2	15069	--	3014	--	3014	--	3255
2102-0101 -0713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3			--	--	--	--	--	241	
.			Тенге		--	--	17201	2372	13181	1925	20656
		Тенге			--	--	1648	644	--	1530	

Стоимость общестроительных работ			Тенге					17201			
Материалы			Тенге					315			
Всего заработная плата			Тенге						2292		
Местные материалы			Тенге					12866			
Накладные расходы			Тенге					1925			
Сметная прибыль			Тенге					1530			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					20655			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2
Сметная заработная плата			Тенге						2292		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	14		Тенге					20655			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2
Сметная заработная плата			Тенге						2292		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 15. ТРУБУ-ЛОТОК ОТВ.0,5, ДЛИНОЙ 26,04М.(№4) /локальная смета № 02-02-04/									
		ОГОЛОВКИ =======									
462.				0,216	20065,44	10980,13	4334	2372	314	1925	6760
	1130-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение НР - 84%; СП - 8%	м3 сборных конструкций		7628,99	2979,88	1648	644	--	501	
463.				0,216	45614	--	9853	--	9853	--	10641
	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые марки БР 100.30.18	м3		--	--	--	--	--	788	
464.				0,2	15069	--	3014	--	3014	--	3255
	2102-0101 -0713 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	241	
.			Тенге		--	--	17201	2372	13181	1925	20656
			Тенге		--	--	1648	644	--	1530	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					17201			
Материалы			Тенге					315			
Всего заработная плата			Тенге						2292		
Местные материалы			Тенге					12866			
Накладные расходы			Тенге					1925			
Сметная прибыль			Тенге					1530			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					20655			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2
Сметная заработная плата			Тенге						2292		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге					20655			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2
Сметная заработная плата			Тенге						2292		
		РАЗДЕЛ 16. ТРУБУ-ЛОТОК ОТВ.0,5, ДЛИНОЙ 48,59М.(№5) /локальная смета № 02-02-05/									
		ОГОЛОВКИ =======									
465.				0,216	20065,44	10980,13	4334	2372	314	1925	6760
	1130-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение НР - 84%; СП - 8%	м3 сборных конструкций		7628,99	2979,88	1648	644	--	501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
466.				0,216	45614	--	9853	--	9853	--	10641
	2104-0508 -9901	Камни бортовые марки БР 100.30.18 РСНБ РК 2015	м3		--	--	--	--	--	788	
467.				0,2	15069	--	3014	--	3014	--	3255
	2102-0101 -0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ РСНБ РК 7473-2010 2015	м3		--	--	--	--	--	241	
.			Тенге		--	--	17201	2372	13181	1925	20656
			Тенге		--	--	1648	644	--	1530	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					17201			
Материалы			Тенге					315			
Всего заработная плата			Тенге						2292		
Местные материалы			Тенге					12866			
Накладные расходы			Тенге					1925			
Сметная прибыль			Тенге					1530			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					20655			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2
Сметная заработная плата			Тенге						2292		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге					20655			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2
Сметная заработная плата			Тенге						2292		

РАЗДЕЛ 17. ТРУБУ-ЛОТОК ОТВ.0,5, ДЛИНОЙ 77,2М.(№6) /локальная смета № 02-02-06/

ОГОЛОВКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
468.				0,216	20065,44	10980,13	4334	2372	314	1925	6760
	1130-0403 -0101	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение НР - 84%; СП - 8% РСНБ РК 2015	м3 сборных конструкций		7628,99	2979,88	1648	644	--	501	
469.				0,216	45614	--	9853	--	9853	--	10641
	2104-0508 -9901	Камни бортовые марки БР 100.30.18 РСНБ РК 2015	м3		--	--	--	--	--	788	
470.				0,2	15069	--	3014	--	3014	--	3255
	2102-0101 -0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ РСНБ РК 7473-2010 2015	м3		--	--	--	--	--	241	
.			Тенге		--	--	17201	2372	13181	1925	20656
			Тенге		--	--	1648	644	--	1530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	1648	644	--	1530	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					17201			
		Материалы	Тенге					315			
		Всего заработная плата	Тенге						2292		
		Местные материалы	Тенге					12866			
		Накладные расходы	Тенге					1925			
		Сметная прибыль	Тенге					1530			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					20655			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге						2292		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					20655			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге						2292		

РАЗДЕЛ 18. ТРУБУ-ЛОТОК ОТВ.0,5, ДЛИНОЙ 57,51М.(№7)
/локальная смета № 02-02-07/

ОГОЛОВКИ

471.				0,216	20065,44	10980,13	4334	2372	314	1925	6760
	1130-0403 -Оголовки круглых труб	м3			---	---	---	---	---	---	
	-0101 одноочковых, отверстие	сборных			7628,99	2979,88	1648	644	--	501	
	РСНБ РК 0,5 м. Сооружение	конструк									
	2015	ций									
	НР - 84%; СП - 8%										
472.				0,216	45614	--	9853	--	9853	--	10641
	2104-0508 -Камни бортовые марки БР	м3			---	---	---	---	---	---	
	-9901 100.30.18				--	--	--	--	--	788	
	РСНБ РК										
	2015										
473.				0,2	15069	--	3014	--	3014	--	3255
	2102-0101 -Бетон тяжелый класса	м3			---	---	---	---	---	---	
	-0713 В20, F200, W6 ГОСТ				--	--	--	--	--	241	
	РСНБ РК 7473-2010										
	2015										
.			Тенге		--	--	17201	2372	13181	1925	20656
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1648	644	--	1530	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					17201			
		Материалы	Тенге					315			
		Всего заработная плата	Тенге						2292		
		Местные материалы	Тенге					12866			
		Накладные расходы	Тенге					1925			
		Сметная прибыль	Тенге					1530			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					20655			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге						2292		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					20655			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата		Тенге						2292		

РАЗДЕЛ 19. ТРУБУ-ЛОТОК ОТВ.0,5, ДЛИНОЙ 16,11М.(№8)
/локальная смета № 02-02-08/

ОГОЛОВКИ

474.				0,216	20065,44	10980,13	4334	2372	314	1925	6760
	1130-0403 -Оголовки круглых труб	м3			---	---	---	---	---	---	
	-0101 одноочковых, отверстие	сборных			7628,99	2979,88	1648	644	--	501	
	РСНБ РК 0,5 м. Сооружение	конструк									
	2015	ций									
	НР - 84%; СП - 8%										
475.				0,216	45614	--	9853	--	9853	--	10641
	2104-0508 -Камни бортовые марки БР	м3			---	---	---	---	---	---	
	-9901 100.30.18				--	--	--	--	--	788	
	РСНБ РК										
	2015										
476.				0,2	15069	--	3014	--	3014	--	3255
	2102-0101 -Бетон тяжелый класса	м3			---	---	---	---	---	---	
	-0713 В20, F200, W6 ГОСТ				--	--	--	--	--	241	
	РСНБ РК 7473-2010										
	2015										
.			Тенге		--	--	17201	2372	13181	1925	20656
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1648	644	--	1530	

Стоимость общестроительных работ			Тенге					17201			
Материалы			Тенге					315			
Всего заработная плата			Тенге						2292		
Местные материалы			Тенге					12866			
Накладные расходы			Тенге					1925			
Сметная прибыль			Тенге					1530			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					20655			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2
Сметная заработная плата			Тенге						2292		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге					20655			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2
Сметная заработная плата			Тенге						2292		

РАЗДЕЛ 20. ТРУБУ-ЛОТОК ОТВ.0,5, ДЛИНОЙ 19,14М.(№9)
/локальная смета № 02-02-09/

РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТРУБЫ

477.				14,2	3175,76	1304,14	45096	18519	--	37899	89635
	1127-0302 -Покрытия и основания	м3			---	---	---	---	---	---	
	-0104 асфальтобетонные.	конструк			1871,63	599,64	26577	8515	--	6640	
	РСНБ РК Разборка толщина 30 см	ции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
478.				14,2	294,03	280,15	4175	3978	2	969	5556
	1101-0102 -0309 РСНБ РК 2015	-Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		13,74	81,05	195	1151	--	412	
		НР - 72%; СП - 8%									
479.				32,66	760	--	24822	--	--	--	26807
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	1986	
480.				12,31	224,7	214,11	2766	2636	1	642	3681
	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,48	61,94	129	763	--	273	
		НР - 72%; СП - 8%									
481.				20,92	760	--	15899	--	--	--	17171
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	1272	
482.				2,6	7900,13	4985,38	20540	12962	--	13937	37235
	1127-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Демонтаж существующих ж/бетонных лотков и труб по пр.Суюнбая, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3		2914,75	2048,5	7578	5326	--	2758	
		НР - 108%; СП - 8%									
483.				7	86	--	602	--	--	--	650
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	т		--	--	--	--	--	48	
484.				7	760	--	5320	--	--	--	5746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	426	
		ТЕЛО ТРУБЫ ==========									
485.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	16,3	224,7 10,48	214,11 61,94	3663 171	3490 1010	2 --	850 361	4874
		НР - 72%; СП - 8%									
486.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,8	2269,71 2269,71	-- --	4085 4085	-- --	-- --	2942 562	7589
		НР - 72%; СП - 8%									
487.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработанного вручную)	м3 грунта	1,8	224,7 10,48	214,11 61,94	404 19	385 111	-- --	94 40	538
		НР - 72%; СП - 8%									
488.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (во временный	т	32,7	760 --	-- --	24852 --	-- --	-- --	-- 1988	26840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		отвал)									
489.				19,1	7,41	7,41	142	142	--	30	185
	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	2,15	--	41	--	14	
		НР - 72%; СП - 8%									
490.				4,79	175,56	79,3	841	380	--	470	1415
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		96,26	39,91	461	191	--	105	
		НР - 72%; СП - 8%									
491.				4,79	93,13	79,26	446	380	14	101	591
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка на 15 км)	м3 уплотненного грунта		10,87	18,55	52	89	--	44	
		НР - 72%; СП - 8%									
492.				3,7	5349,78	211,01	19794	781	10634	7372	29339
	1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Гравийно-песчаная подготовка. Устройство	м3 подушки		2264,47	107,33	8379	397	--	2173	
		НР - 84%; СП - 8%									
493.				3,97	46194,29	22067,66	183391	87609	30326	74918	278974
	1130-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев		16487,55	5977,93	65456	23732	--	20665	
		НР - 84%; СП - 8%									
494.				17	21092	--	358564	--	358564	--	387249
	2104-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.		--	--	--	--	--	28685	
495.				2	21051	--	42102	--	42102	--	45470
	2104-0801 -0503 РСНБ РК 2015	-Смотровой блок СБ, ГОСТ 24547-81	шт.		--	--	--	--	--	3368	
496.				0,68	25997,19	3836,01	17678	2608	12561	2646	21950
	1130-0102 -0201	-Омоноличивание блоков СБ, бетон В20 F00 W6.	м3 бетона в		3689,09	943,71	2509	642	--	1626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Устройство деле									
		НР - 84%; СП - 8%									
497.				0,28	537188,24	10330,78	150413	2893	131570	15819	179530
	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Установка металлической т решетки лотка			56963,3	3785,55	15950	1060	--	13299	
		НР - 93%; СП - 8%									
498.				38,9	4027,25	148,13	156660	5762	117446	29785	201361
	1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство	м2 изолируемой поверхности		859,95	51,59	33452	2007	--	14916	
		НР - 84%; СП - 8%									
499.				9	1132,47	110,25	10192	992	3172	5353	16789
	1130-0504 -0102 РСНБ РК 2015 К=0,5	-Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности		669,76	38,33	6028	345	--	1244	
		НР - 84%; СП - 8%									
500.				10,08	2303	--	23214	--	23214	--	25071
	2110-0403 -2211 РСНБ РК 2015 прим.	-Стоимость Техноэластмост Б	м2		--	--	--	--	--	1857	
		ОГОЛОВКИ									
		=======									
501.				0,216	20065,44	10980,13	4334	2372	314	1925	6760
	1130-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м3 сборных конструкций		7628,99	2979,88	1648	644	--	501	
		НР - 84%; СП - 8%									
502.				0,216	45614	--	9853	--	9853	--	10641
	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые марки БР 100.30.18	м3		--	--	--	--	--	788	
503.				0,2	15069	--	3014	--	3014	--	3255
	2102-0101 -0713 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	241	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
		================									
504.				21,1	224,7	214,11	4741	4518	2	1100	6309
	1101-0102	-Грунты 2 группы.	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0308 РСНБ РК 2015	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале для обратной засыпки)	грунта		10,48	61,94	221	1307	--	467	
		НР - 72%; СП - 8%									
505.				38	760	--	28880	--	--	--	31190
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км(из временного отвала для обратной засыпки)	т		--	--	--	--	--	2310	
506.				21,1	37,81	37,81	798	798	--	222	1102
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		--	14,65	--	309	--	82	
		НР - 72%; СП - 8%									
507.				21,1	74,68	74,68	1576	1576	--	439	2176
	1101-0104 -0408 РСНБ РК 2015 К=4	-Траншеи икотлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (до 20м). Группа грунтов 1	м3 грунта		--	28,93	--	610	--	161	
		НР - 72%; СП - 8%									
508.				21,1	175,56	79,3	3704	1673	--	2069	6235
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		96,26	39,91	2031	842	--	462	
		НР - 72%; СП - 8%									
509.				21,1	93,13	79,26	1965	1672	64	447	2605
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		10,87	18,55	229	391	--	193	
		НР - 72%; СП - 8%									
.			Тенге		--	--	1174527	156125	742855	200029	1484519
			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	175169	49483	--	109967	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1174527			
		Материалы	Тенге					306111			
		Всего заработная плата	Тенге						224652		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					23214			
		Местные материалы	Тенге					413532			
		Транспортные расходы	Тенге					100375			
		Накладные расходы	Тенге					200029			
		Сметная прибыль	Тенге					109964			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1484520			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге						224652		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					1484520			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге						224652		

РАЗДЕЛ 21. ТРУБУ-ЛОТОК ОТВ.0,5, ДЛИНОЙ 9,21М.(№10)
/локальная смета № 02-02-10/

ОГОЛОВКИ

510.				0,216	20065,44	10980,13	4334	2372	314	1925	6760
	1130-0403 -Оголовки круглых труб	м3			---	---	---	---	---	---	
	-0101 одноочковых, отверстие	сборных			7628,99	2979,88	1648	644	--	501	
	РСНБ РК 0,5 м. Сооружение	конструк									
	2015	ций									
	НР - 84%; СП - 8%										
511.				0,216	45614	--	9853	--	9853	--	10641
	2104-0508 -Камни бортовые марки БР	м3			---	---	---	---	---	---	
	-9901 100.30.18				--	--	--	--	--	788	
	РСНБ РК										
	2015										
512.				0,2	15069	--	3014	--	3014	--	3255
	2102-0101 -Бетон тяжелый класса	м3			---	---	---	---	---	---	
	-0713 В20, F200, W6 ГОСТ				--	--	--	--	--	241	
	РСНБ РК 7473-2010										
	2015										
.			Тенге		--	--	17201	2372	13181	1925	20656
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1648	644	--	1530	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					17201			
		Материалы	Тенге					315			
		Всего заработная плата	Тенге						2292		
		Местные материалы	Тенге					12866			
		Накладные расходы	Тенге					1925			
		Сметная прибыль	Тенге					1530			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					20655			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге						2292		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге					20655			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге						2292		

РАЗДЕЛ 22. ТРУБУ-ЛОТОК ОТВ.0,5, ДЛИНОЙ 10,22М.(№11)
/локальная смета № 02-02-11/

ОГОЛОВКИ

513.				0,216	20065,44	10980,13	4334	2372	314	1925	6760
	1130-0403 -Оголовки круглых труб	м3			---	---	---	---	---	---	
	-0101 одноочковых, отверстие	сборных			7628,99	2979,88	1648	644	--	501	
	РСНБ РК 0,5 м. Сооружение	конструк									
	2015	ций									
	НР - 84%; СП - 8%										
514.				0,216	45614	--	9853	--	9853	--	10641
	2104-0508 -Камни бортовые марки БР	м3			---	---	---	---	---	---	
	-9901 100.30.18				--	--	--	--	--	788	
	РСНБ РК										
	2015										
515.				0,2	15069	--	3014	--	3014	--	3255
	2102-0101 -Бетон тяжелый класса	м3			---	---	---	---	---	---	
	-0713 В20, F200, W6 ГОСТ				--	--	--	--	--	241	
	РСНБ РК 7473-2010										
	2015										
.			Тенге		--	--	17201	2372	13181	1925	20656
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1648	644	--	1530	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					17201			
	Материалы		Тенге					315			
	Всего заработная плата		Тенге						2292		
	Местные материалы		Тенге					12866			
	Накладные расходы		Тенге					1925			
	Сметная прибыль		Тенге					1530			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					20655			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге						2292		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге					20655			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге						2292		

РАЗДЕЛ 23. ТРУБУ-ЛОТОК ОТВ.0,5, ДЛИНОЙ 9,21М.(№12)
/локальная смета № 02-02-12/

ОГОЛОВКИ

516.				0,216	20065,44	10980,13	4334	2372	314	1925	6760
	1130-0403 -Оголовки круглых труб	м3			---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение НР - 84%; СП - 8%	сборных конструкций		7628,99	2979,88	1648	644	--	501	
517.	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые марки БР 100.30.18	м3	0,216	45614 --	-- --	9853 --	-- --	9853 --	-- 788	10641
518.	2102-0101 -0713 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2	15069 --	-- --	3014 --	-- --	3014 --	-- 241	3255
	.		Тенге		--	--	17201	2372	13181	1925	20656
			Тенге		--	--	1648	644	--	1530	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					17201			
	Материалы		Тенге					315			
	Всего заработная плата		Тенге						2292		
	Местные материалы		Тенге					12866			
	Накладные расходы		Тенге					1925			
	Сметная прибыль		Тенге					1530			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					20655			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге						2292		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге					20655			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге						2292		

РАЗДЕЛ 24. ТРУБУ-ЛОТОК ОТВ.0,5, ДЛИНОЙ 17,12М.(№13)
/локальная смета № 02-02-13/

ОГОЛОВКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
519.	1130-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение НР - 84%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	0,216	20065,44 7628,99	10980,13 2979,88	4334 1648	2372 644	314 --	1925 501	6760
520.	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые марки БР 100.30.18	м3	0,216	45614 --	-- --	9853 --	-- --	9853 --	-- 788	10641
521.	2102-0101 -0713 РСНБ РК	-Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2	15069 --	-- --	3014 --	-- --	3014 --	-- 241	3255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
	.		Тенге		--	--	17201	2372	13181	1925	20656
			Тенге		--	--	1648	644	--	1530	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					17201			
	Материалы		Тенге					315			
	Всего заработная плата		Тенге						2292		
	Местные материалы		Тенге					12866			
	Накладные расходы		Тенге					1925			
	Сметная прибыль		Тенге					1530			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					20655			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге						2292		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге					20655			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге						2292		

РАЗДЕЛ 25. ТРУБУ-ЛОТОК ОТВ.0,5, ДЛИНОЙ 14,09М.(№14)
/локальная смета № 02-02-14/

ОГОЛОВКИ

522.				0,216	20065,44	10980,13	4334	2372	314	1925	6760
	1130-0403 -Оголовки круглых труб	м3									
	-0101 одноочковых, отверстие	сборных			7628,99	2979,88	1648	644	--	501	
	РСНБ РК 0,5 м. Сооружение	конструк									
	2015	ций									
	НР - 84%; СП - 8%										
523.				0,216	45614	--	9853	--	9853	--	10641
	2104-0508 -Камни бортовые марки БР	м3									
	-9901 100.30.18				--	--	--	--	--	788	
	РСНБ РК										
	2015										
524.				0,2	15069	--	3014	--	3014	--	3255
	2102-0101 -Бетон тяжелый класса	м3									
	-0713 В20, F200, W6 ГОСТ				--	--	--	--	--	241	
	РСНБ РК 7473-2010										
	2015										
	.		Тенге		--	--	17201	2372	13181	1925	20656
			Тенге		--	--	1648	644	--	1530	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					17201			
	Материалы		Тенге					315			
	Всего заработная плата		Тенге						2292		
	Местные материалы		Тенге					12866			
	Накладные расходы		Тенге					1925			
	Сметная прибыль		Тенге					1530			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					20655			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
	Сметная заработная плата	Тенге							2292		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге						20655			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
	Сметная заработная плата	Тенге							2292		

РАЗДЕЛ 26. ТРУБУ-ЛОТОК ОТВ.0,5, ДЛИНОЙ 53,37М.(№15)
/локальная смета № 02-02-15/

ОГОЛОВКИ

525.			0,216	20065,44	10980,13	4334	2372	314	1925	6760
	1130-0403 -Оголовки круглых труб	м3		---	---	---	---	---	---	---	
	-0101 одноочковых, отверстие	сборных		7628,99	2979,88	1648	644	--	501		
	РСНБ РК 0,5 м. Сооружение	конструк									
	2015	ций									
	НР - 84%; СП - 8%										
526.			0,216	45614	--	9853	--	9853	--	10641	
	2104-0508 -Камни бортовые марки БР	м3		---	---	---	---	---	---	---	
	-9901 100.30.18			--	--	--	--	--	788		
	РСНБ РК										
	2015										
527.			0,2	15069	--	3014	--	3014	--	3255	
	2102-0101 -Бетон тяжелый класса	м3		---	---	---	---	---	---	---	
	-0713 В20, F200, W6 ГОСТ			--	--	--	--	--	241		
	РСНБ РК 7473-2010										
	2015										
.		Тенге		--	--	17201	2372	13181	1925	20656	
		Тенге		---	---	---	---	---	---	---	
				--	--	1648	644	--	1530		
Стоимость общестроительных работ		Тенге					17201				
Материалы		Тенге					315				
Всего заработная плата		Тенге						2292			
Местные материалы		Тенге					12866				
Накладные расходы		Тенге					1925				
Сметная прибыль		Тенге					1530				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					20655				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									2
Сметная заработная плата		Тенге						2292			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26		Тенге					20655				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									2
Сметная заработная плата		Тенге						2292			

РАЗДЕЛ 27. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ /локальная смета № 04-01-01/

528.			5	5645,53	2921,32	28228	14607	87	15753	47499	
	1133-0207 -Светильники. Установка	светильн		---	---	---	---	---	---	---	
	-0102	ик		2706,77	1231,44	13534	6157	--	3518		
	РСНБ РК НР - 80%; СП - 8%										
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
529.	СТПРАЙС-Л ИСТЭ329Л. 1	-Кронштейн одного светильника КИ 1,5.20.000	шт	5	6528	--	32640	--	32640	--	35251
					--	--	--	--	--	2611	
530.	2307-0106 -0315 РСНБ РК 2015	-Светильники уличные светодиодные марки LED	шт.	5	167935	--	839675	--	839675	--	906849
					--	--	--	--	--	67174	
.			Тенге		--	--	900543	14607	872402	15753	989599
			Тенге		--	--	13534	6157	--	73303	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					872315			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					872315			
		Сметная прибыль	Тенге					69785			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					942100			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					28228			
		Материалы	Тенге					87			
		Всего заработная плата	Тенге						19691		
		Накладные расходы	Тенге					15753			
		Сметная прибыль	Тенге					3518			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					47499			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге						19691		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге					989599			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге						19691		
.			Тенге		--	--	40058098	4516216	30215204	5388772	48690200
			Тенге		--	--	4466442	1460361	--	3606681	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					1034905			
		Материалы	Тенге					13246			
		Всего заработная плата	Тенге						116164		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					872315			
		Накладные расходы	Тенге					83638			
		Сметная прибыль	Тенге					89483			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					1208026			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге						116164		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					33286920			
		Материалы	Тенге					10316809			
		Всего заработная плата	Тенге						5636915		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8118351			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местные материалы		Тенге						5727241			
Транспортные расходы		Тенге						496902			
Накладные расходы		Тенге						5185261			
Сметная прибыль		Тенге						3077774			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге						41549955			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									4675
Сметная заработная плата		Тенге							5636915		
Стоимость металломонтажных работ		Тенге						398184			
Материалы		Тенге						5061			
Всего заработная плата		Тенге							173725		
Стоимость материалов и конструкций		Тенге						187426			
Накладные расходы		Тенге						119870			
Сметная прибыль		Тенге						41444			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге						559498			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									126
Сметная заработная плата		Тенге							173725		
Стоимость сантехнических работ		Тенге						4974746			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге						4974746			
Сметная прибыль		Тенге						397980			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге						5372725			
ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге						49053548			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									4883
Сметная заработная плата		Тенге							5926804		

Итого прямых затрат		40058098
Накладные расходы		5388769
Сметная прибыль		3606681
ИТОГО ПО АКТУ		49053548
Временные здания и сооружения	3,9%	1913088
Итого с временными зданиями и сооружениями		50966636
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,816%	925554
ИТОГО		51892190
Непредвиденные работы и затраты	2%	1037844
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		52930034
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2019 год (К=1,0498961)		55571036
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %		6668524
Всего стоимость строительства		**62239560**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Конкурсная скидка **347898,12**
Всего к оплате с учетом конкурсного снижения **61891661,88**
В том числе НДС 12% 6631250,49

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «Алматы сапа инжиниринг»**

СДАЛ:

Исполнитель **ТОО «СУ «Гордорстрой №2»**

Авторский надзор **ТОО «Казахский Промтранспроект»**