Ф-3

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"**
Подрядчик: **ТОО "Агропромремстрой"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопровода в селе имени Мамаит Омарова (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области**

С П Р А В К А от 23.07.2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
июль 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		113	18.06.2018			ТОО	17
		доп.соглашение					
		113/01	13.07.2018				
		113/02	23.10.2018				
		113/03	28.01.2019				
		113/04	15.03.2019				
		113/05	29.03.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2018 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	158 102 197									
Строительство водопровода в селе имени Мамаит Омарова (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области	158 102 197	21 764 939	21 764 939	21 764 939					2 611 793	24 376 732
в том числе за месяц	158 102 197	21 764 939	21 764 939	21 764 939					2 611 793	24 376 732
удержание 5%	7 905 112	1 088 247	1 088 247	1 088 247					130 590	1 218 837
Итого к оплате										23 157 895

Заказчик — Руководитель ГУ "Отдел строительства города Аксу" — Муздыбаев Т.У.

Технический надзор — Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С" — Карагужинов М.К.

Авторский надзор — Эксперт авторского надзора ТОО "Павлодарэнергопроект" — Ушаков И.М.

Подрядчик — Директор ТОО "Агропромремстрой" — Жолдыбаев С.А.

Форма №2-в

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"
Наименование объекта: Строительство водопровода в селе имени Мамаит Омарова (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области
Доп.соглашение №113/05 от 29.03.2019 к договору о государственных закупках № 113 от 18.06.2018г.

АКТ № 8 от 19.07.2019 г.
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах IV квартала 2017 года

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-2-1.ФУНДАМЕНТ ПОД ВОДООЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ								
			ОТМОСТКА								
1	24	Е11-110101-1903 11-110101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	30	-1131,89	-47,06	-33957	-1412	-3644	-0,14	-4
			м2 покрытия		-103,63	-16,67	-3109	-500	60,9	-0,02	-1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			-33957	-1412			-4
				Тенге			-3109	-500			-1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-33957				
		Материалы -		Тенге			-29436				
		Всего заработная плата -		Тенге				-3609			
			Накладные расходы -	Тенге			-3644				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-2198		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-1446		
			Сметная прибыль -	Тенге			-3008				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-40609				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-5
			Сметная заработная плата -	Тенге				-3609			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-40609				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-5
			Сметная заработная плата -	Тенге				-3609			
			РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 4-1-3.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ								
			Машины электрические								
2	1	Прайс-листООО"Компания Техпривод"	**Мотор-редуктор 1МЦ2С-63-45-0,55-PG110ЦУ3**	1	85234,91	--	85235	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
3	2	Ц13-080301-0113 13-080301-0113 РСНБ РК 2015	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,05 т. Установка на кронштейнах /Установка мотор-редуктора/**	1	7412,79	2882,06	7413	2882	2620	5,00	5
			шт.		4251,90	967,56	4252	968	42,8	1,01	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	3	Ц13-080301-0120 13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети /Подключение мотор-редуктора/	1	1649,09	16,19	1649	16	444	1,00	1
			шт.		850,38	--	850	--	42,8	--	--
			Силовое электрооборудование								
			Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки блочно-модульная 2КНТП-160/10/0,4 У1								
5	5	Ц13-080103-3501 13-080103-3501 РСНБ РК 2015	Шкаф КТП ввода высоковольтный. Монтаж оборудования	1	13976,95	7250,06	13977	7250	4598	8,00	8
			шкаф		6600,88	2471,87	6601	2472	42,8	2,57	3
6	6	Ц13-080103-3502 13-080103-3502 РСНБ РК 2015	Шкаф КТП ввода низковольтный. Монтаж оборудования	1	13861,93	3834,61	13862	3835	5550	12,00	12
			шкаф		9901,32	1321,26	9901	1321	42,8	1,37	1
7	7	Ц13-080103-1101 13-080103-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования	2	38477,44	13131,33	76955	26263	21006	19,00	38
			шт.		15677,09	4460,78	31354	8922	42,8	4,28	9
			Дизельная генераторная установка								
8	8	Прайс-листТОО"Вильсон Казахстан"	Дизельная генераторная установка в составе: дизель-генератор Wilson P150-3, 120кВт, 380В, 50ГЦ с эл.двигателем Perkins, заправлен антифризом и моторным маслом, в комплекте: шкаф АВР, автоматический выключатель, панель управления Power Wizard, глушитель; специализированный погодозащитный контейнер р-р 4200х2400х2600мм, в комплекте: автомат.жалюзи, шкаф собственных нужд, электроконвекторы, ОПС, раб.и авар.освещение,система пожаротушения	1	12214322,84	--	12214323	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
9	9	Прайс-листТОО"Вильсон Казахстан"	Доставка дизельной генераторной установки до села имени Мамаит Омарова г.Аксу Павлодарской области	1	294828,48	--	294828	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
10	10	Ц13-080301-0907 13-080301-0907 РСНБ РК 2015	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 6 т. Установка	1	92526,35	54927,21	92526	54927	24929	34,00	34
			шт.		28912,92	18778,21	28913	18778	42,8	19,51	20
			Стоимость конденсаторной установки низкого напряжения УКМ63-0,4-10 учтена комплектно с трансформаторной подстанцией								
11	11	Ц13-080103-1607 13-080103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	1	2597,58	947,36	2598	947	985	2,00	2
			шкаф		1650,22	328,41	1650	328	42,8	0,34	--
12	12	51-080401-0248 51-080401-0248 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012 /применит-но Ящик навесной РУСМ 5410-2274 У1/	1	60395,00	--	60395	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	13	Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	1	4527,43	670,84	4527	671	1024	2,00	2
			шт.		1700,76	193,18	1701	193	42,8	0,20	--
14	14	С123-070104-0102 23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 /применит-но Лампа Б230-240-40/	1	136,71	--	137	--	5	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	15	123-080301-1004	Извещатели акустические, уличные модели NVR 780 /применит-но Изделие со звонком громкого боя, цвет зеленый, ПС-1У2/	1	31875,10	--	31875	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	16	Ц13-080103-3001 13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	1	1080,21	222,91	1080	223	445	1,00	1
			шт.		825,11	77,27	825	77	42,8	0,08	--
17	17	Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене /Монтаж блока управления, поставляемого комплектно с фильтром поглотителя, р-р 250х500х200мм/	2	4527,43	670,84	9055	1342	2048	2,00	4
			шт.		1700,76	193,18	3402	386	42,8	0,20	--
		Аппаратура вторичной коммутации									
18	18	Прайс-листТОО"ПК"КарПромСнаб"	Выключатель путевой /конечный/ ВПК-2112У2, ступень 2, ход влево	1	2299,66	--	2300	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
19	19	Прайс-листТОО"ПК"КарПромСнаб"	Выключатель путевой /конечный/ ВПК-2112У2, ступень 2, ход вправо	1	2299,66	--	2300	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
20	20	Прайс-листТОО"ПК"КарПромСнаб"	Выключатель путевой /конечный/ ВПК-2111У2	1	2299,66	--	2300	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
21	21	Ц13-080303-1801 13-080303-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель путевой или конечный рычажный, контактный, общего назначения, масса до 10 кг, устанавливаемый на металлическом основании	3	1971,91	69,00	5916	207	2415	2,00	6
			шт		1612,02	19,32	4836	58	42,8	0,02	--
22	22	Прайс-листТОО"АКЭП"	Пост управления ПКУ15-21-111-54У2	1	3122,76	--	3123	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
23	23	Ц13-080303-1204 13-080303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	1	2803,27	19,55	2803	20	838	2,00	2
			шт.		1631,74	--	1632	--	42,8	--	--
		Кабели и провода									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	56	С123-060112-0903 23-060112-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 4х2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012 /применит-но Кабель КГ-ХЛ-0,66 сеч.4х2,5мм2/	0,015	444098,15	--	6661	--	266	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
25	57	С123-060112-0703 23-060112-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 2х1,5-0,66 ГОСТ 31945-2012 /применит-но Кабель КГ-ХЛ-0,66 сеч.2х1,5мм2/	0,04	192291,68	--	7692	--	308	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
26	79	Ц13-080201-1401 13-080201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях /применит-но Прокладка кирпичной перегородки между взаиморезервируемыми кабелями/	4,2375	520,19	139,88	2204	593	569	0,25	1
			м2		206,28	48,49	874	205	42,8	0,05	--
27	80	С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,565	47955,76	--	27095	--	1084	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12972828	99175			116
				Тенге			96791	33709			34
		Стоимость оборудования -		Тенге			12696678				
		Накладные расходы -		Тенге			507867				
		Сметная прибыль -		Тенге			1056364				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			14260909				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			234565				
		Материалы -		Тенге			38599				
		Всего заработная плата -		Тенге				130500			
			Накладные расходы -	Тенге			67471				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					55854		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11617		
			Сметная прибыль -	Тенге			24163				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			326199				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							150
			Сметная заработная плата -	Тенге				130500			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41585				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41585				
			Накладные расходы -	Тенге			1663				
			Сметная прибыль -	Тенге			3460				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46708				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14633816				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							150
			Сметная заработная плата -	Тенге				130500			

РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 7-4.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.

Силовое электрооборудование

Освещение

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	6	Е11-330109-0115 11-330109-0115 РСНБ РК 2015	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т, /Установка опоры освещения металлической Н=8,0м, СТ-8-3,0/	0,4425	98887,67	64943,93	43758	28738	14637	35,40	16
			1т		30539,58	14846,55	13514	6570	61,7	13,42	6
29	7	С121-060702-0101 21-060702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мачты радио и телевизионные, отдельно стоящие или объединенные в системы, в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лести.площад. и т.д., высота до 350 м, масса 1 м ствола до 200 кг, /Опора освещения металлическая Н 8,0м, СТ-8-3,0/	0,4425	353681,09	--	156504	--	6260	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
30	9	Е11-330101-0302 11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	5	4312,16	3577,82	21561	17889	6485	0,89	4
			котлован		734,35	1018,18	3672	5091	61,7	0,92	5
31	10	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,2	634,90	--	762	--	499	0,97	1
			м3		634,90	--	762	--	59,1	--	--
32	11	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок,(Установка анкерного фундамента Ф-А-СТ 1800/220)	0,1335	362778,30	9378,60	48431	1252	14839	170,00	23
			т		148753,40	882,87	19859	118	62,1	1,07	--
33	12	Е11-330303-0501 11-330303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство ./Фундамент под опоры, бетон кл.В7,5/	2	18008,18	19,45	36016	39	2829	1,48	3
			м3		1081,63	--	2163	--	61,7	--	--
34	13	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	0,1335	381819,66	--	50973	--	2039	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Кабели и провода								
35	36	СПрайс-листТОО"SONET" ТПРАЙС-ЛИСТТОО"SONET"	Разделитель для коробов TA-GN 80x40, SEP-N 40 /код 09514/	5	342,00	--	1710	--	68	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
36	37	Ц13-080201-1501 13-080201-1501 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой, /Герметизация проходов мастикой МГКП/	1	1180,17	--	1180	--	220	0,47	--
			проход кабеля		387,80	--	388	--	42,8	--	--
			Трубы и металлорукава								
37	38	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий ./приме-но как, Монтаж трубы стальной водогазопроводной Ду40мм для ввода кабеля в опоры освещения/	10,5	97783,31	--	1026725	--	694660	133,00	1397
			канало-километр трубопровода		96381,11	--	1012002	--	62,1	--	--
38	39	Ц13-080206-1702 13-080206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	98	390,04	55,22	38224	5411	14509	0,35	34

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	42	С123-010201-0218 23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	75	282,10 3376,20	15,45 --	27646 253215	1515 --	42,8 10129	0,02 --	2 --
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Металл								
40	45	Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические, /для крепления трубы к стойке ограждения/	0,0471	207261,65	11923,65	9762	562	1360	52,00	2
			т		42905,72	3361,38	2021	158	42,8	3,48	--
			Заземление опор наружного освещения								
41	46	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	26,316	847,84	--	22312	--	14606	1,18	31
			м3 грунта		847,84	--	22312	--	59,1	--	--
42	47	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	26,316	578,07	--	15213	--	9959	0,89	23
			м3 грунта		578,07	--	15213	--	59,1	--	--
43	48	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	2322,70	115,48	23227	1155	3561	0,70	7
			шт		564,21	27,05	5642	270	42,8	0,03	--
44	49	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	50	453,02	16,88	22651	844	3512	0,14	7
			м		112,84	4,25	5642	213	42,8	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1772223	55889			1549
				Тенге			1130834	13934			13
			Стоимость монтажных работ -	Тенге							
			Материалы -	Тенге			96754				
			Всего заработная плата -	Тенге			45734				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				43495			
			Накладные расходы -	Тенге			1710				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			23231				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18616		
			Сметная прибыль -	Тенге					4615		
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			9599				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			129584				
			Сметная заработная плата -	Тенге							53
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				43495			
			Материалы -	Тенге			1675469				
			Всего заработная плата -	Тенге			43550				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1101274			
			Местные материалы -	Тенге			460692				
			Накладные расходы -	Тенге			33814				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			776942				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					682618		
			Сметная прибыль -	Тенге					94324		
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			196193				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2648603				
			Сметная заработная плата -	Тенге							1508
								1101274			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2778187				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1562
			Сметная заработная плата -	Тенге				1144768			
			РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 7-2.БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.								
			АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРОЕЗД								
			ЩЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ, ТИП I								
45	1	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство								
			м3 материала основания в плотном теле	84,8385	2940,07	783,95	249431	66509	22491	0,14	12
					98,94	136,27	8394	11561	60,3	0,14	12
46	2	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15(22) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
			м2 основания	1168,65	676,60	157,10	790705	183599	81899	0,03	39
					23,10	45,49	26997	53165	60,3	0,04	52
47	3	Е11-270403-0102 11-270403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 9 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
			м2 основания	1168,65	689,00	169,85	805195	198495	83985	0,03	39
					23,10	47,55	26997	55567	60,3	0,05	55
48	4	Е11-270602-0704 11-270602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума								
			м2 покрытия	1168,65	1442,00	85,13	1685199	99488	116587	0,06	71
					42,65	24,45	49847	28574	60,3	0,02	29
49	5	Е11-270201-1001 11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях								
			м бортового камня	277,83	1268,54	19,74	352438	5484	103462	0,70	194
					505,82	7,08	140532	1967	60,3	0,01	2
50	6	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91								
			м3	11,94669	25452,09	--	304068	--	12163	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			ЩЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ, ТИП II								
51	7	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /Устройство корыта а/проезда/								
			м3 грунта	130,977	31,29	31,29	4098	4098	1044	--	--
					--	10,93	--	1431	59,1	0,01	2
52	8	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство								
			м3 материала основания в плотном теле	31,185	2940,07	783,95	91686	24447	8267	0,14	4
					98,94	136,27	3085	4250	60,3	0,14	4
53	9	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15(22) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
			м2 основания	311,85	676,60	157,10	210997	48993	21855	0,03	10
					23,10	45,49	7204	14187	60,3	0,04	14
54	10	Е11-270403-0102 11-270403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 9 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
				311,85	689,00	169,85	214863	52968	22411	0,03	10

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2 основания		23,10	47,55	7204	14828	60,3	0,05	15
55	11	Е11-270602-0704 11-270602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	311,85	1442,00	85,13	449689	26548	31111	0,06	19
			м2 покрытия		42,65	24,45	13301	7625	60,3	0,02	8
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			5158368	710629			398
				Тенге			283560	193155			191
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
			Материалы -	Тенге			5158368				
			Всего заработная плата -	Тенге			3860111				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				476715			
			Накладные расходы -	Тенге			304068				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			505275				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					287442		
			Сметная прибыль -	Тенге					217833		
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			453091				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			6116734				
			Сметная заработная плата -	Тенге							589
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				476715			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			6116734				
			Сметная заработная плата -	Тенге							589
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				476715			
				Тенге			19869463	864281			2059
			Стоимость оборудования -				1508077	240298			238
			Накладные расходы -	Тенге			12696678				
			Сметная прибыль -	Тенге			507867				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1056364				
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			14260909				
			Материалы -	Тенге			331320				
			Всего заработная плата -	Тенге			84333				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				173995			
			Накладные расходы -	Тенге			1710				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			90701				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					74470		
			Сметная прибыль -	Тенге					16231		
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			33762				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			455783				
			Сметная заработная плата -	Тенге							204
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				173995			
			Материалы -	Тенге			6841465				
			Всего заработная плата -	Тенге			3874225				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1574380			
			Местные материалы -	Тенге			806345				
			Накладные расходы -	Тенге			33814				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1280236				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					967863		
			Сметная прибыль -	Тенге					312373		
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			649736				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8771437				
			Сметная заработная плата -	Тенге							2092
								1574380			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23488129				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2296
			Сметная заработная плата -	Тенге				1748375			
			ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			9227220				
			Временные здания и сооружения 2%	Тенге			184 544				
			ИТОГО	Тенге			9 411 764				
			Дополнительные затратыпри производстве работ в зимнее время,	Тенге			310 588				
			ИТОГО с оборудованием	Тенге			23 983 262				
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2018 г. К=1,0599383	Тенге			25 420 778				
			НДС-12%	Тенге			3 050 493				
			ВСЕГО по акту:	Тенге			28 471 271				
			С понижающим коэфициентом К=0,856187	Тенге			24 376 732				

Заказчик:
Руководитель Государственного учреждения
"Отдел строительства города Аксу"

Мұздыбаев Т.У.

Технический надзор ТОО " Бестау С "

Карагужинов М.К.

Авторский надзор ТОО "Павлодарэнергопроект"

Ушаков И.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Агропромремстрой"

Жолдыбаев С.А.