Ф-3

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"**
Подрядчик: **ТОО "Агропромремстрой"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопровода в селе имени Мамаит Омарова (сельская зона) города Аксу, Павлодарской**

С П Р А В К А №4 от 24.04.2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Доп.соглашение номер	Доп.соглашение дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		113/05	29.03.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по договору	372 960 000	333 000 000							39 960 000	372 960 000
в том числе за месяц	21 052 632	18 796 993							2 255 639	21 052 632
удержание 5%	1 052 632	939 850							112 782	1 052 632
итого	20 000 000	17 857 143							2 142 857	20 000 000
Итого к оплате	**20 000 000**	**17 857 143**							**2 142 857**	**20 000 000**

Всего к оплате: двадцать миллионов тенге

Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Отдел строительства города Аксу" **Мұздыбаев Төлеухан Уәлиханұлы**

Подрядчик: Директор ТОО "Агропромремстрой" **Жолдыбаев Сатыбалды Аманбекович**

Форма №2-в

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"
Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"
Наименование объекта: Строительство водопровода в селе имени Мамаит Омарова (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области

Доп.соглашение №113/05 от 29.03.2019 к договору о государственных закупках № 113 от 18.06.2018г.

АКТ № 4 от 24.04.2019 г.
приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах IV квартала 2017 года

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. м3 грунта	38,08	111,57 6,53	104,97 34,09	4248 249	3997 1298	1121 59,1	0,01 0,03	– 1
2	2	С341-020101-1003 41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/ т	66,2592	157,47 –	– –	10434 –	– –	417 –	– –	– –
3	3	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. м3 грунта	59,2352	72,61 6,09	66,52 21,91	4301 361	3940 1298	1192 59,1	0,01 0,02	1 1
4	4	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 м3 грунта	7,3248	1077,77 1077,77	– –	7894 7894	– –	5168 59,1	1,50 –	11 –
5	5	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3 грунта	11,1	898,14 898,14	– –	9969 9969	– –	6526 59,1	1,25 –	14 –
6	6	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	11,613	578,07 578,07	– –	6713 6713	– –	4395 59,1	0,89 –	10 –
7	7	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 м3 грунта	65,807	21,93 –	21,93 7,66	1443 –	1443 504	367 59,1	– 0,01	– 1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	8	Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	65,807	10,83	10,83	713	713	181	--	--
			м3 грунта		--	3,78	--	249	59,1	--	--
9	9	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	65,807	116,96	50,41	7697	3317	3876	0,11	7
			м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	4380	1425	59,1	0,03	2
			ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ1-ФМ4								
10	10	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,36	20648,74	642,13	28082	873	1845	1,35	2
			м3		902,60	149,59	1228	203	48,5	0,18	--
11	11	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015 примен.	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	20,48	24583,81	682,03	503476	13968	58833	4,90	100
			м3		3581,07	164,63	73340	3372	48,5	0,20	4
12	12	Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство//ПОДЛИВКА	0,96	20986,77	697,49	20147	670	1230	0,97	1
			м3		708,91	167,64	681	161	48,5	0,20	--
13	13	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,376	13289,70	677,89	4997	255	2575	16,88	6
			т		12336,41	188,14	4638	71	48,5	0,17	--
14	14	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,4872	195310,52	--	95155	--	3806	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
15	15	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3344	191652,49	--	64089	--	2564	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
16	16	Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,07392	399342,36	1433,22	29519	106	9383	289,00	21
			т		219403,02	581,97	16218	43	48,5	0,62	--
17	17	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	114,688	726,26	11,68	83293	1339	13912	0,21	24
			м2 поверхности		172,96	1,65	19837	189	50,8	--	--
			ФУНДАМЕНТНАЯ БАЛКА МОНОЛИТНАЯ ФБ1-4ФБ								
18	18	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,28	20859,56	642,13	26700	822	1747	1,35	2
			м3		902,60	149,59	1155	191	48,5	0,18	--
19	19	Е11-060701-0101 11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	5,6	33216,01	2354,69	186010	13186	31864	11,00	62
			м3		8140,77	506,02	45588	2834	48,5	0,61	3

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	20	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,06784	195310,52 –	– –	13250 –	– –	530 –	– –	– –
21	21	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,13032	191652,49 –	– –	24976 –	– –	999 –	– –	– –
22	22	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	47,488	726,26 172,96	11,68 1,65	34489 8214	554 78	5760 50,8	0,21 –	10 –
			МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ								
23	44	Е11-090402-0101 11-090402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фахверк. Монтаж тконструкций	1,38	41791,35 21826,31	14411,14 2664,51	57672 30120	19887 3677	23713 60,9	25,30 2,78	35 4
24	45	С121-060408-0501 21-060408-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки фахверка т	0,82	253818,70 –	– –	208131 –	– –	8325 –	– –	– –
25	46	С121-060408-0601 21-060408-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ригели фахверка т	0,64	247772,69 –	– –	158575 –	– –	6343 –	– –	– –
26	47	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге фермдо 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж т конструкций	0,22	21642,60 10574,01	7874,45 1730,16	4761 2326	1732 381	1905 60,9	14,10 1,60	3 –
27	48	Е11-090701-0126 11-090701-0126 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) т конструкций	0,22	30572,60 25578,41	4242,25 965,92	6726 5627	933 213	3968 60,9	31,00 1,00	7 –
28	49	С121-050204-0801 21-050204-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 т	0,24	242244,83 –	– –	58139 –	– –	2326 –	– –	– –
29	50	С Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П2	Поправка на марку стали С245 т	1,7	5446,00 –	– –	9258 –	– –	370 –	– –	– –
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			1670858 238539	67736 16187			317 18

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1592440				
			Материалы -	Тенге			714043				
			Всего заработная плата -	Тенге				212382			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			622315				
			Транспортные расходы -	Тенге			10434				
			Накладные расходы -	Тенге			175286				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					107297		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					67989		
			Сметная прибыль -	Тенге			141418				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1909145				285
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				212382			
			Сметная заработная плата -	Тенге			78418				
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8533				
			Материалы -	Тенге				42344			
			Всего заработная плата -	Тенге			9258				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29956				
			Накладные расходы -	Тенге					25787		
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4169		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			8670				
			Сметная прибыль -	Тенге			117043				49
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				42344			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге			2026188				334
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				254726			
			Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-1-3.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

ВОДОЗАБОРНАЯ СКВАЖИНА

30	1	Прайс-лист ТОО "WILLO Central Asia"	Погружной многоступенчатый насос Willo Q 26,60м3/ч Н комплект	1	1344687,44 –	– –	1344687 –	– –	– –	– –	– –
31	8	С Т Прайс-лист ООО "Пластиковые трубопроводы"	Труба пластиковая (обсадная) нПВХ д.280х13 L 3000мм шт	28	-33225,56 –	– –	-930316 –	– –	-37213 –	– –	– –
32	10	С Т Прайс-лист ООО "Пластиковые трубопроводы"	Труба пластиковая (обсадная) нПВХ д.225х10 L 3000мм шт	14	-22241,51 –	– –	-311381 –	– –	-12455 –	– –	– –
33	22	С123-020103-0215 23-020103-0215 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80//ФЛАНЕЦ СВОБОДНЫЙ 1-250-10/ шт.	2	-5863,71 –	– –	-11727 –	– –	-469 –	– –	– –
34	23	С123-020302-8018 23-020302-8018 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	-6461,46	–	-12923	–	-517	–	–

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		–	--	–	–	--	–	–
35	вкл	С123-010201-0240 23-010201-0240 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80 м	84	16315,06 –	-- --	1370465 –	– –	54819 --	– –	– –
36	вкл	С123-010201-0234 23-010201-0234 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 м	42	9808,43 –	-- --	411954 –	– –	16478 --	– –	– –
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге			1860759 –	– –			– –
			Стоимость оборудования -	Тенге			1344687				
			Накладные расходы -	Тенге			53787				
			Сметная прибыль -	Тенге			111878				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1510353				
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			-1266347				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-1266347				
			Накладные расходы -	Тенге			-50654				
			Сметная прибыль -	Тенге			-105360				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-1422361				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1782419				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1782419				
			Накладные расходы -	Тенге			71297				
			Сметная прибыль -	Тенге			148297				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2002013				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2090005				
			РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-2-1.ФУНДАМЕНТ ПОД ВОДООЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.								
			ФУНДАМЕНТ ПОД ЭЛЕКТРОЛИЗНУЮ УСТАНОВКУ								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
37	1	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3./ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ м3 грунта	13,288	111,57 6,53	104,97 34,09	1482 87	1395 453	391 59,1	0,01 0,03	– –
38	2	С341-020101-1003 41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/ т	23,12112	157,47 –	-- --	3641 –	– –	146 --	– –	– –
39	3	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. м3 грунта	22,99	72,61 6,09	66,52 21,91	1669 140	1529 504	462 59,1	0,01 0,02	– –

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	4	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 м3 грунта	1,122	1077,77 1077,77	-- --	1209 1209	-- --	792 59,1	1,50 --	2 --
41	5	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	3,6168	578,07 578,07	-- --	2091 2091	-- --	1369 59,1	0,89 --	3 --
42	6	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении песка до 5 м. Группа грунтов 1 м3 грунта	20,4952	18,80 --	18,80 6,57	385 --	385 135	98 59,1	-- 0,01	-- --
43	7	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	20,4952	116,96 66,55	50,41 21,66	2397 1364	1033 444	1207 59,1	0,11 0,03	2 1
44	8	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство м3 основания	1,7	3480,56 546,02	669,23 249,29	5917 928	1138 424	951 50,8	0,78 0,29	1 --
45	9	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка шт. сборных конструкций	4	1154,40 356,97	531,80 188,08	4618 1428	2127 752	1593 62,1	0,48 0,20	2 1
46	10	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка шт. сборных конструкций	8	1637,64 500,95	746,30 264,92	13101 4008	5970 2119	4481 62,1	0,67 0,28	5 2
47	11	Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка шт. сборных конструкций	16	2461,51 720,01	1180,97 423,63	39384 11520	18896 6778	13393 62,1	0,94 0,45	15 7
48	12	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные длястен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	2,9	20303,36 --	-- --	58880 --	-- --	2355 --	-- --	-- --
49	13	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	8,688	15455,24 --	-- --	134275 --	-- --	5371 --	-- --	-- --
50	14	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	63,664	726,26 172,96	11,68 1,65	46236 11012	743 105	7723 50,8	0,21 --	13 --
51	15	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство//ЗАДЕЛКА В ФБС/ м3	0,7	21218,90 2087,00	789,55 187,66	14853 1461	553 131	1397 48,5	2,82 0,23	2 --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	16	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство	11,6666667	620,25	18,29	7236	213	2149	0,36	4
			м2 стяжки		242,41	9,28	2828	108	60,9	0,01	–
53	17	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	11,6666667	191,55	6,23	2235	73	156	0,01	–
			м2 стяжки		5,99	3,07	70	36	60,9	–	–
			ПОДСЫПКА ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ								
54	18	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	6,54	634,90	--	4152	–	2718	0,97	6
			м3 грунта		634,90	--	4152	–	59,1	–	–
55	19	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	6,54	2487,88	--	16271	–	651	–	–
			м3		–	--	–	–	--	–	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			360033	34055			57
				Тенге			42297	11989			13
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			360033				
		Материалы -		Тенге			70614				
		Всего заработная плата -		Тенге				54287			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			209426				
		Транспортные расходы -		Тенге			3641				
			Накладные расходы -	Тенге			47403				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					31733		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15670		
			Сметная прибыль -	Тенге			32595				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			440032				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
			Сметная заработная плата -	Тенге				54287			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			440032				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
			Сметная заработная плата -	Тенге				54287			
			РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 2-3-1. РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
56	3	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	39,771	578,07	--	22991	–	15051	0,89	35
			м3 грунта		578,07	--	22991	–	59,1	–	–
57	4	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	225,369	21,93	21,93	4942	4942	1259	–	–
			м3 грунта		–	7,66	–	1726	59,1	0,01	2
58	5	Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	225,369	10,83	10,83	2440	2440	621	–	–
			м3 грунта		–	3,78	–	852	59,1	–	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	6	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	225,369	116,96 66,55	50,41 21,66	26358 14998	11360 4881	13273 59,1	0,11 0,03	24 6
			ОБВАЛОВАНИЕ УЧТЕНО В СМЕТЕ 741-17-9-СМ.ГП1								
			УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ								
60	7	Е11-010204-0202 11-010204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом м2	290	134,03 –	95,34 23,81	38870 –	27650 6905	5799 59,1	– 0,02	– 6
			МОНОЛИТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ МК1 2шт								
61	9	Е11-061301-0104 11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство м3	40,6	27390,33 5247,13	2038,54 659,68	1112047 213033	82765 26783	165445 48,5	6,51 0,70	264 28
62	11	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм т	2,728	12896,79 11627,50	993,89 221,34	35182 31720	2711 604	17711 48,5	14,94 0,20	41 1
63	14	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т	2,5	187706,06 –	– –	469265 –	– –	18771 –	– –	– –
64	вкл	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство м3 основания	20	4492,75 595,02	1143,55 455,57	89855 11900	22871 9111	14695 50,8	0,85 0,54	17 11
65	вкл	С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 т	0,2	190984,63 –	– –	38197 –	– –	1528 –	– –	– –
66	вкл	С Т Прайс-лист ТОО "ВТ Бизнес"	Строп текстильный петлевой г/п 4т длиной 7,7 м шт	36	10108,41 –	– –	363903 –	– –	– –	– –	– –
67	вкл	С Т Прайс-лист ТОО "ВТ Бизнес"	Скоба омегообразная 4,75 т шт	36	1263,55 –	– –	45488 –	– –	– –	– –	– –
68	вкл	С Т Прайс-лист ТОО "ВТ Бизнес"	Талреп вилка-вилка, рабочая нагрузка 5т, запас прочности 4 к 1 шт	36	7075,88 –	– –	254732 –	– –	– –	– –	– –
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2504270	154739			382
				Тенге			294642	50863			55
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1840148				
		Материалы -		Тенге			883304				
		Всего заработная плата -		Тенге				345505			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			507462				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -	Тенге			254153				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					173603		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					80550		
			Сметная прибыль -	Тенге			167544				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2261845				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							436
			Сметная заработная плата -	Тенге				345505			
		Стоимость прочих работ -		Тенге			664122				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			664122				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			664122				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2925967				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							436
			Сметная заработная плата -	Тенге				345505			
			РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 2-4-3.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.								
			В1 ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД / НА ТЕХНОЛОГИЮ/								
69	1	Прайс-лист ТОО "WILLO Central Asia"	Многонасосная установка повышения давления с частотным преобразователем SiBoot Smart 2 Helix VE 2204 Q 26.6м3/ч. Н	1	5483809,77	--	5483810	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5483810	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -		Тенге			5483810				
		Накладные расходы -		Тенге			219352				
		Сметная прибыль -		Тенге			456253				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6159415				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6159415				
			РАЗДЕЛ 6. Локальная смета 2-5. ИСПАРИТЕЛЬНУЮ ЕМКОСТЬ.								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
70	1	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3.	41,18	111,57	104,97	4594	4322	1212	0,01	--
			м3 грунта		6,53	34,09	269	1404	59,1	0,03	1
71	2	С341-020101-1003 41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	71,6532	157,47	--	11283	--	451	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
72	3	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	20,6278	72,61	66,52	1498	1372	415	0,01	--
			м3 грунта		6,09	21,91	126	452	59,1	0,02	--
73	4	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	4,6522	1077,77	--	5014	--	3282	1,50	7
			м3 грунта		1077,77	--	5014	--	59,1	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	5	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	3,792	578,07 578,07	-- --	2192 2192	-- --	1435 59,1	0,89 --	3 --
75	6	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 м3 грунта	21,488	21,93 --	21,93 7,66	471 --	471 165	120 59,1	-- 0,01	-- --
76	7	Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 м3 грунта	21,488	10,83 --	10,83 3,78	233 --	233 81	59 59,1	-- --	-- --
77	8	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	21,488	116,96 66,55	50,41 21,66	2513 1430	1083 465	1266 59,1	0,11 0,03	2 1
78	9	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство м3	1,72	20648,74 902,60	642,13 149,59	35516 1552	1104 257	2333 48,5	1,35 0,18	2 --
79	10	Е11-061001-0104 11-061001-0104 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство м3	13,41	25445,55 4151,11	1272,22 317,95	341225 55666	17061 4264	43878 48,5	5,68 0,34	76 4
80	11	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т	1,08766	13289,70 12336,41	677,89 188,14	14455 13418	737 205	7449 48,5	16,88 0,17	18 --
81	12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,1104	195310,52 --	-- --	21562 --	-- --	862 --	-- --	-- --
82	13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	1,18965	191652,49 --	-- --	227999 --	-- --	9120 --	-- --	-- --
83	14	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка т	0,00317	309148,92 154099,44	838,74 339,28	980 488	3 1	286 48,5	198,00 0,36	1 --
84	15	С Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.2	Поправка на марку стали С245 т	0,00269	5446,00 --	-- --	15 --	-- --	1 --	-- --	-- --
85	16	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза м2	0,09193	113,35 33,15	1,62 0,33	10 3	-- --	2 54,2	0,04 --	-- --
86	17	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	40,48	726,26	11,68	29399	473	4910	0,21	9

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2 поверхности		172,96	1,65	7002	67	50,8	–	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			698959	26859			119
				Тенге			87161	7361			8
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			698945				
			Материалы -	Тенге			324080				
			Всего заработная плата -	Тенге				94521			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			249562				
			Транспортные расходы -	Тенге			11283				
			Накладные расходы -	Тенге			77082				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					47235		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					29847		
			Сметная прибыль -	Тенге			62082				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			838109				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
			Сметная заработная плата -	Тенге				94521			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15				
			Накладные расходы -	Тенге			1				
			Сметная прибыль -	Тенге			1				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			838125				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
			Сметная заработная плата -	Тенге				94521			
			РАЗДЕЛ 7. Локальная смета 2-7.РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД.								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
			ВОДООТЛИВ								
87	1	С232-050101-0102 32-050101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт маш.-ч	40,086	322,55 –	322,55 200,58	12930 –	12930 8040	517 –	– –	– –
88	2	Е11-220301-0102 11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с гидравлическим испытанием км трубопровода	0,004725	1452203,82 225541,84	51428,72 19165,45	6862 1066	243 91	1021 62,1	254,00 21,14	1 –
89	3	Е11-010102-0301 11-010102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3 грунта	90,67501	87,73 4,14	83,52 29,11	7955 375	7573 2640	2171 59,1	0,01 0,03	1 3
90	4	Е11-010102-0301 11-010102-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.50 Кзтр=1,32, Кэм=1,32	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32 м3 грунта	18,57199	115,78 5,46	110,25 38,43	2150 101	2048 714	587 59,1	0,01 0,03	– 1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	5	С341-020101-1003 41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	187,90484	157,47	--	29589	--	1184	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
92	6	Е11-010101-0301 11-010101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	2928,2179	63,26	60,07	185244	175886	51663	--	14
			м3 грунта		3,20	21,39	9358	62640	59,1	0,02	61
93	7	Е11-010101-0301 11-010101-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	635,01998	69,59	66,07	44190	41957	12324	0,01	3
			м3 грунта		3,52	23,53	2232	14943	59,1	0,02	13
94	8	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	222,489225	1077,77	--	239791	--	156977	1,50	334
			м3 грунта		1077,77	--	239791	--	59,1	--	--
95	9	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	48,2244	1185,54	--	57172	--	37427	1,65	80
			м3 грунта		1185,54	--	57172	--	59,1	--	--
96	10	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	3,4845	1032,86	--	3599	--	2356	1,44	5
			м3 грунта		1032,86	--	3599	--	59,1	--	--
97	11	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕСКОМ/	1,13253	578,07	--	655	--	429	0,89	1
			м3 грунта		578,07	--	655	--	59,1	--	--
98	12	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕСКОМ/	15,04647	18,80	18,80	283	283	72	--	--
			м3 грунта		--	6,57	--	99	59,1	0,01	--
99	13	Е11-010104-0407 11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1/ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕСКОМ/	15,04647	10,53	10,53	158	158	40	--	--
			м3 грунта		--	3,68	--	55	59,1	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	14	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014 м3	16,179	2055,91 --	-- --	33263 --	-- --	1331 --	-- --	-- --
101	15	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство м3 основания	10,113	3093,74 714,02	118,21 28,88	31287 7221	1195 292	6104 62,1	1,02 0,04	10 --
102	16	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	200,567729	578,07 578,07	-- --	115943 115943	-- --	75901 59,1	0,89 --	178 --
103	17	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 м3 грунта	43,5486527	635,88 635,88	-- --	27692 27692	-- --	18128 59,1	0,97 --	42 --
104	18	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 м3 грунта	3568,81223	18,80 --	18,80 6,57	67091 --	67091 23432	17086 59,1	-- 0,01	-- 25
105	19	Е11-010104-0407 11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 м3 грунта	3568,81223	10,53 --	10,53 3,68	37575 --	37575 13124	9569 59,1	-- --	-- 14
106	20	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	3568,81223	116,96 66,55	50,41 21,66	417398 237507	179891 77297	210187 59,1	0,11 0,03	385 94
107	86	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм//ДЛЯ ГИЛЬЗ НА ТРУБУ Д.110ММ/ км трубопровода	0,0336	-6629656,23 -333872,96	-299720,34 -101150,71	-222756 -11218	-10071 -3399	-18350 62,1	-376,00 -107,34	-13 -4
108	87	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм//ДЛЯ ГИЛЬЗ НА ТРУБУ Д.63,50,40ММ/ км трубопровода	0,00875	-2592048,48 -239749,20	-65319,72 -25021,68	-22680 -2098	-572 -219	-2403 62,1	-270,00 -27,65	-2 --
109	180	Е11-220301-0110 11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426Х6 мм. /ДЛЯ ФУТЛЯРА/ км трубопровода	0,006	-19342422,48 -587829,52	-549521,72 -183993,76	-116055 -3527	-3297 -1104	-7633 62,1	-662,00 -194,34	-4 -1
110	181	Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325Х6 мм. /ДЛЯ ФУТЛЯРА/ км трубопровода	0,081	-14336756,53 -447531,84	-404467,01 -136364,96	-1161277 -36250	-32762 -11046	-76997 62,1	-504,00 -145,33	-41 -12
111	182	Е11-220301-0107 11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273Х6 мм. /ДЛЯ ФУТЛЯРА/	0,011	-12007433,47	-320766,85	-132082	-3528	-8837	-441,00	-5

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км трубопровода		-391590,36	-108700,63	-4307	-1196	62,1	-115,86	-1
112	183	Е11-220601-0310 11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции км трубопровода	0,006	-5085144,82 -293207,68	-465108,65 -126641,30	-30511 -1759	-2791 -760	-2847 62,1	-368,00 -120,66	-2 -1
113	184	Е11-220601-0308 11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции км трубопровода	0,081	-3745230,88 -287745,57	-184648,18 -32187,23	-303364 -23307	-14957 -2607	-28871 62,1	-357,00 -29,21	-29 -2
114	185	Е11-220601-0307 11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции км трубопровода	0,011	-3176527,86 -260341,23	-166886,24 -28947,68	-34942 -2864	-1836 -318	-3453 62,1	-323,00 -26,27	-4 –
115	вкл	Е11-220501-0110 11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка/ДЛЯ ФУТЛЯРА/ км трубопровода	0,006	585124,75 349658,88	208115,22 68854,58	3511 2098	1249 413	1762 62,1	444,00 92,49	3 1
116	вкл	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ДЛЯ ФУТЛЯРА/ км трубопровода	0,081	402224,00 240981,12	142958,98 47251,27	32580 19519	11580 3827	16382 62,1	306,00 63,40	25 5
117	вкл	Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/ДЛЯ ФУТЛЯРА/ км трубопровода	0,023	373889,25 233105,92	127866,35 42020,00	8599 5361	2941 966	4431 62,1	296,00 56,49	7 1
118	вкл	С123-010501-1325 23-010501-1325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	6	25349,89 –	-- --	152099 --	-- --	6084 --	-- --	-- --
119	вкл	С123-010501-1322 23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	81	12424,58 –	-- --	1006391 --	-- --	40256 --	-- --	-- --
120	вкл	С123-010501-1320 23-010501-1320 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	23	7854,92 –	-- --	180663 --	-- --	7227 --	-- --	-- --
121	70	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка км трубопровода	0,716	1775493,47 154571,44	61216,26 19858,44	1271253 110673	43831 14219	131510 62,1	194,00 26,83	139 19
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1952255 755033	516618 202144			1128 215
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1952255				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Материалы -	Тенге			-721401				
			Всего заработная плата -	Тенге				957177			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1372416				
			Транспортные расходы -	Тенге			29589				
			Накладные расходы -	Тенге			663333				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					562733		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					100600		
			Сметная прибыль -	Тенге			209247				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2824835				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1343
			Сметная заработная плата -	Тенге				957177			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2824835				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1343
			Сметная заработная плата -	Тенге				957177			
			РАЗДЕЛ 8.Локальная смета 4-2. ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.								
			Силовое электрооборудование								
122	1	51-080401-1302 51-080401-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012 /применит-но Разрядник вентильный РВО-10Н, 10 кВ/ шт.	6	6055,00 –	– –	36330 –	– –	– –	– –	– –
123	2	Е11-330208-0101 11-330208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов комплект	6	5949,69 2854,52	2909,64 882,87	35698 17127	17458 5297	15817 61,7	3,76 1,07	23 6
124	3	51-080301-1102 51-080301-1102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный),/Разъединитель линейный трехполюсный РЛНД1-10/200У1/ шт.	4	65248,00 –	– –	260992 –	– –	– –	– –	– –
125	4	Е11-330208-0103 11-330208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов комплект	4	9121,78 6401,23	2627,02 1013,39	36487 25605	10508 4054	20491 61,7	7,42 1,02	30 4
126	5	Ц13-080103-0601 13-080103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Привод с одной тягой, рычажный, /Мотаж привода ПРНЗ-10У1/ шт	4	4389,43 3300,44	121,59 41,24	17558 13202	486 165	6652 42,8	4,00 0,05	16 –
			Кабели и провода								
127	6	Е11-330204-0206 11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов км линии	0,1716667	103056,16 41690,96	57969,55 18754,75	17691 7157	9951 3220	7366 61,7	51,10 22,73	9 4
128	7	С123-061004-0106 23-061004-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80 т	0,14214	809963,52 –	– –	115128 –	– –	4605 –	– –	– –

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	8	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели м кабеля	34,5	327,59 49,51	278,08 96,40	11302 1708	9594 3326	2693 42,8	0,06 0,10	2 3
130	9	Ц13-080201-0302 13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 м кабеля	21,5	96,19 16,50	79,69 27,63	2068 355	1713 594	505 42,8	0,02 0,03	– 1
131	10	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 грунта	15,9	847,84 847,84	– –	13481 13481	– –	8825 59,1	1,18 –	19 –
132	11	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	15,9	578,07 578,07	– –	9191 9191	– –	6017 59,1	0,89 –	14 –
133	12	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный м3	10,6	2055,91 –	– –	21793 –	– –	872 –	– –	– –
134	13	Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель м кабеля	18,5	285,79 49,51	236,28 81,91	5287 916	4371 1515	1294 42,8	0,06 0,08	1 2
135	14	Ц13-080201-0402 13-080201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель м кабеля	5,5	166,30 24,75	141,55 49,07	915 136	779 270	217 42,8	0,03 0,05	– –
136	15	С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 1000 шт.	0,166	47955,76 –	– –	7961 –	– –	318 –	– –	– –
137	16	Ц13-080201-0204 13-080201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий м кабеля	24	376,76 148,52	201,41 68,12	9042 3564	4834 1635	2676 42,8	0,18 0,08	4 2
138	17	Ц13-080201-0904 13-080201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах м кабеля	36	462,73 198,03	232,52 78,41	16658 7129	8371 2823	5096 42,8	0,24 0,10	9 3
139	18	Ц13-080201-0804 13-080201-0804 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы м кабеля	14	402,86 173,27	196,87 66,25	5640 2426	2756 927	1718 42,8	0,21 0,08	3 1
140	19	Ц13-080201-0813 13-080201-0813 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине м кабеля	6	566,23 255,78	259,34 86,95	3397 1535	1556 522	1051 42,8	0,31 0,11	2 1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	20	С123-060109-1006 23-060109-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73 /применит-но Кабель ААБл-10 сеч.3х95мм2/	0,08	3353514,24	--	268281	--	10731	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Электромонтажные изделия								
142	21	Ц13-080201-2507 13-080201-2507 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	4	26543,89	21525,95	106176	86104	23569	6,00	24
			шт.		4950,66	5901,68	19803	23607	42,8	6,21	25
143	22	СПрайс-листТОО"Электро техника" ТПРАЙС-ЛИСТТОО"ЭЛЕКТРОТЕХНИКА"	Муфта концевая внутренней установки 3КВТп-10-70/120(Б), 10кВ	2	8945,94	--	17892	--	716	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
144	23	СПрайс-листТОО"Электро техника" ТПРАЙС-ЛИСТТОО"ЭЛЕКТРОТЕХНИКА"	Муфта концевая наружной установки 3КНТп-10-70/120(Б), 10кВ	2	10706,49	--	21413	--	857	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Опора 10кВ ж/б переходная промежуточная ПП 10-4 /серия 3.407.2-143/-2шт.								
145	24	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	2	5837,27	2979,91	11675	5960	4579	3,06	6
			опора		2294,79	909,34	4590	1819	61,7	0,87	2
146	25	С121-040405-0104 21-040405-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-10,3 СТ РК 2387-2013 /применительно Стойка ж/б СНВ 7-13, серия 3.407.12-143.7.1/	2	122990,63	--	245981	--	9839	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Стальные конструкции (всего 31,7кг на опору)								
147	26	Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования,/Установка и стоимость стальных конструкций на опоре/	0,0634	207261,65	11923,65	13140	756	1831	52,00	3
			т		42905,72	3361,38	2720	213	42,8	3,48	--
			Изоляторы. Линейная арматура								
148	27	С124-040102-0225 24-040102-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 /Изолятор ШФ-20В/	12	1505,75	--	18069	--	723	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
149	28	С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	12	46,10	--	553	--	22	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	29	С121-050307-0410 21-050307-0410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 /крепление провода-2м/ кг	1,332	316,85 --	-- --	422 --	-- --	17 --	-- --	-- --
151	30	С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	2	397,95 --	-- --	796 --	-- --	32 --	-- --	-- --
152	31	С124-040204-1304 24-040204-1304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	349,96 --	-- --	4200 --	-- --	168 --	-- --	-- --
			Опора железобетонная анкерная 10кВ А10-2 /серия 3.407.1-143.2.9/ - 4шт								
153	32	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка /Монтаж опоры А10-2/ опора	4	11975,63 4484,58	6928,48 2100,80	47903 17938	27714 8403	18819 61,7	5,98 2,00	24 8
154	33	С121-040405-0102 21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013 шт.	8	38976,01 --	-- --	311808 --	-- --	12472 --	-- --	-- --
155	34	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 грунта	0,24	1106,51 1106,51	-- --	266 266	-- --	174 59,1	1,54 --	-- --
156	35	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	0,24	578,07 578,07	-- --	139 139	-- --	91 59,1	0,89 --	-- --
157	36	Е11-330304-0101 11-330304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство /Монтаж плиты П-3и/ опора	8	27796,65 1615,13	-- --	222373 12921	-- --	17186 61,7	2,21 --	18 --
			Стальные конструкции (всего 49,4кг на 1 опору)								
158	37	Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования,/Установка и стоимость стальных конструкций на опоре/ т	0,1976	207261,65 42905,72	11923,65 3361,38	40955 8478	2356 664	5708 42,8	52,00 3,48	10 1
			Изоляторы. Линейная арматура								
159	38	С124-040102-0107 24-040102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 шт.	4	1640,95 --	-- --	6564 --	-- --	263 --	-- --	-- --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	39	С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт.	4	46,10 --	-- --	184 --	-- --	7 --	-- --	-- --
161	40	С121-050307-0410 21-050307-0410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 /крепление провода-2м/ кг	0,444	316,85 --	-- --	141 --	-- --	6 --	-- --	-- --
162	41	С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	8	397,95 --	-- --	3184 --	-- --	127 --	-- --	-- --
163	42	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	218,78 --	-- --	2625 --	-- --	105 --	-- --	-- --
			Подвеска натяжная изолирующая-3шт. /серия 3.407.1-143.2.25/- 3шт								
164	43	С124-040106-0104 24-040106-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93 шт.	6	2006,22 --	-- --	12037 --	-- --	481 --	-- --	-- --
165	44	С124-040201-0203 24-040201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	745,56 --	-- --	2237 --	-- --	89 --	-- --	-- --
166	45	С124-040201-0761 24-040201-0761 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	476,70 --	-- --	1430 --	-- --	57 --	-- --	-- --
167	46	С124-040203-0301 24-040203-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	2459,41 --	-- --	14756 --	-- --	590 --	-- --	-- --
			Установка разъединителя на концевой ж/б опоре 10кВ КР-2 - 2шт.								
			Стальные конструкции (всего 55,8кг на 1шт.)								
168	47	Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования /Установка стальных конструкций для разъединителя на опоре/	0,1116	207261,65	11923,65	23130	1331	3224	52,00	6

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		42905,72	3361,38	4788	375	42,8	3,48	–
			Изоляторы. Линейная арматура								
169	48	Ц13-080103-0102 13-080103-0102 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2 шт.	8	465,82 379,55	55,73 19,32	3727 3036	446 155	1569 42,8	0,46 0,02	4 –
170	49	С124-040102-0107 24-040102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 шт.	8	1640,95 –	– –	13128 –	– –	525 –	– –	– –
171	50	С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт.	8	46,10 –	– –	369 –	– –	15 –	– –	– –
172	51	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	218,78 –	– –	2625 –	– –	105 –	– –	– –
173	52	С124-040206-0720 24-040206-0720 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	683,47 –	– –	8202 –	– –	328 –	– –	– –
174	53	С123-061004-0106 23-061004-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80 /ошиновка/ т	0,003588	809963,52 –	– –	2906 –	– –	116 –	– –	– –
175	54	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 т	0,000295	381819,66 –	– –	113 –	– –	5 –	– –	– –
176	55	С121-050307-0410 21-050307-0410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 /крепление провода серия 3.407.1-143.2.23- 4м/ кг	0,444	316,85 –	– –	141 –	– –	6 –	– –	– –
			Установка разъединителя и кабельной муфты на опоре КРМ-2 /серия 3.407.1-143, вып.2/ - 2шт.								
			Стальные конструкции (всего 85,4кг на 1шт.)								
177	56	Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования /Установка стальных конструкций для разъединителя на опоре/ т	0,1708	207261,65 42905,72	11923,65 3361,38	35400 7328	2037 574	4934 42,8	52,00 3,48	9 1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Изоляторы. Линейная арматура и оборудование								
178	57	Ц13-080103-0102 13-080103-0102 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2 шт.	2	465,82 379,55	55,73 19,32	932 759	111 39	392 42,8	0,46 0,02	1 –
179	58	С124-040102-0107 24-040102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 шт.	2	1640,95 –	– –	3282 –	– –	131 –	– –	– –
180	59	С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт.	2	46,10 –	– –	92 –	– –	4 –	– –	– –
181	60	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	218,78 –	– –	2625 –	– –	105 –	– –	– –
182	61	С124-040206-0605 24-040206-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	541,93 –	– –	6503 –	– –	260 –	– –	– –
183	62	С123-061702-0901 23-061702-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-10 ГОСТ 23469.0-81 /Наконечник мед.7-8/ 100 шт.	0,04	21403,55 –	– –	856 –	– –	34 –	– –	– –
184	63	С123-061004-0106 23-061004-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80 /ошиновка/ т	0,004968	809963,52 –	– –	4024 –	– –	161 –	– –	– –
185	64	С123-061002-0101 23-061002-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 839-80 км	0,002	42590,94 –	– –	85 –	– –	3 –	– –	– –
186	65	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 т	0,00033	381819,66 –	– –	126 –	– –	5 –	– –	– –

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	66	С121-050307-0410 21-050307-0410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 /крепление провода серия 3.407.1-143.1.28- 2м/ кг	0,444	316,85 –	– –	141 –	– –	6 –	– –	– –
188	67	С124-040206-0719 24-040206-0719 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	736,50 –	– –	8838 –	– –	354 –	– –	– –
			Устройство ответвления на одноцепной промежуточной железобетонной опоре 10кВ (сущ.) в населенной местности /серия 3.407.1-143.2.23/ -1шт								
			Стальные конструкции - 12,9кг								
189	68	Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования /траверса ТМ-2, хомут Х-42, штырь Ш-20-2, проводник ЗП-1, kpvr 16/ т	0,0129	207261,65 42905,72	11923,65 3361,38	2674 553	154 43	373 42,8	52,00 3,48	1 –
			Линейная арматура. Изоляторы								
190	69	Ц13-080103-0102 13-080103-0102 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2 шт.	3	465,82 379,55	55,73 19,32	1397 1139	167 58	589 42,8	0,46 0,02	1 –
191	70	С124-040102-0123 24-040102-0123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93 шт.	3	1823,36 –	– –	5470 –	– –	219 –	– –	– –
192	71	С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт.	3	46,10 –	– –	138 –	– –	6 –	– –	– –
193	72	С121-050307-0211 21-050307-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 /для крепления провода на шейке штыревого изолятора ШФ-20-В - вязальная проволока оцинкованная диам.4мм-3м, масса 1п.м.-0,1029/ кг	0,3087	330,11 –	– –	102 –	– –	4 –	– –	– –
194	73	С121-050307-0211 21-050307-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 /для крепления провода на шейке штыревого изолятора ШФ-20-В - вязальная проволока оцинкованная диам.4мм-0,330м, масса 1п.м.-0,1029/ кг	0,033957	330,11 –	– –	11 –	– –	– –	– –	– –
195	74	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	218,78 –	– –	1313 –	– –	53 –	– –	– –

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Устройство ответвления на одноцепной анкерной железобетонной опоре 10кВ (сущ.) в населенной местности /серия 3.407.1-143.2.3/ - 1шт								
			Стальные конструкции - 12,9кг								
196	75	Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования /траверса ТМ-2, хомут Х-42, штырь Ш-20-2, проводник ЗП-1, kpvr 16/	0,0129	207261,65	11923,65	2674	154	373	52,00	1
			т		42905,72	3361,38	553	43	42,8	3,48	–
			Линейная арматура. Изоляторы								
197	76	Ц13-080103-0102 13-080103-0102 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2	2	465,82	55,73	932	111	392	0,46	1
			шт.		379,55	19,32	759	39	42,8	0,02	–
198	77	С124-040102-0123 24-040102-0123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	2	1823,36	–	3647	–	146	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
199	78	С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2	46,10	–	92	–	4	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
200	79	С121-050307-0211 21-050307-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 /для крепления провода на шейке штыревого изолятора ШФ-20-В - вязальная проволока оцинкованная диам.4мм-3м, масса 1п.м.-0,1029/	0,3087	330,11	–	102	–	4	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
201	80	С121-050307-0211 21-050307-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 /для крепления провода на шейке штыревого изолятора ШФ-20-В - вязальная проволока оцинкованная диам.4мм-0,330м, масса 1п.м.-0,1029/	0,033957	330,11	–	11	–	–	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
202	81	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	218,78	–	1313	–	53	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Трубы и металлорукава								
203	82	Ц13-080206-1705 13-080206-1705 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	4	821,49	114,79	3286	459	1316	0,78	3
			м		628,69	36,51	2515	146	42,8	0,04	–
204	83	С123-010101-0210 23-010101-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	4	2717,88	–	10872	–	435	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	84	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий канало-километр трубопровода	0,032	97783,31 96381,11	-- --	3129 3084	-- --	2117 62,1	133,00 --	4 --
206	85	С123-010801-0109 23-010801-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 125, толщина стенки 2,2 мм /применит-но Труба жесткая двустенная гофрированная из ПНД Ду 110мм, код 160911/ м	32	818,49 --	-- --	26192 --	-- --	1048 --	-- --	-- --
			Металл								
			Заземление опор ВЛ-10кВ								
207	86	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 грунта	30,96	847,84 847,84	-- --	26249 26249	-- --	17184 59,1	1,18 --	37 --
208	87	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	30,96	578,07 578,07	-- --	17897 17897	-- --	11716 59,1	0,89 --	27 --
209	88	Ц13-080208-0103 13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования шт.	12	1674,20 564,21	82,04 15,45	20090 6770	985 185	3900 42,8	0,70 0,02	8 --
210	89	Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования /Заземлитель горизонтальный из стали круглой диам.10мм/ м	120	346,38 128,96	12,42 2,70	41566 15475	1490 325	8696 42,8	0,16 --	19 --
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге Тенге			2288219 261294	202712 61035			339 65
			Стоимость оборудования -	Тенге			297322				
			Накладные расходы -	Тенге			11893				
			Сметная прибыль -	Тенге			24737				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			333952				
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			407251				
			Материалы -	Тенге			131176				
			Всего заработная плата -	Тенге				143892			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39305				
			Накладные расходы -	Тенге			80339				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					61586		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18753		
			Сметная прибыль -	Тенге			39007				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			526597				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							170
			Сметная заработная плата -	Тенге				143892			
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1583646				
			Материалы -	Тенге			214943				
			Всего заработная плата -	Тенге				178437			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1141468				
			Накладные расходы -	Тенге			176040				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					108360		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					67680		
			Сметная прибыль -	Тенге			140775				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1900461				234
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				178437			
		Сметная заработная плата -	Тенге			2761010				404
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				322329			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2342
		Сметная заработная плата -	Тенге			16819164	1002720			373
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1678967**	**349578**			
		Стоимость оборудования -	Тенге			7125819				
		Накладные расходы -	Тенге			285033				
		Сметная прибыль -	Тенге			592868				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			8003720				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-859096				
		Материалы -	Тенге			131176				
		Всего заработная плата -	Тенге				143892			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-1227042				
		Накладные расходы -	Тенге			29685				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					61586		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-31901		
		Сметная прибыль -	Тенге			-66353				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-895764				170
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				143892			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9809887				
		Материалы -	Тенге			1485583				
		Всего заработная плата -	Тенге				1842310			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5885067				
		Транспортные расходы -	Тенге			54947				
		Накладные расходы -	Тенге			1464594				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1030960		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					433634		
		Сметная прибыль -	Тенге			901958				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12176439				2495
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				1842310			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			78432				
		Материалы -	Тенге			8533				
		Всего заработная плата -	Тенге				42344			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9273				
		Накладные расходы -	Тенге			29956				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					25787		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4169		
		Сметная прибыль -	Тенге			8671				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			117060				49
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				42344			
		Сметная заработная плата -	Тенге			664122				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			664122				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			664122				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			20065577				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2714
		Сметная заработная плата -	Тенге			12061857	2028545			
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			241 237				
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге			12 303 094				
		ИТОГО	Тенге			406 002				
		Дополнительные затратыпри производстве работ в зимнее время,	Тенге			20 712 816				
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			21 954 307				
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2018 г. К=1,0599383	Тенге			2 634 517				
		НДС-12%	Тенге			24 588 824				
		ВСЕГО по акту:	Тенге			21 052 632				
		С понижающим коэфициентом К=0,856187								

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения
"Отдел строительства города Аксу"

_____Мұздыбаев Т.У.

Технический надзор ТОО " Бестау С "

_____Омаров Т.М.

Авторский надзор ТОО "Павлодарэнергопроект"

_____Ушаков И.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой"

_____Жолдыбаев С.А.