Ф-3

*Утверждена*
*приказом Председателя Агенства Республики Казахстан*
*по делам строительства и жилищно-коммунального*
*хозяйства от 2 мая 2012 г. №170*

**Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат**
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"**
Подрядчик: **ТОО "Агропромремстрой"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопровода в селе имени Мамаит Омарова (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области**

# С П Р А В К А от 16.05.2019 г.
## о стоимости выполненных работ и затрат
## май 2019 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименован | Источник финансирования: код | Организационно- правовая форма: наименование | Организационно- правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 113 | 18.06.2018 | | | ТОО | 17 |
| | | доп.соглашение | | | | | |
| | | 113/01 | 13.07.2018 | | | | |
| | | 113/02 | 23.10.2018 | | | | |
| | | 113/03 | 28.01.2019 | | | | |
| | | 113/04 | 15.03.2019 | | | | |
| | | 113/05 | 29.03.2019 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (май) без НДС | из графы 1 | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2018 года) | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на преобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего с начала года | 42 105 264 | | | | | | | | | |
| Строительство водопровода в селе имени Мамаит Омарова (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области | 42 105 264 | 18 796 993 | 18 796 993 | 18 796 993 | | | | | 2 255 639 | 21 052 632 |
| в том числе за месяц | 42 105 264 | 18 796 993 | 18 796 993 | 18 796 993 | | | | | 2 255 639 | 21 052 632 |
| удержание 5% | 2 105 264 | 939 850 | 939 850 | 939 850 | | | | | 112 782 | 1 052 632 |
| Итого к оплате | | | | | | | | | | 20 000 000 |

Заказчик — Руководитель ГУ "Отдел строительства города Аксу" — Муздыбаев Т.У.

Технический надзор — Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С" — Омаров Т.М.

Авторский надзор — Эксперт авторского надзора ТОО "Павлодарэнергопроект" — Ушаков И.М.

Подрядчик — Директор ТОО "Агропромремстрой" — Жолдыбаев С.А.

810390

*Форма №2-в*

*Утверждена*
*приказом Председателя Агенства Республики Казахстан*
*по делам строительства и жилищно-коммунального*
*хозяйства от 2 мая 2012 г. №170*

**Исполнитель:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"
**Наименование объекта**: Строительство водопровода в селе имени Мамаит Омарова (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области
**Доп.соглашение** №113/05 от 29.03.2019 к договору о государственных закупках № 113 от 18.06.2018г.

**АКТ № 5 от 16.05.2019 г.**
**приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2019 года**

Составлен(а) в текущих ценах IV квартала 2017 года

| N п/п | | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | 23 | Е11-150402-0202<br>11-150402-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 примен | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая//ОКРАСКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОДВЕРЖЕННЫМ АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ/<br>м2 окрашиваемой поверхности | 7,632 | 807,52<br>101,99 | 2,22<br>0,99 | 6163<br>778 | 17<br>8 | 694<br>54,8 | 0,13<br>-- | 1<br>-- |
| | | | **ЦОКОЛЬ** | | | | | | | | |
| 2 | 24 | Е11-080201-0101<br>11-080201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка<br>м3 кладки | 10,09584 | 27313,39<br>3234,02 | 1410,29<br>330,04 | 275752<br>32650 | 14238<br>3332 | 30040<br>50,8 | 4,54<br>0,40 | 46<br>4 |
| 3 | 25 | Е11-260101-1101<br>11-260101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем<br>м3 изоляции | 1,3284 | 20004,25<br>11792,05 | 902,00<br>420,81 | 26574<br>15665 | 1198<br>559 | 10393<br>55,3 | 14,80<br>0,51 | 20<br>1 |
| 4 | 26 | Е11-080201-1031<br>11-080201-1031<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка<br>м3 кладки | 3,18816 | 38825,40<br>6404,40 | 1375,03<br>321,79 | 123782<br>20418 | 4384<br>1026 | 16281<br>50,8 | 8,54<br>0,39 | 27<br>1 |
| | | | **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | |
| 5 | 51 | Е11-130301-1406<br>11-130301-1406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза<br>м2 | 49,3 | 113,35<br>33,15 | 1,62<br>0,33 | 5588<br>1635 | 80<br>16 | 1154<br>54,2 | 0,04<br>-- | 2<br>-- |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | 437858 | 19917 | | | 96 |
| | | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 71146 | 4941 | | | 6 |
| | | | Материалы - | Тенге | | | 437858 | | | | |
| | | | | Тенге | | | 346795 | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 76087 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 58563 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 39470 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 19093 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 39714 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 536135 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 102 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 76087 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 536135 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 102 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 76087 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 2-1-3.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | |
| | | | **ВОДОЗАБОРНАЯ СКВАЖИНА** | | | | | | | | |
| 6 | 1 | Прайс-лист ТОО "WILLO Central Asia" | Погружной многоступенчатый насос Willo Q 26,60м3/ч Н<br>комплект | 1 | 1344687,44<br>– | –<br>– | 1344687<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1344687 | – | – | – | – |
| | | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 1344687 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 53787 | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 111878 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 1510353 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1510353 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 2-4-1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.** | | | | | | | | |
| | | | **ВОДОПОНИЖЕНИЕ** | | | | | | | | |
| 7 | 1 | Е11-010101-0307<br>11-010101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1<br>м3 грунта | 0,54 | 79,86<br>5,17 | 74,69<br>19,74 | 43<br>3 | 40<br>11 | 10<br>59,1 | 0,01<br>0,02 | –<br>– |
| 8 | 2 | С232-050101-0102<br>32-050101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт<br>маш.-ч | 9,12 | 322,55<br>– | 322,55<br>200,58 | 2942<br>– | 2942<br>1829 | 118<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 9 | 3 | Е11-220301-0101<br>11-220301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием<br>км трубопровода | 0,05 | 1137339,96<br>224653,88 | 41786,01<br>15125,76 | 56867<br>11233 | 2089<br>756 | 10018<br>62,1 | 253,00<br>16,57 | 13<br>1 |
| 10 | 4 | Е11-010104-0401<br>11-010104-0401<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1<br>м3 грунта | 0,54 | 18,80<br>– | 18,80<br>6,57 | 10<br>– | 10<br>4 | 3<br>59,1 | –<br>0,01 | –<br>– |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | Е11-010201-0501<br>11-010201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>м3 уплотненного грунта | 0,54 | 116,96<br>66,55 | 50,41<br>21,66 | 63<br>36 | 27<br>12 | 32<br>59,1 | 0,11<br>0,03 | –<br>– |
| 12 | 6 | Е11-220301-0101<br>11-220301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка //ДЕМОНТАЖ/<br>км трубопровода | 0,05 | 159863,94<br>134792,33 | 25071,61<br>9075,45 | 7993<br>6740 | 1254<br>454 | 4966<br>62,1 | 151,80<br>9,94 | 8<br>– |
| | | | **ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | |
| | | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 13 | 7 | Е11-010102-0313<br>11-010102-0313<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1<br>м3 грунта | 62,484 | 122,71<br>7,19 | 115,46<br>37,50 | 7668<br>449 | 7215<br>2343 | 2023<br>59,1 | 0,01<br>0,03 | 1<br>2 |
| 14 | 8 | С341-020101-1003<br>41-020101-1003<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/<br>т | 108,72216 | 157,47<br>– | –<br>– | 17120<br>– | –<br>– | 685<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 15 | 9 | Е11-010101-0313<br>11-010101-0313<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1<br>м3 грунта | 274,548 | 79,87<br>6,70 | 73,17<br>24,10 | 21928<br>1839 | 20088<br>6618 | 6075<br>59,1 | 0,01<br>0,02 | 3<br>5 |
| 16 | 10 | Е11-010205-0101<br>11-010205-0101<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2<br>м3 грунта | 25,368 | 1185,54<br>1185,54 | –<br>– | 30075<br>30075 | –<br>– | 19688<br>59,1 | 1,65<br>– | 42<br>– |
| 17 | 11 | Е11-010205-0501<br>11-010205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1<br>м3 грунта | 44,9874 | 578,07<br>578,07 | –<br>– | 26006<br>26006 | –<br>– | 17025<br>59,1 | 0,89<br>– | 40<br>– |
| 18 | 12 | Е11-010104-0402<br>11-010104-0402<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2<br>м3 грунта | 254,9286 | 21,93<br>– | 21,93<br>7,66 | 5590<br>– | 5590<br>1952 | 1424<br>59,1 | –<br>0,01 | –<br>2 |
| 19 | 13 | Е11-010104-0408<br>11-010104-0408<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2<br>м3 грунта | 254,9286 | 10,83<br>– | 10,83<br>3,78 | 2760<br>– | 2760<br>964 | 703<br>59,1 | –<br>– | –<br>1 |
| 20 | 14 | Е11-010201-0501<br>11-010201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 254,9286 | 116,96 | 50,41 | 29816 | 12850 | 15014 | 0,11 | 28 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| | | | м3 уплотненного грунта | | 66,55 | 21,66 | 16966 | 5522 | 59,1 | 0,03 | 7 |
| 21 | 15 | Е11-070501-0102<br>11-070501-0102<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | | | | | | | | |
| | | | шт. сборных конструкций | 31 | 1637,64 | 746,30 | 50767 | 23135 | 17364 | 0,67 | 21 |
| | | | | | 500,95 | 264,92 | 15530 | 8212 | 62,1 | 0,28 | 9 |
| 22 | 16 | Е11-070501-0104<br>11-070501-0104<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка | | | | | | | | |
| | | | шт. сборных конструкций | 18 | 3474,46 | 1767,55 | 62540 | 31816 | 20621 | 1,18 | 21 |
| | | | | | 906,74 | 651,91 | 16321 | 11734 | 62,1 | 0,69 | 12 |
| 23 | 17 | С121-041201-9903<br>21-041201-9903<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | | | | | | | | |
| | | | м3 | 17,708 | 20303,36 | -- | 359532 | -- | 14381 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 18 | С121-041201-9907<br>21-041201-9907<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | | | | | | | | |
| | | | м3 | 4,776 | 16796,57 | -- | 80220 | -- | 3209 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 19 | С121-041201-9911<br>21-041201-9911<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | | | | | | | | |
| | | | м3 | 14,67 | 15455,24 | -- | 226728 | -- | 9069 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 20 | Е11-060101-0119<br>11-060101-0119<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство//ЗАДЕЛКА В ФБС/ | | | | | | | | |
| | | | м3 | 7,8 | 20674,32 | 789,55 | 161260 | 6158 | 15400 | 2,82 | 22 |
| | | | | | 2087,00 | 187,66 | 16279 | 1464 | 48,5 | 0,23 | 2 |
| 27 | 21 | Е11-080201-0701<br>11-080201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | | | | | | | |
| | | | т металлических изделий | 0,02808 | 244260,82 | 1358,21 | 6859 | 38 | 916 | 56,40 | 2 |
| | | | | | 42817,75 | 445,56 | 1202 | 13 | 50,8 | 0,54 | -- |
| 28 | 22 | Е11-060301-0601<br>11-060301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | | | | | | | | |
| | | | т | 0,02808 | 13289,70 | 677,89 | 373 | 19 | 192 | 16,88 | -- |
| | | | | | 12336,41 | 188,14 | 346 | 5 | 48,5 | 0,17 | -- |
| 29 | 23 | С121-050301-3001<br>21-050301-3001<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | |
| | | | т | 0,02619 | 195310,52 | -- | 5115 | -- | 205 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 24 | С121-050301-3501<br>21-050301-3501<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00198 | 204417,67 | -- | 405 | -- | 16 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 25 | Е11-080101-0307<br>11-080101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | | | | | | | |
| | | | | 229,9275 | 726,26 | 11,68 | 166987 | 2685 | 27891 | 0,21 | 49 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 26 | Е11-110101-0405<br>11-110101-0405<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой | | | | | | | | |
| | | | м2 поверхности | 16,752 | 172,96 | 1,65 | 39769 | 379 | 50,8 | -- | -- |
| | | | м2 изолируемой поверхности | | 415,49 | 25,31 | 6960 | 424 | 2732 | 0,24 | 4 |
| | | | **ФУНДАМЕНТ ФМ1** | | | | | | | | |
| 33 | 27 | Е11-060101-0101<br>11-060101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | | | | | | | | |
| | | | м3 | 2,55 | 20648,74 | 642,13 | 52654 | 1637 | 3460 | 1,35 | 3 |
| | | | | | 902,60 | 149,59 | 2302 | 381 | 48,5 | 0,18 | -- |
| 34 | 28 | Е11-060201-0105<br>11-060201-0105<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство | | | | | | | | |
| | | | м3 | 11,05 | 22112,17 | 294,74 | 244339 | 3257 | 22513 | 3,06 | 34 |
| | | | | | 2198,64 | 87,11 | 24295 | 963 | 48,5 | 0,09 | 1 |
| 35 | 29 | Е11-060301-0701<br>11-060301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1) | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | | | | | | | |
| | | | т | 0,1645 | 12896,79 | 993,89 | 2122 | 163 | 85 | 14,94 | 2 |
| | | | | | 11627,50 | 221,34 | 1913 | 36 | -- | 0,20 | -- |
| 36 | 30 | Е11-060301-0601<br>11-060301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | | | | | | | | |
| | | | т | 0,02838 | 13289,70 | 677,89 | 377 | 19 | 194 | 16,88 | -- |
| | | | | | 12336,41 | 188,14 | 350 | 5 | 48,5 | 0,17 | -- |
| 37 | 31 | С121-050301-3001<br>21-050301-3001<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | |
| | | | т | 0,22632 | 195310,52 | -- | 44203 | -- | 1768 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | 32 | С121-050301-3201<br>21-050301-3201<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | |
| | | | т | 0,50195 | 191652,49 | -- | 96200 | -- | 3848 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | 33 | Е11-060301-0407<br>11-060301-0407<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | | | | | | | | |
| | | | т | 0,004 | 309148,92 | 838,74 | 1237 | 3 | 361 | 198,00 | 1 |
| | | | | | 154099,44 | 339,28 | 616 | 1 | 48,5 | 0,36 | -- |
| 40 | 34 | Е11-060301-0409<br>11-060301-0409<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0032557 | 170615,08 | 838,74 | 555 | 3 | 48 | 20,00 | -- |
| | | | | | 15565,60 | 339,28 | 51 | 1 | 48,5 | 0,36 | -- |
| 41 | 35 | С<br>Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.2 | Поправка на марку стали С245 | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0493 | 5446,00 | -- | 268 | -- | 11 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | 36 | Е11-060301-0401<br>11-060301-0401<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00924 | 399342,36 | 1433,22 | 3690 | 13 | 1173 | 289,00 | 3 |
| | | | | | 219403,02 | 581,97 | 2027 | 5 | 48,5 | 0,62 | -- |
| 43 | 37 | С<br>Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.6 | Поправка на марку стали С345-3 | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00924 | 15356,00 | -- | 142 | -- | 6 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 38 | Е11-060101-0114<br>11-060101-0114<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство//ПОДЛИВКА<br>м3 | 0,12 | 20986,77<br>708,91 | 697,49<br>167,64 | 2518<br>85 | 84<br>20 | 154<br>48,5 | 0,97<br>0,20 | –<br>– |
| 45 | 39 | Е11-080101-0307<br>11-080101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br>м2 поверхности | 16,341 | 726,26<br>172,96 | 11,68<br>1,65 | 11868<br>2826 | 191<br>27 | 1982<br>50,8 | 0,21<br>– | 3<br>– |
| | | | **ФУНДАМЕНТ ФМ2** | | | | | | | | |
| 46 | 40 | Е11-060101-0101<br>11-060101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство<br>м3 | 0,17 | 20648,74<br>902,60 | 642,13<br>149,59 | 3510<br>153 | 109<br>25 | 231<br>48,5 | 1,35<br>0,18 | –<br>– |
| 47 | 41 | Е11-060201-0104<br>11-060201-0104<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство<br>м3 | 3,74 | 23197,38<br>2934,91 | 413,05<br>137,95 | 86758<br>10977 | 1545<br>516 | 9267<br>48,5 | 4,05<br>0,15 | 15<br>1 |
| 48 | 42 | Е11-060301-0601<br>11-060301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм<br>т | 0,02838 | 13289,70<br>12336,41 | 677,89<br>188,14 | 377<br>350 | 19<br>5 | 194<br>48,5 | 16,88<br>0,17 | –<br>– |
| 49 | 43 | С121-050301-3001<br>21-050301-3001<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>т | 0,08814 | 195310,52<br>– | –<br>– | 17215<br>– | –<br>– | 689<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 50 | 44 | С121-050301-3201<br>21-050301-3201<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>т | 0,05394 | 191652,49<br>– | –<br>– | 10338<br>– | –<br>– | 414<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 51 | 45 | Е11-060301-0401<br>11-060301-0401<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м<br>т | 0,00924 | 399342,36<br>219403,02 | 1433,22<br>581,97 | 3690<br>2027 | 13<br>5 | 1173<br>48,5 | 289,00<br>0,62 | 3<br>– |
| 52 | 46 | С<br>Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.6 | Поправка на марку стали С345-3<br>т | 0,00924 | 15356,00<br>– | –<br>– | 142<br>– | –<br>– | 6<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 53 | 47 | Е11-060101-0114<br>11-060101-0114<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство//ПОДЛИВКА<br>м3 | 0,12 | 20986,77<br>708,91 | 697,49<br>167,64 | 2518<br>85 | 84<br>20 | 154<br>48,5 | 0,97<br>0,20 | –<br>– |
| 54 | 48 | Е11-080101-0307<br>11-080101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br>м2 поверхности | 14,336 | 726,26<br>172,96 | 11,68<br>1,65 | 10412<br>2480 | 167<br>24 | 1739<br>50,8 | 0,21<br>– | 3<br>– |
| | | | **ФУНДАМЕНТ ФМ3** | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 49 | Е11-060101-0101<br>11-060101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство<br>м3 | 0,17 | 20648,74<br>902,60 | 642,13<br>149,59 | 3510<br>153 | 109<br>25 | 231<br>48,5 | 1,35<br>0,18 | –<br>– |
| 56 | 50 | Е11-060201-0104<br>11-060201-0104<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство<br>м3 | 3,74 | 23197,38<br>2934,91 | 413,05<br>137,95 | 86758<br>10977 | 1545<br>516 | 9267<br>48,5 | 4,05<br>0,15 | 15<br>1 |
| 57 | 51 | Е11-060301-0601<br>11-060301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм<br>т | 0,02838 | 13289,70<br>12336,41 | 677,89<br>188,14 | 377<br>350 | 19<br>5 | 194<br>48,5 | 16,88<br>0,17 | –<br>– |
| 58 | 52 | С121-050301-3001<br>21-050301-3001<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>т | 0,0679 | 195310,52<br>– | –<br>– | 13262<br>– | –<br>– | 530<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 59 | 53 | С121-050301-3201<br>21-050301-3201<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>т | 0,06276 | 191652,49<br>– | –<br>– | 12028<br>– | –<br>– | 481<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 60 | 54 | Е11-060301-0401<br>11-060301-0401<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м<br>т | 0,00924 | 399342,36<br>219403,02 | 1433,22<br>581,97 | 3690<br>2027 | 13<br>5 | 1173<br>48,5 | 289,00<br>0,62 | 3<br>– |
| 61 | 55 | С<br>Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.6 | Поправка на марку стали С345-3<br>т | 0,00924 | 15356,00<br>– | –<br>– | 142<br>– | –<br>– | 6<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 62 | 56 | Е11-060101-0114<br>11-060101-0114<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство//ПОДЛИВКА<br>м3 | 0,12 | 20986,77<br>708,91 | 697,49<br>167,64 | 2518<br>85 | 84<br>20 | 154<br>48,5 | 0,97<br>0,20 | –<br>– |
| 63 | 57 | Е11-080101-0307<br>11-080101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br>м2 поверхности | 14,336 | 726,26<br>172,96 | 11,68<br>1,65 | 10412<br>2480 | 167<br>24 | 1739<br>50,8 | 0,21<br>– | 3<br>– |
| | | | **ФУНДАМЕНТ ФМ4** | | | | | | | | |
| 64 | 58 | Е11-060101-0101<br>11-060101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство<br>м3 | 0,17 | 20648,74<br>902,60 | 642,13<br>149,59 | 3510<br>153 | 109<br>25 | 231<br>48,5 | 1,35<br>0,18 | –<br>– |
| 65 | 59 | Е11-060201-0104<br>11-060201-0104<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство<br>м3 | 3,74 | 23197,38<br>2934,91 | 413,05<br>137,95 | 86758<br>10977 | 1545<br>516 | 9267<br>48,5 | 4,05<br>0,15 | 15<br>1 |
| 66 | 60 | Е11-060301-0601<br>11-060301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм<br>т | 0,02838 | 13289,70<br>12336,41 | 677,89<br>188,14 | 377<br>350 | 19<br>5 | 194<br>48,5 | 16,88<br>0,17 | –<br>– |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 61 | С121-050301-3001<br>21-050301-3001<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,08814 | 195310,52 | -- | 17215 | -- | 689 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | 62 | С121-050301-3201<br>21-050301-3201<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,05394 | 191652,49 | -- | 10338 | -- | 414 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | 63 | Е11-060301-0401<br>11-060301-0401<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 0,00924 | 399342,36 | 1433,22 | 3690 | 13 | 1173 | 289,00 | 3 |
| | | | т | | 219403,02 | 581,97 | 2027 | 5 | 48,5 | 0,62 | -- |
| 70 | 64 | С<br>Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.6 | Поправка на марку стали С345-3 | 0,00924 | 15356,00 | -- | 142 | -- | 6 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | 65 | Е11-060101-0114<br>11-060101-0114<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство//ПОДЛИВКА | 0,12 | 20986,77 | 697,49 | 2518 | 84 | 154 | 0,97 | -- |
| | | | м3 | | 708,91 | 167,64 | 85 | 20 | 48,5 | 0,20 | -- |
| 72 | 66 | Е11-080101-0307<br>11-080101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 14,336 | 726,26 | 11,68 | 10412 | 167 | 1739 | 0,21 | 3 |
| | | | м2 поверхности | | 172,96 | 1,65 | 2480 | 24 | 50,8 | -- | -- |
| | | | **ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ФБ1,ФБ2** | | | | | | | | |
| 73 | 67 | Е11-060101-0101<br>11-060101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | 0,9 | 20648,74 | 642,13 | 18584 | 578 | 1221 | 1,35 | 1 |
| | | | м3 | | 902,60 | 149,59 | 812 | 135 | 48,5 | 0,18 | -- |
| 74 | 68 | Е11-060701-0101<br>11-060701-0101<br>РСНБ РК 2015 | Балки фундаментные. Устройство | 4,05 | 32981,71 | 2354,69 | 133576 | 9537 | 23007 | 11,00 | 45 |
| | | | м3 | | 8140,77 | 506,02 | 32970 | 2049 | 48,5 | 0,61 | 2 |
| 75 | 69 | С121-050301-3001<br>21-050301-3001<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0429 | 195310,52 | -- | 8379 | -- | 335 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | 70 | С121-050301-3201<br>21-050301-3201<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,08802 | 191652,49 | -- | 16869 | -- | 675 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | 71 | Е11-080101-0307<br>11-080101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 27,75 | 726,26 | 11,68 | 20154 | 324 | 3366 | 0,21 | 6 |
| | | | м2 поверхности | | 172,96 | 1,65 | 4800 | 46 | 50,8 | -- | -- |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 72 | Е11-130301-0101<br>11-130301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой<br>м2 | 4,995 | 95,14<br>37,18 | 1,02<br>0,17 | 475<br>186 | 5<br>1 | 124<br>54,2 | 0,04<br>-- | --<br>-- |
| 79 | 73 | Е11-150402-0202<br>11-150402-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая//ОКРАСКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕРЖЕННЫХ АТМОСЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЙ КРАСКОЙ КО-174<br>м2 окрашиваемой поверхности | 4,995 | 807,51<br>101,99 | 2,22<br>0,99 | 4034<br>509 | 11<br>5 | 454<br>54,8 | 0,13<br>-- | 1<br>-- |
| | | | **ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НА ОТМ.-3,000** | | | | | | | | |
| 80 | 177 | Е11-110101-0405<br>11-110101-0405<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная толщиной 2(4) мм. Устройство в один слой<br>м2 изолируемой поверхности | 45 | 253,22<br>227,90 | 25,31<br>3,38 | 11395<br>10256 | 1139<br>152 | 7048<br>60,9 | 0,24<br>-- | 11<br>-- |
| 81 | 178 | Е11-110101-0406<br>11-110101-0406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405<br>м2 изолируемой поверхности | 45 | 180,06<br>153,81 | 26,25<br>3,77 | 8103<br>6922 | 1181<br>170 | 4815<br>60,9 | 0,16<br>-- | 7<br>-- |
| 82 | 179 | С122-050105-0101<br>22-050105-0101<br>РСНБ РК 2015<br>примен.<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008//ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ- YAPFLEXS 305 MASTERSEAL 565 В 2 СЛОЯ/<br>кг | 99 | 1553,53<br>-- | --<br>-- | 153799<br>-- | --<br>-- | 6152<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | | **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | |
| 83 | 201 | Е11-090101-0101<br>11-090101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж<br>т конструкций | 4,0157 | 35711,99<br>16502,20 | 12172,76<br>2782,21 | 143409<br>66268 | 48882<br>11173 | 54784<br>60,9 | 20,00<br>2,73 | 80<br>11 |
| 84 | 202 | С121-060401-0103<br>21-060401-0103<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 от 100 до 150 кг<br>т | 4,176328 | 236353,69<br>-- | --<br>-- | 987091<br>-- | --<br>-- | 39484<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 85 | 203 | Е11-090301-0601<br>11-090301-0601<br>РСНБ РК 2015 | Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м<br>м рельса в одну нитку | 5,4 | 2639,83<br>826,90 | 1720,62<br>631,43 | 14255<br>4465 | 9291<br>3410 | 5558<br>60,9 | 1,05<br>0,78 | 6<br>4 |
| 86 | 204 | С121-050203-1201<br>21-050203-1201<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей № 18М-45М из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014<br>т | 0,23175 | 328654,27<br>-- | --<br>-- | 76166<br>-- | --<br>-- | 3047<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 87 | 205 | Е11-090601-0104<br>11-090601-0104<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей. Монтаж<br>т конструкций | 0,012 | 25141,85<br>20797,20 | 2448,95<br>648,18 | 302<br>250 | 29<br>8 | 175<br>60,9 | 30,00<br>0,69 | --<br>-- |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 206 | С121-060408-1101<br>21-060408-1101<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Упоры тупиков | 0,01248<br>т | 237921,36<br>-- | --<br>-- | 2969<br>-- | --<br>-- | 119<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 89 | 207 | С<br>Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.2 | Поправка на марку стали С245 | 4,42983<br>т | 5446,00<br>-- | --<br>-- | 24125<br>-- | --<br>-- | 965<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 90 | 208 | Е11-130301-1406<br>11-130301-1406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | 128,46507<br>м2 | 113,35<br>33,15 | 1,62<br>0,33 | 14562<br>4259 | 208<br>42 | 3007<br>54,2 | 0,04<br>-- | 5<br>-- |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 3837663 | 201510 | | | 527 |
| | | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 400989 | 62746 | | | 64 |
| | | | Материалы - | Тенге | | | 3654737 | | | | |
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 1026231 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 378163 | | | |
| | | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 2138071 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 17120 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | 359708 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 205306 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | | 154402 | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 321156 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 4335600 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 489 |
| | | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 378163 | | | |
| | | | Материалы - | Тенге | | | 182926 | | | | |
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 28780 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 85573 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 24961 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | 61515 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 52114 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | | 9401 | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 19555 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 263997 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 102 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 85573 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 4599597 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 590 |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 2-6.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ.** | | | | | 463736 | | | |
| | | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 91 | 1 | Е11-010102-0301<br>11-010102-0301<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3<br>м3 грунта | 147,92 | 87,73<br>4,14 | 83,52<br>29,11 | 12977<br>612 | 12355<br>4306 | 3542<br>59,1 | 0,01<br>0,03 | 1<br>4 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2 | С341-020101-1003<br>41-020101-1003<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/ | 254,4224 | 157,47 | -- | 40064 | -- | 1603 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | 3 | Е11-010101-0301<br>11-010101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 | 2967,6439 | 63,26 | 60,07 | 187738 | 178254 | 52359 | -- | 14 |
| | | | м3 грунта | | 3,20 | 21,39 | 9484 | 63484 | 59,1 | 0,02 | 62 |
| 94 | 4 | Е11-010205-0101<br>11-010205-0101<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | 230,3861 | 1077,77 | -- | 248302 | -- | 162548 | 1,50 | 346 |
| | | | м3 грунта | | 1077,77 | -- | 248302 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 95 | 5 | Е11-010205-0101<br>11-010205-0101<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.181 Кзтр=1,15 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/ | 58,29 | 1032,86 | -- | 60205 | -- | 39413 | 1,44 | 84 |
| | | | м3 грунта | | 1032,86 | -- | 60205 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 96 | 9 | Е11-010205-0501<br>11-010205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | 222,79 | 578,07 | -- | 128789 | -- | 84310 | 0,89 | 197 |
| | | | м3 грунта | | 578,07 | -- | 128789 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 97 | 10 | Е11-010104-0401<br>11-010104-0401<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | 2974,1679 | 18,80 | 18,80 | 55912 | 55912 | 14239 | -- | -- |
| | | | м3 грунта | | -- | 6,57 | -- | 19528 | 59,1 | 0,01 | 21 |
| 98 | 11 | Е11-010104-0407<br>11-010104-0407<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 | 2974,1679 | 10,53 | 10,53 | 31314 | 31314 | 7975 | -- | -- |
| | | | м3 грунта | | -- | 3,68 | -- | 10937 | 59,1 | -- | 12 |
| 99 | 12 | Е11-010201-0501<br>11-010201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 2974,1679 | 116,96 | 50,41 | 347850 | 149917 | 175165 | 0,11 | 321 |
| | | | м3 уплотненного грунта | | 66,55 | 21,66 | 197933 | 64418 | 59,1 | 0,03 | 78 |
| | | | **ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1** | | | | | | | | |
| 100 | 44 | Е11-220501-0103<br>11-220501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | 0,309 | 1775493,47 | 61216,26 | 548627 | 18916 | 56755 | 194,00 | 60 |
| | | | км трубопровода | | 154571,44 | 19858,44 | 47763 | 6136 | 62,1 | 26,83 | 8 |
| | | | **КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ Д100** | | | | | | | | |
| 101 | 40 | Е11-090501-0301<br>11-090501-0301<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 48 | 93,14 | 0,53 | 4471 | 25 | 3002 | 0,12 | 6 |
| | | | болт | | 92,62 | 0,25 | 4446 | 12 | 60,9 | -- | -- |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 41 | С121-130201-0510<br>21-130201-0510<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87<br>т | 0,00888 | 183769,52<br>– | –<br>– | 1632<br>– | –<br>– | 65<br>– | –<br>– | –<br>– |
| | | | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ Д80 | | | | | | | | |
| 103 | 42 | Е11-090501-0301<br>11-090501-0301<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами<br>болт | 24 | 93,14<br>92,62 | 0,53<br>0,25 | 2235<br>2223 | 13<br>6 | 1501<br>60,9 | 0,12<br>– | 3<br>– |
| 104 | 43 | С121-130201-0510<br>21-130201-0510<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87<br>т | 0,004152 | 183769,52<br>– | –<br>– | 763<br>– | –<br>– | 31<br>– | –<br>– | –<br>– |
| | | | КОЛОДЦЫ | | | | | | | | |
| 105 | 49 | Е11-221301-0102<br>11-221301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых<br>м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 8,06 | 44125,98<br>11074,96 | 5897,30<br>2235,07 | 355655<br>89264 | 47532<br>18015 | 83511<br>62,1 | 13,90<br>2,23 | 112<br>18 |
| 106 | 50 | С121-040302-0102<br>21-040302-0102<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15<br>шт. | 3 | 13538,76<br>– | –<br>– | 40616<br>– | –<br>– | 1625<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 107 | 51 | С121-040302-0103<br>21-040302-0103<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20<br>шт. | 1 | 19299,55<br>– | –<br>– | 19300<br>– | –<br>– | 772<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 108 | 52 | С121-040301-0110<br>21-040301-0110<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6<br>шт. | 6 | 11475,93<br>– | –<br>– | 68856<br>– | –<br>– | 2754<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 109 | 53 | С121-040301-0112<br>21-040301-0112<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9а<br>шт. | 5 | 14032,84<br>– | –<br>– | 70164<br>– | –<br>– | 2807<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 110 | 54 | С121-040301-0117<br>21-040301-0117<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9, КС20.9а<br>шт. | 2 | 19405,80<br>– | –<br>– | 38812<br>– | –<br>– | 1552<br>– | –<br>– | –<br>– |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 55 | С121-040302-0109<br>21-040302-0109<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 1ПП15-2 | 3 | 13128,12 | -- | 39384 | -- | 1575 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112 | 56 | С121-040302-0114<br>21-040302-0114<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2 | 1 | 25479,86 | -- | 25480 | -- | 1019 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 113 | 57 | С121-040301-0201<br>21-040301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | 15 | 2035,84 | -- | 30538 | -- | 1222 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 114 | 58 | С121-040301-0101<br>21-040301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | 4 | 2967,82 | -- | 11871 | -- | 475 | -- | -- |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | **ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОКРЫХ КОЛОДЦЕВ** | | | | | | | | |
| 115 | 61 | Е11-080101-0307<br>11-080101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 14,1 | 204,80 | 11,68 | 2888 | 165 | 1416 | 0,21 | 3 |
| | | | м2 поверхности | | 172,96 | 1,65 | 2439 | 23 | 50,8 | -- | -- |
| 116 | 62 | Е11-110101-0405<br>11-110101-0405<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один(три) слой | 1,8 | 253,22 | 25,31 | 456 | 46 | 282 | 0,24 | -- |
| | | | м2 изолируемой поверхности | | 227,90 | 3,38 | 410 | 6 | 60,9 | -- | -- |
| 117 | 63 | Е11-110101-0406<br>11-110101-0406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405 | 1,8 | 180,06 | 26,25 | 324 | 47 | 193 | 0,16 | -- |
| | | | м2 изолируемой поверхности | | 153,81 | 3,77 | 277 | 7 | 60,9 | -- | -- |
| 118 | 64 | С121-130104-0101<br>21-130104-0101<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50 | 0,081 | 118212,40 | -- | 9575 | -- | 383 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119 | 65 | С122-040601-0201<br>22-040601-0201<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | 0,039 | 54217,08 | -- | 2114 | -- | 85 | -- | -- |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | **ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ И ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К17** | | | | | | | | |
| | | | **КОЛОДЦЫ** | | | | | | | | |
| 120 | 88 | Е11-221301-0102<br>11-221301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | 8,335 | 44125,98 | 5897,30 | 367790 | 49154 | 86361 | 13,90 | 116 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | | | | | | | | |
| 121 | 89 | С121-040302-0102<br>21-040302-0102<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15<br>шт. | 5 | 11074,96<br>13538,76<br>-- | 2235,07<br>--<br>-- | 92310<br>67694<br>-- | 18629<br>--<br>-- | 62,1<br>2708<br>-- | 2,23<br>--<br>-- | 19<br>--<br>-- |
| 122 | 90 | С121-040301-0110<br>21-040301-0110<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6<br>шт. | 7 | 11475,93<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 80332<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 3213<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 123 | 91 | С121-040301-0112<br>21-040301-0112<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9а<br>шт. | 7 | 14032,84<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 98230<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 3929<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 124 | 92 | С121-040302-0109<br>21-040302-0109<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 1ПП15-2<br>шт. | 5 | 13128,12<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 65641<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 2626<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 125 | 93 | С121-040301-0201<br>21-040301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6<br>шт. | 14 | 2035,84<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 28502<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 1140<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 126 | 94 | С121-040301-0101<br>21-040301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3<br>шт. | 8 | 2967,82<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 23743<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 950<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| | | | **ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОКРЫХ КОЛОДЦЕВ** | | | | | | | | |
| 127 | 98 | Е11-080101-0307<br>11-080101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br>м2 поверхности | 18,6 | 204,80<br>172,96 | 11,68<br>1,65 | 3809<br>3217 | 217<br>31 | 1868<br>50,8 | 0,21<br>-- | 4<br>-- |
| 128 | 99 | Е11-110101-0405<br>11-110101-0405<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один(три) слой<br>м2 изолируемой поверхности | 1,8 | 253,22<br>227,90 | 25,31<br>3,38 | 456<br>410 | 46<br>6 | 282<br>60,9 | 0,24<br>-- | --<br>-- |
| 129 | 100 | Е11-110101-0406<br>11-110101-0406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405<br>м2 изолируемой поверхности | 1,8 | 180,06<br>153,81 | 26,25<br>3,77 | 324<br>277 | 47<br>7 | 193<br>60,9 | 0,16<br>-- | --<br>-- |
| 130 | 101 | С121-130104-0101<br>21-130104-0101<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50<br>т | 0,067 | 118212,40<br>-- | --<br>-- | 7920<br>-- | --<br>-- | 317<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 102 | С122-040601-0201<br>22-040601-0201<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | 0,032<br>т | 54217,08<br>-- | --<br>-- | 1735<br>-- | --<br>-- | 69<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 3133087 | 543959 | | | 1268 |
| | | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 888361 | 205550 | | | 221 |
| | | | Материалы - | Тенге | | | 3126381 | | | | |
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 927803 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 1087225 | | | |
| | | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 732900 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 40064 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | 801331 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 650265 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | | 151066 | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 314217 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 4241928 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 1087225 | | | 1480 |
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 6706 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 6686 | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | 4503 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 4072 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | | 431 | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 897 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 12106 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 6686 | | | 9 |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 4254034 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5.Локальная смета 7-1.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА.** | | | | | 1093911 | | | 1489 |
| 132 | 1 | Е11-010102-0307<br>11-010102-0307<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 413<br>м3 грунта | 98,88<br>5,35 | 93,46<br>25,68 | 40837<br>2209 | 38600<br>10604 | 9509<br>59,1 | 0,01<br>0,02 | 3<br>10 |
| 133 | 2 | С341-020101-1003<br>41-020101-1003<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | 784,7<br>т | 157,47<br>-- | --<br>-- | 123567<br>-- | --<br>-- | 4943<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 134 | 3 | Е11-010105-0401<br>11-010105-0401<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Насыпи дорожные. Устройство грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах. Группа грунтов 1 | 987<br>м3 грунта | 49,39<br>-- | 49,39<br>13,77 | 48751<br>-- | 48751<br>13594 | 10305<br>59,1 | --<br>0,01 | --<br>12 |
| 135 | 4 | Е11-010104-0102<br>11-010104-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//УСТРОЙСТВО ОБВАЛОВАНИЯ РЕЗЕРВУАРОВ// | 885 | 31,29 | 31,29 | 27689 | 27689 | 7052 | -- | -- |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 5 | Е11-010104-0102<br>11-010104-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА// | м3 грунта | – | 10,93 | – | 9671 | 59,1 | 0,01 | 10 |
| | | | | 3002 | 31,29 | 31,29 | 93923 | 93923 | 23919 | – | – |
| 137 | 6 | Е11-010104-0701<br>11-010104-0701<br>РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) | м3 грунта | – | 10,93 | – | 32804 | 59,1 | 0,01 | 35 |
| | | | | 15000 | 0,95 | 0,95 | 14283 | 14283 | 3637 | – | – |
| 138 | 7 | Е11-010201-0101<br>11-010201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному(шести) следу при толщине слоя 25 см | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | – | 0,33 | – | 4989 | 59,1 | – | 5 |
| | | | | 3002 | 55,79 | 55,79 | 167475 | 167475 | 38302 | – | – |
| 139 | 8 | Е11-010201-0107<br>11-010201-0107<br>РСНБ РК 2015 К=5 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | – | 17,13 | – | 51418 | 59,1 | 0,02 | 47 |
| | | | | 3002 | 24,85 | 24,85 | 74591 | 74591 | 14993 | – | – |
| 140 | 9 | Е11-010104-0101<br>11-010104-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10(50) м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/ | м3 уплотненного грунта | – | 6,51 | – | 19540 | 59,1 | – | 4 |
| | | | | 3000 | 26,77 | 26,77 | 80312 | 80312 | 20453 | – | – |
| 141 | 10 | Е11-010104-0109<br>11-010104-0109<br>РСНБ РК 2015 К=4 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | – | 9,35 | – | 28050 | 59,1 | 0,01 | 30 |
| | | | | 3000 | 99,14 | 99,14 | 297414 | 297414 | 75743 | – | – |
| 142 | 11 | С341-310104-0101<br>41-310104-0101<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка//ЛИШНЕГО РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/ | м3 грунта | – | 34,63 | – | 103876 | 59,1 | 0,01 | 27 |
| | | | | 3546 | 192,00 | – | 680832 | – | 27233 | – | – |
| 143 | 12 | С341-020101-1003<br>41-020101-1003<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | т | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | | 3546 | 157,47 | – | 558389 | – | 22336 | – | – |
| | | | | т | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 2208060 | 843036 | | | 3 |
| | | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2209 | 274544 | | | 180 |
| | | | Материалы - | Тенге | | | 2208060 | | | | |
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 28 | | | | |
| | | | Транспортные расходы - | Тенге | | | | 276753 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1362787 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | 258426 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 163561 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | | 94865 | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 197319 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 2663805 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 276753 | | | 183 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 2663805 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 276753 | | | 183 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6.Локальная смета 2-7.РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД.** | | | | | | | | |
| | | | **ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1** | | | | | | | | |
| 144 | 21 | Е11-220901-0103<br>11-220901-0103<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | 17 | 1427,48 | 52,96 | 24267 | 900 | 12912 | 1,40 | 24 |
| | | | задвижка или клапан | | 1062,85 | 24,75 | 18068 | 421 | 62,1 | 0,03 | 1 |
| 145 | 22 | Е11-220901-0101<br>11-220901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | 14 | 850,54 | 17,65 | 11908 | 247 | 6592 | 0,88 | 12 |
| | | | задвижка или клапан | | 668,08 | 8,25 | 9353 | 116 | 62,1 | 0,01 | – |
| 146 | 23 | С123-040102-1005<br>23-040102-1005<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002 | 17 | 39693,88 | -- | 674796 | – | 26992 | -- | – |
| | | | шт. | | – | -- | – | -- | -- | – | – |
| 147 | 24 | С123-040105-0904<br>23-040105-0904<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Штурвал для задвижек DN 100 | 17 | 5445,66 | -- | 92576 | – | 3703 | -- | – |
| | | | шт. | | – | -- | – | -- | -- | – | – |
| 148 | 25 | С123-040102-1004<br>23-040102-1004<br>РСНБ РК 2015<br>примен.<br>в ценах IV квартала 2017 года | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа Chevron ГОСТ 5762-2002 | 14 | 35600,00 | -- | 498400 | – | 19936 | -- | – |
| | | | шт. | | – | -- | – | -- | -- | – | – |
| 149 | 26 | С123-040105-0902<br>23-040105-0902<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50 | 14 | 3043,76 | -- | 42613 | – | 1705 | -- | – |
| | | | шт. | | – | -- | – | -- | -- | – | – |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | **1344559** | **1148** | | | **36** |
| | | | Стоимость общестроительных работ - | **Тенге** | | | **27422** | **536** | | | **1** |
| | | | Материалы - | Тенге | | | **1344559** | | | | |
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | **7606** | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **27958** | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1308385** | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | **71839** | | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **17362** | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | | **54477** | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **113312** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | **1529710** | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **27958** | | | **37** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | **1529710** | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 37 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 27958 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7.Локальная смета 7-3К. МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ.** | | | | | | | | |
| 150 | вкл | Е11-010205-0402<br>11-010205-0402<br>РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | 10,866<br>м3 грунта | 1872,05<br>1872,05 | --<br>-- | 20342<br>20342 | --<br>-- | 13317<br>59,1 | 2,80<br>-- | 30<br>-- |
| 151 | вкл | Е11-060101-0102<br>11-060101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство | 12<br>м3 | 22805,15<br>3222,96 | 1021,41<br>240,74 | 273662<br>38676 | 12257<br>2889 | 31912<br>48,5 | 4,41<br>0,29 | 53<br>3 |
| 152 | вкл | Е11-090501-0203<br>11-090501-0203<br>РСНБ РК 2015 | Монтаж секций ограждения | 3,923616<br>т | 37843,80<br>27563,21 | 9031,55<br>1,65 | 148485<br>108147 | 35436<br>6 | 74440<br>60,9 | 29,80<br>-- | 117<br>-- |
| 153 | вкл | С<br>Т Прайс-лист ИП Сыздыков Э.Т. | Металлическое ограждение из угловой стали 50х50, сетки рабица 50х50, размер секции 2.00х3.00, стойки из проф.трубы 80х80 L-2500, консоль | 69<br>шт | 50758,93<br>-- | --<br>-- | 3502366<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 154 | вкл | Е11-070107-0101<br>11-070107-0101<br>РСНБ РК 2015<br>примен. | Накладки арматурные стыковые. Установка//КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА ТИПА "ЕГОЗА"/ и проволоки стальной в 2 ряда | 0,40869<br>т стальных элементов | 362778,30<br>148753,40 | 9378,60<br>882,87 | 148264<br>60794 | 3833<br>361 | 45427<br>62,1 | 170,00<br>1,07 | 69<br>-- |
| 155 | вкл | С121-050307-0209<br>21-050307-0209<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74 | 186,69<br>кг | 339,29<br>-- | --<br>-- | 63342<br>-- | --<br>-- | 2534<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 156 | вкл | С121-050307-0113<br>21-050307-0113<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74 | 222<br>кг | 228,32<br>-- | --<br>-- | 50687<br>-- | --<br>-- | 2027<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 157 | вкл | Е11-100108-0101<br>11-100108-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка | 8<br>м2 полотна | 13645,07<br>1641,33 | 369,35<br>105,56 | 109161<br>13131 | 2955<br>844 | 13058<br>59,8 | 2,06<br>0,11 | 16<br>1 |
| 158 | вкл | С<br>Т Прайс-лист ИП Сыздыков Э.Т. | Металлические ворота сетки рабица 50х50 | 1<br>шт | 62500,00<br>-- | --<br>-- | 62500<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7** | Тенге | | | 4378808 | 54481 | | | 286 |
| | | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 241089 | 4101 | | | 5 |
| | | | Материалы - | Тенге | | | 665457 | | | | |
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 399441 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 137036 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 114029 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | 108274 | | 78515 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 29759 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 61898 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 835629 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 174 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 137036 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 148485 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 4901 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 108154 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 74440 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 65866 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 8574 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 17834 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 240758 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 117 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 108154 | | | |
| | | Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 3564866 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 3564866 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 3564866 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 4641254 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 291 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 245190 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 16684723 | 1664051 | | | 2216 |
| | | | **Тенге** | | | 1631216 | 552419 | | | 476 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 1344687 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 53787 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 111878 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 1510353 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 11437053 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2707905 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1983222 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 4293385 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 1419972 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1658140 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 1154478 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 503662 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1047615 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 14142808 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2465 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1983222 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 338117 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 33681 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 200413 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 24961 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 140458 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 122051 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 18407 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 38286 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 516861 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 227 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 200413 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 3564866 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 3564866 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 3564866 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 19734888 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2692 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2183634 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ без оборудования: | Тенге | | | 18224535 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 2% | Тенге | | | 364 491 | | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 18 589 026 | | | | |
| | | Дополнительные затратыпри производстве работ в зимнее время, | Тенге | | | 613 438 | | | | |
| | | ИТОГО с оборудованием | Тенге | | | 20 712 817 | | | | |
| | | В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2018 г. К=1,0599383 | Тенге | | | 21 954 308 | | | | |
| | | НДС-12% | Тенге | | | 2 634 517 | | | | |
| | | ВСЕГО по акту: | Тенге | | | 24 588 824 | | | | |
| | | С понижающим коэфициентом К=0,856187 | Тенге | | | 21 052 632 | | | | |

**Заказчик:**
Руководитель Государственного учреждения
"Отдел строительства города Аксу"

_____Мұздыбаев Т.У.

Технический надзор ТОО " Бестау С."

_____Омаров Т.М.

Авторский надзор ТОО "Павлодарэнергопроект"

_____Ушаков И.М.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Агропромремстрой"

_____Жолдыбаев С.А.