Форма № кс-3

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "СУ "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция пр.Суюнбая от ул.Б.Хмельницкого до ул.Шолохова с устройством левоповоротного съезда с ул.Шолохова, Турксибский район, г.Алматы**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2019г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 253	13 августа 2018г.				
		Доп. соглашение					
		№ 1	15 марта 2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2019г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция пр.Суюнбая от ул.Б.Хмельницкого до ул.Шолохова с устройством левоповоротного съезда с ул.Шолохова, Турксибский район, г.Алматы	614 339 256	186 389 481							22 366 738	208 756 219
Компенсационные посадки		2 247 805							269 737	2 517 542
Всего:	**614 339 256**	**188 637 286**							**22 636 475**	**211 273 761**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

Технический надзор: **ТОО "Алматы сапа инжиниринг"**

Авторский надзор: **ТОО "Казахский Промтранспроект"**

Заказчик: **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»** **Форма-2**

Исполнитель: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Дополнительное соглашение № 1 от 15.03.2019г. к Договору о государственных закупках работ № 253 от 13.08.2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция пр.Суюнбая от ул.Б.Хмельницкого до ул.Шолохова с устройством левоповоротного съезда с ул.Шолохова, Турксибский район, г.Алматы**

А К Т №

приемки выполненных работ

за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /локальная смета № 01-01-01/									
		Разборка конструкций									
1.	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка тротуарного поребрика на бетонном основании на пр.Суюнбая	м	233	863,53	--	201202	--	--	217298	451980
					863,53	--	201202	--	--	33480	
		НР - 108%; СП - 8%									
2.	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	8,9472	86	--	769	--	--	--	831
					--	--	--	--	--	62	
		СП - 8%									
3.	4102-0102-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25	т	8,9472	760	--	6800	--	--	--	7344
					--	--	--	--	--	544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		км (на свалку) СП - 8%									
4.	1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Разборка тротуарного порebрика на бетонном основании на пр.Суюнбая Западный проезд	м	52	863,53 863,53	-- --	44903 44903	-- --	-- --	48496 7472	100871
		НР - 108%; СП - 8%									
5.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	1,9968	86 --	-- --	172 --	-- --	-- --	-- 14	185
6.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку) СП - 8%	т	1,9968	760 --	-- --	1518 --	-- --	-- --	-- 121	1639
7.	1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Разборка тротуарного порebрика на бетонном основании по ул.Шолохова	м	390	863,53 863,53	-- --	336776 336776	-- --	-- --	363718 56039	756533
		НР - 108%; СП - 8%									
8.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	14,976	86 --	-- --	1288 --	-- --	-- --	-- 103	1391
9.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку) СП - 8%	т	14,976	760 --	-- --	11382 --	-- --	-- --	-- 911	12292
		Разборка земляного полотна ==========									
10.	1101-0102 -0309	-Грунты 3 группы. Разборка зем. полотна с грунта	м3	386,2	294,03 13,74	280,15 81,05	113554 5305	108196 31302	53 --	26357 11193	151104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (по пр.Суюнбая) НР - 72%; СП - 8%									
11.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку) СП - 8%	т	675,85	760 ---	-- ---	513646 ---	-- ---	-- ---	-- 41092	554738
12.	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	122,2	81,75 ---	81,75 33,54	9990 ---	9990 4098	-- ---	2951 1035	13976
13.	1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	122,2	39 ---	39 12,45	4766 ---	4766 1521	-- ---	1095 469	6330
14.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	122,2	93,13 10,87	79,26 18,55	11380 1329	9685 2267	366 --	2589 1118	15086
15.	1101-0102 -0309 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разборка зем. полотна с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (по пр.Суюнбая Западный проезд) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	369,1	294,03 13,74	280,15 81,05	108526 5070	103405 29916	51 --	25190 10697	144414
16.				645,925	760	--	490903	--	--	--	530175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку) СП - 8%	т		---	---	---	---	---	39272	
17.	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	116,8	81,75 ---	81,75 33,54	9549 ---	9549 3917	-- ---	2820 990	13359
18.	1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	116,8	39 ---	39 12,45	4555 ---	4555 1454	-- ---	1047 448	6050
19.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	116,8	93,13 10,87	79,26 18,55	10877 1270	9257 2166	350 --	2474 1068	14420
20.	1101-0102 -0309 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разборка зем. полотна с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (по ул.Шолохова) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1489,1	294,03 13,74	280,15 81,05	437839 20456	417179 120693	204 --	101627 43157	582623
21.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку) СП - 8%	т	2605,925	760 ---	-- ---	1980503 ---	-- ---	-- ---	-- 158440	2138943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	455,4	81,75 --	81,75 33,54	37231 --	37231 15273	-- --	10997 3858	52085
23.	1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	455,4	39 --	39 12,45	17761 --	17761 5668	-- --	4081 1747	23590
24.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	455,4	93,13 10,87	79,26 18,55	42411 4952	36093 8447	1366 --	9647 4165	56222
		Разборка дорожной одежды									
25.	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка (тротуары по пр.Суюнбая Западный проезд) НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	2,2	3175,76 1871,63	1304,14 599,64	6987 4118	2869 1319	-- --	5872 1029	13887
26.	4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 8%	т	5,5	705 --	-- --	3878 --	-- --	-- --	-- 310	4188
27.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку) СП - 8%	т	5,5	760 --	-- --	4180 --	-- --	-- --	-- 334	4514
28.				9,6	3175,76	1304,14	30487	12520	1	25622	60598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка (тротуары по ул.Шолохова)	м3 конструкции		1871,63	599,64	17968	5757	--	4489	
		НР - 108%; СП - 8%									
29.				24	705	--	16920	--	--	--	18274
	4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т		--	--	--	--	--	1354	
		СП - 8%									
30.				24	760	--	18240	--	--	--	19699
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	1459	
		СП - 8%									
31.				508	109,57	105,88	55664	53786	9	6833	67497
	1127-0302 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм (по пр.Суюнбая)	м2 покрытия		3,68	8,77	1869	4458	--	5000	
		НР - 108%; СП - 8%									
32.				58,4	760	--	44384	--	--	--	47935
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	3551	
		СП - 8%									
33.				361	109,57	105,88	39556	38222	6	4856	47965
	1127-0302 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм (по пр.Суюнбая Западный проезд)	м2 покрытия		3,68	8,77	1328	3168	--	3553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
34.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т	41,5	760 --	-- --	31540 --	-- --	-- --	-- 2523	34063
		СП - 8%									
35.	1127-0302 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм (по ул.Шолохова)	м2 покрытия	85	109,57 3,68	105,88 8,77	9314 313	9000 746	1 --	1143 837	11294
		НР - 108%; СП - 8%									
36.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т	9,77	760 --	-- --	7425 --	-- --	-- --	-- 594	8019
		СП - 8%									
37.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Демонтаж существующих рекламных щитов (1 штука) и дорожных знаков (15штук) на металлических стойках и бетонном фундаменте	шт	16	3035,19 2442,05	593,14 211,67	48563 39073	9490 3387	-- --	45856 7554	101973
		НР - 108%; СП - 8%									
38.	1107-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Демонтаж фундаментов под знаки	шт	16	1892,04 772,86	1119,18 420,57	30273 12366	17907 6729	-- --	22532 4224	57029
		НР - 118%; СП - 8%									
39.	4131-0103 -0501 РСНБ РК 2015	-Конструкции металлические. Погрузка	т	0,217	578 --	-- --	125 --	-- --	-- --	-- 10	135
		СП - 8%									
40.	4101-0104	-Перевозка строительных	т	0,217	793	--	172	--	--	--	186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1015 РСНБ РК 2015	грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (на склад)			--	--	--	--	--	14	
		СП - 8%									
41.	4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	6,744	705	--	4755	--	--	--	5135
					--	--	--	--	--	380	
		СП - 8%									
42.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т	6,744	760	--	5125	--	--	--	5535
					--	--	--	--	--	410	
		СП - 8%									
.			Тенге		--	--	4755889	911461	2407	933101	6144107
			Тенге		--	--	698297	252284	--	455120	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4755889			
Материалы	Тенге	2406			
Всего заработная плата	Тенге		950581		
Транспортные расходы	Тенге	3143724			
Накладные расходы	Тенге	933100			
Сметная прибыль	Тенге	455119			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	6144108			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				830
Сметная заработная плата	Тенге		950581		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	6144108			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				830
Сметная заработная плата	Тенге		950581		

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ /локальная смета № 01-02-01/

1891-СВОР, СТР.4

43.	1101-0101 -0314 РСНБ РК	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3 грунта	113,4	226,18	213,93	25648	24260	1	5432	33566
					12,25	54,28	1389	6155	--	2486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	"Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР - 72%; СП - 8%									
44.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	12,6	2269,71 --- 2269,71	-- --- --	28598 --- 28598	-- --- --	-- --- --	20591 --- 3935	53124
45.	1101-0102 -0314 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (лишний грунт) НР - 72%; СП - 8%	м3	36	301,62 --- 11,59	289,92 --- 81,64	10858 --- 417	10437 --- 2939	4 --- --	2416 --- 1062	14337
46.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку) СП - 8%	т	64,8	760 --- --	-- --- --	49248 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- 3940	53188
47.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	36	22,62 --- 3,54	18,97 --- 7,96	814 --- 127	683 --- 287	4 --- --	298 --- 89	1201
48.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9	987,02 --- 987,02	-- --- --	8883 --- 8883	-- --- --	-- --- --	6396 --- 1222	16501
49.				81	37,81	37,81	3062	3062	--	854	4230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		---	14,65	---	1186	---	313	
50.				31	987,02	--	30598	--	--	22030	56838
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка песком НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		987,02	--	30598	--	--	4210	
51.				31,62	2794	--	88346	--	88346	--	95414
	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	7068	
52.				0,428	510776,86	159590,74	218612	68305	42	169851	419540
	1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм(резерв 242м) НР - 99%; СП - 8%	км		351085,8	49770,44	150265	21302	--	31077	
53.				428	2614	--	1118792	--	1118792	--	1208295
	2301-0603 -0603 РСНБ РК 2015	-Жесткая двустенная гофрированная труба d-160 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	89503	
54.				150	844,61	434,85	126691	65228	6732	54724	195928
	1308-0201 -0904 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля		364,87	141,83	54731	21274	--	14513	
55.				36	1167,08	650,9	42015	23432	1616	17832	64635
	1308-0201 -0905 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля		471,29	216,67	16967	7800	--	4788	
56.				92	509,29	418,07	46854	38462	--	16410	68326
	1308-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР - 72%; СП - 8%	м кабеля		91,22	156,52	8392	14400	--	5061	
57.				92	296,06	250,45	27237	23041	--	9232	39387
	1308-0201	-Кабель проложенный в	м кабеля		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0402 РСНБ РК 2015	траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель			45,61	93,76	4196	8626	--	2918	
		НР - 72%; СП - 8%									
58.	2103-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический	1000 шт.	0,6	25652	--	15391	--	15391	--	16622
					--	--	--	--	--	1231	
		СП - 8%									
59.	2306-0109 -1007 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	0,04896	5681010	--	278142	--	278142	--	300394
					--	--	--	--	--	22251	
		СП - 8%									
60.	2306-0109 -1010 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	0,051	8519181	--	434478	--	434478	--	469236
					--	--	--	--	--	34758	
		СП - 8%									
61.	2306-0612 -1337 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1х630/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,1836	6670716	--	1224743	--	1224743	--	1322723
					--	--	--	--	--	97979	
		СП - 8%									
62.	1308-0201 -2708 РСНБ РК 2015	-Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	15758,61	197,2	31517	394	3758	19809	55433
					13682,7	73,83	27365	148	--	4106	
		НР - 72%; СП - 8%									
63.	1308-0201 -2710 РСНБ РК 2015	-Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	23031,41	295,8	46063	592	8984	26430	78293
					18243,6	110,75	36487	221	--	5799	
		НР - 72%; СП - 8%									
64.	1308-0201 -3502 РСНБ РК 2015	-Муфта для кабеля напряжением 35 кВ соединительная и стопорная. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	2	110653,91	1577,62	221308	3155	90448	92798	339235
					63852,6	590,64	127705	1181	--	25128	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.				2	22078	--	44156	--	44156	--	47688
	2306-1703 -1005 РСНБ РК 2015	-Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ,типа 10СТп-3-70/120-СЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.		--	--	--	--	--	3532	
		СП - 8%									
66.				2	26976	--	53952	--	53952	--	58268
	2306-1703 -1006 РСНБ РК 2015	-Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ,типа 10СТп-3-150/240-СЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.		--	--	--	--	--	4316	
		СП - 8%									
67.				6	48210	--	289260	--	289260	--	312401
	2306-1703 -1205 РСНБ РК 2015	-Муфты соединительные для кабелей 10 кВ,eks-10НН-1-500/630-М ГОСТ 13781.0-86	шт.		--	--	--	--	--	23141	
		СП - 8%									
68.				68	1746	--	118728	--	118728	--	128226
	2302-0301 -0214 РСНБ РК 2015	-Муфта соединительная d-160 мм	шт.		--	--	--	--	--	9498	
		СП - 8%									
69.				136	402	--	54672	--	54672	--	59046
	2302-1103 -0103 РСНБ РК 2015	-Кольца уплотнительные DN 160 ГОСТ 9833-73	шт.		--	--	--	--	--	4374	
		СП - 8%									
70.				20	1468	--	29360	--	29360	--	31709
	2404-0207 -5313 РСНБ РК 2015	-Держатель расстояния(кластер)	шт.		--	--	--	--	--	2349	
		СП - 8%									
71.				18	1464	--	26352	--	26352	--	28460
	2302-0302 -8910 РСНБ РК 2015	-Заглушка полиэтиленовая d-160 мм	шт.		--	--	--	--	--	2108	
		СП - 8%									
		Восстановление асфальтобетонного покрытия									
72.				5	3175,76	1304,14	15879	6521	--	13345	31562
	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		1871,63	599,64	9358	2998	--	2338	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.	4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 8%	т	11,5	705 --	-- --	8108 --	-- --	-- --	-- 649	8756
74.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку) СП - 8%	т	11,5	760 --	-- --	8740 --	-- --	-- --	-- 699	9439
75.	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР - 108%; СП - 8%	м2	25	1101,34 208,32	3,24 1,19	27534 5208	81 30	22245 --	5657 2655	35846
76.	1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из песчаной асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (до 5см) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	25	673,87 134,25	-- --	16847 3356	-- --	13491 --	3625 1638	22109
77.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	3,75	1422,12 162,12	1257,9 290,6	5333 608	4717 1090	8 --	1834 573	7740
78.	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	4,575	2613 --	-- --	11954 --	-- --	11954 --	-- 956	12911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.		Тенге		Тенге	--	--	4788776	272370	3935659	489564	5700607
			Тенге		--	--	514651	89637	--	422263	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					2866417			
		Материалы	Тенге					111538			
		Всего заработная плата	Тенге						329494		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2324732			
		Накладные расходы	Тенге					237236			
		Сметная прибыль	Тенге					248292			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					3351945			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге						329494		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					603814			
		Материалы	Тенге					35793			
		Всего заработная плата	Тенге						274794		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					29360			
		Местные материалы	Тенге					115692			
		Транспортные расходы	Тенге					66096			
		Накладные расходы	Тенге					252328			
		Сметная прибыль	Тенге					68491			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					924634			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
		Сметная заработная плата	Тенге						274794		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1318544			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1318544			
		Сметная прибыль	Тенге					105484			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1424028			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5700606			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								477
		Сметная заработная плата	Тенге						604288		

РАЗДЕЛ 3. Водопровод хозяйственно-питьевой /локальная смета № 01-04-01/

==========

Водопровод хоз.-питьевой

79.				70	987,02	--	69091	--	--	49746	128344
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		987,02	--	69091	--	--	9507	
		НР - 72%; СП - 8%									
80.				590	37,81	37,81	22307	22307	--	6221	30810
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	14,65	--	8641	--	2282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
81.				590	175,56	79,3	103579	46789	--	57842	174335
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		96,26	39,91	56790	23546	--	12914	
		НР - 72%; СП - 8%									
82.				590	197,07	183,2	116271	108086	1770	22831	150231
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой(доставка воды-15км)	м3 уплотненного грунта		10,87	42,87	6415	25295	--	11128	
		НР - 72%; СП - 8%									
83.				2,389	987,02	--	2358	--	--	1698	4380
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка песком	м3 грунта		987,02	--	2358	--	--	324	
		НР - 72%; СП - 8%									
84.				2,389	2794	--	6675	--	6675	--	7209
	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		--	--	--	--	--	534	
		СП - 8%									
		Укладка трубопроводов ==========									
85.				0,015	329726,36	78600,78	4946	1179	13	4074	9741
	1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		250279,1	24039,23	3754	361	--	722	
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 99%; СП - 8%									
86.				0,006	509146,62	75381,63	3055	452	73	2674	6187
	1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		421586,55	28624,35	2530	172	--	458	
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 99%; СП - 8%									
		Укладка футляров ==========									
87.				0,0585	5023292,24	2625404,53	293863	153586	6825	177227	508777
	1122-0301 -0114	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 800	км трубопро		2281233,15	778894,08	133452	45565	--	37687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	мм. НР - 99%; СП - 8%	вода								
88.	2301-0501 -1502 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	15,15	120 ---	-- ---	1818 ---	-- ---	1818 ---	-- 145	1963
89.	2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	1,004	858 ---	-- ---	861 ---	-- ---	861 ---	-- 69	930
90.	2301-0201 -0120 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	1,004	517 ---	-- ---	519 ---	-- ---	519 ---	-- 42	561
91.	2301-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	3,012	426 ---	-- ---	1283 ---	-- ---	1283 ---	-- 103	1386
92.	2301-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	1,004	332 ---	-- ---	333 ---	-- ---	333 ---	-- 27	360
93.	2301-0201 -0309 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76	м	58,734	70505 ---	-- ---	4141041 ---	-- ---	4141041 ---	-- 331283	4472324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Фланец =======									
94.	1122-1201 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка (адаптер) НР - 99%; СП - 8%	фланец	1	25344,75 / 5996,1	18860,48 / 5082,79	25345 / 5996	18860 / 5083	489 / --	10968 / 2905	39218
95.	2302-0201 -4043 РСНБ РК 2015	-Переход Ст 530-426-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (адаптер) СП - 8%	шт.	1	203829 / --	-- / --	203829 / --	-- / --	203829 / --	-- / 16306	220135
		Врезка =======									
96.	1122-1101 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	2	49457,94 / 15759,78	30832,24 / 9444,97	98916 / 31520	61664 / 18890	5732 / --	49905 / 11906	160727
		Задвижки,краны ==========									
97.	1122-0901 -0111 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	2	32493,4 / 16607,27	14042,18 / 4017	64987 / 33215	28084 / 8034	3688 / --	40836 / 8466	114289
98.	5101-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином DN 500	шт.	2	1415913 / --	-- / --	2831826 / --	-- / --	-- / 2831826	-- / --	2831826
		Антикоррозийное покрытие ========									
99.					8767555,45		537451		397913		645627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0,0613		1612284,6		98833		60352	
	1122-0601 -0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		664035,3	330440,41	40705	20256	--	47824	
		НР - 99%; СП - 8%									
100.				0,004	726101,23	28951,45	2904	116	1836	945	4157
	1122-0601 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		237887,85	631,91	952	3	--	308	
		НР - 99%; СП - 8%									
		Цементно-песчаная изоляция для труб									
101.				0,015	25213,99	22175,44	378	333	1	87	502
	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015	-Прокладка детекционной ленты	км		3038,55	4982,24	46	75	--	37	
		НР - 72%; СП - 8%									
102.				15	51	--	765	--	765	--	826
	2113-0809 -1304 РСНБ РК 2015	-Детекционная лента "Водопровод"	м		--	--	--	--	--	61	
		СП - 8%									
		Промывка с дезинфекцией									
103.				0,16	360662,76	--	57706	--	34649	22826	86975
	1122-0701 -0112 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		144106,27	--	23057	--	--	6443	
		НР - 99%; СП - 8%									
104.				0,028	67668,41	--	1895	--	61	1816	4007
	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		65502,85	--	1834	--	--	297	
		НР - 99%; СП - 8%									
		Устройство прямоугольных колодцев(2 шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105.				3,88	47850,16	3141,25	185659	12188	126972	52224	256913
	1122-1301 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11984,16	1611,51	46499	6253	--	19031	
		НР - 99%; СП - 8%									
106.				2	16203	--	32406	--	32406	--	34998
	2303-0101 -0307 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		--	--	--	--	--	2592	
		СП - 8%									
107.				2	21566	--	43132	--	43132	--	46583
	2303-0101 -0310 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		--	--	--	--	--	3451	
		СП - 8%									
108.				9,6	13848	--	132941	--	132941	--	143576
	2102-0101 -0509 РСНБ РК 2015	-Бетон класса В12,5	м3		--	--	--	--	--	10635	
		СП - 8%									
109.				1,4	11871	--	16619	--	16619	--	17949
	2102-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Бетон класса В3,5	м3		--	--	--	--	--	1330	
		СП - 8%									
110.				0,08796	632034	--	55594	--	55594	--	60041
	2106-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Стремянка С-3,С-4	т		--	--	--	--	--	4447	
		СП - 8%									
111.				4,398	82,1	1,85	361	8	222	91	489
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2		29,76	0,3	131	1	--	36	
		НР - 69%; СП - 8%									

Устройство футляра на существующем трубопроводе диам.420мм
==========
=======

Разборка
=========

112.				105	3175,76	1304,14	333455	136935	1	280242	662793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции		1871,63	599,64	196521	62962	--	49096	
113.	4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 8%	т	241,5	705 --	-- --	170258 --	-- --	-- --	-- 13621	183878
114.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку) СП - 8%	т	241,5	760 --	-- --	183540 --	-- --	-- --	-- 14683	198223
		Узел пересечения с телефонной канализацией (2 штук) ==========									
115.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015	-Устройство упоров из бетона М100 НР - 91%; СП - 8%	м3	1,84	19063,57 3658,1	1527,83 346,28	35077 6731	2811 637	25535 --	6705 3343	45124
116.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015	-Устройство плит из бетона М50 НР - 91%; СП - 8%	м3	16	14981,81 1233,74	1349,64 309,53	239709 19740	21594 4952	198375 --	22470 20974	283153
117.	1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015	-Установка металлических балок НР - 91%; СП - 8%	т	0,37256	192854,93 27945	1455,93 644,94	71850 10411	542 240	60897 --	9693 6523	88066
118.	1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015	-Укладка плиты НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	6	4697,67 2517,26	1113,02 246,29	28186 15104	6678 1478	6404 --	19566 3820	51572
119.	2104-0302 -9904 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные СП - 8%	м3	0,624	55268 --	-- --	34487 --	-- --	34487 --	-- 2759	37246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж									
120.				0,135	1549730,01	804654,21	209214	108628	1	134822	371559
	1122-0301 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Демонтаж стальных труб, диаметр 530 мм. НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		745075,8	263696,31	100585	35599	--	27523	
121.	4131-0103 -0501 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные. Погрузка СП - 8%	т	17,3124	578	--	10007	--	--	--	10807
					--	--	--	--	--	801	
122.	4101-0104 -1015 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (на базу) СП - 8%	т	17,3124	793	--	13729	--	--	--	14827
					--	--	--	--	--	1098	
123.	4131-0103 -0502 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные. Разгрузка СП - 8%	т	17,3124	578	--	10007	--	--	--	10807
					--	--	--	--	--	801	
124.	4131-0103 -0501 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые. Погрузка	т	0,00684	578	--	4	--	--	--	4
					--	--	--	--	--	--	
125.	4101-0104 -1015 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (на базу)	т	0,00684	793	--	5	--	--	--	6
					--	--	--	--	--	--	
126.	4131-0103 -0502 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые. Разгрузка	т	0,00684	578	--	4	--	--	--	4
					--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.			Тенге		--	--	10400245	829675	5543760	1035861	12124445
			Тенге		--	--	807435	268042	2831826	688342	
		Стоимость оборудования	Тенге					2831826			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					2831826			
		Стоимость монтажных работ	Тенге					378			
		Всего заработная плата	Тенге						120		
		Накладные расходы	Тенге					87			
		Сметная прибыль	Тенге					37			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					502			
		Сметная заработная плата	Тенге						120		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3087224			
		Материалы	Тенге					871452			
		Всего заработная плата	Тенге						1075357		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					765			
		Местные материалы	Тенге					190722			
		Транспортные расходы	Тенге					387553			
		Накладные расходы	Тенге					1035774			
		Сметная прибыль	Тенге					329840			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4452838			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								859
		Сметная заработная плата	Тенге						1075357		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					55594			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					55594			
		Сметная прибыль	Тенге					4447			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					60041			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					4425223			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4425223			
		Сметная прибыль	Тенге					354018			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					4779240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					12124447			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								859
		Сметная заработная плата	Тенге						1075477		

РАЗДЕЛ 4. Канализация хозяйственно-бытовая /локальная смета № 01-04-02/

==========

127.				480,65	987,02	--	474410	--	--	341575	881264
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		987,02	--	474410	--	--	65279	
		НР - 72%; СП - 8%									
128.				2140,782	37,81	37,81	80939	80939	--	22573	111794
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	14,65	--	31352	--	8281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
129.				2140,782	175,56	79,3	375830	169769	--	209876	632563
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		96,26	39,91	206061	85434	--	46857	
		НР - 72%; СП - 8%									
130.				2140,782	197,07	183,2	421885	392185	6423	82842	545104
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой(доставка воды-15км)	м3 уплотненного грунта		10,87	42,87	23277	91781	--	40378	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Укладка трубопроводов ==========									
131.				0,0025	1084340,65	132378,16	2711	331	637	1819	4892
	1123-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода		697227,75	37601,37	1743	94	--	362	
		НР - 99%; СП - 8%									
132.				0,069	1839774,76	355629,22	126944	24538	35729	72841	215768
	1123-0201 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода		966338,1	99989,1	66677	6899	--	15983	
		НР - 99%; СП - 8%									
133.				0,0157	667960,06	20122,52	10487	316	1312	8876	20912
	1122-0201 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км трубопровода		564295,8	6790,08	8859	107	--	1549	
		НР - 99%; СП - 8%									
		Укладка футляров ==========									
134.				0,031	5023292,24	2625404,53	155722	81388	3616	93915	269608
	1122-0301	-Трубы водопроводные	км		2281233,15		70718		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	стальные, диаметр 800 мм. НР - 99%; СП - 8%	трубопровода			778894,08		24146		19971	
135.	1122-1401 -0309 РСНБ РК 2015	-Трубы пластиковые диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	31	2639,3	21,19	81818	657	28376	52504	145068
					1702,74	8,06	52785	250	--	10746	
136.	1122-1401 -0305 РСНБ РК 2015	-Трубы асбестоцементные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	17,5	1888,02	13,56	33040	237	8672	23969	61570
					1378,91	4,56	24131	80	--	4561	
137.	2301-1201 -1105 РСНБ РК 2015	-Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 СП - 8%	м	100,8	5059	--	509947	--	509947	--	550743
					--	--	--	--	--	40796	
138.	2301-1201 -1107 РСНБ РК 2015	-Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400(500) с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 СП - 8%	м	20,16	10687,5	--	215460	--	215460	--	232697
					--	--	--	--	--	17237	
139.	2301-0201 -0309 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76 СП - 8%	м	31,124	70505	--	2194398	--	2194398	--	2369949
					--	--	--	--	--	175552	
140.	2301-1002 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 150 ГОСТ 6942-98 СП - 8%	м	15	7834	--	117510	--	117510	--	126911
					--	--	--	--	--	9401	

Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до820мм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		==========									
141.				3	32083,34	3419,36	96250	10258	53106	32783	139355
	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром футляр до 800 мм. Заделка битумом и прядью НР - 99%; СП - 8%			10961,88	76,02	32886	228	--	10323	
		Антикоррозийное покрытие ==========									
142.					8767555,45		271794		201228		326500
	1122-0601 -0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,031	1612284,6		49981			30520	
					664035,3	330440,41	20585	10244	--	24185	
.			Тенге		--	--	5169146	810600	3376414	974093	6634698
			Тенге		--	--	982133	250613	--	491461	

Стоимость общестроительных работ	Тенге		2131831			
Материалы	Тенге		339099			
Всего заработная плата	Тенге			1232746		
Накладные расходы	Тенге		974094			
Сметная прибыль	Тенге		248474			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		3354399			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1203
Сметная заработная плата	Тенге			1232746		
Стоимость сантехнических работ	Тенге		3037315			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		3037315			
Сметная прибыль	Тенге		242985			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге		3280300			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		6634699			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1203
Сметная заработная плата	Тенге			1232746		

РАЗДЕЛ 5. ВЫНУЖДЕНЫЙ СНОС И РУБКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ /локальная смета № 01-05-02/

Вынужденный снос деревьев(239шт)

143.				176	205,04	7,79	36086	1371	1	24995	65968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0207 -0105 РСНБ РК 2015	-Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня НР - 72%; СП - 8%	дерево		--------- 197,25	--------- --	--------- 34716	--------- --	--------- --	--------- 4887	
144.				63	313,15	11,39	19728	718	1	13688	36090
	1101-0207 -0106 РСНБ РК 2015	-Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня НР - 72%; СП - 8%	дерево		--------- 301,76	--------- --	--------- 19011	--------- --	--------- --	--------- 2673	
145.				176	622,64	26,96	109585	4746	--	75484	199874
	1101-0207 -0306 РСНБ РК 2015	-Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см НР - 72%; СП - 8%	дерево		--------- 595,68	--------- --	--------- 104839	--------- --	--------- --	--------- 14806	
146.				63	1068,62	44,74	67323	2819	--	46443	122867
	1101-0207 -0307 РСНБ РК 2015	-Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см НР - 72%; СП - 8%	дерево		--------- 1023,88	--------- --	--------- 64504	--------- --	--------- --	--------- 9101	
147.				176	176,12	176,12	30997	30997	--	8657	42826
	1101-0207 -0702 РСНБ РК 2015	-Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м НР - 72%; СП - 8%	пень		--------- --	--------- 68,32	--------- --	--------- 12024	--------- --	--------- 3172	
148.				63	285,72	285,72	18000	18000	--	5028	24870
	1101-0207 -0703 РСНБ РК 2015	-Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м НР - 72%; СП - 8%	пень		--------- --	--------- 110,84	--------- --	--------- 6983	--------- --	--------- 1842	
149.				176	32,32	32,32	5688	5688	--	1589	7859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0207 -1001 РСНБ РК 2015	-Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 8%	пень		---	---	---	---	---	---	
150.				63	65,58	65,58	4131	4131	--	1154	5708
	1101-0207 -1002 РСНБ РК 2015	-Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 8%	пень		---	---	---	---	---	---	
151.				157,3	663	--	104290	--	--	--	112633
	4131-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Погрузка деревьев и пней СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
152.				157,3	1525	--	239883	--	--	--	259073
	4102-0101 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка деревьев и пней самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
153.				239	109,64	109,64	26203	26203	--	7921	36854
	1101-0207 -0901 РСНБ РК 2015	-Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 8%	яма		---	---	---	---	---	---	
		Удаление дикой поросли (79м2)									
154.				237	16,89	7,14	4003	1692	--	3371	7964
	1147-0215 -0606 РСНБ РК 2015	-Удаление дикой поросли НР - 88%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
155.				0,0079	15311,78	15311,78	121	121	--	32	165
	1101-0207 -1701 РСНБ РК 2015	-Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с	га		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		перемещением до 20 м НР - 72%; СП - 8%									
156.	4131-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Погрузка кустарников	т	0,79	663 --	-- --	524 --	-- --	-- --	-- 42	566
157.	4102-0101 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка кустарников самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	0,79	1525 --	-- --	1205 --	-- --	-- --	-- 96	1301
.			Тенге Тенге		-- --	-- --	667766 225381	96485 35382	2 --	188362 68490	924618

Стоимость общестроительных работ	Тенге	667766
Всего заработная плата	Тенге	260762
Транспортные расходы	Тенге	345901
Накладные расходы	Тенге	188362
Сметная прибыль	Тенге	68490
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	924619
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	219
Сметная заработная плата	Тенге	260762
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	924619
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	219
Сметная заработная плата	Тенге	260762

РАЗДЕЛ 6. ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ ПО ПР.СУЮНБАЯ /локальная смета № 02-01-01/

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2 НР - 108%; СП - 8%	т	0,41251	137161,76 --	2046,36 1053,86	56581 --	844 435	55737 --	470 4564	61614
159.	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9	м2 покрытия	589,3	1373,8 51,08	110,24 35,03	809578 30103	64966 20645	714509 --	54807 69151	933536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		т/м3. Устройство (выравнивающий слой) НР - 108%; СП - 8%									
160.	1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=12	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 10 см (выравнивающий слой) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	589,3	1813,34 --- 1,64	0,28 --- --	1068603 --- 968	166 --- --	1067469 --- --	1045 --- 85572	1155220
161.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,5 л/м2 НР - 108%; СП - 8%	т	8,164775	137161,76 --- --	2046,36 --- 1053,86	1119895 --- --	16708 --- 8605	1103187 --- --	9293 --- 90335	1219523
162.	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ (ЩМА-20), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (ПОКРЫТИЕ) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1100	1714,65 --- 51,08	110,24 --- 35,03	1886118 --- 56190	121267 --- 38536	1708661 --- --	102304 --- 159074	2147496
163.	1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (ЩМА-20). Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 5 см (ПОКРЫТИЕ) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1100	387,62 --- 0,27	0,05 --- --	426377 --- 301	52 --- --	426024 --- --	325 --- 34136	460839
		ТРОТУАРЫ ========									
164.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	138	7,41 --- --	7,41 --- 2,15	1022 --- --	1022 --- 297	-- --- --	214 --- 99	1335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
165.				20,7	81,75	81,75	1692	1692	--	500	2368
	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		--	33,54	--	694	--	175	
		НР - 72%; СП - 8%									
166.				20,7	23,4	23,4	484	484	--	111	643
	1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=3	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		--	7,47	--	155	--	48	
		НР - 72%; СП - 8%									
167.				20,7	93,13	79,26	1928	1641	62	438	2556
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		10,87	18,55	225	384	--	189	
		НР - 72%; СП - 8%									
168.				138	1100,28	3,24	151839	447	122643	31227	197711
	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2		208,32	1,19	28749	165	--	14645	
		НР - 108%; СП - 8%									
169.				138	673,87	--	92993	--	74466	20009	122043
	1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из песчаной асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (до 5см)	м2 покрытия		134,25	--	18527	--	--	9040	
		НР - 108%; СП - 8%									
170.				5,23	1349,36	1185,14	7057	6198	11	2461	10280
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной	м3 материала основани		162,12	273,58	848	1431	--	761	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	тех.часть п.1,39 табл.1	смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	я в плотном теле								
171.	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	6,3806	2613 ---	-- ---	16673 ---	-- ---	16673 ---	-- 1334	18006
172.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные марки БР 100.20.8 (поребрик). Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	122	2184,67 871,73	33,95 13,85	266530 106351	4142 1690	156037 --	116685 30657	413872
173.	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 СП - 8%	м3	1,952	45614 ---	-- ---	89039 ---	-- ---	89039 ---	-- 7123	96162
		УСТРОЙСТВО СПЕЦИАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ									
174.	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	15,8	3175,76 1871,63	1304,14 599,64	50177 29572	20605 9474	-- --	42170 7388	99735
175.	4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 8%	т	36,57	705 ---	-- ---	25782 ---	-- ---	-- ---	-- 2063	27844
176.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т	36,57	760 ---	-- ---	27793 ---	-- ---	-- ---	-- 2223	30017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
177.				15,8	20033,33	8,28	316527	131	248896	63450	410374
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В15, F150	м3		4272,14	--	67500	--	--	30398	
		НР - 94%; СП - 8%									
178.				316,5	4112,78	26,58	1301694	8413	1056905	258456	1684962
	1127-1301 -0101 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток тактильных. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия		746,84	9,27	236376	2935	--	124812	
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 108%; СП - 8%									
179.				316,5	7735	--	2448128	--	2448128	--	2643978
	2406-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007	м2		--	--	--	--	--	195850	
		СП - 8%									
.			Тенге		--	--	10166510	248779	9288447	703965	11740114
			Тенге		--	--	575709	85444	--	869637	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	10166510		
Материалы	Тенге	6734609		
Всего заработная плата	Тенге		661153	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2448128		
Местные материалы	Тенге	105711		
Транспортные расходы	Тенге	53575		
Накладные расходы	Тенге	703963		
Сметная прибыль	Тенге	869638		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	11740111		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			559
Сметная заработная плата	Тенге		661153	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	11740111		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			559
Сметная заработная плата	Тенге		661153	

РАЗДЕЛ 7. ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ ПО ПР.СУЮНБАЯ ЗАПАДНЫЙ ПРОЕЗД /локальная смета № 02-01-02/

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

180.				34	1891,43	--	64309	--	--	46302	119460
	1101-0205	-Грунты 2 группы.	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0302 РСНБ РК 2015	Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	грунта		1891,43	--	64309	--	--	8849	
		НР - 72%; СП - 8%									
181.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11	987,02	--	10857	--	--	7817	20168
					987,02	--	10857	--	--	1494	
		НР - 72%; СП - 8%									
182.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Разравнивание грунта 2 группы вручную на месте	м3	23	1891,43	--	43503	--	--	31322	80811
					1891,43	--	43503	--	--	5986	
		НР - 72%; СП - 8%									
		УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ ==========									
183.	1127-0201 -1004 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые природные 1ГП. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	84,9	10497,02	33,95	891197	2883	785797	111988	1083440
					1207,5	13,85	102517	1176	--	80255	
		НР - 108%; СП - 8%									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ==========									
184.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2	т	0,03906	137161,76	2046,36	5358	80	5278	44	5834
					--	1053,86	--	41	--	432	
		НР - 108%; СП - 8%									
185.	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (выравнивающий слой)	м2 покрытия	55,8	1373,8	110,24	76658	6152	67656	5190	88395
					51,08	35,03	2850	1955	--	6548	
		НР - 108%; СП - 8%									
186.	1127-0602	-Покрытия из горячих	м2	55,8	1813,34	0,28	101185	16	101077	99	109386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0403 РСНБ РК 2015 К=12	асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 10 см (выравнивающий слой)	покрытия		1,64	--	92	--	--	8103	
		НР - 108%; СП - 8%									
187.	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ (ЩМА-20), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (ПОКРЫТИЕ)	м2 покрытия	882	1714,65	110,24	1512324	97234	1370036	82029	1721901
					51,08	35,03	45054	30899	--	127548	
		НР - 108%; СП - 8%									
188.	1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (ЩМА-20). Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 5 см (ПОКРЫТИЕ)	м2 покрытия	882	387,62	0,05	341877	41	341595	261	369509
					0,27	--	241	--	--	27371	
		НР - 108%; СП - 8%									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1									
189.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 0,25 м. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	88,4	4537,22	1185,14	401090	104766	281992	41597	478102
					162,12	273,58	14332	24184	--	35415	
		НР - 108%; СП - 8%									
190.				252,4	1080,94	143,82	272828	36301	217183	33201	330512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 12 см. Устройство ДО ТОЛЩИНЫ 18 см	м2 основания или покрытия		76,64	45,16	19344	11398	--	24482	
		НР - 108%; СП - 8%									
191.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2	т	0,15778	137161,76	2046,36	21641	323	21318	180	23567
					--	1053,86	--	166	--	1746	
		НР - 108%; СП - 8%									
192.	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой основания)	м2 покрытия	225,4	1373,8	110,24	309654	24849	273291	20963	357066
					51,08	35,03	11514	7896	--	26449	
		НР - 108%; СП - 8%									
193.	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 8 см (верхний слой основания)	м2 покрытия	225,4	1208,9	0,19	272485	42	272196	266	294572
					1,09	--	247	--	--	21820	
		НР - 108%; СП - 8%									
194.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2	т	0,1127	137161,76	2046,36	15458	231	15227	128	16833
					--	1053,86	--	119	--	1247	
		НР - 108%; СП - 8%									
195.	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9	м2 покрытия	225,4	1373,8	110,24	309654	24849	273291	20963	357066
					51,08	35,03	11514	7896	--	26449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		т/м3. Устройство (нижний слой покрытия) НР - 108%; СП - 8%									
196.	1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=8	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 8 см (нижний слой покрытия) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	225,4	1208,9 1,09	0,19 --	272485 247	42 --	272196 --	266 21820	294572
197.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2 НР - 108%; СП - 8%	т	0,1127	137161,76 --	2046,36 1053,86	15458 --	231 119	15227 --	128 1247	16833
198.	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ (ЩМА-20), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой покрытия) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	225,4	1714,65 51,08	110,24 35,03	386483 11514	24849 7896	350120 --	20963 32596	440041
199.	1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (ЩМА-20). Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 5 см (верхний слой покрытия) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	225,4	387,62 0,27	0,05 --	87369 62	11 --	87296 --	67 6995	94430
		ТРОТУАРЫ =======									
200.	1101-0203 -0102	-Площади. Планировка механизированным	м2 спланиро	55	7,41 --	7,41 2,15	408 --	408 118	-- --	85 39	532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	способом. Группа грунтов 2	ванной площади								
		НР - 72%; СП - 8%									
201.				13,75	81,75	81,75	1124	1124	--	332	1573
	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		--	33,54	--	461	--	116	
		НР - 72%; СП - 8%									
202.				13,75	23,4	23,4	322	322	--	74	427
	1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=3	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		--	7,47	--	103	--	32	
		НР - 72%; СП - 8%									
203.				13,75	93,13	79,26	1281	1090	41	291	1698
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		10,87	18,55	150	255	--	126	
		НР - 72%; СП - 8%									
204.				55	1101,4	3,24	60577	178	48941	12445	78864
	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2		208,32	1,19	11458	66	--	5842	
		НР - 108%; СП - 8%									
205.				55	673,87	--	37063	--	29679	7975	48640
	1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из песчаной асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (до 5см)	м2 покрытия		134,25	--	7384	--	--	3603	
		НР - 108%; СП - 8%									
206.				2,7	1349,36	1185,14	3643	3200	5	1270	5307
	1127-0401	-Слои оснований	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.1,39 табл.1	подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	материала основания в плотном теле		162,12	273,58	438	739	--	393	
207.	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	3,294	2613 ---	-- ---	8607 ---	-- ---	8607 ---	-- 689	9296
208.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные марки БР 100.20.8 (поребрик). Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	52	2184,67 871,73	33,95 13,85	113603 45330	1766 720	66507 --	49734 13067	176404
209.	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 СП - 8%	м3	0,832	45614 ---	-- ---	37951 ---	-- ---	37951 ---	-- 3036	40987
		УСТРОЙСТВО СПЕЦИАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ ========== ==========									
210.	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	1,6	3175,76 1871,63	1304,14 599,64	5081 2995	2087 959	1 --	4270 748	10100
211.	4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 8%	т	3,84	705 ---	-- ---	2707 ---	-- ---	-- ---	-- 217	2924
212.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.	т	3,84	760 ---	-- ---	2918 ---	-- ---	-- ---	-- 233	3152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)									
		СП - 8%									
213.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В15, F150	м3	1,6	20033,33	8,28	32053	13	25205	6425	41557
					4272,14	--	6835	--	--	3078	
		НР - 94%; СП - 8%									
214.	1127-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток тактильных. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	33	4112,78	26,58	135722	877	110199	26948	175683
					746,84	9,27	24646	306	--	13014	
		НР - 108%; СП - 8%									
215.	2406-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007	м2	33	7735	--	255255	--	255255	--	275675
					--	--	--	--	--	20420	
		СП - 8%									
.			Тенге		--	--	6110186	333961	5333167	533623	7175317
			Тенге		--	--	437430	97473	--	531505	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	6110186	
Материалы	Тенге	4749550	
Всего заработная плата	Тенге		534903
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	255255	
Местные материалы	Тенге	328365	
Транспортные расходы	Тенге	5626	
Накладные расходы	Тенге	533626	
Сметная прибыль	Тенге	531505	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	7175318	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		445
Сметная заработная плата	Тенге		534903
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	7175318	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		445
Сметная заработная плата	Тенге		534903

РАЗДЕЛ 8. ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ ПО УЛ.ШОЛОХОВА /локальная смета № 02-01-03/

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216.				32	35,22	35,22	1127	1127	--	341	1585
	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	14,79	--	473	--	117	
		НР - 72%; СП - 8%									
217.				32	27,87	27,87	892	892	--	270	1255
	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	11,7	--	374	--	93	
		НР - 72%; СП - 8%									
218.				18	987,02	--	17766	--	--	12792	33003
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		987,02	--	17766	--	--	2445	
		НР - 72%; СП - 8%									
219.				14	1891,43	--	26480	--	--	19066	49189
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Разравнивание грунта 2 группы вручную на месте	м3		1891,43	--	26480	--	--	3644	
		НР - 72%; СП - 8%									
		УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ									
220.				32	10497,86	33,95	335932	1086	296206	42210	408393
	1127-0201 -1004 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые природные 1ГП. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		1207,5	13,85	38640	443	--	30251	
		НР - 108%; СП - 8%									
221.				6	2603,75	33,95	15622	204	8173	7914	25420
	1127-0201 -1004 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые природные 2ГП. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		1207,5	13,85	7245	83	--	1883	
		НР - 108%; СП - 8%									
222.				9,5	7977	--	75782	--	75782	--	81844
	2104-0503 -0101 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из гранита марки 2ГП ГОСТ 32018-2012	м		--	--	--	--	--	6063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА									
223.	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	72	1100,28	3,24	79220	233	63988	16292	103153
					208,32	1,19	14999	86	--	7641	
		НР - 108%; СП - 8%									
224.	1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из песчаной асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (до 5см)	м2 покрытия	72	673,87	--	48518	--	38852	10440	63675
					134,25	--	9666	--	--	4717	
		НР - 108%; СП - 8%									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
225.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2	т	0,2919	137161,76	2046,36	40038	597	39441	332	43599
					--	1053,86	--	308	--	3230	
		НР - 108%; СП - 8%									
226.	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (выравнивающий слой)	м2 покрытия	417	1373,8	110,24	572873	45971	505601	38782	660588
					51,08	35,03	21301	14608	--	48932	
		НР - 108%; СП - 8%									
227.	1127-0602 -0403 РСНБ РК	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.	м2 покрытия	417	1813,34	0,28	756164	117	755362	739	817456
					1,64	--	685	--	--	60552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 К=12	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 10 см (выравнивающий слой) НР - 108%; СП - 8%									
228.	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ (ЩМА-20), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой покрытия) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1417	1714,65 --- 51,08	110,24 --- 35,03	2429663 --- 72383	156213 --- 49641	2201067 --- --	131786 --- 204916	2766365
229.	1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (ЩМА-20). Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 5 см (верхний слой покрытия) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1417	387,62 --- 0,27	0,05 --- --	549252 --- 388	66 --- --	548798 --- --	419 --- 43974	593644
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1 ==========									
230.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 0,25 м. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	455,4	4537,22 --- 162,12	1185,14 --- 273,58	2066251 --- 73831	539713 --- 124586	1452707 --- --	214290 --- 182443	2462984
231.				1301	1055,39	143,82	1373062	187113	1119477	135241	1628968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 12 см. Устройство ДО ТОЛЩИНЫ 18 см	м2 основания или покрытия		51,09	45,16	66472	58751	--	120664	
		НР - 108%; СП - 8%									
232.				0,8134	137161,76	2046,36	111567	1665	109902	926	121493
	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2	т		--	1053,86	--	857	--	8999	
		НР - 108%; СП - 8%									
233.				1162	1373,8	110,24	1596352	128102	1408893	108070	1840775
	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой основания)	м2 покрытия		51,08	35,03	59357	40708	--	136354	
		НР - 108%; СП - 8%									
234.				1162	1208,9	0,19	1404737	218	1403247	1374	1518599
	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 8 см (верхний слой основания)	м2 покрытия		1,09	--	1272	--	--	112489	
		НР - 108%; СП - 8%									
235.				0,581	137161,76	2046,36	79691	1189	78502	661	86780
	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2	т		--	1053,86	--	612	--	6428	
		НР - 108%; СП - 8%									
236.				1162	1373,8	110,24	1596352	128102	1408893	108070	1840775
	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9	м2 покрытия		51,08	35,03	59357	40708	--	136354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		т/м3. Устройство (нижний слой покрытия) НР - 108%; СП - 8%									
237.	1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=8	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 8 см (нижний слой покрытия) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1162	1208,9 --- 1,09	0,19 --- --	1404737 --- 1272	218 --- --	1403247 --- --	1374 --- 112489	1518599
238.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2 НР - 108%; СП - 8%	т	0,581	137161,76 --- --	2046,36 --- 1053,86	79691 --- --	1189 --- 612	78502 --- --	661 --- 6428	86780
239.	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ (ЩМА-20), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой покрытия) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1162	1714,65 --- 51,08	110,24 --- 35,03	1992427 --- 59357	128102 --- 40708	1804968 --- --	108070 --- 168040	2268537
240.	1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (ЩМА-20). Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 5 см (верхний слой покрытия) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1162	387,62 --- 0,27	0,05 --- --	450410 --- 318	55 --- --	450037 --- --	343 --- 36060	486813
		ТРОТУАРЫ =======									
241.	1101-0203 -0102	-Площади. Планировка механизированным	м2 спланиро	313	7,41 --- --	7,41 --- 2,15	2319 --- --	2319 --- 673	-- --- --	484 --- 224	3028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	ванной площади								
242.	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	78,25	81,75 ---	81,75 33,54	6397 ---	6397 2624	-- ---	1889 663	8950
243.	1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=3	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	78,25	23,4 ---	23,4 7,47	1831 ---	1831 584	-- ---	421 180	2432
244.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	78,25	93,13 10,87	79,26 18,55	7287 851	6202 1451	234 ---	1658 716	9660
245.	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР - 108%; СП - 8%	м2	313	1100,28 208,32	3,24 1,19	344388 65206	1014 374	278168 ---	70826 33217	448431
246.	1127-0701 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из песчаной асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (до 5см) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	313	673,87 134,25	-- ---	210920 42021	-- ---	168899 ---	45383 20504	276807
247.	1127-0401	-Слои оснований	м3	10	1349,36	1185,14	13494	11851	22	4706	19655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.1,39 табл.1	подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	материала основания в плотном теле		162,12	273,58	1621	2736	--	1456	
248.	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	12,2	2613 ---	-- ---	31879 ---	-- ---	31879 ---	-- 2550	34429
249.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные марки БР 100.20.8 (поребрик). Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	237	2184,67 871,73	33,95 13,85	517767 206601	8047 3283	303119 --	226674 59555	803997
250.	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 СП - 8%	м3	3,792	45614 ---	-- ---	172968 ---	-- ---	172968 ---	-- 13837	186806

УСТРОЙСТВО СПЕЦИАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ

251.	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	2,1	3175,76 1871,63	1304,14 599,64	6669 3930	2739 1259	-- --	5605 982	13256
252.	4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 8%	т	5,04	705 ---	-- ---	3553 ---	-- ---	-- ---	-- 284	3837
253.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.	т	5,04	760 ---	-- ---	3830 ---	-- ---	-- ---	-- 306	4137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)									
		СП - 8%									
254.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В15, F150	м3	2,1	20033,33	8,28	42070	17	33082	8433	54543
					4272,14	--	8971	--	--	4040	
		НР - 94%; СП - 8%									
255.	1127-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из плиток тактильных. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	42,3	4112,78	26,58	173970	1124	141255	34542	225194
					746,84	9,27	31591	392	--	16681	
		НР - 108%; СП - 8%									
256.	2406-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007	м2	42,3	7735	--	327191	--	327191	--	353366
					--	--	--	--	--	26175	
		СП - 8%									
.			Тенге		--	--	18971139	1363714	16708462	1361084	21958800
			Тенге		--	--	891584	386936	--	1626576	

Стоимость общестроительных работ	Тенге		18971139			
Материалы	Тенге		14648887			
Всего заработная плата	Тенге			1278520		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		327191			
Местные материалы	Тенге		1732380			
Транспортные расходы	Тенге		7384			
Накладные расходы	Тенге		1361085			
Сметная прибыль	Тенге		1626578			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		21958802			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					970
Сметная заработная плата	Тенге			1278520		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		21958802			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					970
Сметная заработная плата	Тенге			1278520		

РАЗДЕЛ 9. УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ /локальная смета № 02-01-05/

пр. Суюнбая западный проезд

УСТРОЙСТВО ЛОТКА Б-3-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257.	1101-0102 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	286	301,62	289,92	86263	82918	31	19197	113897
					11,59	81,64	3314	23348	--	8437	
		НР - 72%; СП - 8%									
258.	4102-0102 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т	486,2	878	--	426884	--	--	--	461034
					--	--	--	--	--	34151	
		СП - 8%									
259.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	55,8	35,22	35,22	1965	1965	--	594	2764
					--	14,79	--	825	--	205	
		НР - 72%; СП - 8%									
260.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	35	1891,43	--	66200	--	--	47664	122973
					1891,43	--	66200	--	--	9109	
		НР - 72%; СП - 8%									
261.	1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	560	156,44	--	87608	--	--	63078	162741
					156,44	--	87608	--	--	12055	
		НР - 72%; СП - 8%									
262.	1127-0201 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах на гравийно-песчаной подготовке	м3 водосбросa	59,5	73339,04	15265,74	4363673	908312	2043213	1920817	6787249
					23733,59	6157,74	1412148	366386	--	502759	
		НР - 108%; СП - 8%									
263.	2104-0303 -9903	-Лотки водопропускные железобетонные СТ РК	м3	59,5	64039	--	3810321	--	3810321	--	4115146
					--	--	--	--	--	304826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	937-92 (Б-3-1) СП - 8%									
264.	1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной НР - 84%; СП - 8%	м2	722	4027,25 859,95	148,13 51,59	2907678 620882	106949 37245	2179847 --	552826 276840	3737344
265.	1130-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Заделка швов бетоном В20, F200. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 бетона в деле	11,9	25827,87 3689,09	3836,01 943,71	307352 43900	45648 11230	217804 --	46309 28293	381954
266.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	55,8	35,22 --	35,22 14,79	1965 --	1965 825	-- --	594 205	2764
267.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную лотков грунтом 2 группы с трамбованием НР - 72%; СП - 8%	м3	55,8	987,02 987,02	-- --	55076 55076	-- --	-- --	39654 7578	102308
268.	1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом НР - 72%; СП - 8%	м2	840	156,44 156,44	-- --	131413 131413	-- --	-- --	94617 18082	244112
		Устройство оголовков ==========									
269.	1130-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение НР - 84%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	0,81	20065,44 7628,99	10980,13 2979,88	16253 6179	8894 2414	1180 --	7218 1878	25349
270.	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые марки БР 100.30.18 СП - 8%	м3	0,81	45614 --	-- --	36947 --	-- --	36947 --	-- 2956	39903
271.	2102-0101 -0713 РСНБ РК	-Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,60873	15069 --	-- --	9173 --	-- --	9173 --	-- 734	9907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		СП - 8%									
		ул.Шолохова									
		УСТРОЙСТВО ЛОТКА Б-3-1									
272.				9	301,62	289,92	2715	2609	2	604	3584
	1101-0102 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		11,59	81,64	104	735	--	265	
		НР - 72%; СП - 8%									
273.				15,3	878	--	13433	--	--	--	14508
	4102-0102 -1030 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	1075	
		СП - 8%									
274.				2	35,22	35,22	70	70	--	21	99
	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	14,79	--	30	--	7	
		НР - 72%; СП - 8%									
275.				1,5	1891,43	--	2837	--	--	2043	5270
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1891,43	--	2837	--	--	390	
		НР - 72%; СП - 8%									
276.				9,9	156,44	--	1549	--	--	1115	2877
	1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2		156,44	--	1549	--	--	213	
		НР - 72%; СП - 8%									
277.				1,275	73339,04	15265,74	93507	19464	43783	41160	145441
	1127-0201 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах на гравийно-песчаной	м3 водосброса		23733,59	6157,74	30260	7851	--	10773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 10	подготовке									
		НР - 108%; СП - 8%									
278.				1,275	64039	--	81650	--	81650	--	88182
	2104-0303 -9903 РСНБ РК 2015	-Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 (Б-3-1)	м3		--	--	--	--	--	6532	
		СП - 8%									
279.				13	4027,25	148,13	52354	1926	39249	9954	67293
	1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2		859,95	51,59	11179	671	--	4985	
		НР - 84%; СП - 8%									
280.				0,4	25827,87	3836,01	10331	1534	7321	1557	12839
	1130-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Заделка швов бетоном В20, F200. Устройство	м3 бетона в деле		3689,09	943,71	1476	377	--	951	
		НР - 84%; СП - 8%									
281.				2	35,22	35,22	70	70	--	21	99
	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	14,79	--	30	--	7	
		НР - 72%; СП - 8%									
282.				2	987,02	--	1974	--	--	1421	3667
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную лотков грунтом 2 группы с трамбованием	м3		987,02	--	1974	--	--	272	
		НР - 72%; СП - 8%									
283.				29	156,44	--	4537	--	--	3267	8428
	1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2		156,44	--	4537	--	--	624	
		НР - 72%; СП - 8%									
284.				0,85	10109,34	5477,89	8593	4656	1144	3410	12963
	1130-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Укладка плит ПУ-1 для перекрытия лотков	м3		3285,83	1489,94	2793	1266	--	960	
		НР - 84%; СП - 8%									
285.				5	12443	--	62215	--	62215	--	67192
	2104-0302 -0608 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытия для лотковых каналов марки ПУ1, объемом 0,17м3	шт.		--	--	--	--	--	4977	
		СП - 8%									
286.				0,625	5349,78	211,01	3344	132	1797	1245	4956
	1130-0101	-Подушки под фундаменты	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	из ГПС. Устройство подушки НР - 84%; СП - 8%			2264,47	107,33	1415	67	--	367	
		Устройство оголовков									
287.				0,216	20065,44	10980,13	4334	2372	314	1925	6760
	1130-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение НР - 84%; СП - 8%	м3 сборных конструкций		7628,99	2979,88	1648	644	--	501	
288.				0,216	45614	--	9853	--	9853	--	10641
	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые марки БР 100.30.18 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	788	
289.				0,2	15069	--	3014	--	3014	--	3255
	2102-0101 -0713 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	241	
.			Тенге		--	--	12665150	1189486	8548858	2860311	16767499
			Тенге		--	--	2486493	453943	--	1242036	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	12665150				
Материалы	Тенге	4535683				
Всего заработная плата	Тенге		2940435			
Местные материалы	Тенге	4013172				
Транспортные расходы	Тенге	440317				
Накладные расходы	Тенге	2860312				
Сметная прибыль	Тенге	1242037				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	16767500				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2567
Сметная заработная плата	Тенге		2940435			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	16767500				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2567
Сметная заработная плата	Тенге		2940435			

РАЗДЕЛ 10. УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСОВ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ /локальная смета № 02-01-06/

пр. Суюнбая (левая сторона)

290.				22	1891,43	--	41611	--	--	29960	77297
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с перемещением во временный отвал	м3 грунта		1891,43	--	41611	--	--	5726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
291.				18	1891,43	--	34046	--	--	24513	63243
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с выбросом на сторону и разравниванием	м3 грунта		1891,43	--	34046	--	--	4685	
		НР - 72%; СП - 8%									
292.				3,796	72842,11	15348,9	276509	58264	128152	122625	431064
	1127-0201 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах на гравийно-песчаной подготовке	м3 водосброса		23733,59	6177,2	90093	23449	--	31931	
		НР - 108%; СП - 8%									
293.				3,796	64039	--	243092	--	243092	--	262539
	2104-0303 -9903 РСНБ РК 2015	-Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 (Б-1-1)	м3		--	--	--	--	--	19447	
		СП - 8%									
294.				0,18	25827,87	3836,01	4649	690	3295	700	5777
	1130-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Заделка швов бетоном В20, F200. Устройство	м3 бетона в деле		3689,09	943,71	664	170	--	428	
		НР - 84%; СП - 8%									
295.				34	4027,25	148,13	136927	5036	102653	26033	175997
	1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2		859,95	51,59	29238	1754	--	13037	
		НР - 84%; СП - 8%									
296.				4	987,02	--	3948	--	--	2843	7334
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную лотков грунтом 2 группы с трамбованием	м3		987,02	--	3948	--	--	543	
		НР - 72%; СП - 8%									
297.				66	156,44	--	10325	--	--	7434	19180
	1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2		156,44	--	10325	--	--	1421	
		НР - 72%; СП - 8%									
		пр. Суюнбая (правая сторона)									
298.				6,6	1891,43	--	12483	--	--	8988	23189
	1101-0205 -0302	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с	м3 грунта		1891,43	--	12483	--	--	1718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	перемещением во временный отвал									
		НР - 72%; СП - 8%									
299.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с выбросом на сторону и разравниванием	м3 грунта	5,4	1891,43	--	10214	--	--	7354	18973
					1891,43	--	10214	--	--	1405	
		НР - 72%; СП - 8%									
300.	1127-0201 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах на гравийно-песчаной подготовке	м3 водосбросa	1,1128	72758,95	15265,74	80966	16988	37567	35924	126242
					23733,59	6157,74	26411	6852	--	9351	
		НР - 108%; СП - 8%									
301.	2104-0303 -9903 РСНБ РК 2015	-Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 (Б-1-1)	м3	1,1128	64039	--	71263	--	71263	--	76964
					--	--	--	--	--	5701	
		СП - 8%									
302.	1130-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Заделка швов бетоном В20, F200. Устройство	м3 бетона в деле	0,11	25827,87	3836,01	2841	422	2013	428	3531
					3689,09	943,71	406	104	--	262	
		НР - 84%; СП - 8%									
303.	1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	20,8	4027,25	148,13	83767	3081	62799	15926	107669
					859,95	51,59	17887	1073	--	7975	
		НР - 84%; СП - 8%									
304.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную лотков грунтом 2 группы с трамбованием	м3	1,2	987,02	--	1184	--	--	853	2200
					987,02	--	1184	--	--	163	
		НР - 72%; СП - 8%									
305.	1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	19,3	156,44	--	3019	--	--	2174	5609
					156,44	--	3019	--	--	415	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Арычные плиты									
306.	1130-0102	-Укладка арычных плит	м3	4,05	10109,34	5477,89	40943	22185	5450	16247	61765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	ПУ-4			3285,83	1489,94	13308	6034	--	4575	
		НР - 84%; СП - 8%									
307.	2104-0804 -0107 РСНБ РК 2015	-Плита марки ПУ-4, размерами 1500 мм х 500 мм х 60 мм СТ РК 937-92	шт.	90	7939	--	714510	--	714510	--	771671
					--	--	--	--	--	57161	
		СП - 8%									
.			Тенге		--	--	1772297	106667	1370794	302002	2240244
			Тенге		--	--	294837	39436	--	165944	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1772297			
Материалы			Тенге					341928			
Всего заработная плата			Тенге						334273		
Местные материалы			Тенге					1028865			
Накладные расходы			Тенге					302003			
Сметная прибыль			Тенге					165944			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					2240244			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								297
Сметная заработная плата			Тенге						334273		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге					2240244			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								297
Сметная заработная плата			Тенге						334273		

РАЗДЕЛ 11. ТРУБУ-ЛОТОК ОТВ.0,5, ДЛИНОЙ 53,37М.(№15) /локальная смета № 02-02-15/

ТЕЛО ТРУБЫ

308.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	47	224,7	214,11	10561	10063	6	2451	14053
					10,48	61,94	492	2911	--	1041	
		НР - 72%; СП - 8%									
309.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным	м3 грунта	5,2	2269,71	--	11803	--	--	8498	21924
					2269,71	--	11803	--	--	1624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%									
310.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработанного вручную)	м3 грунта	5,2	224,7	214,11	1168	1113	1	271	1555
					10,48	61,94	54	322	--	115	
		НР - 72%; СП - 8%									
311.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (во временный отвал)	т	93,8	760	--	71288	--	--	--	76991
					--	--	--	--	--	5703	
		СП - 8%									
312.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	54,6	7,41	7,41	405	405	--	85	528
					--	2,15	--	117	--	39	
		НР - 72%; СП - 8%									
313.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,6	175,56	79,3	2388	1079	--	1333	4019
					96,26	39,91	1309	543	--	298	
		НР - 72%; СП - 8%									
314.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка на 15 км)	м3 уплотненного грунта	13,6	93,13	79,26	1267	1078	41	288	1679
					10,87	18,55	148	252	--	124	
		НР - 72%; СП - 8%									
315.	1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Гравийно-песчаная подготовка. Устройство	м3 подушки	10,8	5349,78	211,01	57778	2279	31043	21517	85638
					2264,47	107,33	24456	1159	--	6344	
		НР - 84%; СП - 8%									
316.	1130-0401	-Звенья одноочковых	м3	11,89	46194,29	22067,66	549250	262384	90829	224376	835516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	железобетона звеньев		16487,55	5977,93	196037	71078	--	61890	
		НР - 84%; СП - 8%									
317.	2104-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	47	21092	--	991324	--	991324	--	1070630
					--	--	--	--	--	79306	
		СП - 8%									
318.	2104-0801 -0503 РСНБ РК 2015	-Смотровой блок СБ, ГОСТ 24547-81	шт.	8	21051	--	168408	--	168408	--	181881
					--	--	--	--	--	13473	
		СП - 8%									
319.	1130-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Омоноличивание блоков СБ, бетон В20 F00 W6. Устройство	м3 бетона в деле	2,59	25997,19	3836,01	67333	9935	47843	10079	83605
					3689,09	943,71	9555	2444	--	6193	
		НР - 84%; СП - 8%									
320.	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Установка металлической решетки лотка	т	1,12	537188,24	10330,78	601651	11570	526282	63276	718121
					56963,3	3785,55	63799	4240	--	53194	
		НР - 93%; СП - 8%									
321.	1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство	м2 изолируемой поверхности	113	4027,25	148,13	455080	16739	341167	86523	584931
					859,95	51,59	97174	5829	--	43328	
		НР - 84%; СП - 8%									
322.	1130-0504 -0102 РСНБ РК 2015 К=0,5	-Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	25,63	1132,47	110,25	29025	2826	9033	15245	47812
		НР - 84%; СП - 8%			669,76	38,33	17166	982	--	3542	
323.	2110-0403 -2211 РСНБ РК 2015 прим.	-Стоимость Техноэластмост Б	м2	28,7	2303	--	66096	--	66096	--	71384
					--	--	--	--	--	5288	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
324.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале для обратной засыпки)	м3 грунта	70,8	224,7	214,11	15909	15159	8	3692	21169
					10,48	61,94	742	4386	--	1568	
		НР - 72%; СП - 8%									
325.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (из временного отвала для обратной засыпки)	т	127,44	760	--	96854	--	--	--	104603
					--	--	--	--	--	7748	
		СП - 8%									
326.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	70,8	37,81	37,81	2677	2677	--	747	3697
					--	14,65	--	1037	--	274	
		НР - 72%; СП - 8%									
327.	1101-0104 -0408 РСНБ РК 2015 К=4	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (до 20м). Группа грунтов 1	м3 грунта	70,8	74,68	74,68	5287	5287	--	1475	7303
					--	28,93	--	2048	--	541	
		НР - 72%; СП - 8%									
328.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	70,8	175,56	79,3	12429	5615	1	6941	20920
					96,26	39,91	6815	2825	--	1550	
		НР - 72%; СП - 8%									
329.	1101-0201 -0601	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив	м3 уплотнен	70,8	93,13	79,26	6594	5611	213	1500	8741
					10,87	18,55	770	1313	--	647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	водой НР - 72%; СП - 8%	ного грунта								
.			Тенге		--	--	3224573	353821	2272295	448297	3966700
			Тенге		--	--	430320	101487	--	293830	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					3224573			
Материалы			Тенге					1046463			
Всего заработная плата			Тенге						531807		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					66096			
Местные материалы			Тенге					1159732			
Транспортные расходы			Тенге					168142			
Накладные расходы			Тенге					448295			
Сметная прибыль			Тенге					293829			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					3966698			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								420
Сметная заработная плата			Тенге						531807		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге					3966698			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								420
Сметная заработная плата			Тенге						531807		

РАЗДЕЛ 12. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНЕНИЕ /локальная смета № 07-01-01/

Посадка хвойных деревьев (9шт)

330.				9	6391,87	--	57527	--	8562	43089	108666
	1147-0102 -0320 РСНБ РК 2015	-Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100% НР - 88%; СП - 8%	яма		5440,57	--	48965	--	--	8049	
331.				9	3972,86	1114,85	35756	10034	1079	24724	65318
	1147-0103 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка НР - 88%; СП - 8%	шт.		2738,06	383,68	24643	3453	--	4838	
332.				9	12122	--	109098	--	109098	--	117826
	2501-0103 -0703 РСНБ РК 2015	-Можжевельник виргинский, с комом, высотой от 2 м до 2,5 м СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	8728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Посадка кустарников (52шт)									
333.	1147-0102 -0310 РСНБ РК 2015	-Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100% НР - 88%; СП - 8%	яма	52	2038,07 1554,75	-- --	105980 80847	-- --	25133 --	71146 14170	191295
334.	1147-0103 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка НР - 88%; СП - 8%	шт.	52	1217,63 936,5	168,91 39,53	63317 48698	8783 2055	5836 --	44663 8638	116619
335.	СТПРАЙС ТООФирмЛэ у ОЗ-47 п.12	-Пузыреплодник СП - 8%	шт	19	4464,29 --	-- --	84821 --	-- --	84821 --	-- 6786	91607
336.	СТПРАЙС ТООФирмЛэ у ОЗ-47 п.13	-Дерн белый СП - 8%	шт	33	4464,29 --	-- --	147321 --	-- --	147321 --	-- 11786	159107
		Посадка живой изгороди (331пм)									
337.	1147-0108 -0115 РСНБ РК 2015	-Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100% НР - 88%; СП - 8%	м траншеи	331	1325,43 1159,68	-- --	438716 383853	-- --	54863 --	337790 62121	838627
338.	1147-0109 -0102 РСНБ РК 2015	-Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка НР - 88%; СП - 8%	м изгороди	331	1765,53 1580,49	181,9 42,57	584392 523141	60208 14090	1043 --	472763 84572	1141728
339.				1655	133,93	--	221652	--	221652	--	239384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТПРАЙС ТООФирмЛэ у ОЗ-47 П.9	-Бирючина обыкновенная СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	17732	
		Посадка цветников (тюльпаны-696м2, розы-315м2)									
340.	1147-0113 -0102 РСНБ РК 2015	-Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см НР - 88%; СП - 8%	м2	1011	745,95 745,95	-- --	754160 754160	-- --	-- --	663661 113426	1531247
341.	1147-0113 -0104 РСНБ РК 2015 К=2	-Вычитается позиция: Цветники. Устройство вручную. исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 11-470113-0102 (до глубины 20см) НР - 88%; СП - 8%	м2	1011	-433,82 -433,82	-- --	-438590 -438590	-- --	-- --	-385959 -65964	-890513
342.	1101-0205 -1301 РСНБ РК 2015	-Грунт неуплотненный. Погрузкавручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	202,2	529,09 529,09	-- --	106982 106982	-- --	-- --	77027 14721	198731
343.	4102-0101 -1030 РСНБ РК 2015	-Вывоз неплодородного грунт самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км СП - 8%	т	353,85	1525 --	-- --	539621 --	-- --	-- --	-- 43170	582791
344.	1147-0113 -0201 РСНБ РК 2015	-Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР - 88%; СП - 8%	м2	1011	648,71 516,11	-- --	655841 521782	-- --	134059 --	459168 89201	1204210
345.	1147-0113 -0301 РСНБ РК 2015	-Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	1011	2227,86 1658,19	533,35 124,82	2252371 1676433	539217 126190	36721 --	1586308 307094	4145773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 88%; СП - 8%									
346.				696	173,6	--	120827	--	3203	103509	242283
	1147-0113 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=2	-Цветники многолетние. Посадка. добавлять на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301 (тюльпаны до 36шт/м2)	м2		169	--	117624	--	--	17947	
		НР - 88%; СП - 8%									
347.				315	-104,16	--	-32811	--	-870	-28108	-65792
	1147-0113 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=1,2	-Цветники многолетние. Посадка. добавлять на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301 (роз до 4шт/м2)	м2		-101,4	--	-31941	--	--	-4874	
		НР - 88%; СП - 8%									
348.				25056	97	--	2430432	--	2430432	--	2624867
	2502-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-Тюльпаны	шт.		--	--	--	--	--	194435	
		СП - 8%									
349.				1260	535,71	--	675000	--	675000	--	729000
	СТПРАЙС ТООФирмЛЭ у ОЗ-47 п.4	-Кусты роз	шт		--	--	--	--	--	54000	
		СП - 8%									

Устройство газона
==========

350.				10123	745,95	--	7551301	--	--	6645145	15332162
	1147-0113 -0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта под газон вручную глубиной 40 см	м2		745,95	--	7551301	--	--	1135716	
		НР - 88%; СП - 8%									
351.				10123	-433,82	--	-4391537	--	--	-3864552	-8916576
	1147-0113 -0104 РСНБ РК 2015 К=2	-Вычитается позиция: Цветники. Устройство вручную. исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 11-470113-0102 (до глубины 20см)	м2		-433,82	--	-4391537	--	--	-660487	
		НР - 88%; СП - 8%									
352.				2024,6	529,09	--	1071200	--	--	771264	1989860
	1101-0205 -1301	-Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из	м3 грунта		529,09	--	1071200	--	--	147397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%									
353.	4102-0101 -1030 РСНБ РК 2015	-Вывоз неплодородного грунт самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3543,05	1525	--	5403151	--	--	--	5835403
					--	--	--	--	--	432252	
		СП - 8%									
354.	1147-0112 -0104 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	10123	558,4	16,89	5652688	170983	1006732	3973189	10395947
					442,06	3,95	4474973	40014	--	770070	
		НР - 88%; СП - 8%									
355.	1147-0112 -0105 РСНБ РК 2015	-Добавляется позиция: Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя (до т,20см)	м2	5823	93,77	0,17	546036	994	193032	309769	924270
					60,45	--	352010	--	--	68464	
		НР - 88%; СП - 8%									
356.	1147-0114 -0101 РСНБ РК 2015	-Одерновка площадок и откосов	м	21500	903,67	70,81	19429009	1522420	12234590	5304888	26712608
					263,81	16,57	5671999	356282	--	1978712	
		НР - 88%; СП - 8%									
357.	1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	9323	289,05	178	2694787	1659494	424010	879687	3860432
					65,57	41,66	611283	388361	--	285958	
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 88%; СП - 8%									
.			Тенге		--	--	46869051	3972132	17796317	17489171	69506880
			Тенге		--	--	19157828	930446	--	5148658	

Стоимость общестроительных работ Тенге 46869051
Материалы Тенге 14127993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге						20088274		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1128795			
		Местные материалы	Тенге					2539530			
		Транспортные расходы	Тенге					5942773			
		Накладные расходы	Тенге					17489172			
		Сметная прибыль	Тенге					5148658			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					69506881			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21249
		Сметная заработная плата	Тенге						20088274		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					69506881			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21249
		Сметная заработная плата	Тенге						20088274		
	.		Тенге		--	--	125560729	10489150	74176582	27319434	164884032
			Тенге		--	--	27502098	2991122	2831826	12003862	
		Стоимость оборудования	Тенге					2831826			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					2831826			
		Стоимость монтажных работ	Тенге					2866796			
		Материалы	Тенге					111538			
		Всего заработная плата	Тенге						329614		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2324732			
		Накладные расходы	Тенге					237322			
		Сметная прибыль	Тенге					248329			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					3352447			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге						329614		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					111025432			
		Материалы	Тенге					47433863			
		Всего заработная плата	Тенге						30163605		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4255589			
		Местные материалы	Тенге					11214169			
		Транспортные расходы	Тенге					10561090			
		Накладные расходы	Тенге					27082114			
		Сметная прибыль	Тенге					11048604			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					149156150			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29853
		Сметная заработная плата	Тенге						30163605		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					55594			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					55594			
		Сметная прибыль	Тенге					4447			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					60041			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					8781081			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8781081			
		Сметная прибыль	Тенге					702487			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					9483568			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					164884032			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30095
		Сметная заработная плата	Тенге						30493220		

Итого прямых затрат	125560729
Накладные расходы	27319436
Сметная прибыль	12003867
ИТОГО ПО АКТУ	164884032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Временные здания и сооружения	3,9%	6320036
Итого с временными зданиями и сооружениями		171204068
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,816%	3057640
ИТОГО		174261708
Непредвиденные работы и затраты	2%	3428598
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		177690306
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2019 год (К=1,0498961)		186556359
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %		22386763
Всего стоимость строительства		**208943122**

Конкурсная скидка	**186903**
Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	**208756219**
В том числе НДС 12%	22366738

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»**

_____

Технический надзор **ТОО «Алматы сапа инжиниринг»**

_____

СДАЛ:

Исполнитель **ТОО «СУ «Гордорстрой №2»**

_____

Авторский надзор **ТОО «Казахский Промтранспроект»**

_____

Заказчик: **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»** **Форма-2**

Исполнитель: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Дополнительное соглашение № 1 от 15.03.2019г. к Договору о государственных закупках работ № 253 от 13.08.2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция пр.Суюнбая от ул.Б.Хмельницкого до ул.Шолохова с устройством левоповоротного съезда с ул.Шолохова, Турксибский район, г.Алматы. Компенсационные посадки**

А К Т №

приемки выполненных работ

за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12
		Посадка деревьев (52 шт)											
1.	1147-0102-0315 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	52	2357,66	--	122598	--	17774		92246		232031
					2015,86	--	104824	--	--		17188		
		НР - 88%; СП - 8%											
2.	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	52	2980,84	955,63	155003	49693	6174		102253		277837
					1906,46	328,09	99136	17061	--		20581		
		НР - 88%; СП - 8%											
3.	2501-0103-0402 РСНБ РК 2015	Ель Шренка (Тянь-шаньская), с комом, высотой от 1,5 м до 2 м	шт.	52	19300	--	1003600	--	1003600		--		1083888
					--	--	--	--	--		80288		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
4.	1147-0118 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Уход НР - 88%; СП - 8%	шт.	52	2067,7 1709,43	246,86 57,77	107520 88891	12837 3004	5792 --	80867 15071	203458
		Посадка кустарников (21шт)									
5.	1147-0102 -0310 РСНБ РК 2015	-Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100% НР - 88%; СП - 8%	яма	21	2038,07 1554,75	-- --	42800 32650	-- --	10150 --	28732 5723	77254
6.	1147-0103 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка НР - 88%; СП - 8%	шт.	21	1217,63 936,5	168,91 39,53	25570 19667	3547 830	2356 --	18037 3489	47096
7.	СТПРАЙС ТООФирмЛэ у ОЗ-47 п.12	-Пузыреплодник СП - 8%	шт	21	4464,29 --	-- --	93750 --	-- --	93750 --	-- 7500	101250
8.	1147-0118 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Уход НР - 88%; СП - 8%	шт.	21	1228,66 931,03	188,39 44,09	25802 19552	3956 926	2294 --	18020 3506	47328
.			Тенге Тенге		-- --	-- --	1576644 364719	70033 21821	1141890 --	340155 153346	2070142

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1576644
Материалы	Тенге	44542
Всего заработная плата	Тенге	386540
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	93750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местные материалы			Тенге					1003600			
Накладные расходы			Тенге					340155			
Сметная прибыль			Тенге					153343			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					2070142			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								348
Сметная заработная плата			Тенге						386540		
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге					2070142			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								348
Сметная заработная плата			Тенге						386540		

Итого прямых затрат		1576644
Накладные расходы		340155
Сметная прибыль		153343
ИТОГО ПО АКТУ		2070142
Временные здания и сооружения	4,6%	95227
Итого с временными зданиями и сооружениями		2165369
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	3,9%	84449
ИТОГО		2249818
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %		269978
Всего стоимость строительства		**2519796**
Конкурсная скидка		**2254**
Всего к оплате с учетом конкурсного снижения		**2517542**
В том числе НДС 12%		269737

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «Алматы сапа инжиниринг»**

СДАЛ:

Исполнитель **ТОО «СУ «Гордорстрой №2»**

Авторский надзор **ТОО «Казахский Промтранспроект»**